

1.6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'**1.7.1 Descrizione delle attività**

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

A seguito del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, come più volte richiamato, gli interventi in mia totale gestione sono passati da venti a quindici, cinque dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo.

Per alcuni degli interventi (in particolare, quelli per i quali era stata avviata una procedura di interlocuzione prima che fosse resa possibile la creazione della struttura commissariale), è stata scelta la strada dell'Avvalimento a valere su Amministrazioni territoriali competenti.

Degli interventi assoggettati a convenzione di avvalimento e di quelli gestiti direttamente dal mio ufficio si riporta, a seguire, una descrizione sintetica e cronologica delle principali attività riguardanti l'andamento dei lavori, relativamente all'anno 2013.

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ).

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di Avvalimento: firma avvenuta in data 27/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Carsoli (AQ).

Alcuni dati e informazioni sostanziali per l'inquadramento delle attività:

Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) sono stati posti temporaneamente a disposizione di altro intervento particolarmente urgente (Difesa del Suolo). Pertanto si è proceduto verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro.

Il Comune, al momento dell'Avvalimento, era già in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito che è stato tenuto in considerazione, senza aggravio di costi (oneri progettuali) per il Commissariamento, essendo questo studio pre-datato rispetto alla mia nomina.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<i>Affidamento Progettazione (preliminare, definitiva,</i>	<i>Gara basata sull'individuazione dell'offerta economicamente</i>	<i>Il bando di gara è stato pubblicato nella settimana del 22-27/10/2012 con</i>	<i>N. offerte pervenute (al 07.12.2012 - scadenza del bando): 22 Composizione della Commissione di gara (nominata il 17.01.2013): Presidente: Ing. Quinto D'Andrea;</i>

esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione lavori	più vantaggiosa.	scadenza 07.12.2012. Prevede che entro 6 mesi dalla stipula del contratto vengano completate le attività progettuali.	<u>Membr</u> i: Ing. Giuseppe Venturini, Dirigente del Locale Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; <u>Segretario</u> : Geom. Mario Labianca <i>N. sedute della Commissione di gara</i> : 7 sedute dal 19.01.2013 al 21.03.2013;
Aggiudicazione e stipula contratto Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori	Aggiudicatario: RTI Raggruppamento Temporaneo (mandataria BETA Studio S.r.l. mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.)	Aggiudicazione provvisoria: in data 21.03.2013 Aggiudicazione definitiva: con determina n.142 del 16.04.2013 Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013	Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 3 mesi e mezzo I servizi tecnici per l'importo complessivo di Euro 500.000, così come previsto dal Quadro Economico di Progetto, sono stati offerti con un ribasso del 28% ed, inoltre, è stato offerto anche un ribasso sul tempo pari al 30%; pertanto, i servizi che dovevano svolgersi complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla tempistica; Ancora in attesa della documentazione antimafia da parte della Prefettura di Padova Dal verbale di consegna del 23.04.2013 si evince che entro la fine di luglio 2013 dovrà risultare completata la progettazione preliminare e definitiva dell'intero nodo idraulico;
Acquisizione e approvazione Progetto Preliminare		Consegnato in data 28.08.2013	In data 20.06.2013 è stata consegnata una prima versione del progetto preliminare ma sono state richieste integrazioni e modifiche. In data 02.10.2013 la Società Beta Studio Srl ha consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio, ad integrazione del Progetto Preliminare consegnato in data 28.08.2013
Acquisizione e approvazione Progetto Definitivo		Consegnato in data 04.10.2013.	
Approvazione Progetto Definitivo		Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica	In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo. Il Rup ha deciso di avviare la procedura di VIA affidando a Beta Studio S.r.l. la redazione del SIA il cui contratto è in corso di predisposizione. Alla scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla procedura espropriativa prevista per il giorno

		07.11.2013 sono pervenute osservazioni da parte di alcuni privati.
--	--	--

Intervento denominato **"per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara.**

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO DI ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Progetto preliminare		Approvato Con Delibera di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011	Il progetto preliminare è stato redatto da tecnici interni all'Ente
Affidamento Progettazione definitiva	Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D. Lgs. n.163/2006	Affidata con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 alla Società BETA STUDIO s.r.l.	Per un importo complessivo di Euro 40.268,80 (IVA e oneri compresi al lordo della ritenuta d'acconto) In data 12.01.2012 è stata stipulata la Convenzione di incarico per l'attività di redazione del Progetto Definitivo tra la Società BETA Studio e il Comune di Pescara, dalla quale si evince che la durata dell'incarico era pari a n. 35 giorni a partire dalla data di sottoscrizione;
Approvazione Progetto Definitivo		Delibera di Giunta comunale n. 691 del 25.10.2012 (le autorizzazioni e i pareri sono stati acquisiti in sede di Conferenza di servizi tenute nelle date: 11.04.2012 e 16.07.2012)	La determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012; Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi.
Affidamento Progettazione esecutiva - esecuzione lavori	Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 53 c.2 lettera b. del D. Lgs. n. 163/2006	Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012	Scadenza per la presentazione delle offerte: N. offerte pervenute alla scadenza prevista dal bando (ore 13.00 del 16.01.2013): 6 Commissione interna di gara: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013;

	con il critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Aggiudicazione Progettazione esecutiva – esecuzione lavori	L'aggiudicataria ATI DI Persio – CO.BE' s.r.l. ha indicato come incaricato della progettazione la Società di Ingegneria SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. di Sarameola di Rubano (PD).	In data 29.01.2013 è avvenuta l'Aggiudicazione provvisoria. In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE' s.r.l. In data 14.05.2013 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria	Importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva (con un ribasso pari al 5% dell'importo posto a base d'asta) A seguito della stipula del contratto il RUP ha emesso in data 15.05.2013 l'ordine di servizio n. 1 nel quale si ordina di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.
Acquisizione e approvazione Progetto Esecutivo		In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A. Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013, esecutiva in data 16.07.2013, è stato approvato il progetto esecutivo	In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato digitale alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010
Affidamento Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara , ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		La gara è stata indetta con atto Dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 con importo a base d'asta di Euro 97.942,33 esclusi oneri ed IVA. Con invito a n. 5 operatori economici La procedura ha previsto la nomina di una Commissione interna di gara composta dai seguenti membri: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012, con aggiudicazione definitiva alla Società Geina s.r.l.
Aggiudicazione Direzione lavori coordinamento		Aggiudicazione definitiva alla Società	Ribasso del 25% per un importo di Euro 73.456,75 (IVA e oneri esclusi)

della sicurezza in fase di esecuzione		GEINA s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012. In data 11.04.2013 è stato stipulato il contratto (rep. N. 39476) Ditta GEINA s.r.l.	
Consegna dei Lavori		In data 22.07.2013 sono stati consegnati i lavori.	Secondo quanto riportato nel verbale di consegna i lavori dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014
Affidamento Collaudo statico e tecnico amministrativo	Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006	Affidato con Determinazione Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013	Commissione di Collaudo costituita dai tecnici: Ing. Antonino Prospero (capogruppo) nella qualità di Presidente della Commissione di Collaudo, Ing. Rodolfo Mazzocca e Ing. Fabrizio Marcheggiani, nella qualità di componenti. L'importo previsto per l'Ing. Prospero è pari a Euro 15.730,00 (IVA e oneri compresi), per l'Ing. Mazzocca e l'Ing. Marcheggiani è pari a 3.901,04 (IVA e oneri compresi).
Esecuzione lavori		Rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.	L'impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l.) con nota prot. n. 17000 del 19.12.2013 ha richiesto una proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di una serie di motivazioni tra cui lo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere (fognature e strutture Enel). Il Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) con nota prot n. 170847 del 20.12.2013 ha espresso parere favorevole circa la suddetta richiesta. Il RUP ha accolto la richiesta e ha concesso ulteriori giorni 60.

Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE).

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO DI ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
1° fase Affidamento	Procedura ristretta ai sensi degli artt. 3	Con provvedimento dirigenziale del settore B5	<i>Importo 1° bando: 198.000 Euro. Tempistica prevista dal bando: 50 giorni per</i>

<p>Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza</p>	<p>comma 38, 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara. Con provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013 è stata annullata la procedura ristretta con la quale si intendeva affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza</p>	<p>– Appalti e Contratti, n. 22 del 21.01.2013, è stato approvato il bando dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con scadenza 25.02.2013 per la presentazione delle offerte.</p>	<p>la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva.</p> <p><i>n. offerte pervenute:</i> n. 30 offerte.</p> <p><i>Importo progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza:</i> 192.012,91 Euro</p>
<p>2° fase Affidamento Progettazione definitiva</p>	<p>Nuova procedura negoziata, appalto integrato <u>esclusivamente per la progettazione definitiva</u></p>	<p>Provvedimento dirigenziale n.404 del 19.04.2013 del Settore B12</p>	<p>Pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013 con scadenza 03.05.2013</p> <p><i>N. richieste di partecipazione:</i> 21</p> <p>In data 06.05.2013: operazioni di disamina dei curricula pervenuti a seguito delle quali è stata inviata la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta, individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto.</p> <p>In data 13.05.2013: è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013.</p> <p>I soggetti invitati hanno prodotto le proprie offerte entro le ore 10.00 del 27 maggio 2013; nello stesso giorno alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente, si sono svolte le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario al prezzo più basso.</p>
<p>Aggiudicazione Progettazione definitiva</p>	<p>Aggiudicatario: 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</p>	<p>Aggiudicazione provvisoria: con verbale di gara del 27.05.2013</p> <p>Aggiudicazione definitiva: con provvedimento dirigenziale del Settore B5</p>	<p>L'aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro)</p> <p>Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società Aggiudicatario che il termine per la</p>

		Appalti, n. 159 del 27.06.2013 è avvenuta	presentazione del Progetto Definitivo per l'appalto integrato scade in data 12.08.2013
<i>Stipula del contratto</i> Progettazione definitiva		Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013	
<i>Acquisizione Progetto Definitivo</i>	3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.	Il progetto è stato consegnato in data 13.08.2013	Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere una integrazione del progetto definitivo acquisito secondo la normativa vigente (DPR n.207 del 2010); è stata inviata, in data 22.08.2013 prot. n. 204024 alla suddetta Società una richiesta di completamento alla quale non è stata data alcuna risposta; A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 215240 del 04.09.2013, a segnalare nel dettaglio l'assenza degli elaborati progettuali necessari e ha dato un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. Scadenza prevista: il 16.09.2013;
<i>Acquisizione Integrazioni Progetto Definitivo</i>	3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.	In data 16.09.2013 è stata consegnata una prima revisione del Progetto Definitivo In data 25.09.2013, sono state consegnate le integrazioni richieste durante la riunione del 18.09.2013 In data 03.10.2013 e 04.10.2013 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni e revisioni del progetto	Il Progetto, il giorno successivo alla consegna, è stato prontamente esaminato dagli Uffici riscontrando il miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze; Il RUP ha immediatamente convocato la suddetta Società, per il giorno 18.09.2013, nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati riscontrando ulteriore necessità di approfondimenti;
<i>Approvazione Progetto Definitivo</i>		Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VA/VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica	In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo. È stato predisposto il documento di Rischio archeologico come da richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologica. In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si

			<p>è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la Relazione Paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario.</p> <p>Per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Si è in attesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la quale è stata trasmessa la Relazione Paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto.</p>
Redazione Relazione geologica	Affidamento diretto	Determina Dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012)	Dott. Maurizio Rosa tecnico interno dell'Ente che ha redatto la relazione.
Affidamento Esecuzione campagna geognostica	Procedura negoziata con indagine di mercato e invito a n. 6 ditte	<p>Con lettera prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'avvio della campagna geognostica a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte</p> <p><i>Aggiudicazione provvisoria:</i> 17.01.2013.</p> <p><i>Aggiudicazione definitiva:</i> 08.03.2013, con provvedimento n. 225</p>	<p><i>Importo:</i> Il piano di indagini prevede una somma complessiva di circa 13.000 Euro + IVA (a base d'asta) per la campagna geognostica.</p> <p><i>Tempistica</i> prevista da progetto: 30 giorni per l'esecuzione delle indagini.</p> <p><i>Offerte pervenute:</i> n. 6.</p> <p><i>Aggiudicatario:</i> ditta SEGEO del dott. Umberto Biferi (importo pari a 7.434,76 Euro, per un ribasso offerto del 43,57%);</p>
Lavori Esecuzione campagna	Ditta SEGEO del Dott. Umberto Biferi	<i>Consegna delle indagini,</i> sotto riserva di legge e in	<p>In data 24.04.2013: ultimate le indagini</p> <p>In data 14.05.2013: consegna risultati delle</p>

geognostica		via d'urgenza: 26.03.2013	prove In data 31.05.2013: Consegna relazione geologica
-------------	--	---------------------------	---

Intervento denominato "**Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo**" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito:

Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO D'ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Affidamento Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE	Gara basata sull'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Il bando di gara è stato pubblicato a cura della società INTESTO in data 09.11.2012. Il bando di gara prevede: 60 giorni per la progettazione definitiva e 60 giorni per la progettazione esecutiva	<i>N. offerte pervenute</i> (al 29.11.2012 - scadenza del bando): 15 <i>Composizione della Commissione</i> di gara: <u>Presidente</u> : Ing. Tommaso Valerio; <u>Membri</u> : Arch. Francesco Faraone del Servizio Difesa Suolo della Provincia di Chieti, e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; <u>Segretario</u> : Rag. Ennio Antonetti <i>N. sedute della Commissione di gara</i> : la Commissione, nominata in data dal 29.03.2013, è stata successivamente ricostruita in data 09.04.2013 con la sostituzione dell'Avv.to Pietromartire con l'Ing. Mauro Contestabile, ha eseguito n. 8 sedute dal 19.01.2013 al 30.05.2013
Aggiudicazione Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE	<i>Aggiudicatario</i> : RTI Beta Studio S.r.l. – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.	Aggiudicazione provvisoria: in data 30.05.2013 Aggiudicazione definitiva: in data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio Stipula contratto: in data 09.09.2013 presso lo Studio del notaio Gioffrè.	Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 5 mesi dalla scadenza del bando, 2 mesi dalla nomina della Commissione di gara. L'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti Secondo la tempistica prevista nel contratto, al netto della definizione degli espropri, la consegna del progetto definitivo deve avvenire entro 48 giorni dalla data di stipula del contratto;

Acquisizione Progetto Definitivo		In data 19.11.2013 la Ditta ha rimesso copia del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale il cui affidamento deve essere ancora perfezionato dal RUP.	Si evidenzia l'elevato costo riguardante la voce "Acquisizione di aree" pari a circa a 3,2 MLEuro. In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico con i progettisti di BetaStudio Srl nel quale è stato richiesto che dal Progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.
---	--	---	--

Intervento denominato "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato" nel Comune di Caramanico Terme (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO D'ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Affidamento Progettazione definitiva	Affidamento diretto	Determinazione (in attesa di acquisizione dal comune)	Il Progetto Definitivo è stato adeguato alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco nazionale della Maiella;
Affidamento Progettazione Esecutiva	Affidamento diretto ad un tecnico esterno al Comune, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 (importo inferiore a 40.000 Euro)	Determinazione n. 135 del 12.10.2012	Ing. Alberico Claudio per un importo pari a 19.300 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%. <i>Tempistica</i> prevista dal progetto esecutivo per i lavori: 150 giorni.
Acquisizione Progetto esecutivo		In data 25.10.2012 al prot. n. 7371 è stato acquisito il Progetto Esecutivo	In pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera n. 103). In data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012.

Affidamento Direzione lavori e contabilità	Affidamento diretto a professionista	Determinazione n. 169 del 27.11.2012	Ing. Di Giovanni Bartolomeo per un importo pari a 26.033,70 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%
Affidamento Esecuzione Lavori	Procedura negoziata , ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 10 soggetti	In data 15.11.2012: determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara.	Le lettere di invito sono state trasmesse alle imprese in data 27.11.2012 e le offerte dovevano pervenire entro il 20.12.2012. <i>N. ditte invitate: 10</i> <i>Composizione della Commissione di gara</i> <u>Presidente</u> : Geom. Filippo De Ingeniis, <u>Componenti</u> : Dott.ssa Francesca Vecchi e Rag. Elide Mazzocca <i>N. sedute della Commissione di gara</i> : la gara è stata espletata in data 20.12.2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)
Aggiudicazione Esecuzione lavori	Aggiudicatario Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)	Aggiudicazione provvisoria: in data 20.12.2012 Aggiudicazione definitiva: in data 23.01.2013 con determina n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico	L'importo a base d'asta dei lavori è pari a Euro 582.027,98 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 40.399,72; L'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. ha offerto il ribasso del 15,08% con un importo di aggiudicazione pari a Euro 494.258,17, a cui vanno aggiunti 40.399,72 per la sicurezza, per complessivi Euro 534.657,89;
Stipula contratto Esecuzione lavori	Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) – Comune di Caramanico	In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto	
Consegna dei lavori		In data 10.07.2013 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori	In data 18.04.2013 si è proceduto alla "consegna parziale" dei lavori relativi alla realizzazione della pista di accesso (700 mt) e alla preparazione del cantiere in generale
Collaudo statico e tecnico amministrativo	Affidamento diretto	Con Determinazione n.170 del 28.12.2012	Ing. Palombo Paolo per un importo 4.800 Euro
Ultimazione dei lavori		Certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013.	E' in corso la predisposizione della Relazione finale di collaudo tecnico.

A seguito della creazione della struttura commissariale e una volta acquisito il definitivo trasferimento delle risorse economiche complessive (ultimo accreditamento: febbraio 2013), ho programmato l'avviamento di una cospicua parte degli interventi rimasti attraverso la mia diretta opera, col supporto del mio Ufficio.

In sostanza, oltre all'intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", ho ascritto alla mia gestione anche la quasi totalità degli interventi di Difesa del Suolo. Di seguito si elencano e se ne descrivono sinteticamente le attività svolte fino al termine dell'anno 2013.

Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo di 3,8 MI di Euro

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale fin dal momento dell'attribuzione alla mia gestione. Di queste attività era già stata coperta la spesa, precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento. Attualmente è in corso di esecuzione e i lavori sono in stato d'attuazione avanzato. Nel corso del 2013 si è verificata un'interruzione dovuta all'insorgenza di inattese interferenze. Cosa che ha richiesto la redazione di una perizia di variante e la sospensione momentanea del cantiere. Tale sospensione è stata dovuta principalmente ai dilatati tempi di riscontro degli Enti introdotti per via delle interferenze (Enel Gas, Enel elettricità, etc.).

Intervento denominato "Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone" nel Comune di Aielli (AQ).

Ambito: Difesa del Suolo.

Importo € 1.000.000,00.

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631).

08.05.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 099/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 3 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

13.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

16.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

16.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 181/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n. 15, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

28.09.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

04.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

04.10.2013 il progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo, avendo acquisito il giorno 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna la documentazione integrativa.

12.11.2013 Consegna il progetto definitivo.

26.11.2013 Consegna del PSC.

28.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Redazione di Verbale di prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

09.12.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il 12.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 28.11.2013.

11.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

31.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014.

Intervento denominato "Sistemazione versanti del Centro Storico" nel Comune di Roccasale (AQ).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 8 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

07.08.2013 Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
 - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
 - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare..

18.09.2013 con determinazione n. 176/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

26.09.2013 con Determinazione n 19, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

04.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

04.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

12.11.2013 il RUP richiede, a mezzo email, al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o accreditato nell'albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa spedidamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

02.12.2013 Consegna il progetto definitivo.

05.12.2013 Consegna del PSC.

05.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Verbale della prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono state richieste alcune integrazioni al progettista.

09.12.2013 il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

10.12.2013 Il Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

10.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2014.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 20 dicembre 2013.

20.12.2013 su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza all'8 gennaio 2014.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

Intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorito" nel Comune di Raiano (AQ).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

28.10.2011 il Comune di Raiano, con nota prot. 7036 trasmette il Progetto Preliminare e contestualmente la delibera di approvazione della Giunta Comunale.

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

19.04.2013 l'Ente, con nota prot. 082/CS, segnala i nominativi delle figure in organico in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 4 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

07.08.2013 dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
 - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
 - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.