

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXIX
n. 6

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO
DI CUI ALL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2002, N. 289, E SULL'ENTITÀ DEI
LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE, NONCHÉ
RELATIVA RENDICONTAZIONE CONTABILE

(Aggiornata al 31 dicembre 2016)

*(Articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97)*

Presentata dal Commissario
di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

(D'AMBROSIO)

Trasmessa alla Presidenza il 9 gennaio 2017

PAGINA BIANCA



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Prot. N. 26.125 /FDA/DF/df

Roma, - 9 GEN. 2017

Al Parlamento Italiano:

Presidenza della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 – R O M A

Presidenza del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 – R O M A

All'A.N.A.C.
Via Marco Minghetti, 1
00187 – R O M A

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
Piazzale di Porta Pia, 1
00162 – R O M A

Oggetto: Commissario ad Acta ex L. 289/02 art. 86 e L. 97/14.

Informazioni sintetiche sulle attività svolte, sulle attività residue e rendicontazione contabile al 31.12.2016.

E, p.c.

Senato della Repubblica
8^a Commissione LL.PP., Comunicazione e
13^a Commissione Territorio e Ambiente
Piazza Madama
00186 – R O M A

Camera dei Deputati
8^a Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP.
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 – R O M A

Al Ministro dello Sviluppo Economico
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
S E D E

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Incentivi alle Imprese
S E D E

Occorre precisare che a seguito del Consiglio dei Ministri del 29.12 u.s. è stato emanato il Decreto Legge "Mille proroghe" pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.16 che proroga il Commissariato ad Acta in epigrafe al 31.12.2017.

Pur non essendo pertanto più necessaria la prevista Relazione a fine mandato di cui alla L. 97/14, si ritiene utile trasmettere un estratto delle informazioni che detta Relazione avrebbe fornito.

**PREMESSA****Con informazioni e riflessioni, alla Relazione sintetica recante dati generali e particolari più significativi e l'indicazione delle principali attività residue**

Con Legge 2.7.2014 n. 97 di conversione con modificazioni del d.l. n. 159 dell'11.7.2014, il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02 era stato prorogato alla data del 31.12.2016.

La medesima legge stabilisce che detto Commissario invii al Parlamento, all'Autorità di Vigilanza (oggi ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture con periodicità semestrale "e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto concernente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto".

Il Commissario ha ottemperato puntualmente alla trasmissione delle relazioni semestrali al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni anno, corredandole dei più significativi allegati e curando in particolare gli aspetti economici e finanziari e contabili in dettaglio.

Giusta citata L. 97/14 "il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente ed almeno ogni 6 mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate".

In tal senso il sottoscritto Commissario ha espressamente rappresentato nelle Relazioni (comunque semestralmente inviate anche alle Commissioni Parlamentari) la propria disponibilità a corrispondere ad horas ad ogni richiesta di chiarimenti, anche documentali, ad audizioni ed a quant'altro utile per fornire eventuali elementi conoscitivi ulteriori.

Da sottolineare tuttavia che le Relazioni semestrali sono state sempre concepite e redatte fornendo tutti i dati fondamentali ed ogni spunto per eventuali approfondimenti ulteriori di maggior dettaglio.

D'altra parte il Commissario ha sempre perseguito i principi di massima trasparenza nell'interesse proprio e della collettività, come numerosi attestati di apprezzamento testimoniano.

Le medesime Relazioni sono state inviate ad abundantiam anche se solo p.c. al MiSE, in nome e per conto del quale il sottoscritto opera ed alla Direzione Generale Incentivi alle Imprese del medesimo Ministero, già titolare della materia¹.

Tutto ciò premesso, occorre richiamare quanto esplicitato nella Relazione al 30.9.2016 (v. prot. interno n. 25.201 del 7.10.16), in merito alla difficoltà per ovvie questioni di tempo di fornire in concomitanza con la cessazione dell'incarico allora prevista al 31.12.2016, una rappresentazione completa dell'attività svolta a fine anno 2016 e di quella ancora da svolgere, aggiornatissima e corredata, come necessario, di considerazioni, tabelle riepilogative, ricostruzioni contabili.

Ed in considerazione di tale difficoltà e della contemporanea necessità di non interrompere o rallentare l'attività commissariale, detta Relazione semestrale fu concepita in modo che la Relazione finale potesse essere limitata ad un aggiornamento delle attività di competenza da quella medesima data del 30.9.16 (in cui è stata data detta panoramica vasta e generale) al 31.12.16.

¹ Come già evidenziato nelle relazioni precedenti, il Commissario produce – in relazione all'attività svolta ed alle problematiche più significative – anche Relazioni bimestrali al MiSE (all'attualità oltre 80 in totale), Relazione annuale alla Corte dei Conti e, quando richiesto, relazioni specifiche c/o di dettaglio (UVER, MIT, Regione Basilicata ecc.).

Occorre infatti tener conto dell'intensità dell'attività commissariale che non consente di chiudere in pochi giorni un rapporto complesso come quello conclusivo, e di trascurare magari urgenze, sopralluoghi, presenze ed incontri presso altre Amministrazioni Pubbliche o cantieri in corso.

In sostanza, pur toccando in questa sede i principali temi e aspetti "sensibili" e pur considerando che il presente sintetico rapporto conoscitivo rappresenta un documento non più obbligatorio, si rimanda alle precedenti Relazioni ed in specie a quella al 30.9.16 per eventuali ulteriori notizie.

D'altronde se si considerano nel solo ultimo trimestre il numero e la sostanza dei Decreti Commissariali, delle unità di corrispondenza, delle transazioni sottoscritte, delle problematiche affrontate anche sotto il profilo giuridico, delle difficoltà tecniche superate o in fase di studio, delle istruttorie, delle liquidazioni e dei pagamenti, sarà molto semplice convenire sulla scarsità di tempi residuali per effettuare ricognizioni e redigere ulteriori relazioni, stanti appunto la intensità e la continuità dell'azione commissariale, (resa possibile solo dalla dedizione dei funzionari addetti ai quali si aggiunge anche il sottoscritto, e dalla serietà e professionalità espresse).

Ai funzionari dell'Ufficio Commissariale (n. 7 unità part-time oltre una unità di coordinamento Ufficio di Segreteria a tempo pieno) vanno aggiunti in misura variabile, i funzionari del Provveditorato avvalso (e della Regione Campania per quanto riguarda la viabilità Lioni-Grottaminarda) il cui contributo è stato comunque indispensabile.

Resta in ogni caso ferma la disponibilità del sottoscritto a livello personale a fornire in qualsiasi sede istituzionale ogni chiarimento eventuale discendesse dall'esame della presente Relazione e dalle Relazioni al Parlamento in generale.

Ma solo con incontri diretti in sede di trasferimento di competenze potranno essere dettagliati i rapporti istituzionali con le numerose Amministrazioni, i riferimenti sul territorio, alcune particolari condizioni operative e contrattuali, risultato di una intensa azione basata sui buoni rapporti ferma restando la priorità dell'interesse pubblico, concretizzatasi in oltre 26.000 unità di protocollo, in oltre 1600 decreti nelle materie più diverse, in circa 600 transazioni.

Il generale, recente apprezzamento che risulta anche comunicato ad organismi governativi da parte degli Enti locali delle Regioni Campania e Basilicata interessate, costituiscono una ulteriore prova a tutt'oggi di una correttezza ed efficienza gestionale da parte dell'Ufficio Commissariale che non ammette repliche e che è stata unanimemente riconosciuta dagli addetti ai lavori.

La facile contestazione da parte di qualcuno, relativamente alle lungaggini temporali ad oggi rilevabili a partire dall'anno 2003 di nomina commissariale, offende la verità ove voglia far intravedere inefficienze o negligenze.

Il concetto del "troppo" tempo confligge con quello del "tanto" tempo ove questo fosse giustificato.

Si consideri in proposito che a tutt'oggi sono ancora necessarie in qualche caso ricerche di archivio presso il MiSE, poiché il trasferimento documentale di precedenti, compresi pregressi contenziosi, non è potuto intervenire da parte del medesimo MiSE in maniera organica e completa.

Si consideri anche la pesantissima e spesso sovrabbondante burocrazia e la necessità per questo Ufficio di riprogettare lavori di completamento di strutture compromesse dall'abbandono per anni, di riaffidarli recuperando ed ottenendo tutte le autorizzazioni, i benestare, i n.o., e di rendere sufficienti le disponibilità economiche risalenti all'anno 1997 per gli importanti lavori ex

co.2 art. 86 L. 289/02. Rendere sufficienti tali residui (pur se corrispondenti ad attività e ad interventi inferiori a quelli da realizzare perché ovviamente non contemplanti ripristini, recuperi, ricostruzioni di opere abbandonate, adeguamenti strutturali e a norme intervenute, liberazione da rifiuti speciali, effettuazione di verifiche statiche con indagini e monitoraggi ecc. ecc.), non è stata cosa da poco (soprattutto quando quasi tutte le attività progettuali e direzionali siano state effettuate da funzionari pubblici, assistiti solo per specifici interventi specialistici e per gli aspetti topografici).

E tutta tale attività è stata condotta finora senza incidenti (di alcun genere!), e di fatto senza significativi o sfavorevoli contenziosi (risalendo anche quelli tuttora esistenti a fatti antecedenti la nomina del Commissario) come rappresentato nelle precedenti Relazioni.

E numerose sono state le sentenze favorevoli all'Amministrazione relativamente a detti contenziosi antecedenti la nomina del commissario, grazie anche alla collaborazione fornita da questo Ufficio alle competenti Divisioni del MiSE.

In tempi recentissimi si sono attivati alcuni ricorsi in materia espropriativa in relazione alla Viabilità Lioni - Grottaminarda (v. appresso circa i "completamenti funzionali"), essenzialmente per reclami di ditte espropriande in merito all'entità delle indennità riconosciute. Ma tali ricorsi sono basati soprattutto sul confronto con le indennità alquanto superiori riconosciute dall'ANAS in zone limitrofe, circostanza che il sottoscritto attribuisce a situazioni contingenti, accuratamente evitate nella gestione commissariale.

Ma soprattutto qualche detrattore superficiale interessato a muovere critiche a distanza (al di là di quanto possa invece essere eventualmente criticato) fa riferimento come sopra accennato ai lunghi tempi dell'intervento commissariale in particolare in relazione soprattutto alla costruzione della Viabilità Lioni - Grottaminarda.

Ebbene, a tutt'oggi detta infrastruttura è stata finanziata solo in parte (e per giunta con criteri che si basano sulle risorse di volta in volta disponibili e non sulle esigenze dei lavori) e davvero singolare è l'affermazione che all'attualità dovesse risultare già ultimata!

Molte ulteriori osservazioni potrebbero essere formulate dal sottoscritto a fronte dei rilievi (assai rari per la verità) mossi nel senso di cui sopra.

Delle reali inefficienze vanno invece riconosciute, proprio nella realizzazione della viabilità suddetta con riferimento alla ridotta capacità operativa delle strutture della Stazione Appaltante in materia di misura e contabilità, assistenza e sorveglianza.

Sono in corso tentativi di soluzione della difficile situazione anche da parte dell'Ufficio Commissariale in via diretta oltre che con la collaborazione del Provveditore pro tempore, del RUP e del D.L.

A tal proposito il sottoscritto medesimo riconosce di aver voluto forzare, e nemmeno tanto per ragioni economiche, la massima presenza di funzionari pubblici sulla gestione diretta dei lavori. Ma se tale scelta ha dato buoni frutti in Basilicata e per i lavori di completamento infrastrutturale in Campania, non può dirsi lo stesso nella stessa Campania per i lavori della Lioni - Grottaminarda, pur essendo all'attualità il medesimo Provveditorato avvalso a fornire soprattutto Direttori operativi ed Ispettori di cantiere.

L'impegno nell'arco della giornata, necessario a volte dalle 7,00 del mattino alle 21,00 della sera (caso di getti ecc.) e per più giornate consecutive, così come le attività in giorni festivi o prefestivi, costituiscono effettivamente un limite anche sotto i profili autorizzativi ed assicurativi.

A tale situazione vanno aggiunte le dimissioni del Collaudatore statico ANAS nel corso dell'estate 2016 e le difficoltà di reperimento di un sostituto tra il personale pubblico, solo

recentemente nominato.

Ma non può evitarsi di ritenere comprensibile anche il malumore ed il disappunto dei funzionari aventi diritto all'incentivo, incentivo bloccato da circolari ministeriali che il sottoscritto non teme di giudicare improvvise ed ingiustificate (basti dire che la direzione dei lavori viene di fatto assimilata ad una obbligazione di risultato e non di mezzi).

In proposito vedasi richiesta di parere all'ANAC (Commissariale n.24.658 del 28.7.16 e sollecito n. 25.515 dell'8.11.16), a tutt'oggi senza riscontro.

Ancor di più hanno inciso sulle difficoltà operative da un lato la più volte lamentata riduzione delle risorse per funzionamento dell'Ufficio Commissariale passate senza alcuna giustificazione ed alcuna logica da 300mila €/anno a 100mila €/anno (si vedano le ripetute segnalazioni del sottoscritto sull'argomento ed i tentativi inutili di correzione presso MiSE, MEF ecc.), la frammentarietà ed imprevedibilità già sottolineate dei finanziamenti del progetto Lioni-Grottaminarda, come noto del costo di 430M€ (dei quali solo 295 stanziati ad oggi dal CIPE e di questi solo 235 finanziati; vedi appresso), i lunghi ed ingiustificati tempi burocratici di alcune procedure (v. Conferenze Servizi, pareri, riunioni di Comitati, validazioni ecc.) non gestibili direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Nell'ambito di detta riduzione delle risorse per funzionamento dell'Ufficio Commissariale, suggerita al legislatore da imprecisati Uffici ministeriali forse solo per personali compiacimenti, spiccano le impossibilità di mantenere una essenziale consulenza giuridica, di costruire un progetto finalizzato, di provvedere alla manutenzione delle strumentazioni ed apparecchiature, tutte acquistate dal Commissario con le medesime risorse, tanto da aver perso migliaia di dati per danneggiamento dell'Hard Disk di un computer.

Occorre infatti rammentare che il Commissario gestisce due contabilità diverse, una ordinaria, l'altra speciale:

- c.o. n. 2244 **per spese di funzionamento, denominata "Spese di funzionamento – compreso il compenso, l'indennità ed il rimborso spese di missione al Commissario ad Acta – della struttura di supporto per il completamento degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980-81".**
I 100.000€ autorizzati per tali esigenze provengono dalla c.s. di cui appresso ²
- c.s. n. 3250 **denominata "Commissario ad Acta art. 86 L. 289/02" per la realizzazione degli interventi costruttivi e per l'effettuazione delle attività espropriative, tecniche, amministrative, contabili ecc. a detti interventi connesse,**

e due attività operative nel campo dei LL.PP. di fatto distinte:

- **completamento di opere abbandonate dagli anni '90 oggetto di concessioni revocate dal Ministero (v. co.2 art. 86 L. 289/02) e completamento di tutte le incombenze residue su altri progetti (per totali n.71 interventi, definiti di "completamento infrastrutturale" con risorse totali di € 101.964.891,02)³;**
- **aggiornamento progettuale e realizzazione di interventi, definiti di "completamento funzionale", di fatto ridottisi (essenzialmente per limitatezza delle risorse finanziarie pubbliche) alla sola viabilità Lioni – Grottaminarda dell'importo di 430M€, stanziati**

² Recentemente (v. prot. int. 25.956 del 16.12.16) il sottoscritto su richiesta del MIT ha dichiarato la sussistenza di economie sulla c.s. capaci di soddisfare per qualche anno le necessità della c.o.

³ Il completamento infrastrutturale comprende tutti i lavori ex art. 32 L. 219/81 rimasti abbandonati e/o comunque incompiuti ed attinge a risorse risalenti per i medesimi interventi all'anno 1997 che il sottoscritto ritiene tuttora sufficienti grazie alle strategie messe in atto. Il Terremoto dell'Irpinia sotto l'aspetto finanziario è quindi finito nel 1997.

all'attualità per 295M€. Con Delibera CIPE dell'agosto scorso risulterebbe assegnata l'ulteriore somma di 65M€ a carico della Regione Campania su fondi FSC nell'ambito di ben più vasti stanziamenti⁴.

Tutto quanto sopra dimostrabile per tabulas, va però detto che l'Ufficio ha sempre trovato per quanto di competenza specifiche soluzioni sia in relazione alla realizzazione delle opere che per la sopravvivenza del proprio Ufficio.

Risulta con l'occasione essenziale ribadire quanto già ripetutamente segnalato in passato circa la necessità, in occasione della cessazione dell'Ufficio Commissariale, di aver previsto un razionale ed efficace passaggio di consegne.

La mole delle attività espletate dall'Ufficio Commissariale richiede tempi congrui (mesi) per consentire un adeguato trasferimento oltre che di documentazioni, di competenze professionali.

Purtroppo conoscenze tecniche, amministrative, giuridiche, competenze in settori vari, dove si richiama per qualità ad esempio quello espropriativo, acquisite dai funzionari pubblici (MiSE) che collaborano con il sottoscritto andrebbero altrimenti inevitabilmente perdute con la cessazione del Commissariato. E' forse il caso di ricordare che solo grazie alle strategie gestionali commissariali è stato possibile realizzare quanto fatto in materia di completamenti infrastrutturali - tutti oggetto di specifiche gare e/o di confronti concorrenziali - con risorse vecchie di anni (riprogettazioni, gare frazionate nel rispetto delle leggi comunitarie e spesso in anticipo rispetto al recente Codice 50/16, soluzioni tecniche di avanguardia, risoluzione di contenziosi preesistenti e potenziali, economie ottenute con vantaggiose soluzioni concordate, pagamenti immediati appena acquisito il diritto del terzo, massima trasparenza con il territorio, contratti "di avanguardia" con gli esecutori ed i fornitori di servizi ecc. ecc.).

La gestione di lavori ed attività di così varia natura, governati peraltro da un intreccio normativo complesso, non può prescindere dalla conoscenza di particolari e di dettagli che, a giudizio di chi scrive, potranno essere acquisiti solo mediante un contatto diretto (e prolungato) con questo Ufficio da parte del Soggetto subentrante.

Se sarà possibile fornire ogni documentazione in modo ordinato e preciso, non potrà essere così semplice trasferire conoscenza di meccanismi specifici messi in atto nel tentativo di contenere al massimo il rischio di maggiori oneri e maggiori costi (vedasi ad es. contratti per progettazione ed esecuzione lavori Lioni-Grottaminarda, con inserimento di "valvola" per lavori a misura; questione interferenze; spese legali in campo espropriativo ecc.; vedansi altresì specifiche Convenzioni con Comuni sempre in campo espropriativo; rilascio fidejussioni per passaggi in ambito urbano; convenzioni per utenze e concessioni per attraversamenti idraulici; rapporti esistenti a titolo non oneroso per l'Amministrazione; impostazione generale criteri transattivi in campo espropriativo; riferimenti istituzionali ecc.).

E' ovvio che sarebbe deleteria ogni soluzione di continuità della nuova gestione rispetto alla fase Commissariale, a meno di non incorrere nelle gravi problematiche già evidenziate nei mesi iniziali dell'anno 2014 contrassegnati da un vero e proprio vuoto di gestione, foriero di riserve, di avvio di contenziosi, di ritardi e di confusione istituzionale.

A riprova della complessità della gestione Commissariale, si riporta di seguito Quadro Generale con gli essenziali riferimenti economici.

Si passa quindi a fornire i principali elementi conoscitivi al 31.12.2016 nella Relazione che segue.

⁴ E' pretestuoso dire che tale completamento funzionale sia un retaggio della L. 219/81 che mai aveva finanziato tale intervento, ma lo aveva solo programmato (confermando previsioni di viabilità risalenti a 20 anni prima) sotto il profilo urbanistico e territoriale.

Commissario ad Acta - Legge 27.12.2002 n. 289 art. 86 e D. M. 21.12.2005
 Progetti ex art. 32 L. 219/81 (trasferimenti da c.z. art. 89 L. 289/02 ed a seguito del D.M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lenti - Grottaferrata"

Trasferimento Interregionali AUIB	Prov.	num. progetto	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria		Chiusura concessione	Chiusura progetto	Eventuali incrementi di progetto	Stato dei progetti: Completato - Aperto	Attività realizzate (e Lavori in corso)	Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	N. Trasferimenti sul progetto	
					Costo totale progetti trasferiti ex c.z. art. 88	Importo versato sulla c.z. 2294									Per esporri	Altra natura
1	A	39 60 6001	Infrastruttura N.I. di Bari	Consorzio per il Nucleo di Bari		190.759,06	X 542	X 580	07/10/2008	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
2	A	39 60 6002	N.I. Bolognese	MATILIO		5.437,31	X 1443	X 1457	30/11/2015	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
3	A	39 40 6003	Infrastruttura N.I. di Bari	Consorzio Infrastrutture Bari e Grottaferrata		15.239.426,48	X 1538	X 1543	08/06/2016	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			1
4	A	39 40 6003/2	Approvazione Infrastruttura N.I. di Bari	Consorzio Infrastrutture Bari e Grottaferrata		2.222.499,06	X 1005	X 1023	13/04/2012	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
5	A	39 40 6004	Infrastruttura N.I. di Bari	CONSEIL		5.479,92	X 547	X 583	08/10/2008	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
6	A	39 40 6005	Infrastruttura N.I. di Bari	INCOMER		0,00	X 1454	X 1461	18/12/2015	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
7	B	39 40 6006	Infrastruttura N.I. di Bari	CLA Concessionari Generali S.p.A. in Liquidazione		3.710.497,83						Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
8	A	39 40 6007	N.I. Confine	CONFERA		192.373,31						Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
9	A	39 40 6008	Infrastruttura N.I. di Bari	G.I.T.		3.649,93	X 833	X 839	18/02/2010	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
10	A	39 60 6009	N.I. ISCA PANTALELE	PIZZAROTTI		0,00	X 234	X 236	20/12/2008	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
11	A	39 40 6010	Infrastruttura N.I. di Bari	INFRAU		38.009,86	X 307	X 309	16/10/2008	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
12	A	39 40 6011	Infrastruttura N.I. di Bari	G.I.T.		99.952,44	X 833	X 839	18/02/2010	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
13	B	39 40 6012	Infrastruttura N.I. di Bari	CLA Concessionari Generali S.p.A. in Liquidazione		1.138.355,19						Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
14	A	39 40 6013	Infrastruttura N.I. di Bari	CONSEIL		0,00	X 481	X 483	28/10/2008	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
15	A	39 40 6014	Infrastruttura N.I. di Bari	COMPA		0,00	X 377	X 379	18/09/2007	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
16	A	39 40 6015	Infrastruttura N.I. di Bari	INFRAU		17.423,30	X 830	X 832	18/02/2010	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
17	A	39 40 6016	Infrastruttura N.I. di Bari	INCOMER		0,00						Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
18	A	39 60 6017	Infrastruttura N.I. di Bari	PIZZAROTTI		44.894,07	X 817	X 842	28/02/2011	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
19	A	39 60 6018	Infrastruttura N.I. di Bari	MELANDRO - VIGGIANO		0,00	X 1462	X 1468	18/12/2015	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
20	A	39 60 6019	Infrastruttura N.I. di Bari	PIZZAROTTI		20.141,82	X 1329	X 1332	28/02/2015	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			
21	A	39 60 6020	Infrastruttura N.I. di Bari	MELANDRO - VIGGIANO		0,00		X 1463	28/02/2016	C	1	Consorzio ASI a Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/09/08			

N. Transazioni sul progetto	Per esportati	Altra natura	Consegna opera		Descrizione consegna	Ente destinataria	Tipologia consegna								
			Ente destinataria	Tipologia consegna											
22	A	39 40	6021	AV	Infrastr. Nuovo Morra del Sarcis	QI.IT	32.078,41	X	857	28/04/2010	C	1	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/7/89	Comune AS di Andria	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/7/89
23	A	39 80	6051	PZ	Basentiana Bargiano	MALTAURO	655.073,96	X	1079	04/07/2012	C	1	Consegna definitiva con Decreto Commissione n.13 del 11/04/04 - GUR n.77 del 11/04	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissione n.13 del 11/04/04 - GUR n.77 del 11/04
24	A	39 40	6052	SA	Contr. Stazione FF.SS.	CONFERA	589.115,16	X	1172	18/08/2013	C	1	Consegna definitiva con Decreto Commissione n.1 del 15/03/03 - GUR n.211 del 15/03/03	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissione n.1 del 15/03/03 - GUR n.211 del 15/03/03
25	A	39 40	6054	SA	Fondo Valle Sile II° Lotto	CONSIGLIO	1.596.751,82	X	440	28/04/2008	C	1	Consegna definitiva con Decreto Commissione n.45 del 14/05/04 - G.U.R. n.10 del 21/05/04	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissione n.45 del 14/05/04 - G.U.R. n.10 del 21/05/04
26	B	39 40	6055	AV	Fondo Valle Sile III° Lotto unico Materdomini	INFR.AV	6.507.210,89				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.10 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	ANAS	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.10 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
27	A	39 80	6056	PZ	Isola - Traversara	PIZZARDOTTI	588.272,70	X	810	18/01/2011	C	1	Consegna definitiva con verbale del 25/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.60 del 17/02/06	Regione Campania	Consegna definitiva con verbale del 25/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.60 del 17/02/06
28		39 80	6057	PZ	Strada di collegamento edificatorio di Maro (L. 10/11/2011) Oltre in Località Narciso	ICLA Costruzioni Generali SPA in Liquidazione		X	1047	21/03/2012	C	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
29		39 80	6057/1	PZ			5.508.734,09				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
30	1	39 80	6057/2	PZ			22.776.273,83				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	ANAS	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
31		39 80	6057/3	PZ			24.072.374,87				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
32		39 80	6057/3	PZ			7.415.648,67				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
33		39 80	6057/3F	PZ			1.864.528,22				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
	A						25.073,54				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
							91.557.159,68				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06
							Importo movimentato				A	1	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06	Provincia di Andria	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Commissione n.1 del 17/02/06 - GUR n.48 del 24/02/06

Trasmissione Impresa ALB	num. progetto	AORC	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Definizione finanziaria			Chiamata concessione	Chiamata progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Candidato - Agente Comitato	Attività analitica (p. L. n. 44/95) (Ciro)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto					
					Cento totale progetti esecutati a.c. art. 86	Finanziaria suddivisa in lotti	Importo speso sulla c.a. 3329						Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologie consegna	Per esecutori	Altra natura				
34	A	39 40	6068	AV	Birella N.1, Lioni Portici Piemonte (A. Agnelli)	INFRAUSO		X	1500	26/02/2016	X	1087	03/08/2012	1.348.856,01	C	1	Birella N.1, Lioni Portici Piemonte (A. Agnelli)	Provincia di Anzio	Consegna definitiva con Decreto Commissariati n.33 del 29/12/2013 - GU.R. n.17 del 22/04		
																		Provincia di Anzio	Consegna definitiva con vertice del Commissariati n.32 del 18/12/2013 - GU.R. n.6 del 19/04		
																		Comune di S. Angelo del Lombardo	Consegna definitiva con vertice del Commissariati n.121 del 14/04/2014 - GU.R. n.19 del 22/04		
																		Comune di S. Angelo del Lombardo	Consegna definitiva con Decreto Commissariati n.39 del 14/04 - GU.R. n.19 del 22/04		
35	A	39 60	6069	PZ	Milf. - Area industriale PIZZARDOTTI			X	689	28/04/2010	X	877	13/07/2010	377.380,17	C	1	Birella N.1, Lioni Portici Piemonte (A. Agnelli)	Provincia di Palermo	Consegna definitiva n.15/11/2003		
																		Comune di Milf.	Consegna definitiva con Decreto Commissariati n.28 del 12/04/2014 - GU.R. n.28 del 12/04		
																		Comune di Milf.	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011	63	1
																		Comune di Milf.	Consegna definitiva con vertice in data 20/12/2000 approvato con Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011 - GU.R. n.28 del 12/04		
36	I	39 60	6062	PZ	Vicinia Muro Lucano - Bargano Scalo	ICLA Contrattazioni Generali SPA in Liquidazione												Provincia di Potenza e Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con vertice in data 20/12/2000 approvato con Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011 - GU.R. n.28 del 12/04		
																		Provincia di Potenza e Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con vertice in data 20/12/2000 approvato con Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011 - GU.R. n.28 del 12/04		
																		Provincia di Potenza e Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
37	A	39 60	6062/2	PZ														Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		
																		Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Commissariati n.101 del 11/11/2011		

N. Transazioni sul progetto	Tipologia consegna	Ente destinatario	Descrizione consegna	Attività analitica (Lavori in Corso)	Base del progetto: Constatata - Aperto	Eventuali incongruenze di progetto	Chiusura progetto	Chiusura concessione	Deduzione finanziaria		CONTRIBUENDO	DESCRIZIONE	PROV	Tutela: Iniziativa "All A" ALB	non progetto
									Costo totale preventi riepilogati ex C. art. 86	Importo versato sulla c/c 3266					
40	A	39 40	6066	AV	Strada Ovestina S. Mango	INCOMAR	287.449,80	X	808	19/01/2011	X	824	11/02/2011	C	1
41	A	39 40	6067	PZ	Viale di Viale - Caltanissetta	PIZZAROTTI	2.790.718,95	X	880	24/05/2011	X	898	18/07/2011	C	1
42	A	39 40	6068	SA	F.V.S. - Ovesto Città	CONTRA	480.447,21							A	1
43	A	39 40	6069	PZ	Riposte - Ovestina - M. S. Mango	ICLA Contrattazioni Generali - Riposte - Ovestina	4.959.481,14							A	1
44	A	39 40	6070	PZ	Riposte - Ovestina - Caltanissetta	PIZZAROTTI	56.350,12	X	1333	26/01/2015	X	1349	20/02/2015	C	1
45	A	39 40	6071	AV	Svincolo ferroviario S. Mango sul Mare	INCOMAR	191.511,25							A	1
46	A	39 40	6075	SA	F.V.S. Ovestale Ovesto Città	CONTRA	1.132.241,72							A	1
47	A	39 40	6076	PZ	Bivio Basentina - Basentina	MALTAURO	583.587,26	X	852	31/03/2010	X	858	28/04/2010	C	1
48	A	39 40	6076/2	PZ	Bivio Basentina - Basentina 2° lotto (L. 2009/09)	MALTAURO	25.914,78	X	1330	13/03/2015	X	1345	04/05/2015	C	1
49	A	39 40	6077	PZ	litta - Pale	PIZZAROTTI	1.033.047,59	X	648	22/03/2010	X	654	12/04/2010	C	1
50	B	39 40	6077/2	PZ	litta - Pale II lotto	PIZZAROTTI	5.891.822,02							A	1
51	A	39 40	6080	SA	Svincolo ferroviario N. di Caltanissetta	CONTRATTI	636.401,38							A	1
52	A	39 40	6091	AV	Acq. principale alla ripa	SNAM PROGETTI	1.916.417,33	X	861	19/05/2010	X	1075	21/08/2012	C	1
53	A	39 40	6094	SA	Acq. A.N. S. Mango a Caltanissetta	CONTRATTI	460.468,56	X	491	01/12/2008	X	500	14/01/2009	C	1
54	A	39 40	6095	AV	Acq. terra di Caltanissetta	SNAM PROGETTI	208.588,07	X	655	28/04/2010	X	665	21/02/2010	C	1
55	A	39 40	6096	SA	Condotto R. Caltanissetta	SNAM PROGETTI	0,00							C	1
56	A	39 40	6097	SA	Condotto R. Caltanissetta	SNAM PROGETTI	0,00							C	1

N. Transazioni sul progetto	Per supporti	Altra natura	Consegna opere		Attività realizzate (e Lavori in Corso)	Stato del progetto: Concluso - A posto	Eventuali economie di progetto	Chiusura progetto	Chiusura concessione	Donazione finanziaria		Chiusura concessione	Chiusura progetto	Eventuali economie di progetto	Attività realizzate (e Lavori in Corso)	Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	
			Importo versato sulla c/c 330	Entrate suddivise in lotti															
57	A	39 60 6101	SA	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	2.642,61	X 591	07/10/2009	X 592	1/05/2009	2.642,61	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	
58	A	39 40 6102	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Avellino	0,00	X 553	10/07/2009	X 541	15/06/2009	0,00	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
59	A	39 40 6103	SA	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Salerno	0,00					0,00	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	Concerto ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	
60	A	39 40 6104	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Avellino	6.832,39					6.832,39	A	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
61	A	39 40 6105	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Avellino	7.101,32	X 840	25/02/2011	X 809	10/01/2012	7.101,32	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
62	A	39 40 6106	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Avellino	8.864,38	X 1128	31/12/2012	X 1117	14/11/2012	8.864,38	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
63	A	39 40 6107	SA	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Salerno	0,00	X 1806/2007		X 378	18/06/2007	0,00	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	Concerto ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	
64	A	39 40 6108	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	12.105,35	X 637	18/02/2010	X 631	08/01/2010	12.105,35	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
65	A	39 60 6109	PZ	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	64.465,79	X 1458	07/12/2015	X 1458	07/12/2015	64.465,79	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
66	A	39 68 6150		Opere di elettrificazione	CONSORZIO ASI di Potenza	97.260,85	X 374	18/06/2007	X 308	01/12/2006	97.260,85	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	
67	A	39 68 6151		Eliminazione interferenze	CONSORZIO ASI di Potenza	1.330.541,88	X 375	18/06/2007	X 309	01/12/2006	1.330.541,88	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 155 del 27/09/09	
68	gestione	39 60 6202	PZ	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	0,00	X 879	1/05/2010	X 879	1/05/2010	0,00	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
69	gestione	39 40 6203	SA	Condotto forzato Battaglia	CONSORZIO ASI di Salerno	66.154,59	X 381	1/05/2007	X 381	08/05/2007	66.154,59	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 26 del 15/02/00	Concerto ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n. 26 del 15/02/00	
70	gestione	39 40 6205	SA	Adeguamento impianto di elettro	CONSORZIO ASI di Salerno	0,00	X 340	28/02/2007	X 340	28/02/2007	0,00	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
71	gestione	39 40 6207	SA	Obli. Beni, acque e elettro	CONSORZIO ASI di Salerno	791,97	X 341	28/02/2007	X 341	28/02/2007	791,97	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
72	A	39 40 6208	SA	By pass Ponte Cerasi	CONSORZIO ASI di Salerno	12.453,85	X 664	28/02/2010	X 664	28/02/2010	12.453,85	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
73	A	39 60 6209	PZ	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	0,00	X 817	07/02/2011	X 817	07/02/2011	0,00	C	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
74	c. 1	39 40 270001	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	19.900.000,00					19.900.000,00	A	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
75	c. 1	39 40 310001	AV	Interramento N.1. Elettro	CONSORZIO ASI di Potenza	9.548.000,00					9.548.000,00	A	I			Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	Concerto ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/09/09	
TOTALI										Totale Economie		25.435.625,90							
Sommano:										76,02									
TOTALE COMPLESSIVO										131.466.595,05									
75										71.335.717,53		44.434.476,95		131.412.814,99					
										76,02									
										53				70,67					
										22									
										29,33									

**RELAZIONE AL 31.12.2016**

Si rammenta che la Relazione al 30.9.16 – contenente come detto tutti gli aggiornamenti alla data – era costituita da una “Premessa ricognitiva al rapporto semestrale n.5”. Tale Premessa era articolata in 12 paragrafi che di seguito si riportano con eventuali osservazioni e/o aggiornamenti.

1) L'incarico Commissariale

Viene in questa sede fornita in termini ovviamente solo indicativi, la composizione dell'Ufficio in termini di personale (All. 1) e la localizzazione dei documenti, delle apparecchiature e strumentazioni e dei materiali di consumo disponibili (All. 2).

2) Le competenze, gli interventi, le risorse complessive, i finanziamenti, le spese per il funzionamento dell'Ufficio.

Si rinvia alla Relazione al 30.9.16 circa le competenze ed il numero dei progetti da completare.

In All. 3 vengono forniti i dati economico/finanziari aggiornati al 31.12.2016 in termini di assegnazioni.

3) Lo spirito ed i principi informatori della gestione commissariale.

Nella presente circostanza si segnalano soltanto le irrisolte problematiche a tutt'oggi connesse in particolare con la misura e contabilità dei lavori della infrastruttura di completamento funzionale “Lioni – Grottaminarda” gestita con funzionari pubblici⁵.

A tale proposito il sottoscritto ha in preparazione una richiesta di parere all'ADS di Napoli al fine del trasferimento parziale di dette incombenze al D.L. (esterno) sottraendole al Provveditorato avvalso, non essendo materialmente possibile adempiervi da parte di funzionari pubblici.

Tale soluzione comporterebbe però una modifica ed integrazione della Convenzione di incarico professionale.

3.1) La gestione dei lavori di completamento infrastrutturale, amministrativa, espropriativa e contabile.

Si tratta come noto di 71 progetti di completamento. Negli All. 3 e 4 alla precedente Relazione sono già state riportate in dettaglio tutte le fasi di assegnazione e tutte le movimentazioni interne delle risorse tra i progetti.

3.2) La gestione della viabilità di completamento funzionale

Si rimanda sempre alla precedente Relazione, specificando però che in data 16.11.16 (v. comunicazione della Regione Campania n. 716763 del 3.11.16) sono stati versati sulla c.s. commissariale n. 3250 ulteriori € 6milioni quale acconto sui lavori di 1° lotto, 2° stralcio, 1° costruttivo.

Con nota 12061 del 6.12.16 il MIT ha invece comunicato la riassegnazione di € 15.705.343 precedentemente stralciati dal MEF dallo stanziamento di € 70milioni.

In totale le assegnazioni attuali di cassa ammontano ad € 24.548.000,00 di provenienza MIT più € 10.900.000 di provenienza Regione Campania.

Gli aggiornamenti in termini di trasparenza e quelli utilizzati a livello progettuale e contrattuale rivolti all'impegno di non superare l'importo di progetto di € 430milioni risalente al 2010 sono già stati riportati nella precedente Relazione.

Occorre in questa sede sottolineare che esistono all'attualità riserve del Concessionario INFR.AV. per complessivi € 20milioni circa, che comprometterebbero irrimediabilmente la prosecuzione dei lavori ove fondate e regolari, riserve che il sottoscritto ritiene tuttavia di poter sostanzialmente e fondatamente azzerare.

4) Le transazioni

Nel corso del trimestre ottobre/dicembre 2016 sono state sottoscritte ed approvate ulteriori 17 transazioni (dalla n. 568 alla n. 584 inclusa), tutte in campo espropriativo.

⁵ Come noto il sottoscritto ha sempre privilegiato l'utilizzazione di funzionari pubblici nella gestione Commissariale, ma si è dovuto constatare che gli stessi in qualche caso sono limitati da situazioni strutturali (orari, missioni ecc.) e contingenti (normativa su incentivo ecc.).



Nel corso del trimestre ottobre/dicembre 2016 sono state sottoscritte ed approvate ulteriori 17 transazioni (dalla n. 568 alla n. 584 inclusa), tutte in campo espropriativo.

A fronte di richieste valutabili tra i 13 ed i 14 ME al netto di oneri accessori le soluzioni transattive hanno portato a concordare un recupero di circa il 50% (ben superiore ove si considerassero i possibili oneri per interessi e rivalutazioni). Vedi **All. 4**

5) I contenziosi pregressi e quelli nei confronti del Commissario

Come noto, l'Ufficio Commissariale offre collaborazione alla DGIAI/MiSE in attività concernenti la trattazione di contenziosi nel campo delle OO.PP. e delle così dette Opere Private, risalenti ad epoche antecedenti la nomina commissariale.

Si riporta sub **All. 5** l'elenco di detti contenziosi non ancora conclusi e per i quali sono titolari la Div. 2^a e la Div. 8^a della DGIAI, come detto assistita in particolare per le questioni tecniche.

Nessun nuovo contenzioso nei confronti del Commissario, peraltro sostanzialmente mai chiamato in causa e comunque a tutt'oggi mai risultato soccombente.

6) I rapporti con le altre Amministrazioni ed il Territorio

L'Ufficio Commissariale è tenuto generalmente in buona considerazione dal Territorio. Si riporta un elenco di Comuni che sia in Campania che in Basilicata hanno recentemente espresso voti con specifiche Delibere per la permanenza dell'Ufficio:

- Rapone (PZ)
- Pescopagano (PZ)
- S. Angelo dei Lombardi (AV)
- Castelgrande (PZ)
- Baragiano (PZ)
- Muro Lucano (PZ)
- Gesualdo (AV)
- Lioni (AV)
- Frigento (AV)
- Unione Terre Ufita (AV)

Anche altre Amministrazioni hanno espresso in vario modo apprezzamento ed in qualche caso addirittura auspici di estensione di competenze.

7) I rapporti con le Imprese

Alle sintetiche notizie già fornite, va aggiunto il riconoscimento dello spirito sempre collaborativo dell'Ufficio e dell'impegno a risolvere problematiche di ogni tipo.

La tempestività dei pagamenti e la rapidità delle istruttorie di competenza è particolarmente apprezzata dagli operatori.

8) I rapporti con i professionisti esterni

Nella Relazione al 30.9.16 è stato riportato l'elenco degli incarichi esterni conferiti, a tutt'oggi da considerare aggiornato per quanto riguarda questo Ufficio.

In alcune circostanze il Provveditorato provvede di propria iniziativa in qualità di Stazione Appaltante (come nel caso della progettazione dello Svincolo di Muro Lucano).

9) I rapporti con i funzionari della struttura Commissariale e con i dipendenti delle Amministrazioni cointeressate

Nulla da aggiungere, se non il mancato riscontro da parte dell'ANAC anche al sollecito (v. prot. 25.515 dell'8.11.16) alla richiesta di parere (v. prot. 24.658 del 28.7.16) sulla erogabilità dell'incentivo previsto dalla legge, stanti controverse circolari del MIT.

Occorre inoltre segnalare che, pur seguendo le indicazioni fornite, il sottoscritto non condivide il parere ANAC sulla complementarietà o meno di un'opera (v. da ultimo Commissariale n. 23.005 del 27.1.16).

10) I rapporti con gli organi consultivi

Fermo restando quanto già esposto in precedenti relazioni, si segnala che nell'ultimo trimestre sono stati acquisiti i seguenti pareri e/o indirizzi e/o indicazioni:

- ADS di Salerno circa inapplicabilità dell'art. 253 co.25 D.Lgs. 163/06 al caso in specie (v. richiesta Commissariale prot. 25.520 dell'8.11.16);
- Prefettura di Avellino circa corretta interpretazione in materia di subappalti e lotta alla delinquenza mafiosa (v. Commissariale prot. 25.749 del 28.11.16);
- Genio Civile di Avellino circa sottoscrizione atti di concessione attraversamenti demaniali (v. Commissariale prot. 25.955 del 16.12.16).

11) Le attività in corso e le scadenze da tenere in massima considerazione

Quanto già segnalato viene integrato con un elenco delle attività in corso e da definire circa:

1. lavori in Basilicata (v. **All. 6**)
2. lavori in Campania (v. **All. 7 e 7.1**)
3. espropriazioni nella Regione Basilicata (v. **All. 8**)

12) Le problematiche esistenti

Alle problematiche già segnalate si aggiunge la situazione di grave difficoltà nell'economia gestionale dei lavori e delle attività Commissariali⁶ che le continue scadenze e le successive proroghe comportano da qualche anno a questa parte.

I tempi necessari per effettuare le dettagliate ricognizioni, per tenere a disposizione documenti ed atti comunque oggetto di continua lavorazione ai fini di un improvviso trasferimento, per consentire un subentro agevole ad un soggetto peraltro non identificato, sottraggono risorse alle necessità operative dell'Ufficio.

E' indispensabile pertanto una programmazione più lungimirante in un senso (cessazione definitiva dell'Ufficio Commissariale) o nell'altro (proroga significativa), a meno di non voler compromettere quanto a tutt'oggi costruito.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(ing. *Edippo D'Ambrosio*)



⁶ Si richiamano a titolo esemplificativo: difficoltà operative sulla Lioni-Grottaminarda in particolare per misura e contabilità dei lavori da parte di funzionari pubblici; imprevedibilità dei finanziamenti; ritardi nell'assegnazione delle risorse per cassa; assenza di una consulenza giuridica diretta; insufficienza delle risorse per spese di funzionamento; assenza di riconoscimenti al personale pubblico impegnato e mancata regolamentazione incentivo ecc.

**ALLEGATO 1****L'Ufficio Commissariale e gli Uffici avvalsi**

Ai sensi dell'art. 86 co.3 L. 289/02 il Commissario aveva anche il compito di organizzare il proprio Ufficio.

L'Ufficio Commissariale incaricato di completare n. 71 progetti ex art. 32 L. 219/81, oltre al completamento funzionale "Lioni – Grottaminarda", è stato tempestivamente costituito e si compone attualmente di funzionari MiSE di diretta collaborazione in numero di 7 elementi di varia professionalità in campo tecnico ed amministrativo.

Tali elementi sono part-time e dislocati presso la Sede MiSE di Salerno, ad eccezione di uno a tempo pieno presso la sede di Roma, incaricato del coordinamento delle segreterie ed a stretto e costante contatto con il sottoscritto.

L'ufficio si avvale inoltre di personale dei provveditorati OO.PP. Sedi di Potenza e di Napoli (oggi unificati nel Provveditorato Campania e Molise, Puglia e Basilicata).

I funzionari MiSE suddetti sono incaricati essenzialmente di attività nel settore espropriativo, contabile, amministrativo, progettuale e gestionale dei lavori e delle incombenze direttamente connesse (RUP. DL).

I funzionari del Provveditorato svolgono analoghe funzioni sui lavori (progettazione, RUP, DL, Direttori operativi, Ispettori di cantiere) e le funzioni generali proprie della Stazione Appaltante in campo amministrativo.

Per la Viabilità Lioni – Grottaminarda le funzioni di RUP sono svolte da Dirigente della Regione Campania assistito direttamente da due funzionari regionali e dal supporto della Stazione Appaltante (Provveditorato sede di Napoli).

Tutti i funzionari MIT, compresa la Commissione di Collaudo presieduta dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., sono individuati con O. di S. del Provveditore.

**ALLEGATO 2**

- A) Tutto il materiale cartaceo concernente corrispondenza, decreti, contratti e precedenti normativi è custodito in originale in appositi classificatori presso la Sede MiSE di Viale America 201, stanze 361 e 362 (3° piano); nelle medesime stanze sono le apparecchiature informatiche e le strumentazioni acquistate dal Commissario, contrassegnate da specifica etichetta. In apposito armadio si trovano modeste quantità di materiali di consumo (inchiostri, carta ecc.).
- B) Analogo archivio è presso la Sede MiSE di Salerno (Località Cernicchiara – Via Demetrio Moscato) unitamente a documentazione progettuale e dotazioni informatiche, sempre contrassegnate da etichetta.
- C) Presso le Sedi del Provveditorato OO.PP. Campania e Molise, Puglia e Basilicata di Napoli, Salerno e Potenza, sono conservate le documentazioni di competenza della Stazione Appaltante.
- D) Presso la D.G. Mobilità della Regione Campania e specificamente presso l'Ufficio del RUP le documentazioni relative alla gestione finanziaria ed operativa concernente la Viabilità Lioni – Grottaminarda.
- E) Presso i cantieri ancora aperti sono custoditi tutti gli atti, registri, documenti contabili ecc. concernenti la gestione dei lavori secondo le disposizioni di legge.

N.B.: ovviamente i medesimi documenti ed atti sono rintracciabili spesso presso più archivi, quanto meno presso il soggetto che ha trasmesso la corrispondenza ed il soggetto destinatario. I passaggi burocratici interni sono invece ricostruibili solo presso il Soggetto titolare e ricostruibili quindi solo presso lo stesso.
Si segnala che questo Ufficio provvede all'immediato protocollo della posta in entrata e riscontra, salvo casi particolari, nelle 48 ore successive.

**ALLEGATO 3****Assegnazione risorse sulla c.s. 3250 al 31.12.2016**

- 1) Totale risorse trasferite dal MiSE, corrispondenti ai residui di cassa risalenti all'anno 1997 per il completamento dei lavori e delle attività amministrative ed espropriative ex art. 32 L. 219/81:
€ 44.298.128,00 + € 57.666.763,02 cui si aggiungono € 53.705,05 per recuperi = € 102.018.596,07
Per le movimentazioni di dettaglio vedi punto 3.1 che segue.
- 2) Totale risorse trasferite dal MIT su € 70.000.000,00⁷ giusta Del. CIPE 27/12:
€ 15.000.000,00 + € 9.548.000 = 24.548.000,00
- 3) Totale risorse trasferite dalla Regione Campania:
€ 4.900.000,00 + € 6.000.000,00 = € 10.900.000,00

Il quadro sinottico delle uscite viene fornito sub All. 3.1 per quanto concerne i lavori di completamento infrastrutturale e sub All. 3.2 per i lavori e gli espropri di completamento funzionale. Per opportuna informazione si unisce anche l'elenco delle opere d'arte corredate di autorizzazione sismica sub All. 3.3.

⁷ Il totale di € 70.000.000 già assegnato con la Del. CIPE 27/12 è stato ridotto dal MEF (inspiegabilmente) per €15.705.343 e quindi restituito integralmente (v. decreto MIT 95 del 7.11.16).

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ELENCO PROGETTI EX C. 2 ART. 86 L. 289/02

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa o Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statuto	Tec.-Ann.	Prov.	Definit.
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano	2.540.780,03	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)	5.306.734,09	4.775.724,86	In corso compl. proced. esprop.		16.7.2009	SI	27.5.2011	30/29.11.2012	15.12.2012
	Lavori principali											5.12.2012
	Lavori di prima somma urgenza al	158.870,45	Calabria P.s.r.l.					5.5.2010	SI	20.10.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	viadotto Ficocchia		Moliterno (PZ)									
	Lavori di seconda somma urgenza al	98.543,78	Calabria P.s.r.l.					11.12.2009		14.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	viadotto Ficocchia		Moliterno (PZ)									
	Lavori di completamento 1° lotto	596.461,57	Basso Costr.srl Melfi (PZ)					27.10.2012		16.7.2014	30/29.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia per traslazione	19.940,00	Calabria P.s.r.l.					26.1.2010		28.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	canputa viadotto Ficocchia		Moliterno (PZ)									
	Lavori in economia ripristino spalla di	37.286,57	Calabria P.s.r.l.					16.2.2011		7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	monte Viadotto Ficocchia		Moliterno (PZ)									
	Lavori integrativi interventi di ripristino	36.797,32	Calabria P.s.r.l.					22.3.2011		23.12.2012	28.11.2012	16.7.2014 *
	spalla di monte Viadotto Ficocchia		Moliterno (PZ)									
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali		C.A.I. s.r.l.									
	agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	Potenza					17.9.2004		22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori consolidamento frana al Km. 1-250		La Castellense s.r.l.									
	della Brella di Pescopagano	276.396,98	Castelfranci (AV)					6.11.2008	SI	6.11.2009	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia supporto campagne		Calabria P.s.r.l.									
	di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	Moliterno (PZ)					15.2.2008		23.2.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia relativi a lavori di		Calabria P.s.r.l.									
	somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Moliterno (PZ)					22.3.2010		24.2.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Nolo a caldo by-bridge per indagini	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l.					5.4.2011		28.6.2011		
	Viadotto Ficocchia		Potenza									
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini	950,00	Ecologia & Servizi s.r.l.					12.4.2011		28.6.2011		
	Viadotto Ficocchia		Potenza					08.08.2012		01.10.2012	30/29.11.2012	
	Lavori ripristino impianto di illuminazione	10.423,45	Basso Costr.srl Melfi (PZ)								5.12.2012	16.7.2014 *

Elenco progetti ex c. 2 (dicembre 2016) (1).xls

A11.3.1

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa o Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/2	Lavori principali	15.391.561,83	ATI Akel s.r.l. Napoli	22.776.273,63	18.984.353,28	Emesso 30° SAL. Proced. esprop.		23.12.2016			Parziale 1) 24.7.2014	
	Lavori di somma urgenza per frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	ATI Akel s.r.l. Napoli					18.3.2011		17.1.2012		
	Lavori di 1° somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica	423.857,90	ATI Akel s.r.l. Napoli					10.8.2011	Si	22.3.2012		
	incolumità tratto Km. 23 circa											
	Lavori di 2° somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica	400.109,34	ATI Akel s.r.l. Napoli					14.9.2011	Si	22.3.2012		
	incolumità tratto Km. 23 circa											
	Danni di forza maggiore dal Km 18+420 al Km. 27+400	150.844,90	ATI Akel s.r.l. Napoli							24.10.2011		
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellicano Verde Muro Lucano (PZ)					23.6.3008		14.8.2008		
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systema Muro Lucano (PZ)					10.7.2007		31.7.2007		
	Nolo a culdo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					6.4.2011		28.6.2011		
60/6057/3 1° stralcio	Segnaletica orizzontale e verticale svincolo di Rapone	16.269,56	C.G.A. s.r.l.	24.072.974,87	18.473.099,92			20.12.2014		7.1.2015		
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga	746.625,65				Aggiudicazione definitiva in corso prev. contratto						
	Svincolo Castelgrande- Impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria	18.774.180,49	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)			Emesso 27° SAL. Proced. esprop.	7.3.2017				Parziale 2) 24.7.2014	
60/6057/3 2° stralcio	Lavori principali	999.340,40		7.415.648,67	28.927,33	In corso procedure di gara						
	Montenuovo Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00				Appr. prog. prel. Conferito incarico progettazione						

Elenco progetti av. c. 2 (dicembre 2016) (4)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa o Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6062	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78		1.985.528,22	36.667,22	Approvato progetto In corso proced. gna.						
	Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali	2.276.163,25	ATI Lopardo V. Buonabitacolo (SA)			In corso compl. proced. esprop.		30.10.2007	SI	21.5.2008		20.7.2009 *
	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giaccio	689.580,26	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					14.9.2010	SI	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					21.5.2009	=====	1.7.2009		20.7.2009 *
	Rotatoria Muro Lucano - Innesto SS. 7 Appia	128.178,76	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)	5.267.107,00	4.313.065,88			5.4.2011	=====	1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
60/6062/2	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano	5.978,66	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					29.4.2011	=====	6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					29.9.2010	=====	14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnalatica stradale	22.521,69	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					8.2.2011	=====	22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	Bochicchio N. Bella (PZ)	472.951,99	368.634,34			27.6.2011	SI	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012 *
	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali	1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S. Egidio del M.A. (SA)			In corso compl. procedure espropriative		14.3.2009	SI	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010 Com Calitri 18.10.2011 *
40/6063	Opere complementari	57.182,73	I.C.M. s.r.l. S. Egidio del M.A. (SA)	2.661.864,38	1.985.505,47			2.1.2010	=====	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012 *
	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano	12.500,00	I.C.M. s.r.l. S. Egidio del M.A. (SA)					10.7.2010	=====	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011 *
	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina Lavori principali	593.420,36	Edil Viro			In corso compl. espropriative			SI		25.8.2010	2.9.2011 *
40/6064	Opere complementari	132.966,65	Ciardiello A. Avellino	1.336.634,70	956.193,41				=====	27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012 *
	Lavori ripristino viabilità svincolo Calitri/A.I.Nerico	106.100,39	Edilteconstrade s.r.l. Quarto (NA)					1.9.2011	=====	26.11.2011		15.1.2014 *
	TOTALI	54.975.593,65		71.295.717,55	49.912.171,71							

* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario

1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)

2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)

Elenco progetti ex c. 2 (dicembre 2016) (1).xls

SSV LIONI GROTAMINARDA - TRATTO DA PK 6+500 A PK 19+980
 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE - DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE (DELIBERA CIPE N° 27 DEL 23/03/2012)
 CUP N° B61B03000270005 - CIG N° 26043086F1

RIEPILOGO STATI AVANZAMENTI ESPROPRI

N° SAE	Ritiro SAE (levoni a tutto II)	Emissione SAE	Emissione Certificato di Pagamento	Somma importo SAE parziale	Importo SAE Progressivo	Importo Certificato Parziale	Importo Certificato Progressivo
1	30/11/2013	12/02/2014	24/02/2014	€ 273.587,11	€ 273.587,11	€ 273.586,00	€ 273.586,00
2	31/03/2014	27/06/2014	05/11/2014	€ 311.095,72	€ 585.247,83	€ 310.100,00	€ 583.900,00
3	31/07/2014	25/08/2014	19/12/2014	€ 79.870,74	€ 665.127,57	€ 79.500,00	€ 661.800,00
4	30/11/2014	09/02/2015	18/02/2015	€ 344.301,46	€ 1.009.429,03	€ 340.500,00	€ 1.034.300,00
5	31/03/2015	09/06/2015	09/06/2015	€ 78.801,47	€ 1.086.230,50	€ 78.400,00	€ 1.099.700,00
6	31/07/2015	23/06/2015	01/10/2015	€ 95.770,64	€ 1.182.007,14	€ 95.500,00	€ 1.178.000,00
7	31/03/2015	30/09/2015	19/10/2015	€ 41.595,09	€ 1.223.602,23	€ 41.285,00	€ 1.217.285,00
8							
				€ 1.223.402,82	€ 1.223.402,82	€ 1.217.386,00	€ 1.217.286,00

SSV LIONI GROTTAMINARDA - TRATTO DA PK 6+500 A PK 10+980
LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO - DAL VIADOTTO RAMPONE ALLA SVINCOLA DI GROTTO MINARDA (DELIBERA CIPE N° 62 DEL 03/08/2011)
CUP N° B81B03000270005 - CIG N° 26043096F1

RIEPILOGO STATI AVANZAMENTI LAVORI

[illegible]

SSV LIONI GROTTAMINARDA - TRATTO DA PK 6+500 A PK 19+980
1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO - DAL VIADOTTO RAMPONE ALLA SVINCOLO DI GROTTAMINARDA (DELIBERA CIPE N° 62 DEL 03/08/2011)
CUP N° B61B03000270005 - CIG N° 26043086F1

RIEPILOGO STATI AVANZAMENTI ESPROPRI

N° SAE	Riferimento SAE (lavori a ballo II)	Emissione SAE	Emissione Certificato di Pagamento	Somma Importo SAE parziale	Importo SAE Progressivo	Importo Certificato Parziale	Importo Certificato Progressivo
1	31/07/2016	30/09/2016	20/10/2016	€ 330.561,94	€ 330.561,94	€ 328.909,13	€ 328.909,13
				€ 330.561,94	€ 330.561,94	€ 328.909,13	€ 328.909,13

**ALLEGATO 3.3**

Prospetto con stato dei lavori al 31.10.2016 (Brogliaccio al 14° SAL) relativamente alle opere d'arte già complete di autorizzazione sismica.

06/12/2010 10:39

SAF3 S.r.l.		LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)										
		STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISMICA										
U.I.	AREA GEOLOGICA	CATEGORIA	W15	da PV	a PK	da m.p.	a m.p.	OPERA	APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE	IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE	ESEGUITO AL 31.10.16	IMPORTO ANCORA DA REALIZZARE
ASSE PRINCIPALE	1	GALLERIA ARTIFICIALE	1	7+148,00	7+170,00			Galleria artificiale S. Pancrazio	AUT. NE N. 73849 DEL 06/07/2015; VALORE DA P.E. 1.146.666,37+1.360.941,50+1.307.298,27;	€ 3.507.208,27	€ 3.306.930,22	€ 200.368,05
ASSE PRINCIPALE	5	GALLERIA ARTIFICIALE	2	8+075,00	9+054,00			Galleria artificiale Vallicocco	AUT. NE N. 73839 DEL 11/11/2014; VALORE DA P.E. 653.087,85+1.165.572,20+1.839.060,00;	€ 1.839.080,06	€ 1.702.480,02	€ 136.590,03
ASSE PRINCIPALE	10	SOTTOVIA	4	10+100,00	10+500,00			Attraversamento con sottovia alla pila 10+500 (7.500,00)	AUT. NE N. 74551 DEL 18/11/2015; VALORE DA P.E. 0+300.210,40+300.210,40;	€ 300.210,40	€ 178.143,88	€ 122.066,52
ASSE PRINCIPALE	11	GALLERIA ARTIFICIALE	4	11+233,00	11+450,00			Galleria artificiale S. Marco	AUT. NE N. 73847 DEL 06/07/2015; VALORE DA P.E. 1.241.823,27+1.328.137,99+3.570.950,36;	€ 3.570.960,39	€ 3.603.398,42	€ 32.438,03
ASSE PRINCIPALE	2b	GALLERIA ARTIFICIALE	2	8+018,00	8+156,00			Galleria artificiale Casino Covone	AUT. NE N. 74155 DEL 01/07/2015; VALORE DA P.E. 1.085.898,38+1.894.715,40+3.020.613,78;	€ 3.020.613,78	€ 1.956.342,51	€ 1.064.271,27
ASSE PRINCIPALE	8	GALLERIA ARTIFICIALE	3	9+889,00	10+000,00			Galleria artificiale Nefite 1	AUT. NE N. 74806 DEL 02/02/2016; VALORE DA P.E. 833.143,39+792.940,58+1.636.104,51;	€ 1.626.104,51	€ 1.283.909,47	€ 342.195,04
ASSE PRINCIPALE	9a	GALLERIA ARTIFICIALE	4	10+200,70	10+245,10			Galleria artificiale Mefite 2	AUT. NE N. 74805 DEL 02/02/2016; VALORE DA P.E. 214.691,87+296.265,50+518.957,47;	€ 510.957,47	€ 402.488,37	€ 108.469,10
ASSE PRINCIPALE	4	TOMBINO ARMCO	2	8+500,00	8+500,00			Attraversamento Idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pila 8+500,00	AUT. NE N. 74591 DEL 18/11/2015; VALORE DA P.E. 75.615,00;	€ 75.615,00	€ -	€ 75.615,00
ASSE PRINCIPALE	4	TOMBINO ARMCO	2	8+700,00	8+700,00			Attraversamento Idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pila 8+700,00		€ -	€ -	€ -
ASSE PRINCIPALE	6	TOMBINO ARMCO	3	9+104,96	9+104,96			Attraversamento Idraulico scottolare 2,00 x 2,00 alla pila 9+104,967	AUT. NE N. 73839 DEL 25/11/2014; VALORE DA P.E. 100.235,00;	€ 100.235,00	€ 102.495,48	€ -

06/12/2020 10:29

LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)												
SAF3 S.r.l.		STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISIMICA										
UBIC.	AREA GEOLOGICA	CATEGORIA	WBS	da PK	a PK	da PFI	a PFI	OPERA	APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE	IMPORTO NETTO OFFERE AUTORIZZATE	ESEGUITO AL 31.03.16	IMPORTO ANCORA DA REALIZZARE
ASSE PRINCIPALE	9	TOMBINO ARMCO	4	10+159,00	10+158,00			Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pif. 10+159,00			€ 32.300,00	
ASSE PRINCIPALE	9	TOMBINO ARMCO	4	10+450,00	10+450,00			Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pif. 10+450,00			€ 32.300,00	
ASSE PRINCIPALE	10	TOMBINO ARMCO	4	10+525,00	10+525,00			Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pif. 10+525,00			€	
ASSE PRINCIPALE	10	TOMBINO ARMCO	4	10+588,51	10+588,51			Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pif. 10+588,51	AUT. NE N. 74591 DEL 18/11/2015: VALORE DA P.E. -193.551,00;	€ 191.551,00	€	94.551,00
ASSE PRINCIPALE	10	TOMBINO ARMCO	4	10+850,00	10+850,00			Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pif. 10+850,00			€ 32.400,00	
ASSE PRINCIPALE	11	TOMBINO ARMCO	4	11+150,00	11+150,00			Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla pif. 11+150,00			€	
ASSE PRINCIPALE	7	MURI DI SOTTOSCARPA SU PALI	3	9+635,02	9+690,00			Muro di sottoscarpa su pali - SX	AUT. NE N. 74906 DEL 30/03/2016: VALORE DA P.E. 170.339,92+270.056,67=440.396,59;	€ 440.396,59	€ 115.899,50	€ 324.897,09
ASSE PRINCIPALE	7	TRINCEE DRENANTI	4	9+670,00	9+825,00			Trincee drenanti (Viadotto Meffe)		VEDI VALORE ULTIMA OPERA		
ASSE PRINCIPALE	7	VIADOTTI E PONTI	3	9+691,00	9+790,00			Viadotto Meffe	AUT. NE N. 74906 DEL 30/03/2016: VALORE DA P.E. 773.710,31+1.175.993,05=1.949.703,36;	€ 1.949.703,36	€ 604.529,26	€ 1.255.174,08
ASSE PRINCIPALE	2	VIADOTTI E PONTI	3	7+453,00	7+519,00			Viadotto S. Pancrazio	AUT. NE N. 75168 DEL 22/07/2016: VALORE DA P.E. 921.692,35+1.282.186,99=2.204.259,02;	€ 2.204.259,02	€ 456.596,00	€ 1.747.703,02
ASSE PRINCIPALE	2	PARATE DI PALI	2	7+515,64	7+550,00			Opere di sostegno con pareti di pali a piede rilevato - ciglio SX	AUT. NE N. 75168 DEL 22/07/2016: Viadotto San Pancrazio; VALORE DA P.E. 146.633,28+0+146.633,28;	€ 146.633,28	€ 122.337,00	€ 24.296,28
ASSE PRINCIPALE	2	TRINCEE DRENANTI	2	7+520,00	7+680,00			Trincee drenanti		VEDI VALORE ULTIMA OPERA		

SAF3 S.r.l.		LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)									
UNIC.	AREA GEOLOGICA	CATEGORIA	WBS	da PK	a PK	da	OPERA	APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE	IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE	ESEGUITO AL 31.10.16	IMPORTO ANCONA DA REALIZZARE
ASSE PRINCIPALE	3.1	VIADOTTI E PONTI	2	7708	8028	0.000	Viadotto S. Martino	AUT. N. 75233 DEL 19/08/2016 VALORE DA P.E. 2.003.372,48+7.072.970,08+9.095.442,57;	€ 9.095.842,57	€ 158.406,40	€ 8.936.236,17
ASSE PRINCIPALE	3.1	TRINCEE DRENANTI	2	7708	8028		Trincee drenanti in area Viadotto S. Martino		VEDI VALORE ULTIMA OPERA		
ASSE PRINCIPALE	3.1	MURI DI SOSTEGNO SU PALI	1	7675	7700		Muro di sostegno su pali	AUT. N. 75231 DEL 19/08/2016 VALORE DA P.E. 113.873,17+58.908,02+172.781,19;	€ 172.781,10	€ 18.369,00	€ 154.412,19
ASSE PRINCIPALE	3.2	GALLERIA ARTIFICIALE	2	8+125,00	8+209,00		Imbocco lato Girottaianara - Galleria artificiale Canale Covone	AUT. N. 75184 DEL 12/07/2016 VALORE DA P.E. 77.890,84+44.884,88+122.775,42; PER CONTO ECONOMICO VEDERE G.A. CAUINO COVONE			
ASSE PRINCIPALE	4	MURI DI CONTROPIENA	2	8+209,00	8+266,00		Muri di contropiENA in c.a. - CIGLIO SX				
ASSE PRINCIPALE	4	TRINCEE DRENANTI	2	8+300,00	8+920,00		Trincee drenanti				
ASSE PRINCIPALE	4	PAREATE DI PALI	2	8+390,00	8+496,00		Opere di sostegno con parete di pali a piede rilevato - Ciglio SX				
ASSE PRINCIPALE	4	MURI DI SOTTOCARPIA SU PALI	2	8+496,00	8+504,00		Muro di sottocarpiA su pali - SX	AUT. N. A5_2016_54_3 DEL 10/07/2016 VALORE (ESCLUSO TRINCEE DRENANTI) DA P.E. E CONTO ECONOMICO IMPRESA 1.091.295,34+231.760,92+1.323.866,26;	€ 1.322.866,26	€ 902.695,09	€ 420.301,17
ASSE PRINCIPALE	4	PAREATE DI PALI	2	8+504,00	8+700,00		Opere di sostegno con parete di pali a piede rilevato - Ciglio SX				
ASSE PRINCIPALE	4	MURI DI CONTROPIENA	2	8+865,00	8+938,16		Muri di contropiENA in c.a. - CIGLIO SX				
ASSE PRINCIPALE		TRINCEE DRENANTI	3-2-3-4				TRINCEE DRENANTI	LE TRINCEE DRENANTI PREVISTE NEL P.E. PER LE WBS 1 2-3-4 HANNO UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.765.424,73 € ([14.859,15+637.494,00+498.853,25+513.617,33] E NON SONO STATE ANCORA INIZIATE SE NON PER LO SGAVO DI SBANCAMENTO DI ALCUNE AREE PER UN IMPORTO STIMATO PARI A 20.000,00 €	€ 1.765.423,73	€ -	€ 1.765.423,73
SOMMARIO									€ 31.840.431,87	€ 15.102.751,64	€ 16.738.940,71

A11.4

PAGINA CONCLUSIVA (v. elenco in Rel. 30.9.16)

PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		TRANSAZIONI	
			ENTE	IMPORTI RICHIESTI e al netto delle anticipazioni, ritenute, rimborsazioni e spese versate	ENTE	IMPORTI RICHIESTI e al netto delle anticipazioni, ritenute, rimborsazioni e spese versate	NUMERO	IMPORTO LORDO
6057	2	Pescopagano			Via Giovanni	rapporto mesi 267/96*	576	2.872,42
6062		Muro Lucano			Ferzanigo Gerarda	rapporto mesi 267/96*	577	14.191,88
6057	3/1	Castelgrande			Cinici Saria	rapporto mesi 267/96*	578	13.194,79
6057	2	Muro Lucano			Lo Musco Carmine	rapporto mesi 267/96*	579	270,90
6057	1	Calvi (AV)			Dallo Gualano	rapporto mesi 267/96*	580	8.377,33
6057	3/1	Muro Lucano			Cardito Berardino Rendina Annunziata	rapporto mesi 267/96*	581	103,04
6057	1	Pescopagano			Roselli Giuseppe	rapporto mesi 267/96*	582	12.164,38
6052		Muro Lucano			Blondini Pasquale	rapporto mesi 267/96*	583	7.429,61
6062		Muro Lucano			Blondini Gerardo Ferzanigo Carmela	rapporto mesi 267/96*	584	17.779,80
TOTALI				6.350.513,46				3.849.631,21
					NON QUANTIFICATO ma di importo presunto di circa 3.000.000 €			3.482.285,65
					TOTALE TRA I 13 ed i 14 ME			Euro 7.331.916,86

* a fronte dei mesi soprapportati di effettiva occupazione delle particelle sono stati riconosciuti n.96 mesi

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02
E D.M. 21.12.2005

Progetti con contenzioso

	reg.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	Prov.	Concessionario	LAVORI	CONTENTUOSO SORTO ANTE GESTIONE COMMISSARIALE
1	39	60		6002	PZ	IMPRESA MALTAURO	N.I. Baragiano e Depuratore	Venetucci c/Maltauro e Mise - CT ADS PZ 1318/13 - RG 1001/2013/CC
2	39	40		6005	AV	Consorzio INCOMIR	N.I. Calaggio	Iavarone c/Mise ed altri - CT ADS Napoli 16804/09 - RG 3460/2009/CC - Sentenza sfavorevole n. 3474/2016 dep. 29.9.2016
3	39	40		6006	AV	I.C.L.A. COSTR. GENERALI SPA	N.I. Callitri	Gervasi c/Mise - CT ADS NA 16806/2009
4	39	40		6007	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	N.I. Contursi	Di Menza c/Mise - CT ADS Salerno 4099/05
5	39	60		6017	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. S. Nicola di Melfi + F.Z.	Giuliani c/Pizzarotti
6	39	60		6018	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	N.I. Tito	Consorzio Melandro Viggiano in fallimento c/Mise - CT ADS Napoli 15192/03 (In attesa Sentenza Corte d'Appello di Napoli)
7	39	60		6020	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	N.I. Viggiano	1) Consorzio Melandro Viggiano in fallimento c/Mise - CT ADS Napoli 15192/03 (In attesa Sentenza Corte d'Appello di Napoli) - 2) Di Rago c/ANAS e Mise

ragg.		ragione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	OGGETTO CONTENZIOSO SORTO ANTE GESTIONE COMMISSARIALE
8	39	40		6055	AV	CONSORZIO IN.FRAV.	Fondo Valle Sele 3° lotto	Comune di Caposele c/Consortio Infrav - CT ADS Napoli 11540/15
9	39	40		6068	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Oliveto Citra	Consortio COINFRA c/Mise
10	39	40		6075	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra	Consortio COINFRA c/Mise
11	39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polia 2° lotto	Pizzarotti c/Mise CT AGS 42056/01
12	39	60		6109	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	Impianto depurazione N.I.Viggiano	Consortio Melandro Viggiano in fallimento c/ Mise CT ADS Napoli 100627/2000

ragg.		ragione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Impresa Concessionario	LAVORI	CONTENZIOSO SORTO C/GESTIONE COMMISSARIALE
13	39	60	COM	6057	PZ	ATAKEI Costr.Generali s.r.l. ed altri	Viabilità Nerico-Muro Lucano - 2° lotto	Massari c/Mise-Commissario ad Acta - CT ADS PZ 250/15
14	39	40		6006	AV	I.C.L.A. Costr.Generali S.P.A. (Concess.revocato)	N.I. Calitri	Piumelli c/Mise-Commissario ad Acta - CT ADS Napoli 010454/2012

All. 6

Ministero dello Sviluppo Economico

Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02

Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano la viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano la cui esecuzione fu affidata in concessione all'ATI ICLA S.p.A. in liquidazione, concessione successivamente revocata dal MiSE.

I progetti interessati sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

Prog. n. 39/60/6057 - Viabilità Nerico – Muro Lucano

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L'importo del progetto del I lotto ammonta a € 5.306.734,09 di cui € 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 94.825,99 appaltati all'Impresa Calabria Pasquale s.r.l., € 596.461,57 per lavori di completamento del 1° lotto compresi

oneri di sicurezza pari a €. 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed €. 2.169.492,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori del 1° lotto e quelli di completamento del 1° lotto sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino, ANAS e Comune di Pescopagano).

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) pagamento saldo competenze professionali per progettazione esecutiva interventi viadotto Ficocchia
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.306.734,09 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 531.009,23.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro Lucano lunghezza tratta circa 23 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a €. 22.776.273,63 di cui €. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 321.750,68, €. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 746.625,65 compresi oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00 per lavori di ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €. 7.236.451,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori sono stati ultimati in data 23.12.2016, salvo alcune lavorazioni di rifinitura di modesta entità.

Sono state già collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate.

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr.

Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 9+100 sono state già consegnate in via anticipata alla Provincia di Potenza.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) collaudo tecnico amministrativo;
- 3) consegna definitiva tratto consegnato in via anticipata alla Provincia di Potenza;
- 4) consegna definitiva intero tratto stradale;
- 5) Realizzazione lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. per l'importo netto di €. 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00, inseriti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione relativo al progetto generale unitamente alle relative somme a disposizione pari a €. 68.374,35. E' in corso la stipula del contratto da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Potenza;
- 6) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 22.776.273,63 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 3.782.757,35.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano – Svincolo di Castelgrande – n.4 cavalcavia).

L'importo del progetto del I stralcio ammonta a €.24.072.974,87 di cui €. 18.774.180,49 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 241.000,00, €. 161.292,00 per spese di progettazione, €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo inseriti tra le somme a disposizione del progetto e €. 5.137.502,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi alla galleria Montenuovo).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione è prevista per il 7.3.2017.

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa

sono state già consegnate in via anticipata alla Provincia di Potenza.

All'attualità sono stati contabilizzati lavori per €. 17.207.368,17 (27° SAL).

In relazione ai lavori di risanamento della galleria Montenuovo sono in corso le procedure di gara.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) completamento lavori;
- 3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
- 4) allaccio ENEL alla galleria di Montenuovo;
- 5) consegna definitiva delle opere consegnate in via anticipata alla Provincia di Potenza;
- 6) Consegna definitiva intera opera;
- 7) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 24.072.974,87 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 5.600.053,03.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-02

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €. 7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità è in corso la progettazione definitiva.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) progettazione definitiva ed esecutiva;
- 3) affidamento ed esecuzione lavori;
- 4) consegna definitiva opere;
- 5) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 7.415.648,67 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 7.386.721,34.

Prog. n. 39/60/COM/6057SE: (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del viadotto "Ficocchia").

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Napoli.

Le attività residue riguardano:

- 1) affidamento ed esecuzione lavori;
- 2) consegna definitiva opere;
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 1.948.861,00.

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano – Baragiano lunghezza tratta di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti

(Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.).

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 954.041,12.

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto in questione.

L'importo del progetto ammonta a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.).

Le attività residue riguardano:

- 1) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 104.317,65.

Prog. n.39/49/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a

€ 30.000,00, € 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a € 1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad € 1.874,98, € 12.500,00 per lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a € 247,50 ed € 1.156.596,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I.C.M. s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Avellino e Comune di Calitri).

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di € 2.661.864,38 risulta una somma disponibile per dette attività residue di € 696.358,91.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a € 1.336.634,70 di cui € 593.420,36 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 34.675,59, € 132.966,65 per opere integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a € 2.983,70, € 106.100,39 per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a € 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del progetto, ed € 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Ediltecnostade s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino).

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 380.441,29.

**ALLEGATO 7**

Si rimanda agli elementi anche di dettaglio già forniti al 30.9.16, sottolineando tuttavia che l'aggiornamento della spesa per gli stralci n. 1° e n. 2° del 1° lotto in corso è riportato nell'allegato 3.2 sia per quanto riguarda i lavori che per le indennità di espropriazioni.

Attualmente a seguito del finanziamento Regionale per circa 101 milioni, sono in corso le verifiche progettuali sullo stralcio n. 3 del 1° lotto (Concessionario Infr.Av.) e sullo stralcio n. 1 del 2° lotto (Concessionario Infrasud) ai fini dell'approvazione dei quadri economici, mentre sono già in avanzato stadio i relativi e conseguenti schemi contrattuali.

Nell'allegato 7.1 che segue si forniscono gli elementi utili aggiornati relativi alla suddivisione dei lavori tra Soci consortili.

All. 7.1

LAVORI DI 1° LOTTO Viabilità Lioni-Grottaminarda
CUP: B61B0300270005 - CIG: 26043086F1
SUDDIVISIONE TRA I SOCI DEL CONSORZIO INF. AV. del 1°, 2° e 3° Stralcio

- a seguito di deliberazioni di Assemblea dei Soci del Consorzio, i lavori della SSV Lioni – Grottaminarda di competenza dello scrivente (tratto tra le progr. 6 + 500 e 19 + 980) vengono eseguiti tramite le imprese consorziate, in aderenza a quanto previsto all'art. 4 dell'Atto Quadro del 28 luglio 2010;
- gli affidamenti deliberati in sede di Assemblee dei Consorziati e da attuarsi tramite specifici contratti di affidamento sono i seguenti:
 - A. i lavori compresi tra le progressive di progetto 12.140,00 e 14.115,00 circa al Socio Condotte;
 - B. i lavori compresi tra le progressive di progetto 14.900,00 e 18.400,00 circa al Socio Italiana Costruzioni;
 - C. i lavori compresi tra le progressive di progetto 14.115,00 circa e 14.900,00 circa e tra le progressive di progetto 19.025,00 circa e 19.980,00 circa al Socio Marino Costruzioni;
 - D. i lavori compresi tra le progressive di progetto 6.500,00 e 12.140,00 circa e tra le progr. 18.400,00 e 19.025,00 circa al Socio S.A.F. 3;
- conseguentemente, in aderenza a tale suddivisione:
 - i lavori del 1° Lotto 1° Stralcio di cui al contratto del 23 gennaio 2013 sono stati affidati e sono in corso di esecuzione da parte del Socio S.A.F. 3 S.r.l.;
 - i lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo di cui al contratto del 16 settembre 2015 sono stati affidati e sono in corso di esecuzione dalle Imprese consorziate come segue:
 - A. Condotte: Tratto tra le tra le progr. 12+140 – 12+450 e tra le progr. 13+690 – 14+115 (Imbocchi e parte della galleria naturale San Filippo) e cunicolo di servizio tra le progr. 12+220 – 13+940;
 - B. Italiana Costruzioni: Tratto tra le progr. 16+900 e 18 + 400;
 - C. Marino Costruzioni: Tratto tra le progr. 14+115 e 14+550;
 - D. S.A.F. 3: Tratto tra le progr. 11+937 e 12+140 (Completamento Viadotto "Rampone") e tratto tra le progr. 18+400 e 19+025;
 - i lavori di cui al 1° Lotto 3° Stralcio in corso di contrattualizzazione saranno affidati ed eseguiti dalle Imprese consorziate come segue:
 - A. Condotte: Galleria naturale San Filippo da pk 12+450 a pk 12+815 (imbocco lato Lioni) e da pk 13+355 a pk 13+690 (imbocco lato Grottaminarda) e n° 4 by-pass di collegamento con il cunicolo di servizio;
 - B. Italiana Costruzioni: Completamento di tutte le opere e lavorazioni previste nel tratto da pk 14+900 a pk 18+400;
 - C. Marino Costruzioni: Completamento di tutte le opere e lavorazioni previste nel tratto da pk 14+115 a pk 14+900 ed esecuzione di tutte le opere e lavorazioni previste nel tratto da pk 19+025 a pk 19+980;
 - D. SAF 3: Completamento di tutte le opere e lavorazioni previste nel tratto da pk 18+400 a pk 19+025.

All. 8

LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE
ex art. 32 L. 249/81 (v. co. 1 e co. 2 art. 86 L. 229/02)

SITUAZIONE ESPROPRIATIVA ALL' 1.12.2016

NUCLEO INDUSTRIALE DI NERICO Prog. 39/40/6012

Restano da definire n° 12 particelle di cui :

- n. 4 sono di proprietà del Comune di Pescopagano, a cui è già stato corrisposto l'acconto, si è in attesa della delibera comunale per la transazione a saldo;
- n. 8 particelle risultano intestatari catastali, in molti casi, non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni. Trattandosi generalmente di piccole superfici gli effettivi proprietari non procedono ad eseguire gli atti necessari per il trasferimento della proprietà. Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

NUCLEO INDUSTRIALE DI CALITRI Prog. 39/40/6006

Restano da definire n° 158 particelle di cui :

- n. 10 particelle ~~si è in attesa~~ ^{si è in attesa} del decreto definitivo d'esproprio;
- n. 70 particelle sono stati pagati acconti . Le ditte devono essere invitate per la firma dell'atto di transazione a saldo ed emettere il conseguente decreto di esproprio;
- n. 78 particelle non risultano pagati acconti nè risultano richieste da parte degli aventi diritto. Le situazioni sono diverse e possono essere :
 1. intestatari catastali non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni;
 2. difficoltà degli aventi diritto a produrre i titoli di proprietà;
 3. ditte che non accettano le indennità così come offerte.

Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

SVINCOLO CALITRI - OFANTINA Prog. 39/40/6064

Restano da definire n° 19 particelle di cui :

- n. 2 particelle si è in attesa del decreto definitivo d'esproprio;
- n. 11 particelle sono stati pagati acconti . Le ditte devono essere invitate per la firma dell'atto di transazione a saldo ed emettere il conseguente decreto di esproprio;
- n. 6 particelle risultano intestatari catastali, in molti casi, non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni. Trattandosi generalmente di piccole superfici gli effettivi proprietari non procedono ad eseguire gli atti necessari per il trasferimento della proprietà. Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

STRADA CALITRI OFANTINA Prog. 39/40/6063

Restano da definire n° 117 particelle di cui ;

- n. 1 particella pronta per la firma della transazione a saldo;
- n. 86 particelle sono stati pagati acconti. Le ditte devono essere invitate per la firma dell'atto di transazione a saldo ed emettere il conseguente decreto di esproprio;
- n. 11 particelle di proprietà del Comune di Calitri si è in attesa di ricevere la delibera comunale per il pagamento dell'indennità a saldo.
- n. 19 particelle non risultano pagati acconti nè risultano richieste da parte degli aventi diritto. Le situazioni sono diverse e possono essere :
 1. intestatari catastali non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni;
 2. difficoltà degli aventi diritto a produrre i titoli di proprietà;
 3. ditte che non accettano le indennità così come offerte.

Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

STRADA RAPONE Prog. 39/60/6069

Restano da definire n° 36 particelle di cui ;

- n. 2 particelle si è in attesa del decreto definitivo d'esproprio;
- n. 18 particelle sono stati pagati acconti. Le ditte devono essere invitate per la firma dell'atto di transazione a saldo ed emettere il conseguente decreto di esproprio;
- n. 16 particelle risultano intestatari catastali, in molti casi, non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni. Trattandosi generalmente di piccole superfici gli effettivi proprietari non procedono ad eseguire gli atti necessari per il trasferimento della proprietà. Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

STRADA BARAGIANO Prog. 39/60/6062

Restano da definire n° 103 particelle di cui ;

- n. 29 particelle si è in attesa del decreto definitivo d'esproprio;
- n. 10 particelle pronte per la firma della transazione a saldo;
- n. 42 particelle sono stati pagati acconti. Le ditte devono essere invitate per la firma dell'atto di transazione a saldo ed emettere il conseguente decreto di esproprio;
- n. 22 particelle non risultano pagati acconti nè risultano richieste da parte degli aventi diritto. Le situazioni sono diverse e possono essere :
 1. intestatari catastali non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni;
 2. difficoltà degli aventi diritto a produrre i titoli di proprietà;
 3. ditte che non accettano le indennità così come offerte.

Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

STRADA MURO LUCANO - SS.401 OFANTINA Prog. 39/60/6057

Restano da definire n° 650 particelle di cui ;

- n. 14 particelle si è in ~~attesa~~^{corso} del decreto definitivo d'esproprio;
- n. 1 particella pronta per la firma della transazione a saldo;
- n. 437 particelle sono stati pagati acconti. Le ditte devono essere invitate per la firma dell'atto di transazione a saldo ed emettere il conseguente decreto di esproprio;
- n. 154 particelle non risultano pagati acconti nè risultano richieste da parte degli aventi diritto. Le situazioni sono diverse e possono essere :
 1. intestatari catastali non corrispondenti agli effettivi proprietari per mancanza di successioni;
 2. difficoltà degli aventi diritto a produrre i titoli di proprietà;
 3. ditte che non accettano le indennità così come offerte.

Per la definizione di queste pratiche occorre procedere al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex cassa DD.PP.).

- n. 40 particelle in variante la cui attività è stata affidata ad altro professionista.

N.	Progetto	Commissio	Particelle Da Definire	Particelle da Definire			
				Attesa Decreto	Completa per Tramissione	Convocare per Tram.	Deposito Cassa DD, PP.
1	Nucleo Industriale di Norico	39/40/6012	12	-	-	4	8
2	Nucleo Industriale di Cultri	39/40/6006	158	10	-	70	78
3	Sviluppo Cultri - Chantini	39/40/6064	19	2	-	11	6
4	Strada Cultri - Chantini	39/40/6063	117	0	1	97	19
5	Strada Rapone	39/60/6069	36	2	-	18	16
6	Strada Barvegiano	39/60/6062	103	29	10	42	22
7	Strada Mara Lucani	39/60/6057	658	-	-	-	-
****	Aggiornamento al Altri Professionisti		-44	-	-	-	-
			606	14	1	437	154
			1051	57	12	679	303
				(*)	(**)	(***)	(****)
							1051

(*) Si possono considerare definite Sono ditte proprietarie che hanno già riscosso il saldo delle indennità e si resta in attesa del decreto definitivo

(**) Si possono considerare definite Sono ditte che hanno concordato l'indennità prodotta la documentazione ma non si è riusciti a convocarli per la stipula del 24.11.2016

(***) Ditte che hanno concordato l'indennità e riscosso solo l'acconto, in mancanza del tipo di frazionamento, (in alcuni casi dell'ICL) - in altri casi dalla struttura (unificatoria)

Poiché i frazionamenti sono stati completati per tutti gli interventi, da oltre 2 anni occorre procedere alla convocazione per la stipula del Piano transattivo a saldo

Nel caso in cui le ditte inviate alla stipula dell'atto di transazione a saldo non rispondono alla convocazione entro 30gg. si può procedere con il deposito nella Cassa DD, PP.

Per queste ditte si è trasmessa buzza di nota da inviare agli interessati in data 9.11.2016. Si è ancora in attesa di risposta.

(****) Trattati di particelle contadine i cui proprietari non hanno prodotto la documentazione per la riscossione del pagamento.

Dopo ulteriore tentativo si dovrà procedere mediante deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (Ex Cassa DD, PP.)

***** Trattati di particelle oggetto di vincoli la cui attività è stata affidata ad altro professionista.

PAGINA BIANCA