

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 - "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme (1° stralcio funzionale)"																																						
Ambito: Difesa del suolo - Provincia di Pescara – Comune: Caramanico – importo 1.000.000,00 € (acquisita progettazione esecutiva).																																						
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno													
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																						
Aggiornamento Cronoprogramma al 24.12.2012 (come trasmesso dall'Ente prot. 380/CS)																																						
Riferimenti importanti							A	B	C		D	E				F1	F2					G	I	L														
Assenza fondi																																						
Condizioni meteo											2	2	2																									
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P				1	1				3	3																												
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi											4	4	4	4	5	5	5	5	6	6																		
Varianti in corso d'opera																																						
Sopravvenute disposizioni normative																																						
Cause impreviste e imprevedibili																																						

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo contenenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento delle risorse necessarie per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 81/1998 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (All. da 3.1 - 3.2)
4	Ritardo dovuto: <ul style="list-style-type: none"> • al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione definitiva; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali in grado di svolgere la progettazione esecutiva e direzione lavori; (All. 4.1 - 4.2)
5	Ritardo dovuto allo slittamento della chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, a causa delle richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, avanzate da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei diversi pareri tra cui: la Regione, il Genio Civile di Pescara, l'Ente Parco Nazionale della Majella, l'Ente - ISPettorato RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – PESCARA (Comando Provinciale di Pescara del Corpo Forestale dello Stato). La chiusura dei lavori, prevista per il giorno 04.07.2012 è avvenuta il 16.07.2012. (All. 5.1 - 5.5)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il cronoprogramma, su richiesta Commissariale, è stato rettificato dall'Ente e il ritardo precedentemente accumulato è stato gestito lasciando comunque immutata la durata complessiva dei lavori in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013. (all. 7)

RIFERIMENTI			
	Data	Documento	Contenuto
A	13/22.09.2011	Progettazione preliminare/definitiva.	Trasmissione atti progettuali dalla Direzione Regionale e dal Comune di Caramanico Terme.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC2160 del 16 agosto 2011 – accertamento e accreditalmento il trancio di fondi da parte della R. Abruzzo.	Presenza nota del trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).

D	20.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE). Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo.
E	17.03.2012	Nota prot. 1885, acquisita con prot. 120/CS del 28.03.2012.	Trasmissione progetto definitivo, ai fini della convocazione della Conferenza dei Servizi. Il progetto, dell'importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale <i>Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme</i> , dell'importo complessivo di 6.900.000,00 €, redatto da un gruppo comunale di tecnici fra cui l'ing. Alberico Claudio (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 09.06.2011). Lo stesso presentava carenze in merito al Quadro Economico, elaborato quale parte di un più ampio programma d'interventi, dunque con costi progettuali non riferibili allo specifico stralcio di competenza Commissariale. Tale ragione ha reso necessaria una verifica con conseguente retifica del quadro economico in vista della prossima convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 14.06.2012.
F1	14.06.2012	I Conferenza dei Servizi (All. 5.1 – 5.2)	Convocazione Conferenza dei Servizi e contestuale trasmissione del progetto definitivo.
F2	16.07.2012	II Conferenza dei Servizi (All. 5.3 – 5.4 – 5.5)	Il giorno 16.07.2012 presso la sede Comunale de L'Aquila, alle ore 11:00, ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per l'intervento. Partecipano su delega Commissariale, l'arch. Rossi e il rag. Antonetti. E' approvato il progetto definitivo con qualche modifica di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo.
G	15.10.2012	Comunicazione Telefonica - RUP, geom. De Ingenis	si apprende che: <ul style="list-style-type: none"> il progetto definitivo è stato trasmesso alla Giunta per l'approvazione definitiva; la progettazione esecutiva è stata affidata direttamente ad un tecnico esterno al Comune (ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006, i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati direttamente dalla Stazione Appaltante previa indicazione dei medesimi nel Regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia); la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 26 ottobre p.v.; la direzione lavori sarà affidata direttamente ad un professionista esterno (già individuato); la Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori verrà selezionata entro dicembre mediante procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte, senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 €).
H	29.10.2012	Progetto Esecutivo (All. 6.1 – 6.2)	Trasmissione del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7371 del 25.10.2012.
I	27.11.2012	Determina 169 – 170 (all. 7)	Istituzione Ufficio Direzione Lavori e nomina Collaudatore.
L	28.11.2012 20.12.2012	Trasmissione inviti alle 10 Ditte per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata – Aggiudicazione provvisoria; (All. 8)	<ul style="list-style-type: none"> Procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte (art. 57, c. 6 del D. Lgs. 163/06), senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 del D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 € e inferiore ad 1.000.000,00 €); trasmissione inviti il 28.11.2012; aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni Srl il giorno 20.12.2012.
M	24.12.2012	Aggiornamento Cronoprogramma (All. 8)	L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata esperita la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. A partire da tale data viene rettificato il Cronoprogramma lavori.

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: <ul style="list-style-type: none"> il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: <ul style="list-style-type: none"> il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: <ul style="list-style-type: none"> accelerazione dei tempi; l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/
3.1	28.12.2011	Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.
3.2	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	07.03.2012	Verbale	Vengono approfonditi alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire: <ul style="list-style-type: none"> stato delle progettazioni (l'Amministrazione è in possesso di un progetto definitivo); Conferenza di Servizi; eventuali espropriazioni a possibilità di ricorrere a provvedimento d'urgenza (il Comune rappresenta l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni).
4.2	07.05.2012	Nota prot. 170/CS - Sollecito	In seguito alla riunione del 07.03.2012 il Commissario sollecita l'Ente Avvalso a: <ul style="list-style-type: none"> convocare la Conferenza dei Servizi; indire la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi in questione.
5.1	26.05.2012	nota prot.3801, acquisita con prot. 189/CS - indizione e convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012	Indizione e convocazione, ex art. 14 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., e trasmissione contestuale del progetto definitivo con le modifiche apportate.
5.2	14.06.2012	Verbale Conferenza dei Servizi	In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei pareri.

			<ul style="list-style-type: none"> Per la Regione (Servizio Difesa del Suolo e per il Servizio per la Sicurezza idraulica) sono intervenuti l'ing. Dionisi e l'ing. Cofini che hanno consegnato memoria scritta con le osservazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato. Per il Genio Civile di Pescara interviene l'ing. Iervase il quale, fa presente che il corso d'acqua ha un regime idraulico turbolento riconducibile alle pendenze di versante e d'alveo e che questo motivo dà luogo ad instabilità sia per la sicurezza idraulica che per la parte geologica. Richiede pertanto, oltre all'integrazione dello studio di compatibilità idraulica, di integrare con appositi elaborati gli aspetti sopra evidenziati perché allo stato attuale queste discrasie non consentono di esprimere un parere favorevole. Per l'Ente Parco Nazionale della Majella interviene il dott. Andrisano, il quale rammenta che gli interventi si trovano all'interno di un sito ZPS e SIC, rappresenta pertanto la necessità che il progetto sia integrato da uno studio di una valutazione di incidenza. Fa rilevare, inoltre, che all'interno del progetto, si prevede anche la realizzazione di una strada e pertanto chiede se si tratta di una pista di servizio per la realizzazione dei lavori previsti in progetto, nel qual caso, una volta terminati i lavori si richiede di riportare il ripristino delle condizioni ante operam. Chiede, inoltre, se le briglie vecchie saranno riattivate o ripristinate e di poter acquisire lo studio di massima complessivo dell'intera area. Per l'Ente - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – PESCARA (Comando Prov.le di Pescara del Corpo Forestale dello Stato), prende la parola l'ing. Macino il quale, contestualmente a questo intervento richiede di conoscere quali siano gli interventi previsti a sistemare e consolidare dal punto di vista idraulico e forestale tutto il pendio che dal fiume va verso il centro abitato oggetto di consolidamento; supportati da relativa verifica di stabilità. Nel rappresentare che molte delle briglie esistenti sono danneggiate per effetto del fenomeno della "segatura", chiede di conoscere quali siano gli interventi messi in progetto per evitare che detto intervento possa verificarsi nuovamente. Tutta la sistemazione dell'alveo nel tratto d'interesse è sostenuta a valle da una briglia già esistente, chiede che preliminarmente sia eseguita un'attenta verifica per valutare lo stato della medesima; nel calcolo idraulico delle briglie deve essere eseguita la relativa verifica al sifonamento. La gabbionata posta a difesa spondale deve essere adeguatamente protetta dal trasporto solido. Inoltre è opportuno prevedere un piano di manutenzione delle opere in progetto. Conferma, infine, la necessità della valutazione d'incidenza e chiede di verificare "in situ" la fattibilità della strada di accesso al cantiere.
5.3	15.06.2012	Nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012 – convocazione riunione tecnica.	<p>Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d'incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviare ad una successiva seduta (già ipotizzata per il giorno 4 luglio p.v.) il Comune di Caramanico indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 alle ore 10.00 presso la sede del Comune, per definire compiutamente le tipologie di alcuni interventi di progetto. Sono convocati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regione, Corpo Forestale, Genio Civile, Parco Nazionale della Maiella, RUP;
5.4	05.07.2012	Nota prot. 4769 acquisita con prot. 217/CS del 17.07.2012	<p>Il Responsabile del Procedimento, Geom. De Ingeniis, indice e convoca la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il giorno 16.07.2012, alle ore 11.00, presso il Palazzo TAR a L'Aquila. Viene trasmesso contestualmente il progetto definitivo unitamente alle integrazioni prodotte.</p> <p>Sono formalmente invitati a partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Commissario Straordinario; Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo; Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo; Regione Abruzzo – Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile Regionale di Pescara; Parco Nazionale di Majella; Regione Abruzzo – Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale;
5.5	18.07.2012	Nota prot. 5049, acquisita con prot. 228 del 27.07.2012	Trasmissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.
6.1	26.10.2012	Nota prot. 7396, acquisita con prot. 322/CS	<p>Il Comune di Caramanico, in riferimento alla richiesta avanzata dal Commissario con nota prot. 274/CS del 13.09.2012, comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20.01.2012 - firma della Convenzione tra Commissario, Regione Abruzzo e Comune di Caramanico Terme, 14.06.2012 – I Conferenza dei Servizi; 16.07.2012 – II Conferenza dei Servizi; 25.10.2012 – approvazione progetto esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103; a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
6.2	29.10.2012	nota prot. 7385	Trasmissione progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale (delibera n. 103).
7	11.12.2012	Verbale di sopralluogo n. 4	Il RUP riferisce che è stata affidata la Direzione Lavori e individuato il collaudatore con Determina n. 169 -170 del 27.11.2012.
8	24.12.2012	nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012	<p>L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Il cronoprogramma viene rettificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20.12.2012 – gara per l'affidamento dei lavori; gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo. <p>La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.</p>

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 1 "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Vallemura e difese spondali"																																							
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L'Aquila – Comune: Carsoli – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (acquisito Studio di Fattibilità e DPP).																																							
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno														
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																							
In attesa che l'Ente trasmetta la nuova previsione temporale d'esecuzione																																							
Riferimenti importanti						A		B		C		D					E1		F-G	H		H		H		H1													
Assenza fondi																																							
Condizioni meteo																																							
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1				3	3																												
Impedimenti da parte di Enti avvalsi														4	4	4	4	5		5	6		6	6		6	6												
Varianti in corso d'opera																																							
Sopravvenute disposizioni normative																																							
Cause impreviste e imprevedibili																																							

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti, dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati dall'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della L. R. 81/1998. (All. da 3.1 a 3.4)
4	Ritardo dovuto: <ul style="list-style-type: none"> alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali disponibili all'esecuzione delle successive fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) nonché, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e assistenza alla direzione lavori; adeguamento/aggiornamento Studio di Fattibilità; (All. 4.1 – 4.2 – 4.3)
5	Ritardo dovuto, come rilevato dall'Ente ad alcune criticità emerse nel corso della verifica dello "Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) – Nodo Idraulico" redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 (comprensente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, sistemazioni idrauliche e ambientali e una cassa di espansione integrativa) la cui risoluzione, ha determinato una notevole dilatazione temporale in quanto il RUP ha ritenuto necessario rivisitare: <ul style="list-style-type: none"> lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco in modo da ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto; il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa in quanto, le risorse assegnate al Commissario Straordinario per questo intervento risultano pari a € 5.000.000,00. La soluzione determinata dal Comune è illustrata nel Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; (All.5)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. In seguito alla pubblicazione del Bando per l'acquisizione delle prestazioni tecniche e attività connesse (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza) sono pervenute 22 istanze. La Commissione di Gara è stata nominata. Tale collegio, secondo quanto comunicato dal RUP, concluderà i propri lavori entro il mese di gennaio. Inoltre, nonostante le note prot. 273/CS del 13.09.2012 e 355/CS del 08.12.2012 con cui il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto.

RIFERIMENTI			
	Data	Documento	Contenuto
A	16.08.2011 - 30.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> Nota prot. n. 171139/RA - lo Studio di Fattibilità; nota prot. 177204/RA, acquisita con prot. 006/CS del 30.08.2011 - integrazione dello Studio di Fattibilità; 	La Direzione Regionale LL.PP. Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici trasmette: <ul style="list-style-type: none"> lo Studio di fattibilità; una integrazione dello Studio di Fattibilità.

B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento Il trancio di fondi da parte della Regione Abruzzo.	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	27.01.2012	Convenzione - prot. 028/CS	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Carsoli (AQ). Con la firma della Convenzione, contenente l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione è siglata con verbale di assenza del firmatario regionale e l'impegno del Commissario a raccogliere le firme necessarie presso la Regione Abruzzo.
E1	13.07.2012	Elaborati di gara (disciplinare e bando) - nota prot. 6637 acquisita con prot. 216/CS del 13.07.2012 (All. 4,4)	Il Comune trasmette gli elaborati di gara approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • progettazione preliminare; • progettazione definitiva; • progettazione esecutiva; • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; • attività tecnico-amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi); • redazione del piano particolare di esproprio; • esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori;
E2	11.07.2012	Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione - nota prot. 6584, acquisita con prot. 227/CS del 23.07.2012. (All. 4,5)	Il Comune di Carsoli, rappresenta quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • 05.07.2012 con determina n. 226, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, sono stati approvati il Documento Preliminare alla Progettazione, lo Schema di Bando per l'acquisizione dei servizi tecnici di Progettazione, DL, accessori, lo Schema di Disciplinare di gara relativo al Bando, • settembre 2012 – marzo 2013 previsto affidamento incarico di progettazione; • giugno 2013 – previsto inizio dei lavori; • maggio/giugno 2014 previsti completamento dei lavori e collaudo; il tempo assegnato precedentemente per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi confermato al 15 giugno 2014;
F	06.09.2012	Incontro con RUP, ing. Quinto D'Andrea, presso MATTM.	In tale sede: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è stato evidenziato un notevole ritardo rispetto alla tempistica stimata nel cronoprogramma; ✓ sono state fornite le indicazioni per un ridimensionamento dello stralcio progettuale, necessario sia da un punto di vista planimetrico che economico; ✓ sono state date indicazioni di massima per ottimizzare le fasi successive ed avviare il più rapidamente possibile la cantierizzazione;
G	03.10.2012	Documento Preliminare all'avvio della progettazione (All. 5)	Trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; ✓ Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; ✓ Disciplinare di Gara; ✓ Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi, importo superiore a 100.000,00 euro;
H	22.10.2012	Publicazione Bando ✓ data di attivazione: lun 22.10.2012; ✓ data di scadenza: ven 07.12.2012; (All. 6)	Publicazione del bando, Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati "Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli" data di attivazione: lun 22.10.2012; data di Scadenza: ven 07.12.2012;
H1	07.12.2012	Scadenza del termine di presentazione istanze (All.7 – verbale sopralluogo n. 4)	importo a base di gara, al netto dell'IVA, pari a € 5.000.000,00. Pervenute 22 istanze. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa di nomina della Commissione giudicatrice. I tempi entro cui dovranno essere espletati i servizi richiesti sono così suddivisi: - progettazione preliminare, esecuzione dei rilievi topografici preliminari ed esecuzione delle indagini geognostiche preliminari: entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto; - progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi topografici ed esecuzione delle indagini geognostiche: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare; - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo;

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti R.A.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. n. 165980/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: <ul style="list-style-type: none"> • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede:

			<ul style="list-style-type: none"> • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.cfntrifunzionaleabruzzo.org/meteo/ .
3.1	06.12.2011	Nota prot. 252592/RA, acquisita con prot. 033/CS del 12.12.2011 - proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP. per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • FrancaVilla a Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 - attuazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale.
3.3	28.12.2011	nota prot. 269648/RA - attuazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.
3.4	09.01.2012	nota prot. 005/CS (rif nota prot. 269648/RA del 28.12.2011)	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	08.03.2012	Verbale	Vengono trattate le seguenti tematiche: <ol style="list-style-type: none"> 1. stato di attuazione dei lavori; 2. progettazioni; 3. conferenza dei servizi; 4. eventuali occupazioni d'urgenza ed espropri. Si apprende inoltre che l'Ente attualmente è in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito. Per quanto riguarda i livelli successivi di progettazione (preliminare e definitiva) il Comune dovrà procedere alla verifica della disponibilità interna delle risorse necessarie.
4.2	19.03.2012	Nota prot. 2746 acquisita con prot. 121/CS del 28.03.2012 - ricorso all'individuazione esterna per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori.	L'Ente comunica alla Direzione Regionale LL.PP. (e, p.c. al Commissario Straordinario) che, a seguito di verifiche interne, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione. Chiede all'Ente di verificare a sua volta l'eventuale disponibilità di risorse materiali e professionali interne per svolgere le attività tecniche necessarie all'intervento.
4.3	07.05.2012	Nota prot. 168/CS - Sollecito	Il Commissario Straordinario preso atto dell'impossibilità per l'Ente di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva ne autorizza e sollecita l'affidamento esterno attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo Regolamento d'attuazione.
4.4	13.07.2012	Elaborati di gara (disciplinare e bando) - Nota prot. 6637 acquisita con prot. 216/CS del 13.07.2012	Il Comune trasmette gli elaborati di gara approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • progettazione preliminare; • progettazione definitiva; • progettazione esecutiva; • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; • attività tecnico-amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi); • redazione del piano particolare di esproprio; • esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori;
4.5	11.07.2012	Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione - nota prot. 6584, acquisita con prot. 227/CS del 23.07.2012.	Il Comune rappresenta quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • 05.07.2012 con determina n. 226, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, sono stati approvati il Documento Preliminare alla Progettazione, lo Schema di Bando per l'acquisizione dei servizi tecnici di Progettazione, DL, accessori, lo Schema di Disciplinare di gara relativo al Bando; • settembre 2012 - marzo 2013 previsto affidamento incarico di progettazione; • giugno 2013 - previsto inizio dei lavori; • maggio/giugno 2014 previsti completamento dei lavori e collaudo; il tempo assegnato precedentemente per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi confermato al 15 giugno 2014.
5	03.10.2012	Nota prot. 9121, acquisita con prot. 308/CS del 12.10.2012	Il Comune rileva che, nel corso della verifica dello "Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) - Nodo Idraulico" redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 (comprendente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, le sistemazioni idrauliche e ambientali e una cassa di espansione integrativa) sono emerse alcune criticità la cui risoluzione, ha determinato una notevole dilatazione temporale in quanto l'Ente ha ritenuto necessario rivisitare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco in modo da ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto; ✓ il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa in quanto, le risorse assegnate al Commissario Straordinario per questo intervento risultano pari a € 5.000.000,00. La soluzione individuata dal Comune è illustrata nella documentazione, trasmessa comprendente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) - Bacino Nazionale del Fiume Tevere. Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; ✓ Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione - ammontare spese tecniche; ✓ Disciplinare di Gara; ✓ Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), CSE, DL, misura e contabilità lavori, esecuzione rilievi e indagini), importo superiore a 100.000,00 euro; L'Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro, comprensivi delle spese per lavori e per somme a disposizione dell'amministrazione, aventi copertura finanziaria mediante risorse assegnate al Commissario informa che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, pur se esso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto evidenziato nello Studio di Fattibilità realizzato dalla Regione Abruzzo; ✓ a livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il primo dei quali rientri nell'importo finanziato.
6	22.10.2012	Pubblicazione Bando	<ul style="list-style-type: none"> ✓ data di attivazione: lun 22.10.2012; ✓ data di scadenza: ven 07.12.2012; Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi importo superiore a 100.000,00 euro. <p>Gara per l'affidamento dei servizi di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi piano - altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori denominati "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli (AQ)", importo a base di gara, al netto dell'IVA, pari a € 5.000.000,00</p>

7	12.12.2012	Verbale di Sopralluogo n. 4	<p>Il RUP riferisce che:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Alla scadenza del 07.12.2012 del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione;✓ Considerata la mole di lavoro necessaria per la valutazione delle suddette offerte, ritiene necessario individuare una Commissione esaminatrice che possa garantire non solo la necessaria competenza tecnico- amministrativa ma anche una notevole disponibilità per fare in modo che i lavori vengano conclusi correttamente nel minor tempo possibile, la suddetta Commissione sarà nominata entro la settimana corrente e avrà l'obiettivo di concludere i propri lavori entro il 20.01.2012;✓ Il maggior tempo richiesto è determinato dalla quantità delle offerte pervenute, certamente superiore a quello che si poteva prevedere per la tipologia di gara indetta, che richiede requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi;✓ Appena nominata la Commissione esaminatrice verrà inviata specifica nota al Commissario straordinario sullo stato di attuazione della procedura nonché l'aggiornamento del cronoprogramma, come richiesto con nota in data 06.12.2012 con prot. n. 355/CS, acquisita con prot. n. 11451 del 10.12.2012.
---	------------	-----------------------------	---

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" (suddiviso in 2 lotti)																																						
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Chieti – Comuni: Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (acquisita progettazione preliminare).																																						
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno													
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																						
In attesa che l'Ente trasmetta la nuova previsione temporale d'esecuzione																																						
Riferimenti importanti							A	B	C		D						E																					
Assenza fondi																																						
Condizioni meteo											2																											
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d				1	1				3	3																												
Impedimenti da parte di Enti avvisi													4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6															
Varianti in corso d'opera																																						
Sopravvenute disposizioni normative																																						
Cause impreviste e imprevedibili																																						

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dal Presidente della R. A. con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della L. R. 8/1998. (All. da 3.1 a 3.4)
4	Il ritardo è dovuto: <ul style="list-style-type: none"> • al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione preliminare; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse materiali e professionali in grado di svolgere la progettazione definitiva con risorse interne; (All. 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4)
5	Ritardo dovuto ad una errata interpretazione delle norme procedurali illustrate nella Convenzione, in particolare all'art. 8 (Verifiche e controlli). Il Consorzio, in forza di tale articolo, ha atteso l'approvazione del bando di gara ad evidenza pubblica per i servizi tecnici fino al chiarimento Commissariale (nota prot. 209/CS - vedi allegati) in cui si espone quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; (all. 5 - 6)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. In seguito alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), e prestazioni accessorie sono pervenute 15 istanze. La commissione giudicatrice non è stata ancora nominata. Inoltre, nonostante con nota 355/CS del 06.12.2012 il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del Cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto.

RIFERIMENTI			
	Data	Documento	Contenuto
A	30.09.2011	Atti progettuali dalla Direzione Regionale.	Studio di fattibilità.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.

C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento il trince di fondi da parte della Regione Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14,512,939,53 (quale scarto tra € 20,732,770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6,219,831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	19.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Aterio e Furo. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo.
E	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – Progetto Preliminare (All. 4.3 – 4.4)	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare.
F	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile unico del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP.
G	09.11.2012	Pubblicazione bando (All. 7)	Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi piano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un importo complessivo di € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali; Termine ultimo per presentazione istanze: 29/11/2012 alle 12:00; I termini di esecuzione previsti sono: <ul style="list-style-type: none"> progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi piano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; importo base: € 198.840,36

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: <ul style="list-style-type: none"> il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: <ul style="list-style-type: none"> il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: <ul style="list-style-type: none"> accelerazione dei tempi; utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/
3.1	06.12.2011	Nota prot. 252592/RA, acquisita con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> L'Aquila (AQ); Carsoli (AQ); Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi.	La Regione Abruzzo sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP.
3.3	28.12.2011	Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo <i>L. R. 81/1998</i>
3.4	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	07.03.2012 - 22.03.2012	Verbali	Vengono trattati i seguenti argomenti: <ol style="list-style-type: none"> stato di attuazione dei lavori; progettazioni; conferenze dei servizi; occupazioni d'urgenza ed espropri; L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, rileva l'impossibilità di procedere anche con la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse interne sufficienti.
4.2	07.05.2012	Nota prot. 169/CS - Sollecito	Preso atto dell'estrema urgenza dell'attuazione dell'intervento e dell'impossibilità per l'Ente Avvalso di procedere con la progettazione definitiva per l'indisponibilità di idonee risorse interne il Commissario esorta l'Ente a procedere anche all'affidamento esterno delle attività sopra indicate.
4.3	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – trasmissione progetto preliminare	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori. Si allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per l'esplicitamento di detti servizi, per la loro approvazione. Infine il Consorzio rende noto che, una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, si attiverà da subito per l'acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
4.4	20.07.2012	Nota prot. 223/CS	Si notifica all'Ente l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare e si comunica che in merito non si evincano scostamenti dagli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma;

5	27.09.2012	Nota prot. 290/CS	<p>Il Commissario Straordinario, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente e alla richiesta di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvelimento espone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del <i>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"</i>.
6	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	<p>Il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Beraducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP.</p>
7	09.11.2012	Publicazione Bando: <i>Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo.</i>	<p>oggetto: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori; importo: € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali;</p> <p>termini di esecuzione previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; • progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; <p>scadenza: 29.11.2012 alle 12:00.</p>

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 (OPERA URGENTE) "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno da L'Aquila a Molina Aterno" Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L'Aquila – Comune: L'Aquila – importo complessivo 3.800.000€ - (acquisita progettazione esecutiva).																																						
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno													
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																						
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione																																						
Riferimenti importanti								A	B	C																												
Assenza fondi																																						
Condizioni meteo												2	2	2																								
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di AdP ed Enti Terzi					1	1					3	3																										
Varianti in corso d'opera																																						
Sopravvenute disposizioni normative																																						
Cause impreviste e imprevedibili																																						

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inviate. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EELL. Interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (Al. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (Al. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo, con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale, ai sensi della L. R. 8/1/1998. (Al. da 3.1 a 3.4)
4	Ritardo dovuto alla sovrapposizione di ruoli tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno arch. Golo. <ul style="list-style-type: none"> • Il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità di stipulare una Convenzione con il Commissario Golo per l'esecuzione dell'intervento; • Il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali, non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato; (Al. 4)

RIFERIMENTI			
	Data	Documento	Contenuto
A	23.09.2011	Ricezione atti progettuali dalla Direzione Regionale LL.PP.	Progettazione esecutiva.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento il trancio di fondi da parte della R. Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	07.05.2012	Determina Commissariale n. 1 (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012); (Al. n. 5)	L'ing. Giuseppe Russo è nominato responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006;
E	23.07.2012	Integrazione/aggiornamento Progetto Esecutivo.	Beta Studio srl consegna il progetto esecutivo dopo averlo integrato/aggiornato;
F	24.08.2012	Publicazione Bando (Al. 6.1 – 6.2)	Gara ad evidenza pubblica secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006); ✓ tipologia gara: procedura aperta; ✓ criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa.

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ luogo di gara: la gara verrà esposta in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604; ✓ offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12.10.2012;
G	14.09.2012	nota prot. 280/CS - Beta Studio srl (All. 7.1-2-3-4-5-6-9)	<p>Istituzione Ufficio di Direzione Lavori: il Commissario Straordinario, per l'esecuzione di lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6; ✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo; <p>è stato richiesto, a tale Società la disponibilità a svolgere l'incarico. La Beta Studio, in data 25.10.2012 accetta l'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere" e al fine di consentirne la formalizzazione, conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio; ✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. 670/12.
H	04.10.2012	Sopralluogo	Partecipano: l'ing. Coccato DL, il rag. Antonelli (su delega del RUP) e le Ditte richiedenti;
I	24.12.2012	Pubblicazione sito MATTM	Aggiudicazione provvisoria in favore della Società CODIMAR di Capistrello (AQ);

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS - diffida per adempimenti la Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a proprio nome (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA - comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. 165880/RA - risposta della Regione Abruzzo alla diffida Commissariale del 04.08.2011.	Invito al Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: <ul style="list-style-type: none"> • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	nota prot. 177524/RA	La Regione Abruzzo diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: <ul style="list-style-type: none"> • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/ .
3.1	06.12.2011	nota prot. 252592/RA, acquisita con prot. 033/CS del 12.12.2011 - proposta di intervento.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione, per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 - attuazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale.
3.3	28.12.2011	nota prot. 269648/RA - attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.
3.4	09.01.2012	nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale sono di competenza commissariale;
4	27.02.2012	nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS	Il Commissario del Bacino dell'Aterno-Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato
5	07.05.2012	Determina Commissariale n. 1, (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012);	L'ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno".
6.1	24.08.2012 31.08.2012	- Pubblicazione Bando su quotidiani e in GURI	<ul style="list-style-type: none"> • Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"); • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Contratti Pubblici - sez. Avvisi e Bandi di Gara;
6.2	31.08.2012	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Contratti Pubblici - sez. Avvisi e Bandi di Gara del "Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" (archivio)	<p>Estratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006); • tipologia gara: procedura aperta; • criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa; • luogo di gara: la gara verrà esposta in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604; • offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12 ottobre 2012;
7.1	14.09.2012	nota prot. 280/CS	Istituzione Ufficio di Direzione Lavori.

			<p>il Commissario Straordinario, per l'esecuzione dei lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6; ✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo; <p>si richiede alla Società sopracitata la disponibilità a svolgere tale incarico;</p>
7.2	27.09.2012	mail, acquisita con prot. 294/CS del 28.09.2012	<p>La Beta Studio srl, conferma la disponibilità a supportare la struttura Commissariale nella fase di presa visione degli elaborati progettuali da parte delle Ditte e di sopralluogo nelle zone dell'intervento. Contestualmente propone possibili date per gli appuntamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ presa visione progetto c/o Uffici di Roma; ✓ sopralluogo c/o area di intervento;
7.3	27.09.2012	mail, acquisita con prot. 295/CS del 28.09.2012	<p>la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la valutazione economica delle attività da svolgere che ammonta complessivamente ad € 116.483,36 (IVA e CI esclusi); ✓ il nominativo del professionista responsabile dell'attività, l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio srl;
7.4	01.10.2012	nota prot. 296/CS dell'01.10.2012	<p>il CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa da Beta Studio srl, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012), una rimodulazione degli importi; ✓ uno sconto pari al 25% rispetto alle tariffe del citato Decreto in quanto la Società è già stata incaricata della redazione dei progetti; ✓ che venga effettuato il medesimo ribasso già operato, a suo tempo, per l'aggiudicazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere;
7.5	03.10.2012	nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012	<p>la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, trasmette l'offerta economica rivista secondo quanto previsto dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.</p> <p>La nuova valutazione economica ammonta ad € 117.023,11 (IVA esclusa) avendo la Società applicato le riduzioni del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 25% perché già esecutiva delle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva); ✓ 12% in quanto tale ribasso era stato offerto in sede di aggiudicazione della gara per l'esecuzione della progettazione delle opere;
7.6	09.10.2012	Parere in merito all'affidamento esterno della Direzione Lavori	<p>hanno avuto luogo le seguenti riunioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore 10:00, tra l'arch. Rossi e l'arch. Francescon per la rimodulazione del "compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere" presentato dall'ing. Coccato di Beta Studio con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012. <p>Il compenso viene aggiornato in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012), ma soprattutto, in modo che l'importo finale non superi la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore 13:00 tra il Commissario Straordinario l'arch. Rossi, il rag. Antonetti, il dott. Sergio Zeuli e l'arch. Francescon. <p>Viene richiesto un parere legale al dott. Zeuli in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come recepite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento d'attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".</p> <p>Il Dott. Zeuli espone quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella gara espletata precedentemente dal Commissario Goio per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria, successivamente aggiudicata dalla Beta Studio, era oggetto dell'appalto, insieme alle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori (secondo la Commissione europea è incompatibile con il diritto comunitario una norma che preveda in via preferenziale l'affidamento al progettista anche dell'incarico di DL. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia (100.000 €), l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, art. 91, c. 6 del D. Lgs 163/2006); 2. il CS, ing. Santori, avendo acquisito le progettazioni trasmesse dal Commissario Goio, deve considerare la sopracitata condizione; 3. il RUP, una volta attestate e certificate le condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico di DL: carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione (art. 90, c. 6 D. Lgs. 163/2006), può procedere all'affidamento esterno di questo, nell'ordine, ai seguenti soggetti (art. 130 D. Lgs. 163/2006): <ul style="list-style-type: none"> ✓ altre amministrazioni pubbliche; ✓ progettista incaricato; ✓ altri soggetti con le medesime procedure previste per l'affidamento degli incarichi di progettazione; 4. non essendo disponibili altre amministrazioni pubbliche disponibili, in forza dell'art. 130, c. 2, lett. a), l'ing. Coccato può essere incaricato direttamente della DL; <p>tanto esposto, consegue che sono necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la rimodulazione della parcella professionale dell'ing. Coccato, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia; ✓ l'aggiornamento del quadro economico considerando i ribassi effettuati sulla parcella professionale; <ul style="list-style-type: none"> • ore 14:30 tra il Commissario Straordinario, l'arch. Rossi, l'arch. Francescon, l'ing. Coccato. <p>Si notifica la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</p> <p>Contestualmente vengono fornite indicazioni per l'aggiornamento del relativo compenso professionale;</p>
8	16.10.2012	nota prot. 312/CS	<p>L'Ufficio del Commissario Straordinario comunica all'Impresa G. & M. Lavori che la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara d'appalto avente ad oggetto "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", prevista per il giorno 18 ottobre p.v., è rinviata al giorno 07.11.2012 presso la Sala Stampa del MA-TTM, sita al piano terra.</p>
9	25.10.2012	nota prot. 705/12 acquisita con prot. 317/CS;	<p>Beta Studio srl al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio; ✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. 670/12.

RITARDI / VARIANTI — OPERA n. 3 (opera urgente) - Interventi "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"																																						
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Pescara — Comune: Pescara - importo complessivo 3.600.000 € (acquisita progettazione definitiva).																																						
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno													
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																						
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione al 10.01.2013 (come trasmesso dall'Ente - Prot. 007/CS)																																						
Riferimenti importanti							A-B	C					D	E1			E2	F			G	H	I	I	L													
Assenza fondi																																						
Condizioni meteo																																						
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1																																
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi							3	3	3					4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5														
Varianti in corso d'opera																																						
Sopravvenute disposizioni normative																																						
Cause impreviste e imprevedibili																																						

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso scontro epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Direzione Regionale LL-PP, a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma a far pervenire ogni atto progettuale utile. (Al. da 1.1 a 1.5)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (Al. 2)
3	Ritardo dovuto alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva come reso noto in una riunione programmatica avanzata dall'Ente. (Al. 3)
4	Ritardo dovuto allo slittamento dei tempi di valutazione della progettazione definitiva in sede di Conferenza dei Servizi a causa: <ul style="list-style-type: none"> dell'assenza di alcuni dei rappresentanti degli enti convocati; alle richieste/integrazioni avanzate al progettista. (Al. 4.1 a 5)
5	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il bando di gara (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012. Entro il giorno 16.01.2013, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 istanze. In data 21.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta in forma pubblica della Commissione di gara per la verifica della documentazione amministrativa. Il 10.01.2013 è stato acquisito, con nota prot. 007/CS, il Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato in funzione delle attività finora svolte dall'Ente. (Al. 6 a 8)

RIFERIMENTI			
	Data	Documento	Contenuto
A	01.09.2011	Bonifico I tranches fondi	Accreditamento I tranches fondi, pari a € 6.219.631,23, da parte della Regione Abruzzo.
B	05.09.2011	Progettazione preliminare	Ricezione atti progettuali preliminari dal Comune di Pescara, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011.
C	16.11.2011	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL-PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Pescara. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento dichiarato di particolare urgenza.
D	27.03.2012	Trasmissione Progetto Definitivo e contestuale indizione Conferenza dei Servizi (Al. 4.1)	E' indetta per il giorno 11.04.2012, alle ore 11:00, presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma la I seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.