

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 99 luglio 2010, n.3886 art.1										REGIONE SICILIANA	
MESH		Caronia Consolidamento centro abitato											
CUP		J53B1000520001										CIG	
CIG		128575ACED											
Decreto Finanziamento PROGETTO PRINCIPALE		Decreto 030 del 1 marzo 2011	Decreto n.60 del 27 marzo 2011	Decreto n. 031 del 1 marzo 2011	Decreto approvazione definitiva	Decreto n. 038 del 31 marzo 2011	Intestazione Contratto	12/04/2011	Intestazione Contratto	Falerno n. 30330 serie 37	Decreto di impegno e liquidazione	Decreto n. 71 del 26 maggio 2011, come rimosso dal Decreto n. 92 del 02/03/2012	
Decreto Finanziamento PROGETTO COMPLETAMENTO		Decreto 490 del 24 settembre 2011					Intestazione Contratto	27/09/2012	Intestazione Contratto	Agencia delle Entrate di Roma 2 Aprile serie 3/A 2014 del 4/10/2012	Decreto di impegno e liquidazione		
DATI FINANZIARI PROGETTO PRINCIPALE													
Importi Decreto di Finanziamento				€ 3.000,00,00				Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 2.903.083,11	
a1	importo a base d'asta		€ 2.107.109,03		a1	importo del contratto al netto del ribasso		6,7793%		€ 1.954.261,79			
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 130.000,00		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso				€ 130.000,00			
Somme a disposizione di cui:		€ 782.890,97		Somme a disposizione di cui:		€ 628.821,52							
b1	spese di progettazione		€ 44.342,18		b1	spese di progettazione		€ 44.342,18					
b2	Attività di consulenza Geotecnica		€ 20.000,00		b2	Attività di consulenza Geotecnica		€ 20.000,00					
b3	Accertamenti e indagini compresa IVA		€ 42.000,00		b3	Accertamenti e indagini compresa IVA		€ 42.000,00					
b4	Rilievi Topografici		€ 20.000,00		b4	Rilievi Topografici		€ 19.000,00					
b5	Rilievi aerofotogrammetrici		€ 20.000,00		b5	Rilievi aerofotogrammetrici		€ 13.400,00					
b6	Oneri per conferimento in discarica		€ 3.000,00		b6	Oneri per conferimento in discarica		€ 3.000,00					
b7	Contributo Stazione appaltante		€ 500,00		b7	Contributo Stazione appaltante		€ 500,00					
b8	Spese espletamento gare		€ 500,00		b8	Spese espletamento gare		€ 0,00					
b9	Esproprietà		€ 15.000,00		b9	Esproprietà		€ 62.665,19					
b10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 8.739,80		b10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 59.475,32					
b11	IVA 20% di A1+B2+B4+B5		€ 455.421,81		b11	IVA 20% di A1+B2+B4+B5		€ 426.152,35					
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA		€ 30.000,00		b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA		€ 24.115,39					
b13	Spese per la gestione lavori 2% di A		€ 44.342,18		b13	Spese per la gestione lavori 1% di A		€ 22.171,09					
		totale		€ 3.000,00,00		totale		€ 2.903.083,11					
DATI FINANZIARI PROGETTO COMPLETAMENTO													
Importi Decreto di Finanziamento				€ 750,00,00				Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 483.809,03	
a1	importo a base d'asta		€ 496.549,63		a1	importo del contratto al netto del ribasso		6,7793%		€ 463.387,04			
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.921,99		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso				€ 25.921,99			
Somme a disposizione di cui:		€ 227.528,38		Somme a disposizione di cui:		€ 483.809,03							
b1	IVA sui lavori		€ 109.719,04		b1	IVA sui lavori							
b2	Incentivo 2% art. 93 c.5 D Lgs. 163/2006		€ 10.449,43		b2	Incentivo 2% art. 93 c.5 D Lgs. 163/2006							
b3	Rilievi topografici		€ 28.952,62		b3	Rilievi topografici							
b4	IVA rilievi topografici		€ 6.074,38		b4	IVA rilievi topografici							
b5	Esproprietazioni		€ 53.000,00		b5	Esproprietazioni							
b6	Collaudo statico e tec. amm. IVA e oneri inclusi		€ 10.000,00		b6	Collaudo statico e tec. amm. IVA e oneri inclusi							
b7	Accertamenti e prove di laboratorio compresa IVA		€ 1.000,00		b7	Accertamenti e prove di laboratorio compresa IVA							
b8	Imprevisti e lavori in economia		€ 4.332,91		b8	Imprevisti e lavori in economia							
b9	Oneri conferimento a discarica		€ 4.000,00		b9	Oneri conferimento a discarica							
		totale		€ 750,00,00		totale		€ 483.809,03					
FIGURE TECNICHE													
RUP PROGETTO PRINCIPALE	Ing. Bruno Manfredi (DRPC ME)	nota di comunicazione di numero	nota DRPC ME prot. 1076 del 13 ottobre 2010	Progettista	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3861/2010 Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti	nota di comunicazione di numero	nota prot. Commissario n. 593 del 9 novembre 2010						
RUP PROGETTO COMPLETAMENTO	Ing. Bruno Manfredi (DRPC ME)	Decreto nomina	Decreto n. 60 del 27/10/2011	Progettista COMPLETAMENTO	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3861/2010 Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti	nota di comunicazione di numero	nota prot. Commissario n. 595 del 9 novembre 2010						
Coord. Sicurezza Esp. Progett.		Decreto di nomina		Coord. Sicurezza Esp. Progett. PROGETTO PRINCIPALE	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3861/2010 Ing. Antonio Ferraro	nota di comunicazione di numero	nota prot. Commissario n. 353/AC del 28 marzo 2011						
Verificatore Lavori PROGETTO PRINCIPALE	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3861/2010 Ing. Concetta Marletta e Arch. Francesco Benedetti	nota di comunicazione di numero	nota prot. Commissario n. 305/AC del 28 marzo 2011	Verificatore dei L. PROGETTO PRINCIPALE	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3861/2010 Ing. Cinzia La Rocca, Silvana Nicolosi, Emma Rocca, Geom. Mario Di Belle	nota di comunicazione di numero	nota prot. Commissario n. 353/AC del 28 marzo 2011						
Verificatore Lavori PROGETTO COMPLETAMENTO	Ing. Concetta Marletta e Arch. Francesco Benedetti del cantiere di cantiere	Decreto nomina	Decreto n. 539 del 16/10/2011	Coord. Sicurezza Esp. Progett. COMPLETAMENTO	Ing. Antonio Ferraro del cantiere di cantiere	Decreto nomina	Decreto n. 561 del 26/10/2012						
Collaudatore Statico	Ing. Luigi Roveri					nota prot. Commissario n. 1217/AC del 25 luglio 2011							
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Luigi Roveri					nota prot. Commissario n. 1217/AC del 25 luglio 2011							
AFFIDATARIA													
Affidataria	PRESAL COSTRUZIONI SRL												
SUBAPPALTI/NOI AUTORIZZATI CONTRATTO PRINCIPALE													
Subappaltatore MOLO A CALDO	C.C.L. SOC. COOP.												
TEMPISTICA CONTRATTO PRINCIPALE													
DATA DELLA COMPAGNA	01/04/2011	DATA DELLA COMPAGNA	04/04/2011	Scadenza tempi di cantiere per l'attuazione dei lavori	27/10/2011	Notula Scadenza dopo proroghe art. 1140 del C.C. n. 316/2011	27/12/2011						
DATA SOPRINTENDE	13/01/2012	DATA SUPPLICA	04/03/2012	Proroga temporale di 20 giorni per la consegna delle opere	20	Notula Scadenza dopo proroghe art. 1140 del C.C. n. 316/2011	16/01/2012						
n. 02 Termine Sospensione	235	n. 02 Termine di cui a carico del committente	80	n. 22 Termine di cui a carico del committente	30	Notula Scadenza dopo proroghe art. 1140 del C.C. n. 316/2011	07/09/2012						
				Totale 22 giorni		giorni prorogati in più							
TEMPISTICA CONTRATTO COMPLETAMENTO													
DATA DELLA COMPAGNA		DATA DELLA COMPAGNA		Scadenza tempi di cantiere per l'attuazione dei lavori		Notula Scadenza dopo proroghe art. 1140 del C.C. n. 316/2011							
n. 02 Termine Sospensione		n. 02 Termine di cui a carico del committente		n. 22 Termine di cui a carico del committente		Notula Scadenza dopo proroghe art. 1140 del C.C. n. 316/2011							
				Totale 22 giorni		giorni prorogati in più							

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISB		Caronia	Consolidamento centro abitato		Importi Decreto approvazione Variante_CE Rimodulata		€ 2.903.081,11				
VARIANTI CONTRATTO PRINCIPALE											
PERIODO DI VARIANTI N.1	06/06/2011	Varianze di Validazione BUP della prima variante	23/02/2012	importo perizia variante	€ 2.296.351,87						
tempo utile per l'attuazione	60	Nuova Scintille	27/11/2011	importo contrattuale etapa 1 perizia	€ 2.148.400,92						
1° atto di estensione	15-06-11	data di Registrazione	30/11/2011	Numero di registrazione	1. Agente di Mittito n. 1829 serie 3						
					di cui	Lavori	€ 2.296.351,87				
					a1	Importo Sicurezza sui lavori (4,961416%)	€ 113.931,67				
					a2	Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 2.182.420,20				
					a3	A detrazere il ribasso d'asta (6,7791%)	€ 147.952,95				
					a4	Lavori al netto del ribasso	€ 2.034.467,25				
					a5	Importo Sicurezza sui lavori non soggetta a Ribasso	€ 113.931,67				
					a6	Importo totale dei lavori	€ 2.148.400,92				
					Somme a disposizione di cui:		€ 754.682,40				
					b1	Spese di progettazione	€ 45.927,28				
					b2	ATTIVITÀ di consulenza Geologica (escluso IVA)	€ 20.960,00				
					b3	Accertamenti e indagini compatte IVA	€ 28.490,35				
					b4	Rilievi Topografici (escluso IVA)	€ 19.000,00				
					b5	Rilievi aerofotogrametrici (escluso IVA)	€ 15.400,00				
					b6	Oneri per conferimento in discarica	€ 0,00				
					b7	Contributo Stazione appaltante	€ 600,00				
					b8	Oneri committenza di gara	€ 494,50				
					b9	Esprosivi	€ 35.000,00				
					b10	Imprevisti e accantonamento art. 26 l. 109/94	€ 0,00				
					b11	IVA 20% di Ab al SAL 3	€ 172.660,00				
					b12	IVA 21% di Ab SAL 4,5,6	€ 269.871,19				
					b13	IVA 20% di R2 e R4	€ 7.992,00				
					b14	IVA 21% di R5	€ 3.234,00				
					b15	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	€ 31.321,21				
					b16	Somme necessarie per la gestione dei lavori (1% di Ab)	€ 0,00				
					b17	Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€ 13.000,00				
					b18	Economie di progetto	€ 722,07				
					b19	Spese Struttura Concessionaria	€ 90.000,00				
					Totale		€ 2.903.081,11				
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI PROGETTO PRINCIPALE:											
1° SAL emesso il:	26/05/2011	per lavori a tutto R:	13/05/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 258.049,93	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 134 del 19 luglio 2011	importo oltre IVA	€ 283.700,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	12,41%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	26/06/2011			importo oltre IVA	€ 257.700,00						
2° SAL emesso il:	25/06/2011	per lavori a tutto R:	10/06/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 653.689,55	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 149 del 16 luglio 2011	importo oltre IVA	€ 692.700,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	23,11%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	28/06/2011			importo oltre IVA	€ 652.700,00						
3° SAL emesso il:	22/07/2011	per lavori a tutto R:	18/07/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 867.787,02	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 228 del 20 settembre 2011	importo oltre IVA	€ 912.900,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	41,81%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	27/07/2011			importo oltre IVA	€ 867.300,00						
4° SAL emesso il:	14/09/2011	per lavori a tutto R:	06/09/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 1.196.284,11	Decreto di liquidazione SAL n. 4	Decreto n. 287 del 21 ottobre 2011	importo oltre IVA	€ 1.266.000,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.4	53,62%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	28/09/2011			importo oltre IVA	€ 1.196.000,00						
5° SAL emesso il:	07/11/2011	per lavori a tutto R:	14/10/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 1.478.923,63	Decreto di liquidazione SAL n. 5 e 6	Decreto n. 368 del 13 dicembre 2011	importo oltre IVA	€ 1.601.800,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.5	71,38%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	10/11/2011			importo oltre IVA	€ 1.478.500,00						
6° SAL emesso il:	28/11/2011	per lavori a tutto R:	14/11/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 1.887.479,31	Decreto di liquidazione SAL n. 5 e 6	Decreto n. 368 del 13 dicembre 2011	importo oltre IVA	€ 218.000,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.6	81,84%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	30/11/2011			importo oltre IVA	€ 1.887.000,00						
7° SAL emesso il:	30/01/2012	per lavori a tutto R:	25/01/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 2.077.939,38	Decreto di liquidazione SAL n. 7	Decreto n. 62 del 02 marzo 2012	importo oltre IVA	€ 218.400,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.7	96,72%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	31/01/2012			importo oltre IVA	€ 2.077.500,00						
8° SAL emesso il:	Senza Data	per lavori a tutto R:	27/09/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 2.148.267,92	Decreto di liquidazione SAL n. 8	Decreto n. 800 del 19 novembre 2012	importo oltre IVA	€ 70.300,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.8	100,00%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL BUP IN DATA:	09/10/2012			importo oltre IVA	€ 70.100,00						
COLLAUDO STATICO											
DATA visita Collaudo n. 1	04/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO											
DATA visita Collaudo n. 1	04/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:		Certificato			

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPLUBBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1						REGIONE SICILIANA				
ME 059	Casalvecchio Siculo	Consolidamento centro abitato										
CLUP	M9H120045001						CG	447522500				
Decreto finalizzato	Decreto n. 296 del 25/06/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 397 del 01/04/2012	Decreto base ad esec. definita	Decreto n. 464 del 13/09/2012	Sottoscrizione Contratto	27/09/2012	Registrazione Contratto	Agenda delle Emesse di Banca 2 Aurelio n. 2857 serie 3 del 06/10/2012	Decreto di Impegno e vigilanza		
DATI FINANZIARI												
Importi Decreto di Finanziamento				€ 1.363.853,00 Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione OE Rimodulato				€ 611.962,47				
a1	Importo a base d'asta			€ 799.080,61			a1	Importo del contratto al netto del ribasso			28.29376 € 572.971,14	
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 38.971,33			a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 38.971,33	
Somma a disposizione di cui:				€ 525.801,96				Somma a disposizione di cui:				€ 0,00
b1	IVA sui lavori			€ 175.990,91			b1	IVA sui lavori				
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D.lgs 163/2006			€ 4.190,26			b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D.lgs 163/2006				
Attività di supporto al RUP (ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006) (Imp. RUP - 5%)				€ 1.508,49				al RUP (ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006) (Imp. RUP - 5%)				
b3	Competenze tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progetto			€ 46.899,60			b3	Competenze tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progetto				
b4	Competenze tec. D.L. misura e conf. Sicur. IVA e oneri			€ 32.432,23			b4	Competenze tec. D.L. misura e conf. Sicur. IVA e oneri				
b5	Competenze tec. C.s. esecuzione IVA e oneri			€ 42.731,90			b5	Competenze tec. C.s. esecuzione IVA e oneri				
b6	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri			€ 22.827,11			b6	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri				
b7	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri			€ 9.540,41			b7	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri				
b8	Consulenza geologica compr. IVA e oneri			€ 11.616,82			b8	Consulenza geologica compr. IVA e oneri				
b9	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri			€ 16.985,14			b9	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri				
b10	Pubblicità Gara			€ 14.000,00			b10	Pubblicità Gara				
b11	Esposeri ed negoziazione aree			€ 7.335,00			b11	Esposeri ed negoziazione aree				
b12	Oneri di accesso a discarica			€ 7.500,00			b12	Oneri di accesso a discarica				
b13	Contributo Autorità di vigilanza			€ 250,00			b13	Contributo Autorità di vigilanza				
b14	Monitoraggio			€ 50.000,00			b14	Monitoraggio				
b15	Prove di in corso d'opera e di collaudo			€ 19.626,20			b15	Prove di in corso d'opera e di collaudo				
b16	Imprevisti (circa 5%)			€ 42.166,94			b16	Imprevisti (circa 5%)				
Totale				€ 1.363.853,00				Totale				€ 611.962,47
FIGURE TECNICHE												
RUP	Ing. Domenico Imbroglia	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 394 del 01/08/2012	Supporto al RUP	Progettista	Ing. Gianluca Coroneo	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 22 del 20/01/2012				
Coord. Sicurezza fase Progett.	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Determina di nomina	Determina del RUP n. 57 del 07/05/2012	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Determina di nomina	Determina del RUP n. 57 del 07/05/2012				
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto n. 550 del 23/10/2012	Riduzione verbali di inasprimento ed esecuzione (trasobiettivi)		Decreto di nomina	Decreto n. 550 del 23/10/2012					
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione						
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione						
AFFIDATARIA												
Affidataria	ITINERA s.r.l.											
SUBAPPALTI AUTORIZZATI												
TEMPORALE												
Data del contratto	09/12/2012	Data del contratto di base		Importo stimato del subappalto	243	Data del contratto	09/12/2012	Data del contratto di base		Importo stimato del subappalto	243	
VARIANTE												
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:												
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE												
Stato finale emesso il												
Importo altre tag												
COLLAUDO STATICO												
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il		Certificato				
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO												
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il		Certificato				

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME61		Castel di Lucio		Consolidamento via Durante e via S. Lucia					
CUP	G59D13000030002				CG	2746936849			
Decreto n. 812 del 1 marzo 2011 e successivo Decreto 91 del 14 giugno 2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 111 del 30 giugno 2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 163 del 1 agosto 2011	Sottoscrizione contratto	10/08/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 17675 serie 3	Decreto di impegno di spesa n. 238 del 22 settembre 2011 e ultimo Decreto 457 del 12/09/2012
DATI FINANZIARI									
Importi Decreto di finanziamento 51/2011		€ 1.500.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione CE Rimodulata		€ 1.239.256,58			
a1	Importo a base d'asta	€ 911.444,40		a1	Importo del contratto al netto del ribasso	17,356%	€ 753.248,64		
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.576,82		a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.576,82		
Somma a disposizione di cui:		€ 565.978,78		Somma a disposizione di cui:			€ 463.431,12		
b1	Accertamenti e indagini	€ 19.500,00		b1	Accertamenti e indagini		€ 19.500,00		
b2	Competenze Tecniche di Progettazione esclusa IVA	€ 67.838,21		b2	Competenze Tecniche di Progettazione esclusa IVA		€ 67.838,21		
b3	Studio Geologico esclusa IVA	€ 6.902,72		b3	Studio Geologico esclusa IVA		€ 6.902,72		
b4	Commissioni giudicatrici affidamento incarichi	€ 3.600,00		b4	Commissioni giudicatrici affidamento incarichi		€ 3.600,00		
b5	Direzione Lavori	€ 89.030,85		b5	Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento Sicurezza		€ 32.763,35		
b6	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00		b6	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00		
b7	Pubblicità di Gara	€ 10.027,04		b7	Pubblicità di Gara		€ 10.027,04		
b8	Esposizioni	€ 22.606,23		b8	Esposizioni		€ 22.606,23		
b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 309/94	€ 93.402,12		b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 309/94		€ 85.243,08		
b10	IVA e altre imposte	€ 50.143,67		b10	IVA e altre imposte		€ 95.562,68		
b11	IVA (20%) sui lavori	€ 186.804,24		b11	IVA (20%) sui lavori		€ 162.923,35		
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA	€ 9.417,35		b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA		€ 9.417,35		
b13	RUP	€ 4.670,11		b13	RUP		€ 4.670,11		
b14	Supporto al RUP	€ 1.681,24		b14	Supporto al RUP		€ 1.681,24		
Totale		€ 1.500.000,00		Totale			€ 1.239.256,58		
FIGURE TECNICHE									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	Decreto n. 89 del 25 maggio 2011	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di nomina	Decreto n. 49 del 25 maggio 2011		
				Progettista	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura	Determina Sindacale	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010		
Coordinatore Sicurezza in cantiere	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura	Determina Sindacale	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010	Coordinatore Sicurezza in cantiere	Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo e Scavagnoli	Decreto di nomina	Decreto n. 289 del 25 agosto 2011		
Direttore Lavori	Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo e Scavagnoli	Decreto di nomina	Decreto n. 139 del 25 agosto 2011	Assistente al DL	Ing. Mario Salta	Nomina	Nominato dal DL in sede di Consiglio lavori in data 23/09/2011		
Collaboratore Tecnico	ING. Marcello D'Alia	Nota di nomina			NOTA PROF. 1406/AUC DEL 24 aprile 2012				
		Decreto di Nomina a seguito accettazione			Decreto n. 298 del 26/06/2012				
Collaboratore Tecnico Amministrativo	ING. Marcello D'Alia	Nota di nomina			NOTA PROF. 1406/AUC DEL 24 aprile 2012				
		Decreto di Nomina a seguito accettazione			Decreto n. 298 del 26/06/2012				
AFFIDATARIA									
Affidataria	TORSTEN COSTRUZIONI SRL								
SUBAPPALTI AUTORIZZATI									
TEMPORANEA									
Dati della commessa	23/08/2011	Dati del contratto (prezzo base)		Scadenza ultima offerta per l'affidamento del lotto	22/09/2012	Scadenza ultima offerta per l'affidamento del lotto	13/12/2012		
Dati dell'ordine	25/01/2012	Dati dell'ordine (prezzo base)	30/04/2012	Primo contratto RUP	13	Primo contratto RUP	15/01/2013		
Dati dell'ordine		Dati dell'ordine (prezzo base)		Primo contratto RUP		Primo contratto RUP	18/01/2013		
Dati dell'ordine	02	Dati dell'ordine (prezzo base)	03	Dati dell'ordine (prezzo base)	06	Dati dell'ordine (prezzo base)			

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME61		Castel Di Lucio		Consolidamento via Durante e via S. Lucia	
REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.1888 art.1					
VARIANTE PERIODO DI VARIANTE N.1 18/06/2012 Decreto approvazione Variante var.1 12/09/2012 Importo perizia variante € 3.712.915,00 Importo Debito 457/2012 approvazione Variante_QR Rimodulato € 1.239.256,58					
Impeto utile per Pubblica Amministrazione 20 Numero Scadenza 01/01/2013 Imposto contrattuale degli I.P. (IVA) € 814.016,75	1° atto esecutivo in data 27 lug 12 data di registrazione 31.07/2012 Numero di registrazione Agenzia delle Entrate di Catania n. 11081/0	di cui: Lavori al bordo della Sicurezza a. Oneri di sicurezza € 980.000,00 b. Lavori al bordo escluso oneri di sicurezza € 23.668,20 c. Ribasso d'asta (17,3560%) € 165.983,21 A.1. di Lavori al netto escluso sicurezza € 790.378,59 A.2. di Oneri di sicurezza € 23.668,20 A. Nuovo Importo Contrattuale € 814.016,75 Somme a disposizione di cui: € 425.239,79 B.1. Acconti e indagini escluse IVA € 10.500,00 B.2. Competenze Tecniche di progettazione esclusa IVA ed oneri € 67.818,21 B.3. Studio Geologico escluso IVA ed oneri € 6.902,72 B.4. Commissione per affidamento lavori € 690,80 B.5. Competenze Tec. D.L., mil. o cont., secur. escl. IVA ed oneri € 36.568,42 B.6. Contributo Autorità di Vigilanza € 135,00 B.7. PUBBLICITÀ di gara € 791,26 B.8. Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012) € 7.212,62 B.9. Imprevisti e accantonamenti € 20.309,09 B.10. IVA ed oneri (su indag., Geol., Prog., D.L., o comp. perizia) € 36.308,47 B.11. IVA sui lavori (21%) € 1.70.943,53 B.12. Collaudi Tec., Amm. sig e Statici escluso IVA ed oneri € 10.089,25 B.13. I.L.P. (2%)*€ 980.000,00 € 4.900,00 B.14. Importo al R.L.I.P. (2%)*€ 980.000,00 € 1.764,00 B.15. Verifiche tecniche (art. 367 c. 7 DPR 207/2010) con IVA € 18.890,41 B.16. Indagini supplementari IVA compresa € 10.477,31 B.17. Competenze di perizia esclusa IVA ed oneri € 11.182,20 Totale € 1.239.256,58			
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI: IT SAN emesso il: 01/09/2012 per lavori a tutto R: 30/06/2012 importo stato di avanzamento oltre IVA: € 182.558,28 CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP in DATA: 11/06/2012 importo oltre IVA: € 182.641,48 Decreto di liquidazione IVA n. 1: 20/06/2012 importo oltre IVA: € 182.641,48 Percentuale di pagamento al 06.11: 23,55%					
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE Stato di avanzamento lavori (SAL) emesso il: _____ importo oltre IVA: _____					
COLLAUDO STATICO DATA visita Collaudo n. 1: _____ DATA visita Collaudo n. 2: _____ DATA visita Collaudo n. 3: _____ CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: _____ Certificato: _____					
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DATA visita Collaudo n. 1: _____ DATA visita Collaudo n. 2: _____ DATA visita Collaudo n. 3: _____ CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: _____ Certificato: _____					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Es OPCM 09 luglio 2010, n.3888 art.1				REGIONE SICILIANA	
ML 062	Castell'Umberto	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore					
CLUP	J69H12000690001				CO	4806479EE	
Decreto finanziamenti	Decreto n. 702 del 17/12/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 711 del 18/12/2012	Decreto agg. ud. cautoi definitivi	Settimanario Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito accettazione
DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di Finanziamento				€ 300.000,00 Importi Decreto di impegno con relativa approvazione CE Remodulato			
a1	importo a base d'asta			€ 194.750,00	a1	importo del contratto al netto del ribasso	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 10.250,00	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	
Somma a disposizione di cui:				€ 95.000,00	Somma a disposizione di cui:		
b1	Per IVA (21% di A)			€ 43.500,00	b1	Per IVA (21% di A)	
b2	Per imprevisti (+/- 10% di A)			€ 12.300,00	b2	Per imprevisti (+/- 10% di A)	
b3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)			€ 29.500,00	b3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)	
b4	Oneri di accesso in discarica			€ 500,00	b4	Oneri di accesso in discarica	
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.101/94 (2% di A)			€ 4.100,00	b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.101/94 (2% di A)	
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			€ 2.050,00	b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	
b7	Spese per pubblicità gara			€ 3.050,00	b7	Spese per pubblicità gara	
totale				€ 300.000,00	Totale		
FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Nota di nomina	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)	Supporto al RUP	Arch. Carmelo Bianco	nota di nomina	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)
				Progettista	DRPC (Arch. Francesco Benedetti)	incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)
Coordinatore Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Ferraro	incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012	Coordinatore Sicurezza fase Esecuzione	Ing. A. Ferraro	incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012
Direttore Lavori	Arch. Francesco Benedetti (DRPC)	incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012	Assistenti al DL	C. La Rocca- V. Nicolosi- E. Racci- Geom. M. Di Bella	incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012
Comitatore locale				Nota di nomina			
Collaudatore Tecnico				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
AFFIDATARIA							
Attualmente GARA IN CORSO							
SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
TEMPISTICA							
data di consegna		data di consegna in A del lotto		Scadenza tempo di pubblicazione del bando		data di inizio lavori	
aggiornamenti		aggiornamenti		aggiornamenti		aggiornamenti	
VARIANTE							
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
emesso #		STATO FINALE emesso #		importo oltre base			
COLLAUDO STATICO							
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso #	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso #	Certificato

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 063		Castoreale		Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento	
CUP		85012000780001		CIG	
				4678902014	
Decreto finanziamento	Decreto n. 564 del 26/10/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 588 del 07/11/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 662 del 03/12/2012
				Subscrizione contratto	Pagamenti Contratto
					Decreto di Impegno - Impugnazione
DATI FINANZIARI					
Importi Decreto di Finanziamento			Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QR Rimodulato		
a1	importo a base d'asta	€ 969.338,04	€ 1.585.394,53	a1	importo del contratto al netto del ribasso
a2	importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.979,52		a2	importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	Somma a disposizione di cui:	€ 588.076,99			€ 29.979,52
b1	Iva sui lavori	€ 209.856,69		b1	Iva sui lavori
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006	€ 6.795,36		b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006
b3	Attività di supporto al RUP			b3	Attività di supporto al RUP
b4	Acquisizione progettazione definitiva IVA e oneri inclusi	€ 37.416,28		b4	Acquisizione progettazione definitiva esecutiva IVA e oneri inclusi
b5	DI, misure e contabilità IVA e oneri inclusi	€ 70.452,68		b5	DI, misure e contabilità IVA e oneri inclusi
b6	Coordinatore sicurezza in fase exec IVA e oneri inclusi	€ 34.211,52		b6	Coordinatore sicurezza in fase exec IVA e oneri inclusi
b7	Collaudo Statico IVA e oneri inclusi	€ 18.317,27		b7	Collaudo Statico IVA e oneri inclusi
b8	Collaudo Tec. Amm IVA e oneri inclusi	€ 19.054,69		b8	Collaudo Tec. Amm IVA e oneri inclusi
b9	Spese pubblicazione e gara	€ 16.000,00		b9	Spese pubblicazione e gara
b10	Oneri per accertamenti e verifiche tecniche	€ 13.257,00		b10	Oneri per accertamenti e verifiche tecniche
b11	Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00		b11	Oneri conferimento a discarica
b12	Contributo AVCP	€ 975,00		b12	Contributo AVCP
b13	Espropri	€ 8.408,75		b13	Espropri
b14	Imprevisti	€ 99.931,75		b14	Imprevisti
	Totale	€ 1.585.394,53			Totale
					€ 726.058,18
FIGURE TECNICHE					
RUP	Arch. Gaetano Buccheri (UTC)	Decreto di nomina	D. C. n. 264 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coronio
Coord. Sicurezza Fase Progett.	Ing. Sotera Antonino (Figura Esterna)	incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	Coord. Sicurezza Fase Esecuzione	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)
Questore lavori		Decreto di nomina		Accompito al DL	
Collaboratore tecnico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaboratore tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
AFFIDATARIA					
Affidataria	C.N.T. s.r.l.				
SUBAPPALTI AUTORIZZATI					
TEMPERISTICA					
Decorata consegna		Decorata consegna		Decorata consegna	
Decorata consegna		Decorata consegna		Decorata consegna	
VARIANTE					
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI					
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE					
emesso il		emesso il		emesso il	
COLLAUDO STATICO					
DATA validazione n. 1		DATA validazione n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO					
DATA validazione n. 1		DATA validazione n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma stipulato il 29.02.2007 tra l'OPCM 40 luglio 2004, n. 3486 art. 1"

REGIONE SICILIANA

MERS A	Piccola	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Gremme (gara gestita dal Comune di Ficarra in virtù della Convenzione del 18.11.2009)									
Lot	F32400004002	CIV	0561945C31								
Decreto di Impegno	Decreto n. 1 del 23/11/2010	Decreto di Impegno	Decreto n. 81 del 04/02/2011 come modificato dal Decreto n. 187 del 15/11/2011								
DATI FINANZIARI											
Importi Decreto di Finanziamento		€ 1.028.980,80 Importi Decreto di Impegno con relativa approssimazione Q2 Rimodulata									
a1	Importo a base d'asta	€ 421.122,58	a1	Importo del contratto di rete del Risiko	20,7281% € 491.546,55						
a2	Importo opere di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.877,42	a2	Importo opere di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.877,42						
Somma a disposizione di cui:		€ 378.980,79	Somma a disposizione di cui:		€ 357.065,78						
b1	accertamenti ed indagini, prove di laboratorio, snessi conferimento	€ 62.287,25	b1	Accertamenti Progettazione	€ 7.610,50						
b2	Affacci e pubblici servizi	€ 2.500,00	b2	Competitive Tecniche compresa IVA	€ 62.225,13						
b3	Impianti	€ 20.390,88	b3	Accertamenti e indagini	€ 20.180,70						
b4	Spese per stipula e registrazione atti di contratto senza privilegio	€ 8.000,00	b4	Oneri per realizzazione in sicurezza IVA	€ 19.544,00						
b5	Spese tecniche relative alle progettazioni	€ 63.000,64	b5	Pubblicità di gara - IVA	€ 12.000,00						
b6	Spese per funzionamento Struttura Commisariata	€ 32.500,00	b6	Autorità Vigilanza LL. PP.	€ 212,00						
b7	Pubblicità di gara	€ 10.000,00	b7	Reportage Affacci e pubblici servizi - IVA	€ 2.600,00						
b8	Spese per accertamenti, collaudi, ecc.	€ 7.670,94	b8	Esperti	€ 8.000,00						
b9	IVA 20% ed eventuali altre imposte	€ 131.782,07	b9	Imprenditori e subcontrattanti	€ 19.390,99						
Totale		€ 1.028.980,80	b10	IVA sui Lavori	€ 124.084,79						
			b11	Collaudi Tecnici Amministrativi e Statici	€ 9.143,28						
			Spese per Funzionamento Struttura Commisariata		€ 36.535,79						
			Totale		€ 873.488,22						
FIGURE TECNICHE											
RUP	Ing. Fabio Marino	Nominia	Determinazione del Responsabile del Servizio n. 300 del 04/11/2009	Suscettibile di RUP	Proibito	Decreto di nomina	Determina Sindacale n. 10 del 06/10/2009				
Comit. di gara	ATP - Ing. Vincenzo Messina - Ing. Francesco Castelli	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 80 del 06/10/2009	Casa di forza e Funzionamento	ATP - Ing. Vincenzo Messina - Ing. Francesco Castelli	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 10 del 06/10/2009				
Comit. Lavori	Ing. Francesco Cappetto	Nominia	Determinazione del Responsabile del Servizio n. 287 del 20/11/2009	Autorità di DL		Decreto di nomina					
Collaudatore Statico	Arch. Carmelo Fiorenza LANDRO			Nota di nomina	nota prot. Commissario n. 185/UC del 23 febbraio 2011						
Collaudatore Statico (Fornitura Servizi)				Decreto di Nomina a seguito accettazione							
Collaudatore Statico (Fornitura Servizi)				Nota di nomina							
Collaudatore Statico (Fornitura Servizi)				Decreto di Nomina a seguito accettazione							
APPALTATARIA											
Appaltatore	EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l.										
SUBAPPALTI AUTORIZZATI											
TEMPORANEA											
Loti data d'ingresso in servizio	2010/2011	Loti data d'uscita in servizio	21/10/2011								
Sub appalti autorizzati	00	Sub appalti autorizzati	00								
VARIANTI											
REDAZIONE DI VARIANTI N.1	04/02/2011	Approvazione perita variante	02/04/2011	Importo perita variante	€ 79.358,24	Importi approssimazione Variante_Q2 Rimodulata	€ 873.488,22				
Importo collaudi nel Subappalto	0	Importo collaudi nel Subappalto	17/08/2011	Importo collaudi dopo il 1° appalto	€ 68.334,31						
1° data appalto in data	04/02/2011	data di registrazione	04/02/2011	Numero di registrazione	Agenda delle Entere Offici al capo n. 700 serie 3						
				1	Lavori di fondati	€ 125.927,96					
				2	Oneri di Sicurezza	€ 24.877,42					
				3	Importo complessivo lavori	€ 750.805,38					
				4	Ribasso d'asta	€ 150.471,07					
				5	Importo lavori e oneri di sicurezza oggetto di gara	€ 600.334,31					
				6	Importo lavori di merito della sicurezza dopo gara	€ 579.456,89					
				Somma a disposizione di cui:		€ 278.553,81					
				b1	Scandali per la progettazione	€ 7.811,49					
				b2	Attività di consulenza e supporto	€ 62.096,51					
				b3	Accertamenti e indagini	€ 21.960,00					
				b4	Pubblicità di gara	€ 6.322,00					
				b5	Vigilanza LL.PP.	€ 212,00					
				b6	Per espansione e indennità	€ 8.000,00					
				b7	Collaudi statici	€ 5.221,29					
				b8	Spese di funzionamento struttura commissariata	€ 36.535,79					
				b9	per prove sui materiali	€ 1.030,52					
				b10	IVA 20% col 1 (€ 136.068,80)	€ 47.211,96					
				b11	IVA 21% sui lavori eseguiti (€ 204.264,18)	€ 55.493,55					
				Totale		€ 873.488,22					
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:											
1° SAL emesso B	01/04/2011	per lavori a tutto B	01/04/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 517.208,00	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 92 del 14 giugno 2011	importo oltre IVA	€ 508.080,40	Percentuale di avanzamento di SAL n.1	50,0%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/04/2011			importo oltre IVA	€ 508.080,40						
2° SAL emesso B	05/06/2011	per lavori a tutto B	05/06/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 202.488,40	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 382 del 03 dicembre 2011	importo oltre IVA	€ 202.488,40	Percentuale di avanzamento di SAL n.2	50,0%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	05/06/2011			importo oltre IVA	€ 202.488,40						
3° SAL emesso B	01/08/2011	per lavori a tutto B	01/08/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 68.792,40	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 403 del 03 settembre 2012	importo oltre IVA	€ 68.792,40	Percentuale di avanzamento di SAL n.3	50,0%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/08/2011			importo oltre IVA	€ 68.792,40						
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE											
Pratica B	01/08/2011		Importo oltre IVA								
COLLAUDO STATICO											
DATA collaudi Colloca n. 1	01/08/2011	DATA collaudi Colloca n. 2	01/08/2011	CERTIFICATO di Collaudi	Pratica emessa B	Collaudi					
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO											
DATA collaudi Colloca n. 1	01/08/2011	DATA collaudi Colloca n. 2	01/08/2011	CERTIFICATO di Collaudi	Pratica emessa B	Collaudi					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MEGG		Ficarra	Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto		
CLIP	E3209000090002			OG	2796158692
Decreto "Strutturativo"	Decreto n. 44 del 27/04/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 131 del 14/07/2011	Decreto approvazione definitiva	Decreto n. 188 del 25/08/2011
Sottoscrizione Contratto	01/09/2011	Registrazione Contratto	Agenda Roma 2 n. 18089 serie 3	Decreto di impegno e seguito aggiudicazione	Decreto n. 379 del 14/12/2011
DATI FINANZIARI					
Importi Decreto di Finanziamento		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QF Rimodulato		Importi Decreto di Impegno con relativo seguito	
a1	importo a base d'asta	€ 776.391,14	a1	importo del contratto al netto del ribasso	23,0811% € 597.191,52
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.825,21	a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.825,21
Somma a disposizione di cui:		€ 534.364,29	Somma a disposizione di cui:		€ 443.909,29
b1	Incentivi RUP	€ 4.121,08	1a	Incentivi RUP	€ 4.121,08
b2	Competenze Tecniche di progettazione compresi oneri indagini, prove di laboratorio e monitoraggio	€ 24.754,30	1b	Incentivi D.L.	€ 2.637,49
b3	Competenze Tecniche DL + collaudi	€ 62.042,07	2a	Competenze Tecniche di progett. Esec., Sicur. E geot.	€ 55.846,79
b4	Oneri per conferimento in discarica	€ 43.867,60	2b	Competenze rilievo planaltimetrica e competenza geologica	€ 24.750,80
b5	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	3	Indagini, prove di laboratorio e monitoraggio	€ 24.754,30
b6	Pubblicità di gara	€ 12.500,00	4	Competenze Tecniche collaudo	€ 8.735,87
b7	Ripristino allacci a pubblici servizi	€ 15.000,00	5	Oneri per conferimento in discarica	€ 43.867,60
b8	Spese per stipula e registrazione atti di servizio aree private	€ 11.165,66	6	Contributo AVCP	€ 0,00
b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 82.421,63	7	Pubblicità di gara	€ 11.466,66
b10	Iva 20% su lavori	€ 164.843,77	8	Ripristino allacci pubblici servizi	€ 15.000,00
b11	Iva 20% competenze tecniche	€ 32.732,56	9	Spese per stipula e registrazione atti di servizio aree private	€ 11.165,66
b12	Iva su allacci a pubblici servizi	€ 600,00	10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 82.421,63
b13	Spese per attività consulenze di supporto ex art 17 554/99	€ 0,00	11	Iva su lavori (21%)	€ 135.453,51
Totale		€ 1.358.580,64	12a	Iva 20% su voce 2a	€ 11.068,82
			12b	Iva 21% su voce 2b	€ 5.885,94
			12c	Iva 21% su voce 3	€ 5.398,40
			12d	Iva 21% su voce 4	€ 1.834,53
			13	Iva su allacci a pubblici servizi (4%)	€ 600,00
			Totale	€ 1.099.005,81	
FIGURE TECNICHE					
RUP	Ing. Fabio Marino	Decreto di nomina	Decreto n. 232 del 21 settembre 2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Manno Zagarella
Coordinatore Fase Progett.	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Riccardo	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 7 del 23/06/2010	Coordinatore	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Riccardo
Coordinatore Lavori	Ing. Francesco Cappotto	Decreto di nomina	Decreto n. 231 del 21 settembre 2011	Aspirante al DL	Ing. Francesco Cappotto
Collaudatore Statico	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI	Nota di nomina	NOTA PROT. 2508/UC DEL 15 NOVEMBRE 2011	Decreto di nomina a seguito accettazione	Decreto n. 353 del 01/12/2011
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI	Nota di nomina	NOTA PROT. 2055/UC DEL 07 giugno 2012	Decreto di nomina a seguito accettazione	Decreto n. 314 del 06/07/2012
AFFIDATARIA					
Affidataria	RENZO COSTRUZIONI				
SUBAPPALTI AUTORIZZATI					
Subappaltatore	Gheller s.r.l.				
TEMPISTICA					
Data della consegna	27/09/2011	Data del provvedimento	12/09/2011	Scadenza termine utile per l'affidazione su lavori	14/05/2012
Data di accettazione	13/08/2012	Data di ripresa		Primo Scrittura con PIS	22/08/2012
Area di intervento	in viale Europa	NO	Stato di avanzamento	240	giorni trascorsi
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:					
1° SAL emesso il:	22/11/2011	per lavori a tutto il:	21/12/2011	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 154.666,15
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/12/2011			importo oltre IVA	€ 153.892,82
2° SAL emesso il:	29/10/2012	per lavori a tutto il:	29/10/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 234.007,42
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/12/2011			importo oltre IVA	€ 78.944,54
3° SAL emesso il:	16/05/2012	per lavori a tutto il:	16/05/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 346.312,11
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA	€ 111.743,21
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE					
Emesso il:		STATO FINALE emesso il:		Importo oltre IVA	
COLLAUDO STATICO					
DATA visita Collaudo n. 1	21/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2	21/12/2011	DATA visita Collaudo n. 3	30/01/2012
DATA visita Collaudo n. 4	18/01/2012	DATA visita Collaudo n. 5	11/06/2012	DATA visita Collaudo n. 6	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO					
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3	
CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:					
Certificato					
CERTIFICATO di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso il:					
Certificato					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 072		Galati Mamertino		Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Galini	
CUP		J4381000600001		CIG	
CUP		J4381000600001		3868593EB	
Decreto n. 15 del 17/01/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 52 del 08/02/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 103 del 14/03/2012	Settimane Contratto
					04/04/2012
DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QF Rimodulata	
		€ 500.000,00		€ 237.403,66	
a1	Importo lavori a base d'asta	€ 308.913,01	a1	importo del contratto al netto del ribasso	25,6300% € 229.769,50
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.634,16	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.634,16
Somma a disposizione di cui:		€ 316.547,17	Somma a disposizione di cui:		€ 0,00
b1	Incentivi per progettazione (RUP)	€ 1.582,74	b1	Spese di progettazione	
b2	Competenze tecniche comprese IVA e oneri	€ 59.361,18	b2	Attività di consulenza Geotecnica	
b3	Competenze geologo compresi sondaggi compresi IVA	€ 11.915,01	b3	Accertamento e indagini comprese IVA	
b4	Polizza Assicurativa Progettista, RUP, DL	€ 0,00	b4	Rilievi Topografici	
b5	Spese di pubblicazione bando	€ 4.000,00	b5	Rilievi aerofotogrammetrici	
b6	Espropri (occupazione temporanea)	€ 7.732,68	b6	Oneri per conferimento in discarica	
b7	Imprevisti	€ 12.421,74	b7	Contributo Stazione appaltante	
b8	IVA sui lavori	€ 66.474,92	b8	Spese espletamento gara	
b9	Collaudo statico paratia compresi IVA e oneri	€ 2.756,83	b9	Espropri	
b10	Contributo AVCP	€ 725,00	b9	Imprevisti e accantonamento art. 261, 109,54	
b11	Piano di monitoraggio	€ 17.582,74	b10	IVA 20% di A1+B2+B4+B5	
Totale		€ 500.000,00	b11	Spese Struttura Commissariale	
			Totale		€ 237.403,66
FIGURE TECNICHE					
RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Decreto di nomina	Decreto n. 14 del 17/01/2012	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Arch. Felice Testagrosa
				Supporto alla Progettazione/Geologo	Dott. Geol. Michele orfici
Coord. Sicurezza Fase Progett.	Arch. Felice Testagrosa	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 72 del 5-10-10	Coord. Sicurezza Fase Esecuzione	Decreto di nomina
Peritore Lavori	Arch. Felice Testagrosa	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 72 del 5-10-10	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaboratore Statico	ING. Luciano Taranto			Nota di nomina	NOTA PROT. 1827/A/C DEL 24 maggio 2012
Collaboratore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
AFFIDATARIA					
Affidataria D&D COSTRUZIONI s.r.l.					
SUBAPPALTI AUTORIZZATI					
TEMPORALE					
Data di consegna	22/05/2012	Data del contratto di appalto		Data di inizio lavori	19/06/2012
Data di inizio lavori	12/09/2012	Data di fine lavori	09/11/2012	Data di fine lavori	
Data di sospensione	30/11/2012	Data di ripresa lavori		Data di ripresa lavori	
Data di ultimazione	SR	Data di ultimazione	SR	Data di ultimazione	
VARIANTE					
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:					
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE					
Prestato		STATO FINALE emesso il		Completato oltre al	
COLLAUDO STATICO					
DATA vista Collaudo n. 1		DATA vista Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO					
DATA vista Collaudo n. 1		DATA vista Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:	Certificato

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.1886 art.1										REGIONE SICILIANA	
ME 073	Galati Mamertino	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri											
CLP	J49H12000480001										CG	4528988F1D	
Decreto n. 406 del 02/08/2012	Decreto n. 448 del 06/09/2012	Decreto n. 448 del 06/09/2012	Decreto n. 448 del 06/09/2012	Decreto n. 514 del 4 ottobre 2012	Sensazione Contratto	11/10/12	Registrazione Contratto	In Corso di registrazione	Decreto di Impegno e impegno appalto servizio				
DATI FINANZIARI													
Importi Decreto di Finanziamento				Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QF Rimodulato				Importi Decreto di Impegno e impegno appalto servizio					
€ 1.100.000,00				€ 1.100.000,00				€ 944.907,87					
a1	importo lavori a base d'asta		€ 625.085,71	a1	importo del contratto a nota del ribasso		27,6986%	€ 454.837,78					
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17.616,16	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 17.616,16					
Somma a disposizione di cui:			€ 453.298,13	Somma a disposizione di cui:				€ 472.453,94					
b1	IVA 21% di A		€ 135.807,39	b1	IVA 21% di A								
b2	Spese tecniche Progettazione e coord. Sic in fase di progettazione comprensivi di IVA ed oneri		€ 49.459,46	b2	Spese tecniche Progettazione e coord. Sic in fase di progettazione comprensivi di IVA ed oneri								
b3	Competenze D.LL., contabilità, ufficio direzione lavori, direttore operativo, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.		€ 91.614,03	b3	Competenze D.LL., contabilità, ufficio direzione lavori, direttore operativo, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.								
b4	Competenze tecniche Direttore Operativo compresa IVA ed oneri		€ 0,00	b4	Competenze tecniche Direttore Operativo compresa IVA ed oneri								
b5	Competenze collaudo statico		€ 9.053,99	b5	Competenze collaudo statico								
b6	Competenze collaudo tec-amn		€ 4.243,49	b6	Competenze collaudo tec-amn								
b7	Spese per indagini geologiche e geotecniche e redazione relazione geologica comprensive di IVA ed oneri		€ 24.862,47	b7	Spese per indagini geologiche e geotecniche e redazione relazione geologica comprensive di IVA ed oneri								
b8	Spese per prove di laboratorio		€ 5.000,00	b8	Spese per prove di laboratorio								
b9	Spese per piano di monitoraggio		€ 21.976,60	b9	Spese per piano di monitoraggio								
b10	Spese per espropri (occupazione temporanea)		€ 12.000,00	b10	Spese per espropri (occupazione temporanea)								
b11	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Digi 163/2006 - RUP (25% del QNA)		€ 3.233,51	b11	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Digi 163/2006 - RUP (25% del QNA)								
b12	Oneri di conferimento a discarica		€ 9.000,00	b12	Oneri di conferimento a discarica								
b13	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 10.000,00	b13	Allacciamenti ai pubblici servizi								
b14	Spese per pubblicità Bando e Commissione di Gara		€ 12.000,00	b14	Spese per pubblicità Bando e Commissione di Gara								
b15	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00	b15	Contributo Autorità di Vigilanza								
b16	Imprevisti comprensivi di IVA (376 su A)		€ 64.670,19	b16	Imprevisti comprensivi di IVA (10% su A)								
Totale			€ 1.100.000,00	Totale				€ 472.453,94					
FIGURE TECNICHE													
RUP	Arch. Giuseppa Cavolo		Decreto di nomina	Decreto n. 262 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti		Decreto di nomina	Decreto n. 348 del 11/07/2012				
					Supporto alla Progettazione/Gestione	Comune Ing. Mario Salita		Determina di nomina	Determina Sindacale n. 54 del 26/10/2010				
Coord. Sicurezza fase Progett.			Determina di nomina		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Mario Salita		Decreto di nomina	D.C. n. 527 del 10/10/2012				
Direttore Lavori	Ing. Mario Salita		Decreto di nomina	D.C. n. 527 del 10/10/2012	Aziende al DL			Decreto di nomina					
Collaudatore Statico					Nota di nomina								
Collaudatore Tecnico Amministrativo					Decreto di Nomina a seguito accettazione								
AFFIDATARIA													
Affidataria	ARCOBALENO 3000 SRL												
SUBAPPALTI AUTORIZZATI													
TEMPISTICA													
Data inizio lavori	15/10/2012		Data inizio lavori (20 giorni)			Data inizio lavori (ultimazione dei lavori)	18/06/2013		Data fine lavori				
N. di imprese appaltatrici	N. di imprese appaltatrici		N. di imprese appaltatrici		N. di imprese appaltatrici		N. di imprese appaltatrici		N. di imprese appaltatrici				
VARIANTE													
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI													
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE													
emesso il											STATO FINALE emesso il	importo altre tes.	
COLLAUDO STATICO													
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il		Certificato						
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO													
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il		Certificato						



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 081		Librizi		Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà			
CUP		I49H12000830001		CIG		480658141E	
Decreto n. 707 del 17/12/2012		Decreto avvio gara		Decreto n. 709 del 18/12/2012		Decreto degli oneri dell'opera	
Sottoscrizione Contratto		Ragionatura Contratto		Decreto di impegno e registro		Ripartizione	
DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di finanziamento				€ 500.000,00 Importi Decreto di impegno con relativa approssimazione CE rimodulato			
a1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 327.756,34		a1	Importo del contratto al netto del ribasso		
a2	oneri per la sicurezza diretti	€ 10.136,79		a2	oneri per la sicurezza diretti		
	oneri per la sicurezza indiretti	€ 7.000,00			oneri per la sicurezza indiretti		
	Somma a disposizione di cui:	€ 155.106,97			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	IVA 21% sui Lavori	€ 72.427,54		b1	IVA 21% sui Lavori		
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (solo attività di RUP - 25%)	€ 6.897,86		b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (solo attività di RUP - 25%)		
b3	spese tecniche IVA e oneri inclusi (DL, Mis e conti CSE)	€ 27.847,26		b3	spese tecniche IVA e oneri inclusi (DL, Mis e conti CSE)		
b4	collaudo statico IVA e oneri incl.	€ 3.742,76		b4	collaudo statico IVA e oneri incl.		
b5	spese pubblicazione e gara	€ 5.000,00		b5	spese pubblicazione e gara		
b6	indagini geognostiche IVA inclusa	€ 13.426,72		b6	indagini geognostiche IVA inclusa		
b7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00		b7	Contributo Autorità di vigilanza		
b8	inderogabili occupazioni definitive e temporanee: spese di frazionamento	€ 3.200,00		b8	inderogabili occupazioni definitive e temporanee: spese di frazionamento		
b9	imprevisti (circa 6,475%)	€ 22.330,83		b9	imprevisti (circa 6,475%)		
	totale	€ 500.000,00		b13	Totale		
FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Santo di Perma (UTC)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Plata	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11
				Progettista	INVITALIA Ing. Calogero, Ing. Morganti	incarico conferito tramite:	nota prot. n. 254 del 08.03.2011
Coordinatore Sicurezza Lavori		Decreto di nomina		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
AFFIDATARIA							
Affidataria	GARA IN CORSO						
SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
TEMPISTICA							
DATA AREA COMPRESA	DATA DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	NUMERO DI GIORNI	NUMERO DI GIORNI	NUMERO DI GIORNI	NUMERO DI GIORNI	NUMERO DI GIORNI	NUMERO DI GIORNI
30	120	15	15	15	15	15	15
VARIANTE							
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
Numero #	STATO FINALE emissione #		Importo oltre Iva				
COLLAUDO STATICO							
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emissione #	Certificato			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emissione #	Certificato			

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 088		Messina "Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina														
CUP		J45D1300090001					OG		42207058F0							
Decreto n. 192 del 26/04/2012		Decreto n. 217 del 14/05/2012		Decreto n. 382 del 20/07/2012		Settimanale Contratto		24/07/2012		Registrazione Contratto		Agenzia Roma 2 n. 17110 serie 3 del 01/08/2012		Decreto di Impegno Seguito		
DATI FINANZIARI																
Importi Decreto di Finanziamento																
€ 3.000.000,00																
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato																
€ 1.517.266,55																
a1	Importo a base d'asta		€ 2.068.916,14		a1	importo del contratto al netto del ribasso		26,6637%		€ 1.517.266,55						
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 63.987,10		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso				€ 63.987,10						
Somma a disposizione di cui:																
€ 867.096,75																
b1	IVA sui lavori		€ 447.909,68		b1	Somma a disposizione di cui:				€ 0,00						
b2	Esigibili		€ 22.271,21		b2	spese di progettazione										
b3	Incentiva, 2% su A art.52 comma 5 D. lgs. 163/2006 (Direz. Lav., Coordinatore sicurezza)		€ 42.658,06		b3	Attività di consulenza Geotecnica										
b4	Competenze Tecniche (oneri compresi)		€ 216.517,02		b4	Accertamento e indagini compreso IVA										
b5	Indagini geognostiche		€ 32.710,64		b5	Rilievi Topografici										
b6	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico		€ 21.148,38		b6	Rilievi aerofotogrammetrici										
b7	Spese di pubblicazione Gara		€ 20.000,00		b7	Oneri per conferimento in discarica										
b8	Imprevisti e arrotondamenti		€ 61.881,74		b8	Contributo Stazione appaltante										
Totale																
€ 3.000.000,00																
FIGURE TECNICHE																
RUP	Ing. Salvatore Bartolotta		Decreto di nomina		Decreto n. 203 del 04/05/2012		Supporto al RUP		Dott. Angelo Nicastro		Decreto di nomina		Decreto n. 203 del 04/05/2012			
Coordinatore Fase Progett.	Ing. Antonino Sotera		Determina di nomina		Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011		Coordinatore Fase Esecuzione		Ing. Antonino Sotera		Decreto di nomina		Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011			
Direttore Lavori	Ing. Antonino Sotera		Decreto di nomina		Decreto n. 328 del 10/07/2012		Assistente geologo al DL		Dott. Geol. Vincenzo Finizzotto		Decreto di nomina		Decreto n. 328 del 10/07/2012			
Collaudatore statico	Ing. Salvatore Sparacino		Decreto di nomina		Decreto n. 407 del 02/08/2012		Decreto di nomina a seguito accettazione		Prot. n. 2984 del 01/08/2012		Decreto n. 407 del 02/08/2012					
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Salvatore Sparacino		Decreto di nomina		Decreto n. 407 del 02/08/2012		Decreto di nomina a seguito accettazione		Prot. n. 2984 del 01/08/2012		Decreto n. 407 del 02/08/2012					
AFFIDATARIA																
Affidataria A.T.I. PETTINATO COSTRUZIONI E CEIT DI GIUSEPPE MAMMOLITI																
SUBAPPALTI AUTORIZZATI																
TEMPERISTICA																
Data di inizio lavori: 18/07/2012																
Data del certificato di inizio lavori: 18/07/2012																
Data di fine lavori: 24/07/2012																
Data del certificato di fine lavori: 24/07/2012																
VARIANTE																
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:																
L'ISA emesso n. per lavori a tutto R																
Importo stato di avanzamento oltre IVA																
Decreto di liquidazione SAL n. 1																
Importo oltre IVA																
Percentuale di avanzamento al SAL n.1																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE																
Emesso il																
STATO FINALE emesso il																
Importo oltre IVA																
COLLAUDO STATICO																
DATA visita Collaudo n. 1																
DATA visita Collaudo n. 2																
DATA visita Collaudo n. 3																
CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il																
Certificato																
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																
DATA visita Collaudo n. 1																
DATA visita Collaudo n. 2																
DATA visita Collaudo n. 3																
CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il																
Certificato																

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 5586 art.1						
ME 089_1	Messina	Opere di consolidamento località Galati S. Anna						
CUP		J45D13000520001			CIG			4738438ABA
Decreto finanziamento:	Decreto n. 589 del 08/11/2012	Decreto piano par.	Decreto n. 646 del 27/11/2012	Decreto agg. ud. canon. dell'ente	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno seguito	
DATI FINANZIARI								
Importi Decreto di Finanziamento a1 importo a base d'asta € 634.679,86 a2 importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 35.321,14 Somma a disposizione di cui: € 230.000,00 b1 IVA 21% sui Lavori € 140.700,00 b2 Competenze ex art. 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A) € 13.400,00 b3 Indagini prognostiche comprese IVA ed oneri € 18.018,62 b4 Competenze tec. Geologo comprese IVA ed oneri € 6.306,59 b5 Competenza collaudo statico comprese IVA e oneri € 8.000,00 b6 Oneri di conferimento a discarica € 4.200,00 b7 Espropri € 20.000,00 b8 Pubblicità Gara € 5.000,00 b9 Contributo Autorità di vigilanza € 3.750,00 Imprevisti € 13.799,79 Totale € 900.000,00				€ 900.000,00 Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione GE Rimodulato a1 importo del contratto al netto del ribasso € 634.679,86 a2 importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 35.321,14 Somma a disposizione di cui: € 670.000,00 b1 IVA sui lavori b2 Incentivi 2% art. 92 c.5 D.lgs 163/2006 b3 Spese a supporto della Di. art. 8 convenzione stipulata b4 Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica b5 Pubblicità di gara b6 Contributo Stazione appaltante AVCP b7 Imprevisti b8 Espropri b9 Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA Totale € 670.000,00				
FIGURE TECNICHE								
RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Decreto di nomina	D. C. n. 379 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra	Decreto di nomina	D. C. n. 379 del 20.07.2012	
Coord. Sicurezza Fase Progett.		Decreto di nomina		Supporto alla progettazione	Comune: Ing. Salvatore Bartolotta	incarico conferito tramite:	incarico interno con nota n. 74 del 01/03/2012	
Coordinatore Lavori		Decreto di nomina		Coordinatore Sicurezza Fase Esecuzione		Decreto di nomina		
Coordinatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Coordinatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione		
AFFIDATARIA								
Affidataria	GARA IN CORSO							
SUBAPPALTI AUTORIZZATI								
TEMPORALE								
Completamento lavori		Data del contratto emesso dal RUP		Validità massima del contratto di appalto		Numero subappalti autorizzati		
in % Esclusiva		in % Esclusiva Progettazione		in % Esclusiva Esecuzione		in % Esclusiva		
VARIANTE								
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:								
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE								
Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre cui				
COLLAUDO STATICO								
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO								
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:	Certificato	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Es OPCM 09 luglio 2010, n.5886 art.1						REGIONE SICILIANA		
ME 089_3	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Pietro								
CLP	M9H12000530001						OC	4600201DF1		
Decreto n. 383 del 30/07/2012	Decreto n. 517 del 05/10/2012	Decreto n. 643 del 26/11/2012	Settimane Contratto	18/12/2012	Registrazione Contratto	In carica di registrazione	Decreto di Impegno seguito da esecuzione			
DATI FINANZIARI			€ 505.354,78		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione CdC rimodulato		€ 235.174,11			
Importi Decreto di Finanziamento										
a1	Importo a base d'asta	€ 305.953,55	a1	Importo dei contratti al netto del ribasso	28,2839%	€ 219.399,90				
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.774,21	a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.774,21				
Somma a disposizione di cui:					€ 0,00					
b1	IVA sui lavori	€ 67.362,83	b1	IVA sui lavori						
b2	Incentivi 29% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006	€ 1.672,38	b2	Incentivi 29% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006						
b3	Bilievo plancoallometrico IVA ed oneri inclusi (inserito nelle competenze tecniche)	€ 0,00	b3	Bilievo plancoallometrico IVA ed oneri inclusi (inserito nelle competenze tecniche)						
b4	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi IVA e oneri	€ 20.038,64	b4	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi IVA e oneri						
b5	Competenze DL misure e contabilità	€ 9.732,67	b5	Competenze DL misure e contabilità						
b6	Competenze geologo e indagini	€ 20.984,62	b6	Competenze geologo e indagini						
b7	Publicità di gara	€ 5.000,00	b7	Publicità di gara						
b8	Contributo AVCP	€ 225,00	b8	Contributo AVCP						
b9	Spese per espropriazioni	€ 26.277,50	b9	Spese per espropriazioni						
b10	Imprevisti	€ 32.172,78	b10	Imprevisti						
Totale			€ 505.354,78		Totale					
FIGURE TECNICHE										
RUP	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Decreto di nomina	D.C. n. 226 del 17.05.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra	Decreto di nomina	D.C. n. 226 del 17.05.2012			
				Progettista	Comune Ing. Angelo Emma Di Dio	Determina di nomina	Determina giunta comunale n. 98 del 22/02/2011			
Capo di Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Geologo	Comune Geol. Fabio Nicita	Determina di nomina	Determina giunta comunale n. 105 del 27/02/2011			
Capo di Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina								
Coordinatore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina				
Collaudatore Statico				Nota di nomina						
				Decreto di Nomina a seguito accettazione						
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina						
				Decreto di Nomina a seguito accettazione						
AFFIDATARIA										
Affidataria	EDIL SICULA soc coop									
SUBAPPALTI AUTORIZZATI										
TEMPISTICA										
Data della cartella		Data del contratto finale del lotto		Scadenza minima utile per l'individuazione del subappalto		Numero subappalto				
in data di presentazione		in data di esecuzione		in data di inizio		in data di fine				
VARIANTE										
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:										
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE										
Numero #		STATO FINALE emesso #		Importo oltre se						
COLLAUDO STATICO										
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso #:		Certificato		
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO										
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso #:		Certificato		