

Geologo (S. LEONARDO - S. COSTANTINO)	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA	Geologo (TORRE CIAVOLE)	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM
Direttore Lavori	Ing. Domenico Gaetano Alampi	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 89 del 07/02/2013				
Direttore Lavori	Ing. Domenico Gaetano Alampi	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 791 del 30/09/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 910 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 910 del 30/10/2013
Collaudatore Statico	Ing. Carmelo Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 911 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Carmelo Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 911 del 30/10/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID SRL GEO PLANTS (Integrative) GEO GAV Srl (S. Costantino) TRIVELISICLIA (Torre della Ciavole)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 79 del 7 giu 2011 Decreto 366 del 12 dic 2011 Decreto n. 256 del 04 giu 2012 Decreto n. 529 del 11/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Terramare srl (S. Leonardo)	Decreto Affidamento Lavori	735 - 27/12/2012	data contratto
Contratto	09/06/2011 14/12/2011 08/06/2012 GEO GAV	data conclusione lavori	30/07/2011			Verbale inizio attività	13-mag	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.</p> <p>SAN LEONARDO:</p> <p>- Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;</p> <p>-A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;</p> <p>Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC.</p> <p>Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.</p> <p>Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto fociale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", e con D. C. n. 660 del 03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.</p> <p>Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui all'art. 106</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
STATO DELL'ARTE	<p>SAN COSTANTINO:</p> <p>Invitalia ha prodotto le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione.</p> <p>Con Decreto n. 256 del 04/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ed il contratto è stato sottoscritto in data 08/06/2012.</p> <p>Le indagini hanno avuto inizio in data 25/07/2012 e sono state completate con la trasmissione dei risultati con nota acquisita al prot.n. 3159 del 21/08/2012</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5110, Invitalia ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi giorno 20/02/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</p> <p>Con Decreto n. 478 del 25/06/2013 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 513 del 05/07/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.</p> <p>Con D.C. n. 613 del 30/07/2013 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla TECNO COSTRUZIONI S.r.l. a fronte di un ribasso percentuale pari al 31,4646.</p> <p>In data 10/09/2013 ha luogo la stipula del contratto.</p> <p>Con Decreto n. 767 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>In data 24/10/2013 ha avuto luogo la consegna dei lavori</p>		AVVIATI LAVORI
STATO DELL'ARTE	<p>TORRE DELLE CIAVOLE:</p> <p>Dopo diversi tentativi con ANAS per la ricerca di collaborazione per il cofinanziamento e la progettazione dell'intervento che interessava un tratto di strada di loro competenza e a seguito della loro mancata disponibilità, il Commissario ha deciso di procedere autonomamente.</p> <p>in virtù dell'Accordo Quadro del 29.11.2011, la CGIAM in data 10/07/2012 ha trasmesso il "Programma Operativo per l'esecuzione del piano di Indagini preliminari" in località Torre delle Ciavole.</p> <p>Con Decreto n. 451 del 10/09/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di indagini preliminari e avviate le procedure di gara.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 529 del 11/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ed in data 09/01/2013 l'aggiudicataria trasmette gli elaborati tecnici.</p>		PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME100	Raccuja	Opere di consolidamento – Zona Centro abitato (c.da Zappa)						Importo ApQ	€ 5.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note: Intervento REVOCATO	Importo Rimodulato	€ 0,00	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM
-------------	-----------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 173 del 18.04.2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	INVITALIA	Arch. Pulizzi, Ing. Peligra, Ing. Coroneo, Ing. Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota n. 425 del 10/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	


INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).</p> <p>Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da loro stessi effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.</p> <p>In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.</p> <p>Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.</p>	SAL	INTERVENTO REVOCATO
-----------------	---	-----	---------------------

ME105	Rometta	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di impegno	-	Importo dell'impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Nicolò Cannata	Comune	Incarico conferito tramite:	decreto n. 578 del 18/07/2013	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:
Progettista	ARTEC Associati srl		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:
Geologo			Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:				
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.</p> <p>In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il Progetto Definitivo dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di propria competenza. A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).</p> <p>In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
-----------------	--	-----	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME106	Sant'Alessio Siculo	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato						Importo ApQ	€ 5.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	Comitato 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno			
Decreto di acquisizione e finanziamento progetto esecutivo	n. 187 del 26/04/2012	Importo Finanziato	€ 191.864,80	Decreto di Impegno competenze di progettazione	n. 340/13 del 10/05/2013	Importo dell'impegno	€ 191.864,80		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	660 - 09/08/2013	Importo dell'impegno	€ 2.149,68		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	785 - 27/09/2013	Importo dell'impegno	€ 2.028,85		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	869 - 17/10/2013	Importo dell'impegno	€ 903,73		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione affidamento DL	932 - 05/11/2013	Importo dell'impegno	€ 3.959,12		
		TOTALE Finanziamenti	€ 191.864,80			TOTALE IMPEGNI	€ 200.906,18		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche							
RUP	Arch. Gaetano Farana (Responsabile dell'UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 239 del 24.05.2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 239 del 24.05.2012
Progettista	Comune: professionista esterno Ing. Francesco Giordano	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.167 del 15/07/1997	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Ugo Piacentini	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.250 del 05/11/1997	Geotecnico	Ing. Calogero Valore	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.249 del 05/11/1997
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	837 - 09/10/2013	data contratto	
contratto	data conclusione lavori		ATI - Angelo De Cesaris srl	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p><i>A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21/10/2010 con nota prot. N.629 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.</i></p> <p><i>L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e lo invita a raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al - 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I- STRALCIO ESECUTIVO</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione definitiva eseguita da progettisti incaricati dal Comune.</i></p> <p><i>In sede di conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti.</i></p> <p><i>A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso all'ARTA Serv.3 copia del progetto munito di tutti i visti di approvazione e tutta la documentazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento.</i></p> <p><i>In data 30-05-2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di progetto in formato PDF, messi a gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA di finanziamento dell'intervento, approvazione bando e disciplinare di gara.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</i></p>	SAL	Affidamento Lavori 
--------------------	--	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME109	San Pier Niceto	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	734 - 21/12/2012	Importo Finanziato	€ 552.953,81	Decreto di Impegno	364 - 20/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 429.593,24		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 313 del 11/11/2011	Importo Finanziato	€ 47.046,19	Decreto di pagamento e impegno indagini preliminari	Decreto n. 374 del 19/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 33.639,73		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 600.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 463.457,97		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA

Figure Tecniche

RUP	Geom. Francesco Maio (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Plero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011
Progettista	INVITALIA	Ing. Imbroglia, Ing. Coroneo, Arch. Pulizzi, Ing. Peligra, Ing. Zumbà	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 425 del 10 feb 2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 76 del 01/02/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 76 del 01/02/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Alongi Ugo Maria	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 200 del 18/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante) (IAP)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 345 del 30 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Gresy Appalti srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 33 del 21/01/2013	data contratto	12/03/2013
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	03-lug	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad oggi concluse.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari. Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 33 del 21/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso percentuale pari a 29,9559%.</i></p> <p><i>In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.</i></p> <p><i>In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.</i></p> <p><i>In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.</i></p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	---	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME113	Santa Marina Salina	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento rilievi batimetrici	Decreto n. 123 del 26/03/2012	Importo Finanziato	€ 22.464,00	Decreto di Impegno e pagamento rilievi batimetrici	Decreto n. 123 del 26/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 22.464,00	
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	432 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 494,77	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	432 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 494,77	
Decreto di Finanziamento pubblicazione Avviso pubblico VIA	Decreto n. 630 del 01/08/2013	Importo Finanziato	€ 1.439,90	Decreto di Impegno pubblicazione Avviso pubblico VIA	Decreto n. 630 del 01/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.439,90	
		TOTALE Finanziamenti	€ 24.398,67			TOTALE IMPEGNI	€ 24.398,67	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	Prov.to Int.le OO.PP.
--------------------	-----------------------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Bellomo Sebastiano	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1527 del 07.05.2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Prov. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria. A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da via Nero a Punta Lingua.</p> <p>Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Prov. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la rimodulazione delle scelte progettuali.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.</p> <p>Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale Definitivo per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un importo di € 2.000.000,00.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	--




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME115_1	Sant'Angelo di Brolo							Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi.	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	151 - 27/7/2011	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	24 - 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.675.342,21		
				Decreto di Impegno AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno GURI	178 - 04/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 2.170,62		
				Decreto di Impegno PUBLIKOMPASS	229 - 20/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 3.528,00		
				Decreto di Impegno MANZONI	247 - 28/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 2.520,00		
				Decreto di Impegno GURI	299 - 27/10/2011	Importo dell'Impegno	€ 895,23		
				Decreto di Impegno MANZONI	362 - 05/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.452,00		
				Decreto di Impegno Commissione gara	372 - 13/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 4.375,37		
				Decreto di Impegno PUBBLICAZIONI	86 - 29/02/2012	Importo dell'Impegno	€ 7.175,50		
		TOTALE Finanziamenti	€ 3.000.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.698.058,93		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 170 del 17/04/2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:			
Progettista	DRPC	Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti (DRPC)	Incarico conferito tramite: nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011		
Geologo	Geol. Giuseppe Basile (Serv. RIA)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DI			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Mariagrazia Mafodda	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.291 del 31.01.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Mariagrazia Mafodda	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.291 del 31.01.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo) - AN.CA.MA. S.R.L. (Mandante)	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 295 del 26/10/2011	data contratto	15/11/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	29/11/2011	data presunta di termine lavori	24/08/2012

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</i></p> <p><i>In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.</i></p> <p><i>A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011. I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.</i></p> <p><i>Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.</i></p> <p><i>In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.</i></p> <p><i>Il Commissario, data l'ugenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha convocato il 11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012.</i></p> <p><i>In data 19/11/2012, con D.C. n. 624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili siti nel Comune.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo atto della PVS approvata dal RUP.</i></p> <p><i>In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa Lavori</i></p>	<p>SAL</p>	 <p>AVVIATI LAVORI</p>
----------------------------	---	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME115_2	Sant'Angelo di Brolo							Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi. Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei finanziamenti rimodulati a seguito della riunione del 03/04/2012	Importo Rimodulato	€ 2.930.000,00	
Decreto di Finanziamento	n. 301 del 28/06/2012	Importo Finanziato	€ 2.930.000,00	Decreto di Impegno	n. 15 del 11/01/2013	Importo dell'impegno	€ 2.412.808,79			
				Decreto di Impegno GURI	N. 368 del 17.07.2012	Importo dell'impegno	€ 1.964,56			
				Decreto di Impegno GURI (esito gara)	N. 554 del 24.10.2012	Importo dell'impegno	€ 895,23			
				Decreto di Impegno e Pagamento Publikompass	n. 500 del 27/09/2012	Importo dell'impegno	€ 5.000,33			
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'impegno	€ 600,00			
		TOTALE Finanziamenti	€ 2.930.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.421.268,91	Economie da finanziamento		
								Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche

RUP	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Arch. Francesco Giuseppe Fricano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 278 del 15/04/2013	
Progettista	DRPC Ing. A. Sorge, Ing. C. La Rocca, Ing. V. Nicolosi, Ing. E. Raciti	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 6051 del 06.07.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. C. La Rocca [DRPC]	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 6051 del 06.07.2011	
Geologo	Geol. Filippo Cappotto, Dott. Geol. Davide Siragusano (Figure Esterne)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.324 del 16.03.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Sandro Orlando	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 638 del 21/11/2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Sandro Orlando	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 638 del 21/11/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Carlevaro Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 177 del 11/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Carlevaro Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 177 del 11/03/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ATI AVENI SRL - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI	Decreto Affidamento Lavori	532 - 15/10/2012	data contratto
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</p> <p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo I Stralcio. A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2</p> <p>A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012.</p> <p>Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera.</p> <p>In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicatario dei lavori alla formale consegna parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a redigere Perizia di Variante Strutturale.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS da parte del RUP.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME119	Sinagra	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 764 del 24/09/2013	Importo Finanziato	€ 2.972.159,55	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di definanziamento	n. 764 del 24/09/2013	Importo defanziato di cui al D.C. n. 437 del 03/09/2013	€ 15.997,61	Decreto di Impegno GURI avviso di gara	840 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.023,97		
Decreto di Finanziamento Indagini	437 - 03/09/2012	Importo Finanziato	€ 43.838,06	Decreto di Impegno e Pagamento somme per plottaggio	914 - 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 287,50		
				Decreto di Impegno Plottaggio	914 - 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 287,50		
		TOTALE Finanziamenti	€ 3.000.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.311,47		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Ing. Cappotto (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicollicchia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011
Progettista	INVITALIA	Ing. Marco Calogero, Ing. Fabio Ferla, Ing. Giuseppe Morganti, Ing. Alberto Peligra	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a.	GEO PLANTS Sr	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
Contratto	26/09/2012	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011 In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 10/07/2012.</i></p> <p><i>Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di indagini preliminari .</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.</i></p> <p><i>In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica provvisoria ed i relativi elaborati.</i></p> <p><i>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.</i></p>	<p>SAL</p>	 <p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p>
----------------------------	---	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME115_3	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi. Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei finanziamenti rimodulati a seguito della riunione del 03/04/2012	Importo Rimodulato	€ 2.070.000,00
Decreto di Finanziamento	456 - 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 2.069.505,23	Decreto di Impegno	843 - 10/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.580.612,53		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	433 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 494,77	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	433 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 494,77		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione di gara	Decreto n. 647 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.721,94		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 693 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 980,49		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione	788 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10		
		TOTALE Finanziamenti	€ 2.070.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 1.584.426,83	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Geom. Tindaro Pino Scaffidi (Comune)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 172 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Dott. Geol. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 362 del 17/05/2013
Progettista	INVITALIA Arch. Pulizzi, Ing. Imbroglia, Ing. Grassi, Ing. Calogero	Incarico conferito tramite:	Nota In uscita prot.n.425 del 10.02.2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013	Direttore Operativo	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Morganti	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Fortunato Lo Presti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6039 del 08.10.2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Fortunato Lo Presti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6039 del 08.10.2013

INDAGINI preliminari affidate a:	METE.ERO	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	DIVA srl	Decreto Affidamento Lavori	679 - 28/08/2013	data contratto	24-set
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</i></p> <p><i>Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.</i></p> <p><i>In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione.</i></p> <p><i>In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.</i></p> <p><i>A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2</i></p> <p><i>Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute.</i></p> <p><i>A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota prot.3332 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.</i></p> <p><i>In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.</i></p> <p><i>A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura negoziata.</i></p> <p><i>Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Diva srl.</i></p> <p><i>In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.</i></p>	<p>SAL</p>	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 
----------------------------	--	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME120	Sinagra	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 364,03	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 364,03		
		TOTALE Finanziamenti	€ 364,03			TOTALE IMPEGNI	€ 364,03	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011	Supporto al RUP	Geom. Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	nota prot. N. 156 del 26/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.</p>			SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
-----------------	--	--	--	-----	----------------------------------