


CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

L.R. 36/96 e D.G.R.A. n° 801 del 07-04-1997

CHIETI



Consorzio di Bonifica Centro

Prot. Uscita del 06/02/2013
Nr. 0001107
Oggetto: CONVENZIONE DEL 19 GENNAIO 2012 - INT
Codice 13378

Vs. rif. prot. 12/CS

Oggetto: Convenzione del 19 gennaio 2012 – "Interventi per realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo" – Cronoprogramma.

Al Commissario Straordinario
per il Dissesto Idrogeologico in Abruzzo
Dott. Ing. Emilio Santori
c/o Ministero dell'Ambiente
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

RACCOMANDATA AR

anticipato via mail a: commissarioabruzzo@pec.it

Con riferimento alla nota emarginata in epigrafe si trasmette il cronoprogramma delle attività da svolgere per portare a termine tutte le attività previste nella convenzione in oggetto. Tale cronoprogramma potrebbe subire delle modifiche anche a seguito della aggiudicazione dei servizi di progettazione e di affidamento dei lavori. Qualsiasi variazione e scostamento sarà di volta in volta comunicato alla S.V. Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Tommaso Valerio)

Convenzione del 19 gennaio 2012 - "Interventi per realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo" - CRONOPROGRAMMA *

	anno 2012												anno 2013											
	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
aggiudicazione servizi di progettazione	■	■																						
esecuzione progettazione definitiva e sua approvazione		■	■	■																				
esecuzione progettazione esecutiva e validazione				■	■	■	■																	
conferenza di servizi, ottenimento autorizzazioni, avvio procedure espropriative			■	■	■																			
procedura per aggiudicazione lavori						■	■																	
aggiudicazione lavori								■																
esecuzione lavori**									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
collaudo opere e chiusura rapporti di convenzione																						■	■	

* a seguito delle varie aggiudicazioni, in virtù proprio dei metodi di procedura adottati, il cronoprogramma potrebbe prevedere scostamenti in diminuzione per l'esecuzione di alcune attività

** come previsto da progetto preliminare



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile
Arch. Fabrizio Trisi
Dirigente Settore
LL.PP. e Mobilità


Prot. n° 6.166

Pescara, li 10/01/2013

Raccomandata anticipata a mezzo FAX: 06/57223805

All. Ing. Emilio Santori
Commissario Straordinario
per il dissesto idrologico nella
Regione Abruzzo
c/o Ministero dell'Ambiente, stanza 827
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

e.p.c. Al Direttore Regionale
Dott. Ing. Pierluigi Caputi
Via Salaria Antica Est 276/F
67100 L'Aquila



OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza degli argini Golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte Nuovo nel Comune di Pescara".
Relazione di aggiornamento della stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con relativo e consequenziale crono programma.

In riferimento all'oggetto si relaziona riguardo le attività finora svolte dal Comune di Pescara in qualità di Ente attuatore.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 (allegato 1), esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto preliminare, redatto dai tecnici dell'Ente, avente ad oggetto i lavori di "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo" per un importo complessivo di € 3.600.000,00.

Il progetto preliminare, così come approvato con la suddetta delibera di G.C. n. 703 del 02.09.2011, ha ricevuto:

- parere di compatibilità paesaggistica favorevole della "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 9415 BN 68028 del 16.11.2011;
- autorizzazione dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" con provvedimento n. 6791 del 18.11.2011;
- parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. dal "Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale" con giudizio n. 1879 del 17.11.2011.
- parere di compatibilità paesaggistica favorevole della "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 9415 BN 68028 del 16.11.2011;
- autorizzazione dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" con provvedimento n. 6791 del 18.11.2011;

- parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. dal "Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale" con giudizio n. 1879 del 17.11.2011.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 17.11.2011 (allegato 2), esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione per la "Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo – Ambito: Difesa dei fiumi – Provincia: Pescara – Comune: Pescara – Importo: Euro 3.600.000,00", nel quale il Comune di Pescara accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della esecuzione e della esecuzione tecnica/amministrativa dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La convenzione in parola è stata sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario delegato Ing. Emilio Santori, nominato con D.P.C.M. 08.03.2011, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara.

Con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 (allegato 3), esecutivo nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, così come da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011, art. 4 comma 2, convertito in L. n. 106/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011) è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, da porre a base di gara, dell'opera denominata "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo" alla Società BETA STUDIO s.r.l., con sede ubicata in Via Guido Rossa 29/A- 35020 Ponte S. Nicolò Padova (PD) per un importo complessivo di € 40.268,80 (IVA 21% ed oneri compresi, nonché a lordo della r.a.).

Ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per l'approvazione del progetto definitivo, è stata indetta la conferenza di servizi n. 1 in data 11.04.2012, e successiva n. 2 del 16.07.2012, in cui sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti coinvolti, e più precisamente:

- Provincia di Pescara, prot. 0140749 del 10.04.2012
- Capitaneria di Porto di Pescara, Direzione Marittima, con nota 09.04.02/11882/All. del 03.04.2012;
- Agenzia del Demanio di Pescara nota n. 2012/3742/FAM del 06.04.2012;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo con nota prot. n. 9596 del 12.06.2012;
- Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo con prot. 5590 BN 68018 del 11.07.2012;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota prot. n. 4531 del 08.06.2012;
- Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara con prot. RA 145002 del 21.06.2012;
- Autorità dei bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con prot. RA 133225 del 08.06.2012.

Con atto di determinazione dirigenziale n 272/BR del 16.08.2012 (allegato 4), è stata indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi agli "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo" di complessivi € 3.600.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei contratti;

Con successivo atto di determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 (allegato 5), sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici, alla Società GEINA s.r.l. con sede legale in Via Santa Maria dell'Arco 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) P.I. 01667400673 per aver offerto il ribasso del 25,0000% sul prezzo posto a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri 4% e all'IVA al 21%.

Con atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 (allegato 6), è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 366/BR del 02/11/2012 è stata indetta la gara, per l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte nuovo", mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Con atto di determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012, (allegato 7) veniva approvato il relativo bando e il disciplinare di gara per l'esperimento della gara succitata, per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.800.278,68 di cui:

- € 1.724.743,99 per lavori;
- € 34.494,88 per oneri della sicurezza;
- € 41.039,81 per progettazione esecutiva;


Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012 – all'albo Pretorio del Comune di Pescara, sul sito del committente "Comune di Pescara", sul sito del Ministero dei Contratti Pubblici, sul sito dell' Osservatorio Regionale LL.PP., sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano locale "Il Tempo" in data 07.12.2012.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 16.01.2013, con la successiva apertura delle offerte dal 3^a giorno successivo alle ore 10,00 presso il Comune di Pescara in seduta pubblica.

In allegato alla presente si trasmettono gli allegati n. 1-2-3-4-5-6-7, nonché il cronoprogramma di attuazione dell'intervento, rimodulato in virtù delle attività finora svolte.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Fabrizio Trisi



DIFESA DEI FIUMI – OPERA N. 3 – Comune di Pescara – Messa in Sicurezza degli Argini Golenali del Fiume Pescara in Prossimità del Costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara.																													
(ripartizione mesi)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
(ripartizione anni)		Primo Anno												Secondo Anno								Terzo Anno							
Sottoscrizione Convenzione	18/11/2011																												
Progettazione + Espropri																													
Task 1 / Preliminare																													
Task 2 / Definitiva																													
Task 3 / Esecutiva																													
Task 4 / Varianti (eventuali)																													
Task 5 / Avvio procedimento espropriativo - immissione in possesso delle arce																													
Task 6 / Determinazione indennità di esproprio - conclusione del procedimento espropriativo																													
Procedura di gara																													
Task 1 / Preparazione bando di gara																													
Task 2 / Pubblicazione bando di gara																													
Task 3 / Aggiudicazione e stipula contratto																													
Esecuzione dei lavori																													
Task 1 / Consegna dei Lavori ed allestimento cantiere																													
Task 2 / Sicurezza																													
Task 3 / Esecuzione																													
Task 4 / Ultimazione e riconsegna dell'opera																													
Task 5 / Collaudo																													


OGGETTO: FIUMI. Accordo di programma finalizzato all'attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo sottoscritto con MATTM in data 19.6.2010. Progettazione interventi sul bacino del Vomano.

Cronoprogramma riguardante la progettazione e la realizzazione dell'intervento

- 1) 19.04.2013 Determina annullamento bando di gara progettazione definitiva, esecutiva, DI e coordinamento sicurezza;
 - 2) 19.04.2013 Approvazione e pubblicazione Avviso per acquisizione elenco professionisti per Servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato;
 - 3) 03.05.2013 Acquisizione domande professionisti;
 - 4) 06.05.2013 Scelta almeno 5 professionisti ;
 - 5) 07.05.2013 Invio Lettera d'invito per offerte;
 - 6) 14.05.2013 Acquisizione offerte pervenute;
 - 7) 15.05.2013 Apertura offerte pervenute e aggiudicazione;
 - 8) 16.05.2013 Richiesta verifica requisiti alle Ditte 1^ e 2^ (15 gg) e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)
 - 9) 31.05.2013 aggiudicazione definitiva servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato;
 - 10) 30.06.2013 Acquisizione Progetto Definitivo per appalto integrato;
 - 11) 05.08.2013 Verifica, Validazione, Conferenza dei Servizi;
 - 12) 14.08.2013 Approvazione progetto ed approvazione e pubblicazione bando per appalto integrato;
 - 13) 30.09.2013 Acquisizione offerte Appalto Intergrato;
 - 14) 02.10.2013 Richiesta verifica requisiti alle Ditte e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc);
 - 15) 05.11.2013 Aggiudicazione Provvisoria ditta appaltatrice;
 - 16) 05.12.2013 Aggiudicazione Definitiva ditta appaltatrice;
 - 17) 20.01.2014 Stipula Contratto di appalto;
 - 18) 05.02.2014 Consegna progetto esecutivo;
 - 19) 20.02.2014 Consegna dei lavori ed apertura cantiere;
 - 20) 20.07.2014 Ultimazione lavori.
- Totale giorni 457.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Danilo Cresca




Oggetto: Fiumi. Accordo di programma finalizzato all'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico della Regione Abruzzo sottoscritto con MATTM in data 19/06/2010. Progettazione interventi sul bacino del Vomano.

Cronoprogramma riguardante la progettazione e la realizzazione dell'intervento

ELENCO DELLE AZIONI	ANNO 2013												ANNO 2014					
	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de	1° de 2° de 3° de
1 Annullamento bando di gara progettazione definitiva, esecutiva, DI e coordinamento sicurezza	■																	
2 Approvazione e pubblicazione Avviso per acquisizione elenco professionisti per Servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato	■	■																
3 Acquisizione domande professionisti		■																
4 Scelta almeno 5 professionisti		■																
5 Invio Lettera invito per offerte		■																
6 Acquisizione Offerte pervenute		■																
7 Apertura offerte ed aggiudicazione		■																
8 Richiesta verifica requisiti alle Ditte 1° e 2° (15 gg) e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)			■															
9 Aggiudicazione definitiva servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato			■															
10 Acquisizione Progetto Definitivo per appalto integrato			■	■														
11 Verifica, Validazione, Conferenza dei Servizi			■	■	■													
12 Approvazione progetto ed approvazione e pubblicazione bando per appalto integrato				■	■	■												
13 Acquisizione offerte pervenute appalto integrato					■	■	■											
14 Richiesta verifica requisiti alle Ditte e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)					■	■	■											
15 Aggiudicazione Provvisoria ditta appaltatrice						■	■	■										
16 Aggiudicazione Definitiva ditta appaltatrice							■	■	■									
17 Stipula Contratto di appalto								■	■	■								
18 Consegna progetto esecutivo									■	■	■							
19 Consegna dei lavori ed apertura cantiere										■	■	■	■	■	■	■	■	■
20 Esecuzione lavori											■	■	■	■	■	■	■	■
21 Ultimazione lavori																	■	■
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Danilo Crescia



RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 3 (opera urgente) - Interventi "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"																																														
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Pescara – Comune: Pescara - importo complessivo 3.600.000 € (progettazione esecutiva)																																														
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno												Quarto anno									
Cronoprogramma al 30 gennaio 2012	[Gantt chart showing project schedule from 2012 to 2014]																																													
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione al 10.01.2013 (come trasmesso dall'Ente - Prot. 007/CS)	[Gantt chart showing updated schedule]																																													
Concessione proroga di 60gg per l'ultimazione dei lavori (nota prot. 6259/10454 del 16.01.2014). La nuova data di ultimazione dei lavori è spostata dal 17.01.2014 al 17.03.2014	[Gantt chart showing schedule change]																																													
1ª perizia di variante: il tempo utile d'esecuzione è implementato di 45gg (fine lavori al 02.05.2014)	[Gantt chart showing 45-day extension]																																													
2ª perizia di variante: il tempo utile d'esecuzione è implementato di 90gg (fine lavori al 04.08.2014)	[Gantt chart showing 90-day extension]																																													
Riferimenti importanti	A-B C D1 D2 E1 E2 F G H I I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46																																													
Assenza fondi	[Black bars indicating funding absence]																																													
Condizioni meteo	[Weather-related markers]																																													
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A o P	[Impediment markers]																																													
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi	[Impediment markers]																																													
Varianti in corso d'opera	[Variant markers]																																													
Sopravvenute disposizioni normative	[Normative markers]																																													
Cause impreviste e imprevedibili	[Unforeseen cause markers]																																													

RITARDI

Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> manicato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti, dopo interlocazioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora irrisolte. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso <u>confronto esplosivo</u> , come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Direzione Regionale L.P.P. a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva come reso noto in una riunione programmatica avanzata dall'Ente. (All. 3)
4	Ritardo dovuto allo slittamento dei tempi di valutazione della progettazione definitiva in sede di Conferenze dei Servizi a causa: <ul style="list-style-type: none"> dell'assenza di alcuni dei rappresentanti degli enti convocati; delle richieste/integrazioni avanzate al progettista. (All. 4.1 a 5)
5	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il bando di gara (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012. Entro il giorno 16.01.2013, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 istanze. In data 21.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta in forma pubblica della Commissione di gara per la verifica della documentazione amministrativa. Il 10.01.2013 è stato acquisito, con nota prot. 007/CS, il Cronoprogramma lavori aggiornati/rettificato in funzione delle attività finora svolte dall'Ente. (All. 6 a 8)

RIFERIMENTI

--

	Data	Documento	Contenuto
A	01.09.2011	Bonifico 1 trince fondi	Accreditamento 1 trince fondi pari a € 6.219.831,23, da parte della Regione Abruzzo.
B	05.09.2011	Progettazione preliminare	Ricezione atti progettuali preliminari dal Comune di Pescara, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.08.2011.
C	18.11.2011	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo litorale Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Pescara. Con la firma della Convenzione, contenente l'Ordinanza di avvio/avvio, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento dichiarato di particolare urgenza.
D1	29.12.2011	Affidamento incarico per la progettazione definitiva - Determinazione Dirigenziale n. 690 (All. 3.1)	E' affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva alla Società BETA STUDIO srl cui sarà corrisposta la somma di € 52.000,00 IVA ed oneri esclusi ed al netto della ritenuta d'acconto, per un importo complessivo di € 40.266,80 (IVA 21%).
D2	27.03.2012	Progetto Definitivo e indizione Conferenza dei Servizi (All. 4.1)	E' indetto per il giorno 11.04.2012, alle ore 11.00, presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma la I seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.
E1	11.04.2012	1 Conferenza dei Servizi (All. 4.1 - 4.2)	Sono state rilevate le assenze della Regione Abruzzo e del Genio Civile di Pescara. Si evidenzia inoltre la non trasmissione del progetto definitivo <ul style="list-style-type: none"> • al Genio Civile • all'Autorità di Bacino
E2	16.07.2012	II Conferenza dei Servizi - approvato Progetto Definitivo (All. 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6)	Esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori alle ore 14.00, presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, in Via Piave, 8. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi e dispone l'approvazione del Progetto Definitivo.
F	07.08.2012	Nota prot. 238/CS (All. 5.1 - 5.2 - 5.3)	Aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio Direzione Lavori <ul style="list-style-type: none"> • affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. • selezione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del suddetto Codice.
G	25.10.2012	Approvazione progetto definitivo - Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 691 - Nota prot. 328/CS del 31.10.2012 (All. 6.1 - 6.2)	Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691 <ol style="list-style-type: none"> 1. è approvato il progetto definitivo; 2. è precisato che si procederà mediante gara d'appalto, da esprime mediante procedura aperta (art. 54 - 55 del D. Lgs. 163/2006), con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006)
H	16.11.2012	Istituzione Ufficio Direzione Lavori (All. 7.1 e 7.2)	L'aggiudicazione dell'Ufficio Direzione Lavori diventa definitiva.
I1	07.12.2012 *	Pubblicazione Bando (All. 8)	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori <ul style="list-style-type: none"> • data inizio 07.12.2012, • data fine 16.01.2012, • tipo di procedura: aperta, • criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, • quantitativo totale dell'appalto: €1.800.278,68 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 1.724.743,99 per lavori a corpo, • € 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta • € 41.039,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta. • termini di esecuzione <ul style="list-style-type: none"> • progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio, • lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori, • Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato, • Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative.
L	10.01.2013	Aggiornamento Cronoprogramma lavori Nota prot. 6168 del 10.01.2013 acquisita con prot. 007/CS (All. 9)	Aggiudicazione provvisoria progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori a favore dell'ATI Di Persio Costruzioni Srl - CO.BE Srl
I2	29.01.2013	Avvio occupazioni d'urgenza (All. 12)	Occupazione d'urgenza aree oggetto dell'intervento.
I3	11.03.2013	Aggiudicazione definitiva servizio tecnico - Determinazione Dirigenziale n. 102/BR (All. 11 - 12)	1. sono aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL - CO. BE SRL che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la Società di Ingegneria SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA (importo complessivo lavori 1.758.238,87 € - importo progettazione esecutiva 41.039,00 €) 2. viene rideterminato il quadro economico 3. è precisato che l'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL - CO. BE SRL in sede di offerta intende eventualmente subappaltare o concedere in cotitolo, nei limiti del 30% previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 4. è precisato che il RUP è l'arch. Tizio, il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Società GENIA srl
N	14.05.2013	Stipula contratto	Stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria ATI Di Persio - CO.BE s.r.l. avente ad oggetto <ol style="list-style-type: none"> 1. La progettazione esecutiva, 2. L'esecuzione dei lavori,
O	27.06.2013	Nomina Organo di collaudo - Nota prot. 144/CS (All. 13)	Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011, indica all'Ente i seguenti tecnici per la nomina dell'organo di collaudo <ol style="list-style-type: none"> 1. ing. Rosario Previti - Funzionario del Ministero dell'Ambiente, 2. dott. Giovanni Rossi - Direttore Amm.vo ASL Roma H 3. ing. Stefano Corsini - Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P	03.07.2013	Progetto Esecutivo (All. 14)	Lo studio Galli Ingegneria S.p.A. trasmette il progetto esecutivo dell'opera. L'Ente, con nota prot. n. 93149, trasmette in formato digitale copia del Progetto alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010.
Q	15.07.2013	Approvazione progetto esecutivo - Determina Dirigenziale n. 309/BR (All. 15)	Approvazione progetto esecutivo (trasmissione in formato elettronico con nota prot. 104347/17240 del 25.07.2013).
R	22.07.2013	Verbale consegna lavori (All. 16)	L'appaltatore è immesso nel possesso dei luoghi oggetto dell'intervento, art. 153 DPR 207/2010.


S	10.12.2013	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma (All. 18)	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.
T	14.01.2014	Autorizzazione 1 Perizia Suppletiva e di Variante (All. 19 - 20)	Il Commissario Straordinario autorizza il Comune di Pescara ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA riferita alla 1 Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per le risoluzioni delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere.
U	16.01.2014	Proroga di 60gg per l'ultimazione dei lavori (All. 20)	A seguito delle richieste pervenute da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori (Di Perico Costruzioni S.r.l.) e del Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci), pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> o "Ritardo nell'acquisizione del parere da parte del Genio Civile relativo ad alcune lavorazioni propedeutiche alle fasi successive". o "Necessità di spostamento di alcuni sottoservizi (ACA, ENEL, Ditta Di Proprietà)". o "Recenti allagamenti che hanno sospeso alcune lavorazioni vista la vicinanza all'alveo del fiume nonché la presenza di materiale alluvionale in alcune aree del cantiere". o "Alla data di consegna dei lavori, un'area adiacente l'ex ponte ferroviario sull'argine nord risultava ancora non disponibile (competenza della Direzione Marittima di Pescara)". o "A tutti gli effetti la presenza di alcuni sottoservizi (ENEL e Telecom) non ancora consentite la regolare prosecuzione dei lavori" sulla sponda Dx relativi alla demolizione e risarcimento del muro di sostegno nella parte terminale del muro M-M. <p>Il RUP ha concesso all'impresa una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.</p>
V	30.01.2014	1ª perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera (proroga 45gg)	Con Determinazione Dirigenziale n. 353 il RUP determina: <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare la 1ª perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera costituita dai seguenti elaborati tecnici: <ul style="list-style-type: none"> ✓ relazione generale; ✓ computo metrico estimativo; ✓ quadro di raffronto; ✓ schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; ✓ planimetria; ✓ sponda ex fognatura. 2. Di prendere atto che l'impresa appaltatrice - ATI DI PERSICO COSTRUZIONI SRL - ha siglato l'elaborato "schema di atto di sottomissione". 3. Di prendere atto che l'importo di lavori aumenta di € 125.669,09 (IVA inclusa al 22%, non eccedente il summo d'obbligo, e che gli stessi vengono affidati alla medesima ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principale e a quelle di cui allo "schema di atto di sottomissione". <p>Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti, il tempo utile per dare ultimati gli stessi, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 viene aumentato di gg. 45.</p>
Z	24.02.2014	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "Interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" - nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS	Il MATTM Direzione Generale progettata l'area del Territorio e della Risorse Idriche trasmette: <ol style="list-style-type: none"> 1. il Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posta a carico del MATTM. 2. il Decreto dirigenziale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato Il Atto Integrativo.
A1	11.04.2014	2ª perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera (proroga 90gg) - nota prot. 47796 del 09.04.2014, acquisita con prot. 155/CS del 11.04.2014	Il Comune di Pescara trasmette una seconda perizia di variante dell'importo di € 1.840.521,27, per un aumento di euro 324.847,29 rispetto alla perizia di variante n. 1. In corso d'opera è emersa la necessità di introdurre nell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, che incidono nelle condizioni previste dall'art. 132 comma 1 e 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi, finalizzate al miglioramento, alla funzionalità e all'esecuzione dell'opera. <p>Il progetto prevede interventi tesi a contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell'area di realizzazione del Ponte Nuovo, che attraverserà il Fiume Pescara e sarà collegato alla viabilità esistente attraverso due rotatorie. Le opere di progetto prevedono sommarariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * in sponda fluviale sinistra, l'adeguamento al valore di sicurezza della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interrata; gli interventi di progetto sono suddivisi in quattro diversi ambiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. il primo tratto, interessa il rilevato originale che ha origine in corrispondenza del Ponte della Libertà e si estende per circa 380 m a valle, fino all'innesto di via Le Manarde su via Valle Roveto, immediatamente a valle della passerella ciclo pedonale di attraversamento del Fiume Pescara; 2. il secondo tratto, comprende la sistemazione dell'incrocio tra via Valle Roveto e via Le Manarde; 3. il terzo ambito, riguarda il rilevato originale che si estende tra il sopradetto incrocio ed il costruendo Ponte Nuovo, per uno sviluppo di circa 400 m; 4. il quarto ambito, riguarda la sistemazione dello spazio golenale subito a valle di via Gran Sasso, ovvero a valle dell'area di intervento interessata dalla realizzazione del Ponte Nuovo. * in sponda fluviale destra, gli interventi di progetto prevedono il prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di due muri di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara.

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. n. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP. <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e completati l'Accordo di Programma.
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS - diffida per adempimenti Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma).
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA - comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); <ul style="list-style-type: none"> • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. n. 165880/RA - risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: <ul style="list-style-type: none"> • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • l'accelerazione delle progettazioni in tempi rapidi.
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: <ul style="list-style-type: none"> • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi.
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.gov.it/meteo/ .
3	17.02.2012	Verbale	Riunione presso il MATTM, il RUP espone le azioni precedentemente intraprese: <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario Delegato ing. Emilio Santori, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, l'Ufficio LL. PP. Del Comune si è occupato del coordinamento delle attività di progettazione dell'opera in argomento; • il Dirigente del Settore Grandi Infrastrutture ed Edilizia Scolastica ha avviato la ricognizione rivolta al personale tecnico in servizio presso l'Ente per verificare la disponibilità ad assumere l'incarico di Progettista per la redazione del

			<p>progetto definitivo dell'opera da porre a base di gara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ricognizione ha avuto esito negativo, in quanto il personale tecnico dipendente, all'epoca, già impegnato in altri procedimenti tecnici ed amministrativi, non era disponibile ad assumere il suddetto incarico. • il Dirigente, nel rispetto del Codice dei Contratti, ha provveduto ad incaricare una società di progettazione per la redazione del progetto definitivo. La società individuata è la Beta Studio, in quanto già in possesso di uno studio idraulico relativo al Fiume Pescara, indispensabile per la corretta progettazione degli argini. Questa scelta ha consentito all'Amministrazione Comunale di ridurre le spese tecniche per la progettazione e di ottenere in tempi rapidi un prodotto rispondente alle necessità prestabili. <p>Alla luce di quanto esposto si rievla l'errata interpretazione dell'atto convenzionale poiché l'Ente avvalso, prima di procedere ad impegni di spesa di qualunque natura, deve essere autorizzato preventivamente dal Commissario Straordinario.</p> <p>(Contestuale trasmissione del progetto definitivo redatto da Beta Studio).</p>
4.1	28.03.2012	nota prot. 43546, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012 - Progetto definitivo.	L'ente trasmette il progetto definitivo e contestualmente comunica l'indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 11.04.2012.
4.2	13.04.2012	nota prot. 50811 acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012 - trasmissione verbale della Conferenza dei Servizi e convocazione II Conferenza dei Servizi per il giorno 18.04.2012.	<p>Estratto del Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 11.04.2012:</p> <p>Esecuzione della I Conferenza di Servizi presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono state rievate le assenze ingiustificate della Regione Abruzzo e dell'Autorità dei Bacini di Rilevo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro. • Il Genio Civile di Pescara ha comunicato di non avere la disponibilità a partecipare ultimamente alla seduta a che esprimerà le determinazioni di competenza, ai sensi del R. D. 523/1904, non appena l'Autorità di Bacino avrà comunicato il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto. Tali motivi hanno determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva. <p>Per tali motivi la Conferenza è rinviata alla data del 18.04.2012.</p>
4.3	16.04.2012	Nota R.A verbale riunione del 16.04.2012.	<p>Estratto del Verbale della Riunione presso la sede del Genio Civile di Pescara</p> <p>Alla presenza del progettista, si sono riuniti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arch. Triù - Responsabile del Procedimento, • ing. Rossi - Tecnico del Comune di Pescara, • ing. Primavera - Dirigente del Servizio del Genio Civile, • ing. Invese - Funzionario del Genio Civile, • ing. D'Eramo - Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, • ing. Innocente - Tecnico dell'Autorità di Bacino. <p>A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R. D. del 523/1904 del Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista.</p> <p>La Città di Pescara, rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.</p>
4.4	17.04.2012	Nota prot. 52339 acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012	Il Genio Civile di Pescara, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà sia la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile (senza la necessità di un temporaneo parere idraulico preliminare, come originariamente riportato nel verbale del 16.04.2012), sia di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.
4.5	17.04.2012	Nota prot. 88956/RA acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012	Approvato progetto definitivo.
4.6	16.07.2012	Verbale	L'Ente Avvalso chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori.
5.1	27.07.2012	Nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012	<ul style="list-style-type: none"> • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. <p>per l'istituzione, prima della gara, dell'Ufficio della direzione lavori, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183.</p>
5.2	27.07.2012	Nota prot. 104809, acquisita con prot. 233/CS dell'01.08.2012	<p>L'Ente chiede l'autorizzazione per procedere alla liquidazione della somma di € 25.553,02 a favore dell'ing. Andreella e della Elografia Gaspari, impegnata precedentemente con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03/08/2011 è stato affidato all'ing. Gaspare Andreella l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare il seguente compito: "Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione della progettazione preliminare - definitiva - esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara". • con Determinazione Dirigenziale n° 54/BR del 03/08/2011 è stato affidato il servizio di riproduzione copie alla ditta "Elografia Gaspari".
5.3	07.08.2012	Nota prot. 239/CS	<p>Il Commissario Straordinario, autorizza il RUP arch. Triù:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di istituire l'Ufficio direzione lavori, prima delle procedure di gara. • alla liquidazione della somma di € 25.553,02 (24.336,00 € + 1.217,021 €) che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico di progetto a favore dell'ing. Andreella e della Elografia Gaspari.
6.1	25.10.2012	Deliberazione di Giunta Comunale n. 691	<p>1. è approvato il progetto definitivo.</p> <p>2. è precisato che si procederà mediante gara d'appalto, da eseprire mediante procedura aperta (art. 54 - 55 del D. Lgs. 163/2006) con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).</p>
6.2	30.10.2012	nota prot. 328/CS	<p>Il Comune di Pescara comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo. Inoltre, in merito alla possibilità prevista dall'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 183 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione.</p>
7.1 - 7.2	07.11.2012	Verbale Sopraluogo n. 2 e determina dirigenziale (Al. 7.1-7.2)	<p>In merito alla gara relativa all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e prestazioni connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in data 25.10.2012 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria • e in corso la verifica dei requisiti al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva il 15 novembre p.v.
8	07.12.2012	Bando di Gara (sito a GU n. 143 del 07.12.2012)	<p>Publicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data inizio: 07.12.2012. • data fine: 16.01.2012.
9	10.01.2013	Nota prot. 6166 acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013 - Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato	<p>Estratto della Relazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 è approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici comunali (Allegato n. 1). 2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 814 del 17.11.2011 è approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della Messa in sicurezza degli argini, golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" con cui il Comune accetta il ruolo di Ente Attuatore (Allegato n. 2). 3. con atto dirigenziale n. 690/BR del 28.12.2011, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, è stata affidata la progettazione definitiva, da porre a base di gara, alla Società BETA STUDIO srl per un importo complessivo di € 40.268,80 (Allegato n. 3). 4. Al fine dell'acquisizione di tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo sono state indette la I e II Conferenza dei Servizi nei giorni 11.04.2012 e 16.07.2012. 5. con determinazione dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 è indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i., da eseprire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti (Allegato n. 4). 5. con determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici alla società GEINA srl per aver offerto un ribasso del 25% sul prezzo posto a base di asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri IVA attiva al 21% (Allegato n. 5). 6. con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è approvato il progetto definitivo (Allegato n. 6). 7. con determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012 sono approvati il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del

			D. Lgs. 16306 e ss. mm. e ii. con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. b) dello stesso Decreto, da eseprire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 16306 (Allegato n. 7)
10	06.02.2013	Verbale di Sopralluogo n. 7	Il RUP riferisce che: <ul style="list-style-type: none"> In data 29.01.2013 la Commissione di gara ha proceduto ad aprire le offerte quantitative, economiche e temporali presentate dai concorrenti; A seguito del confronto delle offerte presentate è risultata aggiudicatara provvisoria IATI Di Persio Costruzioni S.r.l. - CO.BE S.r.l., pertanto, la Commissione ha proceduto a redigere il verbale di gara; Dopo aver accertato la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatara si procederà ad aggiudicare definitivamente l'opera in argomento; Sul sito internet del Comune di Pescara è stata pubblicata la graduatoria della gara con i relativi punteggi.
11	11.03.2013	determinazione dirigenziale n. 102	1. sono aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL - CO. BE SRL che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la Società di Ingegneria SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA. 2. viene indeterminato il quadro economico. 3. è precisato che IATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL - CO. BE SRL in sede di offerta intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 4. è precisato che il RUP è l'arch. Tresi, il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Società GEINA srl.
12	12.03.2013	Verbale di Sopralluogo n. 8	Il RUP riferisce che: <ul style="list-style-type: none"> In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. - CO.BE per un importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva. Si procederà alla comunicazione di aggiudicazione ai contrainteressati entro 5 giorni a partire dall'11.03.2013, successivamente, decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.
13	27.06.2013	Nota prot. 144/CS - proposta nomina organo di collaudo	Il Commissario Straordinario indica al Comune di Pescara i seguenti tecnici per la nomina dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011 <ol style="list-style-type: none"> ing. Rosario Previt - Funzionario del Ministero dell'Ambiente, dott. Giovannino Rossi - Direttore Amm.vo ASL Roma H, ing. Stefano Coraini - Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14	03.07.2013	Verbale di Sopralluogo n. 17 - Progetto Esecutivo	Il RUP riferisce che: <p>In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A.</p> <p>In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010. Non appena verrà acquisita la nota di racconto da parte della Società Beta Studio S.r.l. si procederà con la verifica del Progetto esecutivo e con la successiva determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso.</p> <p>Per quanto riguarda il contratto N. 39483, con la ditta aggiudicatara ATI Di Persio -CO.BE S.r.l., è stato registrato a Pescara presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2013 al N.111 Serie 1. Non è stato ancora possibile trasmettere copia del suddetto contratto al Commissario Straordinario in quanto deve essere ancora firmato in forma digitale dal Segretario Generale del Comune di Pescara. Non appena sarà disponibile la copia del file firmato si provvederà ad inviarlo nell'ambito delle attività di aggiornamento per il ReNDIS.</p>
15	15.07.2013	Determina Dirigenziale n. 309/BR - approvazione progetto esecutivo (All. 15)	Approvazione progetto esecutivo
16	22.07.2013	Comunicazione telefonica - Consegna dei lavori	L'appaltatore è immesso nel possesso dei luoghi oggetto dell'intervento, art. 153 DPR 207/2010.
17	05.12.2013	Nota prot. 5217, acquisita con prot. 333/CS	Il Comune di Pescara comunica che nel corso dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate interferenze impreviste tra i sottoservizi esistenti e le opere in corso di esecuzione che sono: <ol style="list-style-type: none"> interferenza tra l'esistente fognatura in pressione e la fondazione in sponda DX del muro M-M; impossibilità di raccolta delle acque bianche nel tratto iniziale di via delle Marnarde a causa delle pessime condizioni in cui versa la condotta esistente; interferenza tra il palo dell'energia elettrica esistente e la realizzazione del muro in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato. <p>Nello specifico sono stati stimati i costi per i sottoservizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> spostamento tratto fognatura in pressione e altri sottoservizi presso il tratto di muro M-M in sponda di per € 63.465,35+IVA, canalizzazione acque bianche lungo il tratto di muro H su Via delle Marnarde in sponda SX per € 36.810,00+IVA, oneri per spostamento sottoservizi per €3.090,39+IVA. <p>L'Ente richiede pertanto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 103.365,74 oltre IVA per l'esecuzione delle opere descritte che fanno parte della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso di redazione.</p>
18	10.12.2013	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera (interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.
19	14.01.2014	Nota prot. 15/CS	Il Commissario Straordinario autorizza il Comune di Pescara ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere.
20	21.01.2014	Verbale di Sopralluogo (n. 28)	- Si evidenzia che a seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l.) e del Direttore Lavori (ing. Alessandro Tucci), acquisite rispettivamente al prot. n. 17000 del 19.12.2013 e n. 170847 del 20.12.2013, di cui la prima contenente una richiesta di proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> Ritardo nell'acquisizione del parere da parte del Genio Civile relativo ad alcune lavorazioni prepedute alle fasi successive; Necessità di spostamento di alcuni sottoservizi (ACA, ENEL, Ditta Di Propezzio); Recenti allestimenti che hanno sospeso alcune lavorazioni vicine la vicinanza all'alveo del fiume nonché la presenza di materiale alluvionale in alcune aree del cantiere; Alta data di consegna dei lavori: un'area adiacente l'ex ponte ferroviario sull'argine nord risultava ancora non disponibile (competenza della Direzione Marittima di Pescara); A tutt'oggi la presenza di alcuni sottoservizi (ENEL e Telecom) non ancora consente la regolare prosecuzione dei lavori sulle sponde Dx relativi alla demolizione e rifacimento del muro di sostegno nella parte terminale del muro M-M. <p>La seconda concernente parere favorevole sulla richiesta di concessione di proroga, con nota prot. n. 6258/10454 del 16.01.2014 è stata concessa dal RUP all'impresa suddetta una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.</p> <p>A seguito dell'acquisizione (al prot. n. 9258/5527 del 15.01.2014) dell'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario all'impegno delle somme relative allo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere, è in corso da parte del Direttore Lavori la predisposizione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva.</p> <p>Vengono acquisite le note sopracitate, allegata al presente verbale onde costituire parte integrante e sostanziale.</p>



NOTA: la previsione risulta sovradimensionata rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione. Questo Gantt riporta le previsioni solo all'interno dei tre anni. Le azioni previste fuori questo tempo non sono riportate. L'Ente è chiamato a revisionare la previsione in tempi rapidi.

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richiesta più volte sollecitata dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocazioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso <u>contenzioso epistolare</u> , come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.9)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dal Presidente della R. A. con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della L. R. 81/1998 (All. da 3.1 a 3.4)
4	Il ritardo è dovuto: <ul style="list-style-type: none"> • al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione preliminare; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse materiali e professionali in grado di svolgere la progettazione definitiva con risorse interne. (All. 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4)
5	Ritardo dovuto ad una errata interpretazione delle norme procedurali illustrate nella Convenzione, in particolare all'art. 6 (Verifiche e controlli). Il Consorzio, in forza di tale articolo, ha atteso l'approvazione del bando di gara ad evidenza pubblica per i servizi tecnici fino al chiarimento Commissariale (nota prot. 209/CS - vedi allegati) in cui si espone quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 6 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". (All. 5 - 5)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. In seguito alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), e prestazioni accessorie sono pervenute 15 istanze. La commissione giudicatrice non è stata ancora nominata. Inoltre, nonostante con nota 355/CS del 06.12.2012 il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del Cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto.
7	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Secondo le previsioni del nuovo cronoprogramma lavori, come aggiornato dall'Ente, l'aggiudicazione dei servizi tecnici sarebbe dovuta avvenire entro marzo 2013. In realtà, la prima seduta effettiva della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 15 istanze si è riunita il giorno 10.04.2013, a 4 mesi di distanza dal termine ultimo per la presentazione delle stesse (29.11.2012). Il ritardo è dovuto a varie criticità riscontrate dall'Ente Avvalso nell'individuazione dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006. (All. 6 - 9 - 10 - 11)
8	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Secondo le previsioni del nuovo cronoprogramma lavori, come aggiornato dall'Ente, alla fine di luglio si sarebbe dovuto procedere con l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione dei lavori. In realtà, in data 10.07.2013 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici inerenti <u>progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi piano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di espansione, direzione ed assistenza dei lavori a favore dell'ATI Beta Studio Srl - C&S D. Giuseppe Ingegneri Associati Srl.</u> (All. 12)

9	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. L'Ente è in attesa della consegna del progetto definitivo da parte del Raggruppamento Temporaneo Beta Studio S.r.l. (mandataria) e C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati (mandante) che avrà luogo, come da contratto stipulato il 09.09.2013. Il 23.10.2013, invece, secondo il cronoprogramma lavori trasmesso, avrebbero già dovuto avere luogo: 1. entro metà luglio la validazione del progetto definitivo, 2. per fine agosto lo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, 3. entro fine settembre l'affidamento dei lavori, 4. ad ottobre la consegna del cantiere all'impresa appaltatrice selezionata. (All. 13)
10-11	Ritardo da imputare a cause imprevedute e imprevedibili. Il progetto definitivo, redatto dal RTI e stato consegnato il giorno 17.12.2013 ed è attualmente in fase di verifica. Dal progetto emerge che la completa messa in sicurezza dell'area richiede una spesa di 12ML di euro e la valutazione della spesa per le necessarie espropriazioni si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di euro circa. Essendo disponibili attualmente, come da Accordo di Programma, 5ML di euro è stato richiesto: 1. al RTI di stipulare un kitto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento (5 ML di euro); 2. al MATIM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una integrazione delle risorse (7ML di euro) ai fini del completamento dell'opera. (All. 14 – 15 – 16)

RIFERIMENTI

	Data	Documento	Contenuto
A	30.09.2011	Atti progettuali della Direzione Regionale	Studio di fattibilità.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	16.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 16 agosto 2011 – accertamento e accreditamento il trancio di fondi da parte della Regione Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati), pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	19.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Aterno e Foro. Con la firma della Convenzione, contenente l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo.
E	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – Progetto Preliminare (All. 4.3 – 4.4)	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare
F	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	Il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile unico del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP.
G	09.11.2012	Publicazione bando (All. 7)	Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un importo complessivo di € 188.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali. Termine ultimo per presentazione istanze: 29.11.2012 alle 12.00. I termini di esecuzione previsti sono: • progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; • progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo. Importo base: € 188.840,36. Pervenute 15 offerte.
H	29.11.2012	Termine per la presentazione delle offerte (All.8)	
I	06.02.2013	Nota prot. 1107, acquisita con prot. 034/CS del 11.02.2013 (All. 9)	Aggiornamento Cronoprogramma Lavori.
L	10.04.2013	Verbale di Sopraluogo n. 11 (All. 10)	Prima convocazione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 15 istanze pervenute.
M	30.05.2013	Verbale aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici (All. 11)	Verbale dell'aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici all'ATI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl. La Società ha offerto un ribasso del tempo del 20,00 % e un ribasso del prezzo del 25,00 %.
N	10.07.2013	Delibera della deputazione amministrativa del Consorzio n. 204 - Aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici (All. 12)	Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, direzione lavori e sicurezza al Raggruppamento Temporaneo Beta Studio S.r.l. (mandataria) e C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati (mandante), per l'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti.
O	09.09.2013	Stipula contratto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria (All. 13)	Il contratto prevede la consegna del progetto definitivo entro 48 giorni dalla stipula.
P	17.12.2013	Progetto definitivo	Deposito del progetto definitivo (importo complessivo 12 ML di euro mentre la disponibilità concessa come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010 è di 5 ML di euro) e Studio di Impatto Ambientale.
Q	30.04.2014	Publicazione sul BUR della VA	L'Ente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA). Dal servizio BUR della Regione Abruzzo è stata comunicata come data di pubblicazione il giorno 30.04.2014. Da tale data decorreranno i 45 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATIM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e completati (Accordo di Programma).
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma).
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevoso, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francaville al Mare e Roseto degli Abruzzi).

			<ul style="list-style-type: none"> modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165860/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita <ul style="list-style-type: none"> il completo trasferimento dei fondi disponibili secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede <ul style="list-style-type: none"> accelerazione dei tempi, l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi.
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile. Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.cirgmeteo/ .
3.1	06.12.2011	Nota prot. 252582/RA, acquisita con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP. per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> L'Aquila (AQ) Carsoli (AQ) Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.
3.2	15.12.2011	Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – situazione interventi.	La Regione Abruzzo sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP.
3.3	28.12.2011	Nota prot. 269848/RA – situazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo l. R. 837/1998
3.4	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue <ul style="list-style-type: none"> non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo: né ad altri Enti; non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale.
4.1	07.03.2012 - 22.03.2012	Verbali	Vengono trattati i seguenti argomenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. stato di attuazione dei lavori; 2. progettazioni; 3. conferenza dei servizi; 4. occupazione d'urgenza ed esproprio. L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, rileva l'impossibilità di procedere anche con la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse interne sufficienti.
4.2	07.05.2012	Nota prot. 169/CS - Sollecito	Presso atto dell'estrema urgenza dell'attuazione dell'intervento e dell'impossibilità per l'Ente Avvalso di procedere con la progettazione definitiva per l'indisponibilità di idonee risorse interne il Commissario esorta l'Ente a procedere anche all'affidamento esterno delle attività sopra indicate.
4.3	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – trasmissione progetto preliminare	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori. Si allega congiuntamente lo schema di avviso di disciplina di gara per l'espletamento di detti servizi, per la loro approvazione. Infine il Consorzio rende noto che, una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, si attiverà da subito per l'acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
4.4	20.07.2012	Nota prot. 223/CS	Si notifica all'Ente l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare e si comunica che in merito non si evincano scostamenti dagli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma.
5	27.09.2012	Nota prot. 290/CS	Il Commissario Straordinario, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente e alla richiesta di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espone quanto segue <ul style="list-style-type: none"> l'art. 8 sopracitato è una norma procedurale, pertanto l'Intesa richiamata è da intendere quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
6	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	Il Consorzio di Bonifica Centro comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valeno, a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP.
7	09.11.2012	Pubblicazione Bando. Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Denzale	oggetto: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi piano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particolare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori. importo: € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali. termini di esecuzione previsti: <ul style="list-style-type: none"> progettazione definitiva: esecuzione dei rilievi piano-altimetrici; esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni; redazione del piano particolare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; scadenza: 29.11.2012 alle 12.00.
8	11.12.2012	Verbale di Sopralluogo n. 4	La Dott.ssa Berarducci riferisce che <ul style="list-style-type: none"> il 29.11.2012 alle ore 12.00, termine per la presentazione dei pluri contenuti documentazione amministrativa e offerte, sono pervenute n. 15 offerte. Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di Servizi. Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la validazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con nostra nota prot. 11730 del 06.12.2012 è stata rappresentata al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art.8 della Convenzione di avvalimento e si è in attesa di un riscontro in merito. Sarà predisposto e trasmesso al Commissario Straordinario un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012, acquisita al prot. n. 11887 del 11.12.2012, nel tempo più breve possibile. Allegata al presente verbale la delibera del 28.09.2012 n.294 e la delega del RUP Ing. Tommaso Valeno.
9	06.02.2013	Cronoprogramma lavori aggiornato - nota prot. 1107, acquisita con prot.034/CS dell'11.02.2013.	Il Consorzio di Bonifica trasmette il Cronoprogramma lavori aggiornato. Dalla lettura del Diagramma di GANTT si rileva che <ol style="list-style-type: none"> 1. marzo 2013 affidamento servizi di progettazione (definitiva esecutiva) DL, CSE e servizi tecnici accessori; 2. luglio 2013 acquisizione progettazione esecutiva; 3. settembre 2013 affidamento lavori; 4. novembre/dicembre 2014 collaudo.
10	09.04.2013	Verbale di Sopralluogo n. 11	La previsione risulta sovradimensionata di almeno 10 mesi rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione. Il RUP riferisce che <ul style="list-style-type: none"> Con provvedimento del 29.03.2013, prot. 2732, è stata nominata la Commissione di Gara (si acquisisce copia del provvedimento e si allega al presente verbale onde costituire parte integrante e sostanziale) e successivamente