

CONS.	TRATTO	COMITE	NOTA CONCESSIONARIA	IMPRESA SUB-APPALTRICE	LAVORI	IMPORTO CONTINUITO	DI CUI PER LAVORI	PER SICUREZZA	IMPORTO LAVORI COMMITTENTE	%RIBASSO APPLICATO	%CONTRATTO SUL COMPLESSIVO	NOTE D.L.	AUTORIZ. R.U.P.	AUTORIZ. C.S.F.E. (Verifica FOG)	COORDINATORE CARLO VITALE (da 25/07/16)	AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFR. E TRASP. PROV. INTER. OO.PP. CAMPANIA-ROUSE	AUTORIZZAZIONE COMMISSARIO AD ACTA	NOTE
ME-AN	1° STRALCIO FUNZIONALE	SAF 3	21.05.2016 - 18/10/16 21.05.2016 N. 92/ 18/10/16 Reg. 307/06 n. 1465 899. Schieda	"ICOFONID S.R.L."	Miscelati a caldo vialoni San Martino e vialoni Rimpiane	€ 147.276,86	€ 141.229,39	€ 5.047,47				Nota D.L. n. 70 del 26/06/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			26/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 70 del 09/08/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	1° STRALCIO FUNZIONALE	SAF 3	22.05.16 N. 721/ 25/06/16 n. 1152 Reg. 307/06 n. 1359 Schieda	"ATI COLGEO S.R.L. TRE P CONSTRUZIONI S.R.L."	Costruzione TRINCEE DRENANTI	€ 204.686,00	€ 228.376,25	€ 5.690,24				Nota D.L. n. 70 del 26/06/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			26/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 70 del 09/08/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	ITALIANA COSTRUZIONI	29.08.16 N. 839	"T.L.S. S.R.L."	Fornitura e posa di giunti di dilatazione	€ 56.422,50	€ 52.801,74	€ 3.620,76				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			26/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	CONDOTTE	20.07.16 N. 674/ 20.07.16 N. 1092 CONTESTAZIONI	"INFRACEM S.R.L."	Costruzione campo Filippo e sbarcamento asse stradale propri. 134.915.144-115	€ 206.922,00	€ 199.847,00	€ 5.155,00				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	CONDOTTE	03.04.17 N. 567	"INFRACEM S.R.L."	Costruzione campo Filippo e sbarcamento asse stradale propri. 134.915.144-115	€ 14.586,59	€ 13.711,29	€ 875,30				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	MARINO	26.08.16 N. 1192	"CAMIA IMPIANTI S.p.A."	Impianti elettrici campo base	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	MARINO	26.08.16 N. 1154	"ESPOSTO ANTONIO IMPIANTISTICA"	Impianti elettrici campo base	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	MARINO	06.03.16 N. 1213	"C.R. A. S.R.L."	Opere in cemento armato	€ 453.885,85	€ 427.251,09	€ 26.634,76				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	ITALIANA COSTRUZIONI	15.09.16 N. 1272/ 22.11.16 N. 1685 CHIAMANTI	"EML-STRADE VALTELLINA"	Opere in cemento armato	€ 1.092.340,38	€ 1.007.089,75	€ 85.250,63				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	CONDOTTE	26.08.16 n. 1311/ 05.10.16 n. 1387 sollecito	"A. S. IMPIANTI DI CLEMENTE AUGUSTO E SALVATORE S.p.A."	Impianti elettrici campi base imbocco sud ed 57.871.00 - € 58.590,00	€ 117.591,00	€ 0,00	€ 0,00				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F.3 S.R.L.	03.11.16 N. 1586/ 20.12.16 N. 1580	"IMPRESA BENE del. Aniento S.p.A."	Posa in opera db, cassonetti, acciaio	€ 1.289.675,00	€ 1.224.940,22	€ 64.734,78				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F.3 S.R.L.	24.11.16 N. 1716/ 20.12.16 N. 1918 avviso	"ATT'CAP S.p.A. NOVA ROVIGLIANO TRASPORTI & C. S.p.A. IGRU SERVICE Coop."	Fornitura e posa in opera trav. prefabbricati per vialoni	€ 1.120.086,53	€ 1.072.886,03	€ 47.200,50				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	MARINO	22.03.17 N. 508	"ATT'CAP S.p.A. NOVA ROVIGLIANO TRASPORTI & C. S.p.A. IGRU SERVICE Coop."	Fornitura e posa in opera trav. prefabbricati per vialoni	€ 554.202,81	€ 519.620,55	€ 34.582,26				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	MARINO	12.01.17 N. 28	"GRU SERVICE Soc. Coop."	Varo trav. da ponte in c.a.p.	€ 55.150,00	€ 52.656,85	€ 2.493,15				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F.3 S.R.L.	30.01.17 N. 126	"CALCESTRUZZI IRRPI S.p.A."	Fornitura e posa in opera di conglomerati a base di cemento portland	€ 495.990,00	€ 416.500,00	€ 79.490,00				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
ME-AN	2° STRALCIO COSTRUTTO	MARINO	20.03.17 N. 461	"BLASI COSTRUZIONI S.p.A."	Fornitura e posa materiale illuminazione cassonetti	€ 5.050,00	€ 5.000,00	€ 50,00				Nota D.L. n. 161 del 22/07/16 di integrare le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 10 del 09.11.16 e PASERE POSITIVO			27/07/16 mail Richiesta Consiglio riscontro nota D.L. n. 161 del 22/07/16	Nota 003777 del 22/11/16 PARERE FAVOREVOLE		
NOTE				SCHIMANO		€ 14.381.119,43												

AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO						
1° LOTTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE						
OPERA D'ARTE MAGGIORI	STATO DELLA CONSEGNA	UFFICIO D.L.		CONSEGNA G.C.	AUTORIZZAZIONE SISMICA	
		INGRESSO	USCITA		DATA	N.
Galleria artificiale S.Pancrazio + imbocchi	APPROVATO DAL G.C.			14/01/2015 prot.AS.20015_20	16/03/2015	73849
Galleria artificiale S.Marco + imbocchi	APPROVATO DAL G.C.			14/01/2015 prot.AS.20015_22	16/03/2015	73847
Galleria artificiale Casino Covone (escluso imbocchi lato Grotta Minarda)	APPROVATO DAL G.C.			05/06/2015 prot.n.3895845	01/07/2015	74155
Galleria artificiale Vallicocco + imbocchi	APPROVATO DAL G.C.			12/02/2014 prot.AS.2014_130	25/11/2014	73639
Viadotto S.Pancrazio	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015 *	28/07/2015 **	21/06/16 prot. 2016_0422657	22/07/2016	75168
Viadotto Mefite	APPROVATO DAL G.C.	22/06/2015 **	15/07/2015	02/03/2016 prot.AS.2016_118	30/03/2016	74906
Viadotto Rampone	APPROVATO DAL G.C.	22/07/2015 **	10/09/2015 *	24/01/2017	09/03/2017	75592
Galleria artificiale Mefite 1*	APPROVATO DAL G.C.	31/07/2015	10/09/2015	18/12/2015 prot.n.884128	02/02/2016	74806
Galleria artificiale Mefite 2*	APPROVATO DAL G.C.	22/07/2015	10/09/2015	18/12/2015 prot. n.884128	02/02/2016	74805
Viadotto San Martino	APPROVATO DAL G.C.	07/09/2015 *	03/11/2015 *	01/07/16 prot.4749618	19/08/2016	75231

APPROVATO DAL G.C.
IN ATTESA FIRMA COLL.
CONSEGNA AL G.C.
DA INOLTARE AL COLL.

* Gli elaborati integrativi richiesti dal Collaudatore, sono stati firmati in sede di riunione di collaudo il 17/12/15
* Il 17/02/16 sono stati consegnati alla D.L. gli elaborati aggiornati ed integrativi richiesti dal Collaudatore e successivamente restituiti sottoscritti il 24/02/16
* Il 16/03/2016 trasmessa alla DL gli elaborati aggiornati ed integrativi (viadotto San Pancrazio - opera di sostegno al piede rilevato 7+514 - trincea drenante); il 20/04/2016 l'impresa consegna gli elaborati integrativi richiesti con nota della DL del 08/04/16; il 28/04/16 l'impresa ritira gli elaborati sottoscritti dalla D.L.
* Il 16/05/16 consegna di n.2 elaborati per errore grafico e restituiti all'impresa il 18/05/16
* Il 16/05/16 consegna relazione di modifica tecnica del Viadotto San Martino
* Il 07/06/16 trasmissione alla DL degli elaborati aggiornati ed integrativi e restituiti all'impresa sottoscritti in data 23.06.16
* Il 20/05/16 consegna elaborati integrativi firmati
* Il 07/12/16 sono stati consegnati alla DL gli elaborati aggiornati ed integrativi relativi alle travi e traversi dell'impalcato e consegnati al concessionario il 18/1/17
* Il 17/1/17 sono stati consegnati gli elaborati integrativi richiesti dal collaudatore e poi restituiti al concessionario il 19/1/17

AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO						
1° LOTTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE						
OPERA D'ARTE MINORI	STATO DELLA CONSEGNA	UFFICIO D.L.		CONSEGNA G.C.	AUTORIZZAZIONE SISMICA	
		INGRESSO	USCITA		DATA	N.
Attraversamento idraulico scatolare 2,00 x 2,00 alla prg.9+104,957	APPROVATO DAL G.C.			12/02/2014	25/11/2014	73639
Attraversamento con sovravia alla prg.10+500 (7,50 x 8,00)	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.8+500,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.8+700,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.10+159,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.10+450,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.10+525,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.10+588,506	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.10+850,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Attraversamento idraulico tipo ARMCO I 2000 alla prg.11+150,00	APPROVATO DAL G.C.	07/07/2015	29/07/2015	30/09/2015	18/11/2015	74591
Muri di sostegno su pali da prg.7+ 675 a prg.7+ 698,70	APPROVATO DAL G.C.	22/07/2015	10/09/2015	01/07/2016	19/08/2016	75231 (con V.S.Martino)
Muri di sottoscampa su pali da prg.9+ 635,02 a prg.9+ 690,88	APPROVATO DAL G.C.	22/07/2015*	10/09/2015	02/03/2016	30/03/2016	74906
Muri di sottoscampa su pali da prg.10+ 925,00 a prg.10+ 976,70	IN ATTESA FIRMA COLL.	22/07/2015	10/09/2015			
Muri su pali da sez. A24 a sez. A33-SVINCOLO DI FRIGENTO - RAMPA A - CIGLIO SX	IN ATTESA FIRMA COLL.	22/07/2015	10/09/2015			
Muri di sostegno su pali da prg.8+ 450,00 a prg.8+ 525,00 Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.8+390 a prg.8+450 ciglio sx Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.8+525 a prg.8+700 ciglio sx	IN ATTESA FIRMA COLL.	05/08/2015	10/09/2015			
Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.9+099 a prg.9+350 ciglio sx Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.9+424 a prg.9+460 ciglio sx	IN ATTESA FIRMA COLL.	05/08/2015	10/09/2015			
Galleria Casino Covone -paratie di imbocco lato nord/Opere di sostegno da prg. Km 8+195 a prg. K 8+209	APPROVATO DAL G.C.	07/09/2015	03/11/2015*	21/06/16 prot. 2016, 0432600	22/07/2016	75164
Opere di sostegno con paratie di pali rivestite Svincolo di Frigento - Rampe A-B-C	IN ATTESA FIRMA COLL.	14/10/2015	04/12/2015			
Opere di sostegno e muri di contropia vari in c.a.	IN ATTESA FIRMA COLL.	14/10/15*	28/01/2016			
Opere di sostegno con paratie di pali rivestite 11+199 +11+233 e 11+447+ 11+475	IN ATTESA FIRMA COLL.	14/10/2015	04/12/2015			
Opere di sostegno con paratie al piede del rilevato Rampe C - D Svincolo San Teodoro	IN ATTESA FIRMA COLL.	14/10/2015	04/12/2015			
Opere di sostegno con paratie di pali al piede del rilevato tra le progr.7+ 514 + 7+ 550 circa	APPROVATO DAL G.C.	14/10/2015	04/12/2015	21/06/16 prot. 2016, 0432657	22/07/2016	75168 (con V. San Pancrazio)
Muro di contropia da progr. 9+ 856 + 9+ 871	IN ATTESA FIRMA COLL.	08/03/2016*	28/04/2016			
Muro di contropia da progr. 9+ 491 + 9+ 581	IN ATTESA FIRMA COLL.	08/03/2016*	28/04/2016			
AREA 4: Muri di contropia da 8+209 a 8+268 da 8+865 a 8+933, Opere di sostegno a piede rilevato da 8+390 a 8+496 da 8+504 a 8+700, Attraversamento idraulico 8+326, Trincee drenanti da 8+300 a 8+920	APPROVATO DAL G.C.	06/05/2016	20/05/2016	30/06/16 n.433	10/07/2016	AS_2016_544_2 Trasmissione con nota N. 474 DEL 19/07/16*
AREA 1: Muri di contropia S.V.S. Teodoro rampe A,B,D-Opere al piede rilevato S.V.S. Teodoro rampe C,D - Trincee drenanti da 8+800 a 7+150	IN ATTESA FIRMA COLL.	09/06/2016*	15/07/2016			
AREA 6: Opere al piede rilevato da Pk 9+099 a pk.9+351, da pk.9+425 a pk.9+460 - Attraversamento idraulico pk.9+445,24 - Trincee drenanti da 9+100 a 9+650	IN ATTESA FIRMA COLL.	09/06/2016*	15/07/2016			
AREA 9: Muri di contropia in sx da pk.9+983 a pk.10+050, in sx e dx da pk.10+145 a 10+201, in sx e dx da pk.10+245 a pk.10+314, S.V.Frigento rampe A,B e C, Muri di sottoscampa SV di Frigento rampe A, Paratie rivestite SV.Frigento rampe A, B e C - Trincee drenanti da 9+950 a 10+200	IN ATTESA FIRMA COLL.	09/06/2016*	15/07/2016			
AREA 1: Muri in terra rinforzata	IN ATTESA FIRMA COLL.	03/02/2017	17/03/2017			
AREA 4: Muri in terra rinforzata	IN ATTESA FIRMA COLL.	03/02/2017	17/03/2017			
AREA 7: Muri in terra rinforzata	IN ATTESA FIRMA COLL.	03/02/2017	17/03/2017			

APPROVATO DAL G.C.
IN ATTESA FIRMA COLL.
CONSEGNA AL G.C.
DA INOLTARE AL COLL.

* Mancavano n.2 relazioni che sono state inviate il 04/12/15 ed è stato poi successivamente richiesto di eliminare una dicitura in tutte le relazioni geologiche del dott. Spagnuolo. Le copie aggiornate sono state consegnate l'11/01/16 alla D.L.
* Il 17/02/16 è stata consegnata alla D.L. la Relazione geotecnica e di calcolo richiesta dal collaudatore e successivamente restituita sottoscritta il 24/02/16
* Il 20/04/16 sono state consegnate alla D.L. gli elaborati richiesti con nota del 05/04/2016

* Il 28/04/2016 trasmissione elaborati aggiornati ed integrativi

* Il 08/07/16 consegna quadri economici - il 08/03/2017 consegna alla DL dello studio di compatibilità idrogeologia sottoscritta dalla stessa e restituita al Consorzio in parti date

* Autorizzazione rilasciata dall'Unione Terre dell'Uffia

22/03/20217:18:16

SAF3 S.r.l.		LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)									
STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISIMICA											
UBIC.	AREA GEOLOGICA	CATEGORIA	WBS	da PK	a PK	OPERA	APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE	IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE	ESEGUITO AL 28.02.17	IMPORTO DA REALIZZARE	
ASSE PRINCIPALE	1	GALLERIA ARTIFICIALE	1	7+148,00	7+370,00	Galleria artificiale S.Pancrazio	AUT.NE N. 73849 16/03/2015; VALORE DA P.E. 1.146.656,37+2.360.941,90=3.507.298,27;	€ 3.507.298,27	€ 3.342.542,48	€ 164.755,79	
ASSE PRINCIPALE	5	GALLERIA ARTIFICIALE	2	8+925,00	9+058,00	Galleria artificiale Vallicocco	AUT.NE N. 73639 25/11/2014; VALORE DA P.E. 653.087,85+1.185.972,20=1.839.060,05;	€ 1.839.060,05	€ 1.693.623,12	€ 145.436,93	
ASSE PRINCIPALE	10	SOTTOVIA	4	10+500,00	10+500,00	Attraversamento con sottovia alla prog.10+500 (7,50x8,00)	AUT.NE N. 74591 18/11/2015; VALORE DA P.E. 0+300.210,40=300.210,40;	€ 300.210,40	€ 259.201,66	€ 41.008,74	
ASSE PRINCIPALE	11	GALLERIA ARTIFICIALE	4	11+233,00	11+450,00	Galleria artificiale S.Marco	AUT.NE N. 73847 16/03/2015; VALORE DA P.E. 1.241.823,27+2.329.137,09=3.570.960,36;	€ 3.570.960,39	€ 3.285.302,94	€ 285.657,45	
ASSE PRINCIPALE	3b	GALLERIA ARTIFICIALE	2	8+058,00	8+196,00	Galleria artificiale Casino Covone	AUT.NE N. 74155 DEL 01/07/2015; VALORE DA P.E. 1.085.898,38+1.934.715,40=3.020.613,78;	€ 3.020.613,78	€ 2.397.826,62	€ 622.787,16	
ASSE PRINCIPALE	8	GALLERIA ARTIFICIALE	3	9+889,00	10+000,00	Galleria artificiale Mefite 1	AUT.NE N. 74806 DEL 02/02/2016; VALORE DA P.E. 833.143,93+792.960,58=1.626.104,51;	€ 1.626.104,51	€ 1.267.214,20	€ 358.890,31	
ASSE PRINCIPALE	9a	GALLERIA ARTIFICIALE	4	10+200,70	10+245,10	Galleria artificiale Mefite 2	AUT.NE N. 74805 DEL 02/02/2016; VALORE DA P.E. 214.691,87+296.265,60=510.957,47;	€ 510.957,47	€ 420.349,83	€ 90.607,64	
ASSE PRINCIPALE	4	TOMBINO ARMCO	2	8+500,00	8+500,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 8+500,00	AUT.NE N. 74591 DEL 18/11/2015; VALORE DA P.E. ~75.615,00;	€ 75.615,00	€ -	€ 75.615,00	
ASSE PRINCIPALE	4	TOMBINO ARMCO	2	8+700,00	8+700,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 8+700,00		€ -			
ASSE PRINCIPALE	6	TOMBINO ARMCO	3	9+104,96	9+104,96	Attraversamento idraulico scatolare 2.00 x 2.00 alla prg. 9+104,957	AUT.NE N. 73639 DEL 25/11/2014; VALORE DA P.E. ~100.235,00;	€ 100.235,00	€ 96.785,81	€ 3.449,19	

22/03/2017 18:16

LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)										
STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISIMICA										
UBIC.	AREA GEOLOGICA	CATEGORIA	WBS	da PK	a PK	OPERA	APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE	IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE	ESEGUITO AL 28.02.17	IMPORTO DA REALIZZARE
ASSE PRINCIPALE	9	TOMBINO ARMCO	4	10+159,00	10+159,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+159,000	AUT.NE N. 74591 DEL 18/11/2015: VALORE DA P.E. ~191.551,00;	€	32.300,00	
ASSE PRINCIPALE	9	TOMBINO ARMCO	4	10+450,00	10+450,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+450,000		€	32.300,00	
ASSE PRINCIPALE	10	TOMBINO ARMCO	4	10+525,00	10+525,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+525,000		€	-	
ASSE PRINCIPALE	10	TOMBINO ARMCO	4	10+588,51	10+588,51	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+588,506		€	32.400,00	
ASSE PRINCIPALE	10	TOMBINO ARMCO	4	10+850,00	10+850,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+850,000		€	-	
ASSE PRINCIPALE	11	TOMBINO ARMCO	4	11+150,00	11+150,00	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 11+150,000		€	-	
ASSE PRINCIPALE	7	MURI DI SOTTOSCARPA SU PALI	3	9+635,02	9+690,00	Muro di sottoscarpa su pali - SX	AUT.NE N. 74906 DEL 30/03/2016: VALORE DA P.E. 170.339,92+270.056,67=440.396,59;	€	115.699,50	324.697,09
ASSE PRINCIPALE	7	TRINCEE DRENANTI	4	9+670,00	9+825,00	Trincee drenanti (Viadotto Mefite)		VEDI VALORE ULTIMA OPERA		
ASSE PRINCIPALE	7	VIADOTTI E PONTI	3	9+691,00	9+790,00	Viadotto Mefite	AUT.NE N. 74906 DEL 30/03/2016: VALORE DA P.E. 773.710,31+1.175.993,05=1.949.703,36;	€	1.949.703,36	1.201.537,08
ASSE PRINCIPALE	2	VIADOTTI E PONTI	1	7+453,00	7+519,00	Viadotto S.Pancrazio	AUT.NE N. 75168 DEL 22/07/2016: VALORE DA P.E. 922.692,35+1.282.188,99=2.204.259,02;	€	2.204.259,02	1.215.402,00
ASSE PRINCIPALE	2	PARATIE DI PALI	2	7+515,64	7+550,00	Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato - ciglio SX	AUT.NE N. 75168 DEL 22/07/2016 (Viadotto San Pancrazio): VALORE DA P.E. 146.633,28+0=146.633,28;	€	146.633,28	42.678,08
ASSE PRINCIPALE	2	TRINCEE DRENANTI	2	7+520,00	7+680,00	Trincee drenanti		VEDI VALORE ULTIMA OPERA		
ASSE PRINCIPALE	3.1	VIADOTTI E PONTI	2	7708	8028	Viadotto S.Martino	AUT.NE N. 75231 DEL 19/08/2016: VALORE DA P.E. 2.002.972,48+7.092.670,09=9.095.642,57;	€	9.095.642,57	7.946.884,96

22/03/2017 18:16

LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)										
STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISMICA										
UBIC.	AREA GEOLOGICA	CATEGORIA	WBS	da PK	a PK	OPERA	APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE	IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE	ESEGUITO AL 28.02.17	IMPORTO DA REALIZZARE
ASSE PRINCIPALE	3.1	TRINCEE DRENANTI	2	7708	8028	Trincee drenanti in area Viadotto San Martino				
ASSE PRINCIPALE	3.1	MURI DI SOSTEGNO SU PALI	1	7675	7700	Muro di sostegno su pali	AUT.NE N. 75231 DEL 19/08/2016: VALORE DA P.E. 113.873,17+58.908,02=172.781,19;	€ 172.781,19	€ 68.340,52	€ 104.440,67
ASSE PRINCIPALE	3.2	GALLERIA ARTIFICIALE	2	8+195,00	8+209,00	Imbocco lato Grotta Minarda - Galleria artificiale Casino Covone	AUT.NE N. 75164 DEL 22/07/2016: VALORE DA P.E. 77.890,84+44.884,98=122.775,82; PER CONTO ECONOMICO VEDERE G.A. CASINO COVONE			
ASSE PRINCIPALE	4	MURI DI CONTRORIPA	2	8+209,00	8+266,00	Muri di controripa in c.a. - CIGLIO SX				
ASSE PRINCIPALE	4	TRINCEE DRENANTI	2	8+300,00	8+920,00	Trincee drenanti				
ASSE PRINCIPALE	4	TOMBINO ARMCO	2	8+325	8+325	Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 1500 alla prg. 8+325,000			€ 28.155,00	
ASSE PRINCIPALE	4	PARATIE DI PALI	2	8+390,00	8+496,00	Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato - ciglio SX	AUT.NE N. AS_2016_544_2 DEL 10/07/2016: VALORE (ESCLUSO TRINCEE DRENANTI) DA P.E. E CONTO ECONOMICO IMPRESA= 1.091.205,34+231.780,92=1.322.986,26;	€ 1.322.986,26		€ 336.495,29
ASSE PRINCIPALE	4	MURI DI SOTTOSCARPA SU PALI	2	8+496,00	8+504,00	Muro di sottoscarpa su pali - SX			€ 958.335,97	
ASSE PRINCIPALE	4	PARATIE DI PALI	2	8+504,00	8+700,00	Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato - ciglio SX				
ASSE PRINCIPALE	4	MURI DI CONTRORIPA	2	8+865,00	8+933,36	Muri di controripa in c.a. - CIGLIO SX				
ASSE PRINCIPALE		TRINCEE DRENANTI	1-2-3-4			TRINCEE DRENANTI	LE TRINCEE DRENANTI PREVISTE NEL P.E. PER LE WBS 1-2-3-4 HANNO UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.765.423,73 € (114.459,15+637.494,00+499.853,25+513.617,33) E NON SONO STATE ANCORA INIZIATE SE NON PER LO SCAVO DI SBANCAMENTO DI ALCUNE AREE PER UN IMPORTO STIMATO PARI A 20.000,00 €	€ 1.765.423,73	€ -	€ 1.765.423,73
							SOMMANO	€ 31.840.431,87	€ 17.020.113,76	€ 14.725.767,11

AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO									
1° LOTTO - 2° STRALCIO - 1° COSTRUTTIVO									
OPERA D'ARTE MAGGIORI	STATO DELLA CONSEGNA	UFFICIO D.L.		CONSEGNA G.C.	AUTORIZZAZIONE SISMICA/				
		INGRESSO	USCITA		DATA	N.			
GA10 - GALLERIA ARTIFICIALE MACCHIE tra le pk.16+985.30 e 17+095.30	APPROVATO DAL G.C.	29/06/2016*	25/07/2016	26/01/2017	14/03/2017	AS 2017 _610_1			
GA11 - GALLERIA ARTIFICIALE PRATOLA tra le pk.17+700 e 17+780	CONSEGNATA AL G.C.	29/06/2016*	25/07/2016	31/01/2017					
GN01 - GALLERIA NATURALE S.FILIPPO tra le prog.12+140 a 14+115 ed annesso cunicolo di servizio - IMBOCCO SUD	APPROVATO DAL G.C.	01/07/2016**	25/07/2016	27/01/17	21/03/2017	75614			
GN01 - GALLERIA NATURALE S.FILIPPO tra le prog.12+140 a 14+115 ed annesso cunicolo di servizio - IMBOCCO NORD	APPROVATO DAL G.C.	01/07/2016**	25/07/2016	24/01/17	21/03/2017	75615			
ELABORATI ARCHITETTONICI per il deposito presso l'ente "Unione Terre dell'Ufita"	CONSEGNATA AL G.C.	25/07/2016	26/07/2016	26/01/2017					
GN01 - GALLERIA NATURALE S.FILIPPO tra le prog.12+140 a 14+115 ed annesso cunicolo di servizio	IN ATTESA FIRMA COLL.	03/08/2016	12/12/2016*						
VI06 - Viadotto San.Silvestro	IN ATTESA FIRMA COLL.	05/10/2016	12/12/2016						

APPROVATO DAL G.C.
IN ATTESA FIRMA COLL.
CONSEGNATA AL G.C.
DA INOLTARE AL COLL.
ALLA FIRMA DELLA DL

* 07/07/16 consegnati i quadri economici di raffronto - 08/07/16 consegnata la relazione sulle fondazioni - 25/07/2016 consegna delle tavole relative all'armatura dei pali delle gallerie "Pratola" e "Macchie".
* 07/07/16 consegnata la relazione di modifica tecnica ed i quadri economici di raffronto
* 11/11/17 Sono state consegnate le relazioni di compatibilità idrogeologica e restituite al consorzio il 18/1/17
* Gli elaborati sono stati sottoscritti dalla DL il 17/10/16 ma ritirati dall'impresa il 12/12/16

AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO						
1° LOTTO - 2° STRALCIO - 1° COSTRUTTIVO						
OPERA D'ARTE MINORI	STATO DELLA CONSEGNA	UFFICIO D.L.		CONSEGNA G.C.	AUTORIZZAZIONE SISMICA	
		INGRESSO	USCITA		DATA	N.
MURI DI CONTRORIPA - tratto da pk.17+655 a pk.17+687 e tratto da pk.17+797 a pk.17+809	DA INOLTARE AL COLL.	29/06/2016*	26/07/2016			
Muri di controripa - tratto da progr.17+937.500 a progr.17+987.500	ALLA FIRMA DELLA DL	28/09/2016				

APPROVATO DAL G.C.
IN ATTESA FIRMA COLL.
CONSEGNA AL G.C.
DA INOLTARE AL COLL.
ALLA FIRMA DELLA DL

* 07/07/16 consegna relazione sulle fondazioni

ALLEGATO 2A

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ELENCO PROGETTI EX C. 2 ART. 86 L.289/02

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano	2.540.780,03	Calabria P.s.r.l.	5.306.734,09	4.776.221,07	In corso compl. proced esprop.		16.7.2009	Si	27.5.2011	28/29.11.2012	15.12.2012
	Lavori principali		Moliterno (PZ)								5.12.2012	16.7.2014 *
	Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia	158.870,45	Calabria P.s.r.l.					5.5.2010	Si	20.10.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia	98.543,78	Moliterno (PZ)					11.12.2009		14.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori di completamento 1° lotto	596.461,57	Moliterno (PZ)									
	Lavori in economia per traslazione carpata viadotto Ficocchia	19.940,00	Basso Costr.srl Melfi (PZ)					27.10.2012		16.7.2014	28/29.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	Calabria P.s.r.l.					26.1.2010		28.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	Moliterno (PZ)					16.2.2011		7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	C.A.I. s.r.l.					22.3.2011		23.12.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	Potenza					17.9.2004		22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	La Castellese s.r.l.					6.11.2008	Si	6.11.2009	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Castelfranci (AV)					15.2.2008		23.2.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	Calabria P.s.r.l.					22.3.2010		24.2.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	Moliterno (PZ)					5.4.2011		28.6.2011		
	Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45	Ecologia & Servizi s.r.l.					12.4.2011		28.6.2011		
			Potenza					08.08.2013		01.10.2013	28/29.11.2012	16.7.2014 *

Elenco progetti ex c. 2 (marzo 2017).xls

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Anm.	Prov.	Definit.
60/6057/2	Lavori principali	15.391.561,83	ATI Akei s.r.l. Napoli	22.557.349,45	19.057.605,15	Inneso 31° ed Ult. SAL Proced. esprop.		20.2.2017			Parziale 1) 24.7.2014	
	Lavori di somma urgenza per frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	ATI Akei s.r.l. Napoli					18.3.2011		17.1.2012		
	Lavori di 1° somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolunità tratto Km. 23 circa	423.857,90	ATI Akei s.r.l. Napoli					10.8.2011	Si	22.3.2012		
	Lavori di 2° somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolunità tratto Km. 23 circa	400.109,34	ATI Akei s.r.l. Napoli					14.9.2011	Si	22.3.2012		
	Danni di forza maggiore dal Km. 18-420 al Km. 27-400	150.844,90	ATI Akei s.r.l. Napoli							24.10.201		
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellicano Verde Muro Lucano (PZ)					23.6.3008		14.8.2008		
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systems Muro Lucano (PZ)					10.7.2007		31.7.2007		
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					6.4.2011		28.6.2011		
	Segnaletica orizzontale e verticale svincolo di Rapone	16.269,56	C.G.A. s.r.l.					20.12.2014		7.1.2015		
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga	527.701,42	Tecnologie Stradali s.r.l. Roma			Lavori consegnati il 30.3.2017	28.7.2017					
60/6057/3 1° stralcio	Svincolo Castelgrande- impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria	18.774.180,49	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)	24.072.974,87	18.488.869,71	Inneso 27° SAL Proced. esprop.	6.4.2017				Parziale 2) 24.7.2014	
	Lavori principali	999.340,40				In corso procedure di gara						
	Lavori di risanamento della galleria Montenuovo					In corso affidamento lavori						
	Lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in loc. Raicelle di Muro Lucano	29.737,19	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)									

Elenco progetti ex c. 2 (marzo 2017).xls

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Provv.	Definit.
60/6057/3 2° stralcio	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00		7.415.648,67	28.927,33	Appr. prog. prel. Conferito incarico progettazione						
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78		1.985.528,22	37.255,01	Approvato progetto In corso proced. gara						
60/6062	Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali	2.276.163,25	ATI Lopardo V. Buonabitacolo (SA)					30.10.2007	Si	21.5.2008		20.7.2009 *
	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacoia	689.580,26	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					14.9.2010	Si	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					21.5.2009	=====	1.7.2009		20.7.2009 *
	Rotatoria Muro Lucano - Innesto SS. 7 Appia	128.178,76	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					5.4.2011	=====	1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano	5.978,66	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)	5.267.107,00	4.328.019,82			29.4.2011	=====	6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Innesto SS.7 Appia											
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					29.9.2010	=====	14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011 *
60/6062/2	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					8.2.2011	=====	22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	Bohiccio N. Bella (PZ)	472.951,99	368.634,34			27.6.2011	Si	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012 *
	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali	1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)			In corso compl. procedure espropriative		14.3.2009	Si	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010 Com Calitri 18.10.2011 *
	Opere complementari	57.182,73	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)	2.661.864,38	1.968.157,47			2.1.2010	=====	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012 *
40/6063	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano	12.500,00	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)					10.7.2010	=====	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011 *

Elenco progetti ex c. 2 (marzo 2017).xls

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
40/6064	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina	593.420,36	Edil Viro	1.336.634,70	956.193,41	In corso compl. espropriative			Si		25.8.2010	2.9.2011 *
	Lavori principali	132.966,65	Ciardiello A. Avellino					1.9.2011		27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012 *
	Opere complementari	106.100,39	Edilteconstrade s.r.l. Quarto (NA)					27.4.2012		26.11.2015		15.1.2014 *
TOTALI		54.786.406,61		71.076.793,37	50.009.883,31							

* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario

1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)

2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)

*Ministero dello Sviluppo Economico**Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02***Relazione tecnica, amministrativa, contabile
progetti di completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02****Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile**

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano la viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano la cui esecuzione fu affidata in concessione all'ATI ICLA S.p.A. in liquidazione, concessione successivamente revocata dal MiSE.

I progetti interessati come individuati dal Mise in sede di trasferimento al Commissario sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

PROG. n.39/60/6057 – VIABILITA' NERICO-MURO LUCANO

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L'importo del progetto del I lotto ammonta a € 5.306.734,09 di cui € 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 94.825,99 appaltati all'Impresa Calabria Pasquale s.r.l., € 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a € 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed € 2.169.492,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tutti i lavori del 1° lotto sono ultimati, collaudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino, ANAS e Comune di Pescopagano) e regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.306.734,09 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 530.513,02.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro Lucano lunghezza tratta circa 23 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a €. 22.557.349,45 di cui €. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 321.750,68, €. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 527.701,47 compresi oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00 per lavori di ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €. 7.017.527,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori sono stati ultimati in data 23.12.2016, comprese le lavorazioni di rifinitura.

Sono state già collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate.

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 9+100 sono state già consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza e regolarmente aperto al traffico.

Le attività residue in avanzato corso riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) collaudo tecnico amministrativo;

- 3) Realizzazione lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. per l'importo netto di €. 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00, inseriti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione relativo al progetto generale unitamente alle relative somme a disposizione pari a €. 68.374,35. E' stato stipulato il contratto in data 24.2.2017 tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. di Potenza, avvalso da questo Ufficio, e la citata Impresa;
- 4) chiusura contabile progetto.

Si sottolinea che tutte le tratte collaudate, non potendo essere trasferite in via definitiva all'ANAS nelle more dell'intera funzionalità della viabilità Nerico-Muro Lucano, vengono di norma consegnate in via provvisoria alla Provincia di Potenza.

A fronte dell'importo impegnato di €. 22.557.349,45 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 3.427.144,30.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano – Svincolo di Castelgrande – n.4 cavalcavia).

L'importo del progetto del I stralcio ammonta a €.24.072.974,87 di cui €. 18.774.180,49 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 241.000,00, €. 161.292,00 per spese di progettazione, €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo, €. 29.737,19 compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle del Comune di Muro Lucano, inseriti tra le somme a disposizione del progetto e €. 5.137.502,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi alla galleria Montenuovo).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione è prevista per il 6.4.2017.

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa sono state già consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza.

All'attualità sono stati contabilizzati lavori per €. 17.207.368,17 (27° SAL).