

1° LOTTO 2° STRALCIO

GALLERIA NATURALE «SAN FILIPPO» - OPERE DI IMBOCCO LATO NORD
(GESUALDO)



1° LOTTO 2° STRALCIO

VIADOTTO "SAN SILVESTRO"



1° LOTTO 2° STRALCIO
VIADOTTO "SCHIVITO MACCHIE"



1° LOTTO 2° STRALCIO
GALLERIA ARTIFICIALE "PRATOLA"



S.S.SV. LIONI - GROTAMINARDA

MEMO FINANZIAMENTI

FONTI DI FINANZIAMENTO PREVISTE				Importi stanziati/finanziati al 30/09/2017										Importi ancora da stanziare al 30/09/2017				
ENTE FINANZIATORE	Importo da finanziare (euro * mln)	Motivazione finanziamento	Decreti/Delibere di finanziamento		Importi finanziati attivati al 30.09.2017 (euro * mln)					Ulteriori importi finanziati (euro * mln)		Importi stanziati da finanziare		Importo (euro*mln)	Note			
			Provvedimento	Importo (euro * mln)	Importo	Contratto	Denominaz.	Tratta interessata	Concessioni, competente	Importo	Note	Importo (euro*mln)	Note					
1	Regione Campania	280	Fondi FSC	Delib. Giunta Region. Campania n. 1095 del 22.06.2007 - Fondi per progettazione	2,50							2,50	Spesi per euro 2,4 mln per pagamento progettazione da recuperare sul SAL.					
				Decreto Dirig. Area Gener. Coordinam. LL.PP. Regione Campania n. 148 del 24.07.2009 Esigete espropriative e dei lavori in generale	2,50							2,50	Destinati ad espropriazioni, interferenze ed altro					
				Delibera CIPE n° 62 DEL 3 AGOSTO 2011	60,00	Contratto del 16 settembre 2016	1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo	Opere di Imbocco e parte gdl. Naturale: San Filippo (area 555 mq), intero cantiere di servizio, opere varie tra gdl. San Filippo e Sv. Grotaminarda	INFR.AV.									
					94,22	Contratto del 27 luglio 2017	1° Lotto 3° Stralcio	Ulteriori ml. 700 circa della galleria naturale San Filippo e completamento intero tratta tra gdl. San Filippo e Sv. Grotaminarda	INFR.AV.					58,57	Destinati alla Tratta tra Sv. S. Angelo Lombardi e progr. 1+925 (Consorzio INFRASUD) per euro *mln 22,79 ed al completamento della Galleria San Filippo (Consorzio INFR.AV.) per euro * mln 35,78			
					7,21	Contratto del 27 luglio 2017	2° Lotto 1° Stralcio	Rampe da e per Lioni dello Svincolo di S. Angelo del Lombardi	INFRASUD									
Delibera CIPE n° 54 dell'1 dicembre 2016 (G.L. n° 88 del 14/04/2017)	65,00									65,00	La Regione Campania ha attribuito questi Fondi alla tratta tra la progr. 1+925 - 4 + 400 circa				L'importo di questa delibera porta a euro *mln 250 i finanziamenti facenti capo alla Regione Campania; cioè 10 mln in più rispetto al programma; si dovrebbe ridurre di pari importo il finanziamento residuo a carico MIT			
SOMMARIO				290,00	161,43						5,00	123,57						
2	Ministero delle Infrastrutture	150	Accordo Stato - Regione dell'1 agosto 2008 (Fondi Struttura Tecnica di Missione)	Delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012	70,00	70,00	Contratto del 23 gennaio 2013	1° Lotto 1° Stralcio funzionale	Tratto dallo svincolo di San Teodoro (progr. 7+125) al viadotto-Rampone in filo (Progr. 12+140)	INFR.AV.			0,00		70,00	CONSORZIO INFRASUD: Tratta da progr. 4+400 a progr. 6+500 per euro * mln 50 circa; CONSORZIO INFR.AV.: Tratta da progr. 6+500 a progr. 7+125 per euro * mln 20 circa		
TOTALE (euro * mln)				430	360,00	231,43					5,00	123,57		70,00				

S.S.V. LIONI - GROTAMINARDA
QUADRO DI SPESA LOTTO INFRAV
SITUAZIONE FINANZIAMENTI/CONTRATTUALIZZAZIONI

	PROGETTO ESECUTIVO GENERALE	IMPORTO LOTTO SAN TEODORO - GROTAMINARDA (PROGR. 7+125 - 19+980)						TRATTA INFRAV RESIDUA (PROGR. 6+500 - 7+125) (VIADOTTO DEI BAGNI)	
		IMPORTO COMPLESSIVO	LOTTE CONTRATTUALIZZATE AL 30 SETTEMBRE 2017 (DELIBERA CIPE 27/2012 E PARTE DELIB. CIPE 62/2011)				RESIDUO DA DA CONTRATTUALIZZARE (DELIB. CIPE 62/2011)	MANCA FINANZIAMENTO	
			IMPORTO 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE SAN TEODORO - FRIGENTO (PROGR. 6+500 - 11+937) (DELIBERA 27/2012) - CONTRATTO DEL 23 GENNAIO 2013	IMPORTO 1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO (PARTE DELIBERA 62/2011) - CONTRATTO DEL 16 SETTEMBRE 2015	IMPORTO 1° LOTTO 3° STRALCIO (PARTE DELIBERA 62/2011) - CONTRATTO DEL 27 LUGLIO 2017	SOMMANO LAVORI DEL TRATTO SAN TEODORO - GROTAMINARDA CONTRATTUALIZZATI AL 30 SETTEMBRE 2017	COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO	VIADOTTO DEI BAGNI	
1	Lavori	227.217.490,70	211.485.356,24	56.850.862,91	48.117.134,17	75.997.515,06	180.965.512,14	30.519.844,10	15.732.134,46
2	Oneri speciali di sicurezza	10.092.576,89	9.575.816,51	2.578.104,00	3.004.148,76	3.075.667,63	8.657.920,39	917.896,12	516.754,38
3	Oneri di concessione (6,00% di 1)	13.633.048,44	12.689.121,37	3.411.051,77	2.887.028,05	4.559.850,90	10.857.930,72	1.831.190,65	943.928,07
	SOMMANO	250.943.111,03	233.750.294,12	62.840.018,68	54.008.310,98	83.633.033,59	200.481.363,25	33.268.930,87	17.192.816,91
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:								
4	Espropriazioni (da stima)	8.434.133,28	7.830.076,73	2.106.098,00	1.805.086,36	3.916.892,37	7.830.076,73	-	604.056,55
5	Oneri per eliminazione interferenze (da stima Consorzio)	1.302.400,00	1.302.400,00	350.646,00	317.054,00	634.700,00	1.302.400,00	-	-
6	Imprevisti (Da quadro di spesa Consorzio e Rapporto Validaz. RUP)	9.637.730,07	8.140.415,01	2.290.325,32	1.829.863,30	2.846.463,44	6.966.652,06	1.162.762,95	1.488.324,06
7	Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) (4%)	9.088.699,63	8.459.414,25	2.274.035,00	1.924.685,37	3.039.900,00	7.238.620,97	1.220.793,28	629.285,38
8	Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs. 163/2008 (Attribuzione ai Consorzi in percentuale ai lavori)	538.110,30	508.399,89	136.877,00	115.000,00	150.000,00	401.877,00	106.522,89	29.710,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.	29.001.082,28	26.249.705,88	7.159.961,32	5.991.689,03	10.587.956,41	23.739.626,76	2.510.079,12	2.751.376,40
	TOTALE INTERVENTO	279.944.193,31	260.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	94.220.990,00	224.220.990,00	35.779.010,00	19.944.193,32

S.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA
QUADRO DI SPESA LOTTO INFRASUD
 SITUAZIONE FINANZIAMENTI/CONTRATTUALIZZAZIONI

	PROGETTO ESECUTIVO GENERALE	IMPORTO LOTTO S.ANGELO DEI LOMBARDI - ROCCA SAN FELICE (PROGR. 0+450 - 1 + 925) (DELIBERA CIPE 62/2011 E DELIB. REGIONALI 2007 E 2009)			IMPORTO TRATTA PROGR. 1+925 - 4+400 (DELIBERA CIPE 54 DELL'1 DICEMBRE 2016) 2° LOTTO 3° STRALCIO	SOMMANO IMPORTI CON DELIBERE DI FINANZIAMENTO DA ATTIVARE (2° LOTTO 2° STRALCIO + 2° LOTTO 3° STRALCIO)	TRATTA INFRASUD RESIDUA NON COPERTA DA FINANZIAMENTO	
	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.M. N° 709 DEL 28 LUGLIO 2010 CON MODIFICA STIME ESPROPRI DA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE GIUGNO 2011	LOTTE CONTRATTUALIZZATE AL 30 SETTEMBRE 2017 (DELIB. CIPE 62/2011)	DA CONTRATTUALIZZARE (DELIB. CIPE 62/2011 + DELIB. REGION. 2007 E 2009)	IMPORTO COMPLESSIVO	DA CONTRATTUALIZZARE (DELIBERA CIPE 65/2016)		2° LOTTO 3° STRALCIO (TRATTO PROGR. 1+925 - 4+400)	2° LOTTO 4° STRALCIO (COMPLETAMENTO: PROGR. 4+400 - 6 +500)
1	Lavori	124.278.064,50	5.558.890,04	23.046.952,59	28.605.842,63	53.080.077,85	76.127.030,44	42.592.144,02
2	Oneri speciali di sicurezza	5.714.684,74	333.460,29	895.776,71	1.229.237,00	2.738.441,57	3.634.218,28	1.747.806,17
3	Oneri di concessione (6,00% di 1)	7.456.683,87	333.533,40	1.382.817,16	1.716.350,56	3.184.804,67	4.567.621,83	2.555.528,64
	SOMMANO	137.449.433,11	6.225.883,73	25.325.546,46	31.551.430,19	59.003.324,09	84.328.870,55	46.894.678,83
	B Somme a disposizione dell'Amministrazione:							
4	Espropriazioni (da stime)	1.906.942,08	342.619,05	522.790,85	865.410,00	745.330,31	1.268.121,26	295.301,77
5	Oneri per eliminazione interferenze (da stime Consorzio)	676.150,00	240.500,00	194.150,00	434.650,00	133.500,00	327.650,00	108.000,00
6	Imprevisti (Da quadro di spesa Consorzio e Rapporto Validaz. RUP)	4.759.186,04	171.641,62	764.214,49	935.856,11	2.867.274,41	3.631.488,90	956.055,52
7	Spese generali (D.L. R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) (4%)	4.971.122,88	222.355,60	921.878,10	1.144.233,70	2.123.203,11	3.045.081,21	1.703.885,77
8	Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs. 163/2006 (Attribuzione ai Consorzi in percentuale ai lavori)	293.872,88	12.000,00	56.420,00	68.420,00	127.368,08	183.788,08	98.084,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.	12.606.373,58	989.116,27	2.459.453,54	3.448.569,81	5.996.675,91	8.456.129,45	3.161.127,86
	TOTALE INTERVENTO	150.055.806,69	7.215.000,00	27.785.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	92.785.000,00	50.055.806,69

SSV LIONI - GROTTAMINARDA
1° LOTTO 1° STRALCIO
RIEPILOGO SAE E CERTIFICATI PER ESPROPRI A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

N° SAE	Riferimento SAL (lavori a tutto il)	Emissione SAL	Emissione Certificato di Pagamento	Importo SAL parziale	Importo SAL Progressivo	Importo Certificato	Importo Certificato Progressivo	Importi liquidati al 30 settembre 2017	Importi da liquidare al 30 settembre 2017
1	30/11/2013	12/02/2014	24/02/2014	273.587,11	273.587,11	272.200,00	272.200,00	272.200,00	0
2	31/03/2014	27/06/2014	05/11/2014	311.660,72	585.247,83	310.100,00	582.300,00	310.100,00	0
3	31/07/2014	25/09/2014	19/12/2014	79.879,74	665.127,57	79.500,00	661.800,00	79.500,00	0
4	30/11/2014	05/02/2015	19/02/2015	344.301,46	1.009.429,03	342.500,00	1.004.300,00	342.500,00	0
5	31/03/2015	08/06/2015	09/06/2015	76.801,47	1.086.230,50	76.400,00	1.080.700,00	76.400,00	0
6	31/07/2015	23/09/2015	01/10/2015	95.776,64	1.182.007,14	95.300,00	1.176.000,00	95.300,00	0
7	31/07/2016	30/09/2016	18/10/2016	41.395,68	1.223.402,82	41.285,00	1.217.285,00	41.285,00	0
8	31/03/2017	27/04/2017	22/05/2017	17.741,44	1.241.144,26	17.653,54	1.234.938,54	17.653,54	0
				1.241.144,26	1.241.144,26	1.234.938,54	1.234.938,54	1.234.938,54	

SSV LIONI - GROTTAMINARDA
1° LOTTO 2° STRALCIO (1° COSTRUTTIVO)
RIEPILOGO SAL E CERTIFICATI PER LAVORI A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

N° SAL	Riferimento SAL (lavori a tutto il)	Emissione SAL	Emissione Certificato di Pagamento	Importo SAL Parziale	Importo SAL Progressivo	Importo Certificato (Parziale)	Importo Certificato (Progressivo)	Importi liquidati al 30 settembre 2017	Importi da liquidare al 30 settembre 2017
1	30/06/2016	02/12/2016	16/12/2016	72.971,45	72.971,45	72.235,01	72.235,01	72.235,01	
2	31/12/2016	13/04/2017	28/04/2017	141.725,56	214.697,01	140.295,24	212.530,25	140.295,24	
3	30/04/2017	04/07/2017	07/07/2017	2.017.522,46	2.232.219,47	1.997.161,19	2.209.691,44	1.997.161,19	
4	30/06/2017	01/08/2017	08/08/2017	3.064.192,07	5.296.411,54	3.033.267,57	5.242.959,01	3.033.267,57	
5									
				5.296.411,54	5.296.411,54	5.242.959,01	5.242.959,01	5.242.959,01	0,00

411.11

SSV LIONI - GROTTAMINARDA

1° LOTTO 2° STRALCIO (1° COSTRUTTIVO)

RIEPILOGO SAE E CERTIFICATI PER ESPROPRI A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

N° SAE	Riferimento SAL (lavori a tutto il)	Emissione SAL	Emissione Certificato di Pagamento	Importo SAL Parziale	Importo SAL Progressivo	Importo Certificato	Importo Certificato Progressivo	Importi liquidati al 30 settembre 2017	Importi da liquidare al 30 settembre 2017
1	31/07/2016	30/09/2016	20/10/2016	330.561,94	330.561,94	328.909,13	328.909,13	328.909,13	
2	30/11/2016	11/01/2017	01/02/2017	284.209,23	614.771,17	282.788,18	611.697,31	282.788,18	
3	31/03/2017	27/04/2017	22/05/2017	8.429,35	623.200,52	8.387,21	620.084,52	8.387,21	
				623.200,52	623.200,52	620.084,52	620.084,52	620.084,52	0,00

AlI. 2A

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ELENCO PROGETTI EX C. 2 ART. 86 L.289/02

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore				
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.			
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano Lavori principali	2.540.780,03	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)	5.306.734,09	4.783.162,14	In corso compl. proced.esprop.		16.7.2009	Si	27.5.2011	28/29.11.2012	5.12.2012 Anas 16.7.2014 *			
	Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia	158.870,45	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)						5.5.2010	Si	20.10.2011	28.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *		
	Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia	98.543,78	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)						11.12.2009	=====	14.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *		
	Lavori di completamento 1° lotto	596.461,57	Basso Costr.srl Melfi (PZ)						27.10.2012	=====	16.7.2014	28/29.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *		
	Lavori in economia per traslazione campata viadotto Ficocchia	19.940,00	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)						26.1.2010	=====	28.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *		
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)						16.2.2011	=====	7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014 *		
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)						22.3.2011	=====	23.12.2011	28.11.2012	16.7.2014 *		
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	C.A.I. s.r.l. Potenza								17.9.2004	=====	22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	La Castellese s.r.l. Castelfranci (AV)								6.11.2008	Si	6.11.2009	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)								15.2.2008	=====	23.2.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)								22.3.2010	=====	24.2.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza								5.4.2011	=====	28.6.2011	=====	=====
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza								12.4.2011	=====	28.6.2011	=====	=====
	Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45	Basso Costr.srl Melfi (PZ)								08.08.2013	=====	01.10.2013	28/29.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *

Elenco progetti ex c. 2 (settembre 2017)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore				
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.			
60/6057/2	Lavori principali	15.391.561,83	ATI Akei s.r.l. Napoli	22.557.349,45	19.299.516,57	Collaudo in corso		20.2.2017			Parziale 1)				
	Lavori di somma urgenza per frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	ATI Akei s.r.l. Napoli						18.3.2011	==	17.1.2012	==	==		
	Lavori di 1^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica	423.857,90	ATI Akei s.r.l. Napoli						10.8.2011	Si	22.3.2012	==	==		
	Lavori di 2^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica	400.109,34	ATI Akei s.r.l. Napoli						14.9.2011	Si	22.3.2012	==	==		
	Lavori di incolumità tratto Km. 23 circa	150.844,90	ATI Akei s.r.l. Napoli						==	==	==	24.10.2011	==	==	
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellicano Verde Muro Lucano (PZ)												
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systems Muro Lucano (PZ)												
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza												
	Segnaletica orizzontale e verticale svincolo di Rapone	16.269,56	C.G.A. s.r.l.												
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga	527.701,47	Tecnologie Stradali s.r.l. Roma												
	Lavori di ripristino della continuità della pista esistente - tratto compreso tra progr. Km. 11+000 e Km. 11+400	38.029,50	ATI Akei s.r.l. Napoli												

Elenco progetti ex c. 2 (settembre 2017)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore		
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.	
60/6057/3 1° stralcio	Svincolo Castelgrande- impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria Lavori principali	18.774.180,49	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)	24.072.974,87	19.503.195,21	Collaudo in corso Proced.espropr. Consegna opere		1.6.2017			Parziale 2) 24.7.2014		
	Lavori di risanamento della galleria Montenuovo	999.340,40											
	Lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in loc. Raicelle di Muro Lucano	29.737,19	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)				5.7.2017	10.7.2017					
60/6057/3 2° stralcio	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00		7.415.648,67	44.406,24	Appr.prog.prel. Conferito incarico progettazione							
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78		1.985.528,22	42.329,37	Approvato progetto In corso proced. gara							
60/6062	Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali	2.276.163,25	ATI Lopardo V. Buonabitacolo (SA)	5.267.107,00	4.385.133,53	In corso compl. proced.espropr.		30.10.2007	Si	21.5.2008		20.7.2009 *	
	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacoia	689.580,26	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)				14.9.2010	Si	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011 *		
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)				21.5.2009	====	1.7.2009		20.7.2009 *		
	Rotatoria Muro Lucano - Innesto SS. 7 Appia	128.178,76	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)				5.4.2011	====	1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *		
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano Innesto SS.7 Appia	5.978,66	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)				29.4.2011	====	6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *		
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)				29.9.2010	====	14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011 *		
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)				8.2.2011	====	22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011 *		
60/6062/2	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	Bochiccio N. Bella (PZ)	472.951,99	368.634,34		27.6.2011	Si	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012 *		

Elenco progetti ex c. 2 (settembre 2017)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore		
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.	
40/6063	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali	1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)	2.661.864,38	1.971.069,81	In corso compl. procedure espropriative		14.3.2009	Si	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010 Com.Calitri 18.10.2011 *	
	Opere complementari	57.182,73	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)				2.1.2010	=====	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012 *		
	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano	12.500,00	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)				10.7.2010	=====	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011 *		
	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina Lavori principali	593.420,36	Edil Viro						Si		25.8.2010	2.9.2011 *	
40/6064	Opere complementari	132.966,65	Ciardello A. Avellino	1.336.634,70	956.715,11	proc.espropriat.			=====	27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012 *	
	Lavori ripristino viabilità svincolo Calitri/A.I.Nerico	106.100,39	Ediltecnostrade s.r.l. Quarto (NA)				1.9.2011						
							27.4.2012	=====	26.11.2012	=====		15.1.2014 *	
TOTALI		54.824.436,16		71.076.793,37	51.354.162,32								
<p>* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario</p> <p>1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)</p> <p>2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)</p>													

All. 2B

Ministero dello Sviluppo Economico

Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

**Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di
completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02**

Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano la viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano la cui esecuzione fu affidata in concessione all’ATI ICLA S.p.A. in liquidazione, concessione successivamente revocata dal MiSE.

I progetti interessati come individuati dal Mise in sede di trasferimento al Commissario sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

PROG. n.39/60/6057 – VIABILITA’ NERICO-MURO LUCANO

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l’ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L’importo del progetto del I lotto ammonta a €.5.306.734,09 di cui €. 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 94.825,99 appaltati all’Impresa Calabria Pasquale s.r.l., €. 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a €. 19.946,37 appaltati all’Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed €. 2.169.492,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione.