

GPP - Situazione al 30 aprile 2015

PIANI	APPOSTAMENTO INIZIALE	INTERVENTI AGGIUDICATI / BANDITI / IN PROGETTAZIONE (*) INDICATI IN PIANO DI AZIONE		ULTERIORI APPOSTAMENTI PREVISTI DA PdA PER RECUPERO ECONOMIE GARA	NUOVE PROGETTAZIONI (****)
		IMPORTI DA Q.E.	IMPORTI CON RIBASSO EFFETTIVO O IPOTIZZATO (30%) (**)		
		INTERVENTI BANDITI IN PROGETTAZIONE (***)	GARE AGGIUDICATE PER GARE IN CORSO O DA BANDIRE		
PIANO DELLE OPERE	€ 85.000.000,00	€ 93.176.134,12 € 31.863.000,00	€ 50.420.778,36 € 33.050.001,07	€ 26.272.859,00	€ 8.880.674,78 € 0,00
PIANO DELLA CONOSCENZA	€ 8.200.000,00	€ 10.821.022,06 € 0,00	€ 6.035.350,86 € 1.834.818,76	€ 2.400.000,00	€ 2.621.169,66 € 0,00
PIANO DELLA FRUIZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	€ 7.000.000,00	€ 7.881.139,33 € 2.500.000,00	€ 6.983.504,97 € 1.792.000,00	€ 4.600.000,00	€ 1.260.543,99 € 2.500.000,00
PIANO DELLA CAPACITY BUILDING	€ 2.800.000,00	€ 3.459.323,86 € 100.000,00	€ 3.052.070,85 € 153.779,96	€ 100.000,00	€ 523.283,66 € 100.000,00
PIANO DELLA SICUREZZA	€ 2.000.000,00	€ 2.626.426,54 € 0,00	€ 1.528.385,94 € 462.342,65	€ 650.000,00	€ 660.489,50 € 0,00
	Totali	€ 117.964.045,91 € 34.463.000,00	€ 68.020.090,98 € 37.292.942,44		€ 13.946.161,59 € 2.600.000,00
TOTALE	€ 105.000.000,00	€ 152.427.045,91	€ 105.313.033,42	€ 34.022.859,00	€ 16.546.161,59

(*) Gli importi della colonna **banditi/in progettazione** comprendono anche quelli della colonna "Nuove Progettazioni Bandite / Da Bandire".

(**) Il ribasso ipotizzato è del 30% sull'importo da Q.E.: al riguardo, con riferimento agli interventi aggiudicati definitivamente al 30 aprile 2015, si può rilevare che il Q.E. rimodulato a seguito dei ribassi sull'importo a base d'asta è in media inferiore del 28% circa.

(***) Gli importi indicati potrebbero essere oggetto di lievi modifiche in ragione di aggiustamenti del Q.E. in fase di completamento attività progettuali e documentali.

(****) Il PdA prevede l'attivazione di nuove progettazioni, alcune specificamente indicate, altre devolute all'autonomia decisionale della governance GPP, sino ad un importo complessivo di 34 M€ (dato al netto degli interventi Invitalia).

GPP - Proiezione delle somme rendicontabili e delle risorse finanziarie reimpiegabili

30/04/2015		Importo interventi (O.E. iniziale) A	Importo economie di gara (IVA inclusa) B	Importo interventi al netto delle economie di gara C = A - B	Somme a disposizione (IVA inclusa) D	Massimo livello di spesa ipotizzabile E = C	Minimo livello di spesa ipotizzabile F = C - D
Piano delle opere	TOTALE	€ 93.176.134,12	€ 27.404.068,52	€ 65.772.065,60	€ 14.883.942,52	€ 65.772.065,60	€ 50.888.123,09
Piano della conoscenza	TOTALE	€ 10.821.022,06	€ 2.164.501,54	€ 8.656.520,52	€ 229.312,93	€ 8.656.520,52	€ 8.427.207,59
Piano della capacity building	TOTALE	€ 3.459.323,86	€ 287.567,35	€ 3.171.756,51	€ 46.170,10	€ 3.171.756,51	€ 3.125.586,41
Piano della sicurezza	TOTALE	€ 2.626.426,54	€ 437.551,10	€ 2.188.875,44	€ 659.247,98	€ 2.188.875,44	€ 1.529.627,46
Piano della fruizione e comunicazione	TOTALE	€ 7.881.139,33	€ 837.634,36	€ 7.043.504,97	€ 18.000,00	€ 7.043.504,97	€ 7.025.504,97
		€ 117.964.045,91	€ 31.131.322,87	€ 86.832.723,04	€ 15.836.673,53	€ 86.832.723,04	€ 70.996.049,51

		Appostamento iniziale G	Importo interventi H = D	Importo economie di gara non reimpiegabili I = B x 10%	Risorse finanziarie disponibili J = G - H - I	Importo risorse recuperabili da interventi conclusi (***)
GPP	TOTALE	€ 105.000.000,00	€ 86.832.723,04	€ 3.113.132,29	€ 15.054.144,68	€ 280.566,96
						=
						€ 15.334.711,64

(*) Sono considerati: interventi conclusi, interventi in corso, interventi aggiudicati definitivamente, interventi in fase di gara.

Sono, altresì, considerati 5 interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza per i quali è indicato l'importo dei servizi di progettazione in corso di affidamento.

(**) Per gli interventi conclusi / in corso / aggiudicati definitivamente, sono considerati i ribassi effettivi.

Per gli interventi in fase di gara (ivi compresi i servizi di progettazione di 5 interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza) non è considerato - prudenzialmente - alcun ribasso.

(***) Per il computo di tale importo si è considerato: q.e. rimodulato - spesa effettiva con fatture al 30 aprile 2015 - somme destinate a incentivo per la progettazione; tale somma è comunque vincolata sino al collaudo dell'intervento ed è suscettibile di aumento in relazione alle quote non spese dell'incentivo per la progettazione per il quale è in corso di definizione - a cura della SSPE e delle OO.SS. - il previsto regolamento.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 3

GPP - ipotesi completamento interventi
(al 30 aprile 2015)

(subordinate all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi di gara / all'effettiva disponibilità finanziaria)

	Interventi di prevedibile conclusione entro il 30 ottobre 2015 Q.E. CIRCA MC 29 / MC 26 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Chiusura Cantiere (effettiva / presumibile)	Note	Q.E. rimodulato	Spesa al 30 aprile 2015	ipotesi di ulteriore spesa dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015	ipotesi di ulteriore spesa (*) dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	ipotesi residuo di possibile "scarico"	
Piano delle Opere	1	Messa in sic. terreni demaniali confine area scavo (Zag. III-IX)	feb-14	360	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 4 mesi - giu-15)	€ 2.045.259,76	€ 805.693,17	€ 1.239.566,59		
	6	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	giu-14	513	ott-15	Intervento in atto	€ 3.775.138,81	€ 1.252.939,87	€ 720.000,00	€ 1.808.198,94	
	20	Restauro architettonico e strutturale della Casa di Sisto	giu-13	730	giu-15	Intervento in atto	€ 963.847,58	€ 216.234,28	€ 747.613,30		
	21	Restauro e consolidamento strutture Casa del Martirio	ago-13	300	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 2 mesi - ago-15)	€ 330.787,37	€ 451.273,24	€ 529.514,08		
	23	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri	feb-13	730	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 4 mesi - giu-15)	€ 1.157.845,84	€ 476.826,04	€ 680.959,24		
	25	Restauro arch. e messa in sic. Casa delle Pareti Rosse	lug-13	275	apr-14	Intervento concluso	€ 227.832,83	€ 161.808,78			
	14	Restauro arch. e strutturale della Casa dei Criptoportici	feb-13	370	feb-14	Intervento concluso	€ 544.993,61	€ 397.095,04			
	27	Apparati decorativi casa di D. Octavio-Quarto detta di Loroio Tiburtina	mar-14	210	ott-14	Intervento concluso	€ 536.937,64	€ 404.805,00			
	38	Apparati decorativi Full-onza di Stephani	mag-15	180	ott-15	Intervento in atto	€ 443.347,20	€ 259,75	€ 228.000,00	€ 235.111,44	
	26	Consolidamento e messa in sic. Casa Fontana Piccola	nov-14	120	mar-15	Intervento concluso	€ 283.361,74	€ 193.010,34			
	31	Messa in sic. apparati decorativi Casa Favulio Proculo	giu-14	380	lug-15	Intervento in atto	€ 992.494,15	€ 521.965,09	€ 465.533,07		
	32	Apparati decorativi, pittorici e pavimenti Casa dell'Ancona	mag-15	182	ott-15	Intervento in atto	€ 260.748,50	€ 145,31	€ 150.000,00	€ 240.801,59	
	34	Attività di protezione dai raperti e dai calchi	mag-15	120	ago-15	Intervento in atto	€ 440.279,20		€ 440.279,20		
	A2	Adeguamento e rev. illuminazione perimetrale Scavi Pompei	mag-15	145	set-15	Intervento in atto	€ 2.500.446,87	€ 4.535,70	€ 811.901,78	€ 1.684.006,89	
	C	Lavori di restauro dell'insulo 15 della Regio VII	set-14	340	ago-15	Intervento in atto	€ 642.493,40	€ 58.873,05	€ 584.578,33		
	F	Restauro apparati decorativi, damus Fereti Rosse (Italia per Pompei)	gen-15	135	giu-15	Intervento in atto	€ 252.346,21	€ 113.261,84	€ 139.084,37		
H	Restauro apparati decorativi, damus Criptoportico (Italia per Pompei)	gen-15	210	ago-15	Intervento in atto	€ 680.941,79	€ 193.562,47	€ 487.079,32			
ITaP	Italia per Pompei (Pontelli)	mag-15	180	ott-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 556.564,20	€ 1.448,50	€ 200.304,09	€ 354.811,61		
ITaP	Italia per Pompei (Cancelli e transenna)	apr-15	150	set-15	Intervento in atto	€ 868.031,90	€ 126.978,21	€ 240.000,00	€ 501.043,69		
Piano della Conoscenza	Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio 6 lotti	mar-15	330	ott-15	Intervento in atto	€ 3.907.703,90	€ 87.326,49	€ 3.337.146,19	€ 2.673.203,22	
	Linea 2	Indagini geognostiche e studi rischio idrogeologico	lug-14	60	set-14	Intervento concluso	€ 127.644,96	€ 109.243,51			
Piano della Sicurezza		Copertura WiFi - copertura intero sito archeologico	ago-15	70	ott-15	Gara in corso	€ 462.342,65	€ 10.354,29	€ 452.188,39		
Piano della Capacity building		Infrastruttura di trasporto wireless per video sorveglianza e gestione dati tramite clienti wifi dei cantieri				Intervento concluso	€ 357.819,74	€ 357.819,74			
		Rafforzamento tecnologico I (CIB)				Intervento concluso					
		Rafforzamento tecnologico II (CBS)				Intervento concluso					
		Ulteriore acquisto attrezzature informatiche e software (CBG)	apr-15		giu-15	Gara in corso	€ 83.779,94		€ 83.779,94		
		Sistema informatico unitario SI-GPP	ott-14	365	ott-15	Intervento in atto	€ 444.324,00	€ 223.787,39		€ 214.436,61	
		Data center e disaster recovery	mag-15	30	giu-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 300.867,04	€ 83.103,57	€ 217.763,47		
	Acquisto droni e laser scanner e pc portatili	giu-15	30	lug-15	Gara da avviare su MEPA						
	ALES - supporto alla fruizione - assistenza visitatori (**)	ago-14		ott-15	Intervento in atto	€ 1.976.830,38	€ 1.079.346,87	€ 897.483,51			
Piano della Fruizione e comunicazione		Convegno Moenia e Urbs	giu-13		giu-13	Intervento concluso	€ 18.585,60	€ 18.585,60			
		Promozione e comunicazione	mag-15	125	set-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 853.077,05	€ 3.869,01	€ 170.000,00	€ 679.208,02	
		Mostra Pompei e l'Europa - Trasporti	giu-15	125	ott-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 654.792,18			€ 654.792,18	
	Mostra Pompei e l'Europa - Assicurazione	giu-15	125	ott-15	Gara in corso	€ 42.000,00			€ 42.000,00		
						subtot. A	€ 29.548.091,04	€ 7.398.719,61	€ 12.616.828,93	€ 9.085.377,19	€ 0,00

(*) Importi riferiti al solo finale e alle somme a disposizione, per gli interventi di presumibile collaudo tra ottobre e dicembre 2015.
(**) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di collaudo finale.

	Interventi di prevedibile conclusione tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2015 Q.E. CIRCA MC 24 / MC 13 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note	Q.E. rimodulato	Spesa al 30 aprile 2015	ipotesi di ulteriore spesa dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015	ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	ipotesi residuo di possibile "scarico" (***)	
Piano delle Opere	S49	Lavori di messa in sicurezza Regioe IV - V - IX	apr-15	240	nov-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 4.980.353,00	€ 9.477,44	€ 2.700.612,34	€ 450.000,00	€ 1.870.313,22
	8	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	giu-14	510	nov-15	Intervento in atto	€ 4.079.177,83	€ 673.015,93	€ 990.000,00	€ 330.000,00	€ 2.044.161,38
	A1	Adeguamento e revisione recinzione perimetrale Scavi Pompei	mar-15	234	nov-15	Intervento in atto	€ 4.914.744,20	€ 5.208,01	€ 2.400.000,00	€ 400.000,00	€ 2.109.536,19
	30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia	mag-15	210	dic-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 714.884,51	€ 6.640,71	€ 308.770,37	€ 100.000,00	€ 309.464,41
	L	Restauro apparati decorativi Casa dei Pignone e civ. B_30	giu-15	180	nov-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 262.294,05		€ 110.807,79	€ 22.000,00	€ 129.486,27
	ITaP	Italia per Pompei (Coperture)	mag-15	240	dic-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 2.254.656,50	€ 11.771,61	€ 1.225.465,25	€ 400.000,00	€ 617.419,24
Piano della Capacity building		Legni - Restauro dei Legni di Maregine	ago-15	150	dic-15	Gara in corso (preinformazioni)	€ 1.436.323,49		€ 605.188,50	€ 400.000,00	€ 431.130,99
Piano della Fruizione e comunicazione		ALES - supporto amministrativo - informatico (****)	ott-14		nov-15	Intervento in atto	€ 1.949.060,07	€ 1.079.346,87	€ 589.030,00	€ 280.683,20	€ 0,00
		ALES - Decoro e pulizia assi viari (****)	mag-15		nov-15	Aggiudicato	€ 1.260.543,99		€ 945.407,99	€ 313.136,00	€ 0,00
		Adeguamento servizi al pubblico	mag-15		nov-15	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 2.219.675,77	€ 125.299,00	€ 1.210.963,79	€ 220.000,00	€ 663.392,98
						subtot. B	€ 24.081.710,92	€ 1.910.718,61	€ 11.086.266,43	€ 2.917.819,20	€ 8.166.906,88

(***) Importi riferiti al solo finale e alle somme a disposizione, nell'eventualità che le attività di collaudo si prolunghino oltre il corrente anno.
(****) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di collaudo finale.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 3

PREVISIONE SULLA BASE DEI DATI REGISTRATI AL 30.04.2015

	Interventi di prevedibile conclusione dopo il 31 dicembre 2015 Q.E. CIRCA ME 27 / ME 16 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note	Q.E. rimodulato	Spesa al 30 aprile 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo (*****) di possibile "cavalco"	
Piano delle Opere	7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	mar-15	510	lug-16	Intervento in atto	€ 3.495.824,77	€ 311.826,33	€ 1.728.000,00	€ 576.000,00	€ 880.198,22
	2+3+4	Lavori di messa in sicurezza Regiones I-d-III	set-15	750	set-17	Gara in corso	€ 7.425.764,89	€ 3.405,00	€ 1.442.576,44	€ 1.400.000,00	€ 4.577.782,93
	23+24	Apparati decorativi e consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	giu-15	264	feb-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con int. GFF 9 / Linea 1)	€ 3.808.070,76	€ 13.527,51	€ 1.455.692,85	€ 560.000,00	€ 1.758.850,40
	25	Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	ago-15	365	lug-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 1.089.769,18	€ 581,40	€ 308.876,92	€ 200.000,00	€ 579.320,86
	31	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efobo	apr-15	270	gen-16	Intervento in atto	€ 816.285,17	€ 59.846,65	€ 420.000,00	€ 140.000,00	€ 186.288,52
	36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti	ago-15	270	apr-16	Gara in corso (preinformativa)	€ 1.610.000,00		€ 481.000,00	€ 320.000,00	€ 809.000,00
	37+39	Adeguamento case demaniali + LOTTO 1 (Porta Sabazia) - LOTTO 2 (S. Pasolina)	ott-15	680	lug-17	In progettazione					
	E	Restauro apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VI)	mag-15	365	apr-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con int. GFF 12)	€ 1.001.427,84	€ 815,72	€ 428.594,44	€ 170.000,00	€ 401.517,28
	O	Restauro apparati decorativi della domus del Marziale (Regio VII)	mag-15	240	gen-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con int. GFF 11)	€ 457.891,48	€ 147,31	€ 200.892,04	€ 80.000,00	€ 176.862,11
	N	Percorso di visita e realizzazione percorsi per persone disabili	mag-15	270	gen-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 4.218.186,41	€ 8.253,31	€ 1.709.066,42	€ 680.000,00	€ 1.820.816,69
Piano della Conoscenza	Linea 3	Digitalizzazione archivi	ago-15	210	feb-16	Gara in corso	€ 1.834.828,76	€ 3.971,94	€ 543.481,88	€ 360.000,00	€ 927.364,95
Piano della Sicurezza	PMA	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto	mag-15	302	feb-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 1.528.385,94	€ 3.407,59	€ 205.523,70	€ 80.000,00	€ 1.234.454,66
Piano della Fruizione e Comunicazione		Restauro laboratorio Ricerche applicate	ott-15	210	apr-16	In progettazione					
(*****) Importi riferiti ai SAL, al saldo finale e alle somme a disposizione.						subtot. C	€ 27.285.314,28	€ 422.172,97	€ 8.924.694,67	€ 4.586.000,00	€ 13.351.446,61
						Totale (subtot. A + subtot. B + subtot. C)	€ 80.915.116,23	€ 9.731.611,19	€ 32.627.790,03	€ 16.589.196,38	€ 21.519.353,31
								€ 58.948.597,61			

Piano delle Opere (affidato a Invitalia quale Centrale di committenza, per i quali l'Agenzia assicura la contrattualizzazione entro il 2015)	15	Restauro del prospetto e riconfigurazione scarpata dell'Isola dei Casti Amarni			2016	
	16	Restauro della Casa di Cesare			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	27	Consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Isola Occidentale			2016	
	29	Restauro e consolidamento della Palestra della Terme del Foro			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	B	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)			2016	
	D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei			2016	
	I	Progetto di restauro della Necropoli di Pompei e VILLA DI DIOMEDE			2016	
F	Servizi igienici e servizio area arch. di Pompei e sistemazione Autogrill			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	
Casa Rosellina	Restauro casa Rosellina			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	

Legenda:

Interventi conclusi
Interventi in atto
Interventi aggiudicati / con gara in corso
Interventi in progettazione
Interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza

GPP – Nota sulle residue disponibilità finanziarie

Alla data del 30 aprile 2015, sono state bandite/preavvisate gare per € 117.964.045,91. Per come emerge dall'analisi dei dati contenuti in SGP, al netto dei ribassi d'asta registrati ¹, pari a € 31.131.322,87, l'effettivo importo bandito ammonta ad € 86.832.723,04 (117 – 31). Da tale importo, al momento non è possibile scorporare, ai fini del loro riutilizzo, le somme a disposizione inserite nei Quadri Economici, perché indisponibili sino ad avvenuto collaudo di ogni intervento. Detti fondi ² torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione, in tutto o in parte, ma per lo più in tempi non compatibili con quelli del GPP, di cui costituiranno dunque un residuo non impiegato (tale aspetto, nelle sue linee generali già evidenziato nel passato tanto allo *Steering Committee* quanto al Segr.to Gen. MiBACT, alla luce di quanto indicato dall'ANAC circa l'impossibilità di bandire gare oltre le disponibilità reali "di cassa", può ora essere meglio definito nella sua dimensione quantitativa, per come di seguito indicato).

Pertanto, per conseguire il reale impiego dell'intero finanziamento di 105 M€, restano ancora teoricamente impegnabili circa 18,2 M€ (105 – 86,8), che, al netto del 10% di accantonamento (sui ribassi) non utilizzabile per legge fino ad intervenuto collaudo, riducono la disponibilità a circa 15 M€ (18,2 – 3,1). Detta somma, peraltro, non è esattamente quantificabile poiché non può considerare una quota-parte di economie di gara ancora da realizzarsi (vds. nota 1).

Da quanto precede, avuto riguardo ai Q.E. degli interventi prossimi a essere banditi (auspicabilmente entro il corrente mese di maggio), emerge la seguente situazione:

Ribassi da impiegare	Interventi da bandire	Importo	Residuo ribassi da impiegare
15.050.000,00 ca	Invitalia (5 gare per servizi di progettazione)	1.152.001,25	13.897.000,00 ca
13.897.000,00	<u>IMPORTO DISPONIBILE</u>		

L'impegno sopra elencato è ritenuto necessario, dacché le gare per i servizi di progettazione, affidate ad Invitalia quale Centrale di committenza, saranno finalizzate alla progettazione di interventi che, annoverati per nove/decimi nella originaria progettualità GPP, troveranno compimento nel successivo FESR 2014-2020 ovvero saranno posti a carico dei fondi ordinari della SSPES, di cui costituiranno comunque un "parco progetti" immediatamente utilizzabile.

Invece l'importo disponibile come sopra specificato, pur nella indeterminatezza del suo esatto ammontare, derivante, come detto, dalla non esatta determinazione di alcuni ribassi non ancora conoscibili, deve essere impiegato per finanziare uno o più tra i seguenti interventi (in blu quelli concernenti le nuove progettazioni, per come richiesto dal PdA, tra cui quelle indicate nella riunione del 14 aprile 2015):

¹ Ai fini del calcolo delle disponibilità "reali" di fondi, per tutte le gare non ancora aggiudicate definitivamente alla data del 30 aprile è stato considerato l'intero importo indicato dal Q.E. iniziale, trattandosi di somma complessiva teoricamente tutta impiegabile.

² L'importo massimo attualmente stimabile dai dati SGP si aggira su M€ 15,8, suscettibile di modifiche in relazione alle rimodulazioni dei Q.E. di volta in volta effettuate.

Interventi in progettazione "da bandire"	Importo
GPP "M". Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX	19.354.614,55
GPP 37+39 Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei Porta Stabia (11.879.937,53) + Casina Pacifico (4.423.344,22)	16.303.281,75
N. 10 Interventi di cui Invitalia è Centrale di Committenza. "Lavori "	15.574.929,60
Laboratorio di ricerca applicata	2.500.000,00
Fornitura laser scanner e drone	100.000,00
Fornitura e posa in opera di container per la conservazione e la sicurezza dei reperti archeologici.	500.000,00
Adeguamento dei locali di "Capodimonte", in Napoli, per Data Center e Disaster Recovery;	Da quantificare
Sistema Antincendio dell'intero sito.	Da quantificare
Sistemi anti-intrusione per Uffici e Depositi.	Da quantificare
Itinerari tematici: risistemazione giardini pompeiani e creazione punti di sosta.	Da quantificare
Convegno dal titolo "Pompei e l'Europa: memoria e riuso dell'antico dal neoclassico al post-classico".	Da quantificare

Alla luce delle disponibilità e degli importi sinora quantificati, sembrerebbe opportuno, oltre che finanziariamente sostenibile, bandire l'intervento nr. 37 (Case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei Porta Stabia), anche per la sua rilevanza sotto il profilo degli impegni più volte ribaditi dal MiBACT e dalla SSPES nei confronti del personale e delle Organizzazioni Sindacali (il connesso intervento 39 sarà bandito appena si raggiungerà la relativa disponibilità finanziaria, da trarre dai successivi ribassi che si andranno a registrare). Residuerrebbero in tal caso circa 2 M€ reimpiegabili (13,8 – 11,8) e resterebbero dunque sospesi altri interventi, pure ricompresi nella originaria progettazione GPP e di rilevanza fondamentale, quali l'intervento M (Messa in sicurezza dei fronti di scavo) e l'intervento 15 (Insula della domus dei Casti Amanti), quest'ultimo affidato a Invitalia.

Al riguardo, la SSPES ha già inserito nella propria programmazione finanziaria triennale l'intervento M, mentre l'appostamento dei fondi per i restanti progetti potrà essere determinato nel prosieguo, in relazione alle dinamiche delle economie di gara e di lavori del GPP.

Si tratta di problematica la cui soluzione esula dalle competenze del Direttore Generale di progetto, al pari delle scelte concernenti gli interventi da privilegiare, trattandosi di aspetto che riguarda essenzialmente il passaggio dal FESR 2007-2013 al FESR 2014-2020, nonché le valutazioni tecnico-scientifiche di pertinenza del Ministero e della SSPES.

GPP - Analisi delle fasi di avanzamento

SITUAZIONE al 30 aprile 2015 <small>(Importi da Q.E. Iniziale)</small>			
TOTALE APPOSTAMENTO COME DA ACTION PLAN	FASE PROGETTUALE ^(*) <small>da: redazione del DPP a: pubblicazione del bando / preventivo</small>	FASE GARA ^(**) <small>da: pubblicazione del bando / preventivo a: consegna del cantiere</small>	FASE ESECUZIONE ^(***) <small>da: consegna del cantiere a: collaudo</small>
(Iniziale) 105.000.000 + (Aggiuntivo) 34.022.859,00 139.022.859,00 di cui 117.964.045,91 ^(****) banditi/preavvisati (85%)	118% € 165.060.807,50	85% (€ 117.964.045,91)	41% € 57.112.321,73
(*) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato redatto il DPP e che si trovano in fase di progettazione / di gara / d'esecuzione.			
(**) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato redatto il DPP, è stata bandita/preavvisata la relativa gara e che si trovano in fase di gara / d'esecuzione.			
(***). Comprende tutti gli interventi per i quali è stato redatto il DPP, è stata bandita la relativa gara, è stato consegnato il cantiere e che si trovano in fase d'esecuzione.			

Piano delle Opere	€ 85.000.000	€ 26.272.859,00	126% (€ 140.272.895,71)	83% (€ 93.176.134,12)	40% (€ 43.951.198,75)
	€ 111.272.859,00				
Piano della Conoscenza	€ 8.200.000	€ 2.400.000	102% (€ 10.821.022,06)	102% (€ 10.821.022,06)	77% (€ 8.199.852,40)
	€ 10.600.000,00				
Piano della Capacity Building	€ 2.800.000	€ 100.000,00	119% (€ 3.459.323,86)	119% (€ 3.459.323,86)	101% (€ 2.936.040,20)
	€ 2.900.000,00				
Piano della Sicurezza	€ 2.000.000	€ 650.000,00	99% (€ 2.628.426,54)	99% (€ 2.628.426,54)	
	€ 2.650.000,00				
Piano della Fruizione e Comunicazione	€ 7.000.000	€ 4.600.000,00	68% (€ 7.881.139,33)	68% (€ 7.881.139,33)	18% (€ 2.025.230,38)
	€ 11.600.000,00				

(****) NB: A fronte di una disponibilità teorica di 21,5 ME ca (139 - 117,9), al 30 aprile 2015 è possibile bandire gare per 13,6 ME ca (vds. allegato C "GPP - Proiezione delle somme rendicontabili e delle risorse finanziarie disponibili").

A tali risorse andranno aggiunte le somme recuperabili dagli interventi già conclusi (vedasi citato allegato C), non appena collaudati.

Orientativamente, l'importo disponibile sarà totalmente impegnato per la copertura finanziaria dell'intervento nr. 37 (Case demaniali Porta Stabia) e altri da verificare. Ulteriori progetti potranno trovare diverso appostanzo ovvero essere finanziati "a scavalco".

PAGINA BIANCA

TERZA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(I / 2015)

ALLEGATO 11

Aggiornamento al 31 maggio 2015
della Relazione sul monitoraggio del PdA per il GPP

**AGGIORNAMENTO AL 31 MAGGIO 2015
DELLA RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE
PER IL GRANDE PROGETTO POMPEI (AL 30 APRILE 2015)**

1. Aggiornamento al 31 maggio 2015

Con il presente documento si intende fornire un aggiornamento al 31 maggio 2015 della Relazione sul monitoraggio del Piano di Azione (PdA) al 30 aprile 2015; l'avanzamento del GPP nel breve lasso di tempo intercorso è descritto nei paragrafi che seguono.

In particolare, le principali novità riguardano: l'avvio delle procedure di gara per i servizi di progettazione dei restanti 5 interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza; l'avvio dei cantieri riferiti all'intervento nr. 30 e a quello denominato "Italia per Pompei – Puntelli"; lo "slittamento" a giugno della data di avvio cantieri per taluni interventi di prevista partenza per il trascorso mese di maggio.

L'**Allegato A**, mantenendo per facilità di consultazione l'impostazione dell'Allegato 3 del PdA, riporta gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicati in blu o in rosso a seconda che costituiscano variazioni positive o negative, con indicazione, per queste ultime, delle cause.

L'**Allegato B** riporta una sintesi della situazione concernente le gare bandite o da bandire (al lordo e al netto dei ribassi, effettivi o stimati) relativa agli interventi per i quali il PdA indica date precise, nonché un'analoga comparazione riguardante i fondi che il PdA rialloca sui vari Piani per il reimpiego dei ribassi di gara (si ricorda che veniva richiesto un impegno aggiuntivo di poco superiore a 34 M€) e lo stato delle Nuove Progettazioni a tale scopo richieste.

2. Il supporto di Invitalia

Nel mese di maggio, Invitalia ha bandito le gare per i servizi di progettazione per i restanti cinque interventi dei dieci affidati a detta Agenzia nelle funzioni di Centrale di committenza: intervento B – *Restauro della Casa delle Nozze d'Argento*; intervento D – *Progetto di Progetto di restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di Mercurio)*; intervento 27 - *Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis*; intervento I - *Progetto di restauro della Necropoli di Porta Ercolano a Pompei (Villa di Diomede)*; intervento 15 - *Riconfigurazione scarpate e restauro del prospetto dell'Insula dei Casti Amanti*.

3. La situazione al 31 maggio 2015

Alla data indicata:

- sono state bandite gare per complessivi € 119.116.047,16¹ (valore dei Q.E. iniziali): è stato cioè bandito tutto il finanziamento originario, nonché una parte, pari a circa un terzo dei 34 M€ aggiuntivi previsti dal PdA, a ripianamento delle economie di gara (l'importo corrisponde, al netto dei ribassi d'asta registrati o stimati, a circa 81M€);
- sono state aggiudicate definitivamente gare per complessivi € 99.211.413,85 (sempre considerati i valori dei Q.E. iniziali): è stato cioè pienamente conseguito l'obiettivo che il PdA indica per il primo quadrimestre c.a. (l'importo corrisponde, al netto dei ribassi d'asta, a € 67.991.908,43 - valore dei Q.E. rimodulati);

¹ A tale importo vanno aggiunti 3,8 M€ concernenti la videosorveglianza, a valere su fondi PON Sicurezza, con cantiere in corso.

- gli importi relativi a interventi già contrattualizzati (dunque, importo da contratto più IVA) o di imminente contrattualizzazione assommano a circa **58 M€** (il dato non è preciso, dovendo ancora pervenire i Q.E. rimodulati di interventi recentemente aggiudicati, per i quali è stata dunque effettuata una stima);
- sono stati conclusi i lavori concernenti 5 cantieri (4 cantieri sul Piano delle Opere ed 1 sul Piano della Conoscenza).

Quanto alla spesa effettivamente sostenuta, l'importo raggiunto dall'insieme della documentazione rilasciata al 31 maggio ammonta a **€ 10.463.979,28** pari al 76% del livello di spesa fissato alla scadenza del mese di aprile 2015 (€ 13.784.185).

I motivi del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono descritti nella Relazione di monitoraggio al 30 aprile 2015.

In **allegato C**, al fine di una attendibile proiezione delle somme rendicontabili e di quelle reimpiegabili, si presenta un prospetto relativo all'attuazione del GPP aggiornato alla data del 31 maggio, ripartito per piani di intervento, riportante l'importo complessivo delle somme bandite così come emergenti dai quadri economici ante gara, successivamente epurato:

- dei ribassi di gara già noti per le gare aggiudicate;
- delle somme a base d'asta per le gare non ancora aggiudicate;
- degli importi relativi alle somme a disposizione previste nei quadri economici (oltre che alle altre voci non reimpiegabili), la cui certezza di spesa ed il relativo esatto ammontare sono verificabili – per come detto nelle precedenti Relazioni - solo al termine del collaudo.

La minima variazione rispetto ai dati al 30 aprile 2015, deriva dalla compensazione avuta tra la rimodulazione dei Q.E. di taluni interventi e l'avvio nel corso del mese di maggio delle procedure di gara per i cinque interventi affidati ad Invitalia quale Centrale di committenza.

La tabella in **allegato D** – *connessa sia allo stato della progettazione sia alla prevista tempistica di esecuzione dei vari interventi* – presenta una disamina dei singoli interventi, al fine di delimitare compiutamente quali interventi possano essere completati e rendicontati nel 2015 (al netto di ritardi conseguenti a emergenti difficoltà esecutive, ora non conosciuti né conoscibili) e quali, invece, saranno prevedibilmente conclusi nell'anno 2016 (e 2017, in casi limitatissimi di particolare complessità progettuale e/o esecutiva).

Rispetto ai dati presentati al 30 aprile 2015, l'aggiornamento di tale tabelle ha tenuto conto dello "slittamento" a giugno dell'apertura dei cantieri di previsto avvio entro il mese di maggio.

La nota in **allegato E** illustra nel dettaglio le proiezioni sulle economie di gara effettivamente reimpiegabili.

La principale differenza rispetto ai dati offerti al 30 aprile 2015 consiste nella messa a gara dei servizi di progettazione di cui si è detto al para 2.

Si ritiene necessario sottolineare che le suddette tabelle assumono valore esclusivamente previsionale e sono dunque suscettibili di modifiche in relazione a vari fattori (quali, ad esempio, i tempi di svolgimento delle procedure di gara).

4. **Cronoprogramma e rendicontazione comunitaria; "scavalco" sulla programmazione "2014-2020"**

La tabella in **allegato F** illustra la situazione del GPP, assumendo come riferimento l'importo lordo di € 139.022.859,00 previsto dal PdA (M€ 105 di appostamento originario + € 34.022.859,00 di nuove progettazioni), situazione che è così sintetizzabile:

- FASE PROGETTUALE: attivati progetti per un importo lordo pari al 118% (dunque, con approntamento di nuovi progetti immediatamente utilizzabili per il successivo periodo 2014 – 2020);
- FASE GARA: banditi progetti per un importo lordo pari all'86% (si ritiene possibile conseguire il 100% entro la fine del quadrimestre entrante);
- FASE ESECUZIONE: avviati cantieri / servizi / forniture per un importo lordo pari al 43% (si prevede un sensibile aumento di tale percentuale nel corso dell'anno).


L'aumento rispetto ai dati al 30 aprile 2015, ancorché contenuto, conferma l'ipotesi di un trend in crescita per l'avanzamento delle fasi GPP.

5. Considerazioni di sintesi

Nel confermare integralmente le valutazioni fornite con riguardo allo stato di situazione riferito al 30 aprile, si evidenzia l'ulteriore incremento dei vari dati di riferimento, a conferma della prosecuzione lineare del GPP nel suo complesso.

Pompei, 11 giugno 2015

Il Direttore Generale
Gen. D. CC Giovanni Nistri



CANTIERI IN CORSO									
ID	SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 31.05.2015	
	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
14	Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi	Collaudo in corso	€ 853.342,02	€ 544.993,61	apr-12	feb-13	feb-14	INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO.	
10	Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico	Cantiere aperto	€ 1.768.149,07	€ 963.847,58	apr-12	giu-13	giu-15		
11	Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio in Pompei Scavi	Cantiere aperto	€ 1.499.522,99	€ 990.787,32	apr-12	ago-13	feb-15	RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI DI ALMENO 6 MESI PER MANCANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA.	
12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 2.050.425,91	€ 1.157.815,34	apr-12	feb-13	feb-15	RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI DI ALMENO 6 MESI PER MANCANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA.	
13	Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse	Cantiere aperto	€ 322.312,67	€ 227.823,83	apr-12	lug-13	giu-14	INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO.	
1	Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX)	Cantiere aperto	€ 2.824.213,12	€ 2.024.100,19	nov-12	feb-14	feb-15	RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI DI ALMENO 10 MESI PER EVENIENZE ARCHEOLOGICHE.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.045.259,76, CON INCREMENTO DI EURO 21.159,57.
17	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quartio detta anche di Loreio Tiburtino in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 691.922,56	€ 534.639,87	lug-13	mar-14	ott-14	INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 536.937,66, CON INCREMENTO DI EURO 2.297,89.
6	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	Cantiere aperto	€ 5.210.882,20	€ 3.651.484,29	lug-13	giu-14	ott-15		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 3.779.118,81, CON INCREMENTO DI EURO 127.634,52.
8	Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	Cantiere aperto	€ 5.469.369,00	€ 4.023.247,33	lug-13	giu-14	nov-15		IMPORTO DA Q. E. DI EURO 6.212.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 742.631,00. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.079.177,33, CON INCREMENTO DI EURO 55.930,00.
31	Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,5,7,8,20	Cantiere aperto	€ 1.332.679,68	€ 985.130,92	lug-13	giu-14	lug-15	RIDUZIONE TEMPI DI LAVORAZIONE DA 497 A 380 GG CON PREVISTA CHIUSURA IL 03.08.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 992.498,16, CON INCREMENTO DI EURO 7.367,24.
TOTALE			€ 22.022.819,22						

P I A N O
D E L L E
O P E R E
C A N T I E R I

GARE IN CORSO									
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE AL 31.05.2015					
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO	
7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 5.457.867,84	ago-13	lug-14	feb-16	RITARDO DI ALMENO 6 MESI SU DATA CHIUSURA DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE . PROCEDURE DI GARA SOSPENSE PER RICORSO GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA. CANTIERE CONSEGNATO IL 25.03.2015. RITARDO DI 7 MESI SU DATA DI CHIUSURA CANTIERE CON PREVISTA CHIUSURA CANTIERE IL 16.08.2016.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 3.495.814,77.	
26	Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola	In corso di aggiudicazione definitiva (Aggiudicazione definitiva 01.04.2014)	€ 362.805,56	lug-13	lug-14	gen-15	INTERVENTO CONCLUSO E IN CORSO DI COLLAUDO		
30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi.	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 986.343,92	lug-13	lug-14	feb-15	PROCEDURA DI GARA SOSPESA PER RICORSO GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA. SENTENZA DI MERITO NOTIFICATA AD APRILE 2015 CANTIERE CONSEGNATO IL 06.05.2015. RITARDO DI 10 MESI SU DATA CHIUSURA CANTIERE.		
C	Lavori di restauro dell'Insula 15 della Regio VII	Aggiudicazione provvisoria (9.06.14)	€ 746.986,28	dic-13	lug-14	ago-15	CONTRATTO STIPULATO IL 20.11.2014. RIDUZIONE TEMPI LAVORAZIONE DA 420 A 340 GG. CON PREVISTA CONCLUSIONE DEL CANTIERE NEL LUGLIO DEL 2015, ANZICHE' AGOSTO 2015.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 740.950,41, CON DECREMENTO DI EURO 6.035,87.	
A1	Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei	Gara in corso	€ 6.149.087,40	mag-14	set-14	mag-15	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE . L'8.10.2014 INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA SOTTOPOSTA A PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN AUTOTUTELA A SEGUITO DI PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. CANTIERE CONSEGNATO IL 26.03.2015. RITARDO DI ALMENO 6 MESI SU DATA CHIUSURA CANTIERE.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.914.744,20.	
A2	Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei	Gara in corso	€ 3.186.164,86	mag-14	set-14	feb-15	RITARDO DI 7 MESI DELL'APERTURA CANTIERE DOVUTA A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE . INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA SOTTOPOSTA A PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN AUTOTUTELA A SEGUITO DI PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. CANTIERE CONSEGNATO IL 27.04.2015. RITARDO DI ALMENO 7 MESI SU DATA CHIUSURA CANTIERE.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.500.446,37.	
TOTALE			€ 16.889.253,86						

Allegato A
 Aggiornamento al 31 maggio 2015 della Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei

ID	SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 31.05.2015	
	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO C.L.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO STIMATA	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
5/9	Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V-IX	Redazione progetto in corso	€ 11.285.357,02	set-14	gen-15	set-15	RITARDO PUBBLICAZIONE BANDO DI OLTRE 1 MESE DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDO TIPO ANAC). BANDO PUBBLICATO IL 07.11.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. RITARDO DI ALMENO 4 MESI APERTURA PER PROLUNGAMENTO FASI GARA (VERIFICA OFFERTA ANOMALA)	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 11.306.250,29, CON INCREMENTO DI EURO 14.893,77. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.980.353,00.
37/39	Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pacifico	Redazione progetto in corso	€ 11.529.000,00	set-14	gen-15	giu-16	RITARDO PUBBLICAZIONE BANDO DI ALMENO 12 MESI PER COMPLICAZIONI PROGETTUALI.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 12.500.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 971.000,00.
F	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VII)	Apprentamento atti	€ 295.100,35	lug-14	gen-15	lug-15	INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 24.10.2014. CANTIERE CONSEGNATO IL 29.01.2015. CHIUSURA DEL CANTIERE IN LINEA CON LE PREVISIONI PREVISTA PER IL 13.06.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 252.346,21.
H	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I)	Apprentamento atti	€ 828.529,75	lug-14	gen-15	mag-15	INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 24.10.2014. CANTIERE CONSEGNATO IL 16.02.2015. SOTTAMENTO DI ALMENO 2 MESI NELLA CHIUSURA DEL CANTIERE A CAUSA DEL RITARDO NELLA CHIUSURA DELL'INTERVENTO II.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 680.641,79.
L	Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pignesi (Regio IX)	Redazione progetto in corso	€ 418.000,00	set-14	gen-15	dic-15	INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 429.810,05, CON INCREMENTO DI EURO 11.810,00. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 262.296,05.
23/24	Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori di consolidamento e restauro architettonico strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	Redazione progetto in corso	€ 5.500.000,00	set-14	gen-15	apr-16	RITARDO DI 3 MESI PER REVISIONI PROGETTUALI, MOTIVATE DA ESIGENZE TUTELA ARCHEOLOGICA NONCHE' PER INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDO TIPO ANAC). BANDO PUBBLICATO IL 17.12.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 05.03.2015.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 5.052.940,71, CON DECREMENTO DI EURO 447.059,29. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 3.808.070,76.
38	Restauro degli apparati decorativi pittorici e gineceali dell'aulonico di Stephanou	Redazione progetto in corso	€ 606.754,47	set-14	gen-15	nov-15	RITARDO DI ALMENO 2 MESI DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (AVVISO DI PRE- INFORMAZIONE - BANDO TIPO ANAC) E A CONSENSI PROCEDURA DI GARA SOSPESA DA GRUPPO DI FIDUCIA. CANTIERE CONSEGNATO IL 01.04.2015 CON PREVISTA CHIUSURA PER IL 18.09.2015, CON ANTICIPO DI 2 MESI SULLA DATA DI CHIUSURA PREVISTA.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 681.218,10, CON INCREMENTO DI EURO 78.463,63. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 463.367,20.
Italia per Pompei	Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, transenne e banner illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regioni I, II, III	Redazione progetto in corso	€ 650.000,00	set-14	gen-15	mag-15	RITARDO DI 2 MESI PER ORGANIZZAZIONE INTERNA DI INVITALIA. CANTIERE CONSEGNATO IL 08.04.2015. RITARDO NELLA CHIUSURA DEL CANTIERE DI ALMENO 4 MESI.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 750.334,33.
Italia per Pompei	"Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (puntelli) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 600.000,00	set-14	gen-15	mag-15	RITARDO DI 2 MESI PER ORGANIZZAZIONE INTERNA DI INVITALIA. BANDO PUBBLICATO IL 17.11.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. CANTIERE CONSEGNATO IL 18.05.2015. RITARDO NELLA CHIUSURA DEL CANTIERE DI ALMENO 4 MESI.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 627.063,06, CON INCREMENTO DI EURO 27.063,06. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 556.564,20.
Italia per Pompei	"Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 1.250.000,00	ott-14	feb-15	set-15	RITARDO DI 2 MESI PER UNIFICAZIONE PROGETTI (INCHIESTA A.P.) (DUE PROGETTI SONO STATI UNITI IN UN UNICO INTERVENTO. BANDO PUBBLICATO IL 21.11.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. CONSEGNATI PROGETTI ESECUTIVI DA PARTE DITTA.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 3.220.937,86, CON INCREMENTO DI E. 1.120.937,86. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.462.702,08.
Italia per Pompei	Manutenzione straordinaria delle coperture della casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	Redazione progetto in corso	€ 850.000,00	set-14	gen-15	set-15		
2-3 e 4	Messa in sicurezza Regioni I, II e III	Redazione progetto in corso	€ 5.000.000,00	lug-15	nov-15	nov-16	INTERVENTO BANDO TO AD APRILE 2015 CON ANTICIPO DI 3 MESI SU DATA PUBBLICAZIONE BANDO PREVISTA.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 10.608.234,84, CON INCREMENTO DI EURO 5.608.234,84.
M	Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza dei fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni I-III-IV-V-IX	Redazione progetto in corso	€ 1.000.000,00	in fase di definizione	da attivare con Piano di azione	in fase di definizione	PROGETTO AVVAATO A VERIFICA.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 29.363.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 6.363.000,00.
N	Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili	Redazione progetto in corso	€ 2.500.000,00	ott-14	feb-15	feb-16	RITARDO PUBBLICAZIONE BANDO DI ALMENO 1 MESE DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDO TIPO ANAC). INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 10.04.2015. RITARDO DI ALMENO 3 MESI APERTURA CANTIERE PER PROLUNGAMENTO FASI GARA (VERIFICA OFFERTA ANOMALA)	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 8.845.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 6.363.000,00. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.218.136,41.
TOTALE			€ 44.332.741,59					

P
I
A
N
O
D
E
L
L
E
O
P
E
R
E

Aggiornamento al 31 maggio 2015 della Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei

Allegato A

NUOVE PROGETTAZIONI						
SITUAZIONE AZIONE PLAN				SITUAZIONE AL 31.05.2015		
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO G.L.E.		NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
E	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Dioscuri (Regio VI)	De attivare la fase di progettazione	€ 1.111.000,40		MANDATO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.28.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 30.03.2015. INTERFERENZA CON INTERVENTO I2.	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 1.490.501,77, CON INCREMENTO DI EURO 379.472,37.
G	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marziale (Regio VI)	De attivare la fase di progettazione	€ 480.976,27		MANDATO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.30.09.2014. LETTERE DI INVITO INVITATE IL 11.12.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 11.02.2015. INTERFERENZA CON INTERVENTO I1.	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 629.110,00, CON INCREMENTO DI EURO 139.133,73.
12	Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancora (Regio VI, insula 10, civico 7)	De attivare la fase di progettazione	€ 700.000,00		MANDATO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.30.09.2014. LETTERE DI INVITO INVITATE IL 17.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO IL 21.02.2015. CONSEGNA CANTIERE AVVENUTA IL 10.04.2015.	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 588.511,73, CON DECREMENTO DI EURO 111.488,27. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 963.748,54.
13	Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Elio	De attivare la fase di progettazione.	€ 800.000,00		MANDATO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.28.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO IL 02.04.2015. CONSEGNA CANTIERE AVVENUTA IL 17.04.2015.	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 1.124.634,95, CON INCREMENTO DI EURO 314.634,95.
15	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali	De attivare la fase di progettazione	€ 500.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 450.000,00, CON DECREMENTO DI EURO 50.000,00.
15	Restauro del prospetto dell'insula dei Casti Amanti	De attivare la fase di progettazione	€ 439.500,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 5.136.509,30, CON INCREMENTO DI EURO 4.400.429,30.
16	Restauro della Casa di Cennio	De attivare la fase di progettazione	€ 585.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 470.000,00, CON DECREMENTO DI EURO 115.000,00.
27	Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'insula Occidentalis	De attivare la fase di progettazione	€ 1.200.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 4.500.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 3.000.000,00.
29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro	De attivare la fase di progettazione	€ 153.295,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 150.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 3.295,00.
34	Attività di protezione dei reperti e dei calcini	De attivare la fase di progettazione	€ 200.000,00		MANDATO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.11.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 02.04.2015. CONSEGNA IL CANTIERE IL 21.04.2015.	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 626.976,26, CON INCREMENTO DI EURO 426.976,26.
36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa del VIII	De attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00		AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE DELL'APRILE 2015.	IMPORTO STIMATO IN EURO 1.300.000,00.
38	Completamento struttura diopoli e sistemazione reperti presso Porta Nona	De attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00		INTERVENTO NON PROGETTABILE A MOTIVO DI PREESISTENTI SITUAZIONI DEFIATIVE. INTERVENTO SOSTITUITO DA ALTRO PROGETTO (CASA BOCELLINI) AFFIDATO A REFFAVALIA (QUALE CENTRALI) DI COMMITTEENZA.	
8	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)	De attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 1.500.000,00, CON DECREMENTO DI EURO 3.000.000,00.
D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei	De attivare la fase di progettazione	€ 6.300.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 800.000,00, CON DECREMENTO DI EURO 5.500.000,00.
I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei	De attivare la fase di progettazione			ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 1.500.000,00.
P	Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei	De attivare la fase di progettazione			ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA G.L.E. DI EURO 170.000,00.
Q	Pagrinamento e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Curde di Sarno	De attivare la fase di progettazione			INTERVENTO NON PROGETTABILE IN MANCANZA DI QUALUNQUA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE. INTERVENTO SOSTITUITO DA ALTRO PROGETTO (REGALINO (CASA DI ANDRESEN))	
TOTALE			€ 26.272.859,67			
25	Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio I, 4)	Non riportato in PAA	€ 1.374.633,78		MANDATO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.03.03.2015. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 30.04.2015.	
LEONI	Lughi di Minerva	Non riportato in PAA	€ 2.261.886,99		AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 6.30.03.2015. A VVATA PROCEDURA PUBBLICAZIONE	
NEW-BOS	Restauro della Casa Rosoliana e sistemazione delle aree a verde.	Non riportato in PAA	€ 550.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTEENZA INVITATA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	
TOTALE			€ 3.876.520,77			

P I A N O D E L L E O P E R E