



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

ME088	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento Bordonaro						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	192 - 26/04/2012	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	D.C. n. 169 del 08/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.239.939,74		
				Decreto di Impegno Pagamento GURI	230 - 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.146,92		
				Decreto di Impegno Pagamento Presidente Commissione di Gara	393 - 30/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.603,24		
				Decreto di Impegno Pagamento Progettazione	396 - 01/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 109.307,26		
				Decreto di Impegno Pagamento Pubblicazione estratto avviso gara	404 - 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.419,05		
				Decreto di Impegno Pagamento GURI	405 - 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 874,28		
				Decreto Impegno e pagamento publikompass	503 del 02/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 4.522,38		
				Decreto di Impegno e pagamento Componenti	507 del 02/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.466,58		
				Decreto di Impegno e pagamento RUP e personale UTC	516 del 04/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 10.381,29		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Studio geologico DL	725 del 20/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 64.089,67		
				Decreto di Impegno PVS	372 del 21/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 16.144,30		
		TOTALE Finanziamenti	€ 3.000.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.464.494,71	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012	Supporto al RUP (Lavori)	Dott. Angelo Salvatore Nicastro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012
RUP Espropri	Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Messina (Dott. Giovanni Bruno)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 562 del 26.10.2012	Supporto al RUP (Progettazione)	Riccardo Contestabile	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 186 del 30.05.2012
Progettista	Comune Ing. Antonino Sutura	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 102 del 22.02.2011			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Antonino Sutura	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012	Assistenza Geologica alla DL	Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 585 del 07/11/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Sutura	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Sparacino	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 407 del 02.08.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Sparacino	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 407 del 02.08.2012
INDAGINI preliminari affidate a:	SIGEO	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Pettinato Costruzioni	Decreto Affidamento Lavori	382 - 20.07.2012 data contratto

Contratto	data conclusione lavori	Esecuzioni Lavori	srl	Verbale inizio attività	31/07/2012	data presunta di termine lavori	25/10/2013
STATO DELL'ARTE	<i>La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011</i> <i>Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.</i> <i>Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.</i> <i>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</i> <i>Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012, i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno concludersi entro il 27/07/2013.</i> <i>Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo.</i> <i>Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme pari ad € 2.239.939,74.</i> <i>Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.</i>				SAL	AVVIATI LAVORI 	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_1	Messina	Opere di consolidamento località Galati S. Anna						Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 593 del 08/11/2012	Importo Finanziato	€ 900.000,00	Decreto di Impegno	D. C. n.546 del 12/07/2013	Importo dell'impegno	€ 632.964,88		
				Decreto di Presa atto PVS e impegno aggiuntivo	D. C. n. 942 del 07/11/2013	Importo dell'impegno	€ 46.551,60		
				Decreto di impegno GURI	D. C. n. 26 del 15/01/2013	Importo dell'impegno	€ 1.000,07		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	415 - 06/06/2013	Importo dell'impegno	€ 555,17		
		TOTALE Finanziamenti	€ 900.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 681.446,72	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 379 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 379 del 20.07.2012		
Progettista	Comune Geom. Currò	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 57 del 13/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo	Comune	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta municipale n. 99 del 22/02/2011	supporto alla progettazione	Comune Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 74 del 02/03/2012		
Direttore Lavori	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 23 del 15/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 23 del 15/01/2013			Incarico conferito tramite:			
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C&P srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 733 del 21/12/2012	data contratto	
Contratto	data conclusione lavori					Verbale inizio attività	06/03/2013	data presunta di termine lavori	02/09/2013

STATO DELL'ARTE	<i>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</i> <i>Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.</i> <i>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444, trasmette la documentazione amministrativa.</i> <i>Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo.</i> <i>A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.</i> <i>Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finanziato l'intervento, e con Decreto n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della C&P srl (ribasso del 28,9554%).</i> <i>In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicchè l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02/09/2013</i> <i>Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.</i> <i>Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL</i>	SAL	 AVVIATI LAVORI
--------------------	---	-----	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_2	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Marco						Importo ApQ	€ 1.390.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. 381 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. 381 del 20.07.2012		
Progettista	Comune	Arch. Teresa Donato	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta Comunale n. 1538 del 30/12/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Comune	Geol. Sergio Doffin	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta Comunale n. 1543 del 30/12/2011	Supporto alla progettazione	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 464 del 14.02.2012	
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto		
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori		

STATO DELL'ARTE	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione. Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della documentazione integrativa allo studio geologico. In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in data 30/11/2012. A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 1172 del 25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg per esprimere il parere di propria competenza. In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 3) al rilascio del parere.						SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_4	Messina	Opere di consolidamento località Santa Margherita						Importo ApQ	€ 650.000,00
	ME089_4a	ME089_4a Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita						Importo	
	ME089_4b	ME089_4b Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S.Margherita nel Comune di Messina						Importo	
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento ME 089_4a	699 - 13/12/2012	Importo Finanziato	€ 395.650,00	Decreto di Impegno ME 089_4a	258 - 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 306.390,20		
Decreto di Finanziamento ME 089_4b	182 - 12/03/2013	Importo Finanziato	€ 70.000,00	Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	516 - 08/07/2013	importo dell'impegno	€ 323,16		
				Decreto di Impegno ME 089_4b	535 del 10/07/2013	importo dell'impegno	€ 50.737,60		
		TOTALE Finanziamenti	€ 465.650,00			TOTALE IMPEGNI	€ 357.675,96	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta (ME089_4a) Ing. B. Manfrè (ME089_4b)	Incarico conferito tramite:	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	Supporto al RUP (ME089_4a)	(ME089_4a) Dott.ssa Flavia Liistro (FINO AL 30/01/2013) (ME 089_4b) Arch. Carmelo Blancato	Incarico conferito tramite:	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012; (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 283195 del 22/01/2013
RUP (ME089_4a)	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. 378 del 20.07.2012	RUP Espropri (ME089_4a)	Dirigente Ufficio Espropri del Comune	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 43 del 22/01/2013
Progettista (ME089_4a)	Comune Geom. Domenico Currò	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 650 del 27/11/2012	Collaboratore Tecnico alla Progettazione (ME089_4a)	Geom. Giacomo Giacobbe (UTC)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 283195 del 22/11/2012
Progettista (ME089_4b)	DRPC Ing. F. Bongiovanni	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	Collaboratori amministrativi (ME 089_4b)	Arch. M. Dagro, Geom. A. F. Zingale (DRPC Me)	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Comune Geol. Domenico Pontillo	Incarico conferito tramite:	Deliberazione giunta comunale n. 103 del 22/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori (ME089_4a)	(ME 089_4a) Geom. Domenico Currò (ME089_4b) Ing. Fabio Bongiovanni DRPC	Incarico conferito tramite:	(ME 089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 ME089_4b nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. (ME089_4aA) ECOAMBIENTE Soc. Coop. a r.l. (ME089_4bA)	Decreto Affidamento Lavori	ME 089_4aA n. 20 del 14/01/2013 ME 089_4bA n. 336 del 10/05/2013	data contratto ME 089_4aA 23/01/2013
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		20/04/2013	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<i>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</i> <i>Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci</i> <i>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.</i> <i>La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha trasmesso la documentazione amministrativa.</i> <i>A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 giorni, il progetto del rifioramento del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio in località Santa Margherita .</i> <i>A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</i> <i>Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo di rifioritura massi.</i> <i>Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia l'intervento</i> <i>Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME089_4aA_Messina, a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L ribasso percentuale del 29,2246 %.</i> <i>In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.</i> <i>A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario concede 7 giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di propria competenza.</i> <i>L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che l'intervento ricade in aree non perimetrate nel PAI.</i> <i>Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 del 05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME089_4a.</i> <i>A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi</i>	SAL	AVVIATI LAVORI 
-----------------	---	-----	--

REPUBBLICA
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

ME089_3	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Pietro						Importo ApQ	€ 510.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.383 del 20/07/2012	Importo Finanziato	€ 505.354,78	Decreto di Impegno	831 - 08/10/2013	Importo dell'impegno	€ 383.477,82		
				Decreto di Impegno indagini	466 - 20/06/2013	Importo dell'impegno	€ 20.262,28		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	286 - 17/04/2013	Importo dell'impegno	€ 397,23		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 505.354,78			TOTALE IMPEGNI	€ 404.362,33	Economie da finanziamento	€ 510.000,00
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 226 del 17.05.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Pellgrà (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 226 del 17.05.2012
Progettista	Comune Ing. Angelo Ermes Di Dio	Incarico conferito tramite:	Determina giunta comunale n. 105 del 22/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Comune Geol. Fabio Nicita	Incarico conferito tramite:	Determina giunta comunale n. 98 del 22/02/2011			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Angelo Di Dio	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 21 del 14/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Ditta Projet s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	24-set
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

'STATO DELL'ARTE	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.2011, copia del progetto esecutivo aggiornato. A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto. Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1. Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.						SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_5	Messina	Opere di consolidamento località Santo Stefano Briga						Importo ApQ	€ 550.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche									
RUP	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. 380 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Pelligrà (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. 380 del 20.07.2012		
Progettista	Comune	Geom. Domenico Currò	Incarico conferito tramite:	nota interna n. 73 del 02/03/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Comune	Geol. Salvatore Maio	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta comunale n. 1544 del 30/12/2011	Supporto alla progettazione	Comune	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 73 del 02/03/2012
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL			Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg. In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.						SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	----------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME091	Mirto	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	531 - 08/07/2013	Importo Finanziato	€ 2.427.687,47	Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	116 - 05/07/2011	Importo Finanziato	€ 23.937,27	Decreto di Impegno indagini preliminari	144 - 21/07/2011	Importo dell'impegno	€ 20.430,35		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari integrative	205 - 08/05/2012	Importo Finanziato	€ 48.375,26	Integrazione Decreto di Impegno Indagini preliminari	455 - 11/09/2012	Importo dell'impegno	€ 143,89		
				Decreto di Impegno GURI avviso di gara	592 - 23/07/2013	Importo dell'impegno	€ 2.086,77		
				Decreto di Impegno e Pagamento avviso di gara	782 - 26/09/2013	Importo dell'impegno	€ 2.894,32		
				Decreto di Impegno Indagini preliminari integrative	649 - 27/11/2012	Importo dell'impegno	€ 29.821,15		
				Decreto di Impegno GURI avviso di gara	839 - 09/10/2013	Importo dell'impegno	€ 854,69		
				Decreto di Impegno pubblicazione esito di gara	920 - 31/10/2013	Importo dell'impegno	€ 1.073,60		
		TOTALE Finanziamenti	€ 2.500.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 57.304,77		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe Nastasi (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 23 del 23 gennaio 2012
Progettista	INVITALIA Arch. Fabio Pulizzi, Ing. Fabio Ferla, Ing. Alberto Peligra, Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM	Collaboratore Amministrativo	Arch. Carmelo Biancato	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013
Direttore Lavori	Ing. Antonio Sorge	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013	Direttore Operativo	Arch. Franco Benedetti Arch. Maurizio Venuti	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Vincenzo Sorce	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 682 del 28/08/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico	Ing. Andronico Daniele	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6363 del 20/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Andronico Daniele	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6363 del 20/10/2013
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEONOSTICA MEDITERRANEA SRL GEOMERID (Indagini preliminari integrative)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 144 del 22 lug 2011 Indagini preliminari integrative D.C., 50 del 30/05/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	790 - 30/09/2013	data contratto
Contratto	26/07/2011	data conclusione lavori		Colinisa Costruzioni srl	Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<i>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.</i> <i>Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione ad oggi concluse.</i> <i>In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui il RUP ha preso atto in data 27.04.2012.</i> <i>Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.</i> <i>Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.</i> <i>Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari data.</i> <i>Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della relazione geologico-tecnica.</i> <i>Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.</i> <i>A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito positivo, ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 1576 del 13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.</i> <i>In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste dall'ARTA.</i> <i>In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e validazione del progetto esecutivo.</i> <i>Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.</i> <i>Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.</i> <i>Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Colnisa Costruzioni srl.</i>	SAL	 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
--------------------	---	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME092	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	586 - 07/11/2012	Importo Finanziato	€ 778.679,50	Decreto di Impegno	419 - 07/06/2013	Importo dell'impegno	€ 567.419,42		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	Decreto n. 330 del 18/11/2011	Importo Finanziato	€ 21.320,50	Decreto impegno indagini preliminari	Decreto n. 367 del 12/12/2011	Importo dell'impegno	€ 12.780,44		
				Decreto di pagamento e disimpegno parziale somme decreto 367/2011	Decreto n. 419 del 08/08/2012	Importo dell'impegno	-€ 2,49		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 800.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 580.422,37		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Rosario Mazzurco (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011	Supporto al RUP	Arch. Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011
Progettista	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 746 del 07.03.2012	Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 313 del 04.05.2012
Geologo	Dr.ssa Mazzarella Grazia	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 319 del 08.05.2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 181 del 12/03/2013	Assistente al DL	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 181 del 12/03/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determinazione n. 83 del 01/02/2013				
Collaudatore Statico	Arch. Angelo Cellura	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 384 del 24/05/2013 Dimessosi con nota prot.n. 4840 del 06/08/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 663 del 19/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO RAS (IAP)	Decreto di affidamento INDAGINI	Prot. n. 806 del 29 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori Geodesia srl	Decreto Affidamento Lavori	710 - 18/12/2012	data contratto
Contratto	15/12/2011	data conclusione lavori	21/01/2012		Verbale inizio attività	03/04/2013	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<i>Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha restituito i dati del rilievo aereo effettuato.</i> <i>Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai sensi delle norme vigenti.</i> <i>Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.</i> <i>Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico.</i> <i>A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi dagli Enti interessati per l'approvazione del progetto.</i> <i>Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.</i> <i>L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012 e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 sono state avviate le procedure di gara.</i> <i>A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale consegna dei lavori.</i> <i>Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i> <i>In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.</i>	SAL	SOSPENSIONE LAVORI 
----------------------------	--	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME095	Naso	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo aumentato con le risorse derivanti dalla mancata realizzazione dell'intervento di Scaletta Zanclea ME117_3 (pari a € 1050.000)	Importo Rimodulato	€ 1.650.000,00
Decreto di Finanziamento	191 - 14/03/2013	Importo Finanziato	€ 1.635.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 579 del 18/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.232.005,50		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso esito di gara	363 - 17/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione avviso esito di gara	493 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 726,00		
				Decreto di Impegno e Pagamento Presidente Commissione di Gara	497 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 629,14		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.635.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 1.235.044,58	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Arch. Mario Sidoti Migliore (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012		
Progettista	UTC	Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.37 del 1 giugno 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n. 42 del 28.06.2012	
Geologo			Incarico conferito tramite:		Geotecnico	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n. 42 del 28.06.2012	
Direttore Lavori	Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 459 del 18/06/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Giovanni Culici Amato	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 3686 del 18/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giovanni Culici Amato	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 3686 del 18/06/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:	Trigeo srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	EVER GREEN SRL UNIPERSONALE	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 341 del 13/05/2013	data contratto	16-lug
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	18-nov

STATO DELL'ARTE	<i>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 37 del 01.06.2011.</i> <i>Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di voler affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle norme vigenti.</i> <i>In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del 14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del Progetto Esecutivo.</i> <i>A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.</i> <i>In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.</i> <i>Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.</i> <i>A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13705/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'Impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.</i> <i>Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.</i>	SAL	AVVIATI LAVORI 
--------------------	--	-----	--

REPUBBLICA
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

ME099	Piraino	Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole						Importo ApQ	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento Lavori S. Leonardo	Decreto n.493 del 25/09/2012	Importo Finanziato	€ 668.652,86	Decreto di Impegno	618 - 30-7-13	Importo dell'Impegno	€ 486.321,04		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari S. Leonardo	Decreto n.79del 07/06/2011	Importo Finanziato	€ 23.210,64	Decreto di Impegno Indagini preliminari S. Leonardo	Decreto n.79del 07/06/2011	Importo dell'Impegno	€ 16.707,42		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari integrative S. Leonardo	Decreto 306 del 04/11/2011	Importo Finanziato	€ 3.049,32	Decreto di pagamento e Impegno Indagini preliminari S. integrative Leonardo	Decreto n. 231 del 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.868,62		
				Decreto di pagamento e Impegno GURI (S. Leonardo)	Decreto n. 25 del 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di pagamento e Impegno esito gara (S. Leonardo)	Decreto n. 219 del 26/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
				Decreto di pagamento e Impegno esito gara (S. Leonardo)	Decreto n. 261 del 05/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 442,90		
				Decreto di pagamento e Impegno commissione di gara (S. Leonardo)	Decreto n. 398 del 04/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.158,07		
Decreto di Finanziamento S. Costantino	Decreto 478 del 25/06/2013	Importo Finanziato	€ 321.695,39	Decreto di Impegno S. Costantino	Decreto 767 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 239.234,04		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari S. Costantino	Decreto 221 del 16/05/2012	Importo Finanziato	€ 21.610,06	Decreto di Impegno Indagini preliminari S. Costantino	Decreto n. 696 del 18/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 12.468,99		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari Torre delle Ciavole	Decreto 451 del 10/09/2012	Importo Finanziato	€ 17.981,87	Decreto di Impegno e Pagamento Indagini Preliminari	521 - 09/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 11.398,53		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.056.200,14			TOTALE IMPEGNI	€ 773.147,55		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Geom. Carmelo Leone (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 89 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Adriano Grassi (IAP) (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 26 del 23 gennaio 2012
	Geom. Sarino Giuffrè (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 680 del 28 agosto 2013		Ing. Federica Bottini	Incarico conferito tramite:	Nomina: Decreto n. 89 del 14 giugno 2011 Revoca: Decreto n.37 del 25/01/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Calogero, Morganti, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	