

Sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo si procederà alla redazione di idoneo SIA ed all'avvio della procedura di VIA e, nei tempi necessari per la suddetta valutazione di impatto ambientale si provvederà inoltre all'ottenimento dei pareri ancora mancanti, utilizzando le procedure di tipo ordinarie che sono state richieste da vari Enti competenti.

Verbale acquisito con prot. 94/CS.

18.12.2013 sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa, al fine di sostenere in maniera più puntuale e specifica le controdeduzioni dell'Ente alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati, il RUP è in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario. Sempre in merito all'attività espropriativa il RUP è in attesa di alcuni chiarimenti da parte del medesimo Ufficio Legale su alcuni punti fondamentali del procedimento espropriativo (chi è l'autorità espropriante, chi è il beneficiario dell'esproprio, chi sarà il titolare dell'opera).

In relazione alla verifica di assoggettabilità a procedura di V.A./V.I.A. il RUP ha deciso di incontrare direttamente i funzionari regionali per definire la procedura più opportuna in relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento.

09.01.2014 sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è ancora in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario rispetto ai quesiti posti in ambito espropriativo.

A seguito di un incontro tra i tecnici comunali e il funzionario istruttore degli Uffici Regionali competenti è stato concordato di procedere nella redazione ed invio degli elaborati relativi alla Verifica di Assoggettabilità. Tale decisione è stata già notificata all'ATI.

22.01.2014 sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ufficio tecnico è in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario rispetto alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati, a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa.

In merito alle Autorizzazioni non espressamente acquisite in sede di Conferenza di servizi (paesaggistica, archeologica, etc.) il RUP esprime la volontà di procedere in via ordinaria a meno che il Commissario Straordinario non voglia procedere mediante l'attivazione dei poteri sostitutivi-straordinari.

A seguito di opportune valutazioni e incontri con i progettisti l'Ufficio tecnico ha deciso di procedere direttamente a VIA pertanto è stato dato mandato alla Società mandataria del RTI di produrre la documentazione necessaria.

30.01.2014 il consulente legale del Commissario Straordinario trasmette all'Ente Avvalso le controdeduzioni alle Osservazioni dei privati circa le modalità e procedure d'esproprio.

05.02.2014 sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è in attesa di ricevere dalla mandataria del RTI lo Studio di Impatto Ambientale.

Il RUP è ancora in attesa di ricevere, da parte dell'Ufficio Legale del Commissario, i chiarimenti circa gli elementi fondamentali del procedimento espropriativo (chi è l'autorità espropriante, chi è il beneficiario dell'esproprio, chi sarà il titolare dell'opera) al fine di definire correttamente l'intero procedimento.

26.02.2014 sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' stato consegnato, dalla mandataria del RTI, lo Studio di Impatto Ambientale.

12.03.2014 sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Ha avuto luogo un incontro tra il RUP e il gruppo dei progettisti nel corso del quale sono stati chiariti tutti gli elementi relativi alle modalità e alla tempistica per l'avvio della procedura di VIA ed è stato all'uopo trasmesso uno schema di avviso pubblico che dovrà essere pubblicato contestualmente alla trasmissione della

documentazione di progetto ai competenti uffici della Regione Abruzzo. La procedura di VIA porterà ad una sospensione della tempistica come prevista nel cronoprogramma delle attività.

21.03.2014 il Commissario Straordinario avendo acquisito quale informazione, attraverso i rappresentanti del proprio ufficio e i sopralluoghi della risorsa dedicata, dell'attivazione delle procedure avviate inerenti lo Studio di Valutazione dell'Impatto Ambientale e della mancata richiesta di verifica di assoggettabilità alla Regione competente, richiede all'Ente, con nota prot. 127/CS, precise e circostanziate motivazioni riguardo lo stato dell'ambiente e del progetto, anche con riferimenti normativi, alla base della decisione di procedere all'affidamento dello Studio di Valutazione di Impatto Ambientale.

26.03.2014 sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in fase di pubblicazione l'avviso relativo all'avvio della procedura di VIA.

16.04.2014 sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Società di progettazione in data 08.04.2014 ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei servizi tecnici di importo pari a € 360.000,00, suddivisi in € 50.000 per la progettazione preliminare complessiva di tutto il nodo idraulico - € 120.000 per la progettazione definitiva delle opere di I stralcio - € 60.000 per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale - € 130.000 per la direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In relazione alla procedura di VA/VIA, considerato che in un primo tempo la Regione aveva rimandato, con apposita nota, all'Amministrazione Comunale la scelta della procedura da attivare, mentre in un secondo momento aveva suggerito di impostare una procedura di Verifica di Assoggettabilità che se ben strutturata avrebbe poi potuto essere sufficiente per la definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In seguito, il RUP, considerando le diverse possibilità con i progettisti, in relazione a casi analoghi posti all'attenzione della Regione Abruzzo, ha deciso, anche in seguito alla nota n.127/CS del 21.03.2014 del Commissario Straordinario, di procedere preventivamente richiedendo un parere esplicito agli Uffici Regionali preposti alla Tutela Ambientale per attivare la procedura più opportuna.

In merito alla Conferenza di servizi conclusasi il giorno 11.12.2013 l'Ufficio tecnico sta procedendo all'acquisizione dei pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica mediante procedure ordinarie.

30.04.2014 sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP in relazione alla procedura di VA/VIA sta valutando l'opportunità di chiedere agli uffici regionali competenti di esprimersi in forma esplicita e scritta circa la procedura più opportuna o di procedere direttamente a VA. Inoltre, con nota prot. 3568 del 16.04.2014 sono stati inviati, all'Ufficio Urbanistico Comunale i documenti necessari per la richiesta dei pareri ambientali alla Soprintendenza Paesaggistica e alla Soprintendenza Archeologica.

14.05.2014 sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Riguardo alla scelta di attivazione della procedura di VA/VIA il RUP, con il supporto del proprio ufficio, dei progettisti e dei tecnici commissariali, sta predisponendo una richiesta per la Regione nel merito, anche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Avvalimento che prevede uno specifico ruolo di affiancamento e supporto oltre che di monitoraggio e vigilanza da parte dell'Ente Regionale.

In merito all'acquisizione dei pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e Archeologica, necessari per la chiusura della Conferenza di servizi il RUP rende noto che risultano inevase le richieste effettuate in data 16.04.2014 ai 2 Enti.

28.05.2014 sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A seguito della decisione di procedere con la Verifica di Assoggettabilità si è provveduto a richiedere ai progettisti tutti i documenti necessari per la trasmissione dell'istanza on-line, sul sito dello sportello Regionale ambientale, ed è stata anche richiesta al BURA la prima data utile per la pubblicazione del relativo avviso.

L'Ufficio sta predisponendo l'aggiornamento del cronoprogramma in relazione alla richiesta formulata dal Commissario.

Si è ancora in attesa di acquisire i pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica, richiesti in data 16.04.2014.

04.06.2014 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4818, acquisita con prot. 232/CS del 04.06.2014, trasmette il Cronoprogramma lavori aggiornato. Si rileva un ritardo di 18 mesi rispetto a quanto stimato nel precedente cronoprogramma dovuto, sostanzialmente, alle tempistiche necessarie per completare le procedure ambientali. Comunque, le attività progettuali del primo stralcio esecutivo riprenderanno all'inizio del mese di settembre, l'approvazione della progettazione esecutiva è prevista entro settembre 2014 mentre, l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori entro dicembre 2014. Riconsegna e collaudo delle opere entro dicembre 2015.

11.06.2014 sopralluogo n. 37 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica la sospensione della procedura di pubblicazione della Verifica di Assoggettabilità in quanto,

per un mero errore materiale non è intervenuta l'approvazione del progetto preliminare indispensabile, oltre che per la procedura di VIA anche ai fini di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'adozione di variante al PRG. Per la risoluzione di tale problematica l'Ente Avvalso è in attesa di acquisire una specifica indicazione da parte del consulente legale del Commissario Straordinario.

È stata inviata, in data 29.05.2014, una nota alla Regione per richiederne la collaborazione rispetto alla procedura VIA che si sta avviando e soprattutto in relazione al ruolo che la stessa Amministrazione svolge nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Commissario, la Regione e il Comune.

L'Ente è ancora in attesa di acquisire i pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica, richiesti in data 16.04.2014.

INTERVENTO DENOMINATO "OPERE PER LA SICUREZZA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE RAO E DEL FIUME ATERNO, DA L'AQUILA A MOLINA ATERNO" NEL COMUNE DE L'AQUILA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo di 3,8 Ml di Euro

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale fin dal momento dell'attribuzione alla mia gestione.

Di queste attività era già stata coperta la spesa, precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.

Attualmente è in corso di esecuzione e i lavori sono in stato d'attuazione avanzato.

Nel corso del 2013 si è verificata un'interruzione dovuta all'insorgenza di inattese interferenze. Cosa che ha richiesto la redazione di una perizia di variante e la sospensione momentanea del cantiere. Tale sospensione è

stata dovuta principalmente ai dilatati tempi di riscontro degli Enti introdotti per via delle interferenze (Enel Gas, Enel elettricità, etc.). i lavori sono in fase di ripresa.

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

23.08.2011 il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno*, arch. Adriano Goio, con nota prot. 1012, acquisita il 23.08.2011, trasmette il progetto esecutivo.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

23.11.2011 incontro tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno* finalizzato all'individuazione di soluzioni idonee e compatibili con le responsabilità di ciascuno circa le interferenze rilevate e la sovrapposizione di ruoli sull'area di intervento. Il Commissario Delegato trasmetterà una proposta di Convenzione e copia dell'Ordinanza dei propri poteri derogatori al Commissario Straordinario.

06.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

15.12.2011 la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA, acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP..

16.12.2011 il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno* respinge la proposta di Convenzione di avvalimento.

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

02.02.2012 il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità per il Commissario Straordinario di stipulare una Convenzione con il Commissario Delegato per l'esecuzione dell'intervento.

27.02.2012 con nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS del 27.02.2012, il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara notifica l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato.

16.03.2012 con nota prot. 218/12 acquisita con prot. 124/CS del 28.03.2012, la Società di progettazione trasmette copia delle fatture regolarmente liquidate dal Commissario Delegato per il Fiume Aterno e copia dell'atto di validazione del progetto esecutivo.

07.05.2012 con Determina Commissariale n. 1 è nominato il Responsabile Unico del Procedimento, per le procedure di affidamento e di esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

06.06.2012 il RUP, con nota 195/CS, chiede alla Società di progettazione la revisione/aggiornamento del progetto esecutivo per l'avvio delle attività di competenza ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del relativo Regolamento attuativo, DPR n. 207/2010. Richiede inoltre la disponibilità della Società per un incontro presso l'Ufficio commissariale.

04.07.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 494/12, acquisita con prot. 236/CS del 02.08.2012, trasmette 1 copia su supporto cartaceo e 1 copia su supporto informatico degli elaborati nella versione aggiornata relativa al progetto esecutivo.

09.08.2012 con Decreto Commissariale n. 4 è approvato il progetto esecutivo.

22.08.2012 la Regione Abruzzo, con nota prot. 189993/RA, acquisita con prot. 260/CS del 31.08.2012 (in riferimento alla nota prot. 238/CD del 07.08.2012), raccomanda ogni solerzia nella rapida esecuzione delle opere, nel rispetto costante della normativa e, chiede, di conoscere i tempi stimati per la definizione delle procedure prodromiche alla realizzazione delle opere.

24.08.2012 Pubblicazione *Bando di gara per l'esecuzione dei lavori* sul sito del MATTM e in GUCE. Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"). La gara da esplicitarsi mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2012 mentre la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 presso il MATTM.

30.08.2012 il Parco Regionale Sirente Velino, con nota prot. 2259, acquisita con prot. 269/CS del 10.09.2012, dichiara di aver appreso, solo recentemente e a mezzo stampa, della gara d'appalto dei lavori previsti sul Fiume Aterno e, erroneamente, che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco. Alla luce di quanto esposto lamenta di non aver rilasciato il preventivo parere di compatibilità ambientale in merito all'intervento. In realtà, da un'attenta analisi cartografica è emerso che, l'area di che trattasi, non è ricompresa nel Parco.

31.08.2012 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del *Bando di gara per l'esecuzione dei lavori*.

14.09.2012 il Commissario Straordinario, dovendo istituire un Ufficio di direzione dei lavori, prima dell'avvio degli stessi, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed avendo preventivamente accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e, considerato che la Società di progettazione ha redatto il progetto esecutivo, con nota prot. 280/CS, richiede alla Società medesima la disponibilità a svolgere tale incarico.

26.09.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 295/CS del 28.09.2012, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contestualmente propone la valutazione economica delle attività da svolgere e il professionista individuato come responsabile di tale attività.

01.10.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 296/CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa dalla Società di progettazione, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede una rimodulazione degli importi in accordo con le recenti disposizioni legislative in materia di parcelle (*Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012*).

12.10.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 670/12, acquisita con prot. 307/CS del 12.10.2012, trasmette l'offerta economica relativa alle attività di direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, riveduta secondo quanto richiesto dal Commissario Straordinario.

12.10.2012 il Commissario Straordinario, a mezzo posta certificata (in relazione alla proposta di cui alla nota del 12.10.2012, prot. 670/12), accetta la proposta di importi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comunicata dalla Società di progettazione.

25.10.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 705/12, acquisita con prot. 326/CS del 26.10.2012, al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, notifica il nominativo del professionista responsabile dell'attività e che, tale attività, verrà espletata con il supporto di un direttore operativo e di un ispettore di cantiere.

26.10.2012 istituzione Commissione giudicatrice. Ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, trattandosi di procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, da esplicitarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Commissario istituisce la Commissione giudicatrice (costituita da 4 membri) per la valutazione delle 21 offerte tecniche pervenute e la successiva assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 del D.Lgs 163/2006 e 120 del DPR 207/2010.

07.11.2012 si è riunita presso il MATTM, la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la gara di appalto dell'intervento per procedere all'apertura dei 22 plichi pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella *"Busta Documenti"* e *"Busta Offerta Tecnica"* e contestualmente, ai sensi del p. 13 del *Bando di gara*, alla verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa e di eventuali forme di divieto a partecipare previste dal d.lgs.n.163/2006.

17.01.2013 terminati i lavori della Commissione aggiudicatrice, il Commissario Straordinario, con nota prot. 011/CS, comunica al RUP l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta aggiudicataria e ordina allo stesso di acquisire la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del d. Lgs. 163/06.

Dalla successiva valutazione della documentazione pervenuta la Ditta risulta avere in corso una causa per fallimento, pertanto, ai sensi dell'art. 38, lett. a) del *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163* è esclusa dalla gara in quanto, non presentando i requisiti di ordine morale e di capacità professionale richiesti dal Codice, non può stipulare contratti.

28.01.2013 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP del 22.01.2013, ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della Società aggiudicataria. Dalla documentazione trasmessa emerge che i reati commessi da 2 dei soci sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione. Inoltre, la Ditta, con nota prot. 13.a/G del 06.02.2013, comunica che non risultano a proprio carico procedure ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e, congiuntamente, trasmette il Certificato rilasciato dal Tribunale Ordinario di Avezzano. Pertanto, la Società non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

22.02.2013 con determinazione n. 2 il Commissario Straordinario approva gli esiti di gara e aggiudica definitivamente i lavori all'Impresa aggiudicataria.

22.02.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 039/CS, comunica all'Impresa aggiudicataria e, al RUP, l'aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo complessivo di €. 3.800.000,00 .

19.04.2013 stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la Ditta aggiudicataria.

22.04.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 40/CS, comunica agli altri partecipanti alla gara per l'affidamento dei lavori, secondo la graduatoria definita nel corso della seduta di gara del 18.12.2013, l'aggiudicazione definitiva alla Ditta aggiudicataria.

24.04.2013 firma dell'atto di sottomissione da parte della Ditta aggiudicataria. Con lo stesso l'Impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e, si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate.

26.04.2013 con Determinazione n. 4 il Commissario Straordinario dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii., al fine di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento previste nel *Piano particellare di esproprio*.

Considerato che nell'ambito dell'intervento sono presenti delle aree, appartenenti alla *zona H Zona a verde di rispetto nel Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.)* del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila:

- a) che sulla base delle visure catastali, non risultano ancora espropriate da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. Tali aree hanno un'estensione di circa 11 320 m² e dovranno essere preventivamente espropriate da parte del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano;
- b) oggetto di occupazione temporanea ma ancora non espropriate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale per una superficie pari a circa 2 760 m²;

il Commissario Straordinario, con nota prot. 095/CS del 02.05.2013 richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull' *albo pretorio on-line* del provvedimento di cui sopra, con il relativo allegato (Piano particellare d'esproprio). La durata della pubblicazione sarà dal giorno 03.05.2013 al giorno 17.05.2013.

08.05.2013 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario ha avuto luogo una riunione preliminare al fine di concordare le modalità di avvio dei lavori relativi all'intervento alla presenza dei responsabili tecnici del Commissario Straordinario, del RUP, del Direttore Lavori e del titolare dell'Impresa aggiudicataria. Il Direttore Lavori e il RUP, su richiesta dell'impresa, preso atto della temporanea indisponibilità delle aree (aree da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 11.320 m² od oggetto di occupazione temporanea circa 2.760 m²) convergono sulla consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010. L'impresa comunica inoltre, la volontà di avviare preliminarmente l'esecuzione dei lavori inerenti il Ponte, previa acquisizione dell'autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale.

Inoltre, vengono definite, congiuntamente, le prossime attività/provvedimenti funzionali all'avvio della cantierizzazione.

14.05.2012 il Direttore dei Lavori, con nota prot. 369/13 trasmette al RUP n. 3 copie dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria. La stessa si è impegnata ad assumere i lavori per l'importo di €.1.980.483,02, al netto del ribasso d'asta del 21,50% di cui €.1.312.462,26 per lavori a misura, €.592.620,76 per lavoro a corpo e €.75.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come pure ad eseguire i medesimi lavori in giorni 175 al netto del ribasso d'asta del 30,00%, decorrenti dal verbale di consegna.

21.05.2013 Istanza di accesso agli atti, acquisita con prot. 102/CS. La Ditta classificata al 2° posto nella graduatoria provvisoria di aggiudicazione dei lavori, lamentando la mancata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa aggiudicataria, nei termini e modalità di legge, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006, chiede di avere immediato accesso agli atti di gara e di estrarre copia degli stessi.

24.05.2013 il RUP, con nota prot. 14/CS/RUP, comunica all'Impresa aggiudicataria che la Ditta seconda classificata, in data 21.05.2015 ha richiesto l'accesso agli atti di gara ai sensi della L. 241/90 e dell'art.13 del D.lgs n.163/2006. La documentazione sarà messa a disposizione della Ditta richiedente e ne sarà permessa estrazione, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.13 del D. Lgs. 163/2006. Il RUP richiede pertanto autorizzazione all'ostensione in merito alla documentazione tecnica dando termine di 10 giorni per produrre opposizione totale o parziale.

11.06.2013 il Direttore Lavori comunica al RUP che domani 12.06.2013 a L'Aquila provvederà ad effettuare la consegna parziale dei lavori e trasmette, contestualmente, il POS redatto dall'Impresa Esecutrice.

12.06.2013 il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 all'Impresa appaltatrice. Da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 175 naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è prevista per il 03.12.2013.

01.07.2013 il RUP conferisce l'incarico di ispettore di cantiere ai sensi del comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

01.07.2013 alcuni dei proprietari di particelle oggetto sia di esproprio parziale che di occupazione temporanea comunicano al RUP di aver rinvenuto, nella particella, foglio 2, n. 4, di area 6086 mq, in data 11.09.2009, un piccolo cumulo di rifiuti di ufficio – carte, cartoni, faldoni, etc. e di aver provveduto a sporgere immediatamente denuncia al Corpo Forestale dello Stato che ha avviato un'indagine e scoperto i colpevoli di tale sversamento. Questi, sono stati rinviati a giudizio e, successivamente, condannati in primo grado. In attesa dei successivi gradi di giudizio per poter procedere alla bonifica del terreno da tali rifiuti, nella data sopra ricordata, i proprietari hanno potuto constatare che è stata effettuata da parte dell'Impresa appaltatrice una complessiva opera di rasatura del terreno e che il cumulo di rifiuti non è più immediatamente identificabile. I proprietari richiedono pertanto conferma scritta, da parte degli Uffici Commissariali, dell'effettivo smaltimento a norma di legge dei rifiuti menzionati.

01.07.2013 il RUP, con nota prot. 23/CS/RUP, comunica all'Impresa seconda classificata che, trascorsi i termini per l'opposizione da parte della Ditta aggiudicataria, alla richiesta di *avere immediato accesso agli atti di gara e di estrarre copia degli stessi*, (verbali di gara, provvedimento di aggiudicazione, documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla Ditta aggiudicataria, atti relativi al procedimento di verifica delle anomalie delle offerte) che nulla osta nell'immediato a favorire l'accesso agli atti sopra richiesti.

01.07.2013 Pubblicazione in Gazzetta Europea dell'aggiudicazione lavori all'impresa aggiudicataria.

02.07.2013 il Comune de L'Aquila, con nota prot. 3721/2013 del 18.06.2013, acquisita con prot. 146/CS, certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della Determinazione Commissariale n. 4 del 26.04.2013 avente ad oggetto la dichiarazione della pubblica utilità al fine di effettuare gli espropri necessari di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento.

03.07.2013 il RUP, in merito alle informazioni richieste dai proprietari espropriati circa lo sversamento dei rifiuti, con nota prot. 24/CS/RUP, comunica di avere attivato le procedure previste per acquisire gli elementi cognitivi relativi ai chiarimenti richiesti. Chiede inoltre di avere maggiori dettagli sul rinvio a giudizio e sulla successiva condanna (n. del procedimento presso il Tribunale de L'Aquila) per il citato sversamento.

03.07.2013 i proprietari trasmettono copia della sentenza del tribunale penale de L'Aquila che condanna alla contravvenzione ed alla pena di mesi tre di arresto, insieme al risarcimento del danno, i titolari delle Ditte detentrici dei rifiuti smaltiti in violazione degli obblighi previsti dalla legge e esecutrice materiale della condotta. Le due Ditte, in assenza di specifica autorizzazione, abbandonavano ovvero depositavano in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (segnatamente materiale cartaceo vario proveniente dallo sgombero dei locali già occupati dal Comune dell'Aquila in via Roma) sul terreno di uno dei proprietari espropriato.

26.06.2013 il RUP richiede all'ENEL Rete GAS un preventivo in merito alla spesa ed alla tempistica per lo spostamento della cabina gas metano in corrispondenza dell'ingresso del Centro Commerciale il Globo in quanto interferente con la nuova viabilità in progetto e, la predisposizione di un nuovo attraversamento del torrente Raio tramite apposita tubazione da installare presso il nuovo ponte, posto immediatamente a valle dell'esistente dovendo quindi procedere alla dismissione dell'attuale tubazione di attraversamento e all'allaccio della nuova ad ambo i lati del ponte.

31.07.2013 il Direttore Lavori accoglie la richiesta di proroga dei tempi contrattuali, avanzata dall'Impresa, quantificata in giorni 45 naturali e consecutivi, dovendo ancora essere risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra, in quanto, non essendo state consegnate le aree comprese tra le sezioni RA 1019 e 1006 c'è la necessità di attendere la verifica della possibilità di addivenire alla sottoscrizione di accordi bonari con le aree soggette ad esproprio e/o occupazione temporanea da eseguirsi con il supporto di un tecnico designato dal RUP.

01.08.2013 prima ispezione dell'ispettore di cantiere.

01.08.2013 uno dei proprietari espropriati, avendo riscontrato un'incongruenza tra la documentazione prodotta e lo stato di fatto delle particelle espropriate od occupate d'urgenza, chiede una nuova valutazione

dell'indennità di occupazione. Secondo quanto dichiarato dallo stesso l'intera proprietà è stata recintata e l'estensione di questa corrisponde ai mq catastali. Richiede pertanto che l'ammontare dell'indennità di occupazione sia ricalcolato sull'effettiva area recintata e, quindi, sui mq catastali corrispondenti.

05.08.2013 il RUP, notifica l'avvio dei lavori all'ENEL, alla TELECOM, al Gran Sasso Acqua S.p.A. e, richiede, contestualmente, considerato che per l'esecuzione delle opere sarà necessario lo spostamento delle condotte presenti nell'impalcato del ponte esistente e, la realizzazione delle condotte sul nuovo ponte con allacciamento alle preesistenti, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di cui sopra e, l'indicazione circa la tempistica e gli adempimenti necessari per eseguire tali operazioni.

17.10.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di collaudatore statico di un ponte a struttura intelaiata in acciaio previsto per l'intervento.

21.10.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di collaudatore statico è sottoscritto l'incarico.

04.11.2013 il Comune di L'Aquila, con nota prot. 81301 del 25.10.2013, acquisita con prot. 287/CS, in seguito alla segnalazione della presenza di 2 aree oggetto di abbandono rifiuti (pericolosi e non) in località campo Pile ha effettuato, attraverso i tecnici comunali, un sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi. Dall'esame non sono stati rintracciati i rifiuti segnalati inizialmente consistenti in rifiuti plastici, da demolizione e lastre contenenti amianto. Essendo le medesime aree oggetto di intervento di regimentazione idraulica a cura del Commissario, il Comune richiede di rendere conto della eventuale avvenuta rimozione dei rifiuti e della necessaria documentazione probante.

06.11.2013 pubblicazione sull'“Albo Pretorio On-line” del Decreto di espropriazione e di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento.

12.11.2013 il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla Ditta aggiudicataria a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n. 207.

15.11.2013 il Direttore Lavori, con Nota prot. 293/CS/RUP, comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali non essendo ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e non essendo state ancora consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto esposto il Direttore Lavori ritiene ammissibile la domanda quantificando, in giorni 90 naturali e consecutivi, l'entità della stessa e trasmette, contestualmente, il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta di proroga.

18.11.2013 il RUP, con Nota prot. 298/CS/RUP facendo seguito alla relazione del Direttore dei Lavori, relativa alla richiesta da parte della Ditta affidataria di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori e, viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e reti telefoniche interferenti con le attività, comunica che Nulla Osta nell'immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o, non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio.

13.01.2014 L'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, con nota prot. RA/9631 del 13.01.2014, acquisita con prot. 13/CS, chiede chiarimenti in merito alle procedure tecnico/amministrative seguite per l'ottenimento del parere di competenza con allegata copia del progetto degli interventi di mitigazione del rischio che si intende mettere in atto.

28.01.2014 il Genio Civile della Provincia dell'Aquila, con nota prot. 1569 del 10.01.2014, acquisita con prot. 33/CS, richiede ad integrazione dell'istanza di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo ulteriore documentazione.

31.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 44/CS, richiede al Commissario Delegato all'emergenza, arch. Adriano Goio, con estrema urgenza, copia di tutti gli atti della Conferenza di Servizi che ha approvato i progetti definitivo ed esecutivo per l'intervento.

31.01.2014 il Direttore dei Lavori, con il *Verbale di sospensione n. 1*, acquisito con prot. 439/CS/RUP del 06.02.2014, constatata la permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio che non consentono l'esecuzione dei lavori ordina alla Ditta aggiudicataria, a norma dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, di sospendere i lavori e di riprenderli quando saranno cessate le cause di impedimento.

05.02.2014 il Progettista ottempera alle richieste di chiarimenti del Genio Civile ed Espropri di L'Aquila.

05.02.2014 il Commissario Straordinario, con nota Prot. 54/CS, in riferimento alla richiesta del Genio Civile ed Espropri di L'Aquila e, vista la nota del Progettista chiede a questi e, al Direttore dei Lavori, che sia formalmente depositata, copia di tutti gli atti di integrazione trasmessi dal Genio Civile.

10.02.2014 il Progettista trasmette la documentazione depositata ad integrazione al Genio Civile de L'Aquila e richiesta dal Commissario Straordinario.

14.02.2014 il RUP, con nota prot. 450/CS/RUP, facendo seguito alla trasmissione del verbale di sospensione lavori n. 1 del 31.01.2014, a seguito delle interferenze rilevate con le reti non ancora risolte e, visto il quadro economico proposto dal Direttore Lavori ed adottato dal Commissario Straordinario richiede al Progettista una rimodulazione dello stesso rispetto alla stima originaria proposta insieme alle adeguate e puntuali motivazioni a supporto della ridefinizione economica delle interferenze, sia previste che impreviste.

26.02.2014 - 27.02.2014 il RUP richiede ai gestori delle utenze interferenti (TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS) una quantificazione/aggiornamento dei preventivi necessari alla risoluzione delle varie interferenze rilevate.

26.02.2014 il RUP, con nota Prot. 466/CS/RUP, in merito alle motivazioni riportate nel verbale di sospensione lavori n.1 del 31.01.2014, in particolare per quanto attiene le interferenze con ENEL rete elettrica, ENEL Rete Gas, SNAM rete gas oltre ad un impianto di sollevamento di Acque reflue, invita la Direzione Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante.

27.03.2014 L'ENEL Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti, con nota prot. 243894 del 19.03.2014, acquisita con prot. 517/CS/RUP, comunica di essere in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'anticipo per poter effettuare il sopralluogo atto ad elaborare il preventivo di spesa per la risoluzione delle interferenze, come richiesto dal RUP con nota prot. 42/CS/RUP del 05.08.2013.

27.03.2014 RFI, con nota prot. 599 del 25.03.2014, acquisita con prot. 518/CS/RUP, invita il Commissario Straordinario ad apportare delle integrazioni al progetto esecutivo. In particolar modo richiede di considerare la necessità di proteggere la fondazione della spalla destra del ponte ferroviario con riporto di materiale alluvionale, così come previsto da progetto ma, anche con una scogliera costruita da megablocchi. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di una adeguata manutenzione di pulizia dei bacini idrografici a monte delle opere ferroviarie.

07.04.2014 la GSA – Gran Sasso Acqua, con nota prot. 1118 del 31.03.2014, acquisita con prot. 535/CS/RUP del 07.04.2014, esprime parere favorevole alla BETA Studio srl in merito alla soluzione prospettata per lo spostamento del quadro elettrico a servizio dell'impianto di sollevamento acque reflue situato in località Pile lungo il torrente Raio, nei pressi del viadotto della SS696. L'Ente ribadisce che a tutt'oggi non è proprietario né gestisce l'impianto.

10.04.2014 RFI, con Nota prot. 548/CS/RUP, comunica alla Società di progettazione che quanto trasmesso come "elaborati integrativi al progetto" non soddisfa completamente quanto richiesto. In particolare, richiede

che, alla base della pila della spalla destra del ponte, il semplice riporto di materiale alluvionale così come previsto da progetto, venga integrato con l'aggiunta di blocchi in roccia di dimensioni tali da contrastare il processo di erosione e di scalzamento di materiale al piede della pila stessa e, coprire un tratto di alveo del fiume che si estende da monte fino a valle della pila della spalla destra del ponte ad integrazione di quanto già previsto dell'intervento di progetto. Tali blocchi di pietra dovranno essere posizionati sul fondo del letto del fiume al fine di proteggere il piede della pila dall'erosione fluviale.

30.04.2014 la Società di progettazione, in riferimento alle richieste di RFI, con nota prot. 568/CS/RUP, comunica al RUP la decisione di realizzare una soglia a massi legati a valle del ponte ferroviario, sulla linea Sulmona-Terni, in alternativa alla proposta di realizzare una difesa sempre a massi lungo la spalla destra. Tale realizzazione ostacolerebbe i fenomeni erosivi e di scalzamento ai piedi delle pile del ponte ferroviario.

16.05.2014 la Società di progettazione, con nota Prot. 584/CS/RUP, trasmette al RUP il preventivo di spesa per la risoluzione dell'adeguamento della condotta Enel rete gas riguardante lo spostamento e rifacimento delle apparecchiature per gas metano, ricidenti nella zona nucleo industriale di Pile, il cui importo si aggira intorno ai 13.000,00 euro più IVA, da cui sono escluse tutte le opere concordate sul posto in fase di precedenti sopralluoghi (predisposizione di guaina metallica a protezione del tubo gas, ricadente nella soletta del ponte, e di pozzetti da predisporre uno a monte ed uno a valle della struttura quale alloggiamento per valvole e sfiati).

05.06.2014 sopralluogo tecnico presso il cantiere per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e l'analisi delle possibili soluzioni per le interferenze ancora irrisolte che rallentano l'esecuzione ed il completamento dell'intervento.

INTERVENTO DENOMINATO “PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA IN PROSSIMITÀ DEL COSTRUIENDO “PONTE NUOVO” NEL COMUNE DI PESCARA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Ente avvalso: Comune di Pescara

Quadro di Sintesi delle principali attività

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<i>Progetto preliminare</i>		Approvato Con Delibera di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011	Il progetto preliminare è stato redatto da tecnici interni all'Ente
Affidamento Progettazione definitiva	Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo	Affidata con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 alla Società BETA	Per un importo complessivo di Euro 40.268,80 (IVA e oneri compresi al lordo della ritenuta d'acconto) In data 12.01.2012 è stata stipulata la

	del D. Lgs. n.163/2006	STUDIO s.r.l.	Convenzione di incarico per l'attività di redazione del Progetto Definitivo tra la Società BETA Studio e il Comune di Pescara, dalla quale si evince che la durata dell'incarico era pari a n. 35 giorni a partire dalla data di sottoscrizione;
Approvazione Progetto Definitivo		Delibera di Giunta comunale n. 691 del 25.10.2012 (le autorizzazioni e i pareri sono stati acquisiti in sede di Conferenza di servizi tenute nelle date: 11.04.2012 e 16.07.2012)	La determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012; Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi.
Affidamento Progettazione esecutiva - esecuzione lavori	Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 53 c.2 lettera b. del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012	Scadenza per la presentazione delle offerte: <i>N. offerte pervenute</i> alla scadenza prevista dal bando (ore 13.00 del 16.01.2013): 6 <i>Commissione interna di gara:</i> Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013;
Aggiudicazione Progettazione esecutiva - esecuzione lavori	L'aggiudicataria ATI DI Persio – CO.BE' s.r.l. ha indicato come incaricato della progettazione la Società di Ingegneria SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. di Sarmeola di Rubano (PD).	In data 29.01.2013 è avvenuta l'Aggiudicazione provvisoria. In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE' s.r.l. In data	Importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva (con un ribasso pari al 5% dell'importo posto a base d'asta) A seguito della stipula del contratto il RUP ha emesso in data 15.05.2013 l'ordine di servizio n. 1 nel quale si ordina di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.

		14.05.2013 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria	
<i>Acquisizione e approvazione</i> Progetto Esecutivo		In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A. Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013, esecutiva in data 16.07.2013, è stato approvato il progetto esecutivo	In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato digitale alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010
<i>Affidamento</i> Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara , ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		La gara è stata indetta con atto Dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 con importo a base d'asta di Euro 97.942,33 esclusi oneri ed IVA. Con invito a n. 5 operatori economici La procedura ha previsto la nomina di una Commissione interna di gara composta dai seguenti membri: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012, con aggiudicazione definitiva alla Società Geina s.r.l.
<i>Aggiudicazione</i> Direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		Aggiudicazione definitiva alla Società GEINA s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012.	Ribasso del 25% per un importo di Euro 73.456,75 (IVA e oneri esclusi)

		In data 11.04.2013 è stato stipulato il contratto (rep. N. 39476) Ditta GEINA s.r.l.	
<i>Consegna dei Lavori</i>		In data 22.07.2013 sono stati consegnati i lavori.	Secondo quanto riportato nel verbale di consegna i lavori dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014
<i>Affidamento Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006	Affidato con Determina Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013	Commissione di Collaudo costituita dai tecnici: Ing. Antonino Prosperi (capogruppo) nella qualità di Presidente della Commissione di Collaudo, Ing. Rodolfo Mazzocca e Ing. Fabrizio Marcheggiani, nella qualità di componenti. L'importo previsto per l'Ing. Prosperi è pari a Euro 15.730,00 (IVA e oneri compresi), per l'Ing. Mazzocca e l'Ing. Marcheggiani è pari a 3.901,04 (IVA e oneri compresi).
<i>Esecuzione lavori</i>		Rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.	L'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) con nota prot. n. 17000 del 19.12.2013 ha richiesto una proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di una serie di motivazioni tra cui lo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere (fognature e strutture Enel). Il Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) con nota prot n. 170847 del 20.12.2013 ha espresso parere favorevole circa la suddetta richiesta. Il RUP ha accolto la richiesta e ha concesso ulteriori giorni 60.

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che

definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

31.08.2011 con determinazione dirigenziale n. 1295/LL.PP. è nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

05.09.2011 l'Ente, con nota prot. 129384/3758, trasmette la progettazione preliminare e contestualmente copia della Deliberazione di Giunta Comunale n° 703 del 02.09.2011 di approvazione degli atti progettuali.

14.10.2011 incontro presso gli Uffici Commissariali del MATTM con i referenti del Comune di Pescara per la definizione del Cronoprogramma lavori.

18.11.2011 stipula della Convenzione e Ordinanza di Avvalimento tra l'Ente Avvalso la Regione Abruzzo e il Commissario Straordinario.

29.11.2011 con nota prot. 171220 l'Ente trasmette il cronoprogramma di attuazione dell'intervento.

29.12.2011 con Determinazione Dirigenziale n. 690 è affidata, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, la progettazione definitiva ad una Società di progettazione per un importo di € 32.000,00 IVA ed oneri esclusi (importo complessivo di € 40.268,80 - IVA 21%).

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a