

quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

**19.01.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 13713/RA, acquisita con prot. 25/CS del 23.01.2012, visto il perdurare della situazione di criticità dovuta all'interramento del Fiume Pescara nel tratto costituente Porto Canale e l'avvicinarsi della stagione primaverile, periodo in cui ciclicamente si ripetono le piene di maggior entità, sollecita tutti gli Enti competenti (e, p.c. C.S.) ad una rapida conclusione delle operazioni di drenaggio del tratto interrato.

**24.02.2012** con nota prot. 27826, acquisita con prot. 063/CS il RUP, l'Ente Avvalso richiede l'autorizzazione della presa d'incarico del progetto definitivo redatto dalla Società di progettazione incaricata, alle condizioni economiche previste dall'art. 91 del D.Lgs 163/2006.

**02.03.2012** con nota prot. 084/CS l'Ufficio Commissariale, ai fini dell'accelerazione dei lavori e del rispetto delle previsioni temporali programmatiche nonché di valutazioni costi/benefici effettuate, autorizza la presa in carico del progetto definitivo alle condizioni economiche pattuite tra il RUP e la Società di Progettazione ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006.

**27.03.2012** con nota prot. 43456, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012, è convocata per il giorno 11.04.2012, la prima seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.

**03.04.2012** la Capitaneria di Porto (PE), con nota prot. 11882 acquisita con prot. 133/CS dell'11.04.2012, in merito agli elaborati progettuali trasmessi rilascia il proprio parere favorevole per il completamento di una pista ciclabile in ambito Pubblico Demanio Marittimo nel progetto proposto, con alcune prescrizioni.

**06.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 80078/RA, acquisita con prot. 140/CS del 16.04.2012, in merito alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 11.04.2012 notifica che il Servizio non ha la possibilità di partecipare utilmente alla seduta e che pertanto esprimerà le valutazioni e determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, non appena l'Autorità di Bacino comunicherà il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto.

**11.04.2012** esecuzione della I Conferenza di Servizi. L'assenza della Regione Abruzzo, dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e del Genio Civile di Pescara ha determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva.

**12.04.2012** la Direzione Regionale LL. PP., con nota prot. 84710/RA, acquisita con prot. 144/CS del 17.04.2012, giustifica e motiva la propria assenza alla Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 11.04.2012.

**12.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 85055/RA acquisita con prot. 143/CS del 17.04.2012, segnala che il Servizio attualmente risulta essere penalizzato da una grave carenza di personale tecnico specializzato e che pertanto svolge le attività tecniche istituzionali con grande difficoltà e con notevole impegno dei funzionari in servizio.

**12.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 84925/RA, acquisita con prot. 162/CS del 27.04.2012 (e, p.c. al Commissario Straordinario), trasmette all'Autorità dei Bacini Regionali il progetto definitivo e precisa che l'autorizzazione di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, sarà espressa non appena la stessa Autorità avrà comunicato il proprio parere in merito allo studio di compatibilità idraulica.

**13.04.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 50811 acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012, convoca la II Conferenza dei Servizi per il giorno di 18.04.2012 presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo a Roma.

**16.04.2012** presso la sede del Genio Civile di Pescara, ha avuto luogo una riunione alla presenza del progettista, del Responsabile del Procedimento, dei Tecnici del Comune di Pescara, del Dirigente del Servizio del Genio Civile, di un Funzionario del Genio Civile, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, di un Tecnico dell'Autorità di Bacino. A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 dal Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista.

**17.04.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 52339 acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012, rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.

**17.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 88956/RA, acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile e di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo, con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.

**11.07.2012** con nota prot. 157657/RA acquisita con prot. 214/CS il giorno 11.07.2012, il Genio Civile Regionale di Pescara, nella consapevolezza che la situazione riguardante l'area antropizzata nella vallata del Fiume Pescara impone iniziative e provvedimenti immediati e straordinari per le possibili implicazioni sulla pubblica incolumità, ribadisce la massima urgenza d'azione.

**16.07.2012** esecuzione della seconda Conferenza di Servizi. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa la stessa e dispone l'approvazione del progetto definitivo con alcune prescrizioni espresse attraverso i pareri dei vari Enti risultati assenti.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini golenali. A margine del suddetto parere l'Autorità mette in evidenza che *per le rimanenti criticità in corrispondenza dell'apertura posta lungo la facciata del fabbricato del "Museo delle Genti d'Abruzzo" e a valle del tratto di interesse, è opportuno realizzare ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idraulico al fine di garantirne la difesa contro le esondazioni.*

Il Genio Civile in data 21.06.2012, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune prescrizioni.

**20.07.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 226/CS, informa il Genio Civile che, le azioni propedeutiche all'intervento sono in via di definizione e si è ormai prossimi all'avvio dei lavori dal momento che si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

**19.07.2012** il Commissario Delegato per l'Emergenza sul Fiume Aterno, con nota prot. 574, acquisita con prot. 229/CS del 27.07.2012 (in riferimento alla nota prot. 157657/RA del Genio Civile Regionale di Pescara acquisita con prot. 214/CS dell'11.07.2012), conferma e ribadisce la necessità di avviare urgentemente il quadro di azioni che consentirebbero, se realizzate in modo organico, di mitigare notevolmente il grave rischio idraulico a cui è soggetto il territorio vallivo del Fiume Pescara.

**27.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012, chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo ed l'Ente Avvalso e in particolare del punto 6 dell'Ordinanza.

**03.08.2011** con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03.08.2011 è affidato l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare l'attività di *"Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione*

*della progettazione preliminare - definitiva – esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara".*

**07.08.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 239/CS (in risposta alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012), autorizza il RUP ad affidare a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, gli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

**16.08.2012** l'Ente Avvalso, con determinazione dirigenziale n. 272/BR, indice la gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti.

**27.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**23.10.2012** Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il 25.10.2012 il Progetto Definitivo verrà approvato dalla Giunta comunale.

Ha avuto luogo la gara per l'aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio DL.

**25.10.2012** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691 è approvato il progetto definitivo. Si rende noto che si procederà per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori mediante appalto integrato, secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).

**30.10.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 328/CS del 30.10.2012, in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione.

**07.11.2012** Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL, come previsto, in data 25.10.2012 ha avuto luogo l'aggiudicazione provvisoria;

il 15 dicembre sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante, *ex appalto integrato*, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006).

**27.11.2012** Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL è avvenuta l'aggiudicazione definitiva in data 16.11.2012.

**03.12.2012** l'Ente Avvalso, con determinazione dirigenziale n. 31/AA approva il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.354/CS, in riferimento alla nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 318/CS del 30.10.2012, richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale per fornire il RUP di un supporto tecnico,

economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

**07.12.2012 - 16.01.2012** pubblicazione sul sito informatico del Comune ([www.comune.pescara.it](http://www.comune.pescara.it)) del bando di gara per la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori* mediante procedura aperta da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**11.12.2012** Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il bando di gara avente ad oggetto la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori* è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012. Le offerte dovranno pervenire entro il 16.01.2013 e la prima seduta della gara in forma pubblica è stata convocata per il giorno 21.01.2013.

**13.12.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 (rif. alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012) chiarisce che le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intendono affidare a personale esterno, sono finanziabili con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese dal quadro economico di progetto.

**13.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

3. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza dei Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale.

4. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

**18.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

**04.01.2013** l'Ente Avvalso, con Determina Dirigenziale n. 1 affida l'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

**08.01.2013** Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha predisposto la relazione di aggiornamento con il cronoprogramma lavori, che sarà trasmessa entro il 10.01.2013.

**10.01.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 6166, acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013, trasmette una relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con il relativo cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato.

**22.01.2013** Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito alla pubblicazione del bando per l'affidamento della *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori*, mediante procedura aperta, sono pervenute n. 6 offerte. La Commissione Aggiudicatrice ha verificato la documentazione amministrativa in data 21.01.2013 e attualmente sta procedendo con la verifica della parte tecnica. Successivamente si procederà alla verifica delle offerte economiche.

L'Ente ha predisposto e trasmesso con nota prot. n. 6166 del 10.01.2013 il cronoprogramma lavori.

**05.02.2013** Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori della Commissione Aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in data 29.01.2013 è stata individuata l'ATI aggiudicataria provvisoriamente.

**26.02.2013** Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Dal 29.01.2013 l'Ente Avvalsoha provveduto all'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'intervento.

**07.03.2013** il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

**11.03.2013** con determinazione n. 102 sono aggiudicati definitivamente progettazione esecutiva e esecuzione lavori all'ATI già individuata mediante aggiudicazione provvisoria che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione una Società di Ingegneria;

**12.03.2013** Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ai controinteressati entro 5 giorni a partire dall'11.03.2013. Decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.

**25.03.2013** Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 14.03.2013 l'Ente Avvalso ha notificato l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sia all'aggiudicataria che ai controinteressati, da tale data, pertanto, decorrono i 35 giorni per la stipula del contratto.

**09.04.2013** non è stato eseguito il Sopralluogo n. 11 di monitoraggio commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica telefonicamente che rispetto al precedente sopralluogo, non sono avvenute variazioni né sono stati registrati elementi aggiuntivi.

**22.04.2013** Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Si apprende che:

In merito alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in data 11.04.2013 l'Ente ha stipulato il contratto (rep. N. 39476) con la ditta affidataria (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). La suddetta procedura ha previsto la nomina di una Commissione di gara per la valutazione delle offerte. La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012.

In merito alla gara relativa alla progettazione esecutiva e lavori, al fine di procedere alla stipula del contratto si è ancora in attesa di acquisire da parte della ditta aggiudicataria la documentazione integrativa richiesta. La procedura ha previsto la nomina di una Commissione di gara che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013. La Ditta aggiudicataria ha indicato come incaricato della progettazione una Società di Ingegneria.

con determina dirigenziale n. 1 del 04.01.2013 è affidato l'incarico di supporto al RUP.

**03.05.2013** l'Ente Avvalso trasmette in formato elettronico i provvedimenti richiesti dal Commissario Straordinario (elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5), per la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

**07.05.2013** Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Entro il 17.05.2013 l'Ente stipulerà il contratto con l'ATI aggiudicataria della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. L'ufficio tecnico ha avuto un incontro preliminare con lo Studio di progettazione incaricato per valutare la possibilità di

restringere ulteriormente la tempistica per la redazione del progetto esecutivo in modo da anticipare l'avvio dei lavori.

**14.05.2013** stipula del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori tra l'ATI aggiudicataria e l'Ente Avvalso.

**21.05.2013** Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito della stipula del contratto tra l'ATI aggiudicataria e l'Ente il RUP, ha emesso, in data 15.05.2013, l'ordine di servizio n. 1, con il quale ordina all'ATI di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.

**04.06.2013** Sopralluogo n. 15 di monitoraggio commissariale. Sintesi:

In merito alla gara relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori il contratto (Rep. N. 39483) stipulato in data 14.05.2013 con la ditta aggiudicataria risulta ancora in corso di registrazione. A seguito dell'ordine di servizio del RUP, n. 1 del 15.05.2013 (nel quale ordina all'ATI di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara), in data 30.05.2013, ha avuto luogo una riunione alla presenza dei rappresentanti dello studio di progettazione che hanno illustrato lo stato di avanzamento del progetto esecutivo. Nel corso della suddetta riunione sono state richieste precisazioni e integrazioni di carattere tecnico e formale. È stato fissato per il giorno 12.06.2013, un nuovo incontro per la presentazione della bozza finale completa del progetto esecutivo sulla base delle indicazioni sopra riportate.

**04.06.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 79693, acquisita con prot. 113/CS del 05/06/2013 comunica che, dovendo procedere alla nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010 avvierà una ricognizione rivolta in primo luogo al personale tecnico in servizio presso l'Ente. In caso di esito negativo della stessa, prima di affidare l'incarico a tecnici esterni (elenco professionisti per affidamento incarichi di importo inferiore a €100.000,00), richiede di conoscere le determinazioni Commissariali in merito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo e l'Ente Avvalso.

**11.06.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 117/CS, in merito alla richiesta del Comune sulle modalità di nomina dell'organo di collaudo tecnico – amministrativo e statico comunica che l'Ufficio Commissariale provvederà, in tempi ristretti, alla segnalazione di una terna di nomi, individuati comunque tra i dipendenti della pubblica amministrazione. A seguire, congiuntamente verrà concordata la decisione finale (rif. nota prot. 79693 del 04.06.2013, acquisita con prot. 113/CS).

**13.06.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 84538, acquisita con prot. 123/CS del 14.06.2013, in seguito alle economie generate dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, chiede l'autorizzazione a poter utilizzare parte di queste, rinvenenti da Quadro Economico del progetto principale, per finanziare il progetto denominato *interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica*. Tale progetto preliminare è stato sollecitato dal Servizio del Genio Civile Regionale al Sindaco di Pescara con nota prot. 13713 del 19.01.2012 e prescritto dal Servizio Genio Civile in occasione dell'autorizzazione idraulica n. 145002 del 21.06.2012 rilasciata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara.

**18.06.2013** non è stato eseguito il Sopralluogo n. 16 di monitoraggio commissariale. Si apprende telefonicamente da un delegato del RUP che, rispetto al precedente verbale del 04.06.2013, non sono state poste in essere ulteriori azioni.

**27.06.2013** con nota prot. 143/CS, in riferimento alla richiesta di autorizzazione del Comune di Pescara per l'utilizzazione delle economie generate dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, rinvenenti da Quadro Economico di progetto, il Commissario Straordinario comunica che gli interventi di competenza Commissariale sono tassativamente elencati nell'allegato all'Accordo di Programma sottoscritto il 16.09.2010, pertanto, eventuali opere od interventi, al di fuori di quelli inclusi

nello stesso, non possono essere prese in considerazione né finanziate, neppure mediante eventuali economie.

**27.06.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 144, indica al Comune di Pescara i nominativi dei tecnici individuati per la nomina dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011.

**09.07.2013** Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 03.07.2013 lo Studio di Ingegneria ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera. In pari data, il RUP ha provveduto a trasmettere lo stesso, con nota prot. n. 93149, alla Società che ha redatto il progetto definitivo per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010. Non appena sarà acquisita la nota di riscontro da parte della Società si procederà con la verifica del progetto esecutivo e con la successiva determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il contratto N. 39483, stipulato tra l'Ente e l'ATI aggiudicataria, relativamente alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, è stato registrato a Pescara presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2013 al N.111 Serie I.

**23.07.2013** Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013 esecutiva, in data 16.07.2013, l'Ente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento. Questo verrà trasmesso al Commissario Straordinario entro la corrente settimana.

In data 22.07.2013 il RUP ha consegnato i lavori che, secondo quanto riportato nel verbale, dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014. E' in fase di allestimento il cantiere.

**30.07.2013** l'Ente Avvalso con nota prot. 104347/177240, acquisita con nota prot. 176/CS del 30/07/2013 trasmette il progetto esecutivo e la Determinazione n. 309/BR del 15.07.2013 di approvazione del progetto esecutivo.

**30.07.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 175/CS (rif. Nota Prot. 79693 del 04.06.2013), autorizza la piena libertà al Comune nella scelta dei professionisti cui conferire l'incarico di organo di collaudo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010. L'Ente Avvalso potrà selezionare le professionalità che riterrà più idonee, nel rispetto di quanto convenuto nella Convenzione di Avvalimento del 18.11.2011.

**04.09.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 211630, acquisita con prot. 218/CS del 27.08.2013, sollecita impropriamente l'attivazione delle economie, generate dal quadro economico di progetto, per lavori di completamento funzionali all'intervento in corso d'esecuzione, a proprio parere, conformi con le previsioni indicate in sede di Accordo di Programma e subordinate al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara nell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prot. RA/145002 del 21.06.2012. In realtà, l'attivazione delle sopraccitate economie non può essere disposta dal Commissario automaticamente ma è gestita dal "Comitato per la gestione dell'Accordo" una volta divenute economie finali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 4, lett. F) dell'Accordo di Programma.

**10.09.2013** Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori proseguono secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

**24.09.2013** Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP segnala che, rispetto al precedente incontro del 10.09.2013, non si segnalano elementi aggiuntivi e, conferma che i lavori sono in corso. Specifica inoltre che ci sono due aree di cantiere ben distinte, una sulla sponda idraulica sinistra del fiume e l'altra sulla sponda destra, così come previsto nel programma dei lavori allegato al progetto esecutivo.

**03.10.2013** Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013 acquisita con prot. 237/CS, in riferimento alla richiesta di convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, in merito all'eventuale riutilizzo delle economie derivanti dall'intervento comunica alla Regione Abruzzo che, non essendo state recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni emesse sul progetto definitivo, a seguito dell'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904, rientra nella esclusiva competenza degli uffici regionali ogni decisione in merito alla possibilità di dare attuazione alle stesse.

**07.10.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 247217, acquisita con prot. 244/CS del 07.10.2013, in merito alla chiusura dei varchi in foce del fiume Pescara, in zona golenale, prescritta dall'autorizzazione ex R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio Genio Civile di Pescara e, vista l'improcrastinabilità dell'opera, richiede al Commissario di autorizzare la spesa necessaria con la previsione di autonoma procedura di affidamento per la quale l'Ente Avvalso vorrà attenersi con ogni scrupolo al puntuale rispetto delle procedure di legge vigenti.

**08.10.2013** Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il delegato del RUP comunica che rispetto al precedente incontro del 24.09.2013 non si segnalano elementi aggiuntivi e che i lavori seguono come da cronoprogramma.

**22.10.2013** Sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente sopralluogo dell'08.10.2013 il RUP segnala che non ci sono elementi. Il collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera è stato affidato con Determina Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ad una Commissione di Collaudo.

**22.10.2013** l'Ente Avvalso dovendo realizzare una parte dei lavori su un'area tutelata ex D. Lgs. 42/2004 richiede l'autorizzazione ad affidare l'incarico per l'assistenza archeologica in fase di scavo.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 272/CS, vista la necessità di concludere i lavori in corso iniziati il 22.07.2013 e considerata l'urgenza della situazione dell'intervento autorizza l'Ente Avvalso ad affidare l'incarico per l'assistenza archeologica in fase di scavo.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento, richiede al MATTM che si indica la riunione del Comitato di Indirizzo nel più breve tempo possibile, per avere univoca e inequivocabile interpretazione sulle attività che in qualità di Commissario possono compiersi, nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo di Programma e che venga sancito quanto necessario all'interno di un Atto Integrativo, da sottoporre opportunamente alla Corte dei Conti per la indispensabile ratifica.

**05.11.2013** Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente incontro del 22.10.2013 non si segnalano elementi aggiuntivi e i lavori procedono secondo cronoprogramma.

**06.11.2013** il MATTM, con nota prot. 53960/TRI del 04.11.2013, acquisita con prot. 295/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento sollecita nuovamente e impropriamente il Commissario Straordinario ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la corretta esecuzione dello stesso, secondo le prescrizioni espresse nell'autorizzazione idraulica del Genio Civile. In particolare, sottolineando che la completa e corretta esecuzione dell'intervento assume carattere di estrema urgenza in considerazione del persistere del grave pregiudizio per la sicurezza idraulica della città segnalato dal Genio Civile. Con riferimento infine, alla richiesta avanzata di convocazione di un Comitato di

Indirizzo e Controllo si richiama quanto già comunicato dalla Direzione precedentemente (nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013).

**19.11.2013** Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, sulla base dei riscontri effettuati in cantiere evidenzia che, durante la realizzazione dei lavori sono emerse delle interferenze con i sotto servizi esistenti (fognature e palo ENEL). Il RUP in settimana invierà una nota al Commissario Straordinario al fine di informare lo stesso e chiedere l'eventuale autorizzazione per l'utilizzo dei ribassi d'asta per la risoluzione delle suddette interferenze.

**05.12.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 5217, acquisita con prot. 333/CS, comunica che nel corso dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate interferenze impreviste tra i sotto servizi esistenti e le opere in corso di esecuzione che sono un'interferenza tra l'esistente fognatura in pressione e la fondazione in sponda DX del muro M-M'; l'impossibilità di raccolta delle acque bianche nel tratto iniziale di via delle Mainarde a causa delle pessime condizioni in cui versa la condotta esistente e un'interferenza tra il palo dell'energia elettrica esistente e la realizzazione del muro in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato.

L'Ente richiede pertanto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 103.365,74 oltre IVA per la risoluzione delle sopraccitate interferenze che fanno parte della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso di redazione.

**10.12.2013** Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera *Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica*. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.

**17.12.2013** Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ANAS ha trasmesso una nota, acquisita al prot. n. 0158799 del 28.11.2013, di richiesta di autorizzazione ad occupare le aree concernenti i lavori di sistemazione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate del "viadotto Pescara" che ricadono nell'area oggetto dell'intervento in questione. L'Ente ha dato riscontro alla suddetta nota, con nota prot. n. 165563 del 12.12.2013, con la quale si chiede di concordare con un successivo verbale i tempi e i modi di realizzazione dei lavori di sistemazione dell'ANAS.

**23.12.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. AOO.c\_g482 del 23.12.2013, acquisita con prot. 353/CS, trasmette il computo metrico estimativo per gli interventi relativi ai sotto servizi interferenti.

**08.01.2014** Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che le somme previste per le interferenze emerse durante l'esecuzione dei lavori saranno coperte utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e/o la voce imprevisti.

**21.01.2014** Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Si evidenzia che a seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori e del Direttore Lavori, di cui la prima contenente una richiesta di proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, la seconda concernente parere favorevole sulla richiesta di concessione di proroga, con nota prot. n. 6259/10454 del 16.01.2014 è stata concessa dal RUP all'impresa suddetta una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.

A seguito dell'acquisizione (al prot. n. 9258/5527 del 15.01.2014) dell'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario all'impegno delle somme relative allo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere, è in corso da parte del Direttore Lavori la predisposizione della proroga di Variante tecnica e suppletiva.

**14.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 15/CS, autorizza l'Ente Avvalso ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere.

**16.01.2014** l'ANAS, con nota prot. 38498 del 12.12.2013, acquisita con prot. 20/CS, richiede all'Ente Avvalso l'occupazione temporanea delle aree ad uso cantiere per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate sul viadotto Pescara e trasmette il cronoprogramma dei lavori. Da questo emerge che, se il cantiere sarà avviato a breve le lavorazioni interferenti con la rotatoria di accesso al nuovo Ponte sul fiume Pescara termineranno il 24.04.2014.

**27.01.2014** l'Ente Avvalso, con nota prot. AOO.c\_g482.27/01/2014.0011662, acquisita con prot. 32/CS, premesso che in località uscita dell'Asse Attrezzato "via Lago di Campotosto – Via Aterno" sono in corso i lavori riguardanti opere di difesa fluviale degli argini del fiume Pescara e saranno iniziati inderogabilmente nei prossimi giorni i lavori di realizzazione del Ponte Nuovo e che, la stessa area di cantiere è interessata dai lavori di manutenzione straordinaria programmati da ANAS per l'asse attrezzato, invita l'ANAS e il Commissario Straordinario a partecipare alla Conferenza di Servizi che avrà luogo il 30.01.2014 presso la sede di Pescara per esaminare eventuali interferenze dei cantieri e programmare la tempistica dei diversi appalti di lavori.

**30.01.2014** il Commissario Straordinario comunica, con nota prot. 39/CS, all'Ente Avvalso l'impossibilità a partecipare all'incontro del 30.01.2014, anche in ragione dei ridotti tempi di preavviso, chiedendo, contestualmente, di convocare un nuovo incontro, da concordare preventivamente, per esaminare le possibili interferenze.

**30.01.2014** Con Determinazione Dirigenziale n. 393 il RUP (acquisita con prot. 165/CS del 17.04.2014) determina di approvare la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera e, di prendere atto che l'importo di lavori aumenta di € 125.669,09 IVA inclusa al 22%, non eccedente il quinto d'obbligo, e che gli stessi vengono affidati alla medesima ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principale e a quelle di cui allo "schema di atto di sottomissione" siglato.

**04.02.2014** Sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 30.01.2014 nel corso della Conferenza di servizi l'Ufficio tecnico e gli Enti/Aziende intervenuti hanno discusso *lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate del viadotto "Pescara" 2 fase.*

**24.02.2014** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS trasmette il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM e il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo.

**25.02.2014** sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Il RUP comunica che la prima settimana di febbraio il Direttore dei Lavori ha consegnato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed è in corso la predisposizione del relativo atto di liquidazione.

**11.03.2014** Sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP consegna copia cartacea del verbale della Conferenza di servizi del 30.01.2014 e, rende noto che è in corso la predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori.

**25.03.2014** sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Il RUP segnala che, rispetto al precedente sopralluogo non si evidenzia alcun elemento aggiuntivo.

**11.04.2014** l'Ente Avvalso, con nota prot. 47756 del 09.04.2014, acquisita con prot. 155/CS dell'11.04.2014, trasmette una seconda perizia di variante dell'importo di € 1.840.521,27, che comporterebbe un aumento di euro 324.647,29 rispetto alla perizia di variante n. 1. In corso d'opera è emersa la necessità di introdurre nell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 132 comma 1 e 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi, finalizzate al miglioramento, alla

funzionalità e all'esecuzione dell'opera. Il progetto prevede interventi tesi a contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell'area di realizzazione del Ponte Nuovo, che attraverserà il Fiume Pescara e sarà collegato alla viabilità esistente attraverso due rotatorie. Le opere di progetto prevedono sommariamente in sponda fluviale sinistra, l'adeguamento al valore di sicurezza della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interferita e, in sponda fluviale destra, il prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di due muri di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara.

Il RUP pertanto, ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza di Avvalimento siglata il 18 novembre 2011 richiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 451.306,41 presente all'interno del QE (economie, ribassi d'asta) per l'esecuzione di tali opere.

**17.04.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 166/CS (rif. nota prot. 47756 del 09.04.2014), autorizza l'Ente Avvalso all'impegno della spesa per la II perizia di variante.

**29.04.2014** Sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che avendo ricevuto il nulla osta da parte dei Beni Ambientali e il parere favorevole del Commissario Straordinario, è in corso l'approvazione della seconda Perizia di Variante relativa ad interventi migliorativi delle interferenze dell'intervento in oggetto. Questa prevede una proroga dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi entro il mese marzo 2014, di 90 giorni.

**13.04.2014** Sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che rispetto al precedente sopralluogo non si rilevano sviluppi.

**27.05.2014** Sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 22.05.2014 è stata approvata la seconda perizia di Variante tecnica e suppletiva con Determinazione Dirigenziale n. 215/BR. Dalla suddetta determina si evince una proroga dei lavori pari a 90 giorni.

**INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME VOMANO” NEI COMUNI DI CASTELNUOVO VOMANO, CELLINO ATTANASIO, NOTARESCO, MORRO D'ORO, ATRI, PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE).**

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.

Ente avvalso: Provincia di Teramo

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<i>I° fase Affidamento Progettazione definitiva ed</i>	<b>Procedura ristretta</b> ai sensi degli artt. 3 comma 38,	Con provvedimento dirigenziale del settore B5 – Appalti e Contratti, n. 22 del	<i>Importo 1° bando: 198.000 Euro. Tempistica prevista dal bando: 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva.</i>

<p><i>esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza</i></p>	<p>54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara. Con provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013 è <b>stata annullata la procedura ristretta</b> con la quale si intendeva affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza</p>	<p>21.01.2013, è stato approvato il bando dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con scadenza 25.02.2013 per la presentazione delle offerte.</p>	<p><i>n. offerte pervenute:</i> n. 30 offerte.  <i>Importo progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza:</i> 192.012,91 Euro</p>
<p><i>2° fase Affidamento Progettazione definitiva</i></p>	<p><b>Nuova procedura negoziata</b>, appalto integrato <u>esclusivamente per la progettazione definitiva</u></p>	<p>Provvedimento dirigenziale n.404 del 19.04.2013 del Settore B12</p>	<p>Pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013 con scadenza 03.05.2013 <i>N. richieste di partecipazione:</i> 21 In data 06.05.2013: operazioni di disamina dei curricula pervenuti a seguito delle quali è stata inviata la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta, individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto.</p>

			<p>In data 13.05.2013: è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013.</p> <p>I soggetti invitati hanno prodotto le proprie offerte entro le ore 10.00 del 27 maggio 2013; nello stesso giorno alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente, si sono svolte le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario al prezzo più basso.</p>
<i>Aggiudicazione</i> <b>Progettazione definitiva</b>	<i>Aggiudicatario:</i> <b>3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</b>	<p>Aggiudicazione provvisoria: con verbale di gara del 27.05.2013</p> <p>Aggiudicazione definitiva: con provvedimento dirigenziale del Settore B5 Appalti, n. 159 del 27.06.2013 è avvenuta</p>	<p>L'aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro)</p> <p>Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società Aggiudicatario che il termine per la presentazione del Progetto Definitivo per l'appalto integrato scade in data 12.08.2013</p>
<i>Stipula del contratto</i> <b>Progettazione definitiva</b>		<p>Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013</p>	
<i>Acquisizione Progetto Definitivo</i>	<b>3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</b>	<p>Il progetto è stato consegnato in data 13.08.2013</p>	<p>Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere una integrazione del progetto definitivo acquisito secondo la normativa vigente (DPR n.207 del 2010); è stata inviata, in data 22.08.2013 prot. n. 204024 alla suddetta Società una richiesta di completamento alla quale non è stata data alcuna risposta;</p> <p>A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 215240 del 04.09.2013, a segnalare nel dettaglio l'assenza degli elaborati progettuali necessari e ha dato un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. Scadenza prevista: il 16.09.2013;</p>
<i>Acquisizione Integrazioni Progetto Definitivo</i>	<b>3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</b>	<p>In data 16.09.2013 è stata consegnata una prima revisione del Progetto Definitivo</p> <p>In data 25.09.2013, sono state consegnate le</p>	<p>Il Progetto, il giorno successivo alla consegna, è stato prontamente esaminato dagli Uffici riscontrando il miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze;</p> <p>Il RUP ha immediatamente convocato la</p>

		<p>integrazioni richieste durante la riunione del 18.09.2013</p> <p>In data 03.10.2013 e 04.10.2013 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni e revisioni del progetto</p>	<p>suddetta Società, per il giorno 18.09.2013, nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare</p> <p>Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati riscontrando ulteriore necessità di approfondimenti;</p>
<p><i>Approvazione</i> <b>Progetto</b> <b>Definitivo</b></p>		<p>Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VA/VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica</p>	<p>In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo.</p> <p>È stato predisposto il documento di Rischio archeologico come da richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologica.</p> <p>In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la Relazione Paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario.</p> <p>Per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Si è inattesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la</p>

			quale è stata trasmessa la Relazione Paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto.
<i>Affidamento</i> <b>Progettazione esecutiva esecuzione lavori</b>			
<i>Redazione</i> <b>Relazione geologica</b>	<b>Affidamento diretto</b>	Determina Dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012)	Dott. Maurizio Rosa tecnico interno dell'Ente che ha redatto la relazione.
<i>Affidamento</i> <b>Esecuzione campagna geognostica</b>	<b>Procedura negoziata con indagine di mercato e invito a n. 6 ditte</b>	Con lettera prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'avvio della campagna geognostica a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte  <i>Aggiudicazione provvisoria:</i> 17.01.2013.  <i>Aggiudicazione definitiva:</i> 08.03.2013, con provvedimento n. 225	<i>Importo:</i> Il piano di indagini prevede una somma complessiva di circa <b>13.000 Euro + IVA (a base d'asta)</b> per la campagna geognostica.  <i>Tempistica</i> prevista da progetto: 30 giorni per l'esecuzione delle indagini.  <i>Offerte pervenute:</i> n. 6.  <i>Aggiudicatario:</i> ditta SEGEO del dott. Umberto Biferi (importo pari a 7.434,76 Euro, per un ribasso offerto del 43,57%);
<i>Lavori</i> <b>Esecuzione campagna geognostica</b>	<b>Ditta SEGEO del Dott. Umberto Biferi</b>	<i>Consegna delle indagini, sotto riserva di legge e in via d'urgenza:</i> 26.03.2013	In data 24.04.2013: ultimate le indagini  In data 14.05.2013: consegna risultati delle prove  In data 31.05.2013: Consegna relazione geologica

**L'attività svolta**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei

fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

**04.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

**13.09.2011** la Regione Abruzzo, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 186375, trasmette la scheda progettuale predisposta dal Servizio Genio Civile Regionale di Teramo.

**20.09.2011** la Regione Abruzzo, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici con nota prot. 191434 (a rettifica della nota precedente 186375 del 13.09.2011 con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la proposta di interventi sul Fiume Vomano), a seguito di segnalazione pervenuta dal Servizio Genio Civile Regionale di Teramo, trasmette la Scheda Progettuale n. 7 in sostituzione di quella già acquisita agli atti, contenete degli aggiornamenti.

**25.10.2011** il Servizio per la Sicurezza Idraulica della Regione Abruzzo, con nota prot. 21789/RA, trasmette la progettazione definitiva/esecutiva predisposta dall'Ente Avvalso che va ad aggiungersi a quella precedentemente trasmessa con nota prot. 186375 del 13.09.2011 e con nota prot. 19143/RA del 20.09.2011.

**10.11.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 230141/RA, chiede di intraprendere ogni utile iniziativa volta all'attuazione concreta degli interventi vista l'urgenza di agire in particolare sul Fiume Vomano le cui croniche condizioni di criticità idraulica sono oggetto di continue osservazioni e segnalazioni da parte di Enti pubblici e privati.

**06.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse