

procedurale pertanto, la responsabilità degli atti non può essere suddivisa tra il Commissario e il RUP. Tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

28.09.2012 con deliberazione n. 294 l'Ente nomina il Responsabile Unico del Procedimento.

16.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 9914, acquisita con prot. 313/CS del 23.10.2012, trasmette una relazione sull'attuazione dell'intervento e, comunica, che la pubblicazione del bando pertinente i servizi tecnici è prevista per la fine del mese di ottobre.

24.10.2012 Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Entro il 31 ottobre l'Ente provvederà alla pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, direzione ed assistenza dei lavori e successivamente, entro i primi 10 gg di novembre, procederà alla Convocazione della Conferenza di servizi sul progetto preliminare.

Per quanto concerne il recupero dei ritardi, è stata prevista nel bando di gara una tempistica di 4 mesi per l'espletamento della progettazione, quindi, entro aprile/maggio 2013 si potrà procedere all'affidamento dei lavori.

07.11.2012 Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La pubblicazione dell'avviso di gara per l'affidamento dei servizi tecnici ed attività complementari è prevista per il giorno 9 novembre p.v..

09.11.2012 pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi piano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori.

27.11.2012 Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 131 del 9.11.2012 del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici ed attività complementari e, contemporaneamente, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, sul Sito Internet ufficiale e all'Albo Pretorio dell'Ente è stata data comunicazione al Commissario che l'ufficio tecnico sta provvedendo a rispondere ai quesiti espressi dai professionisti e dalle società concorrenti.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

11.12.2012 Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il 29.11.2012, termine per la presentazione dei plichi contenenti documentazione amministrativa e offerte inerenti la gara per l'affidamento del servizio tecnico ed attività complementari, sono pervenute n. 15 offerte.

Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di servizi.

Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., con nota prot. 11730 del 06.12.2012 l'Ente ha rappresentato al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di avalimento ed è in attesa di un riscontro in merito.

E' in fase di predisposizione e trasmissione al Commissario Straordinario un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. 355/CS del 06.12.2012, acquisita al prot. 11887 del 11.12.2012.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

7. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza di Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale.

8. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Ribadisce la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), conferma che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

07.01.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 126 del 07.01.2013, acquisita con prot. 001/CS del 07.01.2013, richiede di servirsi delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.07.2011 per le procedure semplificate (approvazione dei progetti mediante *Conferenza di Servizi* e *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni*). Richiede inoltre di poter trasmettere il cronoprogramma aggiornato, come richiesto dal Commissario con nota prot. 355/CS del 06.12.2012, dopo la definizione del calendario dei lavori della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, la cui composizione è in corso di definizione.

11.12.2012 Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente sta verificando la disponibilità dei soggetti individuati per la nomina della Commissione aggiudicatrice.

17.01.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 012/CS, invita l'Ente Avvalso a procedere secondo le indicazioni fornite con nota prot. 365/CS qualora decida di utilizzare le deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 per le procedure semplificate e a trasmettere, nel più breve tempo possibile, il cronoprogramma lavori aggiornato, come richiesto con nota prot. 355/CS del 06.12.2012.

21.01.2013 non ha avuto luogo il Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni sopravvenuti del RUP.

05.02.2013 Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP ha provveduto a predisporre il cronoprogramma lavori, come richiesto dal Commissario con nota prot. 12/CS del 17.01.2013.

In merito alla nomina della Commissione aggiudicatrice due dei membri individuati hanno comunicato all'ufficio tecnico l'impossibilità a prenderne parte. Il RUP ha provveduto, pertanto, all'individuazione di altri soggetti idonei in sostituzione.

06.02.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 1107, acquisita con prot. 034/CS del 11.02.2013, trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato.

26.02.2013 Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito alla nomina della Commissione aggiudicatrice non sono stati accolti gli incarichi dai soggetti individuati e, pertanto, il RUP sta individuando dei sostituti.

07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web.

19.03.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 2121 del 07.03.2013, chiede, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 19.01.2012, l'intesa sulla composizione della Commissione giudicatrice istituita per l'affidamento dei servizi di progettazione prima di procedere con i lavori della stessa.

20.03.2013 il Commissario Straordinario ribadisce all'Ente Avvalso, con nota prot. 055/CS (rif. nota prot. 2121 del 07.03.2013), la completa autonomia del RUP nello svolgimento delle attività di competenza che pertanto, non necessitano di ulteriori approvazioni Commissariali, come già chiarito precedentemente con nota prot. 290/CS del 27.09.2012.

12.03.2013 Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in merito ai lavori della Commissione aggiudicatrice è stato individuato, il Segretario, nella figura del responsabile amministrativo del Commissario Straordinario.

In riferimento alla nota del Commissario Straordinario prot. n. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, il RUP si sta attivando per i relativi adempimenti.

25.03.2013 Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP entro la settimana corrente convocherà la Commissione aggiudicatrice, per l'inizio dei lavori.

29.03.2013 con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 3 è istituita la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi tecnici ed accessori.

09.04.2013 Sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

la prima seduta della Commissione aggiudicatrice del 05.04.2013 ha avuto luogo ma, i lavori non sono iniziati per l'assenza di uno dei componenti. Con provvedimento n. 3042 del 09.04.2013 l'Ente ha proceduto alla sostituzione del componente assente e la stessa è stata convocata per il giorno 10.04.2013 in seconda seduta.

In merito alla nota del Commissario Straordinario prot. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, il RUP provvederà a fornire la documentazione richiesta entro il 10.04.2013.

16.04.2013 l'Ente trasmette, con nota prot. 3338, acquisita con prot. 078/CS, in formato elettronico, il Codice Unico di Progetto; il quadro economico di progetto; il dispositivo di nomina del RUP come richiesti dal Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS del 07.03.2013.

22.04.2013 Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 10 e 16.04.2013 la Commissione aggiudicatrice ha effettuato due sedute pubbliche con l'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa. Successivamente sono state sorteggiate n. 2 ditte per la verifica dei requisiti e il giorno 17.04.2013 le stesse sono state invitate a presentare la documentazione richiesta entro il 27.04.2013. La Commissione si costituirà nuovamente i primi giorni di maggio per proseguire i lavori.

07.05.2013 non è stato eseguito il Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale a causa dell'impossibilità del RUP a prenderne parte, lo stesso ha comunque predisposto una nota di aggiornamento, da cui si evince che:

Il giorno 3 maggio u.s. ha avuto luogo la quarta seduta pubblica di gara per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura nel corso della quale si è data comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti riguardanti le due Ditte sorteggiate e si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le "offerte tecniche" delle 14 ditte rimaste in gara. A conclusione di queste operazioni, è constatato che le 14 offerte presentate erano conformi a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, si è chiusa la quarta seduta. Nel pomeriggio dello stesso giorno la commissione ha iniziato la prima seduta non pubblica per la valutazione delle offerte e si è aggiornata a lunedì 13 p.v. per il proseguo dei suddetti lavori di valutazione.

21.04.2013 Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 13 u.s. ha avuto luogo la seconda seduta non pubblica della Commissione aggiudicatrice i cui lavori proseguiranno il 23 maggio p.v. per la continuazione delle valutazioni delle offerte tecniche. I lavori saranno conclusi presumibilmente entro il mese di maggio.

30.05.2013 aggiudicazione provvisoria dei servizi di ingegneria ed architettura.

04.06.2013 Sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione sta verificando la veridicità delle dichiarazioni rese dall'ATI aggiudicatrice in via provvisoria.

18.06.2013 Sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori della Commissione Aggiudicatrice proseguono le verifiche di veridicità circa le dichiarazioni rese dall'ATI aggiudicataria in sede di offerta. Mancano tuttavia alcuni documenti che, non appena acquisiti permetteranno di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

09.07.2013 Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione Aggiudicatrice ha acquisito tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara e di insussistenza delle cause di esclusione. In seguito all'esito positivo di tale verifica l'Ente procederà all'aggiudicazione definitiva del servizio. Dell'aggiudicazione definitiva sarà data opportuna comunicazione ai partecipanti tramite avviso. Trascorsi 35 giorni, per permettere eventuali ricorsi, l'Ente procederà alla stipula del contratto, entro il 15 di agosto p.v.

23.07.2013 Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio l'Ente ha aggiudicato definitivamente i servizi tecnici e accessori all'ATI individuata. Pertanto il RUP ha provveduto a notificare agli altri concorrenti gli esiti di gara e, a pubblicare il risultato di gara sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 19.07.2013, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici e sul sito dell'Osservatorio Regionale in data 22.07.2013.

17.09.2013 Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente in data 09.09.2013, ha sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria con l'ATI aggiudicataria, questo, in collaborazione con il RUP, sta approntando il progetto definitivo.

30.09.2013 L'Ente, con nota prot. 9503, acquisita con prot. 229/CS, richiede, nel più breve tempo possibile, un incontro con il Commissario Straordinario al fine di definire alcuni aspetti amministrativi, in particolare circa le modalità di espropriazione.

01.10.2013 Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 30.09.2013 ha avuto luogo un incontro con l'ATI e l'ufficio tecnico per la condivisione di alcune scelte progettuali e la discussione delle problematiche inerenti soprattutto l'espletamento e la definizione delle procedure espropriative. In tale circostanza si è concordato che l'ATI presenterà nell'immediato lo studio di prefattibilità ambientale che sarà sottoposto tempestivamente agli Uffici regionali per la verifica dell'assoggettabilità a VIA.

08.10.2013 Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente sopralluogo non si evidenziano aggiornamenti rilevanti. L'Ente è in attesa di una comunicazione per fissare l'incontro richiesto con nota prot. n. 99503 del 30.09.2013.

04.11.2013 L'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro, con nota prot. 26440 del 24.10.2013, acquisita con prot. 286/CS, richiede dei chiarimenti in merito alle procedure tecnico/amministrative seguite per l'ottenimento del parere di competenza con allegata copia del progetto.

05.11.2013 Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI aggiudicataria ha trasmesso, per la valutazione dell'ufficio tecnico, la relazione per la Verifica dell'Assoggettabilità Ambientale del progetto definitivo. L'Ente resta in attesa dell'incontro richiesto al Commissario per la definizione degli aspetti procedurali in merito agli espropri al fine di poter fornire tutti i chiarimenti e indirizzi richiesti dall'impresa.

06.11.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 297/CS, comunica all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro, che il progetto è tutt'ora in fase di redazione e certamente sarà accompagnato da studio di compatibilità idraulica, come da norma, e sarà trasmesso per il parere preventivo.

13.11.2013 Riunione presso gli Uffici Commissariali con i tecnici degli EE.AA. ed il consulente legale del Commissario per la soluzione di alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione delle procedure semplificate (espropri, Conferenze di servizi) del DPCM integrativo 20.07.2011 e, come lo stesso può derogare la *lex generalis*.

19.11.2013 Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che presenterà una nota al Commissario Straordinario con i quesiti insoliti in merito all'attività espropriativa.

27.11.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 11599 del 26.11.2013, acquisita con prot. 325/CS, richiede l'autorizzazione ad utilizzare parte delle economie, scaturite dalla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, per l'espletamento delle prestazioni di studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica all'ATI.

27.11.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 11619 del 27.11.2013, acquisita con prot. 325bis/CS, in relazione agli espropri, chiede di conoscere il soggetto intestatario delle particelle oggetto di esproprio/servitù e il soggetto che sarà responsabile della manutenzione e gestione dell'opera dopo il collaudo.

17.12.2013 Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in data 21.11.2013 ha avuto luogo un incontro tra l'ATI e l'Ufficio tecnico nel corso del quale sono stati definiti alcuni aspetti progettuali con riguardo soprattutto agli espropri.

In data odierna l'ATI ha depositato agli atti una copia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale. Il RUP si riserva di esaminare e valutare il progetto per rimettere le opportune considerazioni e osservazioni al Commissario Straordinario.

08.01.2014 Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sulla base di un dettagliato esame del progetto definitivo sono stati richiesti all'ATI alcuni chiarimenti riguardanti l'intervento.

15.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 16/CS, comunica al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della redazione del progetto definitivo dell'intervento, a cura della Ditta aggiudicataria è emerso che la completa messa in sicurezza dell'area oggetto di intervento richiede una spesa di 12 ML di Euro. La disponibilità concessa, come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010, è invece di 5 ML di Euro ed inoltre che, la valutazione eseguita della spesa per le necessarie espropriazioni si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di Euro circa. Tali importi relegano pertanto, la dimensione economica disponibile per l'attuazione dell'intervento a meno di 2 ML di Euro.

Richiede dunque la necessaria integrazione delle risorse (7 ML di Euro) ai fini del completamento dell'opera.

21.01.2014 Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Con nota prot. n. 220 del 09.01.2014 sono stati richiesti all'ATI aggiudicataria della progettazione chiarimenti ed integrazioni al progetto definitivo. In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico nel quale sono stati esaminati gli aspetti tecnici contenuti nella nota sopra richiamata ed è stato richiesto che dal progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.

04.02.2014 Sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP dichiara di aver sollecitato il ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai progettisti con nota prot. 220 del 09.01.2014.

18.02.2014 Non è stato eseguito il Sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni del RUP.

11.03.2014 Sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI ha consegnato il progetto definitivo del I Lotto dell'intervento, per un costo complessivo di 5 Milioni Euro, corrispondente al finanziamento disponibile. Il progetto generale, già consegnato, ha un valore di 13 Milioni Euro.

Il RUP entro la corrente settimana procederà alla verifica e validazione del progetto e, a seguire, previo invio della documentazione alla struttura Commissariale, sarà convocata la Conferenza di servizi e verrà avviata la procedura di VIA per l'intero intervento.

25.03.2014 Sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso la verifica e la validazione del progetto definitivo.

28.03.2014 il MATTM, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, con nota prot. 8986/TRI, acquisita con prot. 133/CS, comunica alla Regione Abruzzo, al Commissario Straordinario e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la non condivisione dell'opportunità di stralciare l'art. 6 del I Atto Integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2012, che prevede che la Regione stessa debba provvedere all'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui all'Allegato 1, elenco 2, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Richiede inoltre al Commissario Straordinario la necessaria documentazione tecnico amministrativa atta ad esplicitare la richiesta di ulteriori 7milioni di euro per la completa messa in sicurezza dell'intervento.

28.03.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 136/CS (in riscontro alla nota prot. 8986/TRI del 26/03/2014), trasmette al MATTM e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la relazione generale, le planimetrie generali e il quadro economico dell'intervento che, come segnalato con precedenti comunicazioni, necessita di ulteriori fondi per la completa messa in sicurezza dell'area (8,5 milioni di euro, per un totale di 13,5 milioni di euro).

15.04.2014 Sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA). Dal servizio BURA regionale è stato comunicata come data di pubblicazione il giorno 30.04.2014, da cui decorreranno i 45 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa vigente entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), potrà presentare osservazioni o pareri sull'opera.

La Conferenza di servizi, da concertare con la Struttura Commissariale, sarà convocata presumibilmente entro i primi 15 giorni di maggio.

30.04.2014 Sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Non si rilevano aggiornamenti rispetto al precedente verbale.

13.05.2014 Sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con nota prot. 4718 dell'8.05.2014, acquisita con prot. 212/CS, convoca, per il giorno 23.05.2014, la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s. m. e i., dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s. m. e i. e della L.R. n. 7/2010 la quale dovrà esprimersi sul progetto definitivo.

22.05.2014 L'Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con Nota prot. 138008, acquisita con prot. 222/CS esprime parere negativo in merito alla realizzazione dell'intervento a causa delle criticità riscontrate rispetto alla pianificazione prevista nel PSDA.

In sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 16.09.2010 L'Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro ha espresso piena condivisione sul programma degli interventi (con nota prot. RA/167420 del 07.09.2010 e prot. 2923 del 06.09.2010) come si legge nei Visti dello stesso Accordo di Programma.

23.05.2014 Ha avuto luogo la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s. m. e i., dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s. m. e i. e della L.R. n. 7/2010 per l'approvazione del progetto definitivo.

27.05.2014 Sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

sul BURA n. 17 del 30.04.2014 è stato pubblicato l'avviso al pubblico di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità.

In seguito allo svolgimento della Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo che ha avuto luogo il giorno 23.05.2014 e al parere negativo dell'Autorità di Bacino Regionale il RUP chiede un intervento del Commissario Straordinario al fine di agire congiuntamente per la risoluzione positiva della procedura in corso.

INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI CHIUSURA DEI VARCHI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PESCARA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI DIFESA IDRAULICA"- COMUNE DI PESCARA;

Importo € 900.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RIFERIMENTO NORMATIVO: (10.12.2013) Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica;

RUP: ing. Quintilio Napoleoni.

Cronologia precedente il II Atto Integrativo

Durante la II Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara il Genio Civile, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune **prescrizioni**. Tali prescrizioni riguardano la chiusura di alcuni varchi in sponda destra del Fiume. Questa necessità ha generato la richiesta da parte del Comune di Pescara di utilizzare le economie generate dal quadro economico del progetto principale, per finanziare il progetto di chiusura dei varchi. Il Commissario Straordinario ha richiesto preventivamente l'espressione del Comitato di Indirizzo e la formulazione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma sulle modalità e sui mezzi per l'attuazione delle prescrizioni. Pertanto, in data 10.12.2013 è stato notificato il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.

16.07.2012 esecuzione della seconda Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo". Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa la stessa e dispone l'approvazione del progetto definitivo con alcune prescrizioni espresse attraverso i pareri dei vari Enti risultati assenti.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini golenali. A margine del suddetto parere l'Autorità mette in evidenza che per le rimanenti criticità in corrispondenza dell'apertura posta lungo la facciata del fabbricato del "Museo delle Genti d'Abruzzo" e a valle del tratto di interesse, è opportuno realizzare ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idraulico al fine di garantirne la difesa contro le esondazioni.

Il Genio Civile in data 21.06.2012, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune **prescrizioni**.

13.06.2013 il Comune di Pescara, con nota prot. 84538, acquisita con prot. 123/CS del 14.06.2013, in seguito alle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, chiede l'autorizzazione a poter utilizzare parte di queste, rinvenenti da quadro economico del progetto principale, per finanziare il progetto denominato interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. Tale progetto preliminare è stato sollecitato dal Servizio del Genio Civile Regionale al

Sindaco di Pescara con nota prot. 13713 del 19.01.2012 e prescritto dal Servizio Genio Civile in occasione dell'autorizzazione idraulica n. 145002 del 21.06.2012 rilasciata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara.

27.06.2013 con nota prot. 143/CS, in riferimento alla richiesta di autorizzazione del Comune di Pescara per l'utilizzazione delle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, rinvenenti da quadro economico di progetto, il Commissario Straordinario comunica che gli interventi di competenza Commissariale sono tassativamente elencati nell'allegato all'Accordo di Programma sottoscritto il 16.09.2010, pertanto, eventuali opere od interventi, al di fuori di quelli inclusi nello stesso, non possono essere prese in considerazione né finanziate, neppure mediante eventuali economie.

04.09.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 211630, acquisita con prot. 218/CS del 27.08.2013, sollecita impropriamente l'attivazione delle economie, generatesi dal quadro economico di progetto, per lavori di completamento funzionali all'intervento in corso d'esecuzione, a proprio parere, conformi con le previsioni indicate in sede di Accordo di Programma e subordinate al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara nell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prot. RA/145002 del 21.06.2012. In realtà, l'attivazione delle sopraccitate economie non può essere disposta dal Commissario automaticamente ma è gestita dal "Comitato per la gestione dell'Accordo" una volta divenute economie finali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 4, lett. F) dell'Accordo di Programma.

03.10.2013 Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013 acquisita con prot. 237/CS, in riferimento alla richiesta di convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, in merito all'eventuale riutilizzo delle economie derivanti dall'intervento comunica alla Regione Abruzzo che, non essendo state recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni emesse sul progetto definitivo, a seguito dell'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904, rientra nella esclusiva competenza degli uffici regionali ogni decisione in merito alla possibilità di dare attuazione alle stesse.

07.10.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 247217, acquisita con prot. 244/CS del 07.10.2013, in merito alla chiusura dei varchi in foce del fiume Pescara, in zona golenale, prescritta dall'autorizzazione ex R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio Genio Civile di Pescara e, vista l'improcrastinabilità dell'opera, richiede al Commissario di autorizzare la spesa necessaria con la previsione di autonoma procedura di affidamento per la quale l'Ente Avvalso vorrà attenersi con ogni scrupolo al puntuale rispetto delle procedure di legge vigenti.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento, richiede al MATTM che si indica la riunione del Comitato di Indirizzo nel più breve tempo possibile, per avere univoca e inequivocabile interpretazione sulle attività che in qualità di Commissario possono compiersi, nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo di Programma e che venga sancito quanto necessario all'interno di un Atto Integrativo, da sottoporre opportunamente alla Corte dei Conti per la indispensabile ratifica.

10.12.2013 Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM;

24.02.2014 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS trasmette il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM e il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo.

L'attività svolta

16.04.2014 con determinazione n. 8 il Commissario Straordinario nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006, relativamente all'intervento situato presso il Comune di Pescara denominato "interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica".

06.06.2014 Il RUP affida i servizi di progettazione preliminare e definitiva ai sensi degli art. 91 e 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ad un tecnico individuato dall'Albo commissariale. Per l'espletamento delle attività sarà corrisposto un compenso complessivo pari da € 39.000,00.

INTERVENTO DENOMINATO “MOVIMENTI GRAVITATIVI DEL VERSANTE IN DX IDROGRAFICA DEL FIUME ORTA – INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO” NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)

Ente avvalso: Comune di Caramanico Terme

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<i>Affidamento Progettazione definitiva</i>	Affidamento diretto	Determinazione (in attesa di acquisizione dal comune)	Il Progetto Definitivo è stato adeguato alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco nazionale della Maiella;
<i>Affidamento Progettazione Esecutiva</i>	Affidamento diretto ad un tecnico esterno al Comune, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 (importo inferiore a 40.000 Euro)	Determinazione n. 135 del 12.10.2012	Ing. Alberico Claudio per un importo pari a 19.300 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%. <i>Tempistica</i> prevista dal progetto esecutivo per i lavori: 150 giorni.
<i>Acquisizione Progetto esecutivo</i>		In data 25.10.2012 al prot. n. 7371 è stato acquisito il Progetto Esecutivo	In pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera n. 103). In data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012.
<i>Affidamento Direzione lavori e contabilità</i>	Affidamento diretto a professionista	Determinazione n. 169 del 27.11.2012	Ing. Di Giovanni Bartolomeo per un importo pari a 26.033,70 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%
<i>Affidamento Esecuzione Lavori</i>	Procedura negoziata , ai sensi dell'art.	In data 15.11.2012: determina a	Le lettere di invito sono state trasmesse alle imprese in data 27.11.2012 e le offerte dovevano pervenire

	122 del D. Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 10 soggetti	contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara.	entro il 20.12.2012. <i>N. ditte invitate: 10</i> <i>Composizione della Commissione di gara</i> <u>Presidente:</u> Geom. Filippo De Ingeniis, <u>Componenti:</u> Dott.ssa Francesca Vecchi e Rag. Elide Mazzocca <i>N. sedute della Commissione di gara:</i> la gara è stata espletata in data 20.12.2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)
<i>Aggiudicazione Esecuzione lavori</i>	<i>Aggiudicatario</i> Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)	Aggiudicazione provvisoria: in data 20.12.2012 Aggiudicazione definitiva: in data 23.01.2013 con determina n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico	L'importo a base d'asta dei lavori è pari a Euro 582.027,98 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 40.399,72; L'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. ha offerto il ribasso del 15,08% con un importo di aggiudicazione pari a Euro 494.258,17, a cui vanno aggiunti 40.399,72 per la sicurezza, per complessivi Euro 534.657,89;
<i>Stipula contratto Esecuzione lavori</i>	Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) – Comune di Caramanico	In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto	
<i>Consegna dei lavori</i>		In data 10.07.2013 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori	In data 18.04.2013 si è proceduto alla "consegna parziale" dei lavori relativi alla realizzazione della pista di accesso (700 mt) e alla preparazione del cantiere in generale
Collaudo statico e tecnico amministrativo	Affidamento diretto	Con Determinazione n.170 del 28.12.2012	Ing. Palombo Paolo per un importo 4.800 Euro
<i>Ultimazione dei lavori</i>		Certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013.	E' in corso la predisposizione della Relazione finale di collaudo tecnico.

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale (circa 20.000.000 di euro), aperta a proprio nome, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, diffida la Regione Abruzzo per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e il trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, evidenzia la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita il Servizio Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

12.09.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 184731, trasmette la progettazione preliminare, erroneamente pervenuta al Servizio regionale.

22.09.2011 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7753, trasmette il progetto definitivo della *Proposta Progettuale sul dissesto idrogeologico del Centro Abitato di Caramanico Terme (PE) - 1° stralcio funzionale* elaborato a seguito delle schede a suo tempo predisposte dall'Ente e trasmesse al competente Servizio Regionale, per l'importo complessivo generale pari a 1.000.000,00 €.

03.11.2011 con determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 185 è affidata, mediante procedura in economia, la progettazione definitiva per un corrispettivo nella misura di € 19.590,58 oltre IVA al 20%.

28.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti all'esecuzione degli interventi, evocando erroneamente la L. R. 81/1998.

28.12.2011 con nota prot. 042/CS l'Ente Avvalso e la Regione Abruzzo sono convocati il giorno 04.01.2012, per la stipula della Convenzione di Avvalimento.

28.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP. chiede il rinvio della riunione prevista per il giorno 04.01.2012, a causa di impegni improrogabili istituzionali.

29.12.2011 con nota prot. 045/CS l'Ente Avvalso e la Regione Abruzzo sono convocati il giorno 20.01.2012, per la stipula della Convenzione di Avvalimento.

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS (riferimento nota prot. 269648/RA del 28.12.2011), fa presente la non pertinenza della Leggi Regionali evocate dalla Regione e, invece, la competenza e responsabilità di attuazione demandati al Commissario stesso dal DPCM di nomina.

20.01.2012 Stipula della Convenzione, con Ordinanza di Avvalimento, agli atti con prot. 020/CS. La Convenzione viene siglata con verbale di assenza del firmatario regionale e l'impegno del Commissario a raccogliere le firme necessarie presso la Regione Abruzzo.

14.02.2012 con nota prot. 053/CS è trasmessa al Segretario Generale della Presidenza della Regione Abruzzo, la Convenzione di Avvalimento per l'apposizione della firma di competenza.

21.02.2012 la Regione Abruzzo trasmette all'Ente Avvalso la Convenzione di Avvalimento, a firma della Segreteria Generale (prot. 059/CS).

06.03.2012 con nota prot. 087/CS sono convocati i rappresentanti dell'Ente per una riunione operativa il giorno 07.03.2012, presso il MATTM – Ufficio del Commissario.

07.03.2012 riunione presso il MATTM, Ufficio del Commissario per monitorare l'avanzamento dei lavori. Vengono approfonditi alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Lo stato delle progettazioni (l'Ente è in possesso di un progetto definitivo di cui già è stato inviato uno stralcio relativo solo all'opera

interessata), le Conferenze di servizi, eventuali espropriazioni (l'Ente rappresenta l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni).

17.03.2012, con nota prot. 1885 acquisita con prot. 120/CS del 28.03.2012, l'Ente trasmette il progetto definitivo. Il progetto, dell'importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale *Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme* dell'importo complessivo di 6.900.000,00 € redatto da un gruppo di tecnici comunali ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 09.06.2011.

07.05.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso nella riunione del 07.03.2012 esorta l'Ente a convocare, con estrema urgenza, la Conferenza di servizi.

26.05.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 3801, acquisita con prot. 189/CS del 29.05.2012, indice e convoca la I riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2012 e trasmette, contestualmente, il progetto definitivo.

14.06.2012 in L'Aquila ha avuto luogo la I Conferenza di Servizi.

In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei pareri.

Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d'incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta, già fissata per il giorno 04.07.2012.

15.06.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012, indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 presso la sede del Comune, per definire compiutamente le integrazioni al progetto.

18.06.2012 con determinazione dirigenziale n. 92 è affidato l'incarico, mediante procedura in economia, per la realizzazione di sondaggi, prove e rilievi geologici inerenti i lavori.

19.06.2012 L'Ente Avvalso comunica lo slittamento della data di chiusura della Conferenza dei Servizi, fissata per il 04.07.2012 in quanto, l'Ente Parco della Majella, a seguito di sopralluogo, ha richiesto una modifica al progetto definitivo.

05.07.2012 L'Ente Avvalso, con nota prot. 4769 acquisita con prot. 217/CS del 13.07.2012, indice e convoca la II Conferenza di servizi per il giorno 16.07.2012. E' trasmesso, contestualmente, il progetto definitivo con le integrazioni prodotte.

09.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4823, acquisita con prot. 220/CS del 19.07.2012 (e, p.c. al Commissario Straordinario), chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici della Regione Abruzzo il nulla osta ai sensi della *L.R. n. 2/2003, comma 2, art. 1, funzioni relative all'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

16.07.2012 ha avuto luogo la II Conferenza di Servizi. E' approvato il progetto definitivo con modifiche di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo.

18.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 5049 acquisita con prot. 228/CS del 27.07.2012, trasmette copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.07.2012 per l'approvazione del progetto definitivo.

13.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, richiede all'Ente un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata mediante Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

27.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e che pertanto, tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11.10.2012 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 è approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (di cui € 622.234,67 per lavori, comprensivi di 18.123,34 di oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso - e di € 377.765,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e, contestualmente, è nominato il RUP.

15.10.2012 la progettazione esecutiva è affidata ad un libero professionista, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006. La relativa consegna è prevista per il 26 ottobre p.v.

19.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7245, acquisita con prot. 324/CS del 26.10.2012, trasmette il Certificato di pagamento n. 1 di €,24.652,79 da liquidare al Progettista incaricato della redazione del progetto definitivo e, copia in formato digitale del progetto definitivo approvato, corredato delle integrazioni richieste a seguito della I Conferenza dei Servizi.

23.10.2012 sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 25-10-2012 sarà acquisito al protocollo comunale il progetto esecutivo. Lo slittamento dei tempi è dovuto alla revisione del progetto definitivo e l'adeguamento alle prescrizioni formulate in sede di Conferenze di servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco Nazionale della Maiella.

In data 25-10-2012 la Giunta procederà all'approvazione del progetto esecutivo e inizierà la predisposizione della documentazione occorrente per raggiungere tempestivamente l'affidamento dei lavori (affidamento previsto, anche in via provvisoria, entro la fine dell'anno 2012).

25.10.2012 la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 103, approva il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 622.427,70 per lavori, comprensivi di 40.399,72 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.572,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

26.10.2012 il Comune, con nota prot. 7396, acquisita con prot. 322/CS del 26.10.2012, in riferimento alla richiesta di aggiornamento sulle azioni sino ad oggi eseguite, avanzata dal Commissario (nota prot. 274/CS del 13.09.2012), comunica che a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

29.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7385 del 26.10.2012, trasmette il progetto esecutivo, l'importo complessivo lavori ed oneri sicurezza ammonta a € 622.427,70.

13.11.2012 sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in data 26.10.2012 è stata inviata copia del progetto esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di servizi del 16.07.2012.

Il 15 p.v. verrà fatta la determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara (procedura negoziata con invito ad almeno 10 soggetti, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006). Entro la settimana 19.11.2012/23.11.2012 saranno trasmesse le lettere di invito alle ditte individuate.

Entro la fine dell'anno corrente saranno affidati, anche in via provvisoria, i lavori. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150gg.

15.11.2012 L'Ente Avvalso, con *determina a contrarre*, ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rende nota la propria volontà di stipulare un contratto per l'esecuzione lavori mediante procedura negoziata e, i nominativi delle 10 ditte invitate a presentare un'offerta.

27.11.2012 con determinazione dirigenziale n.169 è affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), l'incarico professionale per la direzione dei lavori e contabilità per un corrispettivo pari a € 26.033,70 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%.

27.11.2012 con determinazione dirigenziale n.170 è affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), l'incarico professionale per il collaudo statico e tecnico amministrativo per un corrispettivo di € 4.800,00 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%.

27.11.2012 sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 20.12.2012 avrà luogo la gara, con relativa apertura delle buste per l'affidamento provvisorio dei lavori.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

11.12.2012 sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente provvederà a predisporre l'aggiornamento del cronoprogramma così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 355/CS del 06/12/2012, acquisita al prot. n. 8502 del 10.12.2012 e a trasmetterlo in data 18.12.2012.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS trasmessa a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascrritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011, chiarisce le modalità di adozione delle procedure semplificate per le Conferenze di Servizi, per le occupazioni d'urgenza ed espropriazioni.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS (in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

24.12.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012 (in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012), comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e trasmette, contestualmente, il cronoprogramma lavori aggiornato (entro il 20.12.2012 - gara per l'affidamento dei lavori; gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo). La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.

11.12.2012 sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 20.12.2012, come dichiarato nel precedente verbale del 27.11.2012, è stata espletata la gara con aggiudicazione provvisoria. È in corso l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la verifica della certificazioni utili alla stipula del contratto, prevista entro il mese di aprile corrente anno.

22.01.2013 sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'aggiudicazione definitiva dei lavori l'Ente è in attesa della visura camerale dell'impresa.

23.01.2013 con determinazione dirigenziale n. 35 sono approvate le risultanze di gara ed il verbale della Commissione giudicatrice (redatto in data 20.12.2012), con cui è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori all'Impresa aggiudicataria che ha offerto un ribasso d'asta del 15,08% con un importo di aggiudicazione per i lavori pari a € 534.657,89 compresi oneri sicurezza e, contestualmente, sono aggiudicati definitivamente i lavori alla stessa Impresa.

05.02.2013 sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, nell'arco di un mese, provvederà alla stipula del contratto con l'Impresa aggiudicatrice dei lavori, in quanto è in corso una verifica interna da parte del Segretario Comunale in merito alla procedura, alla luce di recenti novità normative di settore.

Il RUP sta vagliando la possibilità di utilizzare parte del ribasso d'asta per un supporto tecnico-amministrativo al RUP. Tale richiesta sarà sottoposta al Commissario Straordinario.

05.02.2013 sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Rispetto al verbale precedente del 05.02.2013 la situazione risulta pressoché invariata.

04.03.2013 con determinazione dirigenziale n. 59 è approvato il nuovo quadro economico determinatosi successivamente all'aggiudicazione definitiva con una economia derivante dal ribasso d'asta pari a € 106.201,47.

07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

12.03.2013 non ha avuto luogo il sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni sopravvenuti del RUP.

25.03.2013 sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 28.03.2013 sarà stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria e nei giorni successivi il Direttore dei Lavori procederà all'affidamento degli stessi.

09.04.2013 sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria ed entro 10 giorni è prevista la consegna dei lavori, almeno per tutto quel che concerne la preparazione del cantiere e le opere esterne al corso del fiume.

Per quanto riguarda la richiesta di documentazione per il ReNDiS, trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 049/CS, acquisita al prot. n. 2265 del 22.03.2013, il RUP ha adempiuto alla suddetta richiesta in data 08.04.2013.

18.04.2013 Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza all'ordine ricevuto dal RUP, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154, del DPR 207/2010 e del Contratto D'Appalto, constatato che l'area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di operare in alveo. Pertanto il Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire e l'Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010.

07.05.2013 sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori sono stati avviati con il picchettamento della strada. Il Direttore dei Lavori ha riferito che la portata del fiume è ancora notevole non consentendo per il momento la realizzazione delle briglie. Non appena le suddette condizioni saranno favorevoli si procederà alla esecuzione dei lavori.

21.05.2013 sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La situazione dei lavori risulta pressoché identica a quella del precedente incontro del 07.05.2013 in relazione alla portata del fiume che ancora non consente l'avvio dei lavori.

Il collaudatore è stato individuato con determina 170 del 27.11.2012 per un corrispettivo di Euro 4.800 oltre cassa e IVA.

18.06.2013 sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori entro la corrente settimana è prevista la consegna definitiva degli stessi e, quindi, l'avvio vero e proprio dei lavori del cantiere. E' stata realizzata comunque tutta la pista di accesso e, sono state picchettate le briglie.

04.07.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4548, acquisita con prot. 150/CS, in riferimento all'esecuzione di una parte dei lavori, chiarisce all'Ente Parco Nazionale della Majella (e p.c. al CS) questioni tecniche mirate a richiedere l'autorizzazione a convogliare maggiore adduzione di acqua nel canale della SIA, società di gestione dell'impianto idroelettrico sul fiume Orta.

09.07.2013 sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori, consegnati in via definitiva, stanno procedendo con la realizzazione delle briglie.

20.08.2013 sopralluogo n. 19 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori sono in corso e procedono secondo il cronoprogramma.

È stato prodotto un primo stato di avanzamento (che sarà trasmesso al Commissario Straordinario entro la corrente settimana) e la conclusione dei lavori è prevista per la fine del mese di settembre 2013/inizio ottobre 2013.

A seguito delle prescrizioni dell'Ente Parco della Majella per l'ubicazione della pista è stata individuata un'area costantemente in frana che ha provocato consistenti disagi all'impresa durante i lavori. La suddetta prescrizione del Parco unitamente alle piogge del mese di luglio e agosto hanno determinato difficoltà all'impresa esecutrice dei lavori determinando un incremento dei costi dell'intervento.

10.09.2013 sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP conferma quanto riferito nel corso del precedente incontro del 20.08.2013 in merito alla esecuzione dei lavori che stanno procedendo secondo il cronoprogramma.

È stato trasmesso il primo stato di avanzamento al Commissario Straordinario in data 27.08.2013.

24.09.2013 sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e si conta di rispettare le scadenze previste dal progetto. Il RUP sta valutando, insieme all'Ente Parco della Majella, una diversa soluzione per la risalita dei pesci.

22.10.2013 sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso i lavori per la realizzazione delle rampe per la risalita dei pesci. I lavori saranno definitivamente ultimati entro la corrente settimana.

Il RUP consegna copia della Perizia di variante (prot. n. 6803 del 21.10.2013), redatta a seguito delle difficoltà riscontrate durante l'esecuzione dei lavori dovute principalmente alle cattive condizioni atmosferiche verificatesi durante i mesi di giugno e luglio 2013.

30.10.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 6803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS, trasmette una copia della perizia di variante unitamente alla delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale. L'importo netto dei lavori di perizia ammonta a € 605.462,80 (compresi oneri sicurezza) con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell'art. 161 del Regolamento.

19.11.2013 sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

È stata attivata la procedura del collaudo, si è in attesa dei risultati di laboratorio delle prove di schiacciamento dei cubetti di cls e della prova a trazione dei ferri.

Il RUP consegna il certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013 in tempo utile contrattuale.

27.11.2012 con determinazione n. 170 del Comune di Caramanico Terme, è nominato il collaudatore.

17.12.2013 sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in corso la predisposizione della Relazione di collaudo dell'intervento.

08.01.2014 sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente incontro non si registrano ulteriori elementi.

21.01.2014 sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Entro la prossima settimana è prevista la consegna della relazione di collaudo tecnico.

04.02.2014 sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito alla nomina del collaudatore, il Commissario chiede spiegazioni dell'assenza della preventiva propria approvazione, come stabilito dalla Convenzione di Avvalimento. Il RUP, attestando la dimenticanza,