

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02											
CONTABILITA' SPECIALE 3250											
COMPLETAMENTO LAVORI EX C. 2 ART. 86 L. 289/02											
Concessioni ex art. 32 L. 219/81 revocate dal MiSE											
IMPEGNI ED EROGAZIONI											
	raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	(CONCESSIONARIO) STAZIONE APPALTANTE	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	SOMME COME RIDISTRIBUITE	TOTALI DI PROGETTO ATTUALMENTE IMPEGNATI (1)	EROGAZIONI EFFETTUATE	ATTUALI IMPEGNI DISPONIBILI PER ATTIVITA' RESIDUE
	39	60		6057	PZ	ex I.C.L.A. S.p.A.	35.754.000,00				
69	39	60	COM	6057 1	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		4.135.000,05	5.306.734,09	4.824.783,49	481.950,60 1
70	39	60	COM	6057 2	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		17.430.120,00	22.557.349,45	20.036.868,82	2.520.480,63 2
71	39	60	COM	6057 3° lotto 1° stralcio	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		13.486.950,95	23.444.410,77	19.604.311,68	3.840.099,09 3
72	39	60	COM	6057 3° lotto 2° stralcio	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ			7.415.648,67	53.230,62	7.362.418,05 4
73	39	60	COM	6057 SF	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ			1.985.528,22	42.643,37	1.942.884,85 4
	39	60		6062	PZ	ex I.C.L.A. S.p.A.	5.269.929,00				
74	39	60	COM	6062	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		5.269.928,00	5.267.107,00	4.462.152,32	804.954,68 1
75	39	60	COM	6062 2	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) - PROV. OO.PP. PZ - COMMISSARIO AD ACTA			472.951,99	368.634,34	104.317,65 5
76	39	40	COM	6063	AV	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. NA	2.571.728,00	2.571.728,59	2.661.864,38	1.993.164,40	668.699,98 1
77	39	40	COM	6064	AV	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. NA	702.471,00	1.404.400,00	1.336.634,70	956.715,11	379.919,59 1
						Arrot.		0,41			
						TOTALI	44.298.128,00	44.298.128,00	70.448.229,27	52.342.504,15	18.105.725,12

1

La differenza tra le somme trasferite, come ridistribuite (€ 44.298.128,00), e i totali dei progetti attualmente impegnati (€ 70.448.229,27) è stata attinta dalla economia realizzata su altri progetti rientranti nel medesimo art. 32 L.219/81, trasferiti per i completamento ex c. 1 art. 86 L.289/02.

- 1) Completamento espropri;
- 2) Collaudo lavori viadotto Farenga, pagamento competenze professionali, risoluzione riserve ATI esecutrice, completamento espropri;
- 3) Esecuzione lavori risanamento galleria Montenuovo, pagamento competenze professionali, completamento espropri;
- 4) Esecuzione lavori;
- 5) In corso istruttoria per chiusura progetto.

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02			
CONTABILITA' SPECIALE 3250			
COMPLETAMENTO LAVORI EX C. 1 E C. 2 ART. 86 L. 289/02 GIA' ART. 32 I. 219/81			
IMPEGNI ED EROGAZIONI			
	TOTALI SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	TOTALI SOMME IMPEGNATE	EROGAZIONI EFFETTUATE
COMMA 1	64.890.388,31	33.273.964,19	14.175.169,25
COMMA 2	44.298.128,00	70.448.229,27	52.342.504,15
TOTALI	109.188.516,31	103.722.193,46	66.517.673,40

2b.5)

*Ministero dello Sviluppo Economico**Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02***Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di
completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02****Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile**

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano le viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano e Calitri – Ofantina e relativo svincolo la cui esecuzione era stata affidata negli anni '80 in concessione all'ATI ICLA S.p.A. oggi in liquidazione, con specifiche Convenzioni successivamente revocate dal MiSE.

Per la chiusura di tutte le attività connesse con il terremoto Irpinia è stato nominato nel febbraio 2003 un Commissario ad Acta, ivi inclusi i completamenti dei suddetti lavori rimasti per anni in abbandono.

I progetti di completamento infrastrutturale interessati, come individuati dal MiSE in sede di trasferimento al Commissario, sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

Un cenno a parte va fatto per il prog. 6053, già in Concessione al Consorzio CO.INFRA., trasferito con D.M. del 2.8.2017 e riportato in fondo alla presente Relazione.¹⁾

PROG. n.39/60/6057 – VIABILITA' NERICO-MURO LUCANO

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

L'asse principale ha una lunghezza complessiva di circa 28 Km. ed ha caratteristiche geometriche del tipo C V secondo le norme CNR con una carreggiata di m. 9,50 costituita da due corsie da m. 3,50 ciascuna e da due banchine laterali da m. 1,25 ciascuna. Le diverse viabilità secondarie hanno una carreggiata che a seconda dell'importanza delle singole viabilità varia per ciascuna di esse da

¹ I restanti 67 progetti trasferiti al Commissario (v. c.1 art. 86 L. 289/02) richiedevano modesti interventi costruttivi ma notevoli incombenze in campo amministrativo-contabile, espropriativo, contenzioso, ecc.

2b.5)

un minimo di m. 4 a m. 6.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L'importo del progetto del I lotto ammonta a € 5.306.734,09 di cui € 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 94.825,99 appaltati all'Impresa Calabria Pasquale s.r.l., € 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a € 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed € 2.169.492,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tutti i lavori del 1° lotto sono ultimati, collaudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti in via anticipata provvisoria, divenuta definitiva una volta approvati i collaudi t.a., nei rapporti Mise/Provincia (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino) ed in parte in via definitiva in via definitiva (ANAS e Comune di Pescopagano) e regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell'importo originario impegnato di € 5.306.734,09 sono stati erogati complessivamente € 4.824.783,49 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di € 481.950,60.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro Lucano lunghezza tratta circa 21 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a € 22.557.349,45 di cui € 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 321.750,68, € 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, € 527.701,47 compresi oneri di sicurezza pari a € 43.300,00 per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed € 7.017.527,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori principali sono stati ultimati in data 23.12.2016.

Sono state collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate.

E' stato altresì emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in data 6.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1784 del 4.12.2017.

2b.5)

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 9+100 sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza, e regolarmente aperte al traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia.

All'attualità anche le n. 5 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto di competenza, al Comune di Muro Lucano con verbale in data 14.9.2017 approvato con decreto commissariale n. 1720 del 3.10.2017 pubblicato nella GURI n. 286 del 7.12.2017 e al Comune di Castelgrande con verbale in data 11.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1728 del 23.10.2017 pubblicato nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Anche dette consegne sono divenute definitive con l'approvazione del collaudo.

Si sottolinea che tutte le restanti tratte dell'asse principale, tutte, come detto, collaudate, non potendo ancora essere trasferite in via definitiva all'ANAS nelle more della funzionalità della intera tratta Nerico-Muro Lucano, sarebbero state come di norma consegnate da questo Ufficio in via provvisoria alla Provincia e nella fattispecie a quella di Potenza. Tuttavia, stante il rifiuto della Provincia alla presa in carico per problematiche gestionali, a seguito di incontri e corrispondenza con la Regione Basilicata, era stata concordata la consegna di tutte le restanti opere realizzate alla medesima Regione Basilicata e da quest'ultima contestualmente consegnate all'ANAS quale soggetto gestore. A seguito di successivi contatti e riunioni è stato successivamente stabilito di procedere direttamente alla consegna definitiva all'ANAS, stante peraltro l'intervenuto decreto di statizzazione del 20.2.2018 pubblicato nella GURI n. 98 del 28.4.2018. E' stata quindi effettuata la predisposizione degli atti ulteriori e di dettaglio richiesti dall'ANAS medesima per la citata consegna definitiva, comunque possibile stante l'intervenuta collaudazione tecnico-amministrativa di tutte le opere oltre che statica. La consegna della citata documentazione è avvenuta in data 19.3.2018 (v. nota prot. n. 30511 del 16.3.2018) presso l'ANAS di Potenza. Numerose ulteriori documentazioni specifiche sono state richieste nel frattempo dalla stessa ANAS.

Sopralluoghi congiunti sui lavori sono stati quindi effettuati in data 21.3.2018 e in data 6.6.2018.

A seguito della richiesta dell'ANAS S.p.A. formulata in data 13.6.2018 in sede di ulteriore riunione presso la Regione Basilicata, lo svincolo di Castelgrande, rientrante nelle opere del 3° lotto 1° stralcio, è stato consegnato al Comune di Castelgrande a partire dagli inviti sull'asse da questo Ufficio con verbale in data 30.7.2018 approvato con decreto Commissariale n. 1936 del 2.8.2018, pubblicato nella GURI n. 217 del 18.9.2018.

Con verbale in data 31.7.2018 approvato con decreto commissariale n. 1937 del 3.8.2018, pubblicato anch'esso nella GURI n. 217 del 18.9.2018, sono state consegnate in via definitiva all'ANAS S.p.A. le opere della viabilità Nerico-Muro Lucano realizzate in parte con il progetto di 2° lotto e in parte con il progetto di 3° lotto 1° stralcio, costituite dal tratto di asse principale compreso

2b.5)

tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano).

Si rappresenta che l'ANAS S.p.A. ha richiesto altresì:

- 1) la realizzazione di alcuni interventi urgenti di miglioramento al fine di garantire l'immediata apertura del tratto funzionale della strada compreso tra lo svincolo di Castelgrande e l'uscita per Muro Lucano;
- 2) la produzione di documentazione espropriativa particolareggiata;
- 3) la rilevazione dei dati necessari per l'inserimento nel DB di catasto ANAS;
- 4) la realizzazione di un rilievo al fine di realizzare complessi elaborati atti a determinare gli esatti elementi geometrici dell'asse viario in argomento.

Per quanto riguarda il precedente punto 1) è stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell'ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, il progetto dei lavori urgenti di miglioramenti richiesti dall'ANAS per l'importo di €. 41.430,89 di cui €.38.934,86 per lavori da assoggettare a ribasso, €. 703,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.792,76 per somme a disposizione. Detto progetto è stato approvato con decreto commissariale n. 1925 del 9.7.2018. L'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. dei citati lavori all'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. (prot. n. 31.911 del 9.8.2018) per l'importo di €. 37.182,79 al netto del ribasso offerto del 4,50% oltre oneri di sicurezza pari a €. 703,27. Detti lavori sono stati ultimati il giorno 31.8.2018 ed è stata certificata in data 11.9.2018 dal D.L. la regolare esecuzione attestando l'importo totale dei lavori eseguiti in €. 37.885,19 di cui €. 37.181,92 per lavori e €. 703,27 per oneri di sicurezza.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 2) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. all'ing. Aniello Artiago (prot. n. 32.194 del 18.9.2018) per la predisposizione dei Piani Particellari di Esproprio grafici e descrittivi ed attività connesse per l'importo di €. 33.000,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 15 febbraio 2019.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 3) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. allo Studio Tecnico Guarino & De Bonis (prot. n. 32.177 del 14.9.2018) per le attività di rilevazione dei dati necessari per l'inserimento nel DB di catasto per l'importo di €. 35.989,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 12 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 4) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. alla Società Areatecnica s.r.l. (prot. n. 32.217 del 19.9.2018) per le attività di realizzazione di un rilievo per l'importo di €. 39.000,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il

2b.5)

29.12.2018.

L'ANAS S.p.A. ha, altresì, richiesto successivamente l'installazione di segnaletica integrativa in corrispondenza dell'innesto con Muro Lucano. Detti lavori, il cui progetto è stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell'ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, sono stati affidati dall'Ufficio Commissariale che ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. alla Società C.G.A. s.r.l. di Brienza (PZ) (prot. n. 32.118 del 10.9.2018) per l'importo di € 4.414,24. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è previsto entro il mese di ottobre 2018.

Nell'ambito del presente 2° lotto dei lavori è stato approvato il progetto, redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della continuità della pista esistente – tratto compreso tra la progr. Km. 11+000 e Km. 11+400. Per l'esecuzione di detti lavori si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, all'ATI Akei esecutrice dei lavori principali. La Direzione dei Lavori è affidata a funzionario di questo Ufficio. Detti lavori sono stati ultimati in data 28.7.2017 ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 15.9.2017.

I lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. a seguito di gara pubblica esperita dal Provveditorato OO.PP. di Potenza per l'importo netto di € 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a € 43.300,00, previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione relative al progetto generale unitamente alle relative ulteriori somme a disposizione pari a € 68.374,35, sono stati ultimati in data 25.9.2017, giusta certificato di ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, in data 21.11.2017, giusta attestazione del D.L. Sono in avanzata fase le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, mentre risulta emesso il certificato di collaudo statico.

In fase di esecuzione dei citati delicatissimi lavori è risultata una anomalia, riscontrata dal Consulente Tecnico dell'Ufficio Commissariale, in corrispondenza delle testate della longherina centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di collegamento longherine del viadotto Farenga affidati per l'importo di € 38.688,22 alla citata Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. Detti lavori sono stati ultimati in data 7.12.2017, giusta certificato del D.L. ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 18.12.2017 per l'importo di € 38.669,85.

Resta da consegnare soltanto il tratto compreso tra lo svincolo di Rapone (progr. Km. 9+450) e lo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800). La consegna di tale ulteriore tratto è stata subordinata da ANAS S.p.A. all'esecuzione di lavori di risanamento all'interno della galleria Montenuovo, lavori previsti nell'ambito del progetto di 3° lotto 1° stralcio.

2b.5)

Le attività residue in avanzato corso riguardano:

- 1) pagamento saldo lavori;
- 2) completamento procedure espropriative;
- 3) collaudo tecnico-amministrativo opere di ripristino viadotto Farenga;
- 4) chiusura contabile progetto;
- 5) Risoluzione riserve ATI Akei, già oggetto delle Relazioni del D.L., del Collaudatore, del RUP e che per ragioni di ulteriore completezza si ritiene di sottoporre anche al C.T.A.. Attualmente l'ATI Akei è sottoposta ad interdittiva della Prefettura di Napoli.

A fronte dell'importo impegnato di € 22.557.349,45 sono stati erogati complessivamente € 20.036.868,82 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di € 2.520.480,63.

La cura e l'attenzione sempre posta dall'Ufficio Commissariale nel garantire sicurezza, affidabilità progettuale e competenza direzionale (affidata sempre a funzionari pubblici) hanno consentito risultati importanti oltre che in termini tecnici per la professionalità dei medesimi funzionari anche in termini economici.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano – Svincolo di Castelgrande – n.4 cavalcavia).

L'importo del progetto del 1° stralcio del 3° lotto ammonta a € 23.444.410,77 di cui € 18.145.616,39 per lavori principali compresi oneri di sicurezza, € 161.292,00 per spese di progettazione, € 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a € 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo, € 29.737,19 compresi oneri di sicurezza pari a € 1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle del Comune di Muro Lucano, inseriti tra le somme a disposizione del progetto e € 4.108.424,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi alla galleria Montenuovo e relativi ai lavori di ripristino).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 6.4.2017 ed è stato emesso il certificato di collaudo in data 5.12.2017 approvato con decreto commissariale n. 1807 del 15.12.2017 con accertamento di una economia di € 628.564,10 dovuta essenzialmente ad una ridotta lavorazione sull'asse entro il quinto. Detta somma sarà utilizzata per la realizzazione dello svincolo di Muro Lucano a livelli sfalsati, che L'ANAC, su richiesta di parere di questo Ufficio, non aveva (sorprendentemente comunque) ritenuto opera complementare.

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa sono state

2b.5)

consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Come già segnalato al paragrafo precedente, con l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia.

All'attualità anche le n. 4 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto di competenza, al Comune di Muro Lucano e al Comune di Castelgrande con verbali in data 10.10.2017 approvati con decreti commissariali n. 1726 e n. 1727 del 23.10.2017 pubblicati nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Dette consegne sono divenute definitive con l'approvazione del collaudo.

Tutti i collaudi statici risultano redatti e si è provveduto alla certificazione ex art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 ai fini della presa in consegna anticipata delle opere in argomento.

Per la consegna delle opere principali vedasi punto precedente.

Per quanto riguarda i lavori di risanamento della galleria Montenuovo, consistenti essenzialmente nella posa in opera di pannelli di rivestimento, il cui progetto è stato redatto da questo Ufficio, si rappresenta che i medesimi lavori, aggiudicati all'Impresa Pietro Falbo di Luzzi (CS) per l'importo al netto del ribasso di €. 695.922,05, saranno consegnati il 1 ottobre p.v. in via d'urgenza e sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento del contratto d'appalto. L'ultimazione degli stessi è prevista entro la fine del mese di gennaio 2019.

I lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano realizzati dall'ATI Troiano esecutrice dei lavori principali, e diretti da funzionario di questo Ufficio, sono stati ultimati in data 5.7.2017 ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 10.7.2017. Detta viabilità è compresa nelle n. 4 viabilità secondarie consegnate al Comune di Muro Lucano con il citato verbale in data 10.10.2017.

Inoltre risulta esaminato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto redatto da questo Ufficio relativo all'illuminazione dello svincolo di Rapone che, tuttavia presumibilmente non potrà essere affidato da parte di questo Ufficio la cui scadenza è al 31.12 p.v..

Le attività residue riguardano:

- 1) pagamento saldo lavori;
- 2) completamento procedure espropriative,
- 3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
- 4) realizzazione illuminazione dello svincolo di Rapone;
- 5) chiusura contabile progetto;
- 6) risoluzione riserve ATI Troiano.

2b.5)

L'ANAS sostiene di non poter prendere in consegna la tratta dallo svincolo di Rapone (progr. Km. 9+450) allo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800), proprio a causa di tali lavori in corso. Il sottoscritto non condivide tale posizione, ma ad evitare conflitti istituzionali, si astiene dall'imporre il trasferimento delle opere con Decreto. C'è infatti da sottolineare che tali opere restano di fatto senza manutenzione e senza custodia, non essendo titolato il Commissario ad intervenire in tal senso.

A fronte dell'importo impegnato di €. 23.444.410,77 sono stati erogati complessivamente €. 19.604.311,68 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.3.840.099,09.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-02

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità risulta completata la progettazione esecutiva e si è in attesa del parere del C.T.A..

Occorre purtroppo sottolineare che i tempi operativi del Provveditorato sono particolarmente lunghi.

Le attività residue riguardano pertanto:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) affidamento ed esecuzione lavori;
- 3) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell'importo impegnato di €. 7.415.648,67 sono stati erogati complessivamente €.53.230,62 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.7.362.418,05.

Prog. n. 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del viadotto "Ficocchia").

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

E' in corso da parte del Provveditorato avvalso la stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria Akei Costruzioni Generali s.r.l., sospesa per intervenuta interdittiva da parte della Prefettura di Napoli.

Le attività residue riguardano pertanto:

2b.5)

- 1) contrattualizzazione, esecuzione lavori, collaudazione dei lavori;
- 2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio;
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 sono stati erogati complessivamente €.42.643,37 per spese di rilievi e indagini, di consulenze tecniche e di indennità di missioni, per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.1.942.884,85.

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano – Baragiano lunghezza tratta di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 sono stati erogati complessivamente €.4.462.152,32 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.804.954,68.

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto in questione.

L'importo del progetto ammonta a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare esercizio.

2b.5)

Le attività residue riguardano:

1) chiusura contabile progetto (istruttoria in corso).

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 sono stati erogati complessivamente €.368.634,34 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.104.317,65.

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a €. 30.000,00, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I.C.M. s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

1) completamento procedure espropriative;

2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 sono stati erogati complessivamente €.1.993.164,40 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.668.699,98.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593.420,36 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di collegamento svincolo per

2b.5)

Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Edilteconstrade s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 sono stati erogati complessivamente €.956.715,11 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.379.919,59.

Aspetti economici-finanziari

Per tutto quanto esposto a fronte complessivamente di €. 109.188.516,31, di cui €.44.298.128,00 per completamento lavori progetti revocati ex c. 2 art. 86 L. 289/02 ed €.64.890.388,31 per completamento n. 68 progetti successivamente trasferiti, assegnati originariamente al Commissario quali residui risalenti all'anno 1997, risultano erogati €.66.517.673,40 e resta quindi una disponibilità di €. 42.670.842,91.

Con dette risorse disponibili dovrà provvedersi sostanzialmente al recupero del viadotto Ficocchia per €.1.942.884,85, alla realizzazione dello svincolo per Muro Lucano per €. 7.362.418,05, alla pannellatura della galleria Montenuovo per €. 1.100.000,00, all'eventuale illuminazione di Rapone, al pagamento del saldo dei lavori del 2° lotto, del 3° lotto 1° stralcio e dei lavori del viadotto Farenga, alle eventuali riserve per presunti 700 mila €, al completamento delle procedure espropriative.

In definitiva, senza considerare i ribassi sui lavori in particolare dello svincolo di Muro Lucano, resterebbero comunque circa €. 31.500.000,00 di economie sui residui, si ripete risalenti all'anno 1997, mai aggiornati.

Con dette risorse dell'anno 1997 stanziato per realizzare i lavori allora di progetto rimasti incompiuti questo Ufficio oltre a detti completamenti, ha aggiornato i progetti, ha eseguiti numerosi lavori di adeguamento alle nuove norme intervenute, ha riparato frane e scoscendimenti importanti, ha ripristinato le opere ammalorate, ha curato ogni aspetto connesso con la sicurezza non previsto in origine, ha realizzato migliorie importanti per milioni di €. (vedasi per tutte pannellature gallerie, impianti illuminazione, ecc.). In più dall'anno 2012 ha finanziato la propria stessa esistenza.

Le notevoli economie recuperate sulle somme assegnategli sono state rese possibili mediante:

- riprogettazione razionale di lavori e suddivisione funzionale degli stessi;
- affidamento di incombenze tecniche all'interno dell'Amministrazione;
- oculata gestione delle risorse evitando ogni possibile contenzioso;
- definizione di circa 800 transazioni in campo espropriativo con risultati economici notevoli a vantaggio dell'Amministrazione;

2b.5)

- impegno lavorativo spontaneo dei funzionari pubblici MISE addetti (peraltro part-time con unica eccezione) alla Struttura Commissariale oltre ogni limite abituale, con presenza e comunque reperibilità continua;
- instaurazione di rapporti collaborativi ottimali con il territorio in tutte le sue espressioni;
- assoluta trasparenza e quindi fiducia e disponibilità da parte dei terzi.

Si ritiene pertanto che, a parte il progetto 6053 che segue, la gestione commissariale potrebbe concludersi per la parte ex art. 32 L. 219/81 entro i primi mesi del 2019 esclusi i lavori in fase di affidamento e di consegna.

Per tale motivo è importante che il subentro al 31.12.2018 da parte dell'Amministrazione/i trasferitaria/e avvenga con continuità partendo con immediatezza.

Tra i risultati più significativi raggiunti da questa gestione figurano pertanto, in conclusione:

- qualificazione, aggiornamento, crescita professionale di tutti i funzionari MISE di supporto;
- oculata gestione del denaro pubblico;
- esclusione sostanziale di contenziosi (un caso) nei confronti del Commissario e di riserve (un caso) da parte degli appaltatori;
- instaurazione di meccanismi per l'immediatezza delle verifiche, dei controlli e dei pagamenti (nessuna somma per interessi o oneri connessi);
- autofinanziamento con economie sui lavori;
- utilizzazione di risorse risalenti all'anno 1997 realizzando opere ed interventi ulteriori e concretizzando una economia finale;
- fiducia del territorio e delle istituzioni locali sull'operato dello Stato.

Qualche strumentale voce politica e giornalistica contraria, su basi suggestive e generiche relative al terremoto dell'Irpinia è facilmente contestabile perché per lo più non conferente.

Prog. n. 39/40//6053: (Viabilità FVS – 1° lotto)

Come noto, detto progetto, unico di completamento rimasto nelle competenze MISE per le particolari condizioni in cui era venuto a trovarsi sotto il profilo contabile ed amministrativo, è stato trasferito alle competenze dell'Ufficio Commissariale con D.M. del 2.8.2017. In data 4.5.2018 è stata accreditata la somma residua di €. 7.223.625,29 per la definizione tecnica e amministrativa delle opere.

E' nota peraltro la situazione di contenzioso esistente tra Concessionario e MiSE in cui il medesimo progetto versa.

L'Ufficio del sottoscritto è in attesa di ricevere dalla Div. 8/DGIAI le necessarie ulteriori documentazioni richieste con note n. 28.784 del 12.10.2017, n. 29.721 del 4.1.2018, n. 30.193 dell'8.2.2018, n. 31.466 del 28.6.2018, n. 31.991 del 27.8.2018.

All'AGS, inoltre, è stato chiesto, con nota n. 29.645 del 21.12.2017, l'effettivo stato contenzioso con l'ex Concessionario, che risulta tuttavia definito in Appello a favore dell'Amministrazione con

2b.5)

Sentenza n. 5631/2017 del 23.5.2017 della Corte di Appello di Roma Prima Sezione Civile, impugnata dal medesimo ex Concessionario mediante ricorso in cassazione.

Ulteriori contenziosi sussistono con alcuni professionisti (eredi Criscuolo; eredi Vallebella). Per quanto riguarda il contenzioso Vallebella questo Ufficio, con nota n. 32.103 del 6.9.2018, ha chiesto, sulla base della nota della Div, II Contenzioso della DGIAl n. 256496 del 20.7.2018, al legale degli eredi Vallebella gli elementi utili al fine del pagamento di quanto stabilito dalla Sentenza n. 11758/2017 del Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda il contenzioso Criscuolo si sono avuti ulteriori contatti con il legale degli eredi Criscuolo con il quale è stato fissato incontro per il 9.10 p.v..

Si ritiene tuttavia che il saldo riconosciuto a detti eredi Criscuolo e Vallebella con separate Sentenze passate in giudicato, contrasti con la dichiarata inidoneità del Certificato di Collaudo, come sempre sostenuto da questo Ufficio.

Al fine di un definitivo chiarimento, è stata interessata l'AGS tramite la Div. 2/DGIAl.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/09 art. 86

2b.6) I CONTENZIOSI E LE ATTIVITA' RESIDUE

Nessun rilievo e tanto più nessun contenzioso è stato mosso a partire dall'inizio dell'attività Commissariale (21.2.2003) nei confronti del sottoscritto e dei suoi collaboratori.

Si richiamano tutte le precedenti Relazioni dalle quali risulta che soltanto la Provincia di Potenza ha eccepito su un Decreto Commissariale, risultando però soccombente sia al TAR che al C.S.

Altro contenzioso coinvolgente indirettamente il Commissario è quello denominato "Piumelli", volto a contestare attività del MiSE poi trasferite a questo Ufficio, e quello denominato "Massari" pure originato da attività precedenti quelle Commissariali.

Vari e pesanti sono invece i contenziosi concernenti progetti assegnati alle competenze di questo Ufficio e che tuttora, a distanza di molti lustri, non risultando definiti impediscono l'esecuzione di attività conclusive in termini contabili e contrattuali.

Da sottolineare che la Struttura Commissariale, composta da soli funzionari MiSE della DGIAl, 6 elementi part-time ed uno solo a tempo pieno, si avvale per questioni di Contenzioso della Div. II[^] di tale Direzione, e per i compiti di Ragioneria alla Div. V[^].

In realtà questo Ufficio fornisce relazioni tecnico-amministrative alla Div. II[^] oltre alle eventuali perizie di parte, e provvede direttamente ai pagamenti più urgenti (ad evitare ritardi ed interessi) sostituendosi nell'attività specifica alla Div. V[^], alla quale fornisce comunque le distinte di pagamento già istruite, complete anche delle eventuali verifiche ex Equitalia.

Dalle documentazioni agli atti è individuabile, ricostruibile e verificabile ogni atto e corrispondenza relativa ai singoli procedimenti per quanto riguarda l'attività Commissariale e lo stato dell'arte.

Gravissima è risultata comunque nell'economia del lavoro l'abolizione della consulenza giuridica diretta, come ripetutamente segnalato, senza però alcun esito.