

1.13 OULX

- ✓ (16.00) **Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard – Bardonecchia:** opera temporalmente differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004. L'opera è stata riattivata in data 18 aprile 2006 ed è in fase di realizzazione la progettazione definitiva.
- ✓ (32.00) **Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica:** la progettazione definitiva degli interventi è in corso da parte di ARPA Piemonte.
- ✓ (33.00) **Sistemazione pareti rocciose:** la progettazione definitiva degli interventi è in corso da parte di ARPA Piemonte.
- (67.00) **Stazione FS "Recupero ex-albergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo della Neve:** Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68.00.
- ✓ (68.00) **Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media):** i lavori sono stati appaltati in data 3 maggio 2005 ma si è provveduto alla risoluzione del contratto con l'impresa per inadempienza. In data 4 gennaio 2007 sono stati riaffiliati i lavori.
- ✓ (69.00) **Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera:** I lavori sono iniziati in data 8 aprile 2005 e sono stati terminati in data 9 novembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.
- ✓ (70.00) **Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni:** I lavori sono iniziati in data 24 ottobre 2005 e saranno terminati in data 31 marzo 2007, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 90%.
- ✓ (71.00) **Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio:** l'opera è stata progettata ed ha svolto la conferenza dei servizi. Il progetto non è stato approvato poiché è entrata in vigore la nuova classificazione delle fasce fluviali della Dora Riparia che ha previsto per l'area una classificazione in fascia "A". A seguito di tale situazione sono in corso gli approfondimenti tecnici per riclassificare l'area.
- ✓ (75.05) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** le attrezzature previste sono state regolarmente acquistate ed installate. Pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento pari al 100%.

1.14 ORBASSANO

(74.11) **Elisoccorso H 24:** I lavori sono iniziati in data 4 aprile 2005 e sono terminati in data 12 gennaio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(77.00) **Centro antidoping di Orbassano:** il centro è stato utilizzato per l'evento olimpico e sono ultimate le forniture. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari a circa il 100%.

1.15 PEROSA ARGENTINA

(57.00) **Adeguamento depuratore:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i quali si rimanda al punto INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI.

1.16 PINEROLO

(01.00) **SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco:** i lavori sono in fase di realizzazione. La percentuale di avanzamento è di circa il 75%.

(06.02) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 31 agosto 2005 e sono in fase di realizzazione. L'opera che è stata integrata con l'intervento 49 presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

(07.00) **Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale:** I lavori sono iniziati in data 31 ottobre 2005 e sono in fase di realizzazione. L'opera che è stata utilizzata per l'evento olimpico presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 85%.

(49.00) **Parco urbano area olimpica:** tutte le opere connesse all'evento olimpico (viabilità e parcheggi) sono state completate entro dicembre 05. Il centro polifunzionale e le altre opere sono in fase avanzata di realizzazione con una percentuale di circa il 95%.

(58.00) **Adeguamento depuratore:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i quali si rimanda al punto INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI.

(74.04) **Elisoccorso H 24:** I lavori sono iniziati in data 19 luglio 2005 e sono terminati in data 9 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.17 POMARETTO

(45.00) **SP 169 – SP 166 adeguamenti vari:** i lavori consegnati nella seconda metà del mese di dicembre 2005 sono stati sospesi per il periodo dei giochi olimpici per non interferire con la viabilità ordinaria. Sono stati ripresi ed ultimati. La percentuale di avanzamento è del 100%.

1.18 PORTE

(06.03) Progetto Paesaggio e Arredo: l'intervento è stato annullato a seguito delle difficoltà progettuali e di localizzazione dello stesso. I finanziamenti sono stati impiegati su altre opere sempre del progetto paesaggio.

1.19 PRAGELATO

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: I lavori sono iniziati in data 28 aprile 2005 e sono terminati in data 6 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: I lavori sono iniziati in data 30 maggio 2005 e sono terminati in data 30 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(60.00) Collettore di valle e Depuratore Pourriers: intervento da vedersi integrato con interventi 57 - 58-59-60 per i quali si rimanda al punto INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI.

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento: sono stati frazionati in 3 piani stralcio:

- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): è stato completato;
- 2° lotto (collettore pista da fondo): è stato completato.
- 3° lotto: (collettore tratta Granges – Ruà Via Trieste): è stato completato.
- 4° lotto:(completamento) l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 90%.

Complessivamente l'opera presenta una percentuale di avanzamento pari a circa il 96%.

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: I lavori sono iniziati in data 9 marzo 2005 e sono terminati in data 31 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.20 PRALI

(24.00) Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: opera ultimata ed in esercizio. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(25.00) Sciovia Baby Ghigo: I lavori sono iniziati in data 1 luglio 2004 e sono terminati in data 24 dicembre 2004, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (26.00) **Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond:** opera ultimata e in esercizio. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (27.00) (28.00) **Innevamento artificiale:** I lavori sono iniziati in data 24 giugno 2005 e terminati in data 25 novembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.21 RIVOLI

✓ (74.10) **Elisoccorso H 12:** I lavori sono iniziati in data 27 ottobre 2005 e sono terminati in data 14 marzo 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.22 SAUZE DI CESANA

✓ (37.00) **Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb):** I lavori sono iniziati in data 12 luglio 2005 e sono terminati in data 29 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (38.00) **Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises:** I lavori sono iniziati in data 26 luglio 2005 e sono terminati in data 31 dicembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(39.00) **Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres :**

✓ Per l'opera in questione è stata espletata la gara d'appalto ed aggiudicata in data 06.06.05, in sede di consegna dei lavori sono emersi delle difficoltà tecniche per l'effettiva esecuzione degli stessi. Al fine di superare tali difficoltà in data 02.03.2006 ed in data 05.06.2006 sono state presentate al Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico della Regione Piemonte due soluzioni alternative la cui valutazione per entrambe, da parte del predetto settore è stata negativa. Al fine di superare le difficoltà che nel tempo sono emerse, e considerata la necessità, come ribadito dallo stesso Settore Decentrato OO.PP., della sistemazione del Rio Favier nell'ottica del riordino del sottosuolo della Frazione Rollieres, è stato convenuto con i tecnici regionali di redigere un nuovo progetto ed annullare la precedente gara. A tal fine, proprio per rendere l'opera funzionale, è stato concesso dalla Regione Piemonte, con D.D. del 07.09.2006, un finanziamento di € 100.000,00 per integrare € 181.000,00 che si sono rilevati insufficienti. La comunicazione del nuovo finanziamento è pervenuta al Comune in data 20.09.2006 e lo stesso ha provveduto immediatamente alle opportune variazioni di bilancio per proseguire l'iter. Al momento è in corso la progettazione e si presume l'inizio dei lavori entro la primavera 2007, pertanto la percentuale di

esecuzione dei lavori è pari a 0%.

(56.00) **Completamento rete fognaria e acquedotto:** I lavori sono iniziati in data 21 aprile 2005 e sono terminati in data 15 dicembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.23 SAUZE D'OULX

(09.00) **Impianto di arroccamento "Oulx - Sauze d'Oulx" 2° tronco seggiovia Jouvenceaux – Sportina:** E' stata svolta la Conferenza dei Servizi che si è chiusa con esito positivo, è stata espletata la gara di appalto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 158/95 aggiudicata in data 30 agosto 2005. I lavori sono iniziati in data 27 giugno 2006 (successivamente alla stagione invernale) ed è previsto che terminino in data 5 febbraio 2007. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 85%.

(13.00) **Parcheggio autorimessa interrata:** i lavori sono stati consegnati nel mese di novembre 2005, avviati e sospesi nel periodo olimpico ed ora in fase di realizzazione con la fine prevista per il 31 agosto 2007. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 50%.

(15.b) **Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni:** I lavori sono terminati, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(19.00) **Struttura coperta polivalente e campo di calcio** l'intervento è stato suddiviso in due parti:

a) struttura coperta polivalente: i lavori sono iniziati in data 27 ottobre 2004 e sono in fase di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 50%.

b) campo di calcio: i lavori sono iniziati in data 5 settembre 2005 e sono in fase di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 30%.

Complessivamente l'opera presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 45%.

(35.00) **Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard:** I lavori sono iniziati in data 18 maggio 2005 e sono terminati in data 30 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(36.00) **Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux:** L'opera è in fase progettuale anche in considerazione delle interferenze con il sito olimpico del Free-style e con gli interventi legati al Campo di golf e pista di fondo (72_00) e (73_00).

(53.00) **Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore:** l'intervento è stato suddiviso in due opere:

a) adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico: I lavori sono iniziati in data 3 agosto 2005 e sono in corso di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 70%.

- b) realizzazione fognatura nera da Sauze d'Oulx all'impianto di depurazione in località frazione Gad: I lavori sono iniziati in data 3 agosto 2005 e sono terminati in data 2 giugno 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

Complessivamente l'opera presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 76%.

- (72.00) **Campo da golf:** in data 28 dicembre 2006 è stata ultimata la Conferenza dei Servizi con procedura di VIA sul progetto definitivo. L'opera così come in progetto non è stata autorizzata e si procederà presumibilmente ad una rielaborazione progettuale. Le opere in oggetto, unitamente alla pista di fondo rappresentano il completamento e l'utilizzo post olimpico dell'impianto del Free-style.

- (73.00) **Pista di fondo:** trattata assieme al precedente 72.00

- (74.13) **Elisoccorso H 24:** L'opera inizialmente prevista in H12 è stata trasformata in H24 anche per sopperire alla mancata realizzazione di altre elisuperfici (Cfr. Cesana T.se, Claviere, Bardonecchia). I lavori sono iniziati in data 27 giugno 2005 e sono terminati in data 7 luglio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

- (75.06) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** I lavori sono iniziati in data 11 marzo 2005 e sono terminati in data 26 luglio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.24 SAVIGLIANO

- (74.14) **Eliporto da H12 a H24:** l'intervento risulta annullato per indisponibilità di aree idonee.

1.25 SAN DIDERO

- (65.00) **Casaforte di San Didero:** I lavori sono iniziati in data 4 novembre 2004 e sono in corso di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 70%.

1.26 SAN GERMANO CHISONE

- (06.08) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 14 settembre 2004 e sono terminati in data 27 maggio 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.27 SESTRIERE

- (20.00) **Centro polivalente con piscina:** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004. Il Comune cofinanzia l'opera per il 20%,

una parte dei lavori previsti dal progetto preliminare approvato sono stati comunque eseguiti con questi fondi

✓ (21.00) **Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili:** I lavori sono iniziati in data 11 aprile 2005 e sono terminati in data 16 ottobre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(40.00) **Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:** l'intervento è stato suddiviso in due opere:

✓ - Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: I lavori sono iniziati in data 1 settembre 2005 e sono terminati in data 7 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

- Sistemazione idrauliche torrente Chisonetto: è terminata la progettazione esecutiva ed è prevista l'aggiudicazione dei lavori entro il 15 ottobre 2006. l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 0%.

Complessivamente l'intervento presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 56%.

✓ (50.00) **Completamento fognature e acquedotto Comunale:** I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2004 e sono terminati in data 29 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (74.02) **Elisoccorso H 24:** E' stato reso disponibile per l'evento olimpico. Trattasi di un'opera interamente temporanea che è stata smantellata dopo le Olimpiadi con il ripristino dello stato ante. Pertanto l'intervento presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (75.01) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** I lavori sono iniziati in data 11 aprile 2005, il poliambulatorio è stato utilizzato per le olimpiadi e sono in corso di realizzazione i lavori di finitura, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

1.28 SUSÀ

✓ (06.04) **Paesaggio e arredo (parcheggio):** dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici (tempio romano di circa 600 mq e strade) nell'area interessata dalla realizzazione del parcheggio, sono in corso gli scavi archeologici su un'area di 2900 mq. Al termine potranno essere ripresi i lavori per la realizzazione del parcheggio. L'opera presenta uno stato di avanzamento pari al 30%

✓ (74.09) **Elisoccorso H 24:** I lavori sono iniziati in data 25 novembre 2005 e sono stati ultimati in data 30 ottobre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.29 VILLAR PEROSA

✓ (06.07) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 21 marzo 2005 e sono terminati in data 25 novembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.30 TORINO

✓ (74.05) **Elisoccorso CTO H 24:** I lavori sono iniziati in data 30 giugno 2005 e sono terminati in data 31 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (74.06) **Elisoccorso H 24 G BOSCO:** l'intervento è stato annullato poiché incompatibile con la normativa vigente in merito al rumore.

✓ (74.16) **Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino:** I lavori sono iniziati in data 10 ottobre 2005 e sono terminati in data 19 novembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (76.00) **Unità spinale CTO/CFR di Torino:** I lavori sono iniziati in data 31 ottobre 2003 e sono in corso di realizzazione i lavori di finitura; l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

1.31 TORRE PELLICE

✓ (06.05) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 15 giugno 2005 e sono terminati il 10 ottobre 2006; l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

2 SITUAZIONE INTERVENTI OPERE A RETE.

2.1 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(55.00) Comunità Montana Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio: intervento stralcio per rimodulazione degli interventi relativi al sistema fognario, acquedotti e collettori con delibera del Comitato di Regia del 11 luglio 2005 e ratificata con DPCM 20 ottobre 2005. L'intervento quindi al momento non risulta finanziato.

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00) Comunità Montana Val Chisone

Le opere previste ai numeri 57-58-59-60 sono contenute in DUE progetti preliminari generali denominati: "LOTTO 1 – parte A COLLETTAMENTO FOGNARIO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE VALLI CHISONE GERMANASCA" e "LOTTO 1 – parte B: ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI PINEROLO – PORTE AL D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 E SUO POTENZIAMENTO A SERVIZIO DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE GERMANASCA ". Il progetto LOTTO 1 – parte A prevede la realizzazione del collettore principale di valle Porte-Pragelato (circa 40 km), i collettori secondari di collegamento e le opere fognarie-depurative locali per i comuni e/o frazioni che non sono allacciabili al collettore principale. Il progetto LOTTO 1 – parte B prevede la realizzazione delle opere destinate all'adeguamento al D.lgs 152/99 ed al potenziamento fino a 100.000 A.E. dell'impianto di depurazione esistente di Pinerolo, che nel previsto schema diventerà il depuratore centralizzato a servizio dei Comuni di Valle. La progettazione preliminare complessiva è stata approvata in sede di Conferenza di servizi in data 7/7/04. Poiché l'Agenzia Torino 2006 ha realizzato vari lavori stradali lungo la Valle Chisone in sovrapposizione con il percorso del collettore fognario, al fine di evitare i ritardi e gli oneri aggiuntivi per la realizzazione della condotta che sarebbero derivati nel caso che i lavori stradali fossero ultimati prima, sono stati disposti i "PROGETTI STRALCIO":

- Stralcio 1 - Collettore di Valle - Tratte interferenti con le opere stradali tra Perosa A. e Pragelato: : i lavori sono iniziati in data 13 settembre 2004 e sono terminati nel mese di gennaio 2006, lo stralcio presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.
- Stralcio 2 - Collettore di Valle - Tratte interferenti con le opere stradali tra S. Germano e Perosa Argentina: i lavori sono iniziati in data 11 gennaio 2005 e sono terminati in data 12 agosto 2005, lo stralcio presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.
- Stralcio 3 - Collettore di Valle - Tratta Porte / Villar P. connessa all'evento alluvionale dell'ottobre 2000 e collegamenti - Stralcio 4 - Collettore di Valle -

completamento delle tratte realizzate: i lavori sono iniziati in data 28 ottobre 2005, sono in fase di realizzazione e si prevede il termine nel mese di ottobre 2007. I due stralci presentano uno stato di avanzamento lavori pari al 18%.

- Stralcio n. 5 - Collettore di Valle – completamento: il progetto risulta attualmente in Conferenza dei servizi per la quale si prevede la chiusura nel mese di novembre 2006. Considerate le condizioni climatiche l'inizio lavori è previsto per il mese di maggio 2007 e la chiusura a aprile 2009.
- Adeguamento / potenziamento depuratore - 1° Stralcio a 75.000 A.E. : i lavori sono iniziati in data 8 marzo 2005, sono in fase avanzata di realizzazione e si prevede il termine nel mese di dicembre 2006. Lo stralcio presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 83%.

Complessivamente le opere (57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00) sulla Comunità Montana Val Chisone che, secondo quanto indicato nei DPCM presentano un unico finanziamento, hanno raggiunto una percentuale di avanzamento lavori pari al 60%.

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - (62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice:

Le opere previste ai punti 61 e 62 sono contenute in un progetto preliminare generale denominato: "LOTTO 2 - COLLETTAMENTO FOGNARIO E DEPURAZIONE VAL PELLICE". Tale progetto prevede la realizzazione del collettore principale di valle Garzigliana - Bobbio Pellice (circa 22 km), i collettori secondari di collegamento e le opere fognarie-depurative locali per i comuni e/o frazioni che non saranno allacciate al collettore principale e la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a servizio dei comuni della Val Pellice collettati dal collettore di valle a Garzigliana per una potenzialità di 30.000 A.E. Il progetto ammonta a circa 19 milioni di Euro, a fronte del finanziamento delle opere connesse di Euro 9,296 milioni. Il progetto preliminare è stato sottoposto alla Conferenza dei servizi ed approvato in data 15/7/04. L'opera è stata assoggettata alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98. L'esecuzione dell'opera è prevista articolata in lotti. Il 1° stralcio attualmente in fase di Conferenza dei servizi definitiva è pari all'importo del finanziamento disponibile e prevede la realizzazione di un primo modulo funzionale dell'impianto di depurazione e di una prima tratta funzionale del collettore. Il completamento dell'opera complessiva sarà finanziato a valere sui proventi tariffari nell'ambito delle programmazioni dell'ATO 3 Torinese. La prossima progettazione esecutiva è prevista articolata in due lotti: uno per il depuratore e uno per il collettore. Pertanto le opere risultano in avanzata fase progettuale pur considerando la complessità che le stesse rivestono.

2.2 TORINO – PINEROLO: RADDOPPIO FERROVIARIO SELETTIVO

(05.00) Raddoppio ferroviario selettivo Torino Pinerolo.

Il raddoppio ferroviario selettivo della tratta Torino – Pinerolo ha rappresentato per l'evento olimpico uno dei sistemi cardine della mobilità poiché oltre a collegare Torino con Pinerolo (sede della gare di Curling), permetteva l'avvicinamento alla Val Chisone. Da Pinerolo partivano poi le navette per raggiungere Pragelato, Sestriere ed il sistema olimpico montano. Il raddoppio si è presentato particolarmente complesso ed al fine di armonizzare le risorse si è proceduto alla progettazione preliminare dell'intera tratta e poi alla realizzazione di quelle opere assolutamente necessarie. L'opera è stata quindi scomposta in più lotti funzionali.

- (05.01) Progettazione preliminare per raddoppio ferroviario selettivo intera linea e progettazione esecutiva delle opere da realizzare: ultimata la progettazione preliminare dell'intera tratta e la progettazione esecutiva delle sole opere utilizzate per le Olimpiadi nel 2004.
- (05_02_01) Stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a Pinerolo): i lavori sono iniziati nel mese di marzo 2005, si è proceduto alla risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa, sono stati riappaltati i lavori che sono in fase di ultimazione e si prevede il termine nel mese di gennaio 2006. Le opere presentano uno stato di avanzamento lavori pari al 85%.
- (05_02_02) Stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (Opere accessorie di armamento e tecnologie per la realizzazione dei sottopassaggi): i lavori sono iniziati nel mese di marzo 2005, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.03) informazione al pubblico: i lavori sono iniziati nel mese di gennaio 2005, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.04) Stazione di Airasca - ACEI: i lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2004, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.05) Stazione di Airasca – telecomando dell'ACEI della stazione di None: i lavori sono iniziati nel mese di novembre 2004, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.06) Tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): i lavori sono iniziati nel mese di novembre 2004, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.

Complessivamente le opere di raddoppio selettivo della tratta Torino - Pinerolo hanno raggiunto una percentuale di avanzamento lavori pari al 95%.

3 SINTESI ED ANALISI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO LAVORI.

Le opere sulla base dello stato avanzamento al 31 dicembre 2006 si possono così ripartire:

3.1 Opere ultimate (% esecuzione lavori pari al 100%)

Alessandria

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria (100%)

Avigliana

(02.00) Variante di Avigliana (100%)

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo (100%)

Bardonecchia

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej (100%)

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria – Viale Roma) (100%)

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti difensiva – Frejusia (100%)

(44.00) Sistemazione torrente Rho (100%)

(52.00) Realizzazione rete fognaria, completamento impianto di depurazione (100%)

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Caselle

(03.00) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento (100%)

Cesana – San Sicario

(08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario (100%)

(15.a) Inneamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (100%)

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Segnalunga (100%)

Claviere

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Cuneo

(74.08) Elisoccorso H24 (100%)

Fenestrelle

(06.01) Sistemazione aree esterne al Forte (100%)

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta (100%)

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte (100%)

Giaveno

(66.00) Centro sportivo polifunzionale (100%)

Novara

(74.07) Elisoccorso H24(100%)

Oulx

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera (100%)

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Orbassano

(74.11) Elisoccorso H24 (100%)

(77.00) Centro antidoping di Orbassano (100%)

Pinerolo

(74.04) Elisoccorso H24 (100%)

Pomaretto

(45.00) SP 169 adeguamenti vari (100%)

Pragelato

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni Pattemouche – Anfiteatro (100%)

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori (100%)

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Prali

(24.00) Seggiovia biposto Malzat – pian dell'Alpet 100%)

(25.00) Sciovia Baby Ghigo (100%)

(26.00) Seggiovia pian dell'Alpet - Bric Rond 100%)

(27.00) (28.00) innevamento artificiale (100%)

Rivoli

(74.10) Elisoccorso H12 (100%)

Sauze di Cesana

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises (100%)

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizioni di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo (100%)

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto (100%)

Sauze d'Oulx

(15.b) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (100%)

(35.00) Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard

(74.13) Elisoccorso H24 (100%)

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

San Germano Chisone

(06.08) Paesaggio e arredo (100%)

Sestriere

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili (100%)

(50.00) Completamento fognario e acquedotto municipale (100%)

(74.02) Elisoccorso H24 (100%)

Susa

(74.09) Elisoccorso H24 (90%)

Torre Pellice

(06.05) Progetto paesaggio e arredo (100%)

Villar Perosa

(06.07) Progetto paesaggio e arredo (100%)

Torino

(74.05) Elisoccorso CTO H24 (100%)

(74.16) Elisoccorso H24 aereo club Torino (100%)

3.2 Opere in corso di ultimazione (% esecuzione lavori compresa fra 80% e 99%)**Cesana San Sicario**

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa (95%)

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia(95%)

Oulx

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni (90%)

Pinerolo

(06.02) Progetto paesaggio e arredo (95%)

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale (80%)

(49.00) Parco urbano area olimpica (95%)

Pragelato

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento (96%)

Sauze d'Oulx

(09.00) Impianto di arroccamento Oulx-Sauze d'Oulx – 2° tronco seggiovia Jovenceaux – Sportina (85%)

Sestriere

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (95%)

Torino

(76.00) Unità spinale CTO/CFR (95%)

(05.00) Torino – Pinerolo: raddoppio ferroviario selettivo (95%)

3.3 Opere in corso di realizzazione avanzata (% esecuzione lavori compresa fra 50% e 79%)**Pinerolo**

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco (75%)

Sauze d'Oulx

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore (76%)

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata (50%)

San Didero

(65.00) Cassaforte di San Didero (70%)

Sestriere

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari (56%)

Comunità Montana Val Chisone

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00) interventi sistema fognario, acquedotti e collettori 60%)

3.4 Opere in corso di realizzazione avviate (% esecuzione lavori compresa fra 0% e 49%)**Cesana San Sicario**

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunale (19%)

Chiomonte

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste (0,5%)

Claviere

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale (17%)

Fenestrelle

(47.00) Sistemazione parcheggio (30%)

Oulx

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media)

Sauze d'Oulx

(19.00) Struttura coperta polivalente e campo di calcio (45%)

Sestriere

(20.00) Centro polivalente con piscina (10%)

Susa

(06.04) Parcheggio (30%)

3.5 Opere appaltate con lavori non ancora iniziati**Bardonecchia**

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia.

3.6 Opere in fase progettuale**Bardonecchia**

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail: progettazione esecutiva in corso

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: progettazione esecutiva in corso

Bibiana - Luserna S.G.

(04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"): progettazione esecutiva in corso.

Claviere

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: progettazione esecutiva in corso.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: progettazione esecutiva in corso.

Oulx - Bardonecchia

(16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard - Bardonecchia: progettazione definitiva in corso.

Oulx

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: progettazione definitiva in corso.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: progettazione definitiva in corso.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: progettazione definitiva in corso.

Sauze di Cesana

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: progettazione definitiva in corso.

Sauze d'Oulx

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: progettazione definitiva terminata

(72.00) Campo da golf: progettazione definitiva terminata

(73.00) Pista di fondo: progettazione definitiva terminata

Comunità montana Val Pellice

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato: progettazione definitiva terminata