

| Int.                                  | OGGETTO                                                                                                           | CODICE  | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                  | Finanziato          | Impegnato           | Erogato             | Economia          | Situazione e note                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>     |                                                                                                                   |         |                               |                         |                                                   |                     |                     |                     |                   |                                                             |
| 3                                     | Integrazione fasi di processo depuratori di Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico. | 1/R/1   | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 257<br>28/12/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 13<br>17/02/2009 | 1.187.850,87        | 1.187.850,87        | 1.187.850,87        | 0,00              | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 5 |
| 4                                     | Estensione rete di fognatura nera in località S. Andrea O. M.                                                     | 1/R/2.1 | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 116<br>23/06/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 12<br>17/02/2009 | 620.194,59          | 620.194,59          | 620.194,59          | 51.199,41         | Contabilità finale.                                         |
| 5                                     | Integrazione fasi di processo depuratori di Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico. | 1/R/2.2 | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 257<br>28/12/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 13<br>17/02/2009 | 180.585,61          | 180.585,61          | 180.585,61          | 165.399,45        | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 3 |
| 6                                     | Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno              | 1/R/2.3 | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 170<br>11/10/2005  |                                                   | 1.319.948,42        | 1.319.948,42        | 87.188,49           | 0,00              | Lavori in corso.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 9    |
| 7                                     | Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale                          | 1/R/2.4 | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    |                         |                                                   | 38.374,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | Progettazione in corso.                                     |
| 8                                     | Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione di Borgo Padova                                             | 1/R/3.1 | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 258<br>29/12/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 26<br>18/03/2009 | 1.174.817,05        | 1.174.817,05        | 1.174.817,05        | 41.840,31         | Contabilità finale.                                         |
| 9                                     | Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno              | 1/R/3.2 | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 170<br>11/10/2005  |                                                   | 126.130,58          | 126.130,58          | 0,00                | 0,00              | Progetto approvato.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 6 |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                                                                   |         |                               |                         |                                                   | <b>6.084.244,44</b> | <b>5.787.641,73</b> | <b>4.428.751,22</b> | <b>526.403,88</b> |                                                             |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                                                                   |         |                               |                         |                                                   | <b>6.610.648,32</b> | <b>6.314.046,61</b> | <b>4.428.751,22</b> |                   |                                                             |

**COMUNE DI CAVALLINO TREPORI**

|                                        |                                                                                                                                                                                |          |                             |                       |                                                    |              |              |              |           |                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>           |                                                                                                                                                                                |          |                             |                       |                                                    |              |              |              |           |                                                             |
| 1                                      | Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)                                                                                              | C/23/1.2 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 58<br>06/04/2005 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 73<br>03/10/2008  | 4.648.112,09 | 4.648.112,09 | 4.648.112,09 | 0,00      | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 2 |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b> |                                                                                                                                                                                |          |                             |                       |                                                    |              |              |              |           |                                                             |
| 2                                      | Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)                                                                                              | B1/63    | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000 | DDPV 23<br>08/03/2006 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 73<br>03/10/2008  | 1.012.286,75 | 1.012.286,75 | 1.012.286,75 | 20.627,05 | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 1 |
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>      |                                                                                                                                                                                |          |                             |                       |                                                    |              |              |              |           |                                                             |
| 3                                      | Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)                                                              | 1/S/1    | DGR Fin. 794<br>09/04/2002  | DDDA 2<br>07/01/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 132<br>04/12/2007 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00      | Contabilità finale                                          |
| 4                                      | Bonifica ex discarica per RSU                                                                                                                                                  | 4/A/1    | DGR Fin. 794<br>09/04/2002  |                       |                                                    | 517.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Progettazione in corso                                      |
| <b>Legge 296/06 Es. 2007-08-09</b>     |                                                                                                                                                                                |          |                             |                       |                                                    |              |              |              |           |                                                             |
| 5                                      | Integrazione Accordo di Programma tra Magistrato alle Acque di Venezia e Comune di Cavallino Treporti per la riqualificazione ambientale dell'area in località Punta Sabbioni. | B4       | DGR Fin. 1270<br>05/05/2009 |                       |                                                    | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Progettazione in corso                                      |

| Int.                                  | OGGETTO                                                                                                              | CODICE | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale | Finanziato           | Impegnato            | Erogato             | Economia  | Situazione e note  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| <b>Legge 388/00, 448/01</b>           |                                                                                                                      |        |                               |                         |                                  |                      |                      |                     |           |                    |
| 6                                     | Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura (GCV2)                                                 | E/10.1 | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 60<br>11/06/2009   |                                  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 0,00                | 0,00      | Progetto approvato |
| 7                                     | Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà di Valle (CV6)                       | E/10.2 | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 116<br>20/07/2006  |                                  | 1.440.000,00         | 1.440.000,00         | 0,00                | 0,00      | Progetto approvato |
| 8                                     | Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale) | E/11   | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 145<br>19/12/2007  |                                  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00      | Progetto approvato |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                                                                      |        |                               |                         |                                  | 12.450.312,64        | 10.933.312,64        | 6.693.312,64        | 20.627,05 |                    |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                                                                      |        |                               |                         |                                  | <b>12.470.939,69</b> | <b>10.953.939,69</b> | <b>6.693.312,64</b> |           |                    |

**COMUNE DI CAVARZERE**

|                                                   |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 67/88 Es. 1992 1<sup>A</sup> tranche</b> |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                  |
| 1                                                 | Fognatura comunale di Cavarzere                                                               | 1/4.5        | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDDA 62<br>08/09/1995   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 19<br>26/02/2001  | 566.906,86          | 566.906,86          | 566.906,86          | 1.195,73 | Contabilità finale                                               |
| 2                                                 | Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto                                          | 1/4.5bis     | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DFGR 2293<br>09/11/1995 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 93<br>23/09/2002  | 723.039,66          | 723.039,66          | 723.039,66          | 0,00     | Contabilità finale                                               |
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>                      |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                  |
| 3                                                 | Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere                                        | B/15/1.A     | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 64A<br>12/11/1998  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 204<br>22/10/2004 | 499.808,28          | 499.808,28          | 499.808,28          | 0,00     | Contabilità finale.<br>0,00 Scheda collegata<br>all'intervento 4 |
| 4                                                 | Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere                                        | B/15/1.B     | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 64B<br>12/11/1998  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 8<br>21/01/2005   | 847.259,86          | 847.259,86          | 847.259,86          | 0,00     | Contabilità finale.<br>0,00 Scheda collegata<br>all'intervento 3 |
| <b>Legge 515/96 Es. 1998</b>                      |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                  |
| 5                                                 | Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale                       | B/16 IV fase | DGR Fin. 2924<br>03/08/1999 | DDDA 81<br>09/10/2000   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 228<br>03/12/2004 | 1.532.180,54        | 1.532.180,54        | 1.532.180,54        | 0,00     | Contabilità finale                                               |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b>            |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                  |
| 6                                                 | Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera. | B/61         | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000 | DDDA 126<br>04/10/2001  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 118<br>26/07/2006 | 2.059.253,98        | 2.059.253,98        | 2.059.253,98        | 6.573,62 | Contabilità finale                                               |
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>                 |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                  |
| 7                                                 | Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale                          | 1/L/1        | DGR Fin. 794<br>09/04/2002  | DDDA 97<br>26/05/2004   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 86<br>20/09/2007  | 1.032.913,80        | 1.032.380,62        | 1.032.380,55        | 0,00     | Contabilità finale                                               |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>             |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    | 7.261.362,98        | 7.260.829,80        | 7.260.829,73        | 7.769,35 |                                                                  |
| <b>TOTALE</b>                                     |                                                                                               |              |                             |                         |                                                    | <b>7.269.132,33</b> | <b>7.268.599,15</b> | <b>7.260.829,73</b> |          |                                                                  |

| Int.                                   | OGGETTO                                                                                                           | CODICE          | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                   | Finanziato          | Impegnato           | Erogato             | Economia | Situazione e note                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE DI CODEVIGO</b>              |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| <b>Legge 67/88 Es. 1990</b>            |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| 1                                      | Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)                                                                  | 1/2.13          | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991   | DPGR 2261<br>29/10/1992 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 381<br>02/10/1997 | 1.549.370,70        | 1.549.370,70        | 1.549.370,70        | 0,00     | Contabilità finale.<br>Scheda collegata alla<br>1/1.23eco di Reg.<br>Fogn. Dep. |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | 1.549.370,70        | 1.549.370,70        | 1.549.370,70        | 0,00     |                                                                                 |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | <b>1.549.370,70</b> | <b>1.549.370,70</b> | <b>1.549.370,70</b> |          |                                                                                 |
| <b>COMUNE DI CORNUDA</b>               |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| <b>Legge 388/00, 448/01</b>            |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| 1                                      | Adeguamento del depuratore comunale di Cornuda in località. La Valle e tronco terminale di fognatura              | E/12            | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDDA 42<br>09/03/2005   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 103<br>02/12/2008 | 943.675,00          | 943.675,00          | 943.675,00          | 0,00     | Contabilità finale                                                              |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | 943.675,00          | 943.675,00          | 943.675,00          | 0,00     |                                                                                 |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | <b>943.675,00</b>   | <b>943.675,00</b>   | <b>943.675,00</b>   |          |                                                                                 |
| <b>COMUNE DI ESTE</b>                  |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| <b>Legge 616/96 Es. 1997</b>           |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| 1                                      | Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"                            | A/6/1           | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 30<br>05/08/1998   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 174<br>23/10/2006 | 1.176.147,88        | 1.176.147,88        | 1.176.147,88        | 0,00     | Contabilità finale                                                              |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b> |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| 2                                      | Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio             | B1/64.A<br>ESTE | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000   | DDDA 53<br>09/05/2001   |                                                    | 294.638,65          | 294.638,65          | 294.638,65          | 0,00     | Lavori ultimati.<br>Scheda collegata alla<br>B1/64.A CVS                        |
| 3                                      | Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature. | B1/64.B         | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000   | DDDA 59<br>06/04/2005   |                                                    | 516.456,90          | 516.456,90          | 96.989,26           | 0,00     | Lavori in corso                                                                 |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | 1.987.243,43        | 1.987.243,43        | 1.567.775,79        | 0,00     |                                                                                 |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | <b>1.987.243,43</b> | <b>1.987.243,43</b> | <b>1.567.775,79</b> |          |                                                                                 |
| <b>COMUNE DI FOSSO'</b>                |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b> |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| 1                                      | Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)                                                      | D/84            | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000   | DGR 2621<br>10/10/2001  |                                                    | 634.684,42          | 634.684,42          | 634.684,42          | 0,00     | Lavori ultimati.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 2                        |
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>      |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |          |                                                                                 |
| 2                                      | Bonifica area ex discarica per R.S.U. in via Favalli                                                              | 4/A/1.6C        | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DGR 2833<br>10/09/2004  |                                                    | 280.000,00          | 280.000,00          | 188.531,56          | 0,00     | Lavori in corso.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 1                        |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | 914.684,42          | 914.684,42          | 823.215,98          | 0,00     |                                                                                 |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                   |                 |                               |                         |                                                    | <b>914.684,42</b>   | <b>914.684,42</b>   | <b>823.215,98</b>   |          |                                                                                 |

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------------------|
|------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------------------|

## COMUNE DI GALZIGNANO

|                                       |                                                                                      |        |                             |                        |                                                    |                   |                   |                   |              |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>          |                                                                                      |        |                             |                        |                                                    |                   |                   |                   |              |                    |
| 1                                     | Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano                             | A/7/1  | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DGCA 185<br>24/04/1998 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 61<br>31/05/2002  | 619.711,96        | 619.711,96        | 619.711,96        | 36,32        | Contabilità finale |
| <b>Legge 539/95 Es. 1997</b>          |                                                                                      |        |                             |                        |                                                    |                   |                   |                   |              |                    |
| 2                                     | Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme | C/30/1 | DGR Fin. 553<br>25/02/1997  | DDDA 62<br>11/06/1997  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 119<br>23/06/2004 | 274.003,05        | 274.003,05        | 274.003,05        | 0,00         | Contabilità finale |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                                      |        |                             |                        |                                                    | <b>893.715,01</b> | <b>893.715,01</b> | <b>893.715,01</b> | <b>36,32</b> |                    |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                                      |        |                             |                        |                                                    | <b>893.751,33</b> | <b>893.751,33</b> | <b>893.715,01</b> |              |                    |

## COMUNE DI JESOLO

|                                        |                                                                                                                                     |          |                             |                         |                                                    |              |              |              |          |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986</b> |                                                                                                                                     |          |                             |                         |                                                    |              |              |              |          |                                                                   |
| 1                                      | Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)                                                                           | 1/1.4    | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985 | DDLP 900<br>18/09/1986  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 312<br>02/12/1998 | 1.282.148,91 | 1.282.148,91 | 1.282.148,91 | 8.993,34 | Contabilità finale                                                |
| <b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b>      |                                                                                                                                     |          |                             |                         |                                                    |              |              |              |          |                                                                   |
| 2                                      | Opere di completamento fognario                                                                                                     | 1/1.22   | PCR Fin. 744<br>01/07/1988  | DFGR 2853<br>31/12/1990 |                                                    | 59.686,88    | 59.686,88    | 59.686,88    | 0,00     | Lavori ultimati                                                   |
| 3                                      | Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio                                          | 1/1.4.1  | PCR Fin. 744<br>01/07/1988  | DGR 158<br>27/09/1996   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 29<br>15/05/2000  | 46.551,70    | 46.551,70    | 46.551,70    | 0,00     | Contabilità finale                                                |
| 4                                      | Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)                          | 1/1.4.2  | PCR Fin. 744<br>01/07/1988  | DDDA 162<br>02/10/1996  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 98<br>21/10/1999  | 95.639,10    | 95.639,10    | 95.639,10    | 0,00     | Contabilità finale                                                |
| 5                                      | Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.                                                                                           | 1/1.4.3a | PCR Fin. 744<br>01/07/1988  | DDDA 71<br>23/06/1997   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 105<br>26/10/1999 | 242.406,28   | 242.406,28   | 242.406,28   | 0,00     | Contabilità finale.<br>0,00 Scheda collegata<br>all'intervento 8  |
| <b>Legge 67/88 Es. 1990</b>            |                                                                                                                                     |          |                             |                         |                                                    |              |              |              |          |                                                                   |
| 6                                      | Somme per ulteriori interventi. Utilizzati L. 12.655.498 per copertura sfondamento "ampliamento rete fognaria Via Bafile" (1/2.10a) |          | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DGR 4599<br>05/08/1991  |                                                    | 9.119,02     | 6.536,02     | 6.536,02     | 0,00     | Lavori ultimati                                                   |
| 7                                      | Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale                          |          | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 35<br>05/05/1999   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 28<br>20/03/2007  | 6.527,10     | 6.527,10     | 6.527,10     | 0,00     | Contabilità finale.<br>Scheda collegata agli<br>interventi 12, 13 |
| 8                                      | Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.                                                                                           | 1/1.4.3b | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 71<br>23/06/1997   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 105<br>26/10/1999 | 126.343,95   | 126.343,95   | 126.343,95   | 0,00     | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 5       |

| Int.                                                        | OGGETTO                                                                                                    | CODICE      | Approvazione Finanziamento  | Approvazione Impegno   | Decreto Contabilità Finale                         | Finanziato          | Impegnato           | Erogato             | Economia         | Situazione e note                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9                                                           | Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)                                     | 1/2.10a     | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 14<br>18/04/1993  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 34<br>21/06/2000  | 2.614.145,78        | 2.614.145,78        | 2.614.145,78        | 0,00             | Contabilità finale                                               |
| 10                                                          | Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.                                                | 1/2.10b     | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 13<br>12/02/1997  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 6<br>05/02/2003   | 1.080.850,81        | 1.080.850,81        | 1.080.850,81        | 61.822,47        | Contabilità finale                                               |
| <b>ASI</b>                                                  |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                                                                  |
| <b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b>                           |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                                                                  |
| 11                                                          | Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo                                         | 1/1.4.1 bis | PCR Fin. 744<br>01/07/1988  | DDDA 25<br>25/03/2002  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 99<br>08/06/2005  | 54.485,86           | 54.485,86           | 54.485,86           | 0,00             | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 14     |
| 12                                                          | Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale | 1/1.4.4a    | PCR Fin. 744<br>01/07/1988  | DDDA 27<br>12/03/2001  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 28<br>20/03/2007  | 63.897,49           | 63.897,49           | 63.897,49           | 565,05           | Contabilità finale.<br>Scheda collegata agli<br>interventi 7, 13 |
| <b>Legge 67/88 Es. 1990</b>                                 |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                                                                  |
| 13                                                          | Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale | 1/1.4.4b    | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 27<br>12/03/2001  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 28<br>20/03/2007  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.478,90         | Contabilità finale.<br>Scheda collegata agli<br>interventi 7, 12 |
| 14                                                          | Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo                                         | 1/2.10a bis | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 25<br>25/03/2002  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 99<br>08/06/2005  | 226.367,16          | 226.367,16          | 226.367,16          | 0,00             | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 11     |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE (Comune Jesolo + ASI)</b> |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    | <b>5.908.170,04</b> | <b>5.905.587,03</b> | <b>5.905.587,04</b> | <b>77.859,76</b> |                                                                  |
| <b>TOTALE</b>                                               |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    | <b>5.986.029,80</b> | <b>5.983.446,79</b> | <b>5.905.587,04</b> |                  |                                                                  |
| <b>COMUNE DI MARCON</b>                                     |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                                                                  |
| <b>Legge 798/84 Es. 1984-1986-1988</b>                      |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                                                                  |
| 1                                                           | Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto                                              |             | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985 | DDLP 950<br>21/10/1987 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 7<br>28/03/2000   | 42.794,90           | 42.794,90           | 42.794,90           | 0,00             | Contabilità finale                                               |
| 2                                                           | Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio                                                       | 1/4.7.2     | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985 | DDDA 48<br>25/06/1999  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 103<br>23/06/2005 | 266.770,30          | 266.770,30          | 266.770,30          | 308,94           | Contabilità finale                                               |
| <b>Legge 639/96 Es. 1997</b>                                |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                                                                  |
| 3                                                           | Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon                                                               | C/29/1      | DGR Fin. 553<br>25/02/1997  | DGCA 186<br>24/04/1998 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 167<br>03/10/2005 | 1.488.601,72        | 1.488.601,72        | 1.488.601,72        | 0,00             | Contabilità finale                                               |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>                       |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    | <b>1.798.166,92</b> | <b>1.798.166,92</b> | <b>1.798.166,92</b> | <b>308,94</b>    |                                                                  |
| <b>TOTALE</b>                                               |                                                                                                            |             |                             |                        |                                                    | <b>1.798.475,86</b> | <b>1.798.475,86</b> | <b>1.798.166,92</b> |                  |                                                                  |

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------------------|
|------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------------------|

COMUNE DI MEOLO

|                                       |                                                                         |        |                             |                       |                                                    |                     |                     |                     |             |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>Legge 67/88 Es. 1991</b>           |                                                                         |        |                             |                       |                                                    |                     |                     |                     |             |                    |
| 1                                     | Adeguamento Impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo. | 3b     | DGR Fin. 4975<br>02/11/1993 | DDEA 7<br>20/01/1995  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 38<br>17/06/2008  | 516.456,90          | 516.456,90          | 516.456,90          | 0,00        | Contabilità finale |
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>          |                                                                         |        |                             |                       |                                                    |                     |                     |                     |             |                    |
| 2                                     | Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo                      | B/19/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 11<br>05/05/1998 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 156<br>13/11/2003 | 516.456,89          | 516.456,89          | 516.456,90          | 0,00        | Contabilità finale |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                         |        |                             |                       |                                                    | <b>1.032.913,79</b> | <b>1.032.913,79</b> | <b>1.032.913,80</b> | <b>0,00</b> |                    |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                         |        |                             |                       |                                                    | <b>1.032.913,79</b> | <b>1.032.913,79</b> | <b>1.032.913,80</b> |             |                    |

COMUNE DI MIRA

|                                        |                                                                                                                                                        |             |                             |                        |                                                    |                     |                   |                   |             |                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>Legge 345/97 Es. 1998</b>           |                                                                                                                                                        |             |                             |                        |                                                    |                     |                   |                   |             |                        |
| 1                                      | Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE).                                                   | B/17 V fase | DGR Fin. 2924<br>03/08/1999 | DDDA 148<br>12/12/2002 |                                                    | 1.138.205,18        | 113.620,50        | 113.620,50        | 0,00        | Progettazione in corso |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b> |                                                                                                                                                        |             |                             |                        |                                                    |                     |                   |                   |             |                        |
| 2                                      | Parco lagunare di Mira                                                                                                                                 | D/82        | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000 |                        |                                                    | 2.582.284,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Progettazione in corso |
| <b>Legge 388/00, 448/01</b>            |                                                                                                                                                        |             |                             |                        |                                                    |                     |                   |                   |             |                        |
| 3                                      | Intervento di messa in sicurezza di emergenza del deposito di ceneri di pirite, ex discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastiette a Mira (VE) | B/15        | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004 | DDPV 28<br>20/05/2008  |                                                    | 200.000,00          | 200.000,00        | 140.744,91        | 0,00        | Lavori in corso        |
| 4                                      | Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan.                                                                                                     | B/15        | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004 | DDPV 108<br>22/10/2007 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 108<br>22/10/2007 | 250.000,00          | 218.603,68        | 218.603,68        | 0,00        | Contabilità finale     |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                                                        |             |                             |                        |                                                    | <b>4.168.489,68</b> | <b>532.224,18</b> | <b>472.969,09</b> | <b>0,00</b> |                        |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                                                        |             |                             |                        |                                                    | <b>4.168.489,68</b> | <b>532.224,18</b> | <b>472.969,09</b> |             |                        |

COMUNE DI MOGLIANO

|                                        |                                                                           |  |                             |                        |                                                    |            |            |            |           |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| <b>Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986</b> |                                                                           |  |                             |                        |                                                    |            |            |            |           |                    |
| 1                                      | Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)                              |  | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985 | DDLP 875<br>12/09/1986 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 407<br>14/11/1995 | 378.748,50 | 378.748,50 | 378.748,50 | 34.417,02 | Contabilità finale |
| 2                                      | Fognatura frazioni di Bonisolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV) |  | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985 | DDLP 994<br>09/10/1986 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 684<br>06/11/1991 | 231.666,14 | 231.666,14 | 231.666,14 | 26.562,31 | Contabilità finale |

| Int.                                   | OGGETTO                                                                                                                                                                                    | CODICE   | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                   | Finanziato          | Impegnato           | Erogato             | Economia          | Situazione e note  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Legge 139/92 Es. 1993</b>           |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| 3                                      | Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/ telerilevamento impianti di sollevamento                                                                                   | 5/G/1    | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 68<br>24/11/1994   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 2<br>29/01/2008   | 3.019.793,65        | 3.019.793,65        | 3.019.793,65        | 78.947,74         | Contabilità finale |
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>           |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| 4                                      | Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto                                                                                                                               | A/11/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 84<br>09/12/1998   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 113<br>11/07/2005 | 2.504.915,29        | 2.504.915,29        | 2.504.915,29        | 0,00              | Contabilità finale |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    | <b>6.135.123,58</b> | <b>6.135.123,58</b> | <b>6.135.123,58</b> | <b>139.927,07</b> |                    |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    | <b>6.275.050,65</b> | <b>6.275.050,65</b> | <b>6.135.123,58</b> |                   |                    |
| <b>COMUNE DI MONASTIER</b>             |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>           |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| 1                                      | Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier                                                                                             | B/12/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 29<br>05/08/1998   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 36<br>14/04/2003  | 1.401.642,77        | 1.401.642,77        | 1.401.642,77        | 0,02              | Contabilità finale |
| 2                                      | Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento (Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003) | B/12/1.1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 182<br>05/10/2004  |                                                    | 147.727,91          | 147.727,91          | 72.616,99           | 0,00              | Lavori in corso    |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>  |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    | <b>1.549.370,68</b> | <b>1.549.370,68</b> | <b>1.474.259,76</b> | <b>0,02</b>       |                    |
| <b>TOTALE</b>                          |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    | <b>1.549.370,70</b> | <b>1.549.370,70</b> | <b>1.474.259,76</b> |                   |                    |
| <b>COMUNE DI MONSELICE</b>             |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| <b>Legge 139/92 Es. 1993</b>           |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| 1                                      | Fognatura di Monselice                                                                                                                                                                     | G/A/1    | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DPGR 103<br>24/01/1995  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 41<br>29/04/2002  | 2.582.284,50        | 2.582.284,50        | 2.582.284,50        | 0,00              | Contabilità finale |
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>           |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| 2                                      | Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice                                                                                                                                     | A/8/1    | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 116<br>13/12/1999  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 19<br>08/02/2005  | 2.575.114,19        | 2.575.114,19        | 2.575.114,19        | 0,00              | Contabilità finale |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b> |                                                                                                                                                                                            |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                   |                    |
| 3                                      | Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell' impianto di depurazione urbano - 1° stralcio                                                                                                | B1/65    | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000   | DDPV 23<br>08/03/2006   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 119<br>26/07/2006 | 753.823,33          | 753.823,33          | 753.823,33          | 20.862,02         | Contabilità finale |

| Int.                                  | OGGETTO                                                                                                  | CODICE   | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                   | Finanziato          | Impegnato           | Erogato             | Economia         | Situazione e note  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>     |                                                                                                          |          |                               |                         |                                                    |                     |                     |                     |                  |                    |
| 4                                     | Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic. | 1/U/1    | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 26<br>28/03/2003   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 159<br>16/10/2006 | 275.582,16          | 275.582,16          | 275.582,16          | 8.469,13         | Contabilità finale |
| 5                                     | Bonifica area ex inceneritore                                                                            | 4/A/1.4  | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DDDA 197<br>14/10/2004  |                                                    | 1.807.599,00        | 1.807.599,00        | 1.670.023,09        | 0,00             | Lavori in corso    |
| 6                                     | Bonifica area ex inceneritore per RSU in loc. Schiavonesca                                               | 4/A/1.6A | DGR Fin. 794<br>09/04/2002    | DGR 2833<br>10/09/2004  |                                                    | 718.367,98          | 718.367,98          | 539.000,00          | 0,00             | Lavori in corso    |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                                                          |          |                               |                         |                                                    | <b>8.712.771,16</b> | <b>8.712.771,16</b> | <b>8.395.827,27</b> | <b>29.331,15</b> |                    |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                                                          |          |                               |                         |                                                    | <b>8.742.102,31</b> | <b>8.742.102,31</b> | <b>8.395.827,27</b> |                  |                    |

**COMUNE DI MORGANO**

|                                            |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>Legge 515/96 Es. 1998</b>               |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                    |
| 1                                          | Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zeriolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)            | B/14 IV fase | DGR Fin. 2924<br>03/08/1999 | DDDA 62<br>01/09/2000  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 146<br>13/09/2005 | 1.291.142,25        | 1.291.142,25        | 1.291.142,25        | 0,00             | Contabilità finale |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b>     |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                    |
| 2                                          | Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).    | B1/66        | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000 | DDDA 13<br>22/02/2002  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 30<br>21/03/2006  | 514.653,49          | 514.653,49          | 514.653,49          | 1.803,41         | Contabilità finale |
| 3                                          | Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco                                                                                   | D/84         | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000 | DGR 2621<br>10/10/2001 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 195<br>16/11/2006 | 509.106,81          | 509.106,81          | 509.106,81          | 7.350,09         | Contabilità finale |
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>          |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                    |
| 4                                          | Progetto definitivo relativo all'ampliamento ed adeguamento del depuratore comunale, sistemazione tratti rete fognaria esistente | 1/H/1        | DGR Fin. 794<br>09/04/2002  | DDDA 53<br>16/03/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 58<br>04/07/2007  | 825.200,55          | 825.200,55          | 825.200,55          | 1.130,49         | Contabilità finale |
| <b>Legge 139/92 M+F 2<sup>a</sup> fase</b> |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    |                     |                     |                     |                  |                    |
| 5                                          | Lavori di ampliamento della rete fognaria comunale sulle vie Levada, Statue e completamento via Zeriolo - 3° stralcio            | 6/G/1        | DGR Fin. 1140<br>18/04/2003 | DDDA 222<br>22/11/2004 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 57<br>04/07/2007  | 398.474,36          | 398.474,36          | 398.474,36          | 0,00             | Contabilità finale |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>      |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    | <b>3.538.577,46</b> | <b>3.538.577,46</b> | <b>3.538.577,46</b> | <b>10.283,99</b> |                    |
| <b>TOTALE</b>                              |                                                                                                                                  |              |                             |                        |                                                    | <b>3.548.861,45</b> | <b>3.548.861,45</b> | <b>3.538.577,46</b> |                  |                    |

**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**

|                                   |                                                                                                                   |            |                            |                         |                                                   |            |            |            |  |                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b> |                                                                                                                   |            |                            |                         |                                                   |            |            |            |  |                                                                  |
| 1                                 | Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie | 1/1.13 ECO | PCR Fin. 744<br>01/07/1988 | DDDA 214<br>17/11/2004  | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 19<br>21/02/2007 | 26.788,59  | 26.788,59  | 26.788,59  |  | Contabilità finale.<br>0,00 Scheda collegata<br>all'intervento 4 |
| 2                                 | Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)                                | 1/1.21     | PCR Fin. 744<br>01/07/1988 | DPGR 2817<br>28/12/1990 | Decreto<br>Contabilità<br>Finale 44<br>09/05/2002 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 |  | Contabilità finale.<br>0,00 Scheda collegata<br>all'intervento 5 |