

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>Legge 67/88 Es. 1990</b>										
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 111 15/10/1992	Decreto Contabilità Finale 22 26/03/2003	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	0,00	Contabilità finale
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 214 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 19 21/02/2007	19.111,94	19.111,94	19.111,94	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
5	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 32 26/03/1997	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
<b>Legge 515/96 Es. 1997</b>										
6	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 93 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 2, 5
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>2.815.655,85</b>	<b>2.815.655,85</b>	<b>2.815.655,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>2.815.655,85</b>	<b>2.815.655,85</b>	<b>2.815.655,85</b>		
<b>COMUNE DI NOALE</b>										
<b>Legge 139/92 Es. 1992 II tranche</b>										
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio	5/B/3.3	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 18 26/02/2001	Decreto Contabilità Finale 111 17/07/2006	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
<b>Legge 515/96 Es. 1997</b>										
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 18 26/02/2001	Decreto Contabilità Finale 111 17/07/2006	1.289.814,72	1.289.814,72	1.289.814,72	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
<b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>										
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 167 14/11/2003		1.342.788,00	1.342.788,00	1.196.905,98	0,00	Lavori ultimati
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>3.407.288,07</b>	<b>3.407.288,07</b>	<b>3.261.406,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>3.407.288,07</b>	<b>3.407.288,07</b>	<b>3.261.406,05</b>		
<b>COMUNE DI PADOVA</b>										
<b>Legge 516/96 Es. 1997</b>										
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 213 03/05/1999	Decreto Contabilità Finale 355 18/11/2005	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Contabilità finale
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.827,60</b>		

Int.	CGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

## COMUNE DI PIOVE DI SACCO

<b>Legge 139/92 Es. 1993</b>										
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 80 24/11/1995	Decreto Contabilità Finale 19 26/03/2003	1.609.962,70	1.609.962,70	1.609.962,70	5,16	Contabilità finale
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 23 03/04/1995	Decreto Contabilità Finale 20 26/03/2003	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	0,00	Contabilità finale
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>3.615.193,13</b>	<b>3.615.193,13</b>	<b>3.615.193,13</b>	<b>5,16</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>3.615.198,29</b>	<b>3.615.198,29</b>	<b>3.615.193,13</b>		

## COMUNE DI PREGANZIOL

<b>Legge 515/96 Es. 1998</b>										
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 46 27/07/2000	Decreto Contabilità Finale 53 29/03/2005	761.531,09	761.531,09	761.531,09	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>										
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/I/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 30 27/03/2003	Decreto Contabilità Finale 115 31/10/2007	1.022.952,61	1.022.952,61	1.022.952,61	9.961,19	Contabilità finale
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>1.784.483,70</b>	<b>1.784.483,70</b>	<b>1.784.483,70</b>	<b>9.961,19</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>1.794.444,89</b>	<b>1.794.444,89</b>	<b>1.784.483,70</b>		

## COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

<b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b>										
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 26 11/04/1991	Decreto Contabilità Finale 102 20/11/2000	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 67/88 Es. 1990</b>										
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1047 28/04/1993	Decreto Contabilità Finale 93 19/05/2004	2.259.776,30	2.259.776,30	2.259.776,30	131.778,86	Contabilità finale
3	Lavori di realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in prossimità di via Romagna.	1/2.12 ECO	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 143 18/12/2007	Decreto Contabilità Finale 143 18/12/2007	190.729,34	190.729,34	190.729,34	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 139/92 Es. 1993</b>										
4	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (Il stralcio)	5/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDETA 6 20/01/1995	Decreto Contabilità Finale 103 20/11/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Contabilità finale
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>5.291.018,59</b>	<b>5.291.018,59</b>	<b>5.291.018,59</b>	<b>131.778,86</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>5.422.797,45</b>	<b>5.422.797,45</b>	<b>5.291.018,59</b>		



Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

## COMUNE DI SALZANO

Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 185 07/10/2004		2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76	0,00	
<b>TOTALE</b>						2.400.000,00	2.400.000,00	231.641,76		

## COMUNE DI SPINEA

Legge 388/00, 448/01										
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Luneo - comune di Spinea (VE)	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>						500.000,00	0,00	0,00		

## COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 54 26/05/2003		750.000,00	750.000,00	289.060,87	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 2
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.6B	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 1
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						1.250.000,00	1.250.000,00	789.060,87	0,00	
<b>TOTALE</b>						1.250.000,00	1.250.000,00	789.060,87		

## COMUNE DI VENEZIA

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione della fognatura di TREPORTI		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL P 1190 23/12/1987	Decreto Contabilità Finale 55 09/02/1996	1.379.989,31	1.379.989,31	1.379.989,31	14.444,32	Contabilità finale
2	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL P 1006 28/10/1987	Decreto Contabilità Finale 167 19/07/1994	1.587.990,21	1.587.990,21	1.587.990,21	7.861,61	Contabilità finale
3	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL P 1003 28/10/1987	Decreto Contabilità Finale 208 23/08/1994	1.029.127,90	1.029.127,90	1.029.127,90	3.785,90	Contabilità finale
4	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL P 1002 28/10/1987	Decreto Contabilità Finale 285 23/07/1997	605.927,75	605.927,75	605.927,75	13.820,53	Contabilità finale

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
5	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1005 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 301 06/08/1997	823.357,07	823.357,07	823.357,07	28.796,81	Contabilità finale
6	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 849 09/09/1987		516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Lavori ultimati
7	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 999 22/10/1987	Decreto Contabilità Finale 322 10/11/1994	2.077.719,51	2.077.719,51	2.077.719,51	39.753,78	Contabilità finale
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1000 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 32 23/02/1999	593.925,43	593.925,43	593.925,43	0,00	Contabilità finale.
9	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1001 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 118 11/05/1994	1.523.547,86	1.491.506,77	1.491.506,77	0,00	Contabilità finale
10	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDEA 54 17/10/1991		85.417,05	85.417,05	85.417,05	0,00	Lavori ultimati
11	Risanamento igienico di S. Pietro in Volta a Pellestrina. Costruzione del collettore fognario principale sulla strada della laguna e collegamento alla rete di trasferimento sulla strada dei murazzi.	1/3.6.A	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDPV 39 23/03/2006		4.820.923,49	4.168.069,57	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 15, 20, 35, 63, 64
12	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 5,5 Mld	1/4.2 bis	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 26 19/03/1999		676.558,54	675.525,62	675.525,62	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 36
13	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1A	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 51 25/06/1999		71.759,17	71.759,17	71.759,17	0,00	Lavori in corso
14	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	798/84 ECO	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 55 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 20 07/03/2006	453.576,54	453.576,54	453.576,54	140.348,89	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 28
<b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b>										
15	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		PCR Fin. 744 01/07/1988	DDPV 130 20/11/2007		2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 11, 20, 35, 63, 64
16	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)		PCR Fin. 744 01/07/1988	DGR 1087 09/06/1989		3.615.198,29	3.615.198,29	2.975.311,14	0,00	Lavori ultimati
17	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	1/1.5	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 9 12/09/1990	Decreto Contabilità Finale 5 19/01/2006	1.028.232,50	1.012.738,79	1.012.738,79	4.681,30	Contabilità finale
18	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 14 11/10/1990		1.601.016,39	133.601,63	133.601,63	0,00	Progettazione in corso
19	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	1/3.7	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 7 23/02/1993	Decreto Contabilità Finale 198 18/10/2004	2.028.110,08	2.028.110,08	2.028.110,08	37.717,52	Contabilità finale
20	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 26 19/03/1999		877.976,73	877.976,73	877.976,73	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 35, 63, 64



Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>Legge 67/88 Es. 1988</b>										
21	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR Fin. 4442 27/07/1990			6.462.229,51	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
22	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea . Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DGR 4442 27/07/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,17	0,00	Lavori ultimati
23	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DPGR 207 26/01/1994	Decreto Contabilità Finale 203 22/10/2004	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 910/86 Es. 1989</b>										
24	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 59 11/12/1991		3.795.958,21	3.795.958,21	379.595,82	0,00	Lavori in corso
25	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 63 11/06/1997	Decreto Contabilità Finale 17 02/03/1999	557.506,82	557.506,82	557.506,82	0,00	Contabilità finale
26	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 32 26/04/1999		1.962.536,22	1.645.948,14	1.282.315,78	0,00	Lavori ultimati
27	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 37 26/05/1994		1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	0,00	Lavori ultimati
28	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 55 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 20 07/03/2006	1.936.713,37	1.936.713,37	1.936.713,37	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 14
<b>Legge 67/88 Es. 1990</b>										
29	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDEA 24 07/04/1995		4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,68	0,00	Lavori ultimati
30	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1182 09/06/1994	Decreto Contabilità Finale 88 05/06/2006	3.597.546,42	3.597.546,42	3.597.546,42	17.651,87	Contabilità finale
31	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 2436 03/10/1994		722.403,66	722.403,66	722.403,66	0,00	Lavori in corso
32	Opere presso depuratore Fusina ( ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina")	1/2.5.B	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGR 4599 05/08/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	0,00	Progetto approvato
33	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDEA 23 15/04/1994	Decreto Contabilità Finale 221 28/11/2005	2.883.521,33	2.883.521,33	2.883.521,33	215.220,06	Contabilità finale
34	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - Il straicio	1/2.7	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGCA 13/bis 16/04/1993	Decreto Contabilità Finale 21 07/03/2006	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Contabilità finale
35	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 130 20/11/2007		1.549.370,70	1.391.621,84	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 63, 64
<b>Legge 67/88 Es. 1991</b>										
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 26 19/03/1999		258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 12
37	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto	1b	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 12 12/02/1996		3.925.072,43	3.925.072,43	3.532.573,45	0,00	Lavori ultimati

Int.	CGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>Legge 67/88 Es. 1992 1<sup>a</sup> tranches</b>										
38	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDEA 157 16/09/1996	Decreto Contabilità Finale 98 23/06/2006	2.823.752,20	2.823.752,20	2.823.752,20	16.760,75	Contabilità finale
39	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR Fin. 2773 21/06/1994			2.324.056,05	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata all'intervento 70
<b>Legge 139/92 Es. 1992 II tranches</b>										
40	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto (ex completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta)	1/B/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 70 24/05/2006		2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 44
41	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995			2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
42	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 110 14/12/2000		3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,87	0,00	Lavori in corso
43	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 57 27/05/2002		258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 76
44	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto (ex realizzazione opere fognarie relative a tratti secondari e terminali reti fognarie Comune di Venezia)	1/E/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 70 24/05/2006		3.460.261,22	3.460.261,22	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 40
45	PROGETTO INTEGRATORIO II	3/A/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2203 21/05/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,72	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 62, 68, 74, 75, 79, 80, 98, 99, 100, 103
46	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	5/B/6	DGR Fin. 6400 12/12/1995			3.603.554,87	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
<b>Legge 139/92 Es. 1993</b>										
47	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 17 12/02/1996		4.751.403,47	4.751.403,47	4.283.343,57	0,00	Lavori ultimati
48	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessaia	1/C/10	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 168 10/04/1998		1.755.953,46	1.755.953,46	13.576,74	0,00	Lavori in corso
49	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 528 01/12/1997		7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	0,00	Lavori in corso
50	Lavori di risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 11 12/02/1996		4.957.986,23	4.957.986,23	4.150.551,13	0,00	Lavori in corso
51	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 133 08/08/1996		1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	0,00	Progetto approvato
52	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 21 12/02/1996		1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,41	0,00	Lavori in corso
53	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR Fin. 4977 02/11/1993			0,00	0,00	0,00	0,00	Fondi riallocati
54	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 20 12/02/1996		1.604.368,83	1.604.368,83	1.333.826,50	0,00	Lavori in corso
55	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 16 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 3 19/01/2006	2.886.040,40	2.886.040,40	2.886.040,40	0,00	Contabilità finale



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
56	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 13 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 4 19/01/2006	1.832.475,95	1.832.475,95	1.832.475,95	0,00	Contabilità finale
57	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	1/C/5	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 14 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 86 05/06/2006	1.925.147,00	1.925.147,00	1.925.147,00	0,00	Contabilità finale
58	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 22 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 224 28/11/2005	2.649.067,15	2.649.067,15	2.649.067,15	0,00	Contabilità finale
59	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 19 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 240 23/12/2005	3.419.977,75	3.419.977,75	3.419.977,75	0,00	Contabilità finale
60	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 18 12/02/1996		3.356.969,84	3.356.969,84	1.526.061,65	0,00	Lavori in corso
61	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 15 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 222 28/11/2005	2.140.491,59	2.140.491,59	2.140.491,59	0,00	Contabilità finale
62	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGR 4977 02/11/1993		18.075.991,47	18.075.991,46	18.075.991,46	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 45, 68, 74, 75, 79, 80, 98, 99, 100, 103
63	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	5/B/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 26 19/03/1999		1.545.239,04	1.545.239,04	1.209.542,06	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 35, 64
64	Fognature di Pellestrina (VE)	5/B/1.1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	Decreto		520.588,55	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 35, 63
65	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	5/B/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 115 23/06/2004		4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 94
66	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	5/B/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 23 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 223 28/11/2005	2.011.949,29	2.011.949,29	2.011.949,29	0,00	Contabilità finale
67	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	5/B/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 24 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 19 07/03/2006	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,59	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 539/96 Es. 1996</b>										
68	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGR 2203 21/05/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 74, 75, 79, 80, 98, 99, 100, 103

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>Legge 515/96 Es. 1997</b>										
69	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete fognaria in Comune di Venezia)	C/23/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDPV 70 24/05/2006		7.521.618,25	7.521.618,25	0,00	0,00	Progetto approvato
70	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 179 24/12/2001		428.659,23	428.659,23	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 39
71	Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)	C/23/1.3	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 78 27/06/2002		4.343.402,52	4.343.402,52	3.909.062,27	0,00	Contabilità finale
72	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto. (ex ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro di Marghera)	C/23/1.4	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDPV 70 24/05/2006		2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto approvato
73	Completamento della rete di fognatura di tipo misto del Bacino della Gazzera.	C/23/1.5	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 114 20/08/2003		3.098.741,39	3.098.741,39	2.788.867,25	0,00	Lavori ultimati
74	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGR 2613 22/07/1997		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 75, 79, 80, 98, 99, 100, 103
<b>Legge 539/95 Es. 1997</b>										
75	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGR 553 25/02/1997		1.549.370,70	1.549.370,69	1.549.370,69	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 79, 80, 98, 99, 100, 103
<b>Legge 345/97 Es. 1998</b>										
76	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U. V.	A/2.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 57 27/05/2002		5.216.214,68	5.216.214,68	4.169.500,13	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 43
77	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2ª fase	A/2.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 105 05/07/2006		1.239.496,56	1.239.000,00	970.927,82	0,00	Lavori in corso
78	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGR 2962 14/09/2000	Decreto Contabilità Finale 152 22/11/2001	1.417.549,70	1.417.549,70	1.417.549,70	0,00	Contabilità finale
79	PROGETTO INTEGRATO RII	B/19 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 123 04/10/2001		19.625.362,17	19.625.362,17	19.625.362,17	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 75, 80, 98, 99, 100, 103
<b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b>										
80	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 22 07/03/2002		24.789.931,16	24.789.931,16	24.789.931,16	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 75, 79, 98, 99, 100, 103
81	Fognature afferenti all'impianto di Fusina	B1/56	DGR Fin. 1834 23/06/2000			1.133.476,66	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
82	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6.	B1/56.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 120 29/12/2000	Decreto Contabilità Finale 71 26/06/2009	962.755,79	962.755,79	962.755,79	105.793,53	Contabilità finale