

**SEZIONE 5: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE**

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>ARPAV</b>										
<b>Legge 67/88 Es. 1991</b>										
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DGR 2558 27/07/1999		258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 5, 8
<b>Legge 139/92 Es. 1992 II tranche</b>										
2	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2238 21/05/1996		1.807.599,15	1.783.753,09	1.769.184,73	0,00	Lavori ultimati
3	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	2/C/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2203 21/05/1996		1.807.599,15	1.807.599,15	1.800.737,53	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 4
4	BSL - Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia	2/C/1.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 1977 30/06/2009		774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 3
5	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna	5/A/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2558 27/07/1999		6.197.482,79	6.197.482,78	6.187.559,90	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 1, 8
6	Interventi strutturali in rete di bonifica.	5/B/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2558 27/07/1999		839.242,46	839.242,46	147.448,45	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata alle 5/B/5 di ARPAV, del consorzio Bacc. Br., S.M.B. e Dese Sile
7	Interventi strutturali in rete di bonifica.	5/B/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2558 27/07/1999		103.291,38	103.291,38	0,00	0,00	Lavori in corso
<b>Legge 139/92 Es. 1993</b>										
8	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGR 2558 27/07/1999		1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 1, 5
9	Estensione rete agrometeorologica	6/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 156 27/01/1995		516.456,90	516.456,90	515.250,42	0,00	Lavori ultimati
<b>Legge 515/96 Es. 1997</b>										
10	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica Regione Veneto - ARPAV - C.S.I.M.	C/25/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 28 10/12/1997	Decreto Contabilità Finale 71 24/05/2006	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 345/97 Es. 1998</b>										
11	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	A/6 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 97 08/10/2002		1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
12	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante.	B/15 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGR 667 14/03/2003		1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	0,00	Lavori in corso
<b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b>										
13	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	E/91	DGR Fin. 1834 23/06/2000			54.370,70	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
14	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazione del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di Riferimento del Bacino Scolante	E/91.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 53 26/05/2003		1.495.000,00	1.495.000,00	1.459.437,32	0,00	Lavori in corso
15	Piano di monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio industriale e delle emergenze a P. M.	E/92	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 4013 31/12/2001	Decreto Contabilità Finale 30 22/05/2008	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>										
16	Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II" Lotto	6/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 186 17/12/2003		1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	0,00	Lavori in corso
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
17	Completamento Progetto SIMAGE - III" lotto	A/1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DGR 4375 30/12/2003		1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	Lavori in corso
18	Progetto Grandi Rischi Industriali - Verifiche zona industriale di Porto Marghera	A/2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DGR 4375 30/12/2003		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Lavori ultimati
19	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema Lagunare	B/17	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 44 11/03/2005		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Lavori ultimati
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>25.584.352,93</b>	<b>25.506.136,16</b>	<b>22.490.266,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>25.584.352,93</b>	<b>25.506.136,16</b>	<b>22.490.266,67</b>		

## AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

<b>Legge 139/92 M+F 2ª fase</b>										
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia	7/A/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DGR 1826 13/06/2006	Decreto Contabilità Finale 107 10/08/2007	516.450,00	516.450,00	516.450,00	0,00	Contabilità finale
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>516.450,00</b>	<b>516.450,00</b>	<b>516.450,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>516.450,00</b>	<b>516.450,00</b>	<b>516.450,00</b>		

## AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA

<b>Legge 139/92 M+F 2ª fase</b>										
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia.	7/A/2	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DGR 1825 13/06/2006		2.500.000,00	615.040,00	419.951,31	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>615.040,00</b>	<b>419.951,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>615.040,00</b>	<b>419.951,31</b>		

## ENTE DI BACINO RSU VENEZIA 2

<b>Legge 67/88 Es. 1991</b>										
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4a	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DGR 4975 02/11/1993		6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 2, 3, 4



Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>Legge 139/92 Es. 1993</b>										
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGR 4977 02/11/1993		9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,17	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 1, 3, 4
<b>Legge 539/95 Es. 1997</b>										
3	Completamento Impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	G/28/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGR 553 25/02/1997		2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 4
<b>Legge 360/91</b>										
4	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR Fin. 6243 30/10/1991	DPGR 911 06/05/1992		3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
	Bonifica ex discarica per RSU in loc. S. Liberale di Marcon	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 49 13/06/2007		2.500.000,00	2.500.000,00	335.340,16	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>24.810.938,03</b>	<b>24.810.938,03</b>	<b>22.646.278,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>24.810.938,03</b>	<b>24.810.938,03</b>	<b>22.646.278,18</b>		

**MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA**

<b>Legge 910/86 Es. 1989</b>										
1	(Fognatura S. Erasmo). Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDPV 31 06/04/2009	Decreto Contabilità Finale 31 06/04/2009	660.031,92	660.031,92	660.031,92	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
2	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C1	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 99 30/10/2000	Decreto Contabilità Finale 31 06/04/2009	1.922.252,58	1.922.252,58	1.922.252,58	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
<b>Legge 345/97 Es. 1998</b>										
3	Riordino della rete scolante in Laguna attraverso i nodi idraulici di Torre dei Burri e Castelfranco - 1° stralcio. Ricalibratura del canale Piovego di Villabozza.	B/22.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 15 20/02/2006		5.164.568,99	5.164.568,99	3.783.711,31	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 10
4	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche	B/22.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 43 01/06/2007		1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 12
<b>Legge 515/96 Es. 1998</b>										
5	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	CDDDS 28 11/03/2000		1.549.370,70	1.520.474,93	1.511.554,80	0,00	Lavori ultimati
<b>Legge 296/06 Es. 2007-08-09</b>										
6	Accordo di Programma Regione del Veneto - Magistrato alle Acque. Messa in sicurezza della botte a sifone sottopassante il fiume Brenta in località Conche di Codevigo (PD). Realizzazione impianto idrovoro "Altipiano".	B5	DGR Fin. 1270 05/05/2009			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
7	Ricalibratura dell'argine sinistro del fiume Brenta e adeguamento della strada provinciale "dell'Arzeron"	B6	DGR Fin. 1270 05/05/2009			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
8	Accordo di Programma Regione del Veneto - Magistrato alle Acque. Messa in sicurezza della botte a sifone Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione.	B7	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
<b>Legge 139/92 M+F 2^ fase</b>										
9	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	5/D/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDSPC 431 09/10/2003		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 11
10	Riordino della rete scolante in Laguna attraverso i nodi idraulici di Torre dei Burri e Castelfranco - 1° stralcio. Ricalibratura del canale Piovego di Villabozza.	5/D/2	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDPV 15 20/02/2006		2.767.443,55	2.767.443,55	2.767.443,55	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 3
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
11	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	A/3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDSPC 287 16/09/2004		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 9
12	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 43 01/06/2007		1.242.000,00	1.242.000,00	656.068,18	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 4
13	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla conterminazione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie delle zone umide	B/6	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 24 14/05/2008		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						26.938.581,54	20.709.685,77	16.733.976,14	0,00	
<b>TOTALE</b>						26.938.581,54	20.709.685,77	16.733.976,14		
<b>PROVINCIA DI PADOVA</b>										
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
1	Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004			400.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						400.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>						400.000,00	0,00	0,00		
<b>PROVINCIA DI VENEZIA</b>										
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
1	Realizzazione di una rete ecologica nella Provincia di Venezia.	B/10	DGR Fin. 3094 01/10/2004			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>						2.000.000,00	0,00	0,00		
<b>S.A.V.E. - SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA</b>										
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
1	Completamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e sistema di trattamento acque di prima pioggia incidenti all'interno del sedime aeroportuale di Venezia. Porzione del sedime aeroportuale scolante in bonifica.	B/4	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 59 11/06/2009		3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in laguna - 2° stralcio	B/5	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 66 16/09/2008		3.520.000,00	3.520.000,00	1.962.735,74	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						6.610.000,00	6.610.000,00	1.962.735,74	0,00	
<b>TOTALE</b>						6.610.000,00	6.610.000,00	1.962.735,74		



Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

U.L.S.S. N. 12 VENEZIA

<b>Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986</b>										
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DGR 168 29/01/1986		6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	0,00	Lavori ultimati
<b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b>										
2	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		PCR Fin. 744 01/07/1988	DGR 1090 11/06/1989		5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	Lavori ultimati
<b>Legge 910/86 Es. 1989</b>										
3	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		PCR Fin. 745 01/07/1988	DGR 1091 12/06/1989		2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Lavori ultimati
<b>Legge 67/88 Es. 1990</b>										
4	Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)	1/2.9	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 68 16/10/1995	Decreto Contabilità Finale 21 26/03/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 515/96 Es. 1997</b>										
5	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian. Primo stralcio funzionale	B/22/1-2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 152 27/03/1998	Decreto Contabilità Finale 153 30/10/2003	915.230,08	915.230,08	915.230,08	0,00	Contabilità finale
6	Ristrutturazione della rete fognaria dei complessi ospedalieri: Ospedale Civile (S.S. Giovanni e Paolo) e G. B. Giustinian. Primo stralcio funzionale.	B/22/2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 425 27/10/1997		103.291,38	103.291,38	75.910,27	0,00	Lavori in corso
<b>Legge 539/95 Es. 1997</b>										
7	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	C/27/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDLLPP 157 13/07/1998		3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,03	0,00	Lavori ultimati
<b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>										
8	Progetto definitivo relativo alla realizzazione della rete fognaria acque bianche dell' Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord - 1° lotto	1/P/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 126 29/06/2004		774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	Progetto approvato
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
9	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDEA 134 06/12/2006		3.000.000,00	614.940,86	478.130,46	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>23.127.426,73</b>	<b>20.742.367,59</b>	<b>19.763.930,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>23.127.426,73</b>	<b>20.742.367,59</b>	<b>19.763.930,92</b>		

U.L.S.S. N. 15 - ALTA PADOVANA

<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 121 12/11/2007		1.039.000,00	1.039.000,00	415.600,00	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>415.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>415.600,00</b>		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

## U.L.S.S. N. 17 ESTE - MONSELICE

<b>Legge 515/96 Es. 1998</b>										
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1 <sup>a</sup> fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 96 30/10/2000	Decreto Contabilità Finale 49 05/04/2006	1.285.164,00	1.285.164,00	1.285.164,00	2.593,95	Contabilità finale
<b>Legge 139/92 M+F 2<sup>a</sup> fase</b>										
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell'area ospedaliera di Monselice	6/L/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003			232.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						1.517.164,00	1.285.164,00	1.285.164,00	2.593,95	
<b>TOTALE</b>						<b>1.519.757,95</b>	<b>1.287.757,95</b>	<b>1.285.164,00</b>		

## VENETO ACQUE S.P.A.

<b>Legge 67/88 Es. 1988</b>										
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavarzere - Chioggia	1/4.10	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DGR 2367 09/08/2002		8.934.704,35	8.934.704,35	8.934.704,35	0,00	Lavori in corso
<b>Legge 67/88 Es. 1992 2<sup>a</sup> tranche</b>										
2	PROGETTO INTEGRATO FUSINA - Impianto Taratura Processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto.	1/6.1.1	DGR Fin. 6752 28/12/1994	DGR 3905 12/12/2003		930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	Progetto approvato
<b>Legge 345/97 Es. 1998</b>										
3	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia.	B/21 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGCA 344 10/10/2000		17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	0,00	Lavori in corso
<b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b>										
4	MOSAV - Condotta di adduzione primaria Centrale Gazzera - Centrale di Villa Augusta, denominata anche Condotta Padova - Mestre e collegamento con il Piovese.	B8	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 55 26/05/2009		10.955.083,75	10.955.083,75	6.573.050,24	0,00	Lavori in corso
5	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2367 09/08/2002	Decreto Contabilità Finale 25 06/03/2007	14.250.862,02	14.250.862,02	14.250.862,02	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 6 e D/86.1 enti vari
6	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Caselle autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/86.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2367 09/08/2002	Decreto Contabilità Finale 25 06/03/2007	4.625.637,64	4.625.637,64	4.625.637,64	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 5 e D/86.1 enti vari
<b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>										
7	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (1° stralcio)	5/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2367 09/08/2002	Decreto Contabilità Finale 50 26/06/2007	10.329.137,98	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
8	Modello strutturale acquedotti del Veneto - Schema Veneto Centrale - Linea Padova - Piove di Sacco - Cavarzere	B/14	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 181 13/10/2005	Decreto Contabilità Finale 158 26/11/2007	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Lavori ultimati
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						87.906.237,93	87.906.237,93	83.524.204,41	0,00	
<b>TOTALE</b>						<b>87.906.237,93</b>	<b>87.906.237,93</b>	<b>83.524.204,41</b>		



Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

## VENETO AGRICOLTURA

<b>Legge 139/92 Es. 1992 II tranche</b>										
1	Interventi sperimentali per il trattamento dei reflui zootecnici per il recupero energetico	6/O/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 4031 30/12/2008		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
<b>Legge 388/00, 448/01</b>										
2	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/8	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 208 10/11/2005		900.000,00	900.000,00	540.000,00	0,00	Lavori in corso
3	Utilizzo del compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/9	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 162 21/09/2005		1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	Lavori in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>		

## UFFICIO GENIO CIVILE DI PADOVA

<b>Legge 296/06 Es. 2007-08-09</b>										
1	Interventi per la messa in sicurezza dei fiumi Brenta, Bacchiglione e Gorzone. Lavori di adeguamento della sommità arginale destra del fiume Brenta, dalla discarica Ca' Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione.	D8	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
<b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## COMMISSARIO OPCM 3621/2007

<b>Legge 67/88 Es. 1990</b>										
1	ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA SOLLEVAMENTO S6 E ID FUSINA (ex Risanamento e rinaturalizzazione e del II° tronco del canale Acque Basse.)	1/2.4a	DGR Fin. 4599 05/08/1991			6.179.719,75	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 8, 11
2	PIC - PROGETTO INTEGRATO CAMPALTO: NODO DI BISSUOLA. (ex Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola). A.1	1/2.4b	DGR Fin. 4599 05/08/1991			5.733.307,58	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 4, 9
<b>Legge 139/92 Es. 1992 II tranche</b>										
3	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre). D.1	1/C/2	DGR Fin. 6400 12/12/1995			2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 7, 10, 12, 13
4	PIC - PROGETTO INTEGRATO CAMPALTO: NODO DI BISSUOLA. (ex Progetto Campalto: costruzione del 1° tronco del collettore acque basse). A.1	1/C/3.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995			2.577.537,23	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 9
5	1° TRONCO COLLETTORE ACQUE BASSE: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA (ex Progetto Campalto: costruzione del 1° tronco del collettore Acque Basse). B.1	1/C/3.2	DGR Fin. 6400 12/12/1995			1.094.733,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso