

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
6	2° TRONCO COLLETTORE ACQUE BASSE: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA (ex Progetto Campalto: costruzione del 1° tronco del collettore Acque Basse). C.1	1/C/3.3	DGR Fin. 6400 12/12/1995			3.506.661,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
7	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse). D.1	1/C/3.4	DGR Fin. 6400 12/12/1995			826.150,71	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 3, 10, 12, 13
8	ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA SOLLEVAMENTO S6 E ID FUSINA. (ex Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano.) N.	1/C/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995			3.098.741,39	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 11
9	PIC - PPROGETTO INTEGRATO CAMPALTO: NODO DI BISSUOLA. (ex Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di 1ª pioggia a S. Giuliano) A.1	1/C/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 4
10	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego). D.1	1/C/6.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995			1.798.611,64	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 3, 7, 12, 13
11	ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA SOLLEVAMENTO S6 E ID FUSINA. (ex Progetto Campalto: affinamento con fitodepurazione)	1/C/6.2	DGR Fin. 6400 12/12/1995			783.672,66	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 8
12	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: affinamento con fitodepurazione). D.1	5/B/6	DGR Fin. 6400 12/12/1995			269.871,87	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 3, 7, 10, 13
Legge 139/92 Es. 1993										
13	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano). D.1	1/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993			1.391.081,28	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 3, 7, 10, 12
TOTALE al netto delle ECONOMIE						33.974.028,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						33.974.028,00	0,00	0,00	0,00	

PAGINA BIANCA

SEZIONE 6: ENTI VARI


Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE										
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 146 15/10/2003	Decreto Contabilità Finale 158 20/09/2005	206.532,97	206.532,97	206.532,97	49,79	Contabilità finale
Legge 388/00, 448/01										
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 180 13/10/2005	Decreto Contabilità Finale 11 07/02/2007	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						286.532,97	286.532,97	286.532,97	49,79	
TOTALE						286.582,76	286.582,76	286.532,97		
COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA										
Legge 345/97 Es. 1998										
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 68 25/04/2005	Decreto Contabilità Finale 59 04/07/2007	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
TOTALE						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA										
Legge 788/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDPV 141 18/12/2007		444.697,73	444.697,73	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 2, 3, 4, 5, 6
Legge 67/88 Es. 1990										
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 141 18/12/2007		511.292,33	511.292,33	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 1, 3, 4, 5, 6
Legge 139/92 Es. 1993										
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDPV 141 18/12/2007		1.755.953,46	1.755.953,46	1.500.000,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 4, 5, 6
Legge 515/96 Es. 1997										
4	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDPV 141 18/12/2007		5.265.854,58	5.265.854,58	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3, 5, 6
Legge 345/97 Es. 1998										
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 141 18/12/2007		10.857.632,91	10.857.632,91	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3, 4, 6

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 141 18/12/2007		5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3, 4, 5
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
7	Risanamento igienico sanitario delle Chiese e del monumentale patrimonio storico dell'area insulare.	B3	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DGR 2885 29/09/2009		800.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 139/92 M+F 2ª fase										
8	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia	6/M/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 40 20/02/2004		464.400,00	464.400,00	215.031,14	0,00	Lavori in corso
Legge 388/00, 448/01										
9	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 38 23/03/2006	Decreto Contabilità Finale 84 04/08/2009	1.300.743,00	1.239.000,00	951.586,60	0,00	Lavori in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						26.565.143,00	25.703.400,00	2.666.617,74	0,00	
TOTALE						26.565.143,00	25.703.400,00	2.666.617,74		
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"										
Legge 388/00, 448/01										
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 73 09/07/2009		455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
TOTALE al netto delle ECONOMIE						455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
TOTALE						455.000,00	455.000,00	0,00		
PARROCCHIA DI OGNISSANTI										
Legge 388/00, 448/01										
1	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia. Parrocchia Ognissanti - Tempio della Madonna dell'Apparizione.	B/12.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 147 13/09/2005	Decreto Contabilità Finale 104 02/12/2008	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
TOTALE						800.000,00	800.000,00	800.000,00		
ENTI VARI										
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
1	Interventi da destinare	6/P/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995			12.706,69	0,00	0,00	0,00	
Legge 516/96 Es. 1998										
2	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGR 1736 29/06/2001		1.564.568,99	1.554.920,54	1.554.920,54	0,00	Progetto approvato
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
3	Spese per progettazione inerenti " Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto ".	D/86.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 178 19/04/2001		232.405,61	232.405,60	232.405,60	0,00	Lavori ultimati
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.809.681,29	1.787.326,14	1.787.326,14	0,00	
TOTALE						1.809.681,29	1.787.326,14	1.787.326,14		


Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
CORILA										
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
	Fondi per il miglioramento ambientale della qualità delle acque e dei sedimenti della Laguna di Venezia a seguito della realizzazione del sistema MOSE.	C2 ECO 2.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995			684.299,64	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. 0,00 Scheda collegata all'intervento 2
Legge 539/96 Es. 1996										
	Fondi per il monitoraggio ambientale della qualità delle acque e dei sedimenti della Laguna di Venezia a seguito della realizzazione del sistema MOSE.	C2 ECO 2.2	DCR Fin. 111 15/10/1996			315.700,36	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. 0,00 Scheda collegata all'intervento 1
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Documento D Comune di Venezia

Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di
legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre
2009



Venezia, 3/5/2010
Prot. 200/352



Al Signor Presidente del Magistrato alle Acque
Prof. Ing. Patrizio CUCCIOLETTA
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
Palazzo dei X Savi
30124 - Venezia

Oggetto: Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia.
Riscontro nota prot. 107/GAB del 24.03.2010.

Egregio Presidente,

come d'obbligo, mi pregio compiegare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 - comma 4 della Legge 798/84, lo stato di attuazione degli interventi di salvaguardia, per la parte di competenza del Comune di Venezia, aggiornato al 31 dicembre 2009.

E' qui il caso di sottolineare come la situazione venutasi a creare in seguito alla drastica riduzione dei finanziamenti della legislazione speciale per Venezia abbia comportato una ridotta capacità di far fronte alla salvaguardia della città storica e della laguna. E a questo "impasse" è andato ad aggiungersi il taglio di parte del trasferimento della terza annualità della Legge 296/06 (il Comune di Venezia ha ricevuto la somma di euro 3.324.520 anziché i 4.037.500 previsti per l'anno 2009 con decreto del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo del 3 maggio 2007).

Infine, ad aggravare la situazione predetta concorre anche il ritardo con cui vengono autorizzate le procedure per accedere ai trasferimenti da parte dello Stato, come nel caso della Legge 244/07 che prevede un volume di investimenti globale pari ad euro 12.718.125,00, e che sta provocando forti ritardi nell'approvazione dei progetti e di conseguenza nell'esecuzione degli interventi.

Va da se che, conseguentemente, in questi ultimi anni l'Amministrazione comunale, in fase di programmazione, ha rivisitato dinamicamente il Piano Generale degli Investimenti al fine di recuperare risorse come le economie derivanti dagli interventi conclusi e/o non più realizzabili o come l'assestamento del finanziamento di quegli interventi inseriti in vecchi programmi e, infine, le disponibilità venutesi a creare a seguito della ricognizione del debito globale riferito ai mutui contratti, l'ultimo dei quali con decorrenza dal 2004.

La situazione così come segnalata per il 2009 si sta riproponendo anche per il corrente anno: infatti la programmazione 2010 risente del ritardo del finanziamento pari ad euro 28.262.500,00, previsto per il Comune di Venezia ai sensi della delibera CIPE n. 59 del 31 luglio 2009 e pubblicata sulla G.U. del 21/1/2010, posto a carico del Fondo per le Infrastrutture che deve essere trasferito alla Regione Veneto che, a sua volta, provvederà a "girare" detta quota di competenza del Comune di Venezia.

Distinti saluti.