

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|------------------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| 55 | Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre | 1/C/3 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 16 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 3 19/01/2006 | 2.886.040,40 | 2.886.040,40 | 2.886.040,40 | 0,00 | Contabilità finale |
| 56 | Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD | 1/C/4 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 13 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 4 19/01/2006 | 1.832.475,95 | 1.832.475,95 | 1.832.475,95 | 0,00 | Contabilità finale |
| 57 | Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre | 1/C/5 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 14 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 86 05/06/2006 | 1.925.147,00 | 1.925.147,00 | 1.925.147,00 | 0,00 | Contabilità finale |
| 58 | Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino | 1/C/6 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 22 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 224 28/11/2005 | 2.649.057,15 | 2.649.067,15 | 2.649.067,15 | 0,00 | Contabilità finale |
| 59 | Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo | 1/C/7 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 19 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 240 23/12/2005 | 3.419.977,75 | 3.419.977,75 | 3.419.977,75 | 0,00 | Contabilità finale |
| 60 | Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre | 1/C/8 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 18 12/02/1996 | | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | 1.526.061,65 | 0,00 | Lavori in corso |
| 61 | Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto | 1/C/9 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 15 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 222 28/11/2005 | 2.140.491,59 | 2.140.491,59 | 2.140.491,59 | 0,00 | Contabilità finale |
| 62 | PROGETTO INTEGRATO RII | 3 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DGR 4977 02/11/1993 | | 18.075.991,47 | 18.075.991,46 | 18.075.991,46 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| 63 | Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mid. | 5/B/1 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 26 19/03/1999 | | 1.545.239,04 | 1.545.239,04 | 1.209.542,06 | 0,00 | Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 35, 64 |
| 64 | Fognature di Pellestrina (VE) | 5/B/1.1 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | Decreto 79 10/08/2011 | | 520.588,55 | 520.588,55 | 0,00 | 0,00 | Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 35, 63 |
| 65 | Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto. | 5/B/2 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 115 23/06/2004 | Decreto Contabilità Finale 14 08/02/2010 | 4.648.112,09 | 4.648.112,09 | 4.648.112,09 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 93 |
| 66 | Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle | 5/B/3 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 23 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 223 28/11/2005 | 2.011.949,29 | 2.011.949,29 | 2.011.949,29 | 0,00 | Contabilità finale |
| 67 | Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio | 5/B/4 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 24 12/02/1996 | Decreto Contabilità Finale 19 07/03/2006 | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | 2.065.827,59 | 0,00 | Contabilità finale |
| Legge 539/95 Es. 1996 | | | | | | | | | | |
| 68 | PROGETTO INTEGRATO RII | 3/A/1 | DCR Fin. 111 15/10/1996 | DGR 2203 21/05/1996 | | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|--|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| Legge 515/96 Es. 1997 | | | | | | | | | | |
| 69 | Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete fognaria in Comune di Venezia) | C/23/1 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDPV 70 24/05/2006 | | 7.521.618,25 | 7.521.618,25 | 3.090.685,72 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate. |
| 70 | Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico. | C/23/1.1 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDDA 179 24/12/2001 | | 428.659,23 | 428.659,23 | 0,00 | 0,00 | Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 39 |
| 71 | Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE) | C/23/1.3 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDDA 78 27/06/2002 | Decreto Contabilità Finale 80 04/08/2009 | 3.941.206,74 | 3.941.206,74 | 3.941.206,74 | 402.195,78 | Contabilità finale |
| 72 | Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto. (ex ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro di Marghera) | C/23/1.4 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDPV 70 24/05/2006 | | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate. |
| 73 | Completamento della rete di fognatura di tipo misto del Bacino della Gazzera. | C/23/1.5 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDDA 114 20/08/2003 | Decreto Contabilità Finale 129 01/12/2009 | 2.736.285,39 | 2.736.285,39 | 2.736.285,39 | 362.456,00 | Contabilità finale |
| 74 | PROGETTO INTEGRATO RII | C/26/1 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DGR 2613 22/07/1997 | | 11.878.508,68 | 11.878.508,68 | 11.878.508,68 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| Legge 539/95 Es. 1997 | | | | | | | | | | |
| 75 | PROGETTO INTEGRATO RII | C/26/1 | DGR Fin. 553 25/02/1997 | DGR 553 25/02/1997 | | 1.549.370,70 | 1.549.370,69 | 1.549.370,69 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| Legge 345/97 Es. 1998 | | | | | | | | | | |
| 76 | Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U. V. | A/2.1 V fase | DGR Fin. 2924 03/08/1999 | DDDA 57 27/05/2002 | Decreto Contabilità Finale 216 23/12/2010 | 4.614.374,63 | 4.614.374,63 | 4.614.374,63 | 601.840,05 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 43 |
| 77 | Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2ª fase | A/2.2 V fase | DGR Fin. 2924 03/08/1999 | DDPV 105 05/07/2006 | Decreto Contabilità Finale 165 13/12/2011 | 1.239.496,56 | 1.239.000,00 | 1.115.100,00 | 0,00 | Contabilità finale |
| 78 | Bonifica "Corti femminili" - Mestre | B/16 V fase | DGR Fin. 2924 03/08/1999 | DGR 2962 14/09/2000 | Decreto Contabilità Finale 152 22/11/2001 | 1.417.549,70 | 1.417.549,70 | 1.417.549,70 | 0,00 | Contabilità finale |
| 79 | PROGETTO INTEGRATO RII | B/19 V fase | DGR Fin. 2924 03/08/1999 | DDDA 123 04/10/2001 | | 19.625.362,17 | 19.625.362,17 | 19.625.362,17 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001 | | | | | | | | | | |
| 80 | PROGETTO INTEGRATO RII | A/1 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDDA 22 07/03/2002 | | 24.789.931,16 | 24.789.931,16 | 24.789.931,16 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| 81 | Fognature afferenti all'impianto di Fusina | B1/56 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | | | 1.133.476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |
| 82 | Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6. | B1/56.1 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDDA 120 29/12/2000 | Decreto Contabilità Finale 71 26/06/2009 | 962.755,79 | 962.755,79 | 962.755,79 | 105.793,53 | Contabilità finale |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|------------------------------------|---|---------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| 83 | Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto | B1/56.2 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 70 24/05/2006 | | 5.131.661,99 | 5.131.661,99 | 0,00 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate. |
| 84 | Fognature afferenti all'impianto di Campalto | B1/57 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | | | 1.895.619,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |
| 85 | Interventi di riqualificazione della fognatura di viale Garibaldi e Piazza Carpenedo. | B1/57.1 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 23 08/03/2006 | Decreto Contabilità Finale 39 28/05/2007 | 1.254.768,03 | 1.254.768,03 | 1.254.768,03 | 0,00 | Contabilità finale |
| 86 | Bacino di Favaro. Ristrutturazione della rete di fognatura e costruzione del collettore di rete primaria. | B1/57.2 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 138 06/09/2006 | | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.394.433,63 | 0,00 | Lavori in corso |
| 87 | Completamento rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpenedo. | B1/57.3 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 23 08/03/2007 | | 2.633.930,19 | 2.633.930,19 | 1.421.501,96 | 0,00 | Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 97 |
| 88 | Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di disinquinamento esistente - 1ª e 2ª fase (Interventi di fognatura al Lido di Venezia) | B1/58.1 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 5 29/01/2007 | Decreto Contabilità Finale 130 01/12/2009 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 96 |
| 89 | Intervento di fognatura Lido di Venezia | B1/58.2 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | | | 309.874,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |
| 90 | Bonifica area "ex - conterie" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi. | D/84 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DGR 2621 10/10/2001 | Decreto Contabilità Finale 107 22/09/2011 | 3.098.741,39 | 3.098.741,39 | 3.098.741,39 | 0,00 | Lavori in corso |
| Legge 488/99 Es. 2002-2003 | | | | | | | | | | |
| 91 | Interventi di fognatura nel territorio comunale | 1/N/1 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | | | 9.487.693,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lavori in corso |
| 92 | Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto. | 1/N/1.1 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 22 08/03/2006 | Decreto Contabilità Finale 14 08/02/2010 | 1.816.482,80 | 1.816.482,80 | 1.816.482,80 | 430.135,20 | Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 65 |
| 93 | Riqualificazione integrata Viale Don Sturzo. Opere di fognatura dall'intersezione di via Vallon con via Lavaredo. | 1/N/1.2 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 151 02/10/2006 | | 782.469,94 | 782.469,94 | 543.664,33 | 0,00 | Lavori in corso |
| 94 | Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di disinquinamento esistente - 1ª e 2ª fase. Lido di Venezia | 1/N/1.3 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 5 29/01/2007 | Decreto Contabilità Finale 130 01/12/2009 | 414.847,04 | 414.847,04 | 414.847,04 | 101.609,86 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 88 |
| 95 | Completamento della rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpenedo. | 1/N/1.4 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 23 08/03/2007 | | 1.859.869,81 | 1.859.869,81 | 0,00 | 0,00 | Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 87 |
| 96 | PROGETTO INTEGRATO RII | 7/A/1 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDDA 56 16/03/2004 | | 20.658.275,96 | 20.658.275,96 | 20.658.275,96 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 97, 98, 99, 102 collegate. |
| Legge 296/06 Es. 2007-08-09 | | | | | | | | | | |
| 97 | PROGETTO INTEGRATO RII | A1 | DGR Fin. 1270 05/05/2009 | DDPV 92 12/09/2011 | | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 2.072.578,49 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| Legge 139/92 M+F 2ª fase | | | | | | | | | | |
| 98 | PROGETTO INTEGRATO RII | 3/A/1 | DGR Fin. 1140 18/04/2003 | DDDA 57 26/04/2006 | | 4.038.597,75 | 4.038.597,75 | 4.038.597,75 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|---------------------------------------|---|--------|----------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Legge 360/91 | | | | | | | | | | |
| 99 | Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia | | DGR Fin. 6243 30/10/1991 | DDPV 183 08/11/2006 | Decreto Contabilità Finale 183 08/11/2006 | 1.032.913,80 | 1.014.808,25 | 1.014.808,25 | 0,00 | Contabilità finale |
| 100 | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di proprietà comunale alla periferia Est di Mestre - Bonifica ex discarica di S. Giuliano (VE) Realizzazione del Parco di S. Giuliano | 1/2.5 | DGR Fin. 6243 30/10/1991 | DDPV 83 23/10/2008 | Decreto Contabilità Finale 83 23/10/2008 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00 | Contabilità finale |
| Legge 388/00, 448/01 | | | | | | | | | | |
| 101 | PROGETTO INTEGRATO RII | A/5 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | Decreti vari | | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. |
| 102 | Redazione dei piani della caratterizzazione per i siti inquinati compresi nel territorio comunale | B/15 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDPV 19 02/03/2009 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Lavori in corso |
| 103 | Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia. OSSERVATORIO NATURALISTICO della Laguna | B/19 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDDA 243 28/12/2005 | Decreto Contabilità Finale 132 19/10/2011 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 105 |
| 104 | Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia. Osservatorio naturalistico della Laguna. | B/20 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDDA 243 28/12/2005 | Decreto Contabilità Finale 132 19/10/2011 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 104 |
| 105 | Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite | E/14.2 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |
| 106 | Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e riqualificazione fognatura bianca | E/14.4 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | | | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |
| TOTALE al netto delle ECONOMIE | | | | | | 350.343.312,90 | 317.673.766,67 | 280.881.402,79 | 4.738.215,12 | |
| TOTALE | | | | | | 355.081.528,02 | 322.411.981,79 | 280.881.402,79 | | |

COMUNE DI ZERO BRANCO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|---|
| Legge 139/92 Es. 1992 II tranche | | | | | | | | | | |
| 1 | Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale. | 2/A/1 | DGR Fin. 6400 12/12/1995 | DDDA 21 07/03/2002 | Decreto Contabilità Finale 10 21/01/2005 | 258.204,50 | 258.204,50 | 258.204,50 | 23,95 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3 |
| Legge 515/96 Es. 1997 | | | | | | | | | | |
| 2 | Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale | B/14/1 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDDA 67 13/11/1998 | Decreto Contabilità Finale 71 09/08/2007 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00 | Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 4 |
| Legge 515/96 Es. 1998 | | | | | | | | | | |
| 3 | Interventi di fognatura e depurazione | B/18 IV fase | DGR Fin. 2924 03/08/1999 | DDDA 21 07/03/2002 | Decreto Contabilità Finale 10 21/01/2005 | 258.228,46 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1 |
| Legge 139/92 M+F 2ª fase | | | | | | | | | | |
| 4 | Progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e conseguente adeguamento dello stesso al D. M. 30 luglio 1999. | 6/I/1 | DGR Fin. 1140 18/04/2003 | DDDA 52 16/03/2004 | Decreto Contabilità Finale 71 09/08/2007 | 191.994,35 | 191.994,35 | 191.994,35 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2 |
| TOTALE al netto delle ECONOMIE | | | | | | 2.257.798,01 | 2.257.798,00 | 2.257.798,00 | 23,95 | |
| TOTALE | | | | | | 2.257.821,96 | 2.257.821,95 | 2.257.798,00 | | |

SEZIONE 2: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|---|--|-----------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| ACEGAS - APS S.P.A. | | | | | | | | | | |
| Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986 | | | | | | | | | | |
| 1 | Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo | | PCR Fin. 1175 26/03/1985 | DDLP 471 26/07/1988 | Decreto Contabilità Finale 491 27/11/1996 | 1.285.338,08 | 1.285.338,08 | 1.285.338,08 | 5.804,17 | Contabilità finale |
| Legge 67/88 Es. 1992 1ª tranche | | | | | | | | | | |
| 2 | Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese | 1/4.4 | DGR Fin. 2773 21/06/1994 | DPGR 1293 08/06/1995 | Decreto Contabilità Finale 26 25/03/2002 | 1.549.568,48 | 1.549.568,48 | 1.549.568,48 | 0,00 | Contabilità finale |
| 3 | Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - Impianti | 1/4.4bis | DGR Fin. 2773 21/06/1994 | DDDA 126 06/11/2002 | Decreto Contabilità Finale 131 04/08/2005 | 103.093,60 | 103.093,60 | 103.093,60 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 15 |
| Legge 139/92 Es. 1992 II tranche | | | | | | | | | | |
| 4 | Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco | 1/D/3 | DGR Fin. 6400 12/12/1995 | DDDA 11 12/02/1997 | Decreto Contabilità Finale 74 02/07/2001 | 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 0,01 | Contabilità finale |
| 5 | Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove | 1/D/4 | DGR Fin. 6400 12/12/1995 | DDDA 11 12/02/1997 | Decreto Contabilità Finale 5 07/01/2004 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Contabilità finale |
| 6 | Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona) | 1/D/5 | DGR Fin. 6400 12/12/1995 | DDDA 11 12/02/1997 | Decreto Contabilità Finale 38 14/04/2003 | 987.807,50 | 987.807,50 | 987.807,56 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 7 |
| 7 | Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona | 1/D/5.1 | DGR Fin. 6400 12/12/1995 | DDDA 251 23/12/2004 | Decreto Contabilità Finale 178 11/10/2005 | 45.106,24 | 45.106,24 | 45.106,24 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 6 |
| Legge 139/92 Es. 1993 | | | | | | | | | | |
| 8 | Completamento impianto di depurazione di Codevigo | 5/E/1 | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DPGR 2955 28/11/1994 | Decreto Contabilità Finale 39 23/04/2002 | 3.064.204,68 | 3.064.204,68 | 3.064.204,67 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 9 |
| 9 | Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo | 5/E/1 ECO | DGR Fin. 4977 02/11/1993 | DDDA 169 13/09/2004 | Decreto Contabilità Finale 227 05/12/2005 | 34.536,72 | 34.536,72 | 34.536,72 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 8 |
| Legge 539/95 Es. 1996 | | | | | | | | | | |
| 10 | Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo. | 1/E/5 | DCR Fin. 111 15/10/1996 | DGCA 85 16/02/1998 | Decreto Contabilità Finale 98 08/08/2005 | 1.420.256,47 | 1.420.256,47 | 1.420.256,47 | 0,00 | Contabilità finale |
| 11 | Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola. | 1/E/5 | DCR Fin. 111 15/10/1996 | DDDA 24 22/06/1998 | Decreto Contabilità Finale 37 14/04/2003 | 1.586.627,28 | 1.586.627,28 | 1.586.627,28 | 0,00 | Contabilità finale |
| 12 | Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara | 1/E/5 | DCR Fin. 111 15/10/1996 | DGCA 84 16/02/1998 | Decreto Contabilità Finale 226 03/12/2004 | 1.248.823,93 | 1.248.823,93 | 1.248.823,93 | 0,00 | Contabilità finale |

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|--|--|-------------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|---|
| 13 | Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco | 1/E/5.3 ECO | DCR Fin. 111 15/10/1996 | DDDA 168 13/09/2004 | Decreto Contabilità Finale 50 05/04/2006 | 169.326,17 | 169.326,17 | 169.326,17 | 0,00 | Contabilità finale |
| Legge 515/96 Es. 1997 | | | | | | | | | | |
| 14 | Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese | A/4/1.1 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDDA 68 07/09/2000 | Decreto Contabilità Finale 228 05/12/2005 | 4.957.986,23 | 4.957.986,23 | 4.957.986,23 | 0,00 | Contabilità finale |
| 15 | Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio Impianti | A/4/1.2 | DGR Fin. 2613 22/07/1997 | DDDA 39 10/04/2001 | Decreto Contabilità Finale 131 04/08/2005 | 2.788.867,26 | 2.788.867,26 | 2.788.867,26 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3 |
| Legge 345/97 Es. 1998 | | | | | | | | | | |
| 16 | Interventi di fognatura nei comuni di Piove di Sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande | A/1 V fase | DGR Fin. 2924 03/08/1999 | DDDA 106 14/12/2000 | Decreto Contabilità Finale 186 21/10/2005 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00 | Contabilità finale |
| Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001 | | | | | | | | | | |
| 17 | Interventi di fognatura in comune di Polverara | B/27 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDDA 144 12/12/2002 | Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008 | 774.685,35 | 774.685,35 | 774.685,35 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 20, 23, 24 |
| 18 | Interventi di fognatura in comune di Pontelongo | B/28 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008 | 671.393,97 | 671.393,97 | 671.393,97 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 19, 21, 22 |
| 19 | Interventi di fognatura in comune di Correzzola | B/29 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008 | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 21, 22 |
| 20 | Interventi di fognatura in comune di Brugine | B/30 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008 | 361.519,83 | 361.519,83 | 361.519,83 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 23, 24 |
| 21 | Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco | B/31 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008 | 1.549.370,70 | 1.549.003,44 | 1.549.003,44 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 19, 22 |
| 22 | Interventi di fognatura in comune di Arzergrande | B/32 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008 | 309.874,14 | 309.874,14 | 309.874,14 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 19, 20 |
| 23 | Interventi di fognatura in comune di Legnaro | B/33 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008 | 593.925,43 | 593.925,43 | 593.925,43 | 0,00 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 20, 24 |
| 24 | Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove | B/34 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDPV 12 20/02/2006 | Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008 | 540.296,53 | 540.296,53 | 540.296,53 | 1.983,21 | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 20, 23 |
| 25 | Adeguamento Impianti di depurazione minori | B/35 | DGR Fin. 1834 23/06/2000 | DDDA 102 01/06/2004 | | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.385.903,74 | 0,00 | Lavori ultimati |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Int. | OGGETTO | CODICE | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale | Finanziato | Impegnato | Erogato | Economia | Situazione e note |
|---------------------------------------|---|---------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| Legge 488/99 Es. 2002-2003 | | | | | | | | | | |
| 26 | Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Pontelongo | 1/E/1 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 63 09/05/2006 | | 2.582.284,50 | 2.582.284,50 | 1.876.579,13 | 0,00 | Lavori ultimati |
| 27 | Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Corezzola, Cona, diversione scarico di Pontelongo - 3° lotto | 1/E/2 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 148 02/10/2006 | | 4.648.112,09 | 4.648.112,09 | 3.320.726,56 | 0,00 | Lavori in corso |
| 28 | Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio consortile | 1/E/3 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 150 02/10/2006 | | 516.456,90 | 516.456,90 | 418.472,35 | 0,00 | Lavori in corso |
| 29 | Interventi di fognatura nel comune di Polverara | 1/E/4 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 103 05/07/2006 | | 258.228,44 | 258.228,44 | 254.978,44 | 0,00 | Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 30 |
| 30 | Interventi di fognatura nel comune di Legnaro | 1/E/5 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 103 05/07/2006 | | 258.228,44 | 258.228,44 | 202.784,03 | 0,00 | Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 29 |
| 31 | Interventi di fognatura nel comune di Sant' Angelo di Piove - 2° lotto | 1/E/6 | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 149 02/10/2006 | | 413.165,52 | 413.165,52 | 257.812,41 | 0,00 | Lavori in corso |
| 32 | Interventi di fognatura nei comuni di Arzergrande, Codevigo, Pontelongo e Piove di Sacco - 4° lotto. | 1/E/7.A | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 101 05/07/2006 | Decreto Contabilità Finale 85 16/08/2011 | 721.558,17 | 721.558,17 | 721.558,17 | 0,00 | Contabilità finale. |
| 33 | Interventi nella rete fognaria del comune di Brugine, località Campagnola via Buffa - 5° lotto | 1/E/7.B | DGR Fin. 794 09/04/2002 | DDPV 102 05/07/2006 | Decreto Contabilità Finale 167 22/12/2011 | 931.103,91 | 931.103,91 | 730.546,95 | 0,00 | Contabilità finale. |
| Legge 296/06 Es. 2007-08-09 | | | | | | | | | | |
| 34 | Interventi di fognatura nei comuni di Brugine e Pontelongo (PD) | E11 | DGR Fin. 1270 05/05/2009 | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |
| Legge 139/92 M+F 2ª fase | | | | | | | | | | |
| 35 | Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Corezzola e Cona. (Ex adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotte) | 6/D/1 | DGR Fin. 1140 18/04/2003 | DDPV 54 29/06/2007 | | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 36 |
| Legge 388/00, 448/01 | | | | | | | | | | |
| 36 | Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Pontelongo e Cona. | E/6.1 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDPV 54 29/06/2007 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 763.727,21 | 0,00 | Lavori in corso Scheda collegata all'intervento 35 |
| 37 | Impianto di depurazione di Pontelongo. Opere integrative. | E/6.2 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDPV 22 14/05/2008 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Progetto approvato |
| 38 | Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento | E/7 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDPV 135 11/12/2007 | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.463.639,89 | 0,00 | Lavori in corso |
| 39 | Realizzazione rete fognaria ed allacciamenti volti all'estensione del servizio di raccolta reflui ed all'implementazione delle reti fognarie nel comune di Pontelongo (PD) 1° stralcio. | E/7.1 | DGR Fin. 3094 01/10/2004 | DDPV 64 27/07/2007 | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 485.439,56 | 0,00 | Lavori in corso |
| TOTALE al netto delle ECONOMIE | | | | | | 46.918.087,09 | 46.417.719,83 | 40.821.379,66 | 7.787,39 | |
| TOTALE | | | | | | 46.925.874,48 | 46.425.507,22 | 40.821.379,66 | | |

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|--|--------------|------|------|------|------------------------|
| Legge 296/06 Es. 2007-08-09 | | | | | | | | | | |
| 1 | Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Veduggio (TV). | E10 | DGR Fin. 1270 05/05/2009 | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso |