

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
146	Completamento rete fognaria a Galzignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montegrotto e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 171 16/10/2006		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 142
147	Impianto di depurazione di Camposampiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità.	E/20	DGR Fin. 3094 01/10/2004			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 9, 32, 71, 87, 138
148	Ampliamento e riqualificazione funzionale dell' impianto di depurazione di Cittadella.(Opere di completamento acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 152 03/10/2006		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 125
149	Intervento di fognatura in comune di Trebaseleghe: Via Ronchi , Ombia Alta e Bassa	E/22.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 33 03/03/2010		208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso
150	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Campretto - Borghetto - Fratte a S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 122 09/08/2006		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 143
151	Intervento in comune di Campodarsego - riqualificazione funzionale rete fognaria del capoluogo.	E/22.11	DGR Fin. 3094 01/10/2004			660.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
152	Realizzazione delle opere di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo il lato ovest di via Antoniana, da via Marcello fino al capluogo in comune di Campodarsego	E/22.11.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 81 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 148 09/11/2011	380.000,00	380.000,00	298.206,53	0,00	Contabilità finale
153	Realizzazione delle opere di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo via Antoniana, da via Marcello fino al civico 15 nel comune di Campodarsego	E/22.11.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 82 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 149 08/11/2011	420.000,00	420.000,00	378.000,00	0,00	Contabilità finale
154	Realizzazione della rete di fognatura nera, lungo via Bassa II, in Comune di Campodarsego (PD).	E/22.11.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 147 19/12/2007		140.000,00	140.000,00	71.553,14	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 115
155	Intervento in Comune di Resana - interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 100 10/10/2007		2.120.000,00	2.120.000,00	778.612,63	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 112
156	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 185 25/10/2010		500.000,00	401.968,18	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 107
157	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezzane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 95 15/06/2006		450.000,00	450.000,00	405.000,00	0,00	Lavori ultimati
158	Intervento di fognatura in comune di Trebaseleghe: via Villanova	E/22.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 77 11/05/2005	Decreto Contabilità Finale 202 16/11/2010	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Contabilità finale
159	Completamento della fognatura per acque nere in via Villanova, comune di Trebaseleghe (PD)	E/22.2ECO	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 37 23/03/2006	Decreto Contabilità Finale 202 16/11/2010	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Contabilità finale
160	Intervento di fognatura in comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 24 14/02/2005	Decreto Contabilità Finale 201 16/11/2010	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	Contabilità finale
161	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Tergola	E/22.4.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 29 20/03/2007		191.000,00	191.000,00	171.899,94	0,00	Lavori in corso
162	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie degli alpini, Don Carrara, A. Moro, Tergola e Bianconi in comune di Villa del Conte (PD)	E/22.4.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 95 03/10/2007		564.600,00	564.600,00	436.224,57	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 113

Legge 515/96 Es. 1998										
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV).	B/17.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1996	DDDA 48 01/08/2000	Decreto Contabilità Finale 148 20/10/2003	966.608,01	966.608,01	966.608,01	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	B/54	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 30 21/03/2001	Decreto Contabilità Finale 165 31/08/2004	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 85 12/08/2002	Decreto Contabilità Finale 192 25/10/2005	1.736.676,40	1.736.676,40	1.736.676,40	12.084,99	Contabilità finale
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)	1/M/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 87 12/08/2002	Decreto Contabilità Finale 114 11/07/2005	1.340.726,57	1.340.726,57	1.340.726,57	9.273,43	Contabilità finale
Legge 139/02 M+F 2^ fase										

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
5	Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (3° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Asolo, Altivole e collettamento al depuratore provvisorio nel comune di Maser (TV)	6/F/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 84 11/05/2004	Decreto Contabilità Finale 134 11/12/2007	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Contabilità finale
6	Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (1° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Castello di Godego e Loria (TV)	6/F/1.1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 65 30/03/2004	Decreto Contabilità Finale 31 28/05/2008	29.470,37	29.470,37	29.470,37	3.529,63	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 8
7	Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (2° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Riese Pio X* ed Altivole (TV)	6/F/1.2	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 69 13/04/2004	Decreto Contabilità Finale 32 28/05/2008	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	Contabilità finale
8	Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (1° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Castello di Godego e Loria (TV)	6/F/2	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 65 30/03/2004	Decreto Contabilità Finale 31 28/05/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 6
Legge 388/00, 448/01										
9	Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser completamento collettore Asolo/impianto di depurazione Maser	E/5.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 83 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 81 04/08/2009	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 10, 11
10	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riese Pio X (TV): via Monfenera e Brigata Martiri del Grappa	E/5.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 83 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 81 04/08/2009	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 9, 11
11	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cacciatore e via Motte.	E/5.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 83 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 81 04/08/2009	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 9, 10
TOTALE al netto delle ECONOMIE						10.341.852,05	10.341.852,05	10.341.852,05	24.868,05	
TOTALE						10.366.720,10	10.366.720,10	10.341.852,05		

VERITAS S.P.A.

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 993 09/10/1986	Decreto Contabilità Finale 391 03/10/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 325 03/06/1988	Decreto Contabilità Finale 133 23/04/1997	331.607,90	331.607,90	331.607,90	4.089,08	Contabilità finale
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI° lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 324 03/06/1988	Decreto Contabilità Finale 73 17/03/1997	571.793,63	571.793,63	571.793,63	99.600,34	Contabilità finale
4	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DPGR 1523 16/12/1986	Decreto Contabilità Finale 422 11/12/2003	186.399,37	186.399,37	186.399,37	20.183,39	Contabilità finale
5	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	Decreto 120 06/09/1990	Decreto Contabilità Finale 423 11/12/2003	1.838.810,70	1.838.810,70	1.838.810,70	46.256,98	Contabilità finale
6	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DGR 4667 20/09/1995		883.141,30	883.141,29	883.141,30	0,00	Lavori ultimati

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
7	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 1008 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 81 13/04/1999	149.772,50	149.772,50	149.772,50	0,00	Contabilità finale
8	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLPP 1004 26/10/1987		2.375.701,74	2.375.701,74	2.375.701,74	0,00	Contabilità finale
9	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 29 21/03/2001	Decreto Contabilità Finale 48 12/06/2007	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 19, 118
10	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DGCA 147 29/03/2001	Decreto Contabilità Finale 126 13/10/2011	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 20
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
11	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		PCR Fin. 744 01/07/1988	DGR 4667 20/09/1995		1.032.913,80	1.032.913,79	788.453,77	0,00	Lavori ultimati
Legge 67/88 Es. 1988										
12	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige		DGR Fin. 4442 27/07/1990	DGR 5263 17/10/1995	Decreto Contabilità Finale 33 23/03/2007	774.665,35	774.665,35	774.665,35	0,00	Contabilità finale
13	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)		DGR Fin. 4442 27/07/1990	DGR 5263 17/10/1995		413.165,52	413.165,52	371.848,97	0,00	Lavori ultimati
14	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia		DGR Fin. 4442 27/07/1990	DDDA 61 12/03/1997	Decreto Contabilità Finale 33 23/01/2005	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Contabilità finale
Legge 910/86 Es. 1989										
15	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 120 06/09/1990	Decreto Contabilità Finale 2 19/01/2006	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	0,00	Contabilità finale
16	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	1/3.1	PCR Fin. 745 01/07/1988	Decreto 41 08/11/1993		258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori ultimati
17	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	1/3.1A	PCR Fin. 745 01/07/1988	DPGR 1365 25/06/1993	Decreto Contabilità Finale 54 23/04/2006	7.488.625,03	7.488.625,03	7.488.625,03	0,01	Contabilità finale
18	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	1/3.1bis	PCR Fin. 745 01/07/1988	DPGR 1249 04/06/1993	Decreto Contabilità Finale 92 19/05/2004	1.394.433,63	1.394.433,63	1.394.433,63	154.937,07	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 23
19	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 29 21/03/2001	Decreto Contabilità Finale 48 12/06/2007	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 9, 118
20	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10	PCR Fin. 745 01/07/1988	DGCA 147 29/03/2001	Decreto Contabilità Finale 126 13/10/2011	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 10
Legge 67/88 Es. 1990										
21	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 27 20/07/1993	Decreto Contabilità Finale 2 13/01/2003	7.191.067,31	7.191.067,31	7.191.067,31	245.912,04	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
22	Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 109 20/06/1996		56.810,26	56.810,26	56.810,26	0,00	Progetto approvato
23	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	1/2.15	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1249 04/06/1993	Decreto Contabilità Finale 92 19/05/2004	446.735,20	446.735,20	446.735,20	69.721,70	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 18
24	Progetto integrato Fusina. Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite.	1/2.5.A	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGR 1041 24/04/2002	Decreto Contabilità Finale 187 26/10/2010	1.244.670,28	1.244.670,28	1.244.670,28	118.259,48	Contabilità finale
Legge 67/88 Es. 1991										
25	Fognatura di Chioggia - Progetto esecutivo fognatura lungomare Adriatico e Viale Veneto di Sottomarina	3c	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 115 28/06/1996	Decreto Contabilità Finale 35 21/06/2000	514.127,07	514.127,07	514.127,07	2.329,83	Contabilità finale
Legge 67/88 Es. 1992 1^ tranche										
26	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Campagna Lupia	1/4.3.a	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 142 23/07/2004	Decreto Contabilità Finale 103 05/10/2009	499.682,91	499.682,91	499.682,91	262,09	Contabilità finale
27	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Flesso d'Artico	1/4.3.b	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 143 23/07/2004	Decreto Contabilità Finale 83 04/08/2009	459.701,23	459.701,23	459.701,23	298,77	Contabilità finale
28	Realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Strà	1/4.3.c	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 144 23/07/2004	Decreto Contabilità Finale 102 05/10/2009	461.730,94	461.730,94	461.730,94	823,06	Contabilità finale
29	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Mirano (VE)	1/4.3.d	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 92 31/05/2005	Decreto Contabilità Finale 8 09/02/2011	651.849,29	651.849,29	651.849,29	2.985,71	Contabilità finale
30	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Spinea (VE)	1/4.3.e	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 93 31/05/2005	Decreto Contabilità Finale 33 03/05/2011	859.352,00	859.352,00	859.352,00	0,00	Contabilità finale
31	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature in comune di Mira (VE).	1/4.3.f	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDPV 122 12/11/2007		1.194.969,19	1.194.969,19	1.075.472,27	0,00	Lavori ultimati
Legge 139/92 Es. 1993										
32	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1/B/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 36 25/05/1995	Decreto Contabilità Finale 119 25/10/2002	929.622,42	929.622,42	929.622,42	0,00	Contabilità finale
33	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	1/B/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 18 03/03/1995	Decreto Contabilità Finale 99 02/03/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
34	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	1/B/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 67 16/10/1995	Decreto Contabilità Finale 8 15/02/2002	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
35	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	1/B/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 69 19/10/1995	Decreto Contabilità Finale 79 15/07/2002	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
36	Vasca di pioggia di Noale	1/B/5	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 170 29/10/1996	Decreto Contabilità Finale 7 15/02/2002	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale
37	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	2/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993			0,00	0,00	0,00	0,00	Altro
38	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	2/A/1.1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 146 31/12/1999	Decreto Contabilità Finale 101 10/06/2005	854.736,17	854.736,17	854.736,18	0,00	Contabilità finale
39	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	2/A/1.2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 147 31/12/1999	Decreto Contabilità Finale 37 08/03/2005	671.393,97	671.393,97	671.393,97	0,00	Contabilità finale
40	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	2/A/1.3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 148 31/12/1999	Decreto Contabilità Finale 138 18/07/2004	539.697,46	539.697,46	539.697,46	0,00	Contabilità finale
41	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	2/A/1.4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 149 31/12/1999	Decreto Contabilità Finale 46 03/03/2004	774.295,85	774.295,85	774.295,85	389,50	Contabilità finale
42	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature.	2/A/1.5	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 16 28/02/2002	Decreto Contabilità Finale 45 02/03/2004	242.734,74	242.734,74	242.734,74	0,00	Contabilità finale
43	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.	2/A/1.6	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 17 28/02/2002	Decreto Contabilità Finale 154 20/09/2005	142.025,65	142.025,65	142.025,65	0,00	Contabilità finale
44	Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	2/A/1.7	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 18 28/02/2002	Decreto Contabilità Finale 141 02/10/2006	842.505,74	842.505,74	842.505,74	0,00	Contabilità finale
45	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	2/A/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 28 19/04/1995	Decreto Contabilità Finale 151 30/10/2003	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	0,00	Contabilità finale
46	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	2/A/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 28 19/04/1995	Decreto Contabilità Finale 9 14/02/2001	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
47	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	2/A/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 28 19/04/1995	Decreto Contabilità Finale 45 07/01/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
48	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	2/A/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 18 03/03/1995	Decreto Contabilità Finale 87 30/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
49	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	2/A/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 18 03/03/1995	Decreto Contabilità Finale 43 07/07/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
50	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	2/A/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 18 03/03/1995	Decreto Contabilità Finale 88 30/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
51	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	2/A/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 18 03/03/1995	Decreto Contabilità Finale 44 07/07/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
52	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	2/A/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 18 03/03/1995	Decreto Contabilità Finale 10 07/01/2004	2.314.921,22	2.314.921,22	2.314.921,22	0,00	Contabilità finale
53	Progetto esecutivo per opere di fognatura nera - 1° stralcio - comune di Spinea	2/A/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 4 19/01/1995	Decreto Contabilità Finale 80 15/07/2002	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	0,00	Contabilità finale
54	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	2/A/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 5 19/01/1995	Decreto Contabilità Finale 4 07/01/2004	3.382.792,69	3.382.792,69	3.382.792,69	0,00	Contabilità finale
55	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	2/A/5	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 56 24/10/1994	Decreto Contabilità Finale 18 27/05/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
56	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	2/A/6	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 51 07/10/1994	Decreto Contabilità Finale 115 28/05/1998	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale
57	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	2/A/7	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 7 27/01/1997	Decreto Contabilità Finale 9 07/01/2004	320.203,28	320.203,28	320.203,28	0,00	Contabilità finale
58	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 66 02/10/1995	Decreto Contabilità Finale 211 18/12/2006	1.245.167,55	1.245.167,55	1.245.167,55	0,00	Contabilità finale
59	Interventi sulle reti fognarie ed idriche nel Centro Storico di Chioggia - Calli lato canal Lombardo - in accorso con il Magistrato alle Acque di Venezia	5/F/1.1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDPV 67 24/04/2010		3.377.121,70	3.377.121,70	3.377.121,70	0,00	Lavori in corso.
60	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua saletta nella rete di fognatura	5/F/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 45 13/06/1995	Decreto Contabilità Finale 52 05/04/2006	532.779,50	532.779,50	532.779,50	0,00	Contabilità finale
Legge 539/95 Es. 1996										
61	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E/2	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 517 18/11/1997	Decreto Contabilità Finale 225 03/12/2004	4.318.989,01	4.318.989,01	4.318.989,01	0,00	Contabilità finale
62	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	1/E/3	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 44 01/06/1999	Decreto Contabilità Finale 162 31/08/2004	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,81	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 515/96 Es. 1997										
63	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio.	B/16/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 545 16/12/1997	Decreto Contabilità Finale 39 14/04/2003	189.927,74	189.927,74	189.927,74	0,00	Contabilità finale
64	Progetto esecutivo per un sistema di disadrazione dei fanghi depuratore Val da Rio-2° lotto	B/16/2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 146 24/03/1998	Decreto Contabilità Finale 54 25/06/1999	194.381,98	194.381,98	194.381,98	0,00	Contabilità finale
65	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/3	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 430 22/10/1997		147.098,80	147.098,80	140.752,63	0,00	Lavori ultimati
66	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	B/16/4.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 95 30/10/2000	Decreto Contabilità Finale 26 20/03/2007	4.953.453,00	4.953.453,00	4.953.453,00	0,00	Contabilità finale
67	Progetto esecutivo relativo ad interventi a difesa dell'abitato di Chioggia - Fondamenta San Domenico.	B/16/4.2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 139 30/08/2005	Decreto Contabilità Finale 10 01/02/2010	516.062,18	516.062,16	516.062,16	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 165
68	Completamento del depuratore di Val da Rio. 1° lotto funzionale. Impianto di modulazione e sollevamento "Niccolò De Conti".	B/16/4.3	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 207 10/11/2005		1.153.000,00	1.153.000,00	1.037.700,00	0,00	Lavori in corso
69	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/16/5	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 12 02/03/1999	Decreto Contabilità Finale 219 28/11/2005	1.882.990,14	1.882.990,14	1.882.990,14	0,00	Contabilità finale
70	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 22 15/03/1999	Decreto Contabilità Finale 38 08/03/2010	826.331,04	826.331,04	826.331,04	0,00	Contabilità finale
71	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/7	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 55 29/06/1999		250.998,05	250.998,05	0,00	0,00	Progetto approvato
72	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Fossò	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 73 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 113 18/06/2004	393.860,72	393.860,72	393.860,72	0,00	Contabilità finale
73	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 117 03/10/2001	Decreto Contabilità Finale 188 21/10/2005	619.748,28	619.748,28	619.748,28	0,00	Contabilità finale
74	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Ve)	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 75 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 57 27/05/2003	568.102,07	568.102,07	568.102,07	0,52	Contabilità finale
75	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 145 31/12/1999	Decreto Contabilità Finale 58 27/05/2003	395.413,35	395.413,35	395.413,35	0,00	Contabilità finale
76	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 79 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 7 07/02/2003	519.457,91	519.457,91	519.457,91	0,00	Contabilità finale
77	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 81 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 8 07/01/2004	669.023,23	669.023,23	669.023,23	0,00	Contabilità finale