

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
78	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 28 21/03/2001	Decreto Contabilità Finale 160 05/10/2006	413.165,52	413.165,52	413.165,52	0,00	Contabilità finale
79	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Salzano	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 109 14/12/2000	Decreto Contabilità Finale 239 20/12/2004	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale
80	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 156 20/09/2005	284.051,29	284.051,29	284.051,29	0,00	Contabilità finale
81	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo.	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 74 13/09/2000	Decreto Contabilità Finale 18 07/03/2006	566.665,70	566.665,70	566.665,70	1.436,89	Contabilità finale
82	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 135 23/12/1999	Decreto Contabilità Finale 112 18/06/2004	508.825,66	508.825,66	508.825,66	0,00	Contabilità finale
83	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 133 23/12/1999	Decreto Contabilità Finale 241 20/12/2004	490.634,05	490.634,05	490.634,05	0,00	Contabilità finale
84	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Stra	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 132 23/12/1999	Decreto Contabilità Finale 139 18/07/2004	404.960,93	404.960,93	404.960,93	0,00	Contabilità finale
85	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 131 23/12/1999	Decreto Contabilità Finale 91 19/05/2004	750.560,99	750.560,99	750.560,99	0,00	Contabilità finale
86	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 83 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 231 08/12/2004	748.862,50	748.862,50	748.862,50	0,00	Contabilità finale
87	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 82 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 161 31/08/2004	274.136,39	274.136,39	274.136,39	0,00	Contabilità finale
88	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 80 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 94 19/05/2004	481.632,89	481.632,89	481.632,89	0,00	Contabilità finale
89	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 78 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 100 01/06/2004	497.090,05	497.090,05	497.090,05	0,00	Contabilità finale
90	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 144 31/12/1999	Decreto Contabilità Finale 7 07/01/2004	534.209,06	534.209,06	534.209,06	0,01	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziario	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
91	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 74 22/09/1999	Decreto Contabilità Finale 141 12/12/2002	464.692,97	464.692,97	464.692,97	118,24	Contabilità finale
92	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Fiesso D'Artico	B/18/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 73 13/09/2000	Decreto Contabilità Finale 98 18/08/2003	361.519,82	361.519,82	361.519,82	0,01	Contabilità finale
<b>Legge 539/95 Es. 1997</b>										
93	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C/33/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 366 24/09/1997	Decreto Contabilità Finale 110 17/07/2006	1.001.756,26	1.001.756,26	1.001.756,26	0,00	Contabilità finale
94	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C/33/2	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 526 01/12/1997	Decreto Contabilità Finale 51 05/04/2006	265.213,85	265.213,85	265.213,85	0,00	Contabilità finale
95	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	C/33/3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 546 16/12/1997	Decreto Contabilità Finale 53 05/04/2006	118.785,09	118.785,09	118.785,08	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 345/97 Es. 1998</b>										
96	Progetto dimostrativo per l'integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica Dolo - Mira. Progetto definitivo/esecutivo, 1° stralcio - parte A	B/13.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 230 05/12/2005	Decreto Contabilità Finale 24 28/03/2011	411.714,72	411.714,72	411.714,72	3.285,28	Contabilità finale. Scheda collega agli interventi 97, 98
97	Progetto dimostrativo per l'integrazione di rete fognaria bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo 1° stralcio parte B.	B/13.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 196 22/11/2006	Decreto Contabilità Finale 83 16/08/2011	1.339.531,98	1.339.531,98	1.339.531,98	40.468,02	Contabilità finale. Scheda collega agli interventi 96, 98
98	Progetto dimostrativo per l'integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C. Comuni di Dolo e Mira.	B/13.4 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 46 30/04/2009		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 96, 97
99	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia. Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGCA 344 10/10/2000		2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
100	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia - Opere di accumulo (lotto C).	B/21.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGCA 180 31/05/2004	Decreto Contabilità Finale 55 08/05/2007	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Contabilità finale
<b>Legge 515/96 Es. 1998</b>										
101	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Vigonovo	A/11.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 32 02/04/2001	Decreto Contabilità Finale 112 17/07/2006	257.257,91	257.257,91	257.257,91	970,54	Contabilità finale
102	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	A/11.10 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 200 28/11/2006	464.811,21	464.811,21	464.811,21	0,00	Contabilità finale
103	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellago	A/11.11 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 4 22/01/2007	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
104	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	A/11.12 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 161 05/10/2006	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale
105	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	A/11.13 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 113 17/07/2006	723.039,65	723.039,65	723.039,65	0,01	Contabilità finale
106	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	A/11.14 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 108 07/09/2001	Decreto Contabilità Finale 240 20/12/2004	154.937,07	154.937,07	154.937,07	0,00	Contabilità finale
107	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	A/11.15 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 118 03/10/2001	Decreto Contabilità Finale 83 13/05/2005	413.165,52	413.165,52	413.165,52	0,00	Contabilità finale
108	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	A/11.16 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 252 23/12/2004	Decreto Contabilità Finale 185 21/10/2005	619.023,53	619.023,53	619.023,53	724,75	Contabilità finale
109	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	A/11.17 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 216 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 12 07/02/2007	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	Contabilità finale
110	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Stra	A/11.2 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 33 02/04/2001	Decreto Contabilità Finale 17 07/03/2006	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Contabilità finale
111	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzè	A/11.3 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 41 23/05/2001	Decreto Contabilità Finale 227 03/12/2004	568.102,59	568.102,59	568.102,59	0,00	Contabilità finale
112	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	A/11.4 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 115 17/07/2006	413.165,51	413.165,51	413.165,51	0,00	Contabilità finale
113	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognature. Intervento nel comune di Fossò	A/11.5 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 45 23/04/2001	Decreto Contabilità Finale 38 08/03/2005	103.291,38	103.291,38	103.291,38	0,00	Contabilità finale
114	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Pianiga.	A/11.6 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 56 14/05/2001	Decreto Contabilità Finale 84 13/05/2005	257.682,29	257.682,29	257.682,29	546,16	Contabilità finale
115	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Fiesco d' Artico.	A/11.7 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 252 23/12/2004	Decreto Contabilità Finale 92 15/06/2006	154.937,07	154.937,07	154.937,07	0,00	Contabilità finale
116	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Noale.	A/11.8 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 162 05/10/2006	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
117	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	A/11.9 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 216 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 213 20/12/2006	154.937,07	154.937,07	154.937,07	0,00	Contabilità finale
118	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	B/13 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 29 21/03/2001	Decreto Contabilità Finale 48 12/06/2007	516.075,46	516.075,46	516.075,46	331,44	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 9, 19
<b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b>										
119	Interventi di fognatura in comune di Campagna Lupia	B/36	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 210 13/12/2006	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale
120	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Campolongo Maggiore	B/37	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 216 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 9 07/02/2007	358.827,66	358.827,66	358.827,66	2.692,17	Contabilità finale
121	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	B/38	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 198 29/11/2006	1.032.146,86	1.032.146,86	1.032.146,86	766,94	Contabilità finale
122	Interventi di fognatura in comune di Dolo - 30° lotto	B/39	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 27 23/03/2007	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale
123	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Flesso D'Artico	B/40	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 216 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 209 13/12/2006	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale
124	Interventi di fognatura in comune di Fossò	B/41	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 195 13/10/2004	Decreto Contabilità Finale 187 21/10/2005	247.899,31	247.899,31	247.899,31	0,00	Contabilità finale
125	Interventi di fognatura in comune di Martellago	B/42	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 159 05/10/2006	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale
126	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mira	B/43	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 216 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 13 07/02/2007	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	0,01	Contabilità finale
127	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mirano.	B/44	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 216 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 98 03/10/2007	723.711,86	723.711,86	723.711,86	9.656,94	Contabilità finale
128	Interventi di fognatura in comune di Noale	B/45	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 25 19/03/2007	670.744,09	670.744,09	670.744,09	649,88	Contabilità finale
129	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Pianiga	B/46	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 127 04/10/2001	Decreto Contabilità Finale 155 23/09/2005	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
130	Interventi di fognatura in comune di Salzano	B/47	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 155 30/11/2001	Decreto Contabilità Finale 82 13/05/2005	413.165,52	413.165,52	413.165,52	0,00	Contabilità finale
131	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	B/48	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 15 07/02/2007	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
132	Interventi di fognatura in comune di S.Maria di Sala	B/49	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 99 23/06/2006	413.165,52	413.165,52	413.165,52	0,00	Contabilità finale
133	Interventi di fognatura in comune di Spinea	B/50	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 158 30/11/2001	Decreto Contabilità Finale 36 09/03/2005	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale
134	Interventi di fognatura in comune di Stra	B/51	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 41 29/05/2007	309.590,16	309.590,16	309.590,16	283,98	Contabilità finale
135	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	B/52	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 1 10/01/2005	Decreto Contabilità Finale 14 07/02/2007	258.228,45	258.228,45	258.228,44	0,00	Contabilità finale
136	Adeguamento tecnologico ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	B1/55	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 134 29/11/2002		9.812.681,08	9.812.681,07	9.812.681,07	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 163
137	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 139 17/12/2007		2.582.284,50	2.582.284,50	1.566.212,40	0,00	Lavori in corso
138	Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro	D/88	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGCA 178 19/04/2001	Decreto Contabilità Finale 74 22/04/2009	3.353.316,72	3.353.316,71	3.353.316,71	132.767,35	Contabilità finale
<b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>										
139	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C.	1/F/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 46 23/05/2003	Decreto Contabilità Finale 72 03/10/2008	557.370,70	557.370,70	557.370,70	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 147
140	Progetto esecutivo per gli interventi di pulizia, ispezione e rilievo di opere di fognatura nera del 31° lotto nel comune di Spinea - parte A	1/F/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 49 26/05/2003	Decreto Contabilità Finale 94 02/10/2007	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	Contabilità finale
141	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Spinea - parte B	1/F/1.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 50 26/05/2003	Decreto Contabilità Finale 93 02/10/2007	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	Contabilità finale
142	Progetto definitivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Camponogara - parte A.	1/F/2.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 115 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 55 14/07/2008	868.930,52	868.930,52	868.930,52	9.397,68	Contabilità finale

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
143	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Strà.	1/F/2.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 55 27/05/2003	Decreto Contabilità Finale 199 28/11/2006	154.585,60	154.585,60	154.585,60	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 155
144	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Fossò - Parte A	1/F/3.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 88 29/07/2003	Decreto Contabilità Finale 100 27/11/2008	639.212,64	639.212,64	639.212,64	787,36	Contabilità finale
145	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Fossò - parte B.	1/F/3.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 174 19/11/2003	Decreto Contabilità Finale 101 27/11/2008	392.913,80	392.913,80	392.913,80	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 148
146	Interventi di fognatura nel comune di Noale	1/F/4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 89 29/07/2003	Decreto Contabilità Finale 71 03/10/2008	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 157
147	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C.	1/F/5.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 46 23/05/2003	Decreto Contabilità Finale 72 03/10/2008	79.017,91	79.017,91	79.017,91	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 139
148	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Fossò - parte B.	1/F/5.10	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 174 19/11/2003	Decreto Contabilità Finale 101 27/11/2008	49.145,49	49.145,49	49.145,49	25.689,11	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 145
149	Realizzazione fognatura in comune di Stra. 31° lotto - parte B	1/F/5.11	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 22 09/02/2005	Decreto Contabilità Finale 204 17/11/2010	74.117,16	74.117,16	74.117,16	883,85	Contabilità finale
150	Costruzione fognatura nei comuni di Campolongo Maggiore, Flesso D'Artico e Vigonovo - 31° lotto	1/F/5.12	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 49 23/03/2005	Decreto Contabilità Finale 203 17/11/2010	498.301,87	498.301,87	498.301,87	11.131,21	Contabilità finale
151	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Mirano	1/F/5.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 47 23/05/2003	Decreto Contabilità Finale 3 05/02/2008	493.629,50	493.629,50	493.629,50	0,00	Contabilità finale
152	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Salzano	1/F/5.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 48 23/05/2003	Decreto Contabilità Finale 82 04/09/2007	305.360,96	305.380,96	305.380,96	0,00	Contabilità finale
153	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Campagna Lupia	1/F/5.4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 51 26/05/2003	Decreto Contabilità Finale 54 14/07/2008	123.639,78	123.639,78	123.639,78	0,00	Contabilità finale
154	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga	1/F/5.5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 52 26/05/2003	Decreto Contabilità Finale 1 17/01/2007	510.827,52	510.827,52	510.827,52	0,00	Contabilità finale
155	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Strà.	1/F/5.6	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 55 27/05/2003	Decreto Contabilità Finale 199 28/11/2006	564.114,40	564.114,40	564.114,40	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 143
156	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Scorzè e Martellago.	1/F/5.7	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 87 29/07/2003	Decreto Contabilità Finale 73 14/08/2007	709.301,91	709.301,91	709.301,91	0,00	Contabilità finale



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
157	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Noale	1/F/5.8	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 89 29/07/2003	Decreto Contabilità Finale 71 03/10/2008	430.879,99	430.879,99	430.879,99	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 146
158	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Mira.	1/F/5.9	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 117 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 131 04/12/2007	772.051,42	772.051,42	772.051,42	0,00	Contabilità finale
159	Completamento della fognatura di tipo separato della zona di Trivignano - Bacino di Zelarino	1/N/1.5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 50 12/05/2009		1.950.000,00	1.950.000,00	1.267.484,23	0,00	Lavori in corso.
160	Impianto di stoccaggio temporaneo della Rana (ex depuratore acque reflue di via bottenigo)	1/N/1.6	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 63 22/06/2009	Decreto Contabilità Finale 117 08/07/2010	171.749,55	171.749,55	171.749,55	28.250,45	Contabilità finale
161	Progetto Integrato Fusina - Impianto di depurazione di Fusina - Trattamento primari	1/Q/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 51 18/06/2007		13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 174
162	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio.	1/Q/1	DGR Fin. 794 09/04/2002			2.715.163,87	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
163	Adeguamento tecnologico-ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 89 13/05/2004		1.982.318,92	1.982.318,92	802.818,92	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 136
164	Risanamento ambientale delle acque del Canale Vena.	1/Q/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata all'intervento 169
165	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 139 30/08/2005	Decreto Contabilità Finale 10 01/02/2010	1.376.180,29	1.376.180,29	1.376.180,29	639.575,44	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 67
166	Interventi sulle reti fognarie ed idriche nel centro storico di Chioggia - calli lato Canal Lombardo	1/Q/2.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 67 22/04/2010		50.071,87	50.071,87	50.071,87	0,00	Lavori in corso
167	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 158 20/09/2010		2.400.000,00	2.400.000,00	239.075,35	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 168 e 175.
168	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarica per RSU e RSAU in loc. Cà Perale del Comune di Milano.	4/A/1.7	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 158 20/09/2010		2.402.250,26	2.402.250,26	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 167 e 175.
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
169	Risanamento ambientale delle acque alte del Canale Vena.	E7	DGR Fin. 1270 05/05/2009			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata all'intervento 164
170	Risanamento fognature centro storico di Chioggia.	E8	DGR Fin. 1270 05/05/2009			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
171	Interventi di fognatura nei comuni di Noale e Scorzè.	E9	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 46 13/06/2011		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 139/92 M+F 2^ fase										
172	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Camponogara - 31° lotto bis	6/E/1.A	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 183 05/10/2004	Decreto Contabilità Finale 23 23/02/2010	1.249.527,51	1.249.527,51	1.249.527,51	472,49	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
173	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Spinea - 31° lotto bis	6/E/1.B	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 184 05/10/2004	Decreto Contabilità Finale 194 02/11/2010	1.248.692,26	1.248.692,26	1.248.692,26	1.307,74	Contabilità finale
Legge 539/95 M+F 3ª fase										
174	Progetto integrato Fusina - Impianto di depurazione di Fusina - Trattamento primari	B/1.1 MM 3ª FASE	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 51 18/06/2007		6.600.000,00	6.600.000,00	419.001,32	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 161
Legge 388/00, 448/01										
175	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarica per RSU e RSAU in loc. Cà Perale del comune di Mirano	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 158 20/09/2010		97.749,74	97.749,74	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 167 e 168.
176	Intervento in Comune di Salzano - 32° lotto	E/1.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 33 21/03/2006		664.000,00	664.000,00	597.249,65	0,00	Lavori ultimati
177	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campolongo Maggiore, parte A - 32° lotto	E/1.10 A	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 198 25/10/2005	Decreto Contabilità Finale 144 07/09/2010	423.922,38	423.922,38	423.922,38	2.077,62	Contabilità finale
178	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campolongo Maggiore, parte B - 32° lotto	E/1.10 B	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 197 25/10/2005	Decreto Contabilità Finale 143 07/09/2010	147.290,55	147.290,55	147.290,55	2.709,45	Contabilità finale
179	Realizzazione del 32° lotto fognature nere nel comune di Vigonovo - parte A	E/1.11A	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 146 02/10/2006	Decreto Contabilità Finale 168 22/12/2011	268.000,00	268.000,00	241.200,00	0,00	Lavori ultimati
180	Intervento in comune di Vigonovo	E/1.11B	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 114 31/10/2007	Decreto Contabilità Finale 169 22/11/2011	140.000,00	140.000,00	81.006,35	0,00	Lavori in corso
181	Intervento in Comune di Pianiga	E/1.12	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 134 17/08/2005	Decreto Contabilità Finale 99 21/06/2010	411.530,49	411.530,49	411.530,49	4.469,51	Contabilità finale
182	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Mirano, parte A - 32° lotto.	E/1.13 A	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 136 17/08/2005	Decreto Contabilità Finale 149 15/09/2010	712.523,10	712.523,10	712.523,10	2.476,90	Contabilità finale
183	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Mirano, parte B - 32° lotto.	E/1.13 B	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 135 17/08/2005	Decreto Contabilità Finale 100 21/06/2010	480.546,55	480.546,55	480.546,55	4.453,45	Contabilità finale
184	Realizzazione fognature nere nel comune di Martellago - 32° lotto.	E/1.14	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 153 03/10/2006	Decreto Contabilità Finale 150 15/09/2010	572.490,07	572.490,07	572.490,07	3.509,93	Contabilità finale
185	Realizzazione fognature nere nei comuni di Salzano, Fiesso d'Artico e Noale - 32° lotto	E/1.15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 147 02/10/2006		428.000,00	428.000,00	382.949,71	0,00	Lavori in corso
186	Realizzazione delle opere di fognatura nei comuni di Stra e Fiesso d'Artico - 32° lotto	E/1.15.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 145 13/09/2005	Decreto Contabilità Finale 148 15/09/2010	66.993,22	66.993,22	66.993,22	5.006,78	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 192
187	Intervento in Comune di Dolo	E/1.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 166 16/10/2006		576.000,00	576.000,00	514.963,14	0,00	Lavori ultimati