

- ✓ Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche;
- ✓ Disciplinare di Gara;
- ✓ Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), CSE, DL, misura e contabilità lavori, esecuzione rilievi e indagini), importo superiore a 100.000,00 euro;

L'Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro (comprensivi delle spese per lavori e per somme a disposizione dell'amministrazione) informa che:

- ✓ la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, pur se esso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato con lo Studio di Fattibilità;
- ✓ a livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il primo dei quali rientri nell'importo finanziato.

Il Disciplinare di gara ha ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- ✓ Progettazione preliminare e definitiva sull'importo totale dei lavori di € 8.076.000;
- ✓ Progettazione di uno stralcio esecutivo funzionale, lavori pari ad € 2.500.000;
- ✓ CSE;
- ✓ Attività tecnico – amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi);
- ✓ Redazione del piano particellare di esproprio;
- ✓ Esecuzione della direzione e assistenza dei lavori, misura e contabilità;

m) 16.10.2012 lo Commissario Straordinario, con nota prot. 310/CS (in rif. nota prot. 290/CS del 27.09.2012, nonché in risposta alla nota prot. 9121 del 03.10.2012), ribadisce:

- ✓ la Convenzione di Avvalimento costituisce l'unico strumento di riferimento che regola il rapporto con ogni singolo Ente Avvalso;
- ✓ ogni documento che pertiene l'azione del RUP – secondo quanto prescritto nel citato Avvalimento - è di esclusiva competenza di questi;
- ✓ il rispetto dell'impegno di spesa come sottoscritto in sede di Convenzione;
- ✓ il sollecito a procedere tempestivamente verso la cantierizzazione dell'intervento;

n) 08.11.2012 - Verbale di Sopralluogo (n. 2) - il RUP conferma quanto dichiarato nel precedente verbale del 24.10.2012, nulla aggiungendo per via delle attese legali a seguito di bando;

o) Al 15.11.2012:

- ✓ il giorno 22.10.2012 è stato pubblicato sul sito comunale l'avviso Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati " Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli".
- ✓ L'importo complessivo del corrispettivo a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali è di € 500.000,00, il criterio di aggiudicazione avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Il corrispettivo è comprensivo dell'onorario per le prestazioni relative alle progettazioni (preliminare, definitiva ed esecutiva), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori;
- ✓ il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 07.12.2012;

- ✓ i tempi entro cui dovranno essere espletati i servizi richiesti sono così suddivisi:
 - progettazione preliminare, esecuzione dei rilievi topografici preliminari ed esecuzione delle indagini geognostiche preliminari: entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto;
 - progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi topografici ed esecuzione delle indagini geognostiche: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare;
 - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo;

- p) 28.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3) - il RUP riferisce che:
 - ✓ In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, sicurezza e direzione lavori sono in corso le operazioni di presa visione da parte dei soggetti interessati all'affidamento;
 - ✓ Al momento l'Ufficio sta provvedendo a richiedere indicazioni di dettaglio riguardo alla procedura da adottare per le liquidazioni e i pagamenti ai sensi della Convenzione di Avvalimento e, inoltre, nei confronti della Regione Abruzzo richiesta di nomina di un referente tecnico che possa affiancare l'Ufficio in relazione alla funzioni di competenza regionale stabilite dalla medesima Convenzione;
 - ✓ In relazione all'esigenza di accelerare il più possibile le tempistiche delle varie azioni procedurali connesse all'esecuzione dell'intervento quali le espropriazioni e le Conferenze di Servizi, questo Ufficio intende avvalersi dei poteri straordinari del Commissario.

- q) 29.11.2012 - il Comune, con nota prot. 11112, richiede alla Regione Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) se ritiene opportuno provvedere al conferimento di uno specifico incarico per affiancamento all'Ufficio di RUP;

- r) 06.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

- s) 12.12.2012 - Verbale di Sopralluogo (n. 4) - il RUP riferisce che:
 - ✓ Alla scadenza del 07.12.2012 del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione;
 - ✓ Considerata la mole di lavoro necessaria per la valutazione delle suddette offerte, ritiene necessario individuare una Commissione esaminatrice che possa garantire non solo la necessaria competenza tecnico- amministrativa ma anche una notevole disponibilità per fare in modo che i lavori vengano conclusi correttamente nel minor tempo possibile; la suddetta Commissione sarà nominata entro la settimana corrente e avrà l'obiettivo di concludere i propri lavori entro il 20.01.2013;
 - ✓ Il maggior tempo richiesto è determinato dalla quantità delle offerte pervenute, certamente superiore a quello che si poteva prevedere per la tipologia di gara indetta, che richiede requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi;
 - ✓ Appena nominata la Commissione esaminatrice verrà inviata specifica nota al Commissario straordinario sullo stato di attuazione della procedura nonché l'aggiornamento del cronoprogramma, come richiesto con nota in data 06.12.2012 con prot. n. 355/CS, acquisita con prot. n. 11451 del 10.12.2012.

- t) 13.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalse, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:
- o procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;
 - o Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;
- Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;
- u) 29.11.2012 - il Comune di Carsoli, con nota prot. 11112, acquisita con prot. 361/CS del 12.12.2012 richiede:
- ✓ indicazioni formali circa le modalità da seguire per quanto attiene le fasi di liquidazione e pagamento delle spese riferibili all'intervento in argomento;
 - ✓ schemi e modelli di ausilio in formato digitale;
- v) 14.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot. 368/CS, in risposta alla nota prot. 11112 del 29.11.2012 del Comune di Carsoli, comunica a questi e, per conoscenza a tutti gli Enti Avvalse, che per le liquidazioni dovranno far pervenire, nei limiti del Quadro Economico approvato, i Certificati di Pagamento ogni qual volta necessario;
- w) 18.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.
- x) 09.01.2013 - Verbale di Sopralluogo (n. 5) - il RUP riferisce che:
- ✓ la Commissione esaminatrice non è stata nominata, come dichiarato nel precedente verbale del 12.12.2012, in quanto non sono pervenute le autorizzazioni definitive della Provincia dell'Aquila riguardo alla partecipazione dell'architetto Gilberto Di Giorgio, quale membro di Commissione;
 - ✓ ad oggi è stato comunicato che il suddetto funzionario non potrà essere autorizzato per motivi di mancanza di personale, pertanto si provvederà immediatamente a sostituire tale designazione e a procedere con la nomina della Commissione;
 - ✓ si ritiene comunque che la Commissione potrà concludere i propri lavori entro il corrente mese di gennaio;
 - ✓ si conferma l'impegno a trasmettere al Commissario straordinario la nota di aggiornamento delle attività e del cronoprogramma relativo, come richiesto con nota del 06.12.2012 prot. n. 355/CS non appena sarà nominata la Commissione.

Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo di 3,8 MI di Euro

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario.

Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale, di cui è già stata coperta la spesa precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me Commissario acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.

- a) 07.05.2012 con Determina Commissariale n. 1, l'ing. Giuseppe Russo è nominato RUP - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 (notificata con Prot. 176/CS del 09.05.2012);
- b) 06.06.2012 il R.U.P., con nota 195/CS, chiede alla Società Beta Studio la revisione/aggiornamento del progetto esecutivo presentato precedentemente al Commissario Delegato - arch. Adriano Goio, per le attività di competenza trasmesse al Commissario Straordinario - ing. Emilio Santori. Al fine di intraprendere gli atti di propria competenza ai sensi del D. lgs n. 163/2006 e del relativo Regolamento attuativo, DPR n. 207/2010, chiede la disponibilità della Società per un incontro presso l'Ufficio commissariale. Si ricorda che esiste ed è completo l'intero iter progettuale, di cui è già stata coperta la spesa in precedenza alla mia nomina commissariale e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto con riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, era già stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.
- c) 11.06.2012 incontro, presso l'Ufficio commissariale, tra il Commissario Straordinario, risorse umane dell'Ufficio, un rappresentante di Beta Studio e il RUP. In tale circostanza sono stati:
 - ✓ presi accordi sulla consegna degli atti progettuali riesaminati;
 - ✓ discussi tempi e modalità per procedere nella tempestiva cantierizzazione dell'intervento.
- d) 09.08.2012 emanazione del Decreto Commissariale n. 4 di approvazione del progetto esecutivo;
- e) 22.08.2012 la Regione Abruzzo, Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, con nota prot. 189993/RA, acquisita con ns prot. 260/CS del 31.08.2012 (in riferimento alla nota prot. 238/CD del 07.08.2012) raccomanda:
 - ✓ ogni solerzia nella rapida esecuzione delle opere, nel rispetto costante della normativa;

- ✓ che sulle attività in essere i soggetti avvalsi conservino sempre il necessario coordinamento e l'interlocuzione tecnica con gli Uffici Regionali competenti, non modificando le previsioni di finanziamento.
- f) 24.08.2012 Pubblicazione "Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" e dei seguenti allegati sul sito del MATTM (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante");
- ✓ Capitolato speciale completo di allegati;
 - ✓ Relazione generale;
 - ✓ Relazioni specialistiche: 2.1.1 Relazione topografica - 2.1.2 Planimetria - 2.1.3.1 Sezioni Parte I - 2.1.3.2 Sezioni Parte II 2.1.4 Opere - 2.1.5.1 Profilo Raio - 2.1.5.2 Profilo Aterno - 2.2 Geologia Idrogeologica - 2.3 Geotecnica sismica - 2.4 Carattere ambientale - 2.5 Idrologia idraulica - 2.6 Interferenze;
 - ✓ Elaborati grafici: 3.1 Corografia - 3.2 Planimetria Ortofoto - 3.3 Planimetria strumento urbanistico - 3.4 Planimetria generale - 3.5 Planimetrie dettaglio - 3.6 Sezioni sterri-riporti - 3.7 Profili longitudinali - 3.8 Particolari - 3.9 Riqualificazione Ambientale - 3.10 Ponte RA1030 - 3.11 Illuminazione;
 - ✓ Calcoli strutture e impianti;
 - ✓ Piano Manutenzione;
 - ✓ Sicurezza;
 - ✓ Espropri;
 - ✓ Documentazione economica;
- Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante");
- g) 31.08.2012 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del "Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", da eseguirsi mediante:
- ✓ contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006);
 - ✓ tipologia gara: procedura aperta;
 - ✓ criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa;
 - ✓ luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604;
 - ✓ offerte da far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12 ottobre 2012;
- h) 10.09.2012 il Parco Regionale Sirente Velino, con nota prot. 2259 del 30.08.2012, acquisita con prot. 269/CS, dichiara:
- ✓ di aver appreso, solo recentemente e a mezzo stampa, della gara d'appalto dei lavori previsti sul Fiume Aterno;
 - ✓ che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco;
 - ✓ di non aver rilasciato il preventivo parere di compatibilità ambientale in merito all'intervento;

- i) 10.09.2012 Riunione presso l'Ufficio Commissariale per la verifica degli elaborati progettuali in merito alle richieste pervenute dal Parco Regionale. Dalla comparazione tra l'area di intervento e quella del Parco è emerso che lo stralcio progettuale di competenza Commissariale non insiste sul territorio protetto;
- j) 14.09.2012 io Commissario Straordinario, necessitando dell'istituzione di un Ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ho mosso le seguenti azioni:
- ✓ ho richiesto la disponibilità di personale tecnico in organico pubblico (presso la Regione Abruzzo) disponibile a svolgere tali funzioni di istituto e accertatane la carenza ai sensi dell'art. 90, c. 6 del D. Lgs. 163/2006;
 - ✓ considerato che la Beta Studio Srl ha redatto il progetto esecutivo, con nota prot. 280/CS, richiedo alla Società sopraccitata la disponibilità a svolgere tale incarico
- h) 27.09.2012 la Beta Studio srl, a mezzo mail, acquisita con ns prot. 294/CS del 28.09.2012, conferma la disponibilità della Società a supportare la struttura Commissariale nella fase di presa visione degli elaborati progettuali da parte delle Ditte e di sopralluogo nelle zone dell'intervento. Contestualmente propone date utili;
- i) 27.09.2012 la Beta Studio Srl, a mezzo mail, acquisita con ns prot. 295/CS del 28.09.2012, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente propone:
- ✓ la valutazione economica delle attività da svolgere che ammonta complessivamente ad € 116.483,36 (IVA e CI esclusi);
 - ✓ il nominativo del professionista responsabile dell'attività, nella persona del Direttore Tecnico;
- j) 01.10.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa da Beta Studio srl, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiedo:
- ✓ la rimodulazione degli importi in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012);
 - ✓ uno sconto pari al 25% rispetto alle tariffe del citato Decreto in quanto la Società è già stata incaricata della redazione dei progetti;
 - ✓ che venga effettuato il medesimo ribasso già operato, a suo tempo, per l'aggiudicazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere;
- k) 03.10.2012 la Beta Studio srl, con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012 (anticipata via fax), in risposta alla nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, trasmette l'offerta economica rivisitata secondo quanto previsto dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La nuova valutazione economica ammonta ad € 117.023,11 (IVA esclusa) avendo la Società applicato le riduzioni del:
- ✓ 25% perché già esecutrice delle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva);
 - ✓ 12% in quanto tale ribasso era stato offerto in sede di aggiudicazione della gara per l'esecuzione della progettazione delle opere;

- l) 04.10.2012 si effettua il sopralluogo sul sito di accoglimento dell'intervento, a cui prendono parte: un rappresentante della Beta Studio Srl (in qualità di progettista), un rappresentante dell'Ufficio Commissariale (su delega del RUP) e le Ditte richiedenti;
- m) 09.10.2012 è stato rimodulato il "compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere" presentato dalla Beta Studio Srl, con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012. Il compenso viene aggiornato in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20.07.2012 n° 140), ma soprattutto, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia;
- Viene richiesto e acquisito un parere legale in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come recepite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento d'attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Ne deriva:
- ✓ nella gara espletata dal Commissario incaricato al Bacino Aterno/Pescara (cui era affidato l'intervento) per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria, successivamente aggiudicata dalla Beta Studio, era oggetto dell'appalto, insieme alle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori (la Commissione europea ritiene incompatibile con il diritto comunitario una norma che preveda in via preferenziale l'affidamento al progettista anche dell'incarico di DL. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, pari a 100.000,00 €, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, art. 91, c. 6 del D. Lgs 163/2006);
 - ✓ io Commissario Straordinario, avendo acquisito le progettazioni trasmesse dal precedente Commissario competente riguardo l'opera da eseguirsi, adotto la sopraccitata condizione;
 - ✓ il RUP, una volta attestate e certificate le condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico di DL: carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione (art. 90, c. 6 D. Lgs. 163/2006), può procedere all'affidamento esterno di questo, nell'ordine, ai seguenti soggetti (art. 130 D. Lgs. 163/2006):
 - altre amministrazioni pubbliche;
 - progettista incaricato;
 - altri soggetti con le medesime procedure previste per l'affidamento degli incarichi di progettazione;
 - ✓ non essendo disponibili altre amministrazioni pubbliche a svolgere l'incarico, in forza dell'art. 130, c. 2, lett. a), la Beta Studio può essere incaricata direttamente della Direzione Lavori;

Tanto esposto, ne sono derivate le seguenti necessità:

- la rimodulazione della parcella professionale della Beta Studio, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia;
- l'aggiornamento del quadro economico, considerando i ribassi effettuati sulla parcella professionale;

a seguire, si è notificata la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Contestualmente vengono fornite indicazioni per l'aggiornamento del relativo compenso professionale;

- n) 16.10.2012 il RUP, con nota prot. 312/CS, comunica all'Impresa G. & M. Lavori che la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara d'appalto avente ad oggetto "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", prevista per il giorno 18 ottobre p.v., è rinviata al giorno 07.11.2012 presso la Sala Stampa del MATTM.
- o) 24.12.2012 aggiudicazione provvisoria in favore della CODIMAR srl di Capistrello (AQ) - pubblicazione sito MATTM.

Intervento denominato "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di PESCARA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Nel corso del primo trimestre del 2012, si sono avuti i seguenti risultati

- a) sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro del 17.02.2012, cui ha fatto seguito un Verbale, teso a trattare l'aggiornamento in merito agli impegni di spesa pregressi della stazione appaltante e l'eventuale assegnazione di progettazioni all'esterno nell'ambito della Convenzione (cui ha dato seguito quanto esplicitato al Punto 3);
- b) è stato nominato il RUP interno al Comune;
- c) a seguito di istanza giunta da parte del RUP, indicante l'assenza temporanea di personale interno utile all'elaborazione del progetto definitivo (anche dopo istanza di supporto, inviata dal RUP alla Regione Abruzzo), ai fini dell'accelerazione dei lavori e del rispetto delle previsioni temporali programmatiche, nonché di valutazioni costi/benefici effettuate, io Commissario ho dovuto dare il nulla osta all'affidamento all'esterno della Progettazione Definitiva;
- d) acquisizione degli atti di Progettazione Definitiva;
- e) si è avviata la preparazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo. La data programmata per detta Conferenza di Servizi è stata dal RUP fissata per il giorno 11 Aprile 2012 presso la Sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma. Il Comune provvede all'inoltro degli atti progettuali agli Enti interessati.

A seguire, si sono verificati i seguenti avvenimenti:

- f) sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario.
- g) 15.06.2012 il Comune ha ottenuto i pareri necessari alla chiusura della Conferenza di Servizi. Tali pareri, tutti positivi, hanno riguardato:
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 - Autorità di Bacino;
 - Genio Civile di Pescara;
- h) 25.06.2012 esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori presso l'Ufficio Commissariale. E' approvato il Progetto Definitivo previa rimodulazione del quadro economico (voci: imprevisti - lavori in economia);
- i) 04.07.2012 si apprende (telefonicamente) dall'assistente al RUP, che ad oggi non è pervenuto il parere VIA della Direzione Regionale, necessario per la chiusura della Conferenza dei Servizi e l'approvazione del progetto definitivo, svoltasi il giorno 25.06.2012 presso il MATTM (si attiveranno per ottenerlo comunque nei tempi brevi);
- j) 11.07.2012 con nota Prot. 157657/RA acquisita con ns prot. 214/CS il giorno 11.07.2012, il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, nella consapevolezza che la situazione riguardante l'area antropizzata nella vallata del Fiume Pescara impone iniziative e provvedimenti immediati e straordinari per le possibili implicazioni sulla pubblica incolumità, ribadisce la massima urgenza d'azione;
- k) 07.08.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 239/CS (in risposta alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012), autorizzo il RUP, arch. Trisi:
- ✓ ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di istituire l'Ufficio direzione lavori, prima delle procedure di gara;
 - ✓ alla liquidazione della somma di € 25.553,02 (24.336,00 €+ 1.217,021 €) che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico di progetto a favore dell'ing. Andreella e della Eliografia Gaspari;
- l) 27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione e alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento, espongo quanto segue:
- ✓ l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;
 - ✓ non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;

- ✓ tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- l) 15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal supporto al RUP, ing. Rossi che:
- ✓ l'Ufficio di direzione lavori è stato aggiudicato in via provvisoria e che a breve ci sarà l'approvazione definitiva;
 - ✓ il progetto definitivo sarà trasmesso martedì/giovedì alla Giunta per l'approvazione definitiva;
 - ✓ entro la fine di ottobre p.v. sarà indetta la gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante (ex appalto integrato, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006). Inoltre, il RUP si impegna a trasmettere urgentemente (fax):
- m) la delibera di approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale (entro 31.10.2012); il verbale della II Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto definitivo.
- n) 07.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2): il RUP riferisce che:
- ✓ il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012;
 - ✓ la determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012;
 - ✓ si conferma che il Settore Gare pubblicherà il bando di gara entro il 15.12.2012;
 - ✓ per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL, come previsto, in data 25.10.2012 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria; è in corso la verifica dei requisiti al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva il 15 novembre p.v.;
 - ✓ si impegna a trasmettere una nota di aggiornamento delle azioni poste in essere con tutta la documentazione correlata;
- o) 15.11.2012 aggiornamento:
- ✓ il 15 dicembre sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante, ex appalto integrato, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006);
 - ✓ il RUP, come indicato il 07.11.2012, trasmetterà a breve una nota sullo stato dell'arte dei lavori;
 - ✓ l'aggiudicazione dell'Ufficio direzione lavori diventa definitiva;
- p) 27.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3): il RUP riferisce che:
- ✓ Il bando di gara sarà pubblicato entro la prossima settimana;
 - ✓ Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL è stata fatta l'aggiudicazione definitiva in data 16.11.2012;
 - ✓ Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi;
 - ✓ Con la premessa che si tratta di una procedura negoziata e che il termine della pubblicazione è previsto per il 15-20 gennaio 2013, per lo svolgimento della gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa si stima un tempo di 3 settimane, in assenza di offerta anomala i primi di marzo potrebbero iniziare i lavori. In caso di offerta anomala si registrerà uno slittamento dei tempi di circa 40 giorni (metà aprile 2013);

- ✓ Il 10 dicembre p.v. sarà trasmesso l'aggiornamento e la relativa documentazione delle azioni poste in essere.
- q) 06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.354/CS, in riferimento alla nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 318/CS del 30.10.2012, richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale. In riferimento alla richiesta di autorizzazione fatta dall'Ente ad impegnare la somma di € 29.600,00 per dotare il RUP di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- r) 06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita l'Ente ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi;
- s) 07.12.2012 pubblicazione sul sito informatico del Comune (www.comune.pescara.it) del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi messa in sicurezza de argini golenali fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte nuovo:
- data inizio: 07.12.2012;
 - data fine: 16.01.2012;
 - tipo di procedura: aperta;
 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
 - quantitativo totale dell'appalto: €1.800.278,68 di cui:
 - € 1.724.734,99 per lavori a corpo;
 - € 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
 - € 41.039,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta;
 - termini di esecuzione:
 - progettazione esecutiva: 60gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio;
 - lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- t) 11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4): il RUP riferisce che:
- ✓ Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012; le offerte dovranno pervenire entro il 16.01.2013 alle ore 13.00 e la prima seduta della gara si terrà in forma pubblica alle ore 10.00 del 21.01.2013;
 - ✓ Si impegna a trasmettere entro il 10.01.2013 l'aggiornamento del cronoprogramma, come da richiesta pervenuta in data 10.12.2012 al prot. n. 6124, congiuntamente alla relazione di aggiornamento delle azioni poste in essere.
- u) 13.12.2012 la Città di Pescara, con nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 (rif. alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012) chiarisce le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intendono affidare a personale esterno:
- ✓ le comunicazioni all'AVCP;

- ✓ gli adempimenti previsti dalla normativa in merito alla pubblicità pre, post e durante l'espletamento della gara di aggiudicazione;
- ✓ la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e ss. mm. e ii. Del D. Lgs. 163/2006;
- ✓ la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per le fasi per le fasi successive all'aggiudicazione definitiva del soggetto aggiudicatario e dei subappaltatori in occasione di ogni SAL;
- ✓ controllo di tutti gli atti contabili redatti dall'Ufficio DL e delle relative liquidazioni;

L'Ente richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese dal quadro economico di progetto;

- v) 13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:
1. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;
 2. Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;
- Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;
- w) 18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo;

Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE).

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.

Il primo trimestre del 2012 ha registrato le seguenti attività:

- a) sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come

emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro avuto presso l'Ufficio del Commissario in data 8 marzo 2012, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, nel corso del quale sono stati trattati i seguenti argomenti: stato di attuazione degli impegni assunti con Convenzione, stato d'avanzamento della progettazione, Conferenza di Servizi, occupazioni d'urgenza ed espropriazioni;

- b) l'ente sta provvedendo, con proprie risorse, all'elaborazione degli atti progettuali preliminari, dei quali esiste da tempo un primo sommario approccio ancora incompleto. Questi – come da sopraccitato Verbale – saranno trasmessi al Commissario per le verifiche del caso.
- c) L'Ente, inoltre, sta provvedendo ad un preliminare confronto con i Comuni interessati, al fine di raccogliere consensi anche in previsione della futura Conferenza di Servizi.

A seguire, si sono succeduti i seguenti eventi:

- d) sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario.
- e) 05.07.2012 l'Ufficio Commissariale apprende telefonicamente che la convocazione per il giorno 29.06.2012 della Giunta Provinciale per l'approvazione del progetto preliminare è stata revocata. Attesa prossima convocazione.
- f) 16.07.2012 la Provincia di Teramo, con Nota Prot. 183596 acquisita con Ns Prot. 221/CS del 19.07.2012, trasmette il Progetto Preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP.
- g) 13.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 276/CS, richiedo al RUP:
 - ✓ un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento;
 - ✓ il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzione lavori e della sicurezza in tempi rapidi;
- h) 27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente e alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espongo quanto segue:
 - ✓ l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;
 - ✓ non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;
 - ✓ tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- i) 15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal RUP e dall'Assessore ai LL.PP., che le Spese Tecniche (da Quadro Economico) risultano inferiori a € 200.000,00, pertanto l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria avverrà mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 imprese accreditate negli appositi elenchi dell'Ente Avvalso.

Inoltre, il RUP si impegna a trasmettere il prima possibile (fax) un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento (come da me richiesto con nota prot. 276/CS del 13.09.2012)

- j) 13.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2): il RUP, riferisce che:
- ✓ è stato elaborato il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - ✓ sono in corso ulteriori accertamenti relativamente ai criteri per la scelta dello studio che sarà incaricato, le modalità di pubblicazione (Gazzetta Ufficiale, Albo Pretorio e Sito Internet) escludendo i quotidiani) e tempi di pubblicazione;
 - ✓ nel contempo, avendo riscontrato la disponibilità di risorse interne (dottore geologo) per la redazione della relazione geologica, si sta procedendo all'affidamento dell'incarico, con determina dirigenziale, al fine anche di accelerare la successiva progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;
 - ✓ si è provveduto a rispondere alla nota del Commissario prot. 276/CS del 23.10.2012;
 - ✓ il bando provvederà 40gg per il definitivo e 30gg per l'esecutivo (dopo aver ottenuto tutti i pareri e nulla osta richiesti), soggetti a ribasso;
- k) 15.11.2012 aggiornamento:
- ✓ è in fase di predisposizione il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante procedura negoziata;
- l) 13.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3): il RUP, riferisce che:
- ✓ Si procederà mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 comma 38, 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara, con tempi di pubblicazione secondo legge;
 - ✓ Il bando per l'affidamento dell'incarico suddetto è in corso di perfezionamento, entro 7-10 giorni sarà pubblicato;
 - ✓ È stato affidato l'incarico con determina dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012) al dott. Rosa Maurizio per la redazione della relazione geologica e piano di indagini;
 - ✓ Il piano di indagini è stato redatto e prevede una somma complessiva di circa 13.000 Euro + IVA) a base d'asta) per la campagna geognostica; si provvederà alla trasmissione dello stesso Commissario al fine di procedere all'affidamento a ditta specializzata, previa lettera di invito a n. 5 ditte che dovranno rispondere entro 7 giorni; il capitolato prevede 30 giorni per l'esecuzione delle indagini;
 - ✓ Ai fini del contenimento della spesa, come già dichiarato nel precedente verbale del 13.11.2012, è stato affidato ad un tecnico interno all'Amministrazione l'incarico della relazione geologica; all'interno del piano di indagine sono stati tenuti in considerazione i dati provenienti da indagini pregresse effettuate sulla formazione geologica all'interno del Fiume Vomano;
 - ✓ Verrà posta all'attenzione del Commissario una nota di richiesta di delucidazioni e indicazioni in merito al punto 6 dell'Ordinanza di Avvalimento ovvero sulla procedura da adottare per impegni di spesa; parimenti con la medesima nota verranno chieste

informazioni e chiarimenti sulla procedura espropriativa da adottare in merito all'elenco ditte allegato al Progetto Preliminare

- m) 06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita ciascun Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.
- n) 11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4); il RUP, riferisce che:
- ✓ Il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza (importo pari a 198.000 Euro), sarà pubblicato entro il mese corrente; il bando prevede 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva;
 - ✓ Il ritardo nella pubblicazione del suddetto bando è dovuto agli ulteriori approfondimenti dei criteri da adottare per il bando stesso nonché alle problematiche indotte dal riordino delle Province unitamente ad alcuni dubbi da chiarire in merito alla procedure amministrative da adottare circa la copertura economica;
 - ✓ Con nota prot. n. 309253 del 30.11.2012 è stato trasmesso il Progetto Indagini Geologiche per la verifica di congruità; al fine di avviare i lavori a gennaio 2013 saranno inviate le lettere d'invito a n. 5 ditte specializzate nella settimana 17-21.12.2012;
 - ✓ A seguito di chiarimento relativamente all'adozione di atti necessari al pagamento per l'esecuzione dei lavori e spese tecniche, l'Ente procederà all'adozione di opportuni provvedimenti amministrativi per la liquidazione delle spese.
- o) 30.11.2012 la Provincia di Teramo, con nota prot. 309253, acquisita con prot. 362/CS del 12.12.2012, trasmette copia del Progetto Indagini Geologiche propedeutiche alla Relazione Geologica, per la verifica di congruità. La campagna geognostica, prevista dal Capitolato Prestazionale allegato, si prefigge come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica, nonché la valutazione del rischio sismico, in considerazione alle risorse economiche da computo metrico estimativo. Questa dovrà essere espletata nel tempo massimo di 30 gg continuativi a partire dalla data della consegna delle indagini geologiche e geotecniche;
- p) 11.12.2012 la Provincia di Teramo, con nota prot. 319021, acquisita con prot. 378/CS del 20.12.2012, trasmette la Determina Dirigenziale n° 1143 dell'11.12.2012 di approvazione del quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla Progettazione Definitiva/Esecutiva.
- q) 13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:
- ✓ procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;
 - ✓ Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

- r) 18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo, senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura differente sarà imputata all'Ente medesimo;

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito:

Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

Il primo trimestre del 2012 è stato caratterizzato dalle seguenti attività:

- a) Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, io Commissario ho disposto che parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) fossero posti momentaneamente a disposizione di altro intervento (Difesa del Suolo). Pertanto si sta procedendo verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro;
- b) in merito alla preparazione della procedura di gara, da concordare tra le parti, si è disposto che i lavori, pur essendo suddivisi in due lotti (che andranno a specificarsi anche in sede di quadro economico), dovranno comunque essere affidati con unico incanto;
- c) sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, avuto presso l'Ufficio del Commissario in data 7 marzo 2012; qui sono stati trattati alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Tra questi: lo stato delle progettazioni, la Conferenza di Servizi, le eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a provvedimento d'urgenza;
- d) l'Ente sta provvedendo all'elaborazione, con risorse interne, degli atti progettuali preliminari. Allo stesso tempo l'Ente, in sede di sopraccitato incontro, ha fatto rilevare l'impossibilità di procedere con la progettazione definitiva per indisponibilità futura di idonee risorse già