

		<p>ostacolo all'attività commissariale da parte della Direzione Generale medesima), nonché questioni prettamente operative come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvio dei lavori riguardanti la salvaguardia della costa (il Commissario propone, evocando precedenti richieste della Direzione Generale, che tali interventi siano affidati alla Regione con specifica Convenzione di Avvalimento)
23.02.2012	Incontro col sindaco de L'Aquila	L'incontro, avuto presso la sede del Comune de L'Aquila, si è svolto tra me Commissario, il Sindaco, l'Assessore ai LL.PP. del Comune, la risorsa tecnica senior dell'Ufficio Commissariale. Il Sindaco ha posto l'accento sull'aggravarsi della situazione di dissesto che compete il suo territorio nella zona di Pile, dove gli straripamenti del Fiume Aterno hanno generato gravi difficoltà alle industrie, con conseguente possibile problematica pertinente i posti di lavoro (essendo quest'area la maggiore delle risorse occupazionali della città). Il Commissario ha chiarito che il tema, pertinente l'intervento n°3 della Difesa dei Fiumi, è in continua esamina da parte dell'Ufficio Commissariale e che, in tempi adeguatamente rapidi, le azioni della cantierizzazione saranno poste in essere.
23.02.2012	Incontro preso la Provincia di Teramo con la Segreteria Generale della Regione Abruzzo	L'incontro è avvenuto tra me Commissario, il Segretario Generale della Regione Abruzzo, il Sindaco di Martinsicuro, la risorsa tecnica senior dell'Ufficio Commissariale. In tale sede, ho comunicata la volontà di affidare gli interventi per la Difesa delle Coste alla Regione (con apposita Convenzione). Sono inoltre stati discusse possibili ipotesi di suddivisione dei citati interventi in tre lotti separati (quanti sono gli interventi stessi segnalati all'interno dell'AdP), al fine della migliore gestione dei Fondi FAS che potrebbero ancora rivelarsi insufficienti
24.02.2012	Arrivo di missiva da parte del Comune di Pescara	La missiva contiene richiesta di informazioni inerenti la riunione del 20.02.2012
24.02.2012	Arrivo di missiva da parte del Comune di Pescara	<p>La missiva contiene informazioni riguardo il pericolo di esondazione del Fiume Pescara a seguito del maltempo e la richiesta di un incontro per il giorno 29.02.2012.</p> <p>In particolare, si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'autorizzazione della presa d'incarico del progetto definitivo redatto precedentemente da una società di progettazione esterna all'Ente, alle condizioni economiche previste dall'art. 91 del D.Lgs 163/2006. ▪ eventuale indizione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 della L. 241/90
24.02.2012	Confronto, presso gli Uffici commissariali all'interno del MATTM, tra me Commissario e il gruppo di supporto	L'incontro è stato mirato alla pianificazione del lavoro a seguire, in particolare in ambito amministrativo

27.02.2012	Incontro, presso gli Uffici commissariali all'interno del MATTM, tra me Commissario e altre risorse tecniche emerse idonee dal colloquio del 6.2.2012	L'incontro è stato mirato ad approfondire le competenze di altre due risorse, eventualmente necessarie in tempi di maggiore incisività del lavoro (ad avvio di altri interventi)
27.02.2012	Ricezione di A/R da parte del Commissario del Bacino dell'Aterno	La missiva, a firma del Commissario per il Bacino dell'Aterno, ribadisce l'impossibilità di stipulare Convenzione per la gestione dell'intervento sul Fiume Aterno
28.02.2012	Ricezione di lettera della Direzione Generale del MATTM	La missiva contiene la rideterminazione dei compensi dei Commissari
29.02.2012	Ricezione di lettera da parte dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Abruzzo	La missiva, a firma dell'Assessore ai LL.PP. della Regione Abruzzo, contiene attestazioni di disappunto verso la propria Direzione Generale in ordine ai contrasti da essa generati a svantaggio dell'impegno commissariale
27.02.2012	Pubblicazione di Avviso sul Corriere della Sera e sul sito web del MATTM	L'Avviso pubblico riguardava il reclutamento di due risorse legali di alto profilo ad implementazione dell'Ufficio Commissariale
1.3.2012	Richiesta formale all'ISPRA – MATTM	per il distacco di una risorsa a favore dell'Ufficio Commissariale
2.3.2012	Invio comunicazione al Comune di escara e p.c. alla Direzione Generale ai LL.PP. della Regione Abruzzo	La comunicazione contiene l'autorizzazione alla presa in carico degli elaborati progettuali disponibili presso il Comune (come detto, a seguito di analisi costi/benefici e risorse/tempo già effettuate)
6.3.2012	Trasmissione missiva al Comune di Caramanico Terme (Ente Avvalso)	La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012
6.3.2012	Trasmissione missiva al Comune di Carsoli (Ente Avvalso)	La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012
6.3.2012	Trasmissione missiva alla Provincia di Teramo (Ente Avvalso)	La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012
6.3.2012	Trasmissione missiva al Consorzio di Bonifica Centro (Ente Avvalso)	La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012
6.3.2012	Ricevimento missiva dal Consorzio di Bonifica Centro (Ente Avvalso)	La missiva contiene la disponibilità dell'Ente per l'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012
6.3.2012	Ricevimento missiva dal Comune di Caramanico Terme (Ente Avvalso)	La missiva contiene la disponibilità dell'Ente per l'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012

6.3.2012	Ricevimento missiva dalla Provincia di Teramo (Ente Avvalso)	La missiva contiene la disponibilità dell'Ente per l'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012
7/8.3.2012	Incontro presso l'Ufficio del Commissario – MATTM con gli Enti di cui ai punti precedenti	Nell'incontro sono stati affrontati temi pertinenti, in particolare, le progettazioni (manifestandosi queste un nodo particolarmente difficoltoso da risolvere in seno alle PP.AA: avvalse); ma anche questioni riguardanti il complesso delle azioni che ogni Ente deve affrontare nell'esecuzione dei lavori (tra cui la Direzione dei Lavori e la Sicurezza sui Cantieri). E' stata rappresentata la necessità di interloquire con me Commissario per ogni impegno di spesa, durante tutto il corso dell'attuazione delle Convenzioni. Gli incontri sono stati registrati con verbali sottoscritti (con sospensione del Consorzio di Bonifica Centro per maggiori necessità di chiarimento), che si conservano agli atti
9.3.2012	Preliminare impostazione della Conferenza di Servizi per l'opera competente la Città di Pescara	
14.3.2012	Incontro con Studio di Progettazione	L'incontro tra me Commissario e lo Studio che ha elaborato (da tempo e su incarico pubblico) la progettazione dell'intervento n° 3 della Difesa dei Fiumi (Aterno/Pescara) è stato mirato a richiedere disponibilità (nella stessa sede accordata) affinché lo stato degli esecutivi fosse aggiornato ed eventualmente revisionato prima della formale adozione
15.3.2012	Incontro presso il Comune di Pescara	All'incontro ha partecipato, su mia delega, il tecnico senior dell'Ufficio Commissariale, per confrontarsi con le necessità dell'Ente riguardo l'organizzazione della Conferenza di Servizi pertinente il lavoro sul Fiume Pescara
15.3.2012	Convegno/conferenza a Miglianico	La Regione Abruzzo, Assessorato e Direzione Generale ai LL.PP., ha organizzato un convegno presso la sede del Golf Club di Miglianico per illustrare pubblicamente la progettazione dell'intervento riguardante il territorio di Miglianico/Francavilla al Mare denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo". All'incontro ha partecipato, su mia delega, il tecnico senior dell'Ufficio Commissariale, riferendo pubblicamente in merito alla disponibilità e all'attenzione del Commissario per il lavoro in trattazione.
22.3.2012	Incontro presso l'Ufficio del Commissario – MATTM con il Consorzio di Bonifica Centro	A seguire l'incontro del 7.3.2012, nel corso del quale erano rimaste inevase alcune importanti questioni sorte tra l'Ufficio Commissariale e il Consorzio di Bonifica Centro, nell'incontro di cui qui trattasi si è proceduto verso ogni chiarimento, con conseguente sottoscrizione del Verbale definitivo
22.3.2012	Inoltro – su richiesta - delle Convenzioni stipulate alla	-

	Segreteria Generale della Regione Abruzzo	
22.3.2012	Ricezione missiva IGEI - MATTM	La missiva contiene specifiche sulla redazione delle Relazioni Trimestrali e, in particolare, Annuali dei Commissari Straordinari Delegati al Dissesto Idrogeologico (modalità di compilazione e di trasmissione)
28.3.2012	Incontro legale	Sono stati discussi temi pertinenti le modalità di organizzazione del lavoro, nel rispetto delle attese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che questioni molto operative, come le migliori modalità di organizzazione delle Conferenze di Servizi (a rispetto della norma) e le formali interlocuzioni con la Regione Abruzzo
28.3.2012	Ricezione progettazione definitiva da parte del Comune di Caramanico Terme	Ricezione di sei copie, con lettera di trasmissione, della progettazione definitiva pertinente l'intervento di Difesa del Suolo da eseguirsi nel Comune di Caramanico Terme
28.3.2012	Ricezione richiesta Comune di Carsoli	Il Comune di Carsoli richiede formalmente la possibilità di ricorrere all'affidamento all'esterno della progettazione di competenza, mancando delle risorse interne necessarie (a seguito di formale richiesta di sostegno inoltrata alla Regione Abruzzo)
28.3.2012	Ricezione richiesta Provincia di Teramo	La Provincia di Teramo richiede formalmente la possibilità di ricorrere all'affidamento all'esterno della progettazione di competenza, mancando delle risorse interne necessarie (a seguito di formale richiesta di sostegno inoltrata alla Regione Abruzzo)
28.3.2012	Indizione Conferenza di servizi	Viene formalmente indetta la Conferenza di Servizi per l'opera "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo, nella città di Pescara", come disposto – previo accordo tra le parti – dal RUP nominato dal Comune di Pescara e ad esso interno. La data per la Conferenza di Servizi è stabilita per il giorno 11.4.2012, alle ore 11,00, presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma.
29.3.2012	Incontro a L'Aquila e ad Avezzano	L'incontro tra me Commissario e l'Assessore ai LL.PP. della Regione Abruzzo è stato particolarmente mirato a risolvere alcuni problemi organizzativi. Tra questi, la necessità di avere disponibilità di una sede internamente alla Regione a beneficio delle operazioni di controllo continuo dell'andamento dei lavori da parte dell'Ufficio Commissariale. L'occasione ha portato alla luce anche altre questioni importanti a me Commissario sottoposte, tra cui ulteriori impellenze che il territorio aquilano deve affrontare in tema di dissesto, all'interno dell'area del Cratere
2.5.2012	Giunge missiva del Direttore Generale Pernice, DG X, TRI del MATTM, Prot. 12096 del	In riferimento alle osservazioni avanzate dal Commissario Straordinario Delegato Orrù, con parere dell'Ufficio legislativo Prot. GAB/1848 UL del 31/01/2012 si disponeva

	26.04.2012, acquisita con Ns. Prot. 166/CS del 02.05.2012	che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche per i Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 195/2009, si sarebbe applicata la rideterminazione dei compensi, secondo quanto previsto dalla legge n. 111/2011 e che, nelle more dell'emanazione del relativo D.P.C.M., a partire dal 1° gennaio stesso, i Commissari avrebbero potuto liquidare il loro compenso mensile nella misura di 1/12 della sola parte fissa annuale, stabilita per legge per un valore massimo di € 50.000,00, salvo successivo conguaglio. Peraltro la proposta del D.P.C.M. di cui sopra, è stata oggetto di una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I valori di misurazione delle performance, quindi la determinazione dei relativi indicatori e target, saranno disposti con riferimento al target o risultato atteso per l'azione di ogni Commissario, come già stabilito nel decreto di nomina
7.5.2012	Nota del Commissario al Comune di Carsoli	con nota prot. 168/CS io Commissario Straordinario, preso atto dell'impossibilità per il Comune di Carsoli di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, accolta altresì la richiesta del medesimo Ente, ne autorizzo l'affidamento esterno attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo Regolamento d'attuazione. L'azione si è rivelata di particolare necessità, nell'ottica di ottemperare ai bisogni prefissi nel Cronoprogramma relativo
7.5.2012	Nota del Commissario al Consorzio di Bonifica Centro	con nota prot. 169/CS l'Ufficio del Commissario, viste l'estrema impellenza nell'attuazione dell'intervento competente l'Ente Avvalso, la ristrettissima tempistica imposta con l'atto di convenzione siglato, la richiesta pervenuta dal medesimo Ente, nonché la necessità di definizione di una progettazione definitiva ed esecutiva, esorta il Consorzio di Bonifica Centro a provvedere all'aggiudicazione esterna dei relativi servizi
7.5.2012	Incontro presso l'Ufficio Commissariale con i rappresentanti del Comune di Caramanico Terme	i rappresentanti del Comune di Caramanico Terme, nel corso della riunione, rappresentano lo stato d'avanzamento delle azioni, puntualizzando il fatto di essere già in possesso di progettazione definitiva ma di non avere disponibilità interna di personale sufficiente a coprire l'insieme dei ruoli richiesti per l'appalto dei lavori
7.5.2012	Nota del Commissario al Comune di Caramanico Terme	il Commissario Straordinario, con nota prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso dai rappresentanti del Comune di Caramanico nel corso della riunione di cui al punto precedente, esorta l'Ente ad indire: <ul style="list-style-type: none"> • la convocazione della Conferenza di Servizi; • la procedura ad evidenza pubblica imposta dalla vigente normativa sui LL.PP. per l'appalto di servizi di supporto

8.5.2012	<i>Perviene missiva dal Comune di Roccasasale</i>	<p>con nota Prot. 630 del 18.04.2012, acquisita con ns Prot. 171/CS dell'08.05.2012 il Comune di Roccasasale (AQ) rende noto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impossibilità di impiego di risorse interne del Comune (perché numericamente insufficienti; l'Ente dispone di una sola risorsa umana a gestione dell'intera Area Tecnica) in relazione al notevole impegno richiesto per l'espletamento della progettazione e direzione dei lavori; • il nominativo del R.U.P. interno, ing. Camillo Gambale, Responsabile Area Tecnica
8.5.2012	<i>Perviene missiva dal Comune di Castellafiume (AQ)</i>	<p>il Comune di Castellafiume (AQ), con nota Prot. 1032 del 24.04.2012, acquisita con Ns Prot. 173/CS dell'08.05.2012, chiede il finanziamento di € 6.900.000,00 per l'intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località frazione Pagliara dei Marsi, dal cimitero della frazione all'abitato della stessa. La località è censita dall'Autorità di Bacino a rischio R4</p>
11.5.2012	<i>Nota del Commissario al Ministero dello Sviluppo Economico</i>	<p>il Commissario Straordinario, con nota Prot. 179/CS, al fine di non incorrere nell'adozione di impegni di spesa privi della relativa copertura finanziaria, chiede al Ministero dello Sviluppo Economico di indicare quali tempistiche e modalità debbano essere osservate affinché l'Amministrazione Regionale ponga nella disponibilità della Contabilità Speciale del Commissario Straordinario le risorse economiche relative ai Fondi FAS e vincolate al finanziamento degli interventi previsti dagli Accordi di Programma intervenuti tra Regioni e Commissari</p>
17.5.2012	<i>Perviene missiva dal Comune di CasalINTRADA (CH)</i>	<p>il Comune di CasalINTRADA (CH), con nota Prot. 2768 del 09.04.2012, acquisita con Ns Prot. 182/CS del 17.05.2012, chiede il finanziamento di € 950.000,00 per l'intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località centro abitato (Via IV Novembre). La località è censita dall'Autorità di Bacino zona il rischio R4</p>
17.5.2012	<i>Perviene missiva dal Comune di CasalINTRADA (CH)</i>	<p>il Comune di CasalINTRADA (CH), con nota Prot. 2769 del 09.04.2012, acquisita con Ns Prot. 183/CS del 17.05.2012, chiede il finanziamento di € 950.000,00 per l'intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località centro storico, Via Dante Alighieri. La località è censita dall'Autorità di Bacino zona il rischio R4</p>
23.5.2012	<i>Nota del Commissario alla Provincia di Teramo</i>	<p>con nota Prot. 184/CS, in seguito al sopralluogo effettuato il 15.05.2012 dall'arch. Rossi (Ufficio Commissariale) per verificare lo stato dei luoghi oggetto d'intervento denominato "Difese Spondali del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi" nella Provincia di Teramo, il Commissario Straordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conferma la rispondenza degli elaborati progettuali preliminari ai bisogni del territorio;

		<ul style="list-style-type: none"> • conferma la congruità degli elaborati progettuali preliminari con quanto ascritto nell'Accordo di Programma; • sollecita l'avvio delle fasi successive dei lavori affidati tramite Convenzione
25.5.2012	Perviene missiva dal Comune di Morino	il Comune di Morino (AQ), con nota prot. 2334 del 16.05.2012, acquisita con ns prot. 186/CS del 23.05.2012, chiede il finanziamento di € 750.000,00 per intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località Fusara – Biancone. La località è censita dall'Autorità di Bacino zona a rischio R4
25.5.2012	Perviene missiva della Regione Abruzzo, Assessorato ai LL.PP.	l'Assessore ai LL.PP. della R.A, con nota Prot. 2582/2012, acquisita con Ns Prot. 187/CS del 25.05.2012 (mezzo fax), in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma, laddove ulteriori necessità dell'Ufficio Commissariale lo richiedesse, suggerisce l'eventuale impiego di consulenti (amministrativi, tecnici, legali) della Regione Abruzzo in quanto questi, vista la conoscenza specifica delle problematiche locali, potrebbero dare un contributo aggiuntivo allo svolgimento dell'attività Commissariale, soprattutto a seguito dell'apertura dei cantieri
25.5.2012	Trasmissione documentazione al MATTM da parte del Commissario	il Commissario Straordinario, con nota Prot. 188/CS del 25.05.2012, trasmette al MATTM uno schema sintetico dei movimenti finanziari effettuati, dalla data di apertura della Contabilità Speciale intestata a suo nome alla data odierna, al fine di dare evidenza delle informazioni generali relative alla stessa, nonché di permettere al Ministero di poter procedere ad effettuare le azioni di propria competenza relative alla legge di assestamento 2012
29.5.2012	Indizione Conferenza di Servizi da parte del RUP nominato dal Comune di Caramanico Terme	il Comune di Caramanico, con nota Prot. 3801 del 26.05.2012, acquisita con Ns Prot. 189/CS del 29.05.2012, ha indetto e convocato la riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012 presso il Palazzo TAR a L'Aquila, con contestuale trasmissione del progetto definitivo. Maggiori approfondimenti nel paragrafo: Dettagli relativi all'esecutività delle opere
29.5.2012	Nota del Commissario alla Regione Abruzzo, Assessorato ai LL.PP.	il Commissario Straordinario, con nota Prot. 190/CS del 29.05.2012, trasmette all'Assessore ai LL.PP. della R.A., Servizio idrico integrato, gestione integrata dei bacini idrografici, Difesa del suolo, le richieste d'interventi franosì trasmesse da: <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Casalcontrada - due interventi nelle località di: Via IV Novembre e Via Dante Alighieri; • Comune di San Vincenzo Valle Roveto - località Roccapivi da Piazza San Rocco fino alla Pavo; • Comune di Castellafiume - località frazione Pagliara dei Marsi; • Comune di Morino - località Fusara - Biancone;

		per le valutazioni del caso
29.5.2012	Trasmissione nota al Comune di Caramanico Terme	per convocazione CdS per il 14.06.12 Comune di Caramanico Terme, Prot. 189
29.5.2012	Consulto con legale dell'Ufficio Commissariale	In particolare, sui temi dell'art. 14-ter, comma 3, L. 241/90
29.5.2012	Interlocuzione Ufficio Commissariale con RUP di Caramanico Terme	In particolare, per la risoluzione di problematiche legate alla corretta compilazione del Quadro Economico
29-5.2012	Trasmissione al MATTM delle note integrative alla Relazione Annuale	integrazione alla Relazione Annuale 2012 dei Cronoprogrammi dei Ritardi.
30.5.2012	Nota E. MATTM, DG, TRI - CSD ing. Egidio Orrù	Su: applicazione ai CS del disposto dell'art. 15, c. 2 - 3 L. 111/2011. Liquidazione Compensi
30.5.2012	Consulto con legale dell'Ufficio Commissariale	in merito alla consultazione sull'art. 14 - ter, c. 3 L. 241/90.
30.5.2012	Richiesta telefonica da parte del MATTM	Il MATTM richiede copia della Relazione Annuale
31.5.2012	Nota E. MATTM, DG, TRI - CSD, giunte per conoscenza a tutti i Commissari del Dissesto	Tratta: Accordo di Programma Regione Puglia - Richiesta del CS di autorizzazione alla spesa per espropri relativo all'intervento nel Comune di Corato. L'amministrazione autorizza il Commissario scrivente, pur nel rispetto della spesa complessiva stabilita per l'intervento citato, e sottolinea (con evidenza per tutti i Commissari) che qualsiasi spesa imprevista può essere autonomamente affrontata con la ricomposizione del Quadro Economico, laddove la dimensione dell'investimento complessivo non subisce variazioni. Per sovradimensionamenti della spesa, invece, è necessario interpellare preventivamente l'Ente Centrale a cui spetta la decisione con atto formale
4.6.2012	Disposizioni aggiuntive per l'Ufficio Commissariale	Necessità di organizzazione di un Database aggiornato e aggiornabile dei contatti dei responsabili Uffici Tecnici, Sindaci, Presidenti e altro personale degli Enti relativi agli interventi in avviamento e da avviare
5.6.2012	Nota del MATTM al Commissario	Relativa all'autorizzazione dell'utilizzo dell'ing. Giuseppe Russo, interno all'Amministrazione, a svolgere l'incarico di RUP per l'intervento di Difesa dei Fiumi Aterno-Pescara (gestito direttamente dal Commissario)
5.6.2012	Riunione interna Ufficio Commissariale	L'incontro operativo è stato mirato a definire tempi e modi di alcuni passi necessari da conseguire rapidamente. In particolare per le Opere n° 2, 4 e 5 della Difesa dei Fiumi e per l'Opera n° 5 della Difesa del Suolo
5.6.2012	Nota prot. 193 MATTM, Ispettorato Generale - DG, TRI	Richiesta formale delle Relazioni Annuali a tutti i Commissari per il Dissesto
5.6.2012	Giunta e-mail da parte del	Trasmissione degli atti di Progettazione Esecutiva per

	Comune di Corfinio	l'opera relativa al territorio del Comune di Corfinio
6.6.2012	Incontro tra Ufficio Commissariale e RUP ing. G. Russo	Per organizzazione del lavoro e consegna delle documentazioni necessarie affinché il RUP possa avviare le procedure necessarie alla cantierizzazione dell'intervento
7.6.2012	Disposizioni interne all'Ufficio Commissariale	Affidamento compiti per: <ul style="list-style-type: none"> • implementazione Cronoprogrammi relativi agli slittamenti e ritardi; • gestione del Protocollo Informatico
8.6.2012	Perviene missiva del Comune di Caramanico Terme (PE) del 26.05.2011 Prot. n. 3801, acquisita con Ns Prot. 196/CS (già anticipata via fax Prot. 189/CS)	Indizione e convocazione CdS per il giorno 14 giugno 2012 e contestuale trasmissione progetto definitivo aggiornato
8.6.2012	Perviene missiva della Giunta Regionale Dir. LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Opere Marittime e Acque Marine, R.A./127496, acquisita con Ns Prot. 198/CS	Oggetto: "Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della R.A." Convenzione Quadro tra il CS Delegato e la R.A., Direzione LL.PP., Ciclo Idrico e Integrato e Difesa del Suolo e della Costa per il Comune di Martinsicuro del 27/04/2012 – richiesta notizie. Il Servizio OM e AM in data 19 agosto 2011 ha trasmesso i progetti preliminari della difesa della costa per complessivi 8.000.000 di euro e sostiene di non aver ricevuto nessuna nota informativa riguardo le procedure da intraprendere. Richiede pertanto una riunione per definire le suddette procedure
8.6.2012	Riunione Ufficio Commissariale	in merito alla Nota Prot. 198/CS, con approfondimento legale <ol style="list-style-type: none"> 1. si è definito il contenuto per la risposta al Servizio Opere Marittime e Acque Marine; 2. sono stati definiti i contenuti di una comunicazione agli EELL per chiarire che la sede a cui inoltrare le missive deve essere l'ufficio del CS e non la residenza; 3. è stato analizzato il Quadro Economico trasmesso con il progetto esecutivo dal Comune di Corfinio e contestualmente è stato convocato l'Ufficio Tecnico per il lunedì p.v. alle ore 15:00 (per chiarimenti).
11.6.2012	Incontro operativo Commissario – personale di supporto - RUP ing. Giuseppe Russo	Sullo stato d'avanzamento delle azioni e sulla previsione tempistica dei passi a seguire Esame congiunto degli elaborati progettuali disponibili
11.6.2012	Incontro operativo tra personale di supporto al Commissario	Approfondimenti riguardanti lo stato delle progettazioni e il QE del Comune di Corfinio. Si è stabilito che Q E e Cronoprogramma, come disposti dall'Ente, sono da riformulare
12.6.2012	Missiva pervenuta da parte del Consorzio di Bonifica Centro	Consegna Progettazione Preliminare dell'intervento "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione

		<i>sul Fiume Foro, in prossimità della confluenza con il Fiume Dendalo" da parte del Consorzio di Bonifica Centro</i>
13.6.2012	<i>Incontro operativo tra personale di supporto al Commissario</i>	<i>Sono stati discussi temi organizzativi e modalità di sollecito degli EE.LL. E' stata predisposta la documentazione per partecipare alla CdS del 14.16.2012 (Comune Caramanico)</i>
14.6.2012	<i>Conferenza di Servizi per l'opera "Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme – (primo stralcio funzionale) - Movimenti gravitativi del versante dx idrografica del fiume Orta"</i>	<i>La CdS ha avuto luogo a L'Aquila, presso la sede della Regione Abruzzo. Ne sono derivate alcune osservazioni al progetto. Maggiori approfondimenti nel paragrafo: Dettagli relativi all'esecutività delle opere Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la Valutazione d'Incidenza Ambientale, ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta fissata per il giorno 4 luglio 2012.</i>
15.6.2012	<i>Colloquio telefonico col Comune di Pescara (RUP)</i>	<i>Il RUP comunica che sono stati ottenuti tutti i pareri (positivi) necessari per la chiusura della CdS, si tratta di: Soprintendenza per beni Ambientali, Soprintendenza per beni Archeologici, Autorità di Bacino, Genio Civile. L'ultimo parere necessario atteso è quello della Regione Abruzzo che sarà reso in data 22 giugno. Il RUP chiede di concordare un data successiva al 22 giugno per la chiusura della CdS.</i>
18.6.2012	<i>Riunione personale di supporto al Commissario</i>	<i>Predisposizione relazione di dettaglio dello stato d'avanzamento dei lavori per il Comitato di Indirizzo e Controllo convocato per il giorno 20 giugno 2012.</i>
18.6.2012	<i>Comunicazione telefonica dal Sindaco di Roccasale</i>	<i>Il Sindaco notifica l'avvenuta rettifica del progetto preliminare e chiede in merito un incontro. Stabilito che il sopralluogo a Roccasale avverrà nella prima settimana di luglio, salvo contrattempi.</i>
19.6.2012	<i>Incontro personale di supporto al Commissario</i>	<i>Difesa Fiumi, OPERA n. 2, Provincia di Pescara: Viene fissata la data per la CdS di chiusura lavori per il giorno 25 p.v. presso il MATTM alle ore 14:00. Notificata al RUP di Pescara</i>
20.6.2012	<i>Interlocuzione telefonica col Sindaco di Roccasale</i>	<i>Fissato appuntamento c/o MATTM lunedì 25 p.v. ore 12:00 per la seconda verifica del progetto preliminare.</i>
20.6.2012	<i>Telefonata al RUP del Comune di Caramanico Terme</i>	<i>Fissato appuntamento c/o MATTM lunedì 25 p.v. ore 15:30 per la verifica del quadro economico. Il Comune rappresenta, inoltre, una richiesta pervenuta (a seguito di sopralluogo) dal Parco della Majella che comporta lo spostamento di un asse temporaneo previsto dal progetto definitivo.</i>
20.6.2012	<i>Comitato di Indirizzo e Controllo</i>	<i>Ordine del Giorno: 1) stato di avanzamento dei lavori da parte degli Enti Attuatori; 2) stato dei trasferimenti finanziari</i>

		effettuati nella disponibilità del Commissario Straordinario Delegato; 3) procedure previste dal MISE in ordine all'utilizzo e rendicontazione dei fondi PAR-FAS 2007-2013 costituenti la quota di cofinanziamento regionale dell'Accordo di Programma siglato; 4) costi funzionali connessi all'espletamento dell'incarico commissariale di cui alle previsioni del DPCM del 27/07/2011 .
21.6.2012	Telefonata al RUP del Comune di Caramanico Terme	In seguito al sopralluogo effettuato con il Parco della Majella questo ha richiesto una modifica al progetto definitivo che consiste nella traslazione dell'asse viario in cui saranno effettuati i lavori per la gestione delle aree protette. La data di chiusura della CdS fissata per il 4 luglio p.v. subisce slittamento.
25.6.2012	Riunione tra Ufficio Commissariale e Sindaco di Roccacasale	Dalla riunione, finalizzata alla verifica di alcuni aspetti del progetto preliminare, modificato come precedentemente indicato, sono emersi ulteriori aspetti da ridefinire. Chiarimenti in merito alle logiche del quadro economico.
25.6.2012	Conferenza di Servizi di chiusura indetta dal RUP del Comune di Pescara – presso la sede della Regione Abruzzo a L'Aquila.	Viene approvato il progetto definitivo con prescrizioni relative alla rimodulazione del quadro economico (imprevisti - lavori in economia). Il RUP predisporrà il verbale conclusivo e lo trasmetterà all'avv. Salvemini (dell'Ufficio Commissariale) per la verifica dei contenuti.
25.6.2012	Riunione tra personale del Commissario e personale del Comune di Caramanico Terme	Indicazioni per la gestione e rimodulazione del quadro economico in base alle richieste avanzate in sede di C.d.S. Fissata la data di convocazione della C.d.S. per il giorno 11 luglio.
26.6.2012	Telefonata con RUP della Provincia di Teramo	E' convocata per venerdì 29 p.v. la Giunta Comunale per l'approvazione del progetto preliminare.
3.7.2012	Riunione tra Commissario e personale dell'Ufficio	Argomenti: 1.Co.lindirizzo e Co. - l'avv. Di Maggio sta predisponendo il verbale della seduta del 26.6.12; l'avv. Pernice sta predisponendo la proposta di atto integrativo. In attesa della documentazione. 2.Interrogazione MISE in merito alle modalità di utilizzo dei FONDI FAS - non pervenuta risposta, il CS propone la predisposizione di un sollecito. 3.Convenzione tra Commissario e INVITALIA per la progettazione degli interventi da avviare in futuro - già sottoscritta dal CS è stata trasmessa all'avv. Mazzotta che si occuperà di trasmetterla all'avv. Squitieri. 4.Predisposizione Convenzioni di Avvalimento in merito ai lavori che devono essere avviati. 5.Stato dell'arte dei lavori avviati e rispetto della tempistica prevista - Comune di Caramanico Terme, prevista Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il 13.07.2012; Comune di Pescara: approvato il progetto definitivo in Conferenza dei Servizi il giorno 25.06.2012; Comuni di

		Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona trasmesso progetto preliminare in data 12.06.2012 dal Consorzio di Bonifica Centro; Comune di Carsoli - non ancora pervenuto il progetto preliminare. Si propone di assegnare un termine ultimo per la consegna.
4.7.2012	Telefonata con l'assistente al RUP di Pescara per chiarimenti	Non è pervenuto il parere VIA della Direzione Regionale, necessario per la chiusura della Conferenza dei Servizi (verbale) e l'approvazione del progetto definitivo, svoltasi il giorno 25.06.2012 presso il MATTM. Si attiveranno per ottenerlo comunque nei tempi brevi.
5.7.2012	Telefonata con il RUP della Provincia di Teramo	La convocazione per venerdì 29 u.s. della Giunta Comunale per l'approvazione del progetto preliminare è stata revocata. Attesa prossima convocazione.
5.7.2012	Perviene Fax dalla Prefettura dell'Aquila	L'Aquila Sito di San Giuliano - crollo della volta della cavità presente a nord-ovest del Convento dei Frati Minori. Convocazione riunione per il 09.07.2012
6.7.2012	Telefonata intercorsa tra personale del Commissario e Vice Prefetto de L'Aquila	Chiarimenti in merito alla nota del 28.06.2012, prot. 208/CS, avente ad oggetto: sito di San Giuliano (AQ) - dissesto idrogeologico.
9.7.2012	Riunione presso la Prefettura dell'Aquila	Presenti: arch. Rossi per il CS, Dott. Guetta Viceprefetto per il Prefetto di L'Aquila; Geom. Tarquini - Settore Ricostruzione Pubblica del Comune dell'Aquila; Dott. Moroni - Assessore ai LL. PP. Comune dell'Aquila; Dott. D'Eramo - Autorità dei Bacini Abruzzo; Ing. Leone - Ufficio Coordinamento Ricostruzione, Area programmazione OO.PP. e valutazione progetti; Sig. Gigante - Funzionario Amministrativo della Prefettura con compiti di Segretario. OdG: il crollo della volta della cavità presente a nord-ovest del Convento dei Frati Minori - presso il Sito di San Giuliano (AQ) Maggiori approfondimenti nel paragrafo: L'attività svolta
10.7.2012	Telefonata con il Sindaco di Roccacasale	Il Sindaco di Roccacasale rende noto che sono state apportate le modifiche al progetto preliminare come indicato. Chiede la verifica dei risultati
11.7.2012	nota del Genio Civile di Pescara acquisita con prot. 214/CS - CS	Si sollecita l'intervento di messa in sicurezza del Fiume Pescara.
11.7.2012	Comunicazione del Comune di Caramanico Terme	La Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 13.07.2012 è spostata al 16.07.2012. Non è giunta nota/avviso formale presso l'Ufficio commissariale
13.7.2012	Fax Prefettura dell'Aquila - CS	L'Aquila Sito di San Giuliano - crollo della volta della cavità presente a nord-ovest del Convento dei Frati Minori. Trasmissione verbale riunione del 09.07.2012

13.7.2012	Posta Certificata Comune di Carsoli - CS	In data 05.07.2012 con determina del Responsabile del Servizio sono tati approvati gli elaborati di gara (disciplinare e bando di gara), che vengono trasmessi in copia.
16.7.2012	Conferenza di Servizi per Caramanico Terme - chiusura lavori presso L'Aquila	E' approvato il progetto definitivo. Si dispone qualche modifica di lieve entità da apportare direttamente nel progetto esecutivo.
16.7.2012	Incontro a Roccasale	La verifica delle modifiche al progetto preliminare ha avuto un esito positivo
16.7.2012	posta certificata (PE)	L' assistente al RUP di Pescara trasmette il verbale di chiusura lavori della CdS svoltasi il 25.06.12
17.7.2012	Riunione col personale di supporto	Si è discusso in merito alla predisposizione di: 1. nota agli EE.LL. avvalsi per conoscere lo stato dell'arte degli interventi; 2. nota alle Province e al Provveditorato alle OO. PP. per l'eventuale individuazione di pubbliche amministrazioni disponibili ad effettuare attività di supporto agli interventi (responsabile del procedimento, redazione del progetto, piano della sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, collaboratori) per una somma compresa nel due per cento dell'importo lavori, ai sensi del comma 5, art. 92, del D. Lgs 163/2006 ; 3. Relazione Trimestrale (luglio 2012).
18.7.2012	e - mail Comune di Pescara	trasmissione dispositivo di nomina a RUP dell'arch. Trisi (PE), acquisita con Ns Prot. 219 del 18.07.2012)
19.7.2012	Provincia di Teramo - nota Prot. 183596 del 16.07.2012 acquisita con Ns Prot. 221/CS del 19.07.2012	trasmissione progetto preliminare approvato in linea tecnica con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP.
19.7.2012	nota Comune di Caramanico - Soprintendenza per i Beni Ambientali, (e, p.c. al Commissario Straordinario, acquisita con ns prot. 220/CS)	il Sindaco chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali della Regione Abruzzo il nulla - osta ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
20.7.2012	Nota del Commissario al Comune di Corfinio	Si notifica l'avvenuta ricezione del progetto esecutivo e la momentanea indisponibilità all'avvio delle fasi operative a causa dalla temporanea assenza di fondi
20.7.2012	Nota del Commissario al AI Genio Civile Regionale di Pescara	In merito all'intervento di Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo, le azioni propedeutiche sono in via di definizione e si è ormai prossimi all'avvio dei lavori dal momento che in data 25 giugno 2012, si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.
20.7.2012	Nota del Commissario al Consorzio di Bonifica Centro	si comunica l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare (acquisita con prot. 202 del 05.06.2012), e comunicare che in merito, non si evincono scostamenti

		<i>dagli obiettivi tecnici disposti dall'Accordo di Programma;</i>
20.7.2012	<i>Nota del Commissario alla Provincia di Teramo</i>	<i>si comunica l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare (acquisita con prot. 221/CS del 19.07.2012), e comunicare che in merito non si evincono scostamenti dagli obiettivi disposti dall'Accordo di Programma.</i>
20.7.2012	<i>Perviene missiva dal Comune di Carsoli</i>	<i>Stato di avanzamento del procedimento</i>
20.7.2012	<i>Perviene missiva dal Comune di Caramanico Terme</i>	<i>Trasmissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.</i>
20.7.2012	<i>Perviene missiva (per conoscenza) dal Commissario Delegato Emergenza Fiume Aterno - Pescara</i>	<i>Interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica del fiume Pescara (rif. nota prot. 157657/RA acquisita con ns prot. 214).</i>
20.7.2012	<i>Perviene missiva dalla Regione Abruzzo – Servizi OM e AM</i>	<i>Convenzione Quadro tra CS e RA, per il Comune di Martinsicuro - Sollecito.</i>
23.7.2012	<i>Comunicazioni del RUP per l'intervento sull'Aterno-Pescara</i>	<i>Perviene il progetto esecutivo denominato: "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" dopo aver apportato le modifiche richieste;</i>
24.7.2012	<i>Firma di Verbale di CdS</i>	<i>Il Segretario verbalizzante della Conferenza dei Servizi svoltasi il 25.06.2012 presso l'Ufficio Commissariale per l'approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara, ha firmato il verbale di chiusura lavori, a seguito dell'accertamento e verifica di questo compiuta dall'avv. Salvemini.</i>
24.7.2012	<i>Confronto telefonico con responsabile del Consorzio di Bonifica Centro</i>	<i>Il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in riferimento alla Ns nota Prot. 223 con cui è stata valutata positivamente la fase progettuale preliminare, nell'intenzione di procedere alle necessarie fasi disposte dall'Avvalimento, con attenzione al rispetto del Cronoprogramma condiviso, richiede di concordare un appuntamento in tempi rapidi.</i>
24.7.2012	<i>Incontro col RUP per il lavoro sull'Aterno-Pescara</i>	<i>Definizione degli ultimi dettagli dell'avviso pubblico per l'eventuale individuazione di pubbliche amministrazioni disponibili ad effettuare gli interventi (direzione dei lavori, collaudo, collaboratori) per una somma compresa nel due per cento dell'importo lavori, ai sensi del comma 5, art. 92, del D. Lgs 163/2006</i>
27.7.2012	<i>Perviene missiva da parte del Comune di Caramanico</i>	<i>Trasmissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.</i>

27.7.2012	Perviene nota Commissario Delegato Aterno - Pescara, prot. 229 - Genio Civile PE, Presidente Prov. PE, CS.	Il Commissario Delegato Emergenza Fiume Aterno - Pescara, in riferimento alla nota Prot. 157657/RA acquisita con Ns Prot. 214, conferma e ribadisce al Genio Civile Regionale di Pescara, la necessità di avviare urgentemente il quadro di azioni che consentirebbero, se realizzate in modo organico, di mitigare notevolmente il grave rischio idraulico a cui è soggetto il territorio vallivo del Fiume Pescara.
27.7.2012	Perviene nota Regione Abruzzo, Servizio OM e AM - CS	La Regione Abruzzo – Servizio O.M. e A. M., con nota Prot. 175584/RA del 27.07.2012, acquisita con Ns Prot. 230/CS del 27.07.2012 (in riferimento alla nota Prot. 127496/R.A., acquisita con Ns Prot. 198/CS), chiede nuovamente un incontro al fine di avviare urgentemente le procedure di approvazione del progetto preliminare per l'intervento previsto nel Comune di Martinsicuro.
1.8.2012	Giunge missiva dalla Città di Pescara prot. 233/CS	Richiesta autorizzazione per impegni di spesa
1.8.2012	Riunione interna Ufficio Commissariale	Sono stati predisposti/aggiornati i seguenti atti: Relazione per Ministro richiesta per la convocazione del giorno 09.08.2012; Relazione Trimestrale 31.07.2012; nota per Città di Pescara
2.8.2012	Trasmissione Atto – Prot. 234/CS - a: - Ministro MATTM	Relazione generale per preparazione degli argomenti di discussione relativi all'incontro del 9 agosto 2012 (come richiesta dal sig. Ministro con nota prot. 000154 del 26.07.2012, acquisita con ns prot. 232/CS del 31.07.2012).
7.8.2012	Riunione interna Ufficio Commissariale	Vengono predisposti i seguenti atti: 1 - nota prot. 239/CS, alla Città di Pescara, in riferimento alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012. 2 - nota prot. 240/CS, al Comune di Carsoli, in riferimento alla nota prot. 6584 dell'11.07.2012 .
7.8.2012	Trasmissione nota prot. 238/CS, a Direzione Regionale, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa	Attuazione Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo. Comunicazioni e chiarimenti in merito all'avvio delle opere
9.8.2012	Riunione presso il MATTM, presieduta dal Sig. Ministro, convocata con nota prot. 000154 del 26.07.2012, acquisita con ns prot. 232 del 31.07.2012, a cui hanno preso parte tutti i Commissari Straordinari per l'Emergenza Idrogeologica.	Resoconti in merito allo stato di attuazione degli Accordi di Programma per gli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Il Ministro indica, nella persona del Direttore Generale ing. Mauro Luciani, la persona referente per tutti i Commissari. Inoltre, chiede a tutti i Commissari: <ul style="list-style-type: none"> ○ una relazione, entro il 23 agosto, perché questi diano suggerimenti – sulla base delle loro esperienze – riguardo possibili atti migliorativi (anche normativi) finalizzati alla gestione dei lavori; ○ suggerimenti per una strategia complessiva nazionale sul dissesto idrogeologico, mirata ad uniformare le modalità di azione dei Commissari.

16.8.2012	Giunge nota dalla Direzione LL. PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile	Con tale atto, la Direzione Regionale sollecita la predisposizione degli atti strettamente necessari a non interrompere il procedimento avviato inerente la Convenzione stipulata per l'intervento da realizzarsi nel Comune di Martinsicuro
21.8.2012	Giunge nota da parte del Comune di Carsoli	Conferma della partecipazione all'incontro fissato per il 6.9.2012
22.8.2012	Trasmissione atto, prot. 244/CS, a: <ul style="list-style-type: none"> • Ministro MATTM; • Direttore Generale ing Mauro Luciani; • A tutti i Commissari Straordinari al Dissesto Idrogeologico 	Consegna, al Ministro, p.c. al Direttore Generale ing. Mauro Luciani, p.c. a tutti i Commissari Straordinari al Dissesto Idrogeologico, della Relazione richiesta dal Ministro alla data del 9.8.2012
24.8.2012	Viene bandita la gara ad evidenza pubblica per l'intervento per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno dall'Aquila a Molina Aterno	Viene dato ordine di pubblicazione del Bando di Gara su: Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "Il sole 24 Ore"; "Il Corriere della Sera"; "Il Messaggero", ed. locale "Abruzzo" "Il Centro"; sito Web MATTM, sezione Bandi
28.8.2012	Incontro tra il Commissario e il Direttore Generale ing. Mauro Luciani	L'incontro è avvenuto sulla base delle informazioni raccolte nella riunione del 2 agosto. Alla presenza del suo staff, il direttore Luciani chiede a me Commissario – tra l'altro - i criteri di organizzazione dell'Ufficio commissariale anche riguardo gli aspetti propriamente economici. Io Commissario ribadisco quanto già espresso puntualmente nella Relazione trasmessa, come richiesto, entro il 23.8.2012. Il Direttore Luciani afferma di non aver ricevuto la citata Relazione, da me trasmessa in data 22.8.2012, prot. 244/CS. Io Commissario ne predispongo immediatamente il nuovo invio.
31.8.2012	Perviene missiva da R.A., Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile	Si richiedono chiarimenti sull'attuazione degli interventi
4.9.2012	Richiesta di visione atti da parte di 2 ditte interessate alla partecipazione al bando sull'Aterno/Pescara	Incontro con il RUP e acquisizione delucidazioni in merito
6.9.2012	Riunione col RUP incaricato	Sono stati trattati diversi aspetti: progettuali, il ritardo