

	<i>(Carsoli), presso l'Ufficio commissariale</i>	<i>rispetto alla tempistica stimata nel cronoprogramma, indicazioni per velocizzare la cantierizzazione</i>
6.9.2012	<i>Predisposizione nota per la R.A. in uscita con prot. 268/CS (in risposta alla nota prot. n. 189993/RA 2012)</i>	<i>in riferimento alla nota prot. RA/189993 2012 - sono esposti: 1. stato d'attuazione degli interventi già avviati; 2. una possibile procedura per risolvere il problema della gestione dei Fondi FAS.</i>
10.8.2012	<i>Perviene nota prot. 269/CS Parco Naturale Regionale Sirente Velino</i>	<i>L'Ente sostiene che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco che è quindi tenuto per Legge a rilasciare il proprio parere in merito al progetto</i>
10.8.2012	<i>Riunione Ufficio Commissariale con RUP Aterno/Pescara</i>	<i>In merito alla questione sollevata dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino (rif. nota prot. 269/CS)</i>
10.8.2012	<i>Riunione Ufficio Commissariale con rappresentanti di INVITALIA</i>	<i>In merito agli accordi siglati in convenzione e alle mansioni cui destinare il personale concesso da INVITALIA</i>
12.8.2012	<i>Predisposizione note prot. 273-4-5-6/CS</i>	<i>per sollecitare le procedure di affidamento lavori ai Comuni di Carsoli, Caramanico, Francavilla al Mare e la Provincia di Teramo</i>
13.09.2012	<i>Missiva inviata al Comune di Carsoli</i>	<i>Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi pena la risoluzione dalla Convenzione siglata in data 27 gennaio 2012</i>
13.09.2012	<i>Missiva inviata al Comune di Caramanico</i>	<i>Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi</i>
13.09.2012	<i>Missiva inviata al Consorzio di Bonifica Centro</i>	<i>Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi</i>
13.09.2012	<i>Missiva inviata alla Provincia di Teramo</i>	<i>Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi</i>
14.8.2012	<i>Predisposizione nota prot. 280/CS destinata alla società Beta Studio</i>	<i>Richiesta di disponibilità a svolgere l'incarico di Direzione Lavori per l'intervento sul Fiume Aterno (a seguito delle pertinenti verifiche normative)</i>
17.9.2012	<i>Giunge comunicazione telefonica da parte del Sindaco di Roccasasale</i>	<i>Il sindaco richiede indicazioni per procedere con l'intervento. Viene spiegato che le procedure saranno possibili solo a seguito di ricevimento dei fondi utili</i>
19.9.2012	<i>Stipula di Convenzione con INVITALIA</i>	<i>La Convenzione prevede l'uso di una risorsa a vantaggio dell'Ufficio commissariale, deputata ad azioni di supporto all'attuazione del Cronoprogramma</i>
19.9.2012	<i>Sopralluogo nei territori oggetto delle azioni di Avvalimento</i>	<i>Il sopralluogo è stato eseguito al fine di istruire la risorsa umana pervenuta da INVITALIA: rapporti con gli Enti</i>

		<i>Avvalsi per il continuo monitoraggio delle azioni</i>
20.9.2012	<i>Missiva inviata alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa</i>	<i>Chiarimenti riguardo l'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo – Convenzione interventi sulla costa</i>
25.8.2012	<i>Incontri interni all'Ufficio del Commissario</i>	<i>Per:</i> - <i>Disposizioni personale;</i> - <i>Definizione possibili date per sopralluogo sull'area interessata all'intervento sull'Aterno/Pescara</i>
27.9.2012	<i>Consulto con legale dell'Ufficio Commissariale</i>	
27.9.2012	<i>Missive inviate a: Comune Caramanico, Comune Carsoli, Consorzio di Bonifica Centro, Città di Pescara, Provincia di Teramo</i>	<i>Attuazione interventi Accordo di Programma del 16 settembre 2010. Elementi chiarificatori in ordine alle convenzioni di avvalimento</i>
27.9.2012	<i>Riunione interna all'Ufficio Commissariale</i>	<i>In particolare, per la valutazione delle modalità di affidamento DL e Coord. Sic. Dell'intervento Aterno/Pescara e per il riesame dell'offerta economica presentata da Beta Studio Srl</i>
28.9.2012	<i>Giunge comunicazione dal MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche</i>	<i>Rapporta circa l'emissione del titolo di spesa per provvedere al trasferimento della somma complessiva di € 10.017.229,24 a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome.</i>
28.9.2012	<i>Perviene missiva da parte di Beta Studio Srl</i>	<i>Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno dall'Aquila a Molina Aterno. 1° lotto – Zona Industriale di Pile (AQ). Direzione Lavori, Contabilità, Assistenza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Trasmissione offerta economica.</i>
1.10.2012	<i>Trasmissione di missiva alla Beta Studio Srl</i>	<i>Riscontro trasmissione dell'offerta economica per Direzione Lavori, Contabilità, Assistenza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i>
1.10.2012	<i>Riunioni interne all'Ufficio Commissariale</i>	<i>Per concordare:</i> - <i>le date di possibili sopralluoghi sull'Aterno/Pescara;</i> - <i>la nota di riscontro all'offerta della Beta Studio Srl;</i> - <i>le modalità di aggiornamento della conoscenza riguardo lo stato dell'arte dei lavori avviati e in avviamento</i>
3.10.2012	<i>Giunge Nota prot. 302/CS, da parte di Beta Studio</i>	<i>La Beta Studio srl, trasmette l'offerta economica rivisitata secondo quanto previsto dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (€ 117.023,11 IVA esclusa) con l'applicazione delle riduzioni richieste dal Commissario</i>

3.10.2012	Giunge Nota prot. 299/CS da parte del Comune di Corfinio	Il Comune di Corfinio comunica di aver appreso, dalla Regione Abruzzo, l'accredito di circa € 10.000.000 a completamento dell'intero pacchetto finanziario di € 40.750.000. Richiesta di chiarimenti
3.10.2012	Invio Nota prot. 300/CS al Comune di Corfinio	Il Commissario Straordinario evidenzia che: l'effettivo trasferimento dei restanti fondi non è ancora avvenuto; l'intervento in oggetto è già stato considerato di preminente urgenza e sarà cura dell'Ufficio Commissariale avviare le procedure propedeutiche alla cantierizzazione appena possibile
4.10.2012	Perviene nota da parte del RUP nominato per l'intervento Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno	Delega a presenziare al sopralluogo del 04.10.2012 di cui all'art. 4 del bando di gara
4.10.2012	Sopralluogo sul Fiume Aterno	Il sopralluogo si è reso necessario a seguito dell'esplicita richiesta di Imprese interessate a partecipare al Bando per l'affidamento dei lavori sull'Aterno/Pescara, gestiti direttamente dall'Ufficio Commissariale
5.10.2012	Nota prot. 304/CS del Consorzio di Bonifica Centro	Il Consorzio comunica la nomina del Direttore, ing. Tommaso Valerio a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP
9.10.2012	Riunione interna dell'Ufficio Commissariale	Rimodulazione "compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere" presentato da Beta Studio in data nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012 (anticipata via fax) in vista dell'incontro pomeridiano con il responsabile della medesima società
9.10.2012	Riunione interna dell'Ufficio Commissariale, in presenza di esperto legale	L'incontro è stato mirato all'acquisizione del parere legale in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come recepite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
11.10.2012	Riunione interna Ufficio Commissariale	L'incontro è stato mirato ad esporre alla nuova risorsa professionale acquisita, proveniente da INVITALIA, lo stato dell'arte riguardo ogni interventi in essere
11.10.2012	Perviene nota del Comune di Carsoli prot. 308/CS	Il Comune di Carsoli, trasmette: 1. Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; 2. Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di

		progettazione – ammontare spese tecniche; 3. Disciplinare di Gara; 4. Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi, importo superiore a 100.000,00 euro
12.10.2012	Perviene nota dal Comune di Carsoli	Trasmissione di: 1. Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; 2. Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; 3. Disciplinare di Gara
12.10.2012	Perviene nota da parte di Beta Studio Srl	La società trasmette l'offerta definitiva per i servizi di Direzione Lavori e Sicurezza, relativamente all'intervento sull'Aterno/Pescara
15.10.2012	Raccolta di informazioni sullo stato dei lavori delegati agli EE.LL. avvalsi	Sono state eseguite telefonate ai seguenti soggetti: RUP nominato dal Comune di Carsoli, RUP nominato dal Consorzio Bonifica Centro, supporto al RUP nominato dal Comune di Pescara, RUP nominato dalla Provincia di Teramo. L'obiettivo è stato quello di acquisire informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni pertinenti ogni intervento. Ne è seguita la compilazione di un Report sulle citate argomentazioni
16.10.2012	Incontro interno all'Ufficio Commissariale	Analisi delle progettazioni pertinenti gli interventi prossimi alla cantierizzazione per illustrazione dei contenuti alla nuova risorsa professionale destinata al monitoraggio in loco. Organizzazione delle attività della nuova risorsa con fissazione delle date di sopralluogo.
16.10.2012	Incontro interno all'Ufficio Commissariale	Predisposizione nota prot. 310/CS per il Comune Carsoli
16.10.2012	Elaborazione documento	Predisposizione nota prot. 312/CS per Ditta G. & M. Lavori
16.10.2012	trasmissione missiva al Comune di Carsoli	Chiarimenti in merito alla missiva del 12.10.2012
16.10.2012	Trasmissione missiva all'Impresa G. & M. Lavori	Comunicazione di rinvio procedura aperta ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno"
23.10.2012	Nota prot. 313/CS, CBC, RUP, ing. Tommaso Valerio	Convenzione del 19.01.2012 "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" - Relazione sull'attuazione del progetto in risposta alle richieste precedentemente avanzate
23.10.2012	Sopralluogo presso le sedi degli	Il sopralluogo ha sancito l'avvio delle attività della nuova

	<i>EE,LL. avvalsi – confronto coi RUP</i>	<i>risorsa professionale. Ogni incontro presso gli Enti Avvalsi, è stato mirato all'azione di monitoraggio ed è stato formalizzato attraverso un verbale concordemente sottoscritto tra le parti</i>
24.10.2012	<i>Incontro interno all'Ufficio Commissariale</i>	<i>Organizzazione lavoro a seguire</i>
25.10.2012	<i>Incontro interno all'Ufficio Commissariale</i>	<i>Verifica delle azioni effettuate e approfondimento sui compiti di ogni risorsa umana</i>
30.10.2012	<i>Perviene nota dal Comune di Pescara, acquisita con prot. 328/CS</i>	<i>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo. Inoltre, in merito alla possibilità prevista dall'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, il Comune richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione</i>
02.11.2012	<i>Emessa nota prot. 330/CS</i>	<i>Trasmissione Relazione Trimestrale 30.10.2012 al Sig. Ministro</i>
05.11.2012	<i>Riunione interna del personale della struttura commissariale</i>	<i>Riunione per la sistematizzazione delle procedure di aggiornamento dei GANTT ritardi e la tenuta del diario giornaliero lavori per l'ottenimento una gestione unitaria delle informazioni relative ai lavori avviati ed in fase di avviamento</i>
07.11.2012	<i>Riunione della Commissione Giudicatrice della Gara d'Appalto dei lavori Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno - Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice Note prot. 334/CS e 335/CS</i>	<i>Si è riunita nella Sala Stampa, al piano terra del MATTM, alle ore 10:00, la Commissione giudicatrice per procedere all'apertura dei 22 plichi pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Documenti" e "Busta Offerta Tecnica" e contestualmente, ai sensi del p. 13 del Bando di gara, alla verifica: a) della correttezza formale della documentazione trasmessa ed in caso negativo all' esclusione dalla gara b) di eventuali forme di divieto a partecipare previste dal d.lgs.n.163/2006; Dall'analisi della documentazione è emersa: - n. 1 una istanza formalmente irregolare di cui si provvederà all'esclusione (le esclusioni saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica); - n. 1 una istanza incompleta (predisposta richiesta integrazioni); Nella medesima circostanza il Presidente di Commissione dispone: - con nota prot. 334/CS del 07.12.2012, una richiesta di chiarimenti, all'Impresa Edile Stradale di Pacifici Emidio, sulle modalità di esecuzione lavori previste per le categoria OG8 e OG13. Tali chiarimenti dovranno pervenire entro 5</i>

		<p>gg solari consecutivi, pertanto entro il 12 c.m., pena l'esclusione dalla gara;</p> <p>- con nota prot. 335/CS del 07.12.2012, all'ATI Coget S.r.l. e all'ATI Settembre Costruzioni Generali S.r.l. una richiesta di documentazione ex art. 48, c. 1 del d.lgs. 163/2006 con la quale si invitano a presentare entro 10 (dieci) giorni e cioè entro e non oltre il 19 p.v. alle ore 10:00 tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti secondo quanto disposto dal disciplinare di gara</p>
07/8.11.2012	<p>Sopralluoghi: Comune di Carsoli - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali; Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona - Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo; Città di Pescara - messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo"</p>	<p>La risorsa umana dedicata esegue il secondo sopralluogo presso i Comuni di Carsoli, Francavilla al Mare e la Città di Pescara, redigendo appositi verbali, controfirmati dai RUP</p>
13.11.2012	<p>Sopralluoghi Provincia di Teramo - Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi; Comune di Caramanico - Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale)</p>	<p>La risorsa umana dedicata esegue il secondo sopralluogo presso il Comuni di Caramanico e la Provincia di Teramo redigendo appositi verbali, controfirmati dai RUP;</p>
13.11.2012	<p>Riunione programmatica tra personale interno</p>	<p>Per: sistematizzazione delle procedure di aggiornamento dei GANTT ritardi e di tenuta del diario giornaliero lavori per l'ottenimento di una gestione unitaria delle informazioni relative ai lavori avviati ed in fase di avviamento</p>
21.11.2012	<p>Riunione programmatica tra personale interno</p>	<p>In tale circostanza: - è stato aggiornato il diario giornaliero lavori; - sono state fissate le date per i prossimi sopralluoghi nelle giornate del 27 e 28 novembre</p>
22.11.2012	<p>Perviene Nota dal Comune di Caramanico Terme</p>	<p>Il Comune di Caramanico, con nota prot. 7385 del 26.10.2012, in seguito alla Conferenza dei Servizi tenutasi a luglio, trasmette il progetto esecutivo redatto dall'ing.</p>

		<p><i>Claudio Alberico. Sulla scorta degli studi e progetti precedenti vengono valutate le opere più idonee per la sistematizzazione sia dell'ambito fluviale sia del versante in destra idrografica del fiume Orta, in modo da ridurre e mitigare la tendenza erosiva con incassamento dell'alveo, sia dei fianchi vallivi in corrispondenza dei quali si sviluppano le aree urbanizzate e le arterie stradali di collegamento. L'importo complessivo lavori ed oneri sicurezza ammonta a 622.427,70 euro, da quadro economico</i></p>
28.11.2012	Riunione interna	<p><i>Contenuti: analisi dei verbali di sopralluogo. Dall'analisi e valutazione dei verbali sono emerse alcune richieste comuni agli Enti Avvalse, quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indicazioni di dettaglio riguardo alla procedura da adottare per le liquidazioni e i pagamenti; possibilità e modalità di eventuale utilizzo dei poteri straordinari conferiti al Commissario Straordinario con il DPCM del 20.06.2011, art. 1, commi 2 e 3, riguardo all'utilizzo di procedure semplificate e tempistiche ridotte per conferenze dei servizi, occupazioni d'urgenza, espropriazioni;</i> - <i>partecipazione di un rappresentante commissariale alle sedute delle Commissioni giudicatrici;</i> <p><i>unitamente ad altre a carattere puntuale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la Città di Pescara - Intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" - notifica di aver trasmesso una richiesta di autorizzazione in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza;</i> - <i>il Comune di Carsoli - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali - notifica di aver trasmesso una richiesta alla Regione Abruzzo (e, p.c. al Commissario) di nomina di un referente tecnico che possa affiancare il RUP e collaborare con l'Ufficio Tecnico in relazione alla funzioni di competenza regionale stabilite dalla Convenzione</i>
04.12.2012	Perviene nota dal Comune di Martinsicuro, acquisita con prot. 351/CS	<p><i>Erosione della Costa a Martinsicuro - Richiesta attivazione finanziamento. Il Comune richiama all'attenzione commissariale la situazione gravosa in cui versa il litorale della Città in conseguenza delle mareggiate delle ultime settimane che in alcuni casi potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei cittadini che risiedono nelle adiacenze del lungomare. Tanto esposto, alla luce dello stanziamento dei fondi inserito nell'Accordo di Programma del 16 settembre 2010 tra MATTM e Regione Abruzzo per il Comune di Martinsicuro, si sollecita il rapido intervento Commissariale</i></p>
05.12.2012	Riunioni interne al personale	<p><i>Per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>definizione modalità e tempi d'esecuzione dei prossimi sopralluoghi (12/13.12.2012) presso enti avvalse e modalità di predisposizione dei relativi</i>

		<p>verbali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione note di sollecito e chiarimenti vari agli enti avvalsi
6.12.2012	Missiva prot. 356/CS inviata al Comune di Martinsicuro	<p>Erosione della Costa a Martinsicuro - Richiesta attivazione finanziamento. Il Commissario Straordinario, con nota prot.356/CS del 06.12.2012, in riferimento alla nota prot. 32167 del 04.12.2012, acquisita con prot. 351/CS del 04.12.2012, trasmessa dal Comune di Martinsicuro - "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" riguardante il territorio di Martinsicuro (TE) - espone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le somme stanziare per l'intervento sopraccitato ad oggi non sono ancora disponibili (somme imputate sui Fondi FAS); - il 27.03.2012 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Abruzzo con cui è stato accettato da questa il ruolo di Ente Attuatore responsabile dell'esecuzione e dell'attuazione tecnico/amministrativa dell'intervento in oggetto, proprio al fine di velocizzarne le procedure d'attuazione. Inoltre, il Commissario Straordinario rammenta che, in data: - 10.09.2012 ha espresso il proprio parere in merito agli elaborati progettuali preliminari relativi all'intervento di cui trattasi alla Regione Abruzzo; - 20.09.2012 in attesa dei necessari chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo dei Fondi FAS destinati alle azioni commissariali ha invitato la Regione Abruzzo a procedere con propri mezzi all'attuazione degli interventi sulla Costa
6.12.2012	Missiva prot. 354/CS inviata alla Città di Pescara	<p>Il Commissario Straordinario richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale. In particolare l'Ente Avvalso, aveva richiesto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per dotare il RUP di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p>
6.12.2012	Missiva prot. 355/CS, inviata a tutti gli Enti Avvalsi	<p>Il Commissario Straordinario, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita ciascun Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi</p>
10.12.2012	Perviene nota del Comune di Corfinio, acquisita con prot. 359/CS	<p>Il Comune, con nota prot. 6666 del 10.12.2012, comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Progetto Esecutivo è completo di tutte le autorizzazioni; - sono in fase di predisposizione gli atti di gara per l'affidamento dei lavori.

		<i>Richiede, pertanto, che siano comunicati tempestivamente eventuali motivi ostativi all'avvio delle procedure propedeutiche alla cantierizzazione</i>
11.12.2012	<i>Quarto sopralluogo della risorsa umana dedicata presso gli Enti Avvalsi</i>	<p><i>I sopralluoghi hanno riguardato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Comune di Carsoli - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali;</i> - <i>Città di Pescara - Intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo";</i> - <i>Provincia di Teramo - Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi;</i> - <i>Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (Consorzio di Bonifica Centro) - Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo;</i> - <i>Comune di Caramanico - Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale);</i>
12.12.2012	<i>Riunioni interne al personale</i>	<p><i>Per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>verifica dei verbali di sopralluogo;</i> - <i>predisposizione di un archivio dei verbali;</i> - <i>definizione dello stato delle varie attività</i>
12.12.2012	<i>Perviene nota della Provincia di Teramo, acquisita con prot. 362/CS</i>	<i>La Provincia di Teramo, con nota prot. 309253 del 30.11.2012, trasmette copia del Progetto Indagini Geologiche propedeutiche alla Relazione Geologica, per la verifica di congruità. La campagna geognostica, prevista dal Capitolato Prestazionale allegato, si prefigge come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica, nonché la valutazione del rischio sismico, in considerazione alle risorse economiche da computo metrico estimativo. Questa dovrà essere espletata nel tempo massimo di 30 gg continuativi a partire dalla data della consegna delle indagini geologiche e geotecniche</i>
12.12.2012	<i>Perviene nota del Comune di Carsoli, acquisita con prot. 361/CS</i>	<p><i>Il Comune di Carsoli, con nota prot. 11112 del 29.11.2012, richiede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indicazioni formali circa le modalità da seguire per quanto attiene le fasi di liquidazione e pagamento delle spese riferibili all'intervento in argomento;</i> - <i>schemi e modelli di ausilio in formato digitale</i>
13.12.2012	<i>Perviene nota della Città di</i>	<i>La Città di Pescara, con nota prot. 168604 del 13.12.2012</i>

	<i>Pescara, acquisita con prot. 363/CS</i>	<p>(riferimento alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012), elenca puntualmente quali sono le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intende affidare a personale esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione e cura delle comunicazioni all'AVCP; - gli adempimenti previsti dalla normativa in merito alla pubblicità pre, post e durante l'espletamento della gara di aggiudicazione; - la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e ss. mm. e ii. del D. Lgs. 163/2006; - la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per le fasi successive all'aggiudicazione definitiva del soggetto aggiudicatario e dei subappaltatori in occasione di ogni SAL; - il controllo di tutti gli atti contabili redatti dall'Ufficio DL e delle relative liquidazioni; <p>L'Ente richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese rispetto al quadro economico di progetto</p>
13.12.2012	<i>Missiva prot. 365/CS del Commissario Straordinario</i>	<p>Il Commissario Straordinario, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni degli Enti Avvalsi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011, espone che qualora fossero interessati all'utilizzo delle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale; 2. Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU; <p>Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara</p>
14.12.2012,	<i>Missiva prot. 368/CS del Commissario Straordinario</i>	<p>Il Commissario Straordinario, in risposta alla nota prot. 11112 del 29.11.2012 del Comune di Carsoli, comunica a questi e, per conoscenza a tutti gli Enti Avvalsi che per le liquidazioni dovranno far pervenire, nei limiti del Quadro Economico approvato, i Certificati di Pagamento ogni qual volta necessario</p>
18.12.2012	<i>Missiva prot. 372/CS del Commissario Straordinario</i>	<p>Il Commissario Straordinario, in riferimento alla nota prot. 6666 del 10.12.2012 trasmessa dal Comune di Corfinio, ribadisce che pur valutando in modo positivo la volontà manifestata dall'Ente nel procedere verso la cantierizzazione, non può autorizzarne l'avvio in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ancora state trasferite le risorse, necessarie ad attivare l'intervento, alla Contabilità Speciale aperta a

		<i>nome del Commissario medesimo; - non avendo stipulato la Convenzione d'Avvalimento, presupposto necessario all'avvio dei lavori, qualsiasi azione intrapresa dall'Ente sarà esclusivamente a suo carico</i>
18.12.2012	<i>Missiva prot. 373/CS del Commissario Straordinario</i>	<i>Il Commissario Straordinario, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 trasmessa dal Comune di Pescara e per conoscenza a tutti gli Enti Avvalsi, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente</i>
20.12.2012	<i>Perviene nota prot. 378/CS della Provincia di Teramo</i>	<i>La Provincia di Teramo trasmette la Determina Dirigenziale n° 1143 dell'11.12.2012 di approvazione del quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla Progettazione Definitiva/Esecutiva</i>
24.12.2012	<i>Perviene nota prot. 8908 del 24.12.2012, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012, in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012.</i>	<i>L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Pertanto il cronoprogramma viene rettificato come segue: - 20.12.2012 – gara per l'affidamento dei lavori; - gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; - ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo. La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013</i>

PAGINA BIANCA

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

IL DIAGRAMMA DI GANTT (note per la lettura)

In generale

- ❖ Il **diagramma di Gantt** mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione.
- ❖ Il **mese 1** corrisponde all'attivazione del procedimento Commissariale (nomina Commissario 8 marzo 2011).
- ❖ E' un diagramma attivo, con due **Task** per ogni opera:
 - l'una di **previsione** (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento)
 - l'altra di **esecuzione** (questa viene campita in corso d'opera).

LEGGENDA

	interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva)
	tempi finora spesi per la ricezione del materiale (nella Task 2)
	tempi di definizione progettuale (da disposizione commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell'azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare.
	tempi per gli espropri (e l'approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente)
	tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti)
	tempi per l'esecuzione degli interventi, incluse l'inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi(certificato di ultimazione)
	tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili
	ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventualità e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto.
	tempi per il collaudo
	Slittamento del Cronoprogramma
	Ritardi nell'esecuzione delle opere

- ❖ *La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione.*
- ❖ *Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (EE.LL.).*
- ❖ *I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici.*
- ❖ *la Task 1 (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avvalimento o in via di avvalimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori.*

Gantt per ogni opera

I Gantt specifici sono suddivisi in **WPs (pacchetti di lavoro)**, a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi.

In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata.

Ancora, vi sarà associata la tabella delle **Deliverables (momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi)**. I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

Per ultima, sarà associata la tabella delle **Milestones (o momenti di grande importanza)**, da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO																																						
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno													
Opera n° 1 – Provincia AQ, Comune di Corfinio, Titolo Consolidamento e Rinforzi mediante opere di contenimento delle spinte Importo € 1.000.000,00																																						
Task 1																																						
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)																																						
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																						
Task 2																																						
Tempi effettivi (in progress)																																						
Task 3																																						
Slittamento del Cronoprogramma																																						
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																						
Opera n° 2 – Provincia AQ, Comune di Aielli, Titolo Consolidamento versanti rocciosi e zona via Valone, Importo € 1.000.000,00																																						
Task 1																																						
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)																																						
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																						
Task 2																																						
Tempi effettivi (in progress)																																						
Task 3																																						
Slittamento del Cronoprogramma																																						
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																						
Opera n° 3 – Provincia AQ, Comune di Roccasale, Titolo Sistemazione versanti del Centro Storico, Importo € 1.000.000,00																																						
Task 1																																						
Previsione temporale d'esecuzione																																						
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																						
Task 2																																						
Tempi effettivi (in progress)																																						
Task 3																																						
Slittamento del Cronoprogramma																																						
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																						
Opera n° 4 – Provincia AQ, Comune di Raiano, Titolo Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Vittorio, Importo € 1.000.000,00																																						
Task 1																																						
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)																																						
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																						
Task 2																																						
Tempi effettivi (in progress)																																						
Task 3																																						
Slittamento del Cronoprogramma																																						
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																						
Opera n° 5 – Provincia PE, Comune di Caramanico Terme, Titolo Intervento di risanamento del dissesto nel Centro Storico ..., Importo € 1.000.000,00																																						
Task 1																																						
Previsione temporale d'esecuzione																																						
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)Previsio																																						
temporale d'esecuzione																																						
Task 2																																						
Tempi effettivi (in progress)																																						
Task 3																																						
Slittamento del Cronoprogramma																																						
Opera n°6 – Provincia PE, Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Titolo Consolidamento movimento franoso, Importo € 1.000.000,00																																						
Task 1																																						

