

E1	11.04.2012	I Conferenza dei Servizi (All. 4.1 - 4.2)	Sono state rilevate le assenze della Regione Abruzzo e del Genio Civile di Pescara. Si evidenzia inoltre la non trasmissione del progetto definitivo: • al Genio Civile; • all'Autorità di Bacino.
E2	16.07.2012	II Conferenza dei Servizi – approvato Progetto Definitivo (All. 4.3 – 4.4 – 4.5 - 4.6)	Esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori alle ore 14.00, presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, in Via Piave, 8. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi e dispone l'approvazione del Progetto Definitivo.
F	07.06.2012	Nota prot. 239/CS (All. 5.1 – 5.2 – 5.3)	Aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio Direzione Lavori: • affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; • selezione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del suddetto Codice.
G	31.10.2012	Nota prot. 328/CS (All. 6)	Approvato il progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012.
H	16.11.2012	Verbale Sopralluogo n. 2 e determina dirigenziale (All. 7.1 e 7.2)	L'aggiudicazione dell'Ufficio Direzione Lavori diventa definitiva.
I	07.12.2012	Pubblicazione Bando (All. 8)	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori • data inizio: 07.12.2012; • data fine: 16.01.2012; tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; quantitativo totale dell'appalto: €1.800.276,68 di cui: • € 1.724.743,99 per lavori a corpo; • € 34.494,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta • € 41.039,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta; termini di esecuzione: • progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio; • lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
L	10.01.2013	Nota prot. 6166 del 10.01.2013 acquisita con prot. 007/CS; (All. 9)	• Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato; • Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative;

ALLEGATI AI RITARDI			
All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. n. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. n. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/
3	17.02.2012	Verbale	Riunione presso il MATTM, il RUP espone le azioni precedentemente intraprese: • ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario Delegato ing. Emilio Santori, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, l'Ufficio LL. PP. Del Comune si è occupato del coordinamento delle attività di progettazione dell'opera in argomento; • il Dirigente del Settore Grandi Infrastrutture ed Edilizia Scolastica ha avviato la ricognizione rivolta al personale tecnico in servizio presso l'Ente per verificare la disponibilità ad assumere l'incarico di Progettista per la redazione del progetto definitivo dell'opera da porre a base di gara; • la ricognizione ha avuto esito negativo, in quanto il personale tecnico dipendente, all'epoca, già impegnato in altri procedimenti tecnici ed amministrativi, non era disponibile ad assumere il suddetto incarico; • il Dirigente, nel rispetto del Codice dei Contratti, ha provveduto ad incaricare una società di progettazione per la redazione del progetto definitivo. La società individuata è la Beta Studio, in quanto già in possesso di uno studio idraulico relativo al Fiume Pescara, indispensabile per la corretta progettazione degli argini. Questa scelta ha consentito all'Amministrazione Comunale di ridurre le spese tecniche per la progettazione e di ottenere in tempi rapidi un prodotto rispondente alle necessità prestabilite. Alla luce di quanto esposto si rievoca l'errata interpretazione dell'atto convenzionale poiché, l'Ente avvalso, prima di procedere ad impegni di spesa di qualunque natura, deve essere autorizzato preventivamente dal Commissario Straordinario. (Contestuale trasmissione del progetto definitivo redatto da Beta Studio). L'ente trasmette il progetto definitivo e contestualmente comunica l'indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 11.04.2012;
4.1	28.03.2012	nota prot. 43546, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012 – Progetto definitivo	<i>Estratto del Verbale della I Conferenza dei Servizi tenutasi il 11.04.2012:</i> Esecuzione della I Conferenza di Servizi presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma. • Sono state rilevate le assenze ingiustificate della Regione Abruzzo e dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume
4.2	13.04.2012	nota prot. 50811, acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012 – trasmissione verbale della I Conferenza dei Servizi e convocazione II Conferenza dei Servizi per il giorno 18.04.2012.	

			<p>Sangro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Genio Civile di Pescara ha comunicato di non avere la disponibilità a partecipare utilmente alla seduta e che esprimerà le determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, non appena l'Autorità di Bacino avrà comunicato il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto. Tali motivi hanno determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva; <p>Per tali motivi la Conferenza è rinviata alla data del 18.04.2012.</p>
4.3	16.04.2012	Nota R.A verbale riunione del 16.04.2012.	<p><i>Estratto del Verbale della Riunione presso la sede del Genio Civile di Pescara:</i></p> <p>Alla presenza del progettista, si sono riuniti:</p> <ul style="list-style-type: none"> arch. Trisi - Responsabile del Procedimento; ing. Rossi - Tecnico del Comune di Pescara; ing. Primavera - Dirigente del Servizio del Genio Civile; ing. Iervese - Funzionario del Genio Civile; ing. D'Eramo - Segretario Generale dell'Autorità di Bacino; ing. Innocente - Tecnico dell'Autorità di Bacino. <p>A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 dal Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista;</p> <p>la Città di Pescara, rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.</p>
4.4	17.04.2012	Nota prot. 52339, acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012	
4.5	17.04.2012	Nota prot. 88956/RA, acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012	<p>Il Genio Civile di Pescara, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà sia la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile (senza la necessità di un temporaneo parere idraulico preliminare, come originariamente riportato nel verbale del 16.04.2012), sia di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.</p>
4.6	16.07.2012	Verbale	Approvato progetto definitivo.
5.1	27.07.2012	Nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012	<p>L'Ente Avvalso chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> direzione lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; <p>per l'istituzione, prima della gara, dell'Ufficio della direzione lavori, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>
5.2	27.07.2012	Nota prot. 104809, acquisita con prot. 233/CS dell'01.08.2012	<p>L'Ente chiede l'autorizzazione per procedere alla liquidazione della somma di € 25.553,02, a favore dell'ing. Andreella e della Eliografia Gaspari, impegnata precedentemente con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03/08/2011 è stato affidato all'ing. Gaspare Andreella l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare il seguente compito: "Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione della progettazione preliminare - definitiva - esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico dei terreni posti in adiacenza al corso del fiume Pescara"; con Determinazione Dirigenziale n° 54/BR del 03/08/2011 è stato affidato il servizio di riproduzione copie alla ditta "Eliografia Gaspari";
5.3	07.08.2012	Nota prot. 239/CS	<p>Il Commissario Straordinario, autorizza il RUP, arch. Trisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di istituire l'ufficio direzione lavori, prima delle procedure di gara; alla liquidazione della somma di € 25.553,02 (24.336,00 + 1.217,021 €) che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico di progetto a favore dell'ing. Andreella e della Eliografia Gaspari;
6	30.10.2012	nota prot. 328/CS	<p>Il Comune di Pescara comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo. Inoltre, in merito alla possibilità prevista dall'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.500,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione;</p>
7.1 - 7.2	07.11.2012	Verbale Sopraluogo n. 2 e determina dirigenziale (All. 7.1 - 7.2)	<p>In merito alla gara relativa all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e prestazioni connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> in data 25.10.2012 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria; è in corso la verifica dei requisiti al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva il 15 novembre p.v.;
8	07.12.2012	Bando di Gara (sito e GU n. 143 del 07.12.2012)	<p>Publicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> data inizio: 07.12.2012; data fine: 16.01.2012;
9	10.01.2013	Nota prot. 6166 acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013 - Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato	<p><i>Estratto della Relazione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 è approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici comunali (<i>Allegato n. 1</i>); con deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 17.11.2011 è approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della <i>Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo"</i> con cui il Comune accetta il ruolo di Ente Attuatore (<i>Allegato n. 2</i>); con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, è stata affidata la progettazione definitiva, da porre a base di gara, alla Società BETA STUDIO srl per un importo complessivo di € 40.268,80 (<i>Allegato n. 3</i>). <p>Ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo sono state indette la I e II Conferenza dei Servizi nei giorni 11.04.2012 e 16.07.2012.</p> <ol style="list-style-type: none"> con determinazione dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 è indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti (<i>Allegato n. 4</i>); con determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici alla società GEINA srl per aver offerto un ribasso del 25% sul prezzo posto a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri 4% e all'IVA al 21% (<i>Allegato n. 5</i>); con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è approvato il progetto definitivo (<i>Allegato n. 6</i>); con determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012 sono approvati il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 (<i>Allegato n. 7</i>).

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 4 "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi"																																						
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Teramo – Comuni: Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi																																						
importo complessivo 3.600.000,00 € (acquisita progettazione preliminare)																																						
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno													
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																						
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione al 23.01.2013 – come trasmessa dall'Ente (NOTA in calce)																																						
Riferimenti importanti							A	B	D	E							F							G	H-I													
Assenza fondi																																						
Condizioni meteo												2	2																									
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1																																
Impedimenti da parte di Enti Avvalsi ed Enti Terzi								3	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4												
Varianti in corso d'opera																																						
Sopravvenute disposizioni normative																																						
Cause impreviste e imprevedibili																																						

NOTA: la previsione risulta sovradimensionata rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione. Questo Gantt riporta le previsioni solo all'interno dei tre anni. Le azioni previste fuori questo tempo non sono riportate. L'Ente è chiamato a revisionare la previsione in tempi rapidi.

RITARDI	
Ritardo	Note
1	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal NATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso <u>confronto epistolare</u> , come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.7)
2	Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto: <ul style="list-style-type: none"> • al necessario approfondimento della progettazione preliminare dell'intervento allegato alla Convenzione di avvalimento, al tempo incompleto essendo emersa una incongruenza tra quanto proposto attraverso la bozza del progetto preliminare e quanto effettivamente di competenza del Commissario, in merito al terzo tratto di intervento. Come illustrato dai tecnici della Provincia sono necessarie delle opere accessorie ed esterne al canale principale, ovvero ubicate nel reticolo idrografico minore in dx idrografica in località Sceme di Pineto, aree comunque interne al bacino idrografico del Fiume Vomano. In mancanza di questo tratto d'intervento, anche a seguito della sistemazione dell'alveo principale ed al potenziamento arginale, le acque limitrofe della Zona Industriale, saranno sicuramente interessate nuovamente e facilmente da episodi di allagamento rendendo, di fatto, poco funzionale l'intervento nella sua interezza; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva. (All. 3.1 a 3.4)
4	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza è stato pubblicato sul BURA ed il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 25.02.2013. Il 23.01.2013 il RUP ha trasmesso il Cronoprogramma lavori aggiornato, agli atti con prot. 023/CS. Lo stesso risulta sovrastimato come tempistica avendo il RUP considerato di giungere ad un livello di definizione progettuale esecutivo in 390 gg (13 mesi). Conseguenzialmente l'inizio lavori è previsto oltre il trentaseiesimo mese. (All. 4.1 – 4.2 – 5)

RIFERIMENTI			
	Data	Documento	Contenuto
A	01.09.2011	Bonifico I tranne fondi	Accreditamento I tranne fondi (pari a € 6.219.631,23) da parte della Regione Abruzzo.
B	13.09.2011 – 20.09.2012 – 25.10.2011	1. nota prot. 186375/RA acquisita il 14.09.2011; 2. nota prot. 19143/RA acquisita il 23.09.2011; 3. nota prot. 21789/RA, acquisita il 26.10.2011.	1. Il Servizio Genio Civile Regionale trasmette la progettazione preliminare; 2. il Servizio Genio Civile Regionale trasmette un aggiornamento alla progettazione - Scheda Progettuale n. 7; 3. la Direzione Regionale LL.PP., Servizio per la Sicurezza Idraulica trasmette la progettazione definitiva/esecutiva predisposta dalla Provincia di Teramo.

C	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
D	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento Il trince di fondi da parte della Regione Abruzzo.	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
E	18.12.2011	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Provincia di Teramo. Con la firma della Convenzione, contenente l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento.
F	16.07.2012	Progetto Preliminare (All. 3.5)	La Provincia di Teramo, trasmette il progetto preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 del 09.07.2012 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP.
G	17.01.2013	Progetto Indagini Geologiche (All. 4.1 – 4.2)	Mediante inviti rivolti a 6 Ditte l'Ente ha provveduto all'aggiudicazione di una campagna geognostica, che ha come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica nonché la valutazione del rischio sismico, da espletare nel termine di 30 gg. Tali indagini serviranno da supporto alle successive fasi progettuali. Il 17.01.2013 è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta SEGEO con un ribasso del 43,57 %
H	23.01.2013	Publicazione bando	Il Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza è stato pubblicato sul BURA ed il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 25.02.2012. Oggetto: appalto di servizi; Procedura: ristretta.
I	23.01.2013	Nota prot. 23537 acquisita con prot. 023/CS del 23.01.2013 (All. 5)	Aggiornamento Cronoprogramma Lavori

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: <ul style="list-style-type: none"> il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	<ul style="list-style-type: none"> Definizione della urgenza in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: <ul style="list-style-type: none"> il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: <ul style="list-style-type: none"> accelerazione dei tempi; utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/ .
3.1	08.03.2012	Verbale	Sono stati approfonditi i seguenti argomenti: <ol style="list-style-type: none"> stato di attuazione dei lavori; progettazioni; conferenza dei servizi; occupazioni d'emergenza ed espropri. Si apprende inoltre che l'Ente sta provvedendo, con proprie risorse, all'elaborazione degli atti progettuali preliminari, dei quali esiste da tempo una prima sommaria proposta ancora incompleta. Sarà trasmessa al Commissario per le verifiche del caso.
3.2	20.03.2012	Nota prot. 68235, acquisita con prot. 122/CS del 28.03.2012 - comunicazione	L'Amministrazione comunica che, a seguito di verifiche interne circa gli impegni precedentemente assunti e gli incarichi d'istituto, l'Ente pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione. Chiede pertanto di affidare all'esterno le progettazioni definitiva ed esecutiva.
3.3	02.04.2012	Nota prot. 80013, acquisita con prot. 145/CS del 18.04.2012 - Chiarimenti in merito alla progettazione preliminare.	A seguito della riunione svoltasi in data 08.03.2012 l'Ente chiarisce le motivazioni che hanno portato ad alcune soluzioni nel progetto preliminare, in particolare nel tratto denominato n. 3. Questo prevede la realizzazione di opere esterne al canale principale, ovvero ubicate nel reticolo idrografico minore in destra idrografica in località Sceme di Pineto, aree comunque interne al bacino idrografico del fiume Vomano. In mancanza di questo tratto d'intervento, anche a seguito della sistemazione dell'alveo principale ed al potenziamento arginale, le acque limitrofe della Zona Industriale, saranno sicuramente interessate nuovamente e facilmente da episodi di allagamento rendendo, di fatto, poco funzionale l'intervento nella sua interezza. Il Dirigente del Servizio, ritenendo necessario realizzare tali lavorazioni poiché strettamente connesse agli obiettivi di salvaguardia idraulica dell'intera area che l'intervento si pone, ed in particolare la messa in sicurezza dell'adiacente Zona Industriale, chiede di comprendere tali opere all'interno del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano.
3.4	23.05.2012	Nota prot. 184/CS	A seguito di sopralluogo effettuato in data 15.05.2012 il l'Ufficio Commissariale conferma: <ul style="list-style-type: none"> la rispondenza degli elaborati progettuali preliminari ai bisogni del territorio; la congruità degli elaborati progettuali preliminari con quanto ascritto nell'Accordo di Programma. Si sollecita inoltre l'avvio delle fasi successive dei lavori affidati tramite Convenzione.
3.5	16.07.2012	Nota prot. 183596 acquisita con prot. 224/CS del 20.07.2012.	La Provincia trasmette il progetto preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP, ing. Danilo Crescia.
4.1	10.01.2012	Nota prot. 11709, acquisita con prot. 005/CS.	La Provincia di Teramo comunica che: <ul style="list-style-type: none"> è stata inoltrata richiesta di offerta economica ai fini dell'aggiudicazione dei lavori della campagna geognostica, per un importo di € 12.876,68, al netto di IVA, propedeutica alla progettazione; le offerte verranno presentate entro e non oltre il 16.01.2012; dell'aggiudicazione definitiva sarà data tempestiva comunicazione.
4.2	17.01.2013	Nota prot. 18387, acquisita con prot. 015/CS.	L'Ente trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi alla campagna geognostica alla Ditta SEGEO che ha presentato un ribasso del 43,57 % sull'importo

			a base d'asta.
5	23.01.2013	Nota prot. 23537, acquisita con prot. 023/CS del 23.01.2013	Cronoprogramma aggiornato: <ol style="list-style-type: none">1. Scadenza presentazione domanda di partecipazione servizio di progettazione definitiva, sicurezza e DL : 25.02.2013;2. Nomina commissione di gara, scelta candidati tra le offerte pervenute e invio lettera d'invito: 20gg;3. Tempo intercorrente per arrivo offerte partecipanti: 30gg;4. Selezione offerte pervenute e aggiudicazione: 60gg;5. Acquisizione documentazione propedeutica al contratto e stipula contratto: 60gg;6. Definizione progettuale definitiva da parte dell'aggiudicatario: 50gg;7. Attività di verifica del progetto definitivo: 30gg;8. Convocazione Conferenza dei Servizi per acquisizione pareri, autorizzazioni, nulla osta, definizione espropri: 45gg;9. Definizione progettuale esecutiva da parte dell'aggiudicatario: 40gg;10. Attività di verifica del progetto esecutivo: 30gg;11. Procedura di gara d'appalto comprensiva di preparazione, pubblicazione, bando ed affidamento: 60gg;12. Acquisizione documentazione propedeutica al contratto e stipula contratto: 60gg;13. Realizzazione opere: 180gg;14. Collaudo: 90gg;

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21.01.2011

01/01/2013

Commissario Straordinario Delegato

Ing. Francesco Saverio ACITO

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	BASILICATA
Commissario straordinario delegato	ING. FRANCESCO SAVERIO ACITO
Decreto nomina	21 GENNAIO 2011
Data sottoscrizione Accordo	14 DICEMBRE 2010
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	14 GIUGNO 2011
Importo complessivo assentito in Accordo	C 35.204.000,
Importo ACCREDITATO per il periodo (anno 2012)	MATTM 1° di C 501.378,98 in data 29.06.2011; -2° di C3.356.186,08 in data 15.12.2011 PER UN TOTALE DI C 3.857.565,06; REGIONE BASILICATA 1° di C 371.574,00 in data 17.02.2012 2° di C 638.676,00 in data 11.09.2012 PER UN TOTALE DI C 1.010.250,00
Importo speso per il periodo (anno 2012)	C. 1.924.161,23
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	Fondi MATTM: C 6.925.384,03 Fondi PO FESR: C 3.523.527,94

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

PREMESSA

La Basilicata offre un panorama quanto mai vario e completo di movimenti franosi visto che presenta una densità di dissesti pari a 27 frane per ogni 100km². In particolare, per quanto riguarda i centri storici sono circa 121 su 131 "i comuni lucani a rischio idrogeologico", individuati dal Ministero dell'Ambiente, di cui 56 a rischio frana e 65 a rischio sia di frane che di alluvioni.

Il numero di frane fino ad ora censite è pari a 7499 (4724 Potenza - 2460 Matera) per un'area totale di 259,80km² (187,06 Potenza – 72,74 Matera).

Le tipologie di frana sono tutte presenti, prevalgono i movimenti roto-traslazionali (47,49%) che frequentemente evolvono sotto forma di colata (40,38%). Diverse sono le aree soggette a crolli e ribaltamenti (6,85%) mentre movimenti superficiali diffusi (5,17%) e frane complesse (0,11%) interessano aree molto localizzate.

Di drammatica attualità è poi il fenomeno, tuttora rovinosamente in atto, di arretramento della costa Jonica. Ogni mareggiata asporta metri di duna, in particolare nel tratto di Metaponto, ma ormai esteso a tutto il versante lucano. Con semplice effetto provvisorio, si sono dimostrati gli interventi, sino ad ora eseguiti, di ripascimento stagionale, facilmente asportati unitamente alle retrostanti dune.

INTERVENTI

Da quanto sopra evidenziato, si rileva che sono numerosi i centri abitati della regione caratterizzati da fenomeni franosi che, evolutisi nel tempo, hanno inficiato le condizioni di sicurezza e posto a rischio la pubblica e privata incolumità. In molti casi, sono state emesse ordinanze di sgombero sia per la transitabilità di alcune strade, di importanza primaria per l'accesso ad alcune contrade, sia per interi nuclei familiari con onerosissimi costi per le conseguenti iniziative di ripristini e temporanei sistemazione delle famiglie e nuclei colpiti in strutture ricettive.

In tale contesto si inserisce l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata (sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata).

Gli interventi in fase di progettazione e/o realizzazione, riguardano lavori su frane caratterizzate da uno stato di attività definito attivo-riattivo-sospeso che rappresenta il 71,58% dei dissesti censiti sul territorio regionale.

Le opere previste in progetto, in considerazione della modesta entità di finanziamento destinato ad ogni intervento, non possono che puntare solo parzialmente alla **mitigazione** del rischio idrogeologico attraverso tecniche di intervento che, con adeguato rispetto dell'ambiente e del paesaggio,

contribuiscono alla riduzione del rischio per persone e/o beni coinvolti, a causa della pericolosità di frane e, in definitiva, dal rischio idrogeologico in numerosi centri abitati della regione.

Infatti gli interventi di consolidamento programmati tengono conto della classificazione P.A.I. delle aree interessate da fenomeno (aree a rischio R3 o R4), del numero di ordinanze di sgombero emesse nell'aree in frana, del numero di abitanti interessato sul territorio dall'evento franoso e dell'estensione areale del dissesto.

Questi i criteri a base della individuazione degli interventi. verificati anche in seguito a specifici sopralluoghi effettuati per ciascun progetto previsto, nel corso dei quali si è posta particolare attenzione alle caratteristiche del fenomeno in termini di maggiore o minore attività, concentrandosi sui fenomeni maggiormente attivi e per i quali è maggiore il rischio di perdita di vite umane.

Tutti gli interventi sono comunque caratterizzati da budget insufficienti rispetto alla entità dei fenomeni da affrontare. Si è proceduto, in tutte le situazioni per le quali se ne è accertato la necessità e la funzionalità, ad utilizzare dare maggiore consistenza ed efficacia all'intervento, tutte le risorse programmate e quindi anche i ribassi offerti in sede di gara. Inoltre, in fase di progettazione, tutti gli interventi sono stati oggetto di approfondimento attraverso la realizzazione di prospezioni geofisiche e indagini geognostiche.

CONCLUSIONI

Lo stato dei lavori di progettazione e/o realizzazione inerente l'attuazione dell'Accordo di Programma evidenzia come le opere di consolidamento e protezione dei versanti consentono di ridurre i fenomeni franosi e ripristinare le condizioni di instabilità di versanti, con l'obiettivo prevalente di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Tale obiettivo è perseguito attraverso interventi di messa in sicurezza caratterizzati sia da tecniche di ingegneria naturalistica sia tecniche di ingegneria civile o dall'integrazione delle stesse, minimizzando fortemente l'impatto ambientale delle opere di consolidamento.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

La disponibilità da subito dimostrata dalla Regione Basilicata di collaborare con il Commissario, ha reso possibile la messa a disposizione di spazi, Personale, mezzi strumentali e materiale di consumo che si sono dimostrati indispensabili non solo per avviare tempestivamente le attività, ma anche per garantire continuità, ed efficacia.

Dal punto di vista logistico quindi il Commissario beneficia di un Ufficio presso la sede decentrata di Matera della Regione Basilicata con collegamento telefonico, informatico e con la possibilità di utilizzo delle attrezzature di cui è fornito il complesso oltre che del servizio postale e di vigilanza della Regione.

Dal punto di vista organizzativo del personale, la "struttura" dell'Ufficio del Commissario è la seguente:

Dott. ing. Clara GIORDANO, dalla Regione Basilicata, a disposizione per 3 giorni alla settimana;

Dr. geol. Claudio BERARDI, dall'Autorità di Bacino della Basilicata, a disposizione per 1 giorno alla settimana,

Sig. Gaspare BUONSANTI, dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, a disposizione per 2 giorni alla settimana;

Geom. Domenico LAVECCHIA, dal Comune di Missanello, per un massimo di 30 ore (straordinario) al mese.

Collaborano con il Commissario straordinario delegato, secondo esigenza e a richiesta:

- l'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità della Regione Basilicata con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato;
- il dipartimento Presidenza della Giunta con personale impegnato alla bisogna, con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato;
- gli Uffici dei Dipartimenti Infrastrutture ed Ambiente con personale impegnato in progetti e collaborazione nelle istruttorie, con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato;
- gli Uffici del Provveditorato interregionale alle OO.PP di Puglia e Basilicata con personale impegnato in progetti, con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

<i>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</i>			
<i>Importo corrente</i>	<i>Importo cumulato</i>	<i>Speso</i>	<i>Residuo</i>
<i>(per l'anno 2012)</i>	<i>(anno 2012 + precedente periodo)</i>		
€ 2.827.805,77	€ 6.685.370,83	€ 1.377.129,11	€ 5.308.241,72

<i>Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (Regione Basilicata PO-FESR 2007-2013)</i>			
<i>Importo corrente</i>	<i>Importo cumulato</i>	<i>Speso</i>	<i>Residuo</i>
<i>(per l'anno 2012)</i>	<i>(anno 2012 + precedente periodo)</i>		
€ 1.010.250,00	€ 1.010.250,00	€ 913.228,60	€ 97.021,40

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

<i>Descrizione attività</i>	<i>Importo speso corrente</i>	<i>Importo speso cumulato</i>
	<i>(per l'anno 2012)</i>	<i>(anno 2012 + precedente periodo)</i>
Struttura commissariale	€ 67.225,70	€ 67.225,70
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 1.852.674,64	€ 2.218.871,12

1.6. PROSPETTO CONTABILITÀ SPECIALE

Tabella 7 - Riepilogo Contabilità commissariale al 31/12/2012

IBAN: IT74101000324544120005594

Num. Ordinario	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITÀ DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
	29/06/2011		Direzione generale MATTM	€ 501.378,98		€ 501.378,98			€ 0,00	€ 501.378,98	€ 0,00	€ 501.378,98
1	20/10/2011	4	Manotta Srl			€ 155.289,53		€ 155.289,53	€ 155.289,53	€ 346.109,45	€ 0,00	€ 346.109,45
2	21/10/2011	5	Petrocelli Costruttori s.r.l.			€ 9.622,47		€ 164.896,80	€ 336.482,18	€ 0,00	€ 336.482,18	
3	01/12/2011	6	Regione Basilicata			€ 225,00		€ 165.121,80	€ 336.257,18	€ 0,00	€ 336.257,18	
4	02/12/2011	7	Regione Basilicata			€ 5.936,77		€ 171.058,57	€ 330.320,41	€ 0,00	€ 330.320,41	
5	13/12/2011	8	Manotta Srl			€ 195.137,91		€ 366.196,48	€ 135.182,90	€ 0,00	€ 135.182,90	
	15/12/2011		Direzione generale MATTM	€ 3.356.186,08		€ 3.857.565,06		€ 366.196,48	€ 3.491.368,58	€ 0,00	€ 3.491.368,58	
1	03/02/2012	9	Negrini Key Engineering			€ 14.106,60		€ 380.305,08	€ 3.477.259,98	€ 0,00	€ 3.477.259,98	
2	03/02/2012	1	Laser Graphic di Aland Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera			€ 2.405,84		€ 382.710,72	€ 3.474.854,34	€ 0,00	€ 3.474.854,34	
3	03/02/2012	1	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera			€ 615,29		€ 383.326,01	€ 3.474.239,05	€ 0,00	€ 3.474.239,05	
4	03/02/2012	4	Laser Graphic di Aland Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera			€ 2.281,77		€ 385.607,78	€ 3.471.957,28	€ 0,00	€ 3.471.957,28	
5	03/02/2012	4	Centro Copie società coop			€ 2.280,32		€ 387.888,10	€ 3.469.676,96	€ 0,00	€ 3.469.676,96	
6	03/02/2012	4	Famos di Giacomo - C.so Garibaldi, 49 - 85100 Potenza			€ 251,51		€ 388.141,61	€ 3.469.425,45	€ 0,00	€ 3.469.425,45	
7	03/02/2012	3	Studio Tecnico Geom. Giuseppe Boonsanti - Via V.ao Caropreso, 9 - 75100 Matera			€ 2.600,00		€ 390.741,61	€ 3.466.825,45	€ 0,00	€ 3.466.825,45	
8	03/02/2012	6	Ing. Acto Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera			€ 3.898,76		€ 394.640,37	€ 3.462.924,69	€ 0,00	€ 3.462.924,69	
	17/02/2012		Regione Basilicata	€ 371.574,00	€ 4.229.139,06			€ 394.640,37	€ 3.462.924,69	€ 371.574,00	€ 3.834.498,69	
9	21/02/2012	2	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato			€ 268,24		€ 394.908,61	€ 3.462.656,55	€ 371.574,00	€ 3.834.230,55	
10	21/02/2012	20	Timbro Print di Patruno Anna			€ 216,00		€ 395.124,61	€ 3.462.440,55	€ 371.574,00	€ 3.834.014,55	
11	23/02/2012	13	Ing. Acto Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera			€ 52.174,00		€ 447.298,61	€ 3.410.266,55	€ 371.574,00	€ 3.781.840,55	
12	23/02/2012	13	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera			€ 37.917,07		€ 485.215,68	€ 3.372.349,48	€ 371.574,00	€ 3.743.923,48	
13	08/03/2012	17	Geogical & Geophysical Investigation			€ 5.000,00		€ 490.215,68	€ 3.367.349,48	€ 371.574,00	€ 3.738.923,48	
14	08/03/2012	16	Edi Geo Greco s.a.s.				€ 8.000,00	€ 498.215,68	€ 3.367.349,48	€ 363.574,00	€ 3.730.923,48	
15	08/03/2012	20	Manotta Srl - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)			€ 1.642,77		€ 499.858,45	€ 3.365.706,71	€ 363.574,00	€ 3.729.280,71	
16	03/04/2012	24	Regione Basilicata			€ 2.116,12		€ 501.974,57	€ 3.363.590,59	€ 363.574,00	€ 3.727.164,59	
17	03/04/2012	26	Regione Basilicata			€ 14.260,85		€ 516.235,42	€ 3.349.329,74	€ 363.574,00	€ 3.712.903,74	
18	03/04/2012	27	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera			€ 1.895,39		€ 518.130,71	€ 3.347.434,35	€ 363.574,00	€ 3.711.008,35	
19	06/04/2012	28	Regione Basilicata			€ 853,23		€ 518.983,94	€ 3.346.581,12	€ 363.574,00	€ 3.710.155,12	
20	17/04/2012	20	Regione Basilicata			€ 524,88		€ 519.508,82	€ 3.346.056,24	€ 363.574,00	€ 3.709.630,24	
21	17/04/2012	13	La Cartoplastica			€ 379,34		€ 519.888,16	€ 3.345.676,90	€ 363.574,00	€ 3.709.250,90	
22	23/04/2012	28	Kade Inno s.r.l.			€ 5.000,00		€ 524.888,16	€ 3.340.676,90	€ 363.574,00	€ 3.704.250,90	
23	23/04/2012	30	Ing. Acto Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera			€ 1.964,52		€ 526.852,68	€ 3.338.712,38	€ 363.574,00	€ 3.702.286,38	
24	27/04/2012	30	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Forsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera			€ 2.722,50		€ 529.575,18	€ 3.335.989,88	€ 363.574,00	€ 3.699.563,88	
25	27/04/2012	41	Valda Progetti			€ 3.359,93		€ 532.935,11	€ 3.332.629,95	€ 363.574,00	€ 3.696.203,95	
26	27/04/2012	42	Laser Graphic di Aland Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera			€ 1.126,13		€ 534.061,24	€ 3.331.503,82	€ 363.574,00	€ 3.695.077,82	
27	27/04/2012	43	Lazzari Maurizio			€ 12.058,80		€ 546.120,04	€ 3.319.445,02	€ 363.574,00	€ 3.683.019,02	
28	27/04/2012	43	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera			€ 2.941,20		€ 549.061,24	€ 3.316.503,82	€ 363.574,00	€ 3.680.077,82	
29	16/05/2012	32	Manotta Srl - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)			€ 5.705,86		€ 554.767,10	€ 3.310.797,96	€ 363.574,00	€ 3.674.371,96	
30	16/05/2012	30	Il Sole 24ore S.p.A. - Milano Filiale sud			€ 2.420,00		€ 557.187,10	€ 3.308.377,96	€ 363.574,00	€ 3.671.951,96	
31	16/05/2012	31	Agebas S.r.l. - Agenzia di informazione multimediale - 85025 Melfi (PZ)			€ 1.452,00		€ 558.639,10	€ 3.306.925,96	€ 363.574,00	€ 3.670.499,96	
32	23/05/2012	32	Regione Basilicata			€ 2.696,49		€ 561.335,59	€ 3.304.229,47	€ 363.574,00	€ 3.667.803,47	

Num. Ordinario	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
33	23/05/2012	32	Regione Basilicata				€ 1.111,12		€ 561.446,71	€ 3.304.118,35	€ 363.574,00	€ 3.667.692,35
34	23/05/2012	32	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera				€ 433,36		€ 561.880,07	€ 3.303.684,99	€ 363.574,00	€ 3.667.258,99
35	23/05/2012	32	Dott.ssa Teresa Trabaci - III Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT)				€ 340,77		€ 562.220,84	€ 3.303.344,22	€ 363.574,00	€ 3.666.918,22
36	23/05/2012	32	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 85,19		€ 562.306,03	€ 3.303.259,03	€ 363.574,00	€ 3.666.833,03
37	23/05/2012	34	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.				€ 3.250,00		€ 565.556,03	€ 3.300.009,03	€ 363.574,00	€ 3.663.983,03
38	23/05/2012	33	Geom. Cristiano Alessandro - Via Sardegna, 9 - 85100 Potenza					€ 2.112,00	€ 567.668,03	€ 3.300.009,03	€ 361.462,00	€ 3.661.471,03
39	23/05/2012	33	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 398,00	€ 568.066,03	€ 3.300.009,03	€ 361.064,00	€ 3.661.073,03
40	23/05/2012	34	Geom. Cristiano Alessandro - Via Sardegna, 9 - 85100 Potenza					€ 3.403,00	€ 571.559,03	€ 3.300.009,03	€ 357.971,00	€ 3.657.580,03
41	23/05/2012	34	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 660,00	€ 572.219,03	€ 3.300.009,03	€ 356.911,00	€ 3.656.970,03
42	23/05/2012	34	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza				€ 1.450,00		€ 573.669,03	€ 3.298.559,03	€ 356.911,00	€ 3.655.470,03
43	23/05/2012	38	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza					€ 2.111,00	€ 575.780,03	€ 3.298.559,03	€ 354.800,00	€ 3.653.359,03
44	04/06/2012	60	Laser Graphic di Allani Serafino - Via Dante Alighieri, 274/B - 75300 Matera				€ 153,55		€ 575.933,58	€ 3.298.405,48	€ 354.800,00	€ 3.653.205,48
45	04/06/2012	61	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.					€ 3.375,00	€ 579.308,58	€ 3.298.405,48	€ 351.423,00	€ 3.649.830,48
46	18/06/2012	20	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera				€ 184,29		€ 579.472,87	€ 3.298.241,19	€ 351.423,00	€ 3.649.666,19
47	18/06/2012	62	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)				€ 4.722,91		€ 584.195,78	€ 3.293.518,28	€ 351.423,00	€ 3.644.943,28
48	18/06/2012	64	Geom. Francesco Antonio Vigna - Cattedozzano (PZ)					€ 3.920,00	€ 588.115,78	€ 3.293.518,28	€ 347.505,00	€ 3.641.023,28
49	18/06/2012	66	Studio Geologico di DiLucchio Genaro - Via Galliano, 31 - 85028 Rionero (PZ)					€ 1.457,01	€ 591.572,79	€ 3.293.518,28	€ 344.047,99	€ 3.637.566,27
50	18/06/2012	66	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 668,54	€ 592.241,33	€ 3.293.518,28	€ 343.379,45	€ 3.636.897,73
51	18/06/2012	67	La Stamperia S.n.c. di Gaetano e Rosaiba Liantonio					€ 2.364,34	€ 594.605,67	€ 3.291.153,94	€ 343.379,45	€ 3.634.533,39
52	18/06/2012	63	Ing. Gianluca Rospì - Via Dante, 9 - 75100 Matera					€ 4.233,60	€ 598.839,27	€ 3.291.153,94	€ 339.143,85	€ 3.630.299,79
53	18/06/2012	60	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 800,00	€ 599.639,27	€ 3.291.153,94	€ 338.345,85	€ 3.629.499,79
54	23/06/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)					€ 2.987,04	€ 602.626,31	€ 3.288.166,90	€ 338.345,85	€ 3.626.512,75
55	23/06/2012	74	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 512,95		€ 603.139,26	€ 3.287.653,95	€ 338.345,85	€ 3.625.999,80
	05/07/2012		Storno ordinativo n. 54 del 23/06/12				-€ 2.987,04		€ 600.152,22	€ 3.290.640,99	€ 338.345,85	€ 3.628.986,84
56	06/07/2012	77	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Persia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera					€ 6.092,35	€ 606.244,57	€ 3.290.640,99	€ 332.253,50	€ 3.622.934,49
57	06/07/2012	81	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma				€ 915,00		€ 607.159,57	€ 3.289.725,99	€ 332.253,50	€ 3.621.979,49
58	06/07/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)				€ 2.987,04		€ 610.146,61	€ 3.286.738,95	€ 332.253,50	€ 3.618.992,45
	19/07/2012		Storno ordinativo n. 58 del 06/07/12				-€ 2.987,04		€ 607.159,57	€ 3.289.725,99	€ 332.253,50	€ 3.621.979,49
59	10/07/2012	85	Ing. Acito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 14.487,00		€ 621.646,57	€ 3.275.238,99	€ 332.253,50	€ 3.607.492,49
60	10/07/2012	85	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 10.490,36		€ 632.136,93	€ 3.264.748,63	€ 332.253,50	€ 3.597.002,13
61	12/07/2012	86	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza					€ 1.518,44	€ 633.655,37	€ 3.264.748,63	€ 330.735,06	€ 3.595.483,69
62	12/07/2012	87	Laser Graphic di Allani Serafino - Via Dante, 2 - 75100 Matera					€ 383,68	€ 633.839,05	€ 3.264.748,63	€ 330.551,38	€ 3.595.300,01
63	12/07/2012	80	Comune di Tursi (MT)				€ 2.988,92		€ 636.827,97	€ 3.261.759,71	€ 330.551,38	€ 3.592.311,09
64	12/07/2012	200	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)				€ 83.810,19		€ 720.638,16	€ 3.177.949,52	€ 330.551,38	€ 3.508.500,90
65	19/07/2012	91	Timbro Print di Patrucco Anna				€ 40,20		€ 720.678,36	€ 3.177.909,32	€ 330.551,38	€ 3.508.460,70
66	19/07/2012	91	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 84,99		€ 720.763,35	€ 3.177.824,33	€ 330.551,38	€ 3.508.375,71
67	19/07/2012	92	Comune di Missanello (PZ)				€ 700,00		€ 721.463,35	€ 3.177.124,33	€ 330.551,38	€ 3.507.675,71
68	26/07/2012	97	Ing. Acito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 2.113,90		€ 723.577,25	€ 3.175.010,43	€ 330.551,38	€ 3.505.561,81
69	26/07/2012	99	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera				€ 23.375,01		€ 746.952,26	€ 3.151.635,42	€ 330.551,38	€ 3.482.186,80
70	26/07/2012	100	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera				€ 55.268,75		€ 802.221,01	€ 3.096.366,57	€ 330.551,38	€ 3.426.918,05
71	10/08/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)				€ 2.987,04		€ 805.208,05	€ 3.093.379,63	€ 330.551,38	€ 3.423.931,01
	11/09/2012		Regione Basilicata			€ 638.676,00	€ 4.867.815,06		€ 805.208,05	€ 3.093.379,63	€ 969.227,38	€ 4.062.607,01
73	18/09/2012	115	Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)					€ 8.957,67	€ 814.165,72	€ 3.093.379,63	€ 960.269,71	€ 4.053.645,34

Num. Ordinativo	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
74	18/09/2012	116	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 703,74		€ 814.869,46	€ 3.092.675,89	€ 960.269,71	€ 4.052.945,60
75	18/09/2012	117	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 330,21		€ 815.199,67	€ 3.092.545,68	€ 960.269,71	€ 4.052.615,39
	19/09/2012		Direzione generale MATTM	€ 960.363,88		€ 5.828.176,94			€ 815.199,67	€ 4.052.707,56	€ 960.269,71	€ 5.012.977,27
	19/09/2012		Direzione generale MATTM	€ 663.138,54		€ 6.491.315,48			€ 815.199,67	€ 4.715.846,10	€ 960.269,71	€ 5.676.135,81
	04/10/2012		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera				-€ 597,65		€ 814.602,02	€ 4.716.443,75	€ 960.269,71	€ 5.676.711,46
72	18/09/2012	102	Regione Basilicata				€ 30,00		€ 814.632,02	€ 4.716.413,75	€ 960.269,71	€ 5.676.681,46
76	21/09/2012	120	Angelone Domenico - Via Longarone, 36 - 75025 Policoro (MT)					€ 10.513,09	€ 825.145,11	€ 4.716.413,75	€ 949.756,62	€ 5.666.170,37
77	21/09/2012	120	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 2.081,80		€ 827.226,91	€ 4.716.413,75	€ 947.674,82	€ 5.664.086,57
78	28/09/2012	129	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera				€ 99,22		€ 827.326,13	€ 4.716.314,53	€ 947.674,82	€ 5.663.989,35
79	28/09/2012	133	De Nicola Teodosio - Via Lamarmora, 13 - 85100 Potenza				€ 3.179,00		€ 830.505,13	€ 4.713.135,53	€ 947.674,82	€ 5.660.810,35
81	28/09/2012	134	Ripullone Gaetano - C.so Umberto I, 60 - 75018 Stigliano (MT)					€ 1.111,32	€ 831.616,45	€ 4.713.135,53	€ 946.563,50	€ 5.659.699,03
82	28/09/2012	134	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 230,00	€ 831.826,45	€ 4.713.135,53	€ 946.353,50	€ 5.659.489,03
83	09/10/2012	135	Gaia Emprise S.r.l. - Area Industriale 85059 Viggiano (PZ)				€ 3.500,00		€ 835.326,45	€ 4.709.635,53	€ 946.353,50	€ 5.655.989,03
84	09/10/2012	140	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)					€ 4.341,77	€ 839.668,22	€ 4.709.635,53	€ 942.011,73	€ 5.651.647,26
85	09/10/2012	141	Geotex S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)					€ 3.404,89	€ 843.073,11	€ 4.709.635,53	€ 938.606,84	€ 5.648.242,37
86	09/10/2012	142	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.				€ 4.780,00		€ 847.853,11	€ 4.704.855,53	€ 938.606,84	€ 5.643.462,37
87	17/10/2012	146	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 11.203,36		€ 859.056,47	€ 4.693.652,17	€ 938.606,84	€ 5.632.250,03
88	17/10/2012	146	INAIL - Via Lucania, 144 - 75100 Matera				€ 3.427,85		€ 862.484,32	€ 4.690.224,32	€ 938.606,84	€ 5.628.831,16
89	17/10/2012	146	Cassa Edile Provinciale - Viale Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera				€ 985,43		€ 863.469,75	€ 4.689.238,91	€ 938.606,84	€ 5.627.845,75
90	18/10/2012	144	Comune di Missanello (PZ)				€ 925,02		€ 864.394,75	€ 4.688.313,89	€ 938.606,84	€ 5.626.920,73
91	18/10/2012	149	Comune di Missanello (PZ)				€ 950,44		€ 865.345,19	€ 4.687.363,45	€ 938.606,84	€ 5.625.970,29
92	18/10/2012	149	Comune di Sant'Arcangelo (PZ)				€ 760,35		€ 866.105,54	€ 4.686.603,10	€ 938.606,84	€ 5.625.209,94
93	18/10/2012	133	De Nicola Giuseppe - Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza				€ 3.179,00		€ 869.284,54	€ 4.683.424,10	€ 938.606,84	€ 5.622.030,94
94	05/11/2012	154	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 929,53		€ 870.214,05	€ 4.682.494,59	€ 938.606,84	€ 5.621.101,43
95	05/11/2012	156	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera				€ 3.725,64		€ 873.939,69	€ 4.678.768,95	€ 938.606,84	€ 5.617.375,79
96	05/11/2012	164	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Gilitti, 19 - Marconia Plasticci				€ 92.175,77		€ 966.115,46	€ 4.586.593,18	€ 938.606,84	€ 5.525.200,02
97	05/11/2012	163	Impresa Sinigalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza					€ 124.850,22	€ 1.090.965,68	€ 4.586.593,18	€ 813.756,62	€ 5.400.348,80
98	05/11/2012	162	Fantini Ing. Roberto - Vico B Roma, 31 - 75010 Aliano (MT)				€ 5.715,36		€ 1.096.681,04	€ 4.580.877,82	€ 813.756,62	€ 5.394.634,44
99	05/11/2012	162	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 1.080,00		€ 1.097.761,04	€ 4.579.797,82	€ 813.756,62	€ 5.393.554,44
	06/11/2012		Storno ordinativo n. del				-€ 20.562,69		€ 1.077.198,35	€ 4.600.360,51	€ 813.756,62	€ 5.414.117,13
100	12/11/2012	166	Engineering Geology S.r.l. - Via del Galitello, 90/A - 85100 Potenza				€ 14.343,34		€ 1.091.541,69	€ 4.588.017,17	€ 813.756,62	€ 5.399.773,79
101	15/11/2012	171	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)				€ 224.818,00		€ 1.316.359,69	€ 4.361.399,17	€ 813.756,62	€ 5.174.955,79
102	15/11/2012	172	Sinigalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza				€ 41.390,67		€ 1.357.750,16	€ 4.319.808,70	€ 813.756,62	€ 5.133.965,32
103	15/11/2012	173	Pepe S.r.l. - Viale Italia - San Brancato di Sant'Arcangelo - 85037 Sant'Arcangelo (PZ)				€ 38.464,39		€ 1.396.214,55	€ 4.281.344,31	€ 813.756,62	€ 5.095.100,93
104	21/11/2012	175	Geomonitor S.n.c. - Viale I Maggio - 85020 Filiano (PZ)				€ 9.953,79		€ 1.406.168,34	€ 4.271.390,52	€ 813.756,62	€ 5.085.147,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma				€ 315,00		€ 1.406.483,34	€ 4.271.075,52	€ 813.756,62	€ 5.084.832,14
106	21/11/2012	179	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)					€ 177.630,42	€ 1.584.113,76	€ 4.271.075,52	€ 636.126,20	€ 4.907.203,72
107	28/11/2012	181	Comune di Tito (PZ)				€ 3.335,37		€ 1.587.449,13	€ 4.267.740,15	€ 636.126,20	€ 4.903.866,35
108	28/11/2012	181	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Ronero in Valture (PZ)				€ 266,59		€ 1.587.715,72	€ 4.267.473,56	€ 636.126,20	€ 4.903.599,76
109	28/11/2012	181	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata				€ 355,44		€ 1.588.071,16	€ 4.267.118,12	€ 636.126,20	€ 4.903.244,32
110	28/11/2012	181	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 230,06		€ 1.588.301,22	€ 4.266.888,06	€ 636.126,20	€ 4.903.014,26
111	28/11/2012	183	Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma				€ 225,00		€ 1.588.526,22	€ 4.266.663,06	€ 636.126,20	€ 4.902.789,26
112	28/11/2012	184	Greca Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata				€ 2.180,71		€ 1.590.706,93	€ 4.264.482,35	€ 636.126,20	€ 4.900.608,55

Num. Ordinario	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
113	28/11/2012	184	Larocca Maria Rosaria - Dipendente Regione Basilicata			€ 1.594,38			€ 1.592.301,11	€ 4.262.886,17	€ 636.126,20	€ 4.899.014,37
114	28/11/2012	184	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata			€ 2.087,86			€ 1.594.388,97	€ 4.260.800,11	€ 636.126,20	€ 4.896.926,51
115	28/11/2012	184	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata			€ 893,52			€ 1.595.282,49	€ 4.259.906,79	€ 636.126,20	€ 4.896.032,99
116	28/11/2012	184	D'Andrea Carmine - Dipendente Regione Basilicata			€ 3.083,14			€ 1.598.365,63	€ 4.256.823,65	€ 636.126,20	€ 4.892.949,85
117	28/11/2012	184	Grippa Vito - Dipendente Regione Basilicata			€ 3.039,98			€ 1.601.405,61	€ 4.253.783,67	€ 636.126,20	€ 4.889.909,87
118	28/11/2012	184	Cancelliere Bruna - Dipendente Regione Basilicata			€ 874,80			€ 1.602.280,41	€ 4.252.908,87	€ 636.126,20	€ 4.889.035,07
119	28/11/2012	184	Giordano Clara - Dipendente Regione Basilicata			€ 3.059,56			€ 1.605.339,97	€ 4.249.849,11	€ 636.126,20	€ 4.885.975,51
120	28/11/2012	184	Cavallo Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata			€ 1.540,82			€ 1.606.880,79	€ 4.248.308,49	€ 636.126,20	€ 4.884.434,69
121	28/11/2012	184	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata			€ 387,95			€ 1.607.268,74	€ 4.247.920,54	€ 636.126,20	€ 4.884.046,74
122	28/11/2012	184	Nicoletti Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata			€ 687,13			€ 1.607.955,87	€ 4.247.233,41	€ 636.126,20	€ 4.883.359,61
123	28/11/2012	184	Tolve Salvatore - Dipendente Regione Basilicata			€ 2.986,28			€ 1.610.942,15	€ 4.244.247,13	€ 636.126,20	€ 4.880.373,33
124	28/11/2012	184	Olita Antonio - Dipendente Regione Basilicata			€ 1.227,63			€ 1.612.169,78	€ 4.243.019,50	€ 636.126,20	€ 4.879.145,70
125	28/11/2012	184	Laviero Laurino - Dipendente Regione Basilicata			€ 278,92			€ 1.612.448,70	€ 4.242.740,18	€ 636.126,20	€ 4.878.866,78
126	28/11/2012	184	Malo Salvatore - Dipendente Regione Basilicata			€ 252,64			€ 1.612.701,34	€ 4.242.487,94	€ 636.126,20	€ 4.878.614,14
127	28/11/2012	184	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera			€ 10.951,04			€ 1.623.652,38	€ 4.231.536,90	€ 636.126,20	€ 4.867.663,10
128	05/12/2012	185	G.A.T. Geologia Ambiente Territorio del geol. Donato Lacava - Via Stokla, 43 - 85100 PZ				€ 3.751,94		€ 1.627.404,32	€ 4.231.536,90	€ 632.574,26	€ 4.863.911,16
129	05/12/2012	186	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza			€ 146,76			€ 1.627.551,08	€ 4.231.390,14	€ 632.574,26	€ 4.863.764,40
130	05/12/2012	187	Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)					€ 2.943,74	€ 1.630.494,82	€ 4.231.390,14	€ 629.430,52	€ 4.860.620,66
131	05/12/2012	187	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 536,26	€ 1.631.051,08	€ 4.231.390,14	€ 628.874,26	€ 4.860.264,40
132	05/12/2012	188	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza (2/5 Cod. A e 3/5 Cod. B)			€ 493,61	€ 740,42		€ 1.632.285,11	€ 4.230.896,53	€ 628.133,84	€ 4.859.030,37
133	05/12/2012	189	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto N. 56 - 75018 Stigliano (PZ)					€ 142.296,00	€ 1.774.581,11	€ 4.230.896,53	€ 485.837,84	€ 4.716.734,37
134	05/12/2012	190	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/5 - 75100 Matera			€ 76,60			€ 1.774.657,71	€ 4.230.819,93	€ 485.837,84	€ 4.716.657,77
135	05/12/2012	191	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera			€ 523,00			€ 1.775.180,71	€ 4.230.296,93	€ 485.837,84	€ 4.716.134,77
136	05/12/2012	192	Soc. Coop. Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)			€ 8.232,61			€ 1.783.413,32	€ 4.222.064,32	€ 485.837,84	€ 4.707.902,16
137	05/12/2012	194	Sinigaglia Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza				€ 73.371,61		€ 1.856.785,13	€ 4.222.064,32	€ 412.466,03	€ 4.634.530,35
138	05/12/2012	195	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata			€ 45,73			€ 1.856.830,86	€ 4.222.018,59	€ 412.466,03	€ 4.634.484,62
139	05/12/2012	195	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata			€ 193,11			€ 1.857.023,97	€ 4.221.825,48	€ 412.466,03	€ 4.634.291,51
140	05/12/2012	195	Nicoletti Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata			€ 119,93			€ 1.857.143,90	€ 4.221.705,55	€ 412.466,03	€ 4.634.171,58
141	05/12/2012	195	Larocca Maria Rosaria - Dipendente Regione Basilicata			€ 24,39			€ 1.857.168,29	€ 4.221.681,16	€ 412.466,03	€ 4.634.147,19
142	05/12/2012	195	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera			€ 141,72			€ 1.857.310,01	€ 4.221.539,44	€ 412.466,03	€ 4.634.025,47
143	05/12/2012	195	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera			€ 164,29			€ 1.857.474,30	€ 4.221.375,15	€ 412.466,03	€ 4.633.841,16
144	05/12/2012	196	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata			€ 243,35			€ 1.857.717,65	€ 4.221.131,80	€ 412.466,03	€ 4.633.597,83
145	05/12/2012	196	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata			€ 829,69			€ 1.858.547,34	€ 4.220.307,11	€ 412.466,03	€ 4.632.768,14
146	05/12/2012	196	Nicoletti Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata			€ 316,35			€ 1.858.863,69	€ 4.219.985,76	€ 412.466,03	€ 4.632.451,79
147	05/12/2012	196	Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata			€ 340,77			€ 1.859.204,46	€ 4.219.644,99	€ 412.466,03	€ 4.632.111,02
148	05/12/2012	196	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata			€ 266,69			€ 1.859.471,15	€ 4.219.378,30	€ 412.466,03	€ 4.631.844,33
149	05/12/2012	196	Larocca Maria Rosaria - Dipendente Regione Basilicata			€ 106,67			€ 1.859.577,82	€ 4.219.271,63	€ 412.466,03	€ 4.631.737,66
150	05/12/2012	196	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera			€ 592,97			€ 1.860.170,79	€ 4.218.678,66	€ 412.466,03	€ 4.631.144,69
151	05/12/2012	196	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza			€ 111,12			€ 1.860.281,91	€ 4.218.567,54	€ 412.466,03	€ 4.631.033,57
152	05/12/2012	196	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera			€ 433,36			€ 1.860.715,27	€ 4.218.134,18	€ 412.466,03	€ 4.630.600,21
153	05/12/2012	197	De Carlo Luigi - Via Sotto Le Mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)					€ 37.723,95	€ 1.898.439,22	€ 4.218.134,18	€ 374.742,08	€ 4.592.876,26
154	06/12/2012	193	Soc. Coop. Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)					€ 5.718,79	€ 1.904.158,01	€ 4.218.134,18	€ 369.023,29	€ 4.587.157,47
	10/12/2012		Direzione generale MATTM			€ 663.138,54			€ 1.904.158,01	€ 4.881.272,72	€ 369.023,29	€ 5.250.296,01