

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Allegato 1

QUADRO RIEPILOGATIVO degli interventi di cui all'elenco "A" e "B" dell'AdP

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

ELENCO INTERVENTI 4 a B

PROV.	C.D.	COMUNE	CATEGORIA ATTIVITA'	CATEGORIA OPERAZIONE	NOME	AMMONTARE APT	AMMONTARE FINANZIARIO	MATERIALE	UN.	AFFIDAMENTO MODALITA'	AFFIDAMENTO REGIONALE	TITOLI QUALIFICANTI AFFIDAMENTO		DECRETI DI FINANZIAMENTO		RIF.		
												PROVVISORIA	DEFINITIVA	N. DECRETI	IMPORTO			
CT	024	Castel di Iudica	A		Opere di regolazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00			AFFIDAMENTO LAVORI	COMUNE			n. 640 del 12/01/2012	€ 3.000.000,00	Geom. Domenico Favara		
CT	025	Giarre	A		Opere di regolazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			PROGETTO ESECUTIVO RIFORMA IN ATTESA PAGARE	COMUNE				€	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della SIA Area		
CT	026	Giarre	A		Realizzazione di un canale di grande per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Castellone	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			PREDISPOSIZIONE ATTEI DI GARA	COMUNE				€	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della SIA Area		
CT	027	Gramscichele	A		Opere di consolidamento e regolazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via S. Buoni	€ 700.000,00	€ 700.000,00			PREDISPOSIZIONE ATTEI DI GARA	COMUNE			D.C. n. 884 del 10/11/2011	€ 700.000,00	Geom. Michele Indica UTC		
CT	028	Liofina (Luchè)	A*		Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 800.000,00	€ 800.000,00			PROGETTO ESECUTIVO IN ATTESA PAGARE	COMUNE				€	Arch. Salvatore Lentini		
CT	029	Mariace	B		Consolidamento Spina di terra tra Mariace	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00			Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure autorizzatorie.								
CT	030	Mariace	B	COMITATO 23 OTT 2010	Opere di regolazione idraulica e consolidamento delle scarpate C/da Salina Petrosino	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			Intervento in corso								
CT	031	Misterbianco	A		Opere di consolidamento e regolazione idraulica - Fraz. Faggio Lupo	€ 500.000,00	€ 500.000,00			A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 248 del 03/05/2011 è allegato l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Comune è stato obbligato a 15/01/2012 a finanziare con note espresse al 17/11/2011 e sono stati ultimati in data 25/05/2012. Durante lo svolgimento delle attività di realizzazione dei lavori di consolidamento e di consolidamento sono intervenute delle difficoltà economiche dell'intervento. Il Comune ha preso altre più precise con Decreto Commissione n. 871 del 06/07/2011. Con nota prot. n. 8058 del 05/08/2012 l'ing. Giovanni Baratta documenta la relazione giustificativa di carattere tecnico.	LAVORI IN ATTESA DI PAGARE	DAPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borri, Arch. Paolo Licandri)	Nota di	Nota di	07/11/2011	Decreto Commissione n. 830 del 13/11/2011	€ 500.000,00	Dott. Aldo Bonina (DAPC)
CT	032	Motta Sant'Anastasia	B		Opere di consolidamento del centro abitato Area Nord Est.	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00			Intervento in corso. Espletamento la pubblicazione di gara sono stati emanati nell'aprile di dicembre 2012.								

ELenco INTERVENTI A + B

PROV.	COD.	DENOMINAZIONE	FINANZIAMENTO	CANTONIERA	COMUNICAZIONE	BENEFICIARIO	VALORE A/R	VALORE RIMBORSO	STATO DELL'OPERA	SIT.	AFFIDAMENTO	AFFIDATARIO	ARRANDAMENTO LAVORI		DECRETI DI FINANZIAMENTO		RIP.
													PROPOSTA	DATA INIZIO	N. DI GARA	IMPORTO	
CT	053	Piedimonte Etneo	A			Opere di consolidamento e registrazione idraulica - Fraz. Pressa	€ 300.000,00	€ 300.000,00	La progettazione è stata affidata al DAPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 28/06/2011. In seguito all'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 209 del 09/11/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il contratto è stato stipulato in data 18/01/2012. I lavori sono stati iniziati in data 12/10/2011 e la data di ultimazione degli stessi come da contratto doveva avvenire entro il 22/05/2012, tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/03/2012, il DAPC di Catania trasmette alla Perizia di Valutazione e Supplemento al contratto del direttore dei lavori ed è stato approvato dal RUP. Con nota prot. n. 8114 del 21.08.2012 il Dirigente del Servizio del DAPC di Catania trasmette all'Ufficio del Commissario come dagli Uffici del Servizio del Direttore lavori e del Verbale di Consiglio della Perizia di Valutazione e Supplemento. Il Commissario modifica il Decreto Comissariale n. 409 del 02/04/2012 relativo all'approvazione della Perizia di Valutazione e Supplemento n. 2 del 10/04/2012. Con nota prot. n. 87877 del 06/06/2012 acquisita agli atti al prot. n. 1208 del 04/06/2012, il RUP comunica che l'impresa incaricata ha chiesto il licenziamento come esecutore dei lavori dei lavori in data 02/06/2012.	LAVORI ULTIMATI	DAPC CT	MEGEMM SP	MICHELLE L.	24/10/2012	Decreto n. 245 del 07/05/2011	€ 300.000,00	On. Aldo Benito (DAPC)
CT	054	Raddusa	A			Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 20/03/2011. Il Commissario, con nota prot. 2277 del 24/03/2011, invita il RUP alla depositazione delle documentazioni progettuali all'ART di fine di lavoro in procedura 104/09/10. Il Servizio 1 dell'ART, con nota acquisita al prot. n. 3006 del 28/12/2011, rappresenta la necessità di utilizzare la procedura ordinaria alla verifica di integrità/consolidamento di versanti del versante 20 (L.p. 132/04) e chiede la documentazione necessaria. A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/08/2012, vengono acquisiti tutti i progetti con i corrispondenti al sistema necessari alla realizzazione dell'intervento, dalla occasione per il parere dell'ART Serv. 1 (VIA/VA) che attesta dei chiarimenti sulle scelte progettuali, e l'Art. 104/09/10. Il Servizio 1 dell'ART, con nota acquisita al prot. n. 3824 del 04/09/2012, comunica la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale al servizio dell'art. 21 (L.p. 132/04) ed esprime dubbi sulle scelte progettuali. Il Comune, ritenuto necessario di dover approvare le scelte progettuali precedentemente sottintese, chiede, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 24/08/2012, autorizzazione all'ufficio di intervento gli incarichi progettuali, studio geologico, indagini progettuali e coordinamento delle imprese in fase di progettazione, autorizzazione concessa dal Commissario con nota prot. n. 3382 del 09/09/2012.	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	COMUNE					€	Geom. Roberto Antonio La Malfa
CT	055	Raddusa	B	COMITATO 23 OTT 2010		Tronca di versante a monte del centro abitato e parate di pali	€ 3.500.000,00	€ 2.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.O. n. 159 del 07/01/2011 per un importo di euro 2.500.000,00.	Intervento finanziato				n. 158 del 9 marzo 2011	€ 3.000.000,00		
CT	056	Ramacca	A			Opere di consolidamento e registrazione acque nel centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini Preliminari alla progettazione. In seguito alla restituzione della relazione delle indagini, con nota acquisita al prot. n. 89 del 18/02/2012 la Sig. RIVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. Il progetto è stato approvato con Decreto n. 69 del 05/05/2012. Con Decreto n. 738 del 26/07/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in data 02/04/2012 il servizio tecnico per l'assegnazione anticipata l'impresa incaricata di esecuzione delle opere necessarie dall'intervento. Il contratto è stato firmato in data 03/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/05/2012. Con Decreto n. 458 del 12/06/2012 si è preso atto della Perizia di Valutazione n. 2 integrativa ed in chiusura. A seguito di comunicazione del RUP in merito all'andamento delle parti applicative del contratto con l'interlocutore di appalto il giorno precedente, il Commissario, con nota prot. n. 4032 del 04/05/2012, richiede al mittente di partecipare con un piano di indagini integrative, successivamente acquisita al prot. n. 2353 del 05/05/2012. Le indagini integrative sono state affidate al RUP di Dott. Domenico Biondi come comunicato con nota acquisita agli atti al prot. n. 4011 del 04/08/2012. A seguito delle indagini e della nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Biondi, dalle quale si evince "la necessità e l'urgenza di interventi urgenti e stabilizzare i versanti ed evitare danni", il Comune ha chiesto di utilizzare le procedure ordinarie del "libero d'offerta" per la realizzazione delle opere. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 18/11/2012 ha trasmesso copia del verbale di valutazione e approvazione n. 2 di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 625 del 18/11/2012.	AVVIZI LAVORI	INVITALIA	LORENZO MORGANO SERRAVALLE S. S.	CLAUDIO	04/05/2012	Decreto Comissariale n. 89 del 05/05/2012	€ 1.176.000,00	Geom. Salvatore Sotgiorno (UTCI)
CT	057	Randazzo	A	COMITATO 14 FEB 2011		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 960.000,00	€ 960.000,00	A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 119 del 24/12/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 26/10/2011. La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi come da contratto doveva avvenire entro il 28/04/2012. In seguito ad verifiche di idoneità di esecuzione del contratto concordate con i pareri rilasciati dal buon andamento dei lavori, emerge la necessità di una Perizia di Valutazione e Supplemento al contratto del direttore dei lavori ed è stato approvato dal RUP in data 02/04/2012 con nota acquisita agli atti al prot. n. 1387 del 21/04/2012 per la realizzazione del contratto del Servizio in data 02/04/2012. La PV è stata approvata con Decreto Comissariale n. 236 del 24/05/2012 ed è seguita la comunicazione del tempo previsto per la realizzazione dei lavori il nuovo termine di ultimazione era fissato al 09/09/2012. I lavori si sono conclusi in data 03/09/2012.	LAVORI ULTIMATI	COMUNE	COOPERATIVA	colonna lavori 20 dicembre 2011	197 - 21/07/2011	960.000	Ing. Domenico Intaglia	
CT	058	Santa Venerina	B*			Opere di consolidamento del centro abitato Loc. Botta T. Faga	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune. Con nota acquisita al prot. n. 1209 del 24/05/2011 l'ART Serv. 1, il contratto di Demolizione in quanto l'Ente Beneficario è il progetto e la documentazione necessaria amministrativa relativa all'intervento in corso il Comune è depositata all'Ufficio del Commissario.	PROGETTO ACQUISTO IN ATTESA PERE	COMUNE						
CT	059	San'Agata Li Bucchici	B*			Opere di consolidamento del centro abitato Loc. Lasciata - Via S. Maria	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune. Con nota acquisita al prot. n. 1209 del 24/05/2011 l'ART Serv. 1, il contratto di Demolizione in quanto l'Ente Beneficario è il progetto e la documentazione necessaria amministrativa relativa all'intervento in corso il Comune è depositata all'Ufficio del Commissario.	PROGETTO ACQUISTO IN ATTESA PERE	COMUNE						

Camera dei Deputati — 406 — Senato della Repubblica
 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNICAZIONE	FONTO AFFIDATARIO	COMUNICAZIONE	TITOLO	AMMONTARE	AMMONTARE	STATO IN FASE	SIA	AFFIDAMENTO PROGETTO	AFFIDAMENTO RENDICONTI	FASCE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI		ESERCIZIO DI FINANZIAMENTO		SIAF	
												ATTIVITÀ LAVORI	ATTIVITÀ PROGETTAZIONE	A. e C. G. A.	IMPOSTA		
CT	040	Trecastagni	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 400.000,00	€ 446.846,79	L'Intervento è stato finanziato con D.G.R. n. 281 del 18/04/2011 per un importo di euro 446.846,79. La progettazione è stata affidata al professionista il 26/07/2011 con un contratto di n. 24/04/2011. Il contratto è stato sottoscritto in data 28/09/2011 e l'incarico è stato attivato il 05/09/2011.	Avanzi Lavori			ATI Centralità Luigi Rinaldi Costruzioni	05/05/11	N. 25 DEL 16/04/2011	446.846,79		
CT	176_Inf	Santa'Alto	B	ADR Integrativo	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.930.000,00	Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto								
EN	041	Barralfranca	B	COMITATO 15 SETT 2011	Mitigazione del rischio zona Bivio Catania	€ 1.300.000,00	€ 1.608.973,04	L'Intervento è stato finanziato con D.G.R. n. 289 del 17/04/2011 per un importo di euro 1.608.973,04.	Intervento finanziato			Bava Celo		N. 289 DEL 05/05/2011	1.608.973,04		
EN	042	Centuripe	A	COMITATO DEL 24 FEB 2011	Completamento consolidamento pendio sul lotto di M. Calvario	€ 770.000,00	€ 770.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe ad un professionista esterno. Con nota acquisita al prot. n. 2488 del 26/06/2011, il Comune ha trasmesso il progetto finalizzato. A seguito della CSR del 26/07/2011 il Comune, con nota prot. n. 2937 del 26/09/2011, ha autorizzato il professionista a procedere alla redazione del progetto esecutivo. Con nota del 08/11/2011 il RUP ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione e l'attuazione delle opere. In data 08/11/2011 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione. Con Decreto Comunale n. 685 del 13/12/2011 è stato approvato l'Intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	COMUNE					N. 683 del 13/12/2011	770.000,00	Geom. Salvatore Di Benedetto
EN	043	Gagliano Castellano	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.340.000,00	€ 1.517.283,46	L'Intervento è stato finanziato con D.G.R. n. 293 del 13/04/2011 per un importo di euro 1.517.283,46. La gara è stata bandita in data 28/06/2011 e a seguito dell'aggiudicazione della procedura l'incarico è stato affidato al CONSORZIO EDILCO con il quale è stato stipulato il contratto in data 28/06/2011.	Concorso esultato					N. 285 DEL 14/04/2011	1.517.283,46		
EN	044	Gagliano Castellano	A		Lavori di messa in sicurezza e drainaggio del versante - C. di Unga	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A. A seguito dell'approvazione della procedura di gara, con Decreto n. 141 del 22/01/2011 è stata affidata l'Appalto di lavori per la realizzazione delle indagini geotecniche alla progettazione. A seguito delle consegne definitive delle indagini geotecniche che del successo sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni formulate dal gestore, l'opera di intervento è risultata essere sostanzialmente più estesa del quanto previsto dall'Atto prima idoneo. Alla luce delle criticità emerse, con nota del Comune n. 240 del 08/12/2011, sono state modificate alcune parti del progetto. Il progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 279 del 08/02/2012. In data 08/02/2012 il Comune ha autorizzato il professionista a procedere alla redazione del progetto esecutivo. Con nota del 08/02/2012 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione e l'attuazione delle opere. In data 08/02/2012 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione. Con Decreto Comunale n. 685 del 13/12/2011 è stato approvato l'Intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	INVITALIA	UNA EMPLOYING SAS GIUGNO DEL						Geom. Michele Corvino
EN	45_1	Leonforte	B	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Lavori di consolidamento a messa in sicurezza Monte Camigliere - Zona soprastante scuola Virga	€ 200.000,00	€ 400.000,00	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 febbraio 2011 l'Intervento originario dell'APD è stato analizzato in 2 stati: "Lavori Virga" e "Lavori 1" e si è deciso di assegnare la richiesta del Comune di Leonforte solo in ordine subalterno alla scuola Virga.	Progetto ancora non pervenuto								
EN	45_2	Leonforte	B	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Lavori di consolidamento a messa in sicurezza Monte Camigliere - Zona soprastante viale Trieste	€ 200.000,00	€ 400.000,00	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 febbraio 2011 l'Intervento originario dell'APD è stato analizzato in 2 stati: "Lavori Virga" e "Lavori 1" e si è deciso di assegnare la richiesta del Comune di Leonforte solo in ordine subalterno alla scuola Virga.	Progetto ancora non pervenuto								
EN	046	Piazza Armerina	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi nel quartiere Iota	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	L'Intervento è stato finanziato con D.G.R. n. 27 del 12/02/2011 per un importo di euro 1.130.000,00. L'incarico è stato affidato alla Consorzio Delta S.p.A. - Euro. Finanziato con S.I.C. l'Intervento è stato attivato il 03 settembre 2011.	Avanzi Lavori			Consorzio Delta S.p.A. - Euro. Finanziato con S.I.C. Piazza Armerina	05/09/11	N. 27 DEL 03/02/2011	1.130.000,00		
EN	047	Ragalbuto	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Ragalbuto (SR). A seguito di richiesta del Comune, in data 01/12/2011 l'Autore del Progetto di Intervento Pubblico di Lavori, Servizi e Forniture (Autore del Progetto) ha fornito la documentazione necessaria all'affidamento degli incarichi in piena conoscenza dell'Amministrazione delle discipline, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. Con Decreto Comunale del 01/12/2011 è stato approvato l'acquisto dei professionisti incaricati del progetto. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3881 del 05/09/2011, il Comune ha autorizzato il professionista a procedere alla redazione del progetto esecutivo. Con nota del 05/09/2011 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione e l'attuazione delle opere. In data 05/09/2011 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione. Con Decreto Comunale n. 685 del 13/12/2011 è stato approvato l'Intervento.	ACQUISIZIONE PARERE PROGETTAZIONE	COMUNE						Arch. Vito Palatino (Responsabile area tecnica)	
EN	175	Barralfranca	A	COMITATO DEL 24 MARZO 2011	Mitigazione rischio idrogeologico zona a monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Barralfranca (CT). A seguito di richiesta del Comune, in data 01/12/2011 l'Autore del Progetto di Intervento Pubblico di Lavori, Servizi e Forniture (Autore del Progetto) ha fornito la documentazione necessaria all'affidamento degli incarichi in piena conoscenza dell'Amministrazione delle discipline, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. Con Decreto Comunale del 01/12/2011 è stato approvato l'acquisto dei professionisti incaricati del progetto. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3881 del 05/09/2011, il Comune ha autorizzato il professionista a procedere alla redazione del progetto esecutivo. Con nota del 05/09/2011 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione e l'attuazione delle opere. In data 05/09/2011 il Comune ha autorizzato il verifiche di verifica e validazione. Con Decreto Comunale n. 685 del 13/12/2011 è stato approvato l'Intervento.	SOSPENSIONE LAVORI	COMUNE		MODITA' LAVORI PUBBLICI S.p.A.	21/03/2012	N. 174 DEL 03/02/2011	€ 1.300.000,00	Arch. Francesco Costa	

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNE	COMPT. ATTIVITÀ	COMITATO	DESCRIZIONE	AMMONTARE	AMMONTARE	STATO DEI LUOGHI	SAL	AFFIDAMENTO PROCEDURA	AFFIDAMENTO (MCA-AL)	AFFIDAMENTO LAVORI		DELETORE TECNICO/DELETORE		RUP		
												PROVINCIA	DATA	N. C. L. A.	IMPORTO			
ME	048	Alcara Li Fusi	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento costone rovinoso soprastante Centro Abitato	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 26/12/2011 per un importo di euro 1.880.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/12/2011 all'impresa Tanti Contrattori Srl che ha agito un ribasso del 53,70%. I lavori sono stati consegnati in data 07/08/2012.	Avanti Lavori		Solmi Contrattori Srl	07/08/12	N. 483 DEL 18/07/2012	€ 1.880.000,00				
ME	049	Alcara Li Fusi	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAR 2012	Consolidamento area, ripristino costi e lavori esistenti con regolamentazione acque - C.da Caposcuola	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	La progettazione è stata affidata ad invitato in data 08.03.2011. A seguito di procedura di gara, con Decreto n. 334 del 22.06.2011, è stata affidata l'appaltazione definitiva per la realizzazione delle indagini geotecniche ed idrogeologiche. L'incarico esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2012 e finanziato con Decreto n. 802 del 20.12.2012. A seguito dell'approvazione della procedura di gara, con Decreto n. 53 del 28.04.2012 è stato affidato l'appaltazione definitiva dei lavori. La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012. Con nota acquisita al prot. n. 3888 del 26/02/2012 il Comune ha chiesto di poter modificare le esecuzioni per ridurre la fonte di intervento. Con nota acquisita al prot. n. 4231 del 22/02/2012, il DOPC ha comunicato l'attuazione lavori, avvenuta in data 13/05/2012. Con nota prot. n. 5386 del 24/11/2012 il D. G. ha autorizzato il Collaboratore amministrativo a stilare la relazione e a emettere autorizzazione a realizzare con la prova di carico sui pali di fondazione.	LAVORI ULTIMATI	INVITALIA	S.A.M. Srl	SA.M. srl	13/04/2012	393	10/12/2011	€ 834.922,87	Ing. Raffaele Santavolunta (DOPC)	
ME	050	Alì	B		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Intervento finanziato con D.D.G. del 11/03/2012	Intervento finanziato				N. 141 del 13-mar-12	€ 843.056,81				
ME	051	Alì Terme	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAR 2012	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 900.000,00	€ 1.321.000,00	La progettazione è stata affidata al DOPC di Alì Terme che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011. In sede di Conferenza Servizi del 08/12/2011, il DOPC comunica che a seguito delle precisazioni fornite dal D.G. in data 01/01/2012, sono state apportate modifiche e che la nuova metrica economica è il progetto generale ha un costo pari a circa 2.079.000 euro, e l'Amministrazione ha chiesto al DOPC di valutare l'opportunità di realizzare una seconda Variante economica nell'importo previsto in ADP di euro 900.000. Con nota prot. n. 3045 del 12/12/2011 il DOPC trasmette la relazione giustificativa del progetto (costo), con comunicazione di convocazione il progetto per un importo superiore ad euro 1.321.000,00. Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Comune trasmette la documentazione relativa alla istruttoria (relazione di motivazione e Contenzioso, che, nel caso dell'assenza del 18/05/2012 allegare l'incarico dei lavori per l'intervento pari a € 421.000,00, come richiesto dalla istruttoria inviata dal DOPC. Con nota acquisita al prot. n. 3083 del 03/05/2012, il DOPC trasmette la documentazione concernente il piano di indagini per "Adeguamento del territorio di consolidamento acque" di 844.700 euro, 851,40 del 04/05/2012 per il Comune per la realizzazione del consolidamento, ed il DOPC, non avendo avuto riscontro, lancia gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 20/06/2012, nota prot. n. 4720 del 05/11/2012. Con nota acquisita al prot. n. 3045 del 02/12/2011, la Direzione Provinciale ed Ufficio di rete di RT comunica l'invito a realizzare opere di rifacimento all'Ufficio RT competente.	PROGETTO ESECUTIVO RECEPITO IN ATTESA PAGHE	DOPC							€	Ing. Bruno Marchi (DOPC ME)
ME	052	Basiglio	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Demagogi e opere di consolidamento - C.da Andrea	€ 300.000,00	€ 1.300.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune a progetto esterno con Determina Sindacale n. 22 del 28/04/2012. A seguito dell'approvazione e della valutazione del progetto esecutivo, con Decreto n. 68 del 24.02.2012, si è proceduto all'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 24.05.2012 si è proceduto all'appaltazione definitiva dei lavori. Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012. I lavori sono stati avviati in data 20/02/2012 e l'attuazione deve avvenire entro il 30/05/2012.	AVVIATI LAVORI	Dot. Ing. Renato Clona (Figura esterna)		Stabilimento	04/05/2012	68 - 14/05/2012	€ 1.281.808,12	Arch. Giuseppe Trillo (DOPC)		
ME	053	Biolio	A		Opere di consolidamento e regolamentazione idraulica - C.da Annella	€ 3.630.000,00	€ 3.630.000,00	La progettazione esecutiva è stata affidata al Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 19/02/2010. Con nota 9222 del 18.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo, con nota n. 1251/L.P. del 23.06.2011 l'UTC comunica un nuovo progetto, che ritiene di dover apporre modifiche al progetto, e chiede la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla progettazione. L'Ufficio del Comune nomina l'RUP con Decreto Comunale n. 47 del 06.02.2012 e il Comune decide di affidare la progettazione, con nota prot. n. 342 del 06.02.2012. Il progetto esecutivo è stato trasmesso dal Comune il 18.06.2012. In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati approvati i pareri degli enti coinvolti e il 04.05.2012 il DOPC ha autorizzato l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012. Con D. C. n. 262 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 412 del 26/06/2012 è stato affidato l'appaltazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa SOD EMBRONA/NOBIS Srl. Il contratto è stato stipulato in data 24/06/2012 ed i lavori avviati in data 23/07/2012.	AVVIATI LAVORI	UTC		De Perfectione	411 - 20/06/2012	237 - 24/05/2012	€ 3.630.000,00	Ing. Luca Giuseppe		
ME	054	Capriati	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.192.621,56	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 342 del 18/12/2010 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 15/02/2012 all'impresa Tanti Contrattori che ha agito un ribasso del 71,4233%. L'incarico è stato firmato in data 20/08/2012. I lavori sono iniziati in data 09/04/2012.	Avanti Lavori		Tanti Contrattori	09/04/12	N. 141 DEL 18/07/2011	€ 1.192.623,56				
ME	055	Capo d'Orlando	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento in corso	Struttura Progetto									
ME	056	Capri Leone	A		Opere di riassetto e protezione versanti - Pratozzo Rizzo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è affidata al Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 44 del 21.03.2010. Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con nota acquisita al prot. n. 128 del 08/02/2012 e a seguito dell'approvazione pareri, viene finanziato con Decreto Comunale n. 98 del 08/03/2012. Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 297 del 20/06/2012 sono stati approvati i pareri degli enti coinvolti. L'incarico è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012 con data di conclusione prevista il 30/07/2012. Il DOPC, con nota acquisita al prot. n. 3428 del 12/06/2012, ha autorizzato l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012. A RUP, con nota acquisita al prot. n. 3428 del 12/06/2012, ha autorizzato l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012. Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 13/12/2012, l'RUP trasmette la Relazione di Approvazione delle Perizie di Motore e Supplemento n. 3 nuovo reperimento durante lo svolgimento dei lavori.	AVVIATI LAVORI	Ing. Salvatore Russo (Figura Esterna)		CONDOMINIO SINDACALE SODACAL/PROLISI COOPERATIVE DI PRODUTTORI E LAVORI SINDACALI CONTRATTORI	19/07/2012	Decreto n. 98 del 08/03/2012	€ 538.488,04	Ing. Domenico Imbrogna		

Camera dei Deputati
 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 Senato della Repubblica

ELENCO INTERVENTI 4 a 8

PROV.	COD.	COMUNE	FORN. ATTI/OP.	ENTRATA	PROG.	MAGGIORE	SAC	SAC	STATO DI PAGH.	SAC	ATTIVITA' PROGETT.	ACCOMPLETTO (PERCENTUALE)	AMBIENTAMENTO LAVORI		COSTO DI FINANZIAMENTO		BUP		
													INIZIATA	TERMINATA	IN €	IN EURO			
ME	057	Capri Leone	A		Opere di consolidamento con lavori in pietra, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00			AVVATI LAVORI	Ing. Annali Maiorino (Figura Esterna)	100,00	INIZIATA	01/12/2011	01/09/2011	€ 573.824,18	Dem. Giuseppe Guadagni (UTC)	
ME	058	Caronia	A	COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento centralizzato	€ 3.000.000,00	€ 3.853.000,11				AVVATI LAVORI	DRPC	0	INIZIATA	03/09/2011	01/10/2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Marchi (DRPE UE)	
ME	059	Casalvecchio Stilo	A	COMITATO 14 FEB 2011	Consolidamento centralizzato	€ 1.363.853,00	€ 1.363.853,00				AVVATI LAVORI	Ing. Carmelo Tremanti (Figura Esterna)	-	FINITA	01/12/2011		€	Ing. Domenico Indroglia	
ME	060	Castel di Lucio	B	COMITATO 15 SETT 2011	Completamento Stagi Interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Caltano per n.5.P. 176 e per 9 Centri Abitati - Via S. d'Agostino	€ 1.000.000,00	€ 999.676,81				LAVORI ULTIMATI			PLSARE srl - Musumeci	05/07/11	N. 648 DEL 31/08/2010	€ 999.676,81		
ME	061	Castel di Lucio	A		Consolidamento del Duvone e Via S. Lucia	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				AVVATI LAVORI	S.T.I. Studio Teorico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura Esterna)		100,00	INIZIATA	21/09/2011 01/09/2011 30/09/2011	02/10/2011 come modificato dal Dec. n. 81 del 14/09/2011	€ 1.300.000,00	Ing. Giuseppe La Pina

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNE	CATEG. ATTIVITA'	COMPLESSO	RICO	AVANZO A.P.	AVANZO A.D.	MISURA DI FIDUCIA	SPE	AFFIDAMENTO PROCEDURA	AFFIDATARIO REGIONALE	RIFIDAMENTO LAVORI			RIS		
												PROPOSTA	ESCLUSI LAVORI	N. e DATA			
													VALORE DI FINANZIAMENTO		RIS		
													INDICATA	INDICATA			
ME	062	Castell'Umberto	A		Opere di consolidamento a valle della strada abilitata - Contrada S. Maria Infuse	€ 300.000,00	€ 300.000,00			AFFIDAMENTO LAVORI	DRPC (Arch. Francesco Benedetti)				€		Ing. Bruno Marini (DRPC)
ME	063	Castroreale	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento dell'arteria accidentata a valle del centro abitato - Contrada S. Maria	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00			AFFIDAMENTO LAVORI	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	C.R.T. srl		546 del 16/10/2012	€ 1.585.394,53		Arch. Gaetano Buschetti
ME	064	Cesari	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento e sistemazione idraulica e salvaguardia del Centro Abitato in zona Circola Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	€ 1.000.000,00	€ 965.547,00			Avanzi Lavori		B.C.S. Coop. S.r.l. - Bontadea (RM)	07/09/11	N. 3 DEL 11/02/2011	€ 965.547,00		
ME	065	Fisaria	B*	COMITATO 21 FEB 2011	Opere di consolidamento e regolazione idraulica - Contrada Spina	€ 1.028.781,00	€ 1.028.781,00			LAVORI IN OPERA	Comune professionalita esterna	del. 10/10/2011	20/01/2011	10/08/2011	€ 1.028.981,00		Ing. Fabio Marini (SPTC)
ME	066	Fisaria	A		Opere di consolidamento e regolazione idraulica - Contrada S. Maria - San Rocco	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00			AFFIDATI LAVORI	ATP - Ing. Maurizio Colavecchio - Ing. Raffaele Costantino - Geom. Giovanni Riccardi (Figura Esterna)	RENDO CONTRODOCO	27/05/2011	Decreto n. 84 del 7/6/2011	€ 1.358.580,54		Ing. Fabio Marini (SPTC)
ME	067	Fondachelli Fantina	B		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			Prodotto in sede di gara				298 del 30/04/2011	€ 927.137,42		
ME	068	Forna D'Agù	B*	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.138.000,00	€ 414.163,23			PRODOTTO IN SEDE DI GAR							
ME	069	Frazzani	B	COMITATO 21 OTT 2010	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Frazzani - Zona Piazzale S. Lorenzo	€ 1.185.000,00	€ 1.185.000,00			Affidamento Lavori				n. 54 del 6-6-12	€ 1.185.000,00		
ME	070	Frazzani	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento ed esp. del centro abitato	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00			Affidamento Lavori				n. 848 DEL 12/11/2011	€ 2.300.000,00		
ME	071	Frazzani	A	COMITATO 15 SETT 2011	Montaggio delle anse in ferro del centro abitato e delle anse ed abitato nella idrografia (RM)	€ 300.000,00	€ 300.000,00			ACQUISTI PARERE PROGETTAZIONE	INVITALIA	SIBI FLUENTI			€		Ing. Fabio Marini (SPTC)

ELANZI INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FONDO ATTRAZI	COMUNTA	RISORSA	RAPPORTE A/R	BACINOTTO Beneficiario	SINTESI DELL'OPERA	LAI	AFFIDAMENTO PAGATI	AFFIDAMENTO REALIZATI	AFFIDAMENTO ANCHE		DEBITO DI ITALIA/ALTRI		RUP									
												Programma	EURO FONDI Locali	n. n. C/DA	Importo										
ME	081	Librizzi	A		Opere di consolidamento versante a Jolemine - Jole Rocco Maroni	€ 300.000,00	€ 300.000,00	La progettazione è stata affidata ad invito in data 08.03.2011. A seguito dell'approvazione della procedura di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stato approvato l'aggiudicazione definitiva della subappalto per la progettazione, nel rispetto del principio di massima trasparenza. L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Grand'Assistenza Integrata per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un ritorno economico e una restituzione amministrativa adeguata. Con nota esposta al prot. n. 408 del 16/02/2012, 100 del 03/05/2012 e 2781 del 28/07/2012 la CSIAM ha trasmesso i procedimenti di realizzazione dell'opera effettuata. Con nota esposta al prot. n. 3704 del 27/08/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CCE trasmessa in data 23/02/2012, ad adempimento dell'art. 1474 Ders. 10 con nota esposta al prot. n. 4376 del 22/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. L'intervento è stato finanziato con Decreto n. 702 del 15/12/2012 e con Decreto n. 209 del 28/12/2012 come parte integrante della procedura di gara.	AFFIDAMENTO LAVORI	INVITALIA	INFORMAZIONI					€			Geom. Santo B. Ferraro (RTCI)						
ME	082	Limina	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	L'intervento è stato finanziato con nota esposta al prot. n. 100 del 18/11/2011 per un importo di euro 1.474.983,06. L'opera è stata affidata al professionista ingegnere MICHELANGELO MAMMARA con un ribasso del 24,48% e consegnata in data 08/02/2012. Il contratto è stato stipulato in data 17/04/2012.	Affidamento Lavori							N. 301 DEL 24/08/2011	1.666.000,00								
ME	083	Longi	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.363.100,00	€ 1.474.983,06	L'intervento è stato finanziato con D.D. n. 133 del 18/11/2011 per un importo di euro 1.474.983,06. L'opera è stata affidata al professionista ingegnere MICHELANGELO MAMMARA con un ribasso del 24,48% e consegnata in data 08/02/2012. Il contratto è stato stipulato in data 17/04/2012.	Affidamento Lavori			Decreto Lavori 54	08/01/12			N. 131 DEL 18/03/2011	1.474.983,06								
ME	084	Mafia	B		Messa in sicurezza e consolidamento del sistema in località Torricella della Fraxione Cape	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato	Affidamento Lavori								N. 841 DEL 27/12/2011	998.000,00							
ME	085	Mahagna	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. L'opera è stata affidata al professionista ingegnere MICHELANGELO MAMMARA con un ribasso del 24,48% e consegnata in data 08/02/2012. Il contratto è stato stipulato in data 17/04/2012.	Affidamento Lavori									N. 288 DEL 03/05/2011	1.000.000,00						
ME	086	Mandacali	B	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.170.000,00	€ 1.149.943,49	L'intervento è stato finanziato con D.D. n. 74 del 12/12/2011 per un importo di euro 1.149.943,49. L'opera è stata affidata al professionista ingegnere MICHELANGELO MAMMARA con un ribasso del 24,48% e consegnata in data 08/02/2012. Il contratto è stato stipulato in data 17/04/2012.	Affidamento Lavori									N. 74 DEL 12/12/2011	1.149.943,49						
ME	087	Messina	A		Opere di consolidamento località Giampolci	€ 24.000.000,00	€ 24.000.000,00	La progettazione è stata affidata al professionista ingegnere MICHELANGELO MAMMARA con un ribasso del 24,48% e consegnata in data 08/02/2012. Il contratto è stato stipulato in data 17/04/2012.	LAVORI ELETTRICI																
ME	088	Messina	A	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2011. Con nota esposta al prot. n. 2063 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei lavori del 20.12.2011 è stato richiesto al Comune di modificare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ART. 5. Il progetto rimodulato è stato trasmesso con nota esposta al prot. n. 1289 del 26.04.2012 e approvato con Decreto n. 152 del 26.04.2012. A seguito dell'approvazione della procedura di gara, con Decreto n. 282 del 20.07.2012, è stata affidata l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il contratto è stato stipulato in data 28/07/2012. I lavori sono stati consegnati in data 31.07.2012 e l'intervento è stato finanziato con Decreto n. 870 del 2012. Con D.D. n. 423 del 08.08.2012, l'intervento dell'RTCI viene così incaricato del perfezionamento del perfezionamento amministrativo.	AVVIAI LAVORI	Comune	SHIGO	Permessi Comunitari art. 116/1/12	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	Ing. Antonino Ferraro (RTCI)
ME	89_1	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Sant'Anna	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento prevede da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 febbraio 2011 l'intervento originario dell'ART. 4 è di 1.000.000,00 e viene modificato in 900.000,00. Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento prevede l'incremento della somma alla somma A.	AFFIDAMENTO LAVORI	Comune									D.D. n. 198 del 08/03/2012	€ 900.000,00	Ing. Antonino Ferraro (RTCI)				
ME	89_2	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località San Marco	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2011, acquisita al prot. n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota esposta al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il progetto è stato trasmesso all'Ufficio del Commissario esposto del progetto esecutivo. A seguito della CCE trasmessa in data 23.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con Decreto Comunale n. 108 del 08.11.2012 è stato approvato l'intervento, con Decreto n. 848 del 27/12/2012 è stato approvato lo schema letterario d'invito alla Procedura di gara.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN AFFIDATA FAREI	Comune												Ing. Antonino Ferraro (RTCI)			
ME	89_3	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località San Paolo	€ 550.000,00	€ 550.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento prevede da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 febbraio 2011 l'intervento originario dell'ART. 4 è di 500.000,00 e viene modificato in 550.000,00. Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento prevede l'incremento della somma alla somma A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2011, acquisita al prot. n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota esposta al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il progetto è stato trasmesso all'Ufficio del Commissario esposto del progetto esecutivo. A seguito della CCE trasmessa in data 23.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con Decreto Comunale n. 108 del 08.11.2012 è stato approvato l'intervento, con Decreto n. 848 del 27/12/2012 è stato approvato lo schema letterario d'invito alla Procedura di gara. Con Decreto n. 446 del 26/11/2012 è stato approvato l'aggiudicazione definitiva e l'incarico della RTCI.	AFFIDAMENTO LAVORI	Comune														Geom. Marco Mancuso (RTCI)	

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNE	CINQUE ANNI	COMITATO	TIPOLOGIA	MISURATO AMT	MISURATO REGIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SAL	AFFIDAMENTO PROCED.	Dati, Proiezioni e Valori				BIBLIOTECA DOCUMENTAZIONE	BIBL.
											AFFIDAMENTO SEGNAL.	ENTRATA	VAL. INIZIO	N. IN OGGI		
ME	85_4	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011		Opere di consolidamento località Santa Margherita	€ 600.000,00	€ 650.000,00		PREDISPOSIZIONE ATTI DI SARA	Comune					Ing. Salvatore Barbiotta
ME	85_5	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011		Opere di consolidamento località Santa Stefano	€ 550.000,00	€ 550.000,00		PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune					Geom. Domenico Carrà (UTC)
ME	090	Milazzo Roccaraso	B			Consolidamento all'incasso del centro abitato in città Ramia	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		Intervento finalizzato	Intervento Provinciale					
ME	091	Mirto	A			Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00		PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	S&B SOCIETA' INGENNERIA, INGEGNERIA SPA, SOCIETA' STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE				Ing. Giuseppe Nazzari (UTC)
ME	092	Mistretta	A			Restaurazione e ripristino degli spazi mediane in realizzazione di strutture di ingegneria idraulica e messa in sicurezza versanti a valle degli argini di Mottone - Torretta Santa Domenica	€ 800.000,00	€ 800.000,00		AFFIDAMENTO LAVORI	Geom. Lucia Piani (UTC)	800.000.000		188 - 07/11/2012	€ 776.679,50	Geom. Roberto Maccione (UTC)
ME	093	Monforte San Giorgio	B			Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00		Contratto Ripartito					€ 1.300.000,00	
ME	094	Motta Comare	B	COMITATO 15 SETT 2011		Consolidamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancosa	€ 1.000.000,00	995.521,38		Avanzi Lavori		VERTICAL PROJECT S.r.l. - Cetraro (RC)	1/08/12	€ 1.421.000,00	995.521,35	
ME	095	Naso	A	COMITATO 24 FEB 2011		Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina	€ 600.000,00	€ 650.000,00		PROGETTAZIONE IN CORSO	UTC				€	Arch. Marco Spini (UTC)

PROV.	COD.	COMUNE	FORMA ATTIVA	FORMAZIONE	DESCRIZIONE	MAGGIORE APP.	RISORSE AMMINISTRATIVE	STATO DELL'OPERA	SAR	AFFIDAMENTO PROGETTO	AFFIDAMENTO REALIZAZIONE	CATEGORIE DI INTERVENTO				BUP	
												AFFIDAMENTO LAVORI	DEGRADAZIONE	REINQUADRAMENTO	REINQUADRAMENTO		
												Importo	RELIQUO (€)	P. n. CIG	Importo		
ME	108	San Pier Niceto	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	Intervento Proveniente	Intervento Proveniente								
ME	109	San Pier Niceto	A		Eliminazione del rischio sismico mediante consolidamento dell'area e protezione del territorio del centro abitato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Con nota prot. n. 428 del 10.02.2012 in progettazione il stato affidato ad invito. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 195 del 20.12.2011 è stata disposta l'applicazione definitiva per la realizzazione delle indagini geotecniche, ed oggi compiute. Con nota esecutiva al prot. n. 4188 del 20/12/2012 l'invito ha permesso il progetto definitivo. A seguito della CGS del 21/12/2012 sono stati acquisiti tutti i lavori necessari.	ACQUISIZIONE PAREMI PROTEZIONE	INVITALIA	S.E.M. SOCIETÀ SOSTRUTTORIA S.R.L. (Società Siciliana)			€		Geom. Francesco Motta (URP)	
ME	110	San Piero Patti	B	COMITATO 14 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00	Il Comune con nota del 12/04/2011 chiede di trasferire l'intervento, B.M.P. D.P.A. della lettera A alla lettera B, cioè di inserirlo nel FIDICSA 2007/2012. Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta del 24 febbraio 2011. Il progetto è in corso di elaborazione.	Infrastruttura Progetto								
ME	111	Santa Lucia del Mela	B		Consolidamento centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D. n. 572 del 18/05/2010 per un importo di euro 1.300.000,00 in data 20/04/2011 l'opera è stata aggiudicata alla "SOMMOLA S.R.L. - Via Costello" con un ribasso del 21,5000%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011.	Analisi Lavori		UNICOS srl Aut. Catania	19/06/11	N. 572 DEL 18/05/2010	1.300.000,00			
ME	112	Santa Lucia del Mela	B		Consolidamento ed ammodernamento della rete idrogeologica per la messa urbanica in Contratto Dacia in prossimità del V.le del Pae	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D. n. 89 del 1/6/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIGPAC/COSEA S.p.A. - A.Filippo per conto (AR) con un ribasso d'asta pari al 23,201311 (lavori hanno avuto inizio il 21/12/2011 in data 17.12.2011 in progettazione il stato affidato al Provo. Intem. OD.PP. Sicilia e Calabria.	Analisi Lavori		COFAP COSE S.R.L. - A.Filippo del Mela (ME)	21/12/11	N. 89 DEL 01/06/2011	1.200.000,00			
ME	113	Santa Maria Salina	A		Opere di consolidamento esistente e sistemazione e protezione del centro abitato - Ripa, Lingua e riva del mare	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Con nota prot. n. 2234 del 20.06.2012, il Provo. Intem. OD.PP. ha comunicato essere in corso la rielaborazione della carta progettiva.	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	Provo. Intem. OD. PP. Sicilia e Calabria				€	Ing. Paolo Viorano (DOPM)		
ME	114	Sant'Agata di Militello	B		Intervento di difesa idraulica del centro abitato	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento.	Affidamento Lavori					N. 881 DEL 25/11/2011	1.698.113,43		
ME	115_1	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contratto Dacia	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 è stato completato, in attesa della comunicazione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. In data 19.10.2011 in progettazione il stato affidato al DAPC di Messina. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 295 del 16/10/2011, è stata disposta l'applicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 19/10/2011. I lavori sono iniziati il 29/11/2011.	SOSPENSIONE LAVORI	DRPC	S.G.M. W	S.T. MENEGHIO COSTRUZIONI S.R.L. - Contratti ALCA.M. S.R.L. (Società Siciliana)	29/11/2011	151 - 207/2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Vianfrà (DAPC)	
ME	115_2	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contratto Carini	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00 è stato completato, in attesa della comunicazione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. L'appuntazione è stata affidata al DAPC di Messina. Con nota esecutiva al prot. n. 951 del 15.05/2011 il DAPC ha trasmesso il progetto definitivo (DAPC). A seguito della riunione dell'8/04/2012 si è ritenuto di destinare una parte parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_2 a € 600.000,00 alla realizzazione dello studio dell'intervento ME115_3. A seguito della Conferenza dei Servizi del 16/07/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti a seguito di utilizzazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 302 del 28.06.2012. Con Decreto n. 152 del 15/10/2012 è stata disposta l'applicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato acquisito in data 25/10/2012. Con Decreto Commissionale n. 428 del 22/11/2012 è stata disposta l'applicazione definitiva per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, direzione e coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	CONTRATTO ESPIGLIATO	DRPC	GIOMINO	GIALLORITA ITALIA ADONE		n. 302 del 26/06/2012	€ 2.500.000,00	Geom. Vittorio Pascari (Comune)	
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 2.500.000,00	€ 2.070.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 è stato completato, in attesa della comunicazione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. Con nota prot. n. 428 del 10.02.2012 in progettazione il stato affidato ad invito. In data 21.03.2012 il DAPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geotecniche e geotecniche (differenziali) propedeutiche alla progettazione. In virtù dell'accordo quadro stipulato, in COIAM, con note esecutive ai prot. n. 753 del 05/05/2012 e 749 del 16/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. A seguito della riunione dell'04/06/2012 si è ritenuto di destinare una parte parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 a € 130.000,00 alla realizzazione dello studio dell'intervento ME115_4. Con nota prot. 2294 del 20/06/2012 il Comitato, a seguito di richiesta di COIAM, ha chiesto al DAPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ed oggi non pervenute. A seguito di ricambio negativa alle integrazioni richieste, il Comitato, con nota prot. 3132 del 06/06/2012, ha invitato il DOP. Geol. Filippo Caporaso a fornire supporto al gruppo di progettazione per la direzione del progetto esecutivo. Il DOP. Geol. Filippo Caporaso, con nota prot. n. 400 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Comitato le integrazioni geologiche e idrogeologiche.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	M.E.R.O.				€	Geom. Tiburzio Pilo (Comune)	
ME	118	Sevico	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.181.875,88	L'intervento è stato finanziato con D.D. n. 73 del 22/02/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla Costantini & A. Bellina con un ribasso d'asta pari al 21,1%.	Contratto eseguito		Culture Affiliati s.p.a. Bellina		N. 73 DEL 22/02/2011	1.181.875,88			
ME	117_1	Scalotta Zanclea	B	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scalotta Superiore, della fraz. Oliveto e della C/da Salsomaggiari Superiori	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	Intervento in corso	Infrastruttura Progetto								
ME	117_2	Scalotta Zanclea	B	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scalotta Superiore, della fraz. Oliveto e della C/da Salsomaggiari Superiori	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento in corso	Infrastruttura Progetto								
ME	117_3	Scalotta Zanclea	A	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scalotta Superiore, della fraz. Oliveto e della C/da Salsomaggiari Superiori	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	Con nota prot. n. 2294 del 20/06/2012 il Comitato, a seguito di richiesta di COIAM, ha chiesto al DAPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ed oggi non pervenute. A seguito di ricambio negativa alle integrazioni richieste, il Comitato, con nota prot. 3132 del 06/06/2012, ha invitato il DOP. Geol. Filippo Caporaso a fornire supporto al gruppo di progettazione per la direzione del progetto esecutivo. Il DOP. Geol. Filippo Caporaso, con nota prot. n. 400 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Comitato le integrazioni geologiche e idrogeologiche.	INTERVENTO REVOCATO								

ELANCO INTERVENTI A e B

PROV.	C.D.	COMUN.	COMI. ATTIVITA'	TITOLO	IMPORTO A4F	IMPORTO A5F/COMUN.	STATO DI FASE	LMI	AFFIDAMENTO (PROG.)	AFFIDAMENTO (RELAZ.)	FINANZIAMENTO (MIL. EURO)			DEBITO DI FINANZIAMENTO		RIS		
											TRUPPA	EURO 2007	EURO 2008	EURO 2009	EURO 2010		EURO 2011	
ME	118	Scalafra Zancie	COMITATO 11 OTT 2010 COMITATO 14 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torretta Duetta Codici PAE 103-032-020	1.400.000,00	1.400.000,00	Nel corso della riunione del 18 settembre 2011 il Comitato decide di rinviare il finanziamento dell'intervento SMI 18. L'incarico è stato affidato al professionista ing. Francesco Di Stefano che viene sottoposto a verifica con delibera n. 748/11_1	Progetto ancora non approvato										
ME	119	Sinagra	A	Dissesti e consolidamento versanti - Contrada Favara	3.000.000,00	3.000.000,00	La progettazione è stata affidata ad INVITALIA in data 08.03.2011 in virtù dell'incarico quadro stipulato, la SIGAM, con nota esecutiva al prot. n. 731 del 02/03/2011, n. 796 del 04/03/2011, ha restituito i dati dei lavori definitivi. Con nota esecutiva al prot. n. 1000 del 25/05/2011, la SIGAM ha autorizzato le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, visitato dal RUP in data 10/05/2011. Con G.C. n. 437 del 05/06/2011 sono state approvate le specifiche tecniche (relazione tecnica) ed il piano di indagini preliminari. A seguito della procedura di gara, con nota prot. n. 1000/2011 del 24/06/2011 il Comitato ha autorizzato l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluso.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	600.000,00			€					Ing. Cassarà (URC)
ME	120	Sinagra	A	Cassa di ripergnazione idraulica e consolidamento con paratoie - Zona Marone	1.000.000,00	1.000.000,00	In data 24.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. 875 del 08/03/2011 è stata sollecitata la Comune alla trasmissione del progetto esecutivo. In data 07/03/2011 il Comune, con nota esecutiva al prot. n. 791 del 07/03/2011, ha restituito i dati del riepilogo definitivo.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune				€			Dot. Giuseppe Lombardi		
ME	121	Sinagra	A	Dissesti e paratoie - C.da Maddalena	2.500.000,00	2.500.000,00	In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. Il Comune, con nota prot. 1294 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per l'adempimento tecnico di redazione della studio geologico. L'Ufficio del Comune ha richiesto al Comune con nota prot. n. 124 del 22.02.2011, esplicita richiesta algebrica di adempimenti per la stesura di un progetto di lavori. Il Comune, con nota esecutiva al prot. n. 796 del 23/02/2011, ha autorizzato il RUP con la specifica richiesta relativa alle indagini geologiche per la redazione di un progetto di lavori. Le indagini sono state affidate dalla stessa Comune.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune	SGM srl			€				Ing. Giuseppe La Foca	
ME	122	Spadafora	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	1.130.000,00	1.127.893,32	L'intervento è stato finanziato con D.O. n. 579 del 15/8/2007 per un importo di euro 1.127.893,32. Il lavoro è stato affidato al Ing. Paolo La Foca, C.A.P. Caltanissetta - Imp. Tecnica Topografica con un ribasso del 20% del 22.12.11. La consegna del lavoro è avvenuta il 28/11/2011.	Avanzi lavori			ATI Imp. Rabbino s.r.l., Caltanissetta - Imp. Topografica	25/11/11	N. 171 del 21/08/2010	1.127.893,32			
ME	123	Spadafora	B	COMITATO 21 OTT 2010	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	1.500.000,00	1.500.000,00	Il cantiere è stato affidato alla PMP (contratto) di cui un ribasso d'offerta pari al 20,11%. L'incarico è stato affidato al Comune. Con nota prot. n. 1000 del 25/05/2011, la SIGAM ha autorizzato le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, visitato dal RUP in data 10/05/2011. Con G.C. n. 437 del 05/06/2011 sono state approvate le specifiche tecniche (relazione tecnica) ed il piano di indagini preliminari. A seguito della procedura di gara, con nota prot. n. 1000/2011 del 24/06/2011 il Comitato ha autorizzato l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluso.	Affidamento lavori			PMP (costruzioni srl)		N. 847 del 21/11/2011	1.500.000,00			
ME	124	Tarma Vigliatore	B*	COMITATO 14 FEB 2011	Ripascimento scogliera - Zona Torre Marchionna	3.421.875,00	3.421.875,00	Il cantiere è stato affidato alla PMP (contratto) di cui un ribasso d'offerta pari al 20,11%. L'incarico è stato affidato al Comune. Con nota prot. n. 1000 del 25/05/2011, la SIGAM ha autorizzato le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, visitato dal RUP in data 10/05/2011. Con G.C. n. 437 del 05/06/2011 sono state approvate le specifiche tecniche (relazione tecnica) ed il piano di indagini preliminari. A seguito della procedura di gara, con nota prot. n. 1000/2011 del 24/06/2011 il Comitato ha autorizzato l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluso.	Provv. Interni, CO, PP, Sicilia e Calabria	€	Prova di	41.225,00					Ing. Pietro Vitarone (URC)	
ME	125	Tortorici	A		Muri e paratoie nuove e opere idrauliche - Zona Lancia-Police	1.500.000,00	1.500.000,00	A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Comunitario n. 282 del 08-08-2011 ad un professionista esterno. Con Decreto n. 205 del 05.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alle progettazioni è stata affidata alla ditta Cernusco, che ad oggi ha completato le attività. Con nota prot. n. 513 del 18.05.2011 è stato approvato il progetto di studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle conclusioni delle indagini preliminari, in fase del completamento della progettazione. Con nota esecutiva al prot. n. 812 del 21.05.2011 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 26.05.2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con competenza ed il progetto è stato approvato in contemporanea alla stessa esecutiva al prot. n. 283 in data 27/06/2012. A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con Decreto Comunitario n. 282 del 08/08/2011.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Ing. Mario Satta (Figura Esterna)	600.000,00			€	N. 188 del 06/11/2011	1.452.288,14		Geom. Caporali R. Carmelo (URC)
ME	126	Tortorici	A		Muri su pali e recante scoper - Zona S. Antonio Salsitina	500.000,00	500.000,00	A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a professionista esterno. Con Decreto n. 134 del 24.11.2011, il Comune ha autorizzato la realizzazione del piano di indagini preliminari ad oggi concluso. Con nota prot. n. 424 del 18.02.2012 il Comune ha autorizzato la stesura geologica esecutiva, redatto sulla base delle conclusioni delle indagini preliminari, in fase del completamento della progettazione. Con nota esecutiva al prot. n. 1000 del 25/05/2011, la SIGAM ha autorizzato le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, visitato dal RUP in data 10/05/2011. Con G.C. n. 437 del 05/06/2011 sono state approvate le specifiche tecniche (relazione tecnica) ed il piano di indagini preliminari. A seguito della procedura di gara, con nota prot. n. 1000/2011 del 24/06/2011 il Comitato ha autorizzato l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluso.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	5.000.000,00			€	N. 579 del 06/11/2011	421.375,00		Geom. Caporali R. Carmelo (URC)