



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010



ME126	Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di "Muri su pali e raccolta acque - Zona S. Antonio-Sciortino"	Decreto Approv. Specif. Tecn.	Decreto 119 del 07 lug 2011	Data Lettera Invito	11/07/2011	Data scadenza Gara	26/07/2011	
T o r t o r i c i	CUP	J14C11000100001	CIG	2962626450	Resp. Proced.	Arch. Di Magro		
	Importo	€ 58.872,65	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 18.652,90	Ribasso	51,00%	importo aggiudicato	€ 28.847,60
	Decreto Commissione Verbale	Decreto 153 del 27 luglio 2011 28/07/2011	Aggiudicataria	Giuseppe Puglisi cell: 337 88 29 30	Aggiud. Provvisoria	prot. U/231 del 28 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 272 del 2 settembre 2011
			Contratto	02/09/2011	registrazione	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffo Roma 2 Aurelio n. 18547 del 26 settembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
aggiudicataria		GIUSEPPE PUGLISI Fax: 090 57 26 244 giuseppe.puglisi2@ingpec.eu	MESSINA	VIA BONER 36, 98121	PGLGPP48S28F158M	00404340838	prot. U/145 del 11 lug 2011	prot. E/1296 del 19 lug 2011	51
		DOMENICO TRIOLO Fax: 0902939633 domenico.triole@ingpec.eu	SANTA TERESA DI RIVA	VIA ROMA 11 98028	TRLDNC62M140B24I	03097880839	prot. U/146 del 11 lug 2011	prot. E/1325 del 21 lug 2011	27,69
		FILIPPO RUSSO Fax: 0942 75 11 39 filippo.russo2@ingpec.eu	SANTA TERESA DI RIVA	VIA F. CRISPI 136 98028	RSSFPP47L0B1311M	00313930836	prot. U/147 del 11 lug 2011	prot. E/1289 del 19 lug 2011	37,77
		CARMELO FRANCESCO DE CARO Fax: 095437553 carmelofrancesco.decaro@ordineingegneri catania.it	CATANIA	VIA GUSTAVO VIGLIASINDI 12 95126	DCRCML4BE15C351Y	00410190870	prot. U/148 del 11 lug 2011	prot. E/1307 del 20 lug 2011	42,24
		ANTONIO CHILLEMÌ Fax: 09422791703 ing.chillemi_a@virgilio.it	SANTA TERESA DI RIVA	VIA DELLE COLLINE 99 98028	CHLNTN68R18F158G	02069680839	prot. U/149 del 11 lug 2011	prot. E/1318 del 20 lug 2011	18,36
		STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE SRL Fax: 091586442 cesare.arici@ordineingpa.it	PALERMO	VIA ALFONSO BORRELLI 50 90139	04997110822	04997110822	prot. U/150 del 11 lug 2011	prot. E/1375 del 26 lug 2011	28,66
		SUSANNA DI BELLA susannadibella@ingpec.eu	CAPO D'ORLANDO	VIA FRANCESCO CRISPI 47 98071	DBLSNN82C66F158J	02892670833	prot. U/151 del 11 lug 2011	prot. E/1338 del 22 lug 2011	23
		TEAM PROJECT SRL Fax: 035200716 info@teamprojectsrl.it	BREMBILLA	VIA LIBERTA' 5 24012	01852730983	02746590161	prot. U/152 del 11 lug 2011	prot. E/1288 del 19 lug 2011	40,55
		MASSIMO BOVO Fax: 093161224 arch.maxbovo@tin.it	SIRACUSA	VIA TRIESTE 9 96100	BVOMS5M67D17D960P	01228270896	prot. U/153 del 11 lug 2011	prot. E/1326 del 21 lug 2011	10
		ALESSIO CIPRIANI Fax: 0521877112 gruppcipriani@pec.it	SISSA	VIA GRAMIGNA 14 43018	CPRL5574B02G337Y	02424380349	prot. U/154 del 11 lug 2011	prot. E/1366 del 26 lug 2011	6,71

numero offerte pervenute 10



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010



ME128	Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di "Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone"	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 122 del 07 lug 2011	Data Lettera Invito	11/07/2011	Data scadenza Gara	25/07/2011	
T o r t 1 2 o r i c i	CUP	J14C11000110001	CIG	29627277A8	Resp. Proced.	Arch. Di Magro		
	importo	€ 58.329,72	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 58.329,72	Ribasso	55,85%	Importo aggiudicato	€ 25.752,57
	Decreto Commissione	Decreto 152 del 27 luglio 2011	Aggiudicataria	Daniele Bisignani	Aggiud.Provvisoria	prot. U/230 del 28 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 1467 del 9 ago 2011
	Verbale	28/07/2011						
	Decreto aggiud. Def	Decreto 181 del 9 ago 2011	Contratto	23/08/2011	registrazione	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18090 serie 3 del 20 settembre		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	3	Fax: 091 51 55 00 marlo.lupo@ordineingpa.it	VIA BRIGATA VERONA 21, 90144	PALERMO	LPU MRA 52P28 G273P	02415560826	prot. U/120 del 11 lug 2011	prot. E/1341 del 22 lug 2011	20,07%
	140	ANTONIO MINUTELLA Fax: 0921 64 46 17 antonio.minutella@ordineingpa.it	CONTRADA SPIRITO SANTO snc, 90024	GANGI	MNTNTN62L10D977A	03573560822	prot. U/121 del 11 lug 2011	prot. E/1340 del 22 lug 2011	51,10%
fuori tempo max	165	ATTILIO SANTINI attilio.santini@ingpec.eu	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI 298, 92100	AGRIGENTO	SNTTLL51C07A089T	01507280848	prot. U/122 del 11 lug 2011	prot. E/1382 del 27 lug 2011	fuori tempo
	261	PIETRO MANDANICI pietro.mandanici@ingpec.eu	VIA BENEDETTINA SUPERIORE 50, 98050	TERME VIGLIATORE	MNDPTR50P30F158D		prot. U/123 del 11 lug 2011	prot. E/1328 del 21 lug 2011	34,19%
	331	FRANCESCO CONA francesco.cona@ingpec.eu	VIA BADEN POWELL II* TRAV. N. 3 93015	NISCEMI	CNOFNC76H19F899Q	01845500857	prot. U/124 del 11 lug 2011	prot. E/1306 del 202 lug 2011	23,00%
codice errato sul plico	338	FRANCESCO RUSSO Fax: 0942751139 francesco.russo9@ingpec.eu	VIA F. CRISPI 136 98028	SANTA TERESA DI RIVA	RSSFNC81R19F1580	03003610833	prot. U/125 del 11 lug 2011	prot. E/1291 del 19 lug 2011	37,77%
	379	ROSARIO ALICO' Fax: 0942 79 46 15 rosario.alico@pec.edaweb.it	VIA FABBRICA 35, 98027	ROCCALUMERA	LCARSR74C31F158H	02581430838	prot. U/126 del 11 lug 2011	prot. E/1327 del 21 lug 2011	38,18%
	386	GIOVANNA VELLA Fax: 091 34 82 58 giovanna.veffa@archworldpec.it	VIA DEGLI ORTI 13, 90143	PALERMO	VLLGNN83R51G273U	05652150821	prot. U/127 del 11 lug 2011	prot. E/1330 del 21 lug 2011	4,90%
aggiudicataria	423	DANIELE BISIGNANI daniele.bisignani@ntcingegneria.it	VIA GALLIANO 6/O, 95036	RANDAZZO	BSGDNL67T06Z133X	03332990872	prot. U/128 del 11 lug 2011	prot. E/1280 del 19 lug 2011	55,85%
	441	STUDIO MALLANDRINO SRL Fax: 091 61 20 259 studiomalandrino@legalmail.it	VIA PIANO DI GALLO 34, 90151	PALERMO	05132040824	05132040824	prot. U/129 del 11 lug 2011	prot. E/1268 del 18 lug 2011	33,33%



ME061_DL  <b>C L u c i o  D L  d i</b>	Affidamento del servizio di Direzione dei lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Consolidamento via Durante e via S. Lucia"	Decreto Approv. Specif. Tecn.	Decreto 156 del 28 lug 2011	Data Lettera Invito	28/07/2011	CUP	G59D11000030002	
				Data scadenza Gara	04/08/2011	CIG	308132342D	
	Resp. Proced.	Ing. Giuseppe La Plata						
	importo	€ 89.030,85	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 89.030,85	Decreto Commissione Verbale	5 del 4 agosto 2011 04/08/2011	Aggiudicatario	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. G. MINEO E P. SCAVAGLIERI
	Ribasso	63,20%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 32.763,35	Aggiud. Provisionaria	prot. 244 del 4 ago 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 1563 del 25 ago 2011
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 32.763,35						
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 199 del 25 ago 2011			Contratto	08-set-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 18548 serie 3 del 26 settembre 2011

note	prot. Idanz.	Denominazione Impresa	Iniziativa	CITTA	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
ammessa	295	S.T.I. - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Fax: 0942792668 giuseppe.garufi@ingpec.eu	VIA FUCESI D'AMERICA 5 98023	FURCI SICULO	02766470831	02766470831	prot. U/232 del 28 lug 2011	prot. 1407 del 2 ago 2011	50,00
ammessa	572	GIOVANNI DI BELLA Fax: 0941902797 susannadibella@ingpec.eu	VIA MESSINA 59 98071	CAPO D'ORLANDO	08LGN52H27E876R	01342550835	prot. U/233 del 28 lug 2011	prot. 1422 del 3 ago 2011	25,12
ammessa	630	GIOVANNI AMATO Fax: 0933 24872 giovanni.amato@ordineingeneriacatania.it	VIA MADONNA DELLA VIA 96 95041	CALTAGIRONE	MTAGN55E08B428Y	02026250874	prot. U/234 del 28 lug 2011	prot. 1424 del 3 ago 2011	49,13
ammessa	936	Maurizio Schillaci 095 7465368 Maurizio.schillaci@geopec.it	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 11 90144	PALERMO	05713430824	05713430824	prot. U/235 del 28 lug 2011	prot. 1410 del 2 ago 2011	49,46
ammessa	619	STUDIO TETA INGEGNERIA S.R.L. Fax: 091 7302316 paolo.tripoli@ordineingpa.it	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 11 90144 PALERMO Fax: 091 7302316 paolo.tripoli@ordineingpa.it				prot. U/236 del 28 lug 2011	prot. 1415 del 2 ago 2011	58,27
ammessa	1114	Vincenzo Gugliotta Fax: 0931 857576 Vincenzo.gugliotta@ordineingeneriacatania.it	Via Dante Alighieri 136	Rosolini SR			prot. U/237 del 28 lug 2011	prot. 1408 del 2 ago 2011	20,23
aggiudicatario	769	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. G. MINEO E P. SCAVAGLIERI Fax: 095 325264 studio@studioingeneriacatania.it	Viale Regina Margherita 35/a 95125 Fax: 095 325264 studio@studioingeneriacatania.it	Catania			prot. U/238 del 28 lug 2011	prot. 1416 del 2 ago 2011	53,20
ammessa	756	SITEC ENGINEERING SRL Fax: 0185 23 53 02 corrado.trasino@ingpec.eu	VIA FEDERICO CHABOD 44 11100				prot. U/239 del 28 lug 2011	prot. 1419 del 3 ago 2011	25,00
ammessa	806	GALIPPO' CONDO Fax: 0941 957159 cono.galipo@ingpec.eu	VIA CONSOLARE ANTICA 544 98071	CAPO D'ORLANDO ME			prot. U/240 del 28 lug 2011	prot. 1430 del 4 ago 2011	12,47
ammessa	1107	Gaetano Salita Fax: 095 7919750 Gaetano.salita@ordineingeneriacatania.it	Via della Fioccola, 14	Catania	GLPCN054L18B666N	00763240835	prot. U/241 del 28 lug 2011	prot. 1423 del 3 ago 2011	53,37

numero offerte pervenute 10



SR177_DL	Direzione Lavori - Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carientini (SR)	Decreto Approv. Specifici Tecn.	Decreto n. 544 del 18 ottobre 2012	Data Lettera Invito	prot. n. 4150/2012 del 18 ottobre 2012	Data scadenza Gara	ore 09,30 del giorno 31 Ottobre 2012
C A R I E N T I N I	CUP JJ5D12000320001	CIG	46338126A0	Resp. Proced.	Geom. Francesco Ingalisi		
	importo	€ 63.460,01	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 63.460,01	DECRETO COMMISSIONE Verbale	00/01/1900 31 Ottobre 2012 alle ore 10,30	PROFESSIONISTA INCARICATO ING. IANZA ANTONIO
	Ribasso	50,85%	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 31.189,14	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 31.189,14	Aggiud. Provvisoria PROT. N. 223 DEL 31 OTTOBRE 2012
	Aggiud. Definitiva	prot. 4893 del 22 ottobre 2012	Decreto aggiud. Def	DECRETO N. 637/12 del 12/11/2012	Contratto	11-dic-12	

note	ID_Fornitore	Ragione sociale	Indirizzo	E-mail	PEC	tel	fax	ribasso
	10000987652	Castaldo Salvatore	via Giovanni XXIII, 170, Agrigento	info@studio-castaldo.it	salvatore.castaldo2@ingpec.eu	0922 29050	0922 29050	
	10000990305	dott. Ing. Giovanni Salita	piazza roma, 9, Catania	salitag@tin.it	giovanni.salita@ingpec.eu	095 447301	095 7260444	
	10000895589	Ing. Maurizio Vella	via Vittorio Emanuele, 175, Canicattì (Ag)	ptfmvella@gmail.com	maurizio.vella@ingpec.eu	+393386418169	09221901511	5,68
AGGIUDICATARIO	10000905847	Ianza Antonio	via Casella, 38, Canicattì (Ag)	studiolan@virilio.it	antonio.lanza@ingpec.eu	0922854011	0922854011	50,85
	10000884008	Nicola Rustica	via Trento Is.71, 15, Messina	n.rustica@gmail.com	nicola.rustica@ingpec.eu	0902938916	0902938916	



ME115_2-DL	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	Decreto Approv. Specif. Tecn.	Decreto n. 548 del 22 ottobre 2012	Data Lettera Invito	prot. n. 218 del 22 ottobre 2012	Data scadenza Gara	ore 09,30 del giorno 05 novembre 2012
S d a i l t r A o n i g e l D o L	CUP	J85D12000540001	CIG	4641745924	Resp. Proced.	ing. Vittorio Ricciardi	
	importo	€ 98.943,81	importo soggetto a ribasso offerta sicurezza	€ 98.943,81	Verbale	05 novembre 2012 alle ore 13,00	PROFESSIONISTA INCARICATO Studio Ing. Orlando
	Ribasso	43,50%	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 55.903,25	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 55.903,25	Aggiud. Provvisoria PROT. N. 125 DEL 5 OTTOBRE 2012
	Appud. Definitiva	prot. 4894/12 del 22/11/2012	Decreto appud. Def.	DECRETO N. 638/12 del 22/11/2012	Contratto	11-dic-12	

note	ID_Fornitore	Denominazione Impresa	indirizzo	E-mail	PEC	Telefono	Fax	%Ribasso
	10000898660	Agostino La Rosa	Via Longo Is.390, pal. C. s.n.c., Messina	ago.larosa@inwind.it	agostino.larosa@ingpec.eu	3201926381	090364154	56,00
	10000894195	Antonio Pio D'Arrigo	via Gagini, 6, Messina	a.darrigo@tiscali.it	antonio.pio.darrigo@ingpec.eu	090364154	090364154	17,00
	10000878653	BETA studio srl	Via Guido Rossa, 29/A, Ponte San Nicolò (Padova)	info@betastudio.it	betastudio@legmail.it	0498961120	0498961090	
	10000884016	C&C ENGINEERING SRL	Via Nazionale, 96, Terme Vigliatore (Messina)	carmelocalini@virgilio.it	cccengineering@postcert.it	0909781254	0909743501	32,16
	10000894863	CASCONE Engineering s.r.l.	VIA MINEO, 33, Catania	studio.cascone@tiscali.it	santimaria.cascone@ordineingnericatania.it	095506364	095431373	50,21
	1000084398	Domenico Mangano	Via P. Mafalda, 24, Messina	mangano.domenico@alice.it	domenico.mangano@ingpec.eu	09048869	09048869	27,87
	10000899952	Dott. Ing. Ottavio Filippo Liotta	Viale delle Alpi, 40, Palermo	ottaviofiotta@yahoo.it	ottaviofiotta@ordineingpa.it	091206190	091206190	
	10000879514	F.a.L.co. Engineering & Consulting s.n.c. di Francesco Fasci e Domenico Licordari	via Ravagnese Arangea, 5, Reggio Calabria	ing.licordari@falcoinc.it	info@pec.falcoinc.it	0965640101	0965640101	34,04
	10000879438	I.B. giunta project s.r.l.	via nazionale, 203, Terme Vigliatore (Messina)	studioarchitettoigiunta@tin.it	giuntaproject@ingpec.it	0909781233	0909782233	37,32
	10000886013	GIAMBERARDINO S.R.L.	Via cerrani, snc, Pretoro (Chieti)	info@giexploring.it	giamberardino@postcert.it	0871898023	0871898874	26,92
	10000898446	Ing. Arch. Giuseppe Lumera	Via Morillo, 1, Naro (Agrigento)	glumera@gmail.com	giuseppe.lumera@ingpec.eu	0922956791	0922953149	52,11
	10000882502	Ing. Francesco Mammoliti	VIA DOGALI IS. 222, 1/A, Messina	mammoliti.francesco@tiscali.it	francesco.mammoliti@ingpec.eu	3473463837	0902922581	41,34
	10000900579	Ing. Pietro Spina	Via Francesco Lo Jacomo, 81, Palermo	ing.spinapietro@inwind.it	pietro.spina@ordineingpa.it	091303506	091303506	50,70
	10000882965	Ing. Raffaele De Leonardis	C.da Citola -vill. Annunziata, 19, Messina	studiotecnico@leonardis@hotmail.it	raffaele.deleonardis@ingpec.eu	090360426	090360426	
	10000879126	Ing. Salvatore Lombardo	V. GAGINI, 12, Trabia (Palermo)	sal_lo@libero.it	ingsalvatorelombardo@pec.it	0918147548	0918147548	53,05
	10000893295	Ingegnere Serenella Bellino	CORSO SICILIA, 111, Catania	serenella.bellino@ordineingnericatania.it	serenella.bellino@ordineingnericatania.it	095317549	095317549	27,10
	10000987882	Romeo Antonio	Via love, 6, Carolei (Cosenza)	antonio_romeo@virgilio.it	antonio.romeo@ingpec.eu	3403396117	0984-624473	48,35
	10000904080	STIGE & Partners S.r.l.	Via Filangeri, 48, Napoli	segreteria@studiosstige.it	andre.paris@odcecnapol.it	081413062	081413062	
	10000892693	STUDIO TECNICO ING. ANTONINO BUTERA	VIA NORVEGIA, 8, Aragona (Agrigento)	antonino.butera@ingpec.eu	antonino.butera@ingpec.eu	0922699014	0922699014	
aggiudicatario	10000878434	Studio Ing. Orlando	via minevia, 21/c, Agrigento	studio.ing.orlando@libero.it		092220484	092220484	43,50

soglia di anomalia 47,735417

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

## **Allegato 3**

### **QUADRO RIEPILOGATIVO degli interventi di cui all'elenco "A" dell'AdP**

Il Commissario Straordinario Delegato  
(*Dott. Maurizio Croce*)





ELenco INTERVENTI A

PROV.	CPT	COMUNE	FONDO ATTRAVERSO	COMICAT	TITOLO	IMPORTO A.P.P.	IMPORTO CAPOCOSTA	MATERIALE	MATERIALE						RUP	DATA RUP	
									DAI	PROPOSIZIONE PROV.	ATTIVAZIONE PROV.	ATTIVAZIONE PROV.	ATTIVAZIONE PROV.	DECRETI DI FINANZIAMENTO			DATA RUP
CT	026	Giarre	A		Realizzazione di un canale di grande per la captazione delle acque e monti del centro abitato di Giarre - Zona Cudovette	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Il Comune, con nota prot. 2824 del 26/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tesoro Tecnico del 11/12/2011, il progetto definitivo ed integrato con le modifiche richieste, al completo l'incarico di un progetto definitivo per l'attuazione del canale di captazione di Giarre.	PROPOSIZIONE ATTI DI SARA	COMUNE					€	Geom. Sebastiano Di Rosa Caso-Servizio Progettazione della SIA Area	Decreto Commissione n. 191 del 25/06/2012
CT	017	Giammichele	A		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Consolidamento e regimazione del versante di opere di sostegno della scarpata sottostante la via S. Busci	€ 700.000,00	€ 700.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto definitivo nell'aprile del 2012. Da una prima sessione del progetto sono emerse delle criticità. Con nota prot. n. 1875 del 26/05/2012 il Commissario ha richiesto un perfezionamento del progetto definitivo con integrazioni richieste.	PROPOSIZIONE ATTI DI SARA	COMUNE					€	Geom. Michele Indica UTC	Decreto Commissione n. 125 del 10/07/2012
CT	031	Misterbianco	A		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	A seguito di espletamento di procedura di gara, con Decreto n. 249 del 08/05/2011 è stata affidata la progettazione definitiva del lavoro.	LAVORI ULTIMATI	DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzi, Arch. Paolo Licandri)	Sett. VI	Pres. Prov.	07/11/2011	Decreto Commissione n. 136 del 18/12/2011	€	Dott. Aldo Bonina (DRPC)	Nota n. 5823 del 14.12.2011
CT	033	Pedimonte Etnese	A		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Pesa	€ 500.000,00	€ 500.000,00	Il Comune, con nota prot. n. 212 del 16/06/2012, ha trasmesso il progetto definitivo relativo con le integrazioni richieste.	LAVORI ULTIMATI	DRPC CT	SEGRENO VI	MICHELE VI	25/01/2012	Decreto n. 283 del 07/02/2012	€	Dott. Aldo Bonina (DRPC)	Prot. n. 5471 del 10/10/2010
CT	034	Raddusa	A		Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto definitivo in data 12/07/2011.	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	COMUNE					€	Geom. Roberto Antonio La Motta	Decreto Commissione n. 292 del 25/06/2012







ELENCO INTERVENTI

PROV.	CUP	COMUN.	FORMA ATTUALE	COMUNICAZ.	TITOLO	IMPORTO AUF	RISPOSTA/Realizzata	STATO INTERVENTI	SAI	ABBANDONATO PROGETT.	AFFIDAMENTO INDICAZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI		DOCUMENTI INVALUTAMENTO		RUP	Numero RUP transito
												Importo	Valore Iniziale	Protocollo	Stato		
MI	062	Castell'Umberto	A		Opere di consolidamento a valle della strada esistente - Contrada S. Maria hydraire	€ 300.000,00	€ 300.000,00	In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al D.P.C. di Mezzana, che ha trasmesso il progetto in data 04.06.2011. A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissionaria sono state richieste integrazioni al progetto (esecutivo), inviate dal D.P.C. in data 14.11.2011 e 12.11.2012. Con nota prot. n. 208 del 08.02.2012 la Struttura Commissionaria, verificando gli allegati progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate. Con nota prot. n. 2148 del 13.09/2012 il Commissario ha sollecitato il D.P.C. di Mezzana a trasmettere il progetto recalcitrante entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che l'incarico ingegneristico deve essere, anziché attività lavorativa di manutenzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 118/2008. A seguito dell'osservazione da parte del Commissario in merito alla affidabilità del D.P.C. del Progetto in corso di esecuzione e quello incaricato dell'OP, il Commissario 20881 impartito il Cor. Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 18.06.2012 che conferma la responsabilità del progetto di Comune proprio per la contraddizione di opere di recupero, con conseguente acquisizione dell'incarico di progettazione del progetto idrogeologico nella Contrada S. Maria - Comune di Castell'Umberto all'interno MDO2. Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012 e il progetto con Decreto n. 702 del 13/11/2012. Con Decreto n. 711 del 14/12/2012 sono state avviate le procedure di gara.	AFFIDAMENTO LA VDR	D.P.C. (Arch. Francesco Benedetti)			€	Ing. Bruno Marfisi (D.P.C.)	Nota di incarico prot. n. 136 del 09 novembre 2010 e nota interna D.P.C. prot. n. 32145 del 24/11/2010 pervenuta via fax)		
MI	063	Castroreale	A	EDAMTATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - Casparmetano	€ 1.642.000,00	€ 1.642.000,00	La progettazione è affidata al Comune e proffessionisti esterni Con Delibera Sindacale n. 11 del 04.02.2007. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 903 del 15/06/2011 il Comune ha comunicato essere in corso l'affidamento del progetto esecutivo alle seguenti normative. A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1288 del 14/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo. Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata approvata la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori dei progetti idrogeologici provinciali del Comune. A seguito della Dichiarazione dei Servizi trasmessa in data 14/07/2012 sono stati individuati tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'intervento, previa autorizzazione del D.C. di Mezzana che ha richiesto la trasmissione di elaborati integrativi. In data 18.07.2012 il Progetto ha ottenuto il D.C. di Mezzana in merito al quale il D.C. di Mezzana ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2384 del 01.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del progetto. Con Decreto Commissionaria n. 544 del 26/03/2012 è stato finalizzato il progetto esecutivo dei lavori. Con Decreto Commissionaria n. 842 del 03/12/2012 sono state approvate l'applicazione definitiva dei lavori e l'incarico della C.C.E. di Mezzana. La progettazione è stata affidata dal Comune di Mezzana a progettisti esterni con Delibera Sindacale n. 7 del 23.08.2010. Il progetto è stato consegnato in data 23.02.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato trasmesso con Decreto n. 18 del 07.02.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 138 del 23.08.2011 è stata disposta l'applicazione definitiva dei lavori. Il Comune è stato formalizzato in data 01/08/2011 per i lavori Servizi socio in data 21/05/2011. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 1222 del 24/06/2012, ha ricevuto l'incarico eseguire lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geologiche prelievi, inasprimento e completamento elaborati tecnici ed i lavori complementari previsti, ma il Comune, prima di essere autorizzato dai lavori, non ha ottenuto autorizzazioni e autorizzazioni necessarie.	AFFIDAMENTO LA VDR	Ing. Flavia Colonna (Figura Esterna)		€ 1.585.394,54	€ 944 del 30/08/2012	Arch. Stefania Buccheri (D.P.C.)	D.C. n. 264 del 07/09/2012		
MI	066	Ficarre	A		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinaldi - San Maria	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Delibera Sindacale n. 7 del 23.08.2010. Il progetto è stato consegnato in data 23.02.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato trasmesso con Decreto n. 18 del 07.02.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 138 del 23.08.2011 è stata disposta l'applicazione definitiva dei lavori. Il Comune è stato formalizzato in data 01/08/2011 per i lavori Servizi socio in data 21/05/2011. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 1222 del 24/06/2012, ha ricevuto l'incarico eseguire lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geologiche prelievi, inasprimento e completamento elaborati tecnici ed i lavori complementari previsti, ma il Comune, prima di essere autorizzato dai lavori, non ha ottenuto autorizzazioni e autorizzazioni necessarie.	AFFIDATI LA VDR	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Casertina - Geom. Giovanni Rinaldo (Figura Esterna)		€ 1.338.380,84	Decreto n. 44 del 19/12/2011	Ing. Fabio Marfisi (D.P.C.)	Decreto Commissionaria n. 233 del 14/09/2011		
MI	071	Frazzani	A	COMITATO 15 SETT 2011	Manutenzione delle opere in corso del centro abitato e delle opere per attività rischio idrogeologico (Ri)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	In data 04.01.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 11 del 12.02.2012 è stata disposta l'applicazione definitiva delle indagini geologiche alle progettazioni. In data 16.04.2012 sono stati individuati gli interventi necessari da indagini geologiche. Come comunicato dal Commissario di Comune con nota prot. n. 2094 del 01/09/2012, in base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una situazione molto più complessa di quanto ipotizzato dal progetto esecutivo, in quanto, in merito alla possibilità di progettazione dell'intervento, correlato alla disponibilità economica di finanziamento prevista in base al progetto esecutivo, è stato necessariamente una temeraria di studio, maggiore di quella prevista. In data 28/02/2012, con nota acquisita al prot. n. 4144, l'Ingegnere incaricato copia del Progetto Esecutivo. A seguito della CGE trasmessa in data 09/11/2012 e del parere di consenso al PAF espresso dall'ART (Ann. 1) risultano acquisiti tutti i pareri necessari.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	INVITALIA	SEI PLARIS		€	Ing. Fabio Marfisi (D.P.C.)	Decreto Commissionaria n. 2 del 11.03.2011		
MI	072	Galati Mamertino	A		Dispiegamento metri, opere di manutenzione urgente - Cala Delfi	€ 300.000,00	€ 300.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha proceduto ad affidare a progettisti esterni con Delibera Sindacale n. 72 del 08.10.2010. Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2012 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato trasmesso con Decreto n. 33 del 13.12.2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24.02/2012 è stata disposta l'applicazione definitiva dei lavori. Il Comune è stato formalizzato in data 04/06/2011 per i lavori come citati in data 20/08/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2238 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di Dichiarazione dell'Intervento. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2398 del 02.09.2012, ha autorizzato il D.C. a redigere il progetto di variante. A seguito dell'istruttoria del RUP, in data 22/08/2012 è stata autorizzata il Verbale di Sottoscrizione Lavori. Con nota prot. n. 3033 del 03/02/2012 il D.C. ha autorizzato al RUP l'autorizzazione di fare di poter procedere alla redazione della P.V.S. II.	SOSPENSIONE LA VDR	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)		€	32/01/2012	Arch. Giuseppina Caruso (D.P.C.)	Decreto Commissionaria n. 18 del 17 gennaio 2012		

ELENCO INTERVENTI A

PROV.	COD.	COMUNE	RIFORMAZIONE	COMITATO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMPORTO A/R	IMPORTO RINVIATO	STATO AVANZO	Stato avanzamento (dati al 31/12/2012)					RUP	Data ultimo stato		
										DAI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO RINVIATO	AFFIDAMENTO LAVORI	SELEZIONE TRATTAMENTO				
										PRELIMINARE	GRUPPO LAVORI	IN P. D'OPERA	AVANZATO					
ME	073	Galati Mamertino	A			Consolidamento e messa in sicurezza versanti - Località Alibi	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Delibera Comunale n. 54 del 26/10/2010. Con nota prot. n. 2170 del 12/12/2011 il Comune ha trasmesso la documentazione dell'intervento all'ARTA in Via di promozione al finanziamento su fondi europei FDR FESR 2007-2013 all'Ente della Regione Siciliana. Con nota acquisita al prot. n. 334 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non presenta i requisiti necessari per l'individuazione al finanziamento e richiede tutte le informazioni per il completamento e la scelta della realizzazione dell'intervento. Con Decreto n. 153 del 01/04/2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo con Decreto n. 348 del 12/01/2012 ed è disposto lo studio geologico e le indagini geotecniche ed idrauliche del professionista precedentemente incaricato dal Comune. Con D.C. n. 406 del 02/08/2012 è stata approvata l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/08/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori e con D.C. n. 134 del 04/10/2012 è stato affidato l'appalto con procedura aperta per la prosecuzione dei lavori. In data 18/08/2012 è intervenuta la consegna dei lavori.	AVANTI LAVORI	Comune Ing. Mario Saitta	ACQUADOTTI 001/01	408	02/08/2012	€ 1.100.000,00	Arch. Giuseppe Caruso	D.C. n. 383 del 07/08/2012	
ME	078	Letojanni	A	COMITATO 24 FEB 2011		Opere di addebiatura costiera	€ 2.900.000,00	€ 2.000.000,00	Il progetto è stato affidato dal Comune a progettisti esterni con Delibera di Giunta n. 194 del 12/10/2010. Con Decreto Comunale n. 120 del 21/05/2011 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 57 del 10/01/2012 si è acquisito lo studio geologico del professionista precedentemente incaricato dal Comune. Prima della conferenza dei servizi del 14/05/2012 il Comune ha preso atto di quanto richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha affidato alle progettiste onerarie gli adempimenti progettuali con quanto richiesto. Con nota prot. n. 2147 del 13/06/2012 il Comune ha trasmesso al progetto di parere con pareri della Soprintendenza del Mare per le opere marine e le integrazioni. Il Progetto, con nota acquisita al prot. n. 7682 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste, inoltre dal Comune con nota prot. n. 2086 del 26/07/2012 all'ARTA Servo 2 per il parere di competenza. Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di affidamento del progetto. Con Decreto n. 848 del 13/11/2012 è stato formalizzato l'intervento.	PROPOSIZIONE ATTI DI GIÀ	Ing. Saverio Agostino e Geom. Saverio Sabina (Figura Esterna)		686	11/12/2012	€ 2.000.000,00	Arch. Pietro Benigno SUTTO	Decreto Comunale n. 124 del 26 marzo 2012	
ME	079	Urbici	A			Opere di consolidamento del versante e consolidamento opere Contrada Resca e via Frasse	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	A seguito della rinuncia di parte del GPRC in Regione la progettazione è stata affidata ad INVITALIA - 11/01/2011. La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal GPRC ad INVITALIA - 11/01/2011. L'intervento è stato approvato dai cons. provinciali dell'ACQUEDOTTO QUADRIFO con il Comune di Sanremo/Integrale per l'Area del Mediterraneo (OSM), che, in data 26/02/2012, ha trasmesso i condizionali di realizzazione del versante idrogeologico. A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Biondi, l'Ufficio di merito ha richiesto geotecniche e geofisiche effettuate dal GPRC e secondo quanto disposto nel livello tecnico del 21/08/2011, il progetto della OSMA con nota acquisita al prot. n. 1137 del 04/04/2012, ha richiesto integrazioni alle relazioni. Con nota acquisita al prot. n. 2042 del 07/06/2012 il progetto ha trasmesso la relazione finale di merito della campagna di indagini geotecniche e geofisiche e del monitoraggio strumentale di Contrada Resca e Urbici. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2382 del 03/09/2012, la OSMA ha trasmesso agli uffici del Comune le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini geotecniche. Con D.C. n. 413 del 13/08/2012 sono stati formalizzati le indagini ed omologate le procedure per l'affidamento delle opere. A seguito della procedura di gara, con Decreto Comunale n. 123 del 08/10/2012 è stato approvato l'appalto definitivo della realizzazione del versante di Urbici. Prima di cui l'Amministrazione ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4361 del 29/11/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	010 040 54			€	Geom. Clivio Caruso SUTTO	D.C. n. 238 del 11/01/2012	
ME	080	Urbici	A	COMITATO 14 FEB 2011		Opere di potenziamento linea centro	€ 150.000,00	€	INTERVENTO RIVOCATO					Geom. G. Altano				
ME	081	Urbici	A			Opere di consolidamento versanti e sistemazione - Zona Resca Mare	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata per risultato in data 08/09/2011. A seguito dell'approvazione delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è stato disposto l'appalto definitivo della progettazione alla progettazione, ed agli esecutori. L'intervento è stato approvato dal Cons. Comunale con il Comune di Sanremo/Integrale per l'Area del Mediterraneo (OSM), che, in data 26/02/2012, ha trasmesso i condizionali di realizzazione del versante idrogeologico. Con nota acquisita al prot. n. 408 del 16/01/2012, l'OSM ha trasmesso al progetto di parere con pareri della Soprintendenza del Mare per le opere marine e le integrazioni. A seguito della procedura di gara, con Decreto Comunale n. 123 del 08/10/2012 è stato approvato l'appalto definitivo della realizzazione del versante di Urbici. Prima di cui l'Amministrazione ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4361 del 29/11/2012.	AFFIDAMENTO LAVORI	INVITALIA	04 010 0306 04		€	Geom. Santo Di Perna SUTTO	Decreto Comunale n. 71 del 27 mag 11		
ME	087	Messina	A			Opere di consolidamento basalti disgregati	€ 24.000.000,00	€ 24.000.000,00	La prima parte dell'intervento è stata approvata dal Comune di cui all'OPCM 3471 del 10 ottobre 2008.	LAVORI ULTIMATI					Trenetola nell'OPCM 8213 del 10 ottobre 2008 (Eventi alluvionali disastrosi 842)			
ME	088	Messina	A	COMITATO 15 SETT 2011		Opere di salvaguardia costa urbana	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 22/02/2011. Con nota acquisita al prot. n. 2011 del 03/12/2011 il Comune ha trasmesso il progetto definitivo a seguito della Conferenza dei servizi del 20/12/2011 e sono stati richiesti al Comune di Sanremo/Integrale per l'Area del Mediterraneo alle indicazioni dell'ARTA Servo 3 il progetto definitivo e stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16/04/2012 e l'intervento con Decreto n. 150 del 04/04/2012. A seguito dell'approvazione della procedura di gara, con Decreto n. 362 del 20/07/2012, è stato disposto l'appalto definitivo dei lavori. L'intervento è stato approvato dal Cons. Comunale con il Comune di Sanremo/Integrale per l'Area del Mediterraneo (OSM), che, in data 26/02/2012, ha trasmesso i condizionali di realizzazione del versante idrogeologico. Con nota acquisita al prot. n. 375 del 21/08/2012 l'OSMA ha trasmesso al progetto di parere con pareri della Soprintendenza del Mare per le opere marine e le integrazioni. A seguito della procedura di gara, con Decreto n. 307 del 17/11/2012 e con Decreto n. 308 del 18/12/2012 sono state avviate le procedure di gara.	AVANTI LAVORI	Comune SIGEO	Fattoria Castellana	51/04/2011	181	15/04/2012	€ 3.000.000,00	Ing. Salvatore Barattola	Decreto Comunale n. 201 del 04/05/2012

PROV.	COD.	COMUNE	FORMA TERRITORIALE	COMUNTA'	TIPOLOGIA	IMPORTO AMM.	IMPORTO REGIONALE	STATO REALTÀ	CAI	AFFIDAMENTO PROCED.	AFFIDAMENTO MODALITÀ	Sottoprogrammi Ad-Programmi				RUP	Norma RUP
												Affidamento Lavori	Procedimento	n. Area	Importo		
ME	89_1	Messina	A	COMUNTA' 11 OTT 2010 COMUNTA' 14 FEB 2011 COMUNTA' 15 SETT 2011	Opere di consolidamento scivolo Sani Sant'Anna	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento iscritto da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento assegnato dall'APG di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 3 lotti. Nel Corso del Comitato del 13 settembre 2011 l'intervento iscritto nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 23.02.2012, con nota acquisita al prot. n. 444, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista ha trasmesso all'Ufficio del Comitato copia del progetto esecutivo. A seguito della CDG intervenuta in data 23.08.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con Decreto Comunitario n. 393 del 28/12/2012 è stata approvata l'intervento, e con Decreto n. 688 del 27/11/2012 è approvato lo schema letterario d'invito alla Pubblica gara.	AFFIDAMENTO LAVORI	Comune	-	-	D.C. n. 393 del 28/12/2012	€ 900.000,00	Ing. Antonio Amato (UTC)	D.C. n. 371 del 30/07/2012	
ME	89_2	Messina	A	COMUNTA' 11 OTT 2010 COMUNTA' 14 FEB 2011 COMUNTA' 15 SETT 2011	Opere di consolidamento scivolo SAN ANTONIO	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento iscritto da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento assegnato dall'APG di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 3 lotti. Nel Corso del Comitato del 13 settembre 2011 l'intervento iscritto nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot. n. 444, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota prot. n. 444 del 14/02/2012 il Comitatario, in relazione alle richieste del Comune, ha comunicato un'osservazione e i suggerimenti della progettazione. Con nota prot. n. 2876 del 03.08.2012, il Designato Incaricato ha trasmesso copia della documentazione progettuale alla pubblica gara. In data 22/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto esecutivo del progetto in data 20/11/2012.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	Comune	-	-	€	-	Ing. Antonio Amato (UTC)	D.C. 393 del 28/07/2012	
ME	89_3	Messina	A	COMUNTA' 11 OTT 2010 COMUNTA' 14 FEB 2011 COMUNTA' 15 SETT 2011	Opere di consolidamento scivolo SAN ANTONIO	€ 510.000,00	€ 510.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento iscritto da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento assegnato dall'APG di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 3 lotti. Nel Corso del Comitato del 13 settembre 2011 l'intervento iscritto nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot. n. 444, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Il Comune ha trasmesso al RUP, con nota prot. n. 1760 del 07/08/2012, copia del progetto esecutivo aggiornato. A seguito della conferenza dei servizi del 23/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. In data 20/09/2012 con Decreto n. 843 si è proceduto a Firmare il progetto, il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2876 del 23/02/2012 ha trasmesso al Comitatario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1. Con D. n. 317 del 20/02/2012 è stata approvata lo schema letterario di invito a dare inviti alla Pubblica gara. Con Decreto n. 843 del 26/11/2012 è stato disposto l'applicazione definitiva e l'invio delle buste inviti. Cavo.	AFFIDAMENTO LAVORI	Comune	-	ENR NGA S.r.l. - Via Mezzogiorno	n. 363 del 20/07/2012	€ 505.334,98	Ing. Marco Mariani (UTC)	D.C. n. 725 del 17/05/2013	
ME	89_4	Messina	A	COMUNTA' 11 OTT 2010 COMUNTA' 14 FEB 2011 COMUNTA' 15 SETT 2011	Opere di consolidamento scivolo Santa Margherita	€ 650.000,00	€ 650.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento iscritto da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento assegnato dall'APG di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 3 lotti. Nel Corso del Comitato del 13 settembre 2011 l'intervento iscritto nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 23.02.2012, con nota acquisita al prot. n. 444, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 02/02/2012 il Comitatario, con nota prot. n. 4184 del 24/12/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DAPC a trasmissione, entro 45 giorni, il progetto del rifacimento del tratto di strada provinciale il Complesso edilizio in località Santa Margherita. A seguito della CDG intervenuta giorno 28/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto. Il DAPC in data 02/12/2012, con nota acquisita al prot. n. 5191, ha trasmesso copia del progetto esecutivo di rifacimento strada. Il progetto amministrativo è stato depositato con Decreto n. 689 del 12/02/12.	PREDISPOSIZIONE ATTO DI GARA	Comune	-	-	€	-	Ing. Salvatore Barattola	D.C. n. 650 del 27/11/2012	
ME	89_5	Messina	A	COMUNTA' 11 OTT 2010 COMUNTA' 14 FEB 2011 COMUNTA' 15 SETT 2011	Opere di consolidamento scivolo Santa Sofronia	€ 550.000,00	€ 550.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento iscritto da A a B nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento assegnato dall'APG di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 3 lotti. Nel Corso del Comitato del 13 settembre 2011 l'intervento iscritto nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 23.02.2012, con nota acquisita al prot. n. 444, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 02/02/2012, il Comitatario, con nota prot. n. 4888 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg. In data 28/12/2012, con nota prot. n. 3036, il Comitatario e il Comune di Siracusa si sono accordati sulla relazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune	-	-	€	-	Geom. Domenico Carrà (UTC)	D.C. 386 del 30/07/2012	
ME	091	Milno	A	-	Consolidamento scivolo scivolo	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata nel mese di data 08.03.2012. Con Decreto n. 144 del 23.02.2011 è stato disposto l'applicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione del opere. In riferimento all'incarico Quindici del 28.11.2011 l'Ufficio con la Società, con nota acquisita al prot. n. 1227 del 12 aprile 2012, la CODAP ha trasmesso lo schema letterario di invito a dare inviti alla Pubblica gara. Con Decreto Comunitario n. 208 del 06/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione e delle procedure di gara per l'affidamento delle opere. Con Decreto Comunitario n. 230 del 08/09/2012 è stata disposta l'applicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini preliminari. Le attività sono state svolte il 18/09/2012 e sono state approvate in data 18/07/2012, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative affidate secondo il prot. n. 3774 in data 07/08/2012. Con nota acquisita al prot. n. 1421 del 11/05/2012, la CODAP ha trasmesso all'Ufficio del Comitato copia della relazione geologica-technica.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVIATA	-	E.S.M. SOCIETÀ INGEGNERIA MISTERRANICA S.R.L. - S. GIUSEPPE MISTERRA	-	€	Ing. Silvestro Nicolosi (UTC)	Decreto Comunitario n. 73 del 14 giugno 2012	