

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| AG11_A | | Ribera | | Opere di consolidamento centro urbano - Messa in Sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M.Amari e G. Pitrè | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|---|--------------|--|--|--|
| CUP | | G91B1000072002 | | | | CIG | | 2B47116A70 | | | | | | | |
| Decreto di finanziamento | Decreto 23 del 06/03/2011 | Decreto avvio gara | Decreto 145 del 22/07/2011 | Decreto aggiudicazione definitiva | Decreto n. 237 del 21/09/2011 | Sottoscrizione Contratto | 23/09/2011 | registrazione Contratto | Agenzia Roma 2 n. 19136 serie 3 | Decreto di impegno a seguito aggiudicazione | Decreto n. 13 del 17/01/2012, CE modificato dal Decreto n. 155 del 03/04/2012 e dal Decreto n. 280 del 14/06/2012 | | | | |
| | | Decreto revoca provvedimento di aggiudicazione concesso e sospensione immediata del lavoro | Decreto n. 163 del 11/04/2012 | Decreto aggiudicazione definitiva susseguente | Decreto n. 200 del 03/05/2012 | | 26/06/2012 | registrazione Contratto | Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio serie 3 n. 14768 del 06/07/2012 | Decreto di impegno a seguito aggiudicazione | Decreto 280 del 14/06/2012 | | | | |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo Decreto di Finanziamento | | | | € 939.021,00 | | | | Importo Decreto di impegno con relativa approvazione CE Rimodulato DECRETO 13/2012 | | | | € 771.049,00 | | | |
| a1 | Importo a base d'asta | | | € 695.359,01 | | | a1 | Importo del contratto al netto del ribasso | | | 19,9999% € 556.287,90 | | | | |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 20.042,17 | | | a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 20.042,17 | | | | |
| Somma a disposizione di cui: | | | | € 223.620,27 | | | | Somma a disposizione di cui: | | | | € 965.767,93 | | | |
| b1 | Incentivi per la progettazione | | | € 14.308,02 | | | b1 | Incentivi per la progettazione | | | € 14.308,02 | | | | |
| b2 | Spese Ufficio DL | | | € 7.154,01 | | | b2 | Spese di funzionamento Ufficio D.L. | | | € 14.408,25 | | | | |
| b3 | Commissioni giudicatrici | | | € 1.500,00 | | | b3 | Commissioni giudicatrici | | | € 800,00 | | | | |
| b4 | Oneri per conferimento in discarica | | | € 1.500,00 | | | b4 | Oneri per conferimento in discarica | | | € 1.500,00 | | | | |
| b5 | Pubblicità di gara | | | € 7.500,00 | | | b5 | Spese per esproprio e relative spese di contratto | | | € 1.000,00 | | | | |
| b6 | Spese per esproprio e relative spese di contratto | | | € 2.500,00 | | | b6 | Imprevisti < 5% | | | € 29.673,25 | | | | |
| b7 | Imprevisti (< 5%) | | | € 33.876,00 | | | b7 | tra 21% sui lavori | | | € 121.029,32 | | | | |
| b8 | IVA sui lavori | | | € 143.080,24 | | | b8 | Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo | | | € 12.000,00 | | | | |
| b9 | Collaudo Tecnico Amministrativo e statico | | | € 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| b10 | Spese Autorità di vigilanza | | | € 200,00 | | | | | | | | | | | |
| totale | | | | € 939.021,00 | | | | Totale | | | | € 771.049,00 | | | |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUP | Arch. Gesua Falumbo | | Nota di nomina | Nota n. 29459 del 09/09/2010 del Dirigente Generale del D.R.P.C. | Supporto al RUP | Dipartimento Regionale Protezione Civile Supporto Amministrativo al RUP, Giovanna Chianella | Nota di incarico | Nota prot. n. 13292 del 29/03/2011 | | | | | | | |
| Coord. Sicurezza fase Progett. | Dipartimento Protezione Civile di AG | | Nota di incarico | Nota prot. n. 314/UC del 29/09/2010 | Coord. Sicurezza fase Esecuzione | Dipartimento Regionale Protezione Civile Arch. Davide Di Piazza | Nota di incarico | Nota prot. n. 171/UC del 23/02/2011 Nota prot. n. 13292 del 29/03/2011 | | | | | | | |
| Direttore Lavori | Dipartimento Regionale Protezione Civile AG Ing. Carmelo Arcieri | | Nota di incarico | Nota prot. n. 171/UC del 23/02/2011 Nota prot. Civile n. 13292 del 29/03/2011 | Assistente al DL | Dipartimento Regionale Protezione Civile Direttore di Cantiere e Contabile: Geom. Diego Sberna Direttore Operativo e Contabile: Geom. Emanuele Molino | Nota di incarico | Nota prot. n. 171/UC del 23/02/2011 Nota prot. Civile n. 13292 del 29/03/2011 | | | | | | | |
| Collaudatore Statico | STUDIO DI MINO INGEGNERI ASSOCIATI | | Nota di nomina | NOTA PROT. 2596/UC DEL 10 LUGLIO 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | Decreto n. 395 del 01/08/2012 | | | | | | | | | | | |
| Collaudatore Tecnico Amministrativo | STUDIO DI MINO INGEGNERI ASSOCIATI | | Nota di nomina | NOTA PROT. 2596/UC DEL 10 LUGLIO 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | Decreto n. 395 del 01/08/2012 | | | | | | | | | | | |
| PRIMA AFFIDATARIA A CUI È STATO REVOCATO L'INCARICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidataria COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMPISTICA prima affidataria | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data del contratto | 26/06/2011 | | Data del contratto finale dei lavori | | | Data di inizio lavori | 23/04/2012 | | Data di fine lavori | 23/07/2012 | | | | | |
| Data costituzione | 07/02/2011 | | Data ENEC | 01/03/2012 | | Data sottoscrizione ATTO DI LAVORI | 11/04/2012 | | | | | | | | |
| Stato Esecuzione | 91 | | su AG Elettivale Progett. | totale 28 progetti | | su AG Elettivale in corso | gli altri 28 progetti in corso | | | | | | | | |
| VARIANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRINCIPALI VARIANTI | 23/02/2012 | | Decreto approvazione variante variante | Decreto n. 155 del 03/04/2012 | | Importo per la variante | € 24.833,89 | | Importo Decreto approvazione Variante, CE Rimodulato DECRETO 155/2012 € 771.049,00 | | | | | | |
| Importo utile per l'aggiunta | | | Importo contrattuale dopo la variante | € 902.183,76 | | | | | | | | | | | |
| 1° atto aggiuntivo in data | data di Registrazione | | Numero di Registrazione | | | | | | | | | | | | |
| | | | | di cui | | | | Importo del contratto al netto del ribasso 19,9999% € 580.257,58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 20.505,78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Somma a disposizione di cui: € 169.885,24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | tra 21% sui lavori € 126.244,39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Incentivi per la progettazione € 14.924,55 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Spese di funzionamento Ufficio D.L. € 14.408,25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Commissioni giudicatrici € 800,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Oneri per conferimento in discarica € 1.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Spese per esproprio e relative spese di contratto € 500,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Imprevisti < 5% € 8,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo € 12.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totale € 771.049,00 | | | | | | | |
| CONSISTENZA LAVORI COME DA DETERMINA DEL RUP n. 13 DEL 04/06/2012 | | | | | | € 144.644,88 | | Decreto di pagamento n. 583 del 7/11/2012 | | | | | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| DECRETO n. 13 del 17/01/2012 come modificato dal Decreto n. 155 del 03/04/2012 e disimpegnato dal Decreto n. 280 del 14/06/2012 | | | | DECRETO n. 13 del 17/01/2012 come modificato dal Decreto n. 155 del 03/04/2012 e disimpegnato dal Decreto n. 280 del 14/06/2012 | | | | € 145.148,19 | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | di cui: | | | | | | | | | |
| | | | | STATO DI CONSISTENZA | | | | € 117.557,30 | | | | | |
| | | | | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 1.183,92 | | | | | |
| | | | | Somma a disposizione di cui: | | | | € 25.606,97 | | | | | |
| | | | | ha 21% sui lavori | | | | € 25.103,66 | | | | | |
| | | | | incentivi per la progettazione | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | Spese di funzionamento Ufficio D.L. | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | Commissioni giudicatrici | | | | € 503,31 | | | | | |
| | | | | Oneri per conferimento in discarica | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | Spese per esproprio e relative spese di contratto | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | Imprevisti < 5% | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | Totale | | | | € 145.148,19 | | | | | |
| STATO DI AVANZAMENTO EMESSO: | | | | | | | | | | | | | |
| Stato di Consistenza | 13/04/2012 | comprensivo totale a tutto il | 27/04/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 119.541,22 | Decreto di liquidazione Stato di Consistenza | Decreto n. 518 del 07/11/2012 | importo oltre IVA | € 119.161,86 | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 | 91,82% | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 28/06/2012 | | | importo oltre IVA | € 119.161,86 | | | | | | | | |
| SECONDA AFFIDATARIA (dopo REVOCA) | | | | | | | | | | | | | |
| ATTUALITÀ: C. & P. s.r.l. | | | | | | | | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | | | | | | | |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto n. 280 del 14/06/2012 DISIMPEGNO PARZIALE DECRETO 13/2012 | | | | € 145.148,00 | | | | Importi Decreto di impegno 280/2012 | | | | € 640.129,86 | |
| a1 | Importo del contratto al netto del ribasso | 13,99999% | € 144.644,68 | a1 | Importo del contratto al netto del ribasso | 19,3611% | € 475.755,31 | a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 17.034,50 | | |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 17.034,50 | Somma a disposizione di cui: | | | | | |
| Somma a disposizione di cui: | | | | € 145.631,50 | | | | € 147.340,05 | | | | | |
| b1 | Incentivi per la progettazione | | | b1 | Incentivi per la progettazione | | € 15.137,89 | b2 | Spese di funzionamento Ufficio D.L. | | € 14.408,25 | | |
| b2 | Spese di funzionamento Ufficio D.L. | | | b2 | Spese di funzionamento Ufficio D.L. | | € 14.408,25 | b3 | Commissioni giudicatrici | | € 800,00 | | |
| b3 | Commissioni giudicatrici | | € 503,31 | b3 | Commissioni giudicatrici | | € 800,00 | b4 | Oneri per conferimento in discarica | | € 1.000,00 | | |
| b4 | Oneri per conferimento in discarica | | | b4 | Oneri per conferimento in discarica | | € 1.000,00 | b5 | Spese per esproprio e relative spese di contratto | | € 500,00 | | |
| b5 | Spese per esproprio e relative spese di contratto | | | b5 | Spese per esproprio e relative spese di contratto | | € 500,00 | b6 | Imprevisti < 5% | | € 0,00 | | |
| b6 | Imprevisti < 5% | | | b6 | Imprevisti < 5% | | € 0,00 | b7 | ha 21% sui lavori | | € 103.405,86 | | |
| b7 | ha 21% sui lavori | | | b7 | ha 21% sui lavori | | € 103.405,86 | b8 | Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo | | € 12.000,00 | | |
| b8 | Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo | | | b8 | Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo | | € 12.000,00 | Totale | | | | | |
| Totale | | | | € 145.148,19 | | | | € 640.129,86 | | | | | |
| IMPORTO DISIMPEGNATO DECRETO 13/2012 | | | | € 625.900,81 | | | | | | | | | |
| TEMPERISTICA - seconda affidataria | | | | | | | | | | | | | |
| Data della carteggio | 28/06/2012 | Data di emissione Stato di Consistenza | 02/07/2012 | Stato di Consistenza con liquidazione del subappalto | 26/10/2012 | Pratica di carteggio | 26/11/2012 | | | | | | |
| DATA SOSPENSIONE RUP FINANZIARIA | | DATA RINVIATA | | | | | | | | | | | |
| RUP FINANZIARIA | | Alleg. Consistenza Finanziaria | 30 | Stato di Consistenza | 120 | Stato di Consistenza | | | | | | | |
| STATO DI AVANZAMENTO EMESSO: | | | | | | | | | | | | | |
| 1° SAL emesso il: | 14/06/2012 | per lavori a tutto il: | 14/06/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 177.315,08 | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | Decreto n. 542 del 18/05/2012 | importo oltre IVA | € 176.426,41 | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 | 35,36% | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 01/10/2012 | | | importo oltre IVA | € 176.426,41 | | | | | | | | |
| 2° SAL emesso il: | 18/10/2012 | per lavori a tutto il: | 18/10/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 360.481,63 | Decreto di liquidazione SAL n. 2 | Decreto n. 601 del 12/11/2012 | importo oltre IVA | € 362.249,80 | Percentuale di avanzamento al SAL n.2 | 73,15% | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 06/11/2012 | | | importo oltre IVA | € 362.249,80 | | | | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| Cassa # _____ STATO FINALE emesso il _____ Importo oltre IVA _____ | | | | | | | | | | | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | 01/08/2012 | DATA visita Collaudo n. 2 | 26/10/2012 | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | | Certificato | | | | | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | | Certificato | | | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CT 024 | | Castel di Iudica | | Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti | |
|---|---|-------------------------------|---|---|-----------------------|
| CUP | | H45D12000530001 | | CIG | |
| CIG | | 4774248A6E | | | |
| Decreto n. 640 del 22/11/2012 | | Decreto n. 674 del 07/12/2012 | | Decreto n. 96 del 16 giugno 2011 | |
| Decreto n. 640 del 22/11/2012 | | Decreto n. 674 del 07/12/2012 | | Decreto n. 96 del 16 giugno 2011 | |
| DATI FINANZIARI | | | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | | Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato | | |
| € 3.000.000,00 | | | € 3.000.000,00 | | |
| a1 | importo a base d'asta | € 1.878.504,60 | a1 | importo del contratto al netto del ribasso | € 1.878.504,60 |
| a2 | importo oneri di Sicurezza esclusi non soggetti a ribasso | € 69.441,25 | a2 | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | € 69.441,25 |
| a3 | importo oneri di Sicurezza esclusi non soggetti a ribasso | € 38.633,75 | a3 | importo oneri di Sicurezza esclusi non soggetti a ribasso | € 38.633,75 |
| Somma a disposizione di cui: | | € 1.013.430,40 | Somma a disposizione di cui: | | € 0,00 |
| b1 | Rilievi planaltimetrici, ecc su manuf., indagini geognostiche | € 41.419,43 | b1 | Rilievi planaltimetrici, ecc su manuf., indagini geognostiche | € 0,00 |
| b2 | Imprevisti art. 42 c. 3b DPR 2077/2010 | € 62.253,81 | b2 | Imprevisti art. 42 c. 3b DPR 2077/2010 | € 0,00 |
| b3 | Espropriazioni | € 30.000,00 | b3 | Espropriazioni | € 0,00 |
| b4 | Accantonamenti art. 133 D lgs. 163/2006 | € 19.865,80 | b4 | Accantonamenti art. 133 D lgs. 163/2006 | € 0,00 |
| b5 | Competenze tecniche | € 189.680,03 | b5 | Competenze tecniche | € 0,00 |
| b6 | Incentivi 7% (art. 92 c.5 D lgs. 163/2006) | € 26.222,85 | b6 | Incentivi 7% (art. 92 c.5 D lgs. 163/2006) | € 0,00 |
| b7 | Oneri palizza responsabilità UFC | € 3.979,16 | b7 | Oneri palizza responsabilità UFC | € 0,00 |
| b8 | Spese commissione giudicatrice | € 4.000,00 | b8 | Spese commissione giudicatrice | € 0,00 |
| b9 | Pubblicità di gara | € 20.000,00 | b9 | Pubblicità di gara | € 0,00 |
| b10 | Spese di laboratorio compreso IVA | € 40.000,00 | b10 | Spese di laboratorio compreso IVA | € 0,00 |
| b11 | Oneri accessori a dicitura | € 173.223,60 | b11 | Oneri accessori a dicitura | € 0,00 |
| b12 | IVA sui lavori 21% | € 417.381,72 | b12 | IVA sui lavori 21% | € 0,00 |
| b13 | Contributo AVCP | € 900,00 | b13 | Contributo AVCP | € 0,00 |
| b14 | Spese per autorizzazioni N.O. ecc | € 5.000,00 | b14 | Spese per autorizzazioni N.O. ecc | € 0,00 |
| Totale | | € 3.000.000,00 | Totale | | € 3.000.000,00 |
| FIGURE TECNICHE | | | | | |
| RUP | Geom. Domenico Faranda | Decreto di nomina | Decreto n. 96 del 16 giugno 2011 | Supporto al RUP | Ing. Federica Bottini |
| Coord. Sicurezza Fase Progett. | Ing. Lorenzo Moschetto | Determina di nomina | Determina U.T.C. n° 458 del 08/07/2011 | Coord. Sicurezza Fase Esecuzione | |
| Direttore Lavori | | Decreto di nomina | | Assistente al DL | |
| Collaudatore Statico | | | | Nota di nomina | |
| Collaudatore Tecnico Amministrativo | | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | |
| AFFIDATARIA | | | | | |
| Affidataria | GARA IN CORSO | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | |
| TEMPORICA | | | | | |
| Collaudatore Statico | | | | | |
| Collaudatore Tecnico Amministrativo | | | | | |
| VARIANTE | | | | | |
| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI: | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | |
| Emesso il _____ STATO FINALE emesso il _____ Importo oltre base _____ | | | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | DATA visita Collaudo n. 2 | DATA visita Collaudo n. 3 | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il _____ | Certificato | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | DATA visita Collaudo n. 2 | DATA visita Collaudo n. 3 | CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il _____ | Certificato | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CT 027 | | Grammichele | | Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| CLUP | | #95012000450001 | | CG | | 480802323 | |
| Decreto finalizzato | | Decreto n. 684 del 10/12/2012 | | Decreto n. 701 del 17/12/2012 | | Decreto di impegno o impegno app. di calcolo | |
| DATI FINANZIARI | | | | € 700.000,00 Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QZ Rimodulato | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | | | Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QZ Rimodulato | | | |
| a1 | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 417.129,15 | | a1 | importo del contratto al netto del ribasso | € 417.129,15 | |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | € 12.129,75 | | a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | € 12.129,75 | |
| Somma a disposizione di cui: | | € 270.677,35 | | Somma a disposizione di cui: | | € 0,00 | |
| b1 | Accertamenti e indagini di laboratorio | € 2.500,00 | | b1 | Accertamenti e indagini di laboratorio | | |
| b2 | Spese tecniche per relazione geologica | € 10.846,88 | | b2 | Spese tecniche per relazione geologica | | |
| b3 | Imprevisti (art. 42, c. 36 DPR 207/2010) | € 53.230,80 | | b3 | Imprevisti (art. 42, c. 36 DPR 207/2010) | | |
| b4 | Spese per esproprio | € 18.240,00 | | b4 | Spese per esproprio | | |
| b5 | Competenze tecniche interne 2% | € 8.586,46 | | b5 | Competenze tecniche interne 2% | | |
| b6 | Competenze tecniche esterne (fraz.-catasto- conservatoria) | € 5.000,00 | | b6 | Competenze tecniche esterne (fraz.-catasto- conservatoria) | | |
| b7 | Spese per gara | € 4.000,00 | | b7 | Spese per gara | | |
| b8 | Oneri di accesso in discarica | € 36.300,00 | | b8 | Oneri di accesso in discarica | | |
| b9 | Spese tecniche per collaudo statico | € 5.020,00 | | b9 | Spese tecniche per collaudo statico | | |
| b10 | IVA sui lavori 21% | € 90.157,81 | | b10 | IVA sui lavori 21% | | |
| b11 | Spese per monitoraggio | € 36.997,75 | | b11 | Spese per monitoraggio | | |
| totale | | € 700.000,00 | | Totale | | | |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | |
| RUP | Geom. Michele Iudica UTC | Decreto di nomina | Decreto Commissariale n. 325 del 10/07/2012 | Supporto al RUP | Ing. Rossella Zumbà | Decreto di nomina | Decreto Commissariale n. 325 del 10/07/2012 |
| Coord. Sicurezza fase Progett. | Comune Geom. Michele Iudica UTC | Decreto di nomina | Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Originaria n. 677 del 24/11/2003 | Coord. Sicurezza fase esecuzione | COMUNE Ing. Biagio Ventura UTC | Decreto di nomina | Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Originaria n. 677 del 24/11/2003 |
| Direttore Lavori | | Decreto di nomina | | Assistente al DL | | Decreto di nomina | |
| Collaudatore Statico | | | | Nota di nomina | | | |
| Collaudatore Tecnico Amministrativo | | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | | |
| AFIDATARIA | | | | | | | |
| Affidataria | GARA IN CORSO | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | |
| TEMPORALITÀ | | | | | | | |
| Data dell'istruttoria | | Data del completamento dei lavori | | Qualifica Temp. (3.3a per l'attribuzione dei lavori) | | Aut. di S. S. S. S. | |
| Reg. Democrazia | | n. gg. Democrazia | | Qualifica Temp. (3.3a per l'attribuzione dei lavori) | | Aut. di S. S. S. S. | |
| VARIANTE | | | | | | | |
| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI | | | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | |
| Emesso il | | STATO FINALE emesso il | | Importo a oltre lire | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | | Certificato | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | | Certificato | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REPUBBLICA ITALIANA | | UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3366 art.1 | | | | | | | | | | REGIONE SICILIANA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CT 31 A | | Misterbianco Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. CUP | | I12I1000100001 | | | | | | | | | | CIG | | 2940704983 | | | | | | | |
| Decreto finanziamento | | Decreto n. 130 del 13/07/2011 | | Decreto avvio gara | | Decreto n. 180 del 09/08/2011 | | Decreto aggiudicazione definitiva | | Decreto n. 249 del 03/10/2011 | | Subscrittura Contr. n. 405 | | 15/11/2011 | | Registrazione Contratto n. 23604 serie 3 | | Decreto di Impegno n. 2171/2011 così come rimodulato con decreto n. 371 del 18/07/2012 | | | |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | | | | | | | | | Importi Decreto di impegno con relativa approvazione DE Rimodulato | | | | | | | | | | | |
| € 500.000,00 | | | | | | | | | | € 587.388,21 | | | | | | | | | | | |
| a1 | | importo a base d'asta | | € 328.661,33 | | a1 | | importo del contratto al netto del ribasso | | 28,0000% | | € 236.636,16 | | | | | | | | | |
| a2 | | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 9.984,01 | | a2 | | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 9.984,01 | | | | | | | | | |
| | | Somma a disposizione di cui: | | € 161.334,66 | | | | Somma a disposizione di cui: | | € 140.768,04 | | | | | | | | | | | |
| b1 | | Incentivi spese di progettazione | | € 6.772,91 | | b1 | | Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94) | | | | € 6.772,91 | | | | | | | | | |
| b2 | | Indagini geognostiche | | € 25.520,57 | | b2 | | Indagini Geognostiche | | | | € 19.168,05 | | | | | | | | | |
| b3 | | Oneri per conferimento in discarica | | € 4.000,00 | | b3 | | Oneri per conferimento in discarica | | | | € 8.200,00 | | | | | | | | | |
| b4 | | Spese di pubblicazione bando | | € 12.000,00 | | b4 | | Spese pubblicazione bando di gara e comm. Giuristrutturativa | | | | € 2.000,00 | | | | | | | | | |
| b5 | | Collaudo Statico | | € 3.507,81 | | b5 | | Collaudo Statico | | | | € 2.507,31 | | | | | | | | | |
| b6 | | Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94 | | € 16.932,27 | | b6 | | Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94 | | | | € 24.662,00 | | | | | | | | | |
| b7 | | IVA 20% di A | | € 6.729,07 | | b7 | | IVA 21NoIA | | | | € 51.790,24 | | | | | | | | | |
| b8 | | Polizze Assicurativa RUP, DI e Progettazione | | € 2.281,08 | | b8 | | Polizza assicurativa RUP DI Proget. | | | | € 2.281,08 | | | | | | | | | |
| b9 | | Per Espropri frazionamenti e costi derivati | | € 20.000,00 | | b9 | | Per espropri frazionamenti e costi derivati | | | | € 20.000,00 | | | | | | | | | |
| b10 | | Contributi Autorità di Vigilanza | | € 225,00 | | b10 | | Spese a supporto della D.L. | | | | € 3.386,45 | | | | | | | | | |
| b11 | | Spese a supporto della D.L. | | € 3.386,45 | | b11 | | Totale | | | | € 387.388,21 | | | | | | | | | |
| | | totale | | € 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUP | | DRPC CT Dott. Aldo Bonina | | Nota di nomina | | Nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 53823 del 14/12/2011 | | Supporto al RUP | | DRPC CT Ing. Gioacchino Marino, Geom. Antonio Scuto | | Decreto di nomina | | Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Progettista | | DRPC di Catania Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzi, Arch. Paolo Licandri | | Nota di nomina | | n. 305 del 26/09/2010 (nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011) | | | | | | | |
| Coord. Sicurezza Fase Progett. | | DRPC di Catania | | Nota di nomina | | n. 305 del 26/09/2010 (nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011) | | Coord. Sicurezza Fase Esecuzione | | | | Decreto di nomina | | | | | | | | | |
| Direttore Lavori | | DRPC CT Arch. Fabio Borzi Arch. Paolo Licandri | | Decreto di nomina | | Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011 | | Assistente al DL | | DRPC CT Geom. Antonio Scuto | | Decreto di nomina | | Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011 | | | | | | | |
| Collaudatore Statico | | ING. GIOVANNA BARATTA | | | | | | | | | | Nota di nomina | | NOTA PROT. 296/AC DEL 31 GENNAIO 2012 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | Decreto n. 149 del 02/04/2012, come modificato dal Decreto n. 494 del 26/09/2012 | | | | | | | |
| Collaudatore Tecnico Ammortamento | | | | | | | | | | | | Nota di nomina | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | | | | | | | | |
| AFFIDATARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidataria | | PIZZO PIPPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMPERISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data della consegna | | 07/11/2011 | | Data di completamento dei lavori | | | | Scadenza tempistica per l'attuazione dei lavori | | 05/05/2012 | | Nuovi Scadenza per esecuzione lavori | | 25/09/2012 | | | | | | | |
| Inizio lavori | | n. di ore lavorative previste | | 20 | | ore di lavoro effettive | | 330 | | giorni di ritardo previsti | | 0 | | giorni di ritardo effettivi | | | | | | | |
| VARIANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTE DI VARIANTE N.1 | | | | | | | | | | Importi Decreto approvazione Variante_Q1 Rimodulato | | | | | | | | | | | |
| € 4.451,76 | | | | | | | | | | € 387.388,21 | | | | | | | | | | | |
| tempo utile per l'attuazione | | 30 | | data di scadenza | | 04/06/2012 | | importo contrattuale dopo l'aggiunta | | € 251.071,93 | | di cui | | importo del contratto al netto del ribasso | | 28,0000% | | € 240.501,64 | | | |
| l'atto aggiuntivo in data | | 16/05/2012 | | data di registrazione | | 30/07/2012 | | numero di registrazione | | Agenzia delle Entrate di PATTI serie 3 n. 893 | | | | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 10.370,29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Somma a disposizione di cui: | | € 136.316,26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94) | | | | € 6.895,12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Indagini Geognostiche | | | | € 19.168,05 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Oneri per conferimento in discarica | | | | € 18.208,76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Spese pubblicazione bando di gara e comm. Giuristrutturativa | | | | € 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Collaudo Statico | | | | € 18.870,97 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94 | | | | € 61,80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | IVA 21NoIA | | | | € 52.725,11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Polizze assicurativa RUP DI Proget. | | | | € 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Per espropri frazionamenti e costi derivati | | | | € 20.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Spese a supporto della D.L. | | | | € 3.386,45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Totale | | | | € 387.388,21 | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI: | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|--|---------|
| 1° SAL emesso il: | 07/03/2012 | per lavori a tutto il: | 05/05/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 309.699,03 | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | Decreto n. 181 del 23/04/2012 | importo oltre IVA | € 309.141,85 | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 | 42,02% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 05/03/2012 | | | importo oltre IVA | € 309.141,85 | | | | | | |
| 2° SAL emesso il: | 25/05/2012 | per lavori a tutto il: | 25/05/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 231.053,54 | Decreto di liquidazione SAL n. | Decreto n. 402 del 02/06/2012 | importo oltre IVA | € 246.709,23 | Percentuale di avanzamento al SAL n.2 | 91,99% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 17/07/2012 | | | importo oltre IVA | € 146.709,23 | | | | | | |
| STATO FINALE emesso il: | 05/06/2012 | per lavori a tutto il: | 25/05/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 253.053,54 | Decreto di liquidazione STATO FINALE | Decreto n. 570 del 05/11/2012 | importo oltre IVA | € 1.204,46 | Percentuale di avanzamento allo STATO FINALE | 100,00% |
| MESSA DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA | | | | importo oltre IVA | € 1.204,46 | | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Emesso il: | | | STATO FINALE emesso il: | 05/06/2012 | importo oltre IVA | € 1.204,46 | | | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1: | 03/02/2012 | DATA visita Collaudo n. 2: | 10/02/2012 | DATA visita Collaudo n. 3: | 13/03/2012 | DATA visita Collaudo n. 4: | 10/04/2012 | DATA visita Collaudo n. 5: | 09/05/2012 | | |
| CERTIFICATO DI Collaudo Statico emesso il: | 24/06/2012 | | | | | | | | | | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1: | | DATA visita Collaudo n. 2: | | DATA visita Collaudo n. 3: | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | | Certificato | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CT 33 A | | Piedimonte Etneo Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)* | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| CUP | | I86G1000930001 | | | | | | | | | |
| CIG | | 3398456298 | | | | | | | | | |
| Decreto di finanziamento | Decreto n. 265 del 07/10/2011 | Decreto piano gara | Decreto n. 270 del 12/10/2011 | Decreto ass. di cons. del. n. 10/11/2011 | Decreto n. 303 del 09/11/2011 | Sottoscrizione Contratto | 18/01/2012 | Registrazione Contratto | Agenzia Roma 2 n. 1912 serie 3 il 26/01/2012 | Decreto di impegno n. 99/12 | Decreto n. 36 del 25/01/2012 come rimodulato dal Decreto n. 809 del 02/08/2012 |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| Importi Decreto di finanziamento | | € 500.000,00 | | | | Importi Decreto di impegno 16/2012_QE | | | | € 402.969,16 | |
| a1 | importo a base d'asta | € 324.690,33 | | | | a1 | importo del contratto al netto del ribasso | 24,2716% | | € 245.892,79 | |
| a2 | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | € 9.093,63 | | | | a2 | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 9.093,63 | |
| Somma a disposizione di cui: | | € 165.991,04 | | | | Somma a disposizione di cui: | | € 147.992,74 | | | |
| b1 | IVA 21% sui lavori | € 70.094,63 | | | | b1 | IVA 21% sui lavori | € 53.545,05 | | | |
| b2 | Incentivi 2% | € 6.675,68 | | | | b2 | Incentivi 2% | € 6.675,68 | | | |
| b3 | Espropri Frangisoste e costi | € 11.500,00 | | | | b3 | Espropri Frangisoste e costi | € 12.200,00 | | | |
| b4 | Garanzie per la progettazione e RUP | € 3.307,39 | | | | b4 | Garanzie per la progettazione e RUP | € 3.307,39 | | | |
| b5 | Spese a supporto DL | € 3.337,84 | | | | b5 | Spese a supporto DL | € 3.337,84 | | | |
| b6 | Collaudo statico e prove di laboratorio | € 7.981,32 | | | | b6 | Collaudo statico e prove di laboratorio | € 7.981,32 | | | |
| b7 | Indagini geognostiche | € 12.197,62 | | | | b7 | Indagini geognostiche | € 12.222,82 | | | |
| b8 | Pubblicità di gara | € 6.000,00 | | | | b8 | Pubblicità di gara e commissione | € 2.000,00 | | | |
| b9 | Oneri per il conferimento in discarica | € 21.000,00 | | | | b9 | Oneri per il conferimento in discarica | € 21.000,00 | | | |
| b10 | Imprevisti | € 23.896,54 | | | | b10 | Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94 | € 25.497,64 | | | |
| b11 | Contributo AVCP | € 225,00 | | | | b11 | Contributo AVCP | € 225,00 | | | |
| totale | | € 500.000,00 | | | | Totale | | € 402.969,16 | | | |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| RLIP | Dott. Aldo Bonina (DRPC Catania) | nota di comunicazione di nomina: | nota DRPC CT prot. 051538 del 20/11/2010, comunicata con nota prot. n. 54733 del 20/11/2010 | Supporto al RUP | Ing. Giocchino Marino, Geom. Antonio Scuto. | Decreto di nomina | Prot. n. 389/01 del 12/10/2010 (Nominativi indicati nella nota della Prot. n. 389/01 del 12/10/2010) | | | | |
| Coord. Sicurezza fase Progett. | Dipartimento Protezione Civile Catania | Nota di nomina | Prot. n. 354/01 del 12/10/2010 (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011) | Coord. Sicurezza fase esecuzione | Dipartimento Protezione Civile Catania Dott. Aldo Bonina, Arch. Grino Bondi, Ing. Giocchino Marino | Decreto di nomina | (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011) | | | | |
| Direttore Lavori | Ing. Giocchino Marino (DRPC) | Decreto di nomina | (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011) | Assistenza al DL | Geom. Antonio Scuto | Decreto di nomina | (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011) | | | | |
| Collaudatore e geometra | ING. Maurizio Artale | Nota di nomina | | | | | NOTA PROT. 254/KIC DEL 31 GENNAIO 2012 | | | | |
| Collaudatore Tecnico Amministrativo | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | | | | Decreto n. 150 del 02/04/2012 | | | | |
| AFFIDATARIA | | | | | | | | | | | |
| Affidataria | ARCHAS s.r.l. | | | | | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | | | | | |
| TEMPISTICA | | | | | | | | | | | |
| Data inizio consegna | 21/01/2012 | Data dell'avvenuta loca dei lavori | | scadenza tempistica per l'ultimazione dei lavori | 21/07/2012 | numero scelti (oppo 700) | 21/06/2012 | | | | |
| Data sottoscrizione del contratto | 09/08/2012 | Data ultimazione lavori | | Data ultimazione lavori | 09/08/2012 | percentuale lavori in corso | 12 | | | | |
| VARIANTE | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DI VARIANTI n.1 | 18/07/2012 | Decreto approvazione variante | Decreto n. 409 del 02/08/2012 | importo per la variante | 31.094,35 | Importi Decreto 409/2012 approvazione Variante_QE Rimodulato | € 402.969,16 | | | | |
| tempo utile per l'attuazione | 30 | Numero scadenza | 21/08/2012 | importo contrattuale dopo l'1° anno | € 286.671,32 | di cui | | | | | |
| 1° anno aggiuntivo in data | 06/06/2012 | data di Registrazione | 03/06/2012 | Numero di registrazione | Agenda delle Entrate di Catania n. 1849 serie 3 | importo del contratto al netto del ribasso | 24,2716% | | | | |
| | | | | | | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | € 275.868,75 | | | | |
| | | | | | | importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.202,62 | | | | |
| | | | | | | Somma a disposizione di cui: | € 116.897,79 | | | | |
| | | | | | | IVA 21% sui lavori | € 60.074,99 | | | | |
| | | | | | | Incentivi 2% | € 7.469,97 | | | | |
| | | | | | | Espropri Frangisoste e costi | € 12.200,00 | | | | |
| | | | | | | Garanzie per la progettazione e RUP | € 3.307,39 | | | | |
| | | | | | | Spese a supporto DL | € 3.344,98 | | | | |
| | | | | | | Collaudo statico e prove di laboratorio | € 7.981,32 | | | | |
| | | | | | | Indagini geognostiche | € 12.222,82 | | | | |
| | | | | | | Pubblicità di gara e commissione | € 2.000,00 | | | | |
| | | | | | | Oneri per il conferimento in discarica | € 0,00 | | | | |
| | | | | | | Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94 | € 6.532,64 | | | | |
| | | | | | | Contributo AVCP | € 225,00 | | | | |
| | | | | | | Totale | € 402.969,16 | | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI: | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--|---------|--|-------------|
| 1° SAL emesso il: | 06/01/2012 | per lavori a tutto il: | 30/04/2012 | importo stato di avanzamento altre IVA | € 92.406,40 | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | Decreto n. 274 del 12/06/2012 | importo altre IVA | € 91.500,00 | Percentuale di avanzamento al SAL n. 1 | 36,24% | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMISSO DAL RUP IN DATA: | 09/01/2012 | | | importo altre IVA | € 91.900,00 | | | | | | | | |
| 2° SAL emesso il: | 29/06/2012 | per lavori a tutto il: | 29/06/2012 | importo stato di avanzamento altre IVA | € 217.871,63 | Decreto di liquidazione SAL n. 2 | Decreto n. 420 del 09/06/2012 | importo altre IVA | € 124.800,00 | Percentuale di avanzamento al SAL n. 2 | 76,10% | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMISSO DAL RUP IN DATA: | 23/07/2012 | | | importo altre IVA | € 124.800,00 | | | | | | | | |
| 3° e ultimo SAL emesso il: | 06/08/2012 | per lavori a tutto il: | 06/08/2012 | importo stato di avanzamento altre IVA | € 296.071,36 | Decreto di liquidazione SAL n. 3 | Decreto n. 536 del 16/10/2012 | importo altre IVA | € 67.941,00 | Percentuale di avanzamento al SAL n. 3 | 100,00% | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMISSO DAL RUP IN DATA: | 01/10/2012 | | | importo altre IVA | € 67.941,00 | | | | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| Emesso il: | 09/08/2012 | | STATO FINALE emesso il: | | | | | | | | | importo altre IVA | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1: | 08/02/2012 | DATA visita Collaudo n. 2: | 23/02/2012 | DATA visita Collaudo n. 3: | | | | | | | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | Certificato |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1: | DATA visita Collaudo n. 2: | | DATA visita Collaudo n. 3: | | | | | | | | | CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il: | Certificato |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3388 art. 7

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| CT 036 | Remessa | Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato | | |
| CLUP | 159H1200040001 | US | 4021009199 | |
| Decreto n. 89 del 01/01/2012 | Decreto n. 94 del 07/01/2012 | Decreto n. 125 del 26/03/2012 | Decreto n. 458 del 12/09/2012, come rettificato con Decreto n. 610 del 15/11/2012 e prima attu. PVS n. 2 | |
| DATI FINANZIARI | | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | € 1.200.000,00 | Importi Decreto di impegno con relativa approvazione CE Rimodulato dopo PVS n. 1 in diminuzione | |
| | | | € 951.340,42 | |
| a1 | Importo a base d'asta | € 866.339,77 | a1 Importo del contratto e Auto Sistemazione | |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribassi | € 18.549,20 | a2 Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribassi | |
| Somma a disposizione di cui: | | € 315.111,03 | Somma a disposizione di cui: | |
| b1 | NVA sui lavori | € 185.826,48 | b1 | NVA 21% sui lavori |
| b2 | Incentivi ex art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006 | € 17.697,78 | b2 | Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006) |
| b3 | Competenze Colloquio statico compreso IVA e oneri | € 10.804,18 | b3 | Competenze Colloquio statico compreso IVA e oneri |
| b4 | Competenze Colloquio tecnico amministr. compreso IVA e oneri | € 3.013,95 | b4 | Competenze Colloquio tec. amm. compreso IVA e oneri |
| b5 | Indagini preliminari geognostiche compreso IVA | € 19.088,11 | b5 | Indagini preliminari geognostiche compreso IVA |
| b6 | Indagini preliminari prove laboratorio compreso IVA | € 9.022,12 | b6 | Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA |
| b7 | Indennità occupazione definitiva e temporanea | € 16.000,00 | b7 | Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi |
| b8 | Spese pubbliche a bande | € 5.000,00 | b8 | Pubblicità di gara |
| b9 | Contributo AVCP | € 375,00 | b9 | Contributo Autorità Vigilanza |
| b10 | Imprevisti | € 47.683,21 | b10 | Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010) |
| b11 | | | b11 | Spese per missioni e trasferiti |
| b12 | | | b12 | Indagini geognostiche supplementi in corso d'opera |
| Totale | | € 1.200.000,00 | Totale | |
| | | | € 951.340,42 | |
| FIGURE TECNICHE | | | | |
| CLUP | Geom. Salvatore Sottocanti (ITC Comune) | Decreto di nomina | Decreto n. 136 del 20/07/2011 | |
| Supporto al RUP | | Decreto n. 136 del 20/07/2011 | Ing. Federica Buttari Reg. Domenica Patrizia Arcidiacono | |
| Coord. Sicurezza Fase Progett. | INVITALIA | Convenzione stipulata il 18/02/2011 | Nota incarico progetto part. n. 255 del 08/03/2011 | |
| Coord. Sicurezza Fase Esecuzione | INVITALIA | Nota incarico progetto part. n. 255 del 08/03/2011 | Ing. Domenico Imbroglia | |
| Direttore Lavori | Ing. Gianluca Corrado | Decreto di nomina | Decreto n. 210 del 15/09/2012 | |
| Assistente amministrativo al DL | | Decreto n. 210 del 15/09/2012 | Ing. Rosella Zumbà | |
| Collaboratore Tecnico Amministrativo | LUNGI BOERI ING. & ASSOCIATI | Nota di nomina | Decreto n. 208/Aa del 22/06/2012 | |
| Collaboratore Tecnico Amministrativo | LUNGI BOERI ING. & ASSOCIATI | Decreto di nomina a seguito accertazione | Geom. Domenico La Piana | |
| Nota di nomina NOTA PROT. 2178/AUC DEL 14 GIUGNO 2012 | | | | |
| Decreto di nomina a seguito accertazione Decreto n. 312 del 06 luglio 2012 | | | | |
| Decreto di nomina a seguito accertazione Decreto n. 312 del 06 luglio 2012 | | | | |
| AFFIDATARIA | | | | |
| Mittentaria | CO.E.S.I. Srl | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | |
| TEMPORANEA | | | | |
| data inizio lavori | 08/06/2012 | data del contratto (in caso di gara) | 18/06/2012 | |
| data fine lavori | 31/05/2013 | scadenza temp. max. per l'affidamento (in caso di gara) | 30/11/2012 | |
| numero subappalti | 1 | numero subappalti | 1 | |
| importo subappalto | € 300.000,00 | importo subappalto | € 300.000,00 | |
| VARIANTE | | | | |
| PERDA DI VARIANTE n.1 | 15/07/2012 | Decreto presa atto variante | Decreto n. 89 del 01/01/2012 | |
| tempo utile per pubblicazione | | Nota Scadenza | | |
| 1° atto aggiuntivo in data | 30-04-12 | data di registrazione | 02/05/2012 | |
| importo per la variante | | importo per la variante | € 1.464,32 | |
| importo contrattuale dopo 1° Variante | | importo contrattuale dopo 1° Variante | € 660.034,32 | |
| Agente delle Entrate di Roma n. 881 serie 3 | | Agente delle Entrate di Roma n. 881 serie 3 | | |
| Perizia Variante Supplemente in Diminuzione | | | | |
| | | Importo a base d'asta lavori | € 866.339,77 | |
| | | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribassi | € 18.549,20 | |
| | | Ribasso d'asta 25,6655% | € 222.956,43 | |
| | | Importo Contratto stipulato | € 662.538,54 | |
| | | Importo PVS | € 660.074,32 | |
| | | di cui Oneri di Sicurezza | € 11.767,56 | |
| PERDA DI VARIANTE n.2 | 03-nov-12 | Decreto presa atto variante | Decreto n. 859 del 15/11/2012 | |
| tempo utile per pubblicazione | | Nota Scadenza | | |
| 1° atto aggiuntivo in data | 03-nov-12 | data di registrazione | 05/11/2012 | |
| importo per la variante | | importo per la variante | € 36.796,11 | |
| importo contrattuale dopo 1° Variante | | importo contrattuale dopo 1° Variante | € 696.674,43 | |
| Agente delle Entrate di Roma n. 1128 serie 1 | | Agente delle Entrate di Roma n. 1128 serie 1 | | |
| Perizia Variante Supplemente n. 2 | | | | |
| | | Importo PVS n. 2 | € 917.343,11 | |
| | | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribassi | € 14.970,02 | |
| | | Ribasso d'asta 25,6655% | € 235.480,70 | |
| | | Importo contratto dopo PVS n. 1 | € 660.074,32 | |
| | | Importo PVS n. 2 | € 696.872,43 | |
| | | di cui Oneri di Sicurezza | € 14.970,02 | |
| Importi Decreto €10/2012 di presa atto PVS n. 2 e RIMODULAZIONE OE | | | | |
| a1 | Importo del contratto e Auto Sistemazione | | € 681.902,41 | |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribassi | | € 149.970,02 | |
| Somma a disposizione di cui: | | € 218.208,14 | | |
| b1 | NVA 21% sui lavori | | € 146.343,71 | |
| b2 | Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006) | | € 17.697,78 | |
| b3 | Competenze Colloquio statico compreso IVA e oneri | | € 10.804,18 | |
| b4 | Competenze Colloquio tec. amm. compreso IVA e oneri | | € 3.013,95 | |
| b5 | Indagini preliminari geognostiche compreso IVA | | € 19.088,11 | |
| b6 | Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA | | € 9.022,12 | |
| b7 | Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizzi | | € 16.000,00 | |
| b8 | Pubblicità di gara | | € 0,00 | |
| b9 | Contributo Autorità Vigilanza | | € 0,00 | |
| b10 | Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010) | | € 0,00 | |
| b11 | Spese per missioni e trasferiti | | € 8.848,89 | |
| b12 | Indagini geognostiche supplementi in corso d'opera | | € 36.796,85 | |
| b13 | Lavori in economia | | € 0,00 | |
| Totale | | | € 951.340,42 | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| STATO DI AVANZAMENTO ESSEDI | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|------------|--|--------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| 1° SAL emesso il: | 05/06/2012 | per lavori a tutto il: | 05/06/2012 | importo stanziato di appalto/impegno oltre IVA | € 406.031,70 | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | Decreto n. 470 del 14/06/2012 | importo oltre IVA | € 404.001,34 | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 | 81,31% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMANATO DAL RUP IN DATA | | 30/06/2012 | | importo oltre IVA | € 404.001,34 | | | | | | |
| 2° SAL emesso il: | 01/06/2012 | per lavori a tutto il: | 01/06/2012 | importo stanziato di appalto/impegno oltre IVA | € 543.276,83 | Decreto di liquidazione SAL n. 2 | Decreto n. 602 del 13/11/2012 | importo oltre IVA | € 334.082,84 | Percentuale di avanzamento al SAL n.2 | 97,15% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMANATO DAL RUP IN DATA | | 04/11/2012 | | importo oltre IVA | € 334.082,84 | | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Importo 1 | | | | 11 a 50 P.M. n. 2 | | | importo oltre IVA | | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo tecnico emesso il: | | Certificato | | | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo tecnico emesso il: | | Certificato | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|--|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| 1° SAL emesso il: | 21/02/2012 | per lavori a tutto il: | 30/03/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 116.332,03 | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | Decreto n. 177 del 20/04/2012 | importo oltre IVA | € 115.750,37 | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 | 34,87% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 24/03/2012 | | | importo oltre IVA | € 115.750,37 | | | | | | |
| 2° SAL emesso il: | 21/05/2012 | per lavori a tutto il: | 30/06/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 275.584,04 | Decreto di liquidazione SAL n. 2 | Decreto n. 318 del 06/07/2012 | importo oltre IVA | € 138.453,75 | Percentuale di avanzamento al SAL n.2 | 58,72% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 24/06/2012 | | | importo oltre IVA | € 138.455,75 | | | | | | |
| 3° SAL emesso il: | 07/08/2012 | per lavori a tutto il: | 03/09/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 476.829,46 | Decreto di liquidazione SAL n. 3 | Decreto n. 540 del 06/11/2012 | importo oltre IVA | € 200.239,19 | Percentuale di avanzamento al SAL n.3 | 81,99% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 12/10/2012 | | | importo oltre IVA | € 200.239,19 | | | | | | |
| 4° SAL emesso il: | 31/10/2012 | per lavori a tutto il: | 07/09/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 540.974,48 | Decreto di liquidazione SAL n. 4 | | importo oltre IVA | | Percentuale di avanzamento al SAL n.3 | 93,99% |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 12/10/2012 | | | importo oltre IVA | € 83.724,30 | | | | | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | |
| emesso il | 12/09/2012 (data fine lavori 07/09/2012) | STATO FINALE emesso il | | | | | | importo oltre IVA | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | 01/10/2012 | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il | | Certificato | | | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il | | Certificato | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ME 052 | | Basico | | Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|-----------------------|--------------|--|--|--|--|
| CUP | 179H1200000001 | | | | CS | 3999467094 | | | | | | | | | | |
| Decreto Finanziamento | Decreto n. 65 del 14/02/2012 | Decreto invio gara | Decreto n. 88 del 29/02/2012 | Decreto aggiudicazione definitiva | Decreto n. 128 del 26/03/2012 | Settimanario Contratto | 04/04/2012 | Agente delle Entrate di Roma 2 Aurelio n. 8118 serie 3 del 10 aprile 2012 | Decreto di Impegno a importo rettificato | Decreto n. 491 del 25/09/2012 così come rettificato dal Decreto n. 698 del 13/12/2012 | | | | | | |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | | | | € 1.291.603,12 | Importi Decreto di Impegno 491/2012 con relativa approvazione QF Rimodulato | | | | | € 1.046.941,73 | | | | | |
| a1 | Importo lavori soggetti a ribasso | | | | € 771.790,59 | a1 | Importo del contratto al netto del ribasso | | | | € 572.560,20 | | | | | |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 37.386,10 | a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 37.386,10 | | | | | |
| Somma a disposizione di cui: | | | | | € 482.426,42 | Somma a disposizione di cui: | | | | | € 1.483.932,16 | | | | | |
| b1 | IVA 21% sui lavori | | | | € 169.927,10 | b1 | IVA 21% sui lavori | | | | € 128.095,77 | | | | | |
| b2 | Incentivi RUP e supporti a RUP | | | | € 5.502,40 | b2 | Incentivi RUP e supporti a RUP | | | | € 5.502,40 | | | | | |
| b3 | Competenze tecniche progettazione esecutiva | | | | € 20.132,08 | b3 | Competenze tecniche progettazione esecutiva | | | | € 20.132,08 | | | | | |
| b4 | Competenze tecniche DL, coord Sic, compresa IVA e oneri | | | | € 78.289,00 | b4 | Competenze tecniche DL, coord Sic, compresa IVA e oneri | | | | € 78.289,00 | | | | | |
| b5 | Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA e oneri | | | | € 11.884,35 | b5 | Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA e oneri | | | | € 11.884,35 | | | | | |
| b6 | Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri | | | | € 19.680,49 | b6 | Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri | | | | € 19.680,49 | | | | | |
| b7 | Indagini geognostiche comprese IVA e oneri | | | | € 19.335,42 | b7 | Indagini geognostiche comprese IVA e oneri | | | | € 19.335,42 | | | | | |
| b8 | Oneri conferimento a discarica | | | | € 26.500,00 | b8 | Oneri conferimento a discarica | | | | € 26.500,00 | | | | | |
| b9 | Pubblicità di gara e commissione di gara | | | | € 15.000,00 | b9 | Pubblicità di gara e commissione di gara | | | | € 11.776,34 | | | | | |
| b10 | Contributo autorità di vigilanza | | | | € 0,00 | b10 | Contributo autorità di vigilanza | | | | € 0,00 | | | | | |
| b11 | Spese occupazione temporanea aree | | | | € 800,00 | b11 | Spese occupazione temporanea aree | | | | € 800,00 | | | | | |
| b12 | lavori in economia | | | | € 32.068,40 | b12 | lavori in economia | | | | € 32.068,40 | | | | | |
| b13 | Spese tecniche per accertamenti laboratorici e verifiche | | | | € 10.000,00 | b13 | Spese tecniche per accertamenti laboratorici e verifiche | | | | € 10.000,00 | | | | | |
| b14 | Piano di monitoraggio post operam inclusa IVA | | | | € 24.082,87 | b14 | Piano di monitoraggio post operam inclusa IVA | | | | € 24.082,87 | | | | | |
| b15 | Imprevisti | | | | € 48.849,77 | b15 | Imprevisti | | | | € 48.849,77 | | | | | |
| Totale | | | | | € 1.291.603,12 | Totale | | | | | € 1.046.941,73 | | | | | |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUP | Arch. Giuseppe Trifilo UTC Comune | | Decreto di nomina | Decreto n. 324 del 15/11/2011 | Supporto al RUP | Ing. Giuseppe La Fica | | Decreto di nomina | Decreto n. 524 del 15/11/2011 | | | | | | | |
| Coord. Sicurezza Fase Progett. | Ing. Renato Clona | | Determina di nomina | Determina Sindacale n. 22 del 28/04/2011 | Geologo supporto alla progettazione | Dott. Geol. Antonino Savoca | | Determina di nomina | Determina Sindacale n. 22 del 28/04/2011 | | | | | | | |
| Coordinatore Lavori | Ing. Renato Clona | | Decreto di nomina | Decreto n. 118 del 21/3/2012 | Coord. Sicurezza fase Esecuzione | Ing. Renato Clona | | Decreto di nomina | Decreto n. 118 del 21/3/2012 | | | | | | | |
| Coordinatore Lavori di Caratterizzazione Analogica | Dott. Geol. Antonino Savoca | | Decreto di nomina | Decreto n. 454 del 11/09/2012 | | | | | | | | | | | | |
| Collaboratore Statico | ING. Maurizio Coroneo | | Nota di nomina | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | NOTA PROT. 2010/UC DEL 5 giugno 2012 | | | Decreto n. 343 del 11/07/2012 | | | | | | | |
| Collaboratore Tecnico Strutturativo | ING. Maurizio Coroneo | | Nota di nomina | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | NOTA PROT. 2010/UC DEL 5 giugno 2012 | | | Decreto n. 343 del 11/07/2012 | | | | | | | |
| AFFIDATARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidataria | I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. s.a.s. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMPISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data della esecuzione | 30/05/2012 | | Data del corso vita in ore del lavoro | 12.000/2012 | Scadenza tempi di vita per l'assegnazione del lavoro | 29/05/2012 | | Scadenza Scadenza | | | | | | | | |
| Data del termine presuntivo | n. 83 Contratto Progett. | | DATA DI PAGAMENTO | 365 | Giorni impiegati in più | | | Giorni impiegati in meno | | | | | | | | |
| VARIANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDITA DI VARIANTI N. 1 | 22/10/2012 | Decreto Presa Atto variante | Decreto n. 698 del 13/12/2012 | Importo perdita variante | € 68.666,08 | Importi Decreto 698/2012 presa atto Variante_QE Rimodulato | | | | | € 1.046.941,73 | | | | | |
| tempo utile per pubblicazione | - | Nome Scadenza | - | Importo contrattuale dopo 1 Perizia | € 678.637,38 | A.1 | Importo lavori soggetti a ribasso | | | | € 608.283,25 | | | | | |
| 1° atto somministrazione data | 06 nov-12 | data di registrazione | 13/11/2012 | Numero di registrazione | Agenzia di Termini Imerese (PR) n. 1779 serie 3 | A.2 | Economie derivanti dal ribasso d'asta del 25,8134% | | | | € 221.552,09 | | | | | |
| | | | | | | A.3 | Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta | | | | € 636.731,16 | | | | | |
| | | | | | | A.4 | Importo Oneri di Sicurezza | | | | € 41.886,22 | | | | | |
| | | | | | | A.5 | Importo dei lavori al netto del ribasso incluso sicurezza | | | | € 678.637,38 | | | | | |
| | | | | | | Somma a disposizione di cui: | | | | | | € 868.824,35 | | | | |
| | | | | | | b1 | IVA 21% sui lavori | | | | € 142.509,65 | | | | | |
| | | | | | | b2 | Incentivi RUP e supporti a RUP | | | | € 5.510,18 | | | | | |
| | | | | | | b3 | Competenze tecniche progettazione esecutiva | | | | € 20.132,08 | | | | | |
| | | | | | | b4 | Competenze tecniche DL, coord Sic, compresa IVA e oneri | | | | € 83.369,58 | | | | | |
| | | | | | | b5 | Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA e oneri | | | | € 7.343,71 | | | | | |
| | | | | | | b6 | Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri | | | | € 19.680,49 | | | | | |
| | | | | | | b7 | Indagini geognostiche comprese IVA e oneri | | | | € 19.335,42 | | | | | |
| | | | | | | b8 | Oneri conferimento a discarica | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | | | b9 | Pubblicità di gara e commissione di gara | | | | € 11.776,34 | | | | | |
| | | | | | | b10 | Contributo autorità di vigilanza | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | | | b11 | Spese occupazione temporanea aree | | | | € 800,00 | | | | | |
| b12 | lavori in economia | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | | |
| b13 | Spese tecniche per accertamenti laboratorici e verifiche | | | | € 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| b14 | Piano di monitoraggio post operam inclusa IVA | | | | € 24.082,87 | | | | | | | | | | | |
| b15 | Imprevisti | | | | € 41.983,93 | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | € 1.046.941,73 | | | | | | | | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|------------|--|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| 1° SAL emesso il: | 07/06/2012 | per lavori a tutto il: | 05/06/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 233.698,40 | | | | | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | | 06/06/2012 | | importo oltre IVA | € 232.529,91 | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | Decreto n. 476 del 26/05/2012 | importo oltre IVA | € 232.529,91 | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 | 38,31% |
| 2° SAL emesso il: | 27/11/2012 | per lavori a tutto il: | 26/11/2012 | importo stato di avanzamento oltre IVA | € 505.514,51 | | | | | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | | 26/11/2012 | | importo oltre IVA | € 266.477,03 | Decreto di liquidazione SAL n. 2 | Decreto n. 703 del 17/12/2012 | importo oltre IVA | € 266.477,03 | Percentuale di avanzamento al SAL n.2 | 73,90% |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Emissio n. | | STATO FINALE emessi il | | | importo oltre IVA | | | | | | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | 15/09/2012 | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo (stato emesso il) | | Certificato | | | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo (stato emesso il) | | Certificato | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REPUBLICA ITALIANA | | UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1 | | | | | | | | | | REGIONE SICILIANA | |
|---|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|
| ME 053 | Itratto "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" | | | | | | | | | | | | |
| CUP | 8211200010001 | | | | | | | | | | CU | 4282898730 | |
| Decreto Finanziamento | Decreto n. 237 del 24/05/2012 | Decreto avvio parti | Decreto n. 261 del 07/06/2012 | Decreto approvazione definitiva | Decreto n. 431 del 25/08/2012 | Sintetizzazione Contratto | 26/09/2012 | Registrazione Contratto | Agenda delle Emesse di Nota 2 Avviso n. 204/05 serie 3 del 04/03/2012 | Decreto di Impegno a Misura | Decreto n. 547 del 29/10/2012 | | |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | | | | € 3.630.000,00 | | Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione CSE Rimodulato | | | | | € 2.813.578,07 | |
| a1 | importo a base d'asta | | | | € 2.478.942,72 | | a1 | importo del contratto al netto del ribasso | | | | 26,8977% € 1.812.164,14 | |
| a2 | importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 68.775,28 | | a2 | importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 68.775,28 | |
| Somma a disposizione di cui: | | € 1.082.282,00 | | € 3.746.216,72 | | Somma a disposizione di cui: | | € 3.746.216,72 | | | | | |
| b1 | IVA 71% sui lavori | | | | € 535.020,78 | | b1 | IVA 71% sui lavori | | | | € 994.997,28 | |
| b2 | Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006) | | | | € 28.075,85 | | b2 | Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006) | | | | € 43.820,75 | |
| b3 | Compet. Coltau, tac. -sem. vo e statico compr. IVA e oneri | | | | € 34.344,07 | | b3 | Compet. Coltau, tac. -sem. vo e statico compr. IVA e oneri | | | | € 34.344,07 | |
| b4 | Spese per verif. tes. prev. dal C.S.A., per verif. d'ordine del D.L. (art. 148, n. 3 2017/2010) e/o servizi di collaudi | | | | € 10.000,00 | | b4 | Spese per verif. tes. prev. dal C.S.A., per verif. d'ordine del D.L. (art. 148, n. 3 2017/2010) e/o servizi di collaudi | | | | € 10.000,00 | |
| b5 | Indennità piano particolare esecuzioni | | | | € 22.931,71 | | b5 | Indennità piano particolare esecuzioni | | | | € 22.931,71 | |
| b6 | Pubblicità Gara | | | | € 6.000,00 | | b6 | Pubblicità Gara | | | | € 12.044,55 | |
| b7 | Contributo Autorità di vigilanza | | | | € 600,00 | | b7 | Contributo Autorità di vigilanza | | | | € 600,00 | |
| b8 | Monitoraggio geotecnico | | | | € 29.607,02 | | b8 | Monitoraggio geotecnico | | | | € 29.607,02 | |
| b9 | Oneri di conferimento a discarica | | | | € 31.467,71 | | b9 | Oneri di conferimento a discarica | | | | € 31.467,71 | |
| b10 | Affidamento a pubblici servizi | | | | € 2.500,00 | | b10 | Affidamento a pubblici servizi | | | | € 2.500,00 | |
| b11 | Imprevisti (art. 42, comma 3) N.O.P.R. 2017/2010 | | | | € 187.201,53 | | b11 | Imprevisti (art. 42, comma 3) N.O.P.R. 2017/2010 | | | | € 238.386,39 | |
| b12 | Gonfiaggio compreso IVA e oneri | | | | € 30.716,19 | | b12 | Gonfiaggio compreso IVA e oneri | | | | € 30.716,19 | |
| b13 | D.L. misure e contabilità (encl. Sicur.) compr. IVA e oneri | | | | € 121.535,60 | | b13 | D.L. misure e contabilità (encl. Sicur.) compr. IVA e oneri | | | | € 38.921,44 | |
| b14 | Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri | | | | € 41.701,54 | | b14 | Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri | | | | € 41.701,54 | |
| | | | | Totale | | | | | | Totale | | € 2.813.578,07 | |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | |
| RUP | Ing. Giuseppe La Plata | | Decreto di nomina | | Decreto n.47 del 06 febbraio 2012 | Geologo | Dott.ssa Geol. Caterina Cocimotta | | Incarico | | Determina Sindacale n. 14 del 21 marzo 2011 | | |
| Coll. di Collaudi (per Progetti) | Geom. Carmelo Silvestri (figura esterna) | | Incarico | | Determina Sindacale n. 19 del 12 aprile 2011 | Coll. di Collaudi (per Progetti) | Geom. Carmelo Silvestri | | Incarico | | Atto n. 113/L.F.P. del 23.01.2012 | | |
| Assistente ai DL | Ing. Basilio Cerullo | | Decreto di nomina | | Decreto n. 519 del 08/10/2012 | Assistente ai DL | | | Decreto di nomina | | | | |
| Calcolatore Statico | Ing. Basilio Cerullo | | Nota di nomina | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | | Prot. n. 5228 del 10/12/2012 | | | | | |
| Collaboratore Tecnico Amministrativo | Ing. Basilio Cerullo | | Nota di nomina | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | | Prot. n. 5228 del 10/12/2012 | | | | | |
| AFFIDATARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Affidatario | GEO PERFORAZIONI S.r.l. | | | | | | | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | | | | | | | |
| TEMPISTICA | | | | | | | | | | | | | |
| Scadenza offerta | 22/02/2012 | | Data di convocazione della Commissione di Valutazione | | 23/02/2012 | Scadenza per il collaudo | 08/09/2013 | | Data di ultimazione | | | | |
| Scadenza offerta | 19/03/2012 | | Data di convocazione della Commissione di Valutazione | | 20/03/2012 | Scadenza per il collaudo | 08/09/2013 | | Data di ultimazione | | | | |
| VARIANTE | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI | | | | | | | | | | | | | |
| PSA emesse in | 06/11/2012 | | per lavori a tutto R | | 06/11/2012 | Importo stato di avanzamento oltre IVA | € 483.913,35 | | Decreto di liquidazione SAL n. 1 | | | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA | 27/11/2012 | | Importo oltre IVA | | | € 483.913,35 | | | Decreto n. 615 del 29/11/2012 | | Importo oltre IVA € 483.492,80 Percentuale di avanzamento al SAL n.1 75,79% | | |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| Importo | STATO FINALE emessi in | | | | | | | | | | | Importo oltre IVA | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo Stato emesso in | | Certificato | | | | | | |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1 | DATA visita Collaudo n. 2 | | DATA visita Collaudo n. 3 | | CERTIFICATO di Collaudo Stato emesso in | | Certificato | | | | | | |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ME 056 | | Capri Leone | Opere di risagomatura e protezione versanti Fraz. Rocca | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| CUP | | I2501200020001 | | CG | 404375328A | | |
| Decreto n. 96 del 08/03/2012 | | Decreto n. 99 del 13/03/2012 | Decreto n. 287 del 20/06/2012 | Sottoscrizione Contr. PWA | 26/06/2012 | Decreto di impegno a stipula aggiudicazione | Decreto n. 641 del 23/11/2012 |
| DATI FINANZIARI | | | | | | | |
| Importi Decreto di Finanziamento | | | | € 536.698,04 Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato | | | |
| a1 | Importo lavori soggetti a ribasso | | € 324.382,74 | a1 | Importo del contratto al netto del ribasso | | € 241.305,81 |
| a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 22.058,00 | a2 | Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 22.058,00 |
| Somma a disposizione di cui: | | | € 370.257,80 | Somma a disposizione di cui: | | | € 223.846,76 |
| b1 | IVA 21% sui lavori | | € 72.752,56 | b1 | Prog. e coordinam. sic., oneri comprensivi IVA (D.C. 360/12) | | € 0,00 |
| b2 | Incentivi 2% art. 93 c.5 D.Lgs. 163/2006 | | € 2.355,80 | b2 | D.L. Sicurezza, Mts. E Cont., IVA e oneri previd. (D.C. 301/12) | | € 18.824,92 |
| b3 | Comp. Tec. Prog+Rilev+Coord sic prog-IVA-oneri | | € 23.766,23 | b3 | Ufficio del RUP | | € 6.928,21 |
| b4 | Comp. Tec. D.L. mts e coordinam sic esec-IVA-oneri | | € 18.814,55 | b4 | Spese pubblica gara e commissioni giudicatrici | | € 1.000,00 |
| b5 | Competenze geologiche e indagini comp IVA ed Oneri | | € 5.924,16 | b5 | Contributo AVCP (D. C. 527/12) | | € 0,00 |
| b6 | Pubblicità di gara | | € 11.000,00 | b6 | IVA sui lavori (22 %) | | € 53.264,42 |
| b7 | Contributo AVCP Stazione aggiudicande | | € 225,00 | b7 | Spese indagini geologiche (comprensive IVA) | | € 3.074,36 |
| b8 | Imprevisti | | € 34.644,00 | b8 | Ret. Geologica compresi IVA ed oneri | | € 5.920,57 |
| b9 | Commissione di gara | | € 775,00 | b9 | Imprevisti e accantonamento art. 47 D.P.R. 207/2010 | | € 34.644,00 |
| totale | | | € 516.698,04 | Totale | | | € 386.810,69 |
| FIGURE TECNICHE | | | | | | | |
| RUP | Ing. Domenico Imbriglia | | Decreto di nomina | Decreto n. 339 del 28/11/2011 | Supporto al RUP | Dott. Francesco Barranco | Decreto di nomina |
| | (in sostituzione del Geom Giuffrè del Comune) | | | | Progettista | Ing. Salvatore Russo | Decreto n. 34 del 23/01/2012 |
| | | | | | Supporto alla Progettazione/Coord. con | Dott. Geol. Salvatore Armeti | Determina n. 44 del 12/10/2010 |
| Coord. Sicurezza | Geom Biagio Contiguglia | | Determina Sindacale | Determina n. 35 del 16/06/2010 | Coord. Sicurezza fase Esecuzionale | Ing. RUSSO Salvatore | Decreto di nomina |
| Coordinatore Lavori | Ing. RUSSO Salvatore | | Decreto di nomina | Decreto n. 303 del 28/06/2011 | Resistente al DL | | Decreto n. 303 del 28/06/2011 |
| Collaudatore Statico | | | | | Nota di nomina | | |
| Collaudatore Tecnico Amministrativo | | | | | Decreto di Nomina a seguito accettazione | | |
| AFFIDATARIA | | | | | | | |
| Affidataria | CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - consorzio EUROVEGA COSTRUZIONI | | | | | | |
| SUBAPPALTI AUTORIZZATI | | | | | | | |
| TEMPISTICA | | | | | | | |
| Data del contratto | 15/02/2012 | Data del contratto in corso di esecuzione | 11/06/2012 | Data del contratto in corso di esecuzione del primo lotto | 15/02/2012 | Data del contratto in corso di esecuzione del secondo lotto | |
| Stato di avanzamento | 78,48 % (Importo PWA) | | Stato di avanzamento | 100 % | Stato di avanzamento | 100 % | |
| VARIANTE | | | | | | | |
| STATO DI AVANZAMENTO EMESSI: | | | | | | | |
| 1° SAL emesso il: | 23/01/2012 | per lavori a tutta il: | 23/11/2012 | Importo stato di avanzamento oltre IVA | € 130.824,70 | Importo oltre IVA | Percentuale di avanzamento al SAL n.1 |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA: | | | | Importo oltre IVA | € 130.824,70 | | 45,91% |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE | | | | | | | |
| Emesso il: | | | | STATO FINALE emesso il: | | Importo oltre IVA | |
| COLLAUDO STATICO | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1: | | DATA visita Collaudo n. 2: | | DATA visita Collaudo n. 3: | | CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il: | Certificato |
| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| DATA visita Collaudo n. 1: | | DATA visita Collaudo n. 2: | | DATA visita Collaudo n. 3: | | CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il: | Certificato |