

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 092		Mistretta	Regimentazione e ripristino degli olivi mediante la realizzazione di strutture di Ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torre Santa Domenica				REGIONE SICILIANA	
CUP		J8112000270001		CIG		471061880		
Decreto n. 586 del 7/11/2012		Decreto n. 626 del 20/11/2012		Decreto n. 710 del 18/12/2012		Decreto di impegno n. 10/12/2012		
DATI FINANZIARI								
Importi Decreto di Finanziamento				Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				
a1	Importo dei lavori	€ 485.592,88		a1	Importo dei lavori	€ 485.592,88		
b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 12.870,27		b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 12.870,27		
b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 4.880,00		b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 4.880,00		
A1	Totale Oneri di Sicurezza	€ 17.750,27		A1	Totale Oneri di Sicurezza	€ 17.750,27		
A2	Importo dei lavori da appaltare	€ 480.472,88		A2	Importo del contratto al netto del ribasso	29,7912%		
A2	Importo dei lavori a base di gara	€ 472.722,61		A2	Importo contratto	€ 349.812,23		
Somma a disposizione di cui:		€ 298.206,61		Somma a disposizione di cui:		€ 0,00		
c1	Iva sui lavori	€ 102.999,30		c1	Iva sui lavori	€ 0,00		
c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)	€ 2.136,61		c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)	€ 0,00		
c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione	€ 18.398,86		c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione	€ 0,00		
c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic esecuzione e competenze geotecniche esec	€ 66.549,48		c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic esecuzione e competenze geotecniche esec	€ 0,00		
c5	Collaudo statico	€ 6.097,40		c5	Collaudo statico	€ 0,00		
c6	Imprevisti	€ 46.950,56		c6	Imprevisti	€ 0,00		
c7	Indagini e prove geotecniche	€ 0,00		c7	Indagini e prove geotecniche	€ 0,00		
c8	Spese relazione geologica	€ 8.032,90		c8	Spese relazione geologica	€ 0,00		
c9	Esproprietà (occupazione temporanea)	€ 5.000,00		c9	Esproprietà (occupazione temporanea)	€ 0,00		
c10	RUP	€ 2.427,96		c10	RUP	€ 0,00		
c11	Collaboratori tecnici RUP	€ 1.363,54		c11	Collaboratori tecnici RUP	€ 0,00		
c12	Collaboratori amministrativi RUP	€ 0,00		c12	Collaboratori amministrativi RUP	€ 0,00		
c13	Oneri conferimento a discarica	€ 9.000,00		c13	Oneri conferimento a discarica	€ 0,00		
c14	Allacciamento Pubblici servizi	€ 9.000,00		c14	Allacciamento Pubblici servizi	€ 0,00		
c15	Spese pubblicazione gara	€ 10.000,00		c15	Spese pubblicazione gara	€ 0,00		
c16	Contributo ANCP	€ 250,00		c16	Contributo ANCP	€ 0,00		
totale		€ 778.679,50		totale		€ 689.664,66		
FIGURE TECNICHE								
RUP	Geom. Rosario Mazzurco (UTC)	Decreto di nomina	Decreto n.326 del 16.11.2011	Sigillo al RUP	Arch. Di Magro	Decreto di nomina	Decreto n.326 del 16.11.2011	
				Progettista	Geom. Lucio Pavi (UTC)	Incarico conferito	nota prot n. 746 del 07.03.2012	
Responsabile Tecnica, Geotecnica, Amministrativa, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite	Determina Dirigenziale n. 313 del 04.05.2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina		
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina		
Collaudatore Statico				Nota di nomina				
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina a seguito accettazione				
AFFIDATARIA								
Affidataria: GEODESIA s.r.l.								
SUBAPPALTI AUTORIZZATI								
TEMPISTICA								
DATA della consegna	DATA del completamento dei lavori	DATA del collaudo finale	DATA di inizio lavori	DATA di fine lavori	DATA di inizio lavori	DATA di fine lavori	DATA di fine lavori	
VARIANTE								
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:								
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE								
Emesso il: _____ STATO FINALE emesso il: _____ Importo oltre la: _____								
COLLAUDO STATICO								
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato				
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO								
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:	Certificato				

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 099		Piraino		Opere di consolidamento – Zona Rada - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Partiera, Torre delle Ciavole - SAN LEONARDO	
CUP	H9H11000400001			CIG	4731070A76
Decreto di finanziamento	Decreto n. 493 del 25/09/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 660 del 1/12/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	
Simulazione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a Pagare	
DATI FINANZIARI					
Importi Decreto di Finanziamento		€ 608.652,86 Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo a base d'asta	€ 501.706,86	a1	importo del contratto al netto del ribasso	€ 501.706,86
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.016,54	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.016,54
Somma a disposizione di cui:		€ 157.929,46	Somma a disposizione di cui:		€ 510.723,40
b1	Iva sui lavori	€ 107.251,91	b1	Iva sui lavori	
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 363/2006	€ 10.214,47	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 363/2006	
b3	Collaudo statico compresi IVA e oneri	€ 2.201,91	b3	Collaudo statico compresi IVA e oneri	
b4	Indagini geognostiche	€ 0,00	b4	Indagini geognostiche	
b5	Indagini geognostiche integrative	€ 0,00	b5	Indagini geognostiche integrative	
b6	Rimborso oneri trasferite e spese DL DPR 207/2010	€ 5.107,23	b6	Rimborso oneri trasferite e spese DL DPR 207/2010	
b7	Spese per pubblicazione bando e procedure urbanistiche	€ 7.242,77	b7	Spese per pubblicazione bando e procedure urbanistiche	
b8	Contributo AVCP	€ 3,75,00	b8	Contributo AVCP	
b9	Oneri per frazionamenti	€ 0,00	b9	Oneri per frazionamenti	
b10	Imprevisti	€ 25.536,17	b10	Imprevisti	
	totale	€ 668.652,86		Totale	€ 510.723,40
FIGURE TECNICHE					
RUP	Geom. Carmelo Leone (UTC)	Decreto di nomina	Decreto n. 89 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Adriano Grassi (RAF) INVITALIA Ing. Calogero, Morganti, Peliga e Geol. Sabatini
Capo Scrittura dei Progetti	INVITALIA Ing. Calogero, Morganti, Peliga e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Capo Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
AFFIDATARIA					
Affidataria	GARA IN CORSO				
SUBAPPALTI AUTORIZZATI					
TEMPORALITÀ					
Prima data consegna		Data dell'ultima visita di cantiere		Modalità del contratto (con o senza appalto)	
Scadenza ultima offerta		Scadenza ultima offerta		Modalità di pagamento	
VARIANTE					
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:					
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE					
Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre la	
COLLAUDO STATICO					
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO					
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il	Certificato

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3588 art.7										REGIONE SICILIANA													
ME 115_1		S. Angelo di Brolo Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba																							
CUP		I85D11000450001					CIG					311001408E													
Decreto Fondamento		Decreto n. 351 del 27/07/2011		Decreto in via di gara		Decreto n. 223 del 14/11/2011		Decreto approvazione definitiva		Decreto n. 295 del 26/10/2011		Sottoscrizione Contratto		15/11/2011		Registrazione Contratto		Agenzia Roma 2 n. 23496 serie 3		Decreto di Impegno n. 209 del 10/05/2012					
DATI FINANZIARI																									
Importi Decreto di Finanziamento											Importi Decreto di impegno con relativa approvazione CQ Rimodulato											€ 2.366.271,96			
a1	importo a base d'asta										€ 2.045.335,77	a1	Importo del contratto al netto del ribasso										24,8956%	€ 1.536.137,16	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso										€ 54.664,23	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso											€ 54.664,23	
Somma a disposizione di cui:											€ 900.000,00	Somma a disposizione di cui:											€ 3.141.742,53		
b1	Incrementi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 105/94)										€ 42.000,00	b1	IVA (71%)										€ 334.068,29		
b2	Spese a supporto D.L. 176										€ 21.000,00	b2	Imprevisti (5% di A)										€ 105.000,00		
b3	Spese pubblica gara (ex art. 26 L. 105/94)										€ 13.215,00	b3	Spese incaricate per la gestione dei lavori (3% di A)										€ 21.000,00		
b4	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 105/94										€ 104.625,00	b4	Oneri di accesso in ditamica										€ 22.000,00		
b5	Contributo Autentità di vigilanza										€ 600,00	b5	Incrementi per la progettazione (2% di A)										€ 42.000,00		
b6	IVA sui lavori (20%)										€ 424.560,00	b6	Indagini geognostiche comprensive di PVA										€ 168.627,22		
b7	Espresoi Frangicorrenti e costi derivati										€ 32.540,00	b7	Rilievi aerofotogrammetrici										€ 22.800,00		
b8	Oneri conferimento a ditamica										€ 22.000,00	b8	Espropriazioni										€ 32.540,00		
b9	Spese indagini geognostiche comprensive PVA										€ 200.000,00	b9	Gara e pubblicazione										€ 0,00		
b10	Rilievi Aerofotogrammetrici										€ 9.360,00	b10	Contributo AVCP										€ 0,00		
b11	Collaudo tecnico-amministrativo e statico										€ 30.000,00	b11	PURA assicurativa art. 112 D. Lgs. 161/2006										€ 5.000,00		
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA										€ 30.000,00	b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico										€ 22.335,06		
b13	Spese per la gestione lavori 7% di A																								
Totale											€ 3.000.000,00	Totale											€ 2.366.271,96		
FIGURE TECNICHE																									
RUP		Ing. Bruno Manfrè DPRC ME			Decreto di nomina			Decreto n. 170 del 31/04/2012 Sostituisce, rispetto del nota del DPRC ME prot. n. 10923 del 29/10/2011 in attesa di prot. del Commissario n. 497 del 21/02/2011			Supporto al RUP			Progettista			DPRC ME Ing. A. Sorge e Arch. F. Benedetti			Decreto di nomina			Nota comunicazione nomina 10/10/2011 in attesa di prot. del Commissario n. 497 del 21/02/2011		
Coord. Sicurezza Fase Progett.		DPRC ME Ing. A. Sorge e Arch. F. Benedetti			Nota comunicazione nomina			Nota del DPRC ME prot. n. 10923 del 19/10/2011 in attesa di prot. del Commissario n. 497 del 21/02/2011			Coord. Sicurezza Fase Esecuzione									Decreto di nomina					
Coordinatore Lavori		DPRC ME Ing. A. Sorge			Nota comunicazione nomina			Nota del DPRC ME prot. n. 10923 del 19/10/2011 in attesa di prot. del Commissario n. 497 del 21/02/2011			Assistente al DL									Decreto di nomina					
Collaboratore Tecnico Amministrativo		Ing. Mariagrazia Mafioda			nota di nomina			nota prot. n. 291 del 31/01/2012																	
Collaboratore Tecnico Amministrativo		Ing. Mariagrazia Mafioda			nota di nomina			nota prot. n. 291 del 31/01/2012																	
AFFIDATARIA																									
Affidataria		A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo) - AN.CA.MA. S.R.L. (Mandante)																							
SUBAPPALTI AUTORIZZATI																									
TEMPORISTICA																									
Data di inizio lavori		29/11/2011		Data del contratto (in caso di aggiudicazione)				Scadenza termini ultima per l'aggiudicazione del lavoro		25/04/2012		Data di inizio lavori		24/08/2012											
Data sospensione lavori		08/08/2012		Data ripresa lavori				Data di inizio lavori																	
Data ultimazione lavori		15/10/2012		Data di ultimazione lavori		08/10/2012		Data di inizio lavori																	
VARIANTI																									
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:																									
1° SAL emesso il:		08/03/2012		per lavori a tutto R:		09/03/2012		importo stato di avanzamento oltre IVA		308.197,45		Decreto di Ripartizione SAL n. 1		Decreto n. 214 del 11/05/2012		importo oltre IVA		€ 308.197,45		Percentuale di avanzamento al SAL n.1		15,37%			
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		13/04/2012		importo oltre IVA				€ 308.634,46																	
2° SAL emesso il:		13/05/2012		per lavori a tutto R:		13/05/2012		importo stato di avanzamento oltre IVA		776.282,38		Decreto di Ripartizione SAL n. 2		Decreto n. 435 del 01/04/2012		importo oltre IVA		€ 468.726,51		Percentuale di avanzamento al SAL n.2		48,97%			
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		13/04/2012		importo oltre IVA				€ 468.726,51																	
3° SAL emesso il:		11/10/2012		per lavori a tutto R:		08/08/2012		importo stato di avanzamento oltre IVA		1.238.968,32		Decreto di Ripartizione SAL n. 3		Decreto n. 835 del 05/11/2012		importo oltre IVA		€ 435.493,71		Percentuale di avanzamento al SAL n.3		76,50%			
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		08/11/2012		importo oltre IVA				€ 435.493,71																	
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE																									
Emesso il:				STATO FINALE emesso il:				importo oltre IVA																	
COLLAUDO STATICO																									
DATA emessa Collaudo n. 1		24/03/2012		DATA emessa Collaudo n. 2		17/05/2012		DATA emessa Collaudo n. 3		10/07/2012		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato											
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																									
DATA emessa Collaudo n. 1		DATA emessa Collaudo n. 2		DATA emessa Collaudo n. 3				CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:		Certificato															

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30/01/2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.2888 art.2						REGIONE SICILIANA	
ME 115_2	S. Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli							
CUP	J55D12000540001						OG	4418323378	
Decreto Finanziario	Decreto n. 301 del 28/06/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 351 del 12/07/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 532 del 15/10/2012	Sottoscrizione Contratto	25/09/2012	Regione Siciliana	
Decreto n. 2 n. 23358 serie 3 del 07/11/2012							Decreto n. 657 del 10/11/2012		
DATI FINANZIARI									
Importi Decreto di Finanziamento				€ 2.930.000,00		Importi Decreto di Impegno con relative appreziazioni QE Rimodulato			€ 2.911.393,89
a1	importo a base d'asta			€ 2.159.366,45		a1	importo del contratto al netto del ribasso		27,3607%
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 38.176,54		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.176,54
Somma a disposizione di cui:				€ 732.413,01		Somma a disposizione di cui:			
b1	IVA sui lavori (DPR)			€ 461.484,03		b1	IVA sui lavori (21%)		€ 317.412,29
b2	Imprevisti e accantonamento			€ 109.877,15		b2	Imprevisti		€ 99.304,77
b3	Spese di carattere strumentale art. 92 c. 7 bis del Codice			€ 21.975,43		b3	Oneri conferimento a discarica		€ 13.203,90
b4	Oneri conferimento a discarica			€ 33.703,90		b4	Incentivi 2% art. 92 c.5 del codice		€ 43.950,86
b5	Incentivi, spese di progettazione DL, RUP ecc. art. 93 c.5 del codice			€ 43.950,86		b5	Lavori in economia		€ 10.000,00
b6	Lavori in economia			€ 10.000,00		b6	Per Espropriazione		€ 17.000,00
b7	Per Espropriazione			€ 37.000,00		b7	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 34.465,64
b8	Collaudo tecnico-amministrativo e statico			€ 34.465,64		b8	Direzione Lavori		€ 20.348,65
totale				€ 2.930.000,00		b9	Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 51.358,81
						b10	Indagini geognostiche e geotecniche		€ 73.954,58
						b11	Pubblicazione bandi di gara		€ 0,00
						b12	Compensi commissione di gara		€ 13.378,78
						b13	AVCP		€ 0,00
						Totale		€ 2.911.393,89	
FIGURE TECNICHE									
CUP	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)		Decreto di nomina	Decreto n. 171 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Rosetta Zumbà		Decreto di nomina	
Coord. Sicurezza Lavori Progett.	DPRIC ME Ing. C. La Rocca		Nota comunicazione nomina	Nota del DPRIC ME prot.n. 6051 del 06.07.2011	Coord. Sicurezza Fase Esecuzione	DPRIC ME Ing. A. Sorge, Ing. C. La Rocca, Ing. V. Nicolosi, Ing. E. Raci		Decreto di nomina	
Distrittore Lavori	Ing. Sandro Orlando		Decreto di nomina	Decreto n. 638 del 22/11/2012	Assistente al DL			Decreto di nomina	
Collaudatore Statico			nota di nomina						
Collaudatore Tecnico Amministrativo			nota di nomina						
AFFIDATARIA									
ATI AVENI srl - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI srl									
SUBAPPALTI AUTORIZZATI									
TEMPORALE									
Periodo di consegna	Data di completamento dei lavori		Data di inizio lavori		Salvo autorizzazione del Committente		Nuovo Contratto		
DATA SCADENZA	DATA INIZIALE		DATA FINALE						
Periodo di esecuzione	n. di Espropriazione		Lavori in economia		180 giorni (max) per lotto		n. di Espropriazione		
VARIANTE									
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:									
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE									
Stato II									
COLLAUDO STATICO									
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso II		Certificato				
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO									
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso II		Certificato				

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Es. OPCM 09 luglio 2010, n. 5886 art.1										REGIONE SICILIANA																																															
EN 175	Barrafranca	"Mitigazione Bivio Catania - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale".																																																									
CDP	J25C11002140001										CIS		37002452C5																																														
Decreto finanziamento	Decreto n. 352 del 01/12/2011	Decreto n. 377 del 14/12/2011	Decreto attuativo dell'opera	Decreto n. 10 del 16/01/2012	Sottoscrizione Contratti	26/01/2012	Regolamento Contratto	Agenda Roma 3 n. 2497 serie 3 di 01/02/2012	Decreto di Impegno seguito aggiudicazione	Decreto n. 245 del 28/05/2012																																																	
DATI FINANZIARI																																																											
Importi Decreto di Finanziamento					€ 1.500.000,00					Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione OE Bimodulato					€ 1.210.270,93																																												
a1	Importo a base d'asta										€ 1.074.384,05					a1					Importo del contratto al netto dell'ibasso					24.84046					€ 807.416,90																												
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso										€ 3.615,98					a2					Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso					€ 3.615,98																																	
Somma a disposizione di cui:															€ 418.999,84															Somma a disposizione di cui:															€ 397.238,15														
b1	IVA 21% sui lavori										€ 226.800,00					b1					IVA 21% sui lavori					€ 170.736,88																																	
b2	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006										€ 13.342,40					b2					Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006					€ 13.342,40																																	
b3	Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contabilità comprese IVA ed oneri										€ 81.051,12					b3					Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contabilità comprese IVA ed oneri					€ 68.148,14																																	
b4	Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri										€ 16.030,00					b4					Indagini geognostiche analitiche comprese IVA ed oneri					€ 16.030,00																																	
b5	Competenze coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comprese IVA ed oneri										€ 32.754,51					b5					per la sicurezza in fase di esecuzione comprese IVA ed oneri					€ 11.677,45																																	
b6	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri										€ 12.451,59					b6					Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri					€ 6.000,00																																	
b7	Competenze collaudo tecnico amministrativo comprese IVA ed oneri										€ 2.704,49					b7					tema collaudo tecnico amministrativo comprese IVA ed oneri					€ 5.000,00																																	
b8	Pubblicità gara										€ 6.000,00					b8					Pubblicità gara					€ 5.000,00																																	
b9	Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice										€ 2.000,00					b9					Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice					€ 3.000,00																																	
b10	Rimborso spese sopralluogo archeologo										€ 1.500,00					b10					Rimborso spese sopralluogo archeologo					€ 15.000,00																																	
b11	Alloccamenti										€ 1.000,00					b11					Alloccamenti					€ 600,00																																	
b12	Oneri conferimento a dicitaria										€ 4.000,00					b12					Oneri conferimento a dicitaria					€ 81.303,28																																	
b13	Contributo Autorità di Vigilanza										€ 600,00					b13					Contributo Autorità di Vigilanza																																						
b14	Imprevisti										€ 20.765,73					b14					Imprevisti																																						
Totale															€ 1.500.000,00															Totale															€ 1.210.270,93														
FIGURE TECNICHE																																																											
RLP	Arch. Francesco Costa		Decreto di nomina		Decreto n. 335 del 28/11/2011		Supporto al RUP		Geom. Piero Nicolichia Geom. Giuseppe Ferrante		Decreto di nomina		Decreto n. 31 del 23/01/2012																																														
Coord. Sicurezza Fase Progett.	Arch. Salvatore La Terra		Determina Sindacale di nomina		Determina n. 4 del 29/01/2010		Geologo supporto alla progettazione		Dott. Geol. Paolo Salvatore		Determina Sindacale di nomina		Determina n. 4 del 29/01/2010																																														
Direttore Lavori	Arch. La Terra Salvatore		Decreto di nomina		Decreto n. 45 del 01/03/2012		Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Arch. La Terra Salvatore		Decreto di nomina		Decreto n. 45 del 01/03/2012																																														
Collaboratore Tecnico	ING. Clemente Francesco		Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione		NOTA PROT. 1341/UC DEL 20 aprile 2012																																																				
Collaboratore Tecnico Amministrativo	ING. Clemente Francesco		Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione		NOTA PROT. 1341/UC DEL 20 aprile 2012						Decreto n. 218 del 14/05/2012																																														
AFFIDATARIA																																																											
Affidataria: SOCIETA' LAVORI PUBBLICI s.r.l.																																																											
SUBAPPALTI AUTORIZZATI																																																											
TEMPSTICA																																																											
DATA SOSPENSIONE	23/06/2012		DATA RIPRESA				DATA SOSPENSIONE	23/06/2012		DATA RIPRESA																																																	
VARIANTE																																																											
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI																																																											
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE																																																											
COLLAUDO STATICO																																																											
DATA visita Collaudo n. 1			DATA visita Collaudo n. 2			DATA visita Collaudo n. 3			CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso n. 1			Certificato																																															
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																																																											
DATA visita Collaudo n. 1			DATA visita Collaudo n. 2			DATA visita Collaudo n. 3			CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso n. 1			Certificato																																															

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Es OPCM 09 luglio 2010, n.2888 art.1										REGIONE SICILIANA															
ME 049	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque -C.da Cappuccini, Comune di Alcara Li Fusi																									
CUPI	JZD011000170001										CG	3741568612															
Decreto Finanziamento	Decreto n. 392 del 20/12/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 395 del 21/12/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 18 del 18/01/2012	Settestruzione Contratto	01/01/2012	Registrazione Contratto	Numero Roma 2 n. 1314 serie 3/4	01/03/2011	Decreto di Impegnativa seguito sub. decisione	Decreto n. 366 del 17/07/2012															
DATI FINANZIARI																											
Importi Decreto di Finanziamento																											
€ 834.921,87 Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimborsulato																											
€ 677.774,45																											
a1	importo a base d'asta										€ 583.522,82	a1	importo del contratto al netto del ribasso										24,7923%	€ 438.874,09			
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso										€ 23.706,54	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso										€ 23.706,54				
Somma a disposizione di cui:																											
€ 227.692,51																											
b1	IVA sui lavori al 21%										€ 127.518,17	b1	IVA sui lavori al 21%										€ 97.137,73				
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma D.Lgs 161/2006)										€ 12.144,59	b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma D.Lgs 161/2006)										€ 12.144,59				
b3	Competenza collaudo statico compresa IVA oneri										€ 6.135,88	b3	Competenza collaudo statico compresa IVA oneri										€ 6.135,88				
b4	Competenza collaudo tecn. amm. compresa IVA oneri										€ 2.295,93	b4	Competenza collaudo tecn. amm. compresa IVA oneri										€ 2.295,93				
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA										€ 0,00	b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA										€ 13.679,24				
b6	Prove di laboratorio compreso IVA										€ 0,00	b6	Prove di laboratorio compreso IVA										€ 3.076,62				
b7	Indennità Occup. costituzione servizio										€ 6.000,00	b7	Indennità Occup. costituzione servizio										€ 6.000,00				
b8	Pubblicità Gara										€ 8.500,00	b8	Pubblicità Gara										€ 1.448,60				
b9	Contributo Autorità di vigilanza										€ 375,00	b9	Contributo Autorità di vigilanza										€ 60.722,94				
b10	Imprevisti [art. 42, comma b) D.P.R. 207/2010]										€ 60.722,94	b10	Imprevisti [art. 42, comma b) D.P.R. 207/2010]										€ 6.500,00				
b11	Prove di laboratorio in corso d'opera										€ 4.000,00	b11	Prove di laboratorio in corso d'opera										€ 6.073,29				
Totale													€ 834.921,87	Totale													€ 677.774,45
FIGURE TECNICHE																											
RLP	Ing. Basilio Sanseverino		Decreto di nomina	Decreto n. 77 del 30/05/2011	Supporto al RLP	Geom. Salvatore Boestempo	Decreto di nomina	Decreto n. 77 del 30/05/2011																			
Coord. Sicurezza Fase Progett.	INVITALIA		Convenzione stipulata	Nota incarico	Coord. Sicurezza Fase Esecuzione	Ing. Adriano Grassi	Incario conferito tramite	Decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012																			
Dirigenti Lavori	Arch. Fabio Pulizzi		Incario conferito tramite	Decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012	Assistente ai DL	Ing. Rosella Zumbà Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Incario conferito tramite	Decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012																			
Collaudatore Statico	ING. Luciano Taranto		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	NOTA PROT. 1405/UC DEL 24 aprile 2012																						
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. Luciano Taranto		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	NOTA PROT. 1405/UC DEL 24 aprile 2012																						
AFFIDATARIA																											
Affidataria	SA.MA. S.r.l.																										
SUBAPPALTI AUTORIZZATI																											
TEMPERISTICA																											
Data della consegna	13/04/2012		Data del Collaudo Statico del RLP			Data del Collaudo Tecnico Amministrativo del RLP	11/08/2012		Data del Collaudo Tecnico Amministrativo del RLP	14/08/2012																	
n. di Varianti Approvate	14 n. di Varianti Approvate		n. di Varianti Approvate	50		n. di Varianti Approvate	120		n. di Varianti Approvate	1																	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:																											
1° SAL emesso il:	06/08/2012		per lavori a tutto il:	05/08/2012		importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 201.377,79		Decreto di Repubblica SAL n. 1	Decreto n. 447 del 07/09/2012		Importo oltre IVA	€ 200.370,84		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	43,54%											
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RLP IN DATA	23/08/2012				importo oltre IVA	€ 200.370,84																					
2° SAL emesso il:	11/08/2012		per lavori a tutto il:	26/09/2012		importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 426.623,32		Decreto di Repubblica SAL n. 2	Decreto n. 509 del 31/10/2012		Importo oltre IVA	€ 214.169,56		Percentuale di avanzamento al SAL n.2	90,07%											
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RLP IN DATA	23/08/2012				importo oltre IVA	€ 214.169,56																					
3° SAL emesso il:	26/10/2012		per lavori a tutto il:	26/10/2012		importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 461.439,19		Decreto di Repubblica SAL n. 3			Importo oltre IVA			Percentuale di avanzamento al SAL n.3	99,70%											
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RLP IN DATA					importo oltre IVA																						
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE																											
Emesso il:	23/10/2012		STATO FINALE emesso il:			Importo oltre IVA																					
COLLAUDO STATICO																											
DATA visita Collaudo n. 1	20/08/2012		DATA visita Collaudo n. 2	25/09/2012		DATA visita Collaudo n. 3			CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:			Certificato															
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																											
DATA visita Collaudo n. 1			DATA visita Collaudo n. 2			DATA visita Collaudo n. 3			CERTIFICATO di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso il:			Certificato															

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1						REGIONE SICILIANA		
ME 128	Terzorio	Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliaro-S.Leone								
CUP		J1501200050001				CG		4786151864		
Decreto finalizzato	Decreto n. 574 del 06/11/2012	Decreto avvio progetto	Decreto n. 645 del 27/11/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito accettazione			
DATI FINANZIARI										
Importi Decreto di Finanziamento					€ 476.038,45 (Importi) Decreto di impegno con relativa approvazione OE Rimodulato					
a1	Importo a base d'asta				€ 322.308,66	a1	Importo del contratto di appalto di base			€ 322.308,66
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso				€ 19.586,07	a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 19.586,07
Somma a disposizione di cui:					€ 334.343,72	Somma a disposizione di cui:				
b1	Imprevisti < 5% (6 a)				€ 7.193,47	b1	Imprevisti < 5% (6 a)			€ 0,00
b2	Oneri di conferimento a discarica				€ 4.000,00	b2	Oneri di conferimento a discarica			€ 4.000,00
b3	Indagini geognostiche (IVA compresa) (Finanziato con D.C. n.319 del 9/9/2011)				€ 0,00	b3	Indagini geognostiche (IVA compresa) (Finanziato con D.C. n. 319 del 9/9/2011)			€ 0,00
b4	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Gonologie, RUP e supp. al RUP)				€ 2.912,01	b4	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Gonologie, RUP e supp. al RUP)			€ 2.912,01
b5	Spese tecniche (Finanziato con D.C. n.181/2011)				€ 21.792,97	b5	Spese tecniche (Finanziato con D.C. n.181/2011)			€ 21.792,97
b.5.1) Progettazione (D.C. n.181, 181/09, 181/10, 181/11)					€ 21.792,97	b.5.2) Collaudi tecnici amministrativi				
b.5.2) Collaudi tecnici amministrativi					€ 1.030,37	b.5.3) Collaudi tecnici amministrativi				
b.5.3) Collaudi tecnici amministrativi					€ 6.624,50	b.5.4) Collaudi tecnici amministrativi				
b.5.4) Collaudi tecnici amministrativi					€ 32.407,09	Totale b.5 (compreso oneri ed iva)				
b6	Spese di pubbl.me, bando di gara, invito gara, tasse AVCP				€ 9.254,13	b6	Spese di pubbl.me, bando di gara, invito gara, tasse AVCP			€ 9.254,13
b7	Collaudo				€ 3.720,32	b7	Collaudo			€ 3.720,32
b.7.1) Collaudo					€ 3.720,32	b.7.2) Collaudo tecnico amministrativo				
b.7.2) Collaudo tecnico amministrativo					€ 0,00	b.7.3) Collaudo tecnico amministrativo				
b.7.3) Collaudo tecnico amministrativo					€ 2.188,67	b.7.4) Collaudo tecnico amministrativo				
b.7.4) Collaudo tecnico amministrativo					€ 1.531,65	Totale b.7				
Totale b.7					€ 6.821,18	Totale b.7				
IVA					€ 31.755,89	IVA				
b.8.1) IVA su base imponibile					€ 31.755,89	b.8.2) IVA su base imponibile				
b.8.2) IVA su base imponibile					€ 31.755,89	Totale b.8				
Totale b.8					€ 71.755,89	Totale b.8				
Totale					€ 476.038,45	Totale				
FIGURE TECNICHE										
RUP	Geom. Buttafarzo Carmelo (UTC)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2011	Supporto al RUP	Ing. Gianpiero Di Maggio	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2011			
				Progettista	Ing. Daniele Biognani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011			
Coord. Sicurezza fase Progett.	Ing. Daniele Biognani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Daniele Biognani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011			
Direttore Lavori	Ing. Daniele Biognani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Assistente al DL		Decreto di nomina				
Collaboratore tecnico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione				
Collaboratore tecnico amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione				
AFFIDATARIA										
Affidataria	GARA IN CORSO									
SUBAPPALTI AUTORIZZATI										
TEMPISTICA										
Data di esecuzione		Data del contratto		Pronto per l'impiego		Pronto per l'impiego				
Data di esecuzione		Data del contratto		Pronto per l'impiego		Pronto per l'impiego				
Data di esecuzione		Data del contratto		Pronto per l'impiego		Pronto per l'impiego				
VARIANTE										
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:										
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE										
Stato di avanzamento emessi										
COLLAUDO STATICO										
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo (Stato emesso I)		Certificato					
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO										
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo (Stato emesso II)		Certificato					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ME 130		Tusa		Lavori di Somma Urgenza a salvaguardia della zona antistante la piazzetta Andrea Ferlito nella Frazione di Castel di Tusa - Comune di Tusa					
CUP				CIG					
				1074204020					
Decreto Finanziamento	Decreto n. 11 del 27/01/2011	Decreto Aut. gest. del Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Affidamento gestito dal Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Decreto attuazione definitiva	24/03/2011	Registrazione Contratto	Spesivazione del Piano n. 446 del 3/4 del 18/05/2011	Decreto di impegno conclusivo con Decreto di Finanziamento	Decreto n. 11 del 27/01/2011
DATI FINANZIARI									
Importi Decreto di Finanziamento		€ 780.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione OE Rimodulato		€ 780.000,00			
a1	Importo lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza	€ 210.372,67		a1	Importo lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza	€ 210.372,67			
a2	Importo lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza 3%	€ 204.061,49		a2	Importo lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza 3%	€ 204.061,49			
a3	A dedurre ribasso d'asta 5,222%	€ 10.656,09		a3	A dedurre ribasso d'asta 5,222%	€ 10.656,09			
a4	Importo lavori a misura al netto del ribasso e oneri sicurezza 3%	€ 199.408,40		a4	Importo lavori a misura al netto del ribasso e oneri sicurezza 3%	€ 199.408,40			
a5	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 3%	€ 6.311,18		a5	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 3%	€ 6.311,18			
a6	Importo totale lavori compresi oneri di Sicurezza	€ 199.716,58		a6	Importo totale lavori compresi oneri di Sicurezza	€ 199.716,58			
Somma a disposizione di cui:		€ 80.283,42		Somma a disposizione di cui:		€ 80.283,42			
b1	spese tecniche (2% di a1)	€ 4.207,45		b1	spese tecniche (2% di a1)	€ 4.207,45			
b2	Spese generali struttura commissariale 5% di A	€ 10.518,63		b2	Spese generali struttura commissariale 5% di A	€ 10.518,63			
b3	Accertamento in corso d'opera, rilievi di dettaglio, prove di laboratorio	€ 15.000,00		b3	Accertamento in corso d'opera, rilievi di dettaglio, prove di laboratorio	€ 15.000,00			
b4	Iva 20% di a6	€ 39.943,32		b4	Iva 20% di a6	€ 39.943,32			
b5	Imprevisti, lavori in economia e 10%	€ 10.614,02		b5	Imprevisti, lavori in economia e 10%	€ 10.614,02			
Totale		€ 280.000,00		Totale		€ 280.000,00			
FIGURE TECNICHE									
RUP	Ing. Pietro Viviano	nomina RUP	In attesa di nomina all'accordo tra Commissione e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Supporto al RUP	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Decreto di nomina	Nominata	In attesa di nomina all'accordo tra Commissione e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	
Comit. Sicurezza	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nominata	In attesa di nomina all'accordo tra Commissione e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Comit. Sicurezza	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nominata	In attesa di nomina all'accordo tra Commissione e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria		
Direttore Lavori	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nominata	In attesa di nomina all'accordo tra Commissione e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Assistente al DL	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nominata	In attesa di nomina all'accordo tra Commissione e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria		
Collaudatore Statico				Nota di nomina					
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina					
AFFIDATARIA									
Affidataria	Impresa Cangemi Carmelo								
SUBAPPALTI AUTORIZZATI									
TEMPORICA									
Data di entrata in servizio	29/11/2010	Data di ultimazione lavori		Scadenza temp. utile per ultimazione dei lavori	27/05/2011	Scadenza temp. utile per ultimazione dei lavori	28/02/2011		
VARIANTE									
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI									
1° SAL emesso il	26/05/2011	per lavori a tutto R.	24/03/2011	Importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 199.136,37	€ 199.136,37	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Importo oltre IVA	Decreto n. 39 del 25/05/2011
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	15/04/2011			Importo oltre IVA	€ 199.136,37			Percentuale di avanzamento di SAL n. 1	100,00%
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE									
Importo R	1792/2011	STATO FINALE emesso il		Importo oltre IVA					
COLLAUDO STATICO									
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il		Certificato	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO									
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il		Certificato	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PA 137_3		Bilufi_3_bis	Sistemazione idraulica del burrone S. Domenico-Malpasso e consolidamento del centro urbano				
CUP		J93910000510001		CIG	3302448240		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 067 del 24/09/2011	Decreto autorizzativo	Decreto n. 239 del 22/09/2011	Decreto di approvazione dell'opera	Decreto n. 300 del 27/10/2011	Settimanale Consiglio	
15/11/2011		Regolatore Comune		Agenzia Roma 2 n. 23499 serie 3		Decreto di messa in impianti appaltatore	
Decreto n. 348 del 30/11/2011							
DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di Finanziamento			€ 1.310.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione OE Rimodulato		
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione OE Rimodulato			€ 1.069.487,19				
a1	importo a base d'asta	€ 896.953,60	a1	Importo del contratto al netto del ribasso	22,4732%	€ 695.379,42	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.369,21	a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.369,21	
Somma a disposizione di cui:			€ 1.419.225,75				
b1	IVA 20% sui lavori	€ 184.264,56	b1	IVA 21% sui lavori		€ 153.147,21	
b2	Incentivi 2% art. 95 e S.D. Lgs. 163/2006	€ 18.426,46	b2	Incentivi 2% art. 95 comma 5 D. lgs. 163/2006		€ 11.424,41	
b3	Consulenza tecnica e strutturale compreso IVA e oneri	€ 19.674,19	b3	Consulenza Geotecnica e strutturale comp. IVA e oneri		€ 19.961,50	
b4	Competenze tecniche DL	€ 53.285,06	b4	Comp. tecniche D.L. misura e cont. Sic. Comp. IVA e oneri		€ 50.055,77	
b5	Competenze DL geologica	€ 7.351,92	b5	Competenze collaudo statico IVA e oneri		€ 8.800,64	
b6	Competenze Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 30.570,72	b6	Competenze collaudo tecnico amministrativo IVA e oneri		€ 1.981,77	
b7	Competenze Collaudo Statico	€ 11.667,66	b7	Consulenza geologica comp. IVA e oneri		€ 15.512,13	
b8	Competenze Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 2.213,17	b8	Indennità occupazione/ristituzione servizio		€ 2.791,89	
b9	IVA e tasse sulle competenze tecniche	€ 27.487,43	b9	Publicità gara		€ 4.000,00	
b10	Consulenza geologica compresa IVA e oneri	€ 14.634,65	b10	Contributo Autorità di Vigilanza DL2		€ 750,00	
b11	Indennità occupazione/ristituzione servizio	€ 7.791,89	b11	Imprevisti		€ 78.315,24	
b12	Publicità di gara e contributo AVCP	€ 4.500,00					
b13	Imprevisti	€ 8.811,48					
Totale			€ 1.310.000,00			Totale	€ 1.069.487,19
FIGURE TECNICHE							
RCIP	ing. Giuseppe la Placa	Decreto di nomina	Decreto n. 25 del 23/02/2011	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante Dott. Francesco Baranico Geom. Piero Napolitano Ufficio Tecnico Comune di Bilufi Arch. Vincenzo Vaccarella	Decreto di nomina Decreto n. 25 del 23/02/2011	
Coordinatore Sicurezza Lavoratori	Ufficio Tecnico Comune di Bilufi Arch. Vincenzo Vaccarella	Determina Sindacale	Determina n. 1 del 11/01/2011	Coordinatore Sicurezza Lavoratori	Ing. Michele Zafoni	Decreto di nomina Decreto n. 308 del 1/09/2011	
Direttore Lavori	ing. Michele Zafoni	Decreto di nomina	Decreto n. 308 del 1/09/2011	Resoluzione al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Arch. Laura Olmi			Nota di nomina		Prot. n. 938 del 30/03/2012	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		Decreto n. 193 del 26/04/2012	
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Arch. Laura Olmi			Nota di nomina		Prot. n. 938 del 30/03/2012	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		Decreto n. 193 del 26/04/2012	
AFFIDATARIA							
Affidatario	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLTI						
SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
TEMPORISTICA							
Data della consegna	06/12/2011	Data di inizio lavori	06/12/2011	Data di fine lavori	06/12/2011	Forma Liquidazione	
Altre note	A. di Liquidazione Provvisoria	Stato al presente	85	Altre note			
VARIANTE							
PERIODO DI VARIANTE	20/07/2012	Decreto approvazione variante variante	Decreto n. 443 del 06/06/2012	Importo partita variante	34.891,91	Importi Decreto approvazione Variante_OE Rimodulato	
Importo utile per l'affidatario	0	Modalità liquidazione	Importo contrattuale doppio I Perizia	€ 704.443,38		€ 1.067.015,52	
1° utile aggiuntivo in data	08 set 12	data di Registrazione	05/09/2012	Numero di registrazione	Agenzia di Messina n. 4605 Serie 3		
			A.1 Importo Variante			€ 781.885,37	
			A.2 ONERI di Sicurezza a seguito Variante			€ 22.558,41	
			Somma a disposizione di cui:			€ 812.571,74	
			IVA 21% di A			€ 158.433,59	
			b) Incentivi 2% art. 95 e S.D. Lgs. 163/2006			€ 11.712,29	
			b3) Consulenza geotecnica e strutturale comp. IVA e oneri			€ 19.961,50	
			b4) Competenze tecniche DL, misure e contabilità			€ 67.601,56	
			b5) Competenze collaudo statico			€ 8.862,95	
			b6) Competenze collaudo tec. armi			€ 2.192,82	
			b7) Consulenza geologica comp. IVA e oneri			€ 15.512,13	
			b8) Indennità occupazione/ristituzione servizio			€ 2.791,89	
			b9) Publicità di gara e Commissione			€ 1.377,97	
			b10) Contributo Autorità di Vigilanza			€ 375,00	
			b11) Imprevisti			€ 18.930,47	
			Totale			€ 1.067.015,52	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI							
1° SAL emesso il	05/09/2012	per lavori a tutto il	05/09/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	332.809,32	Decreto di liquidazione SAL n. 1	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	14/09/2012			importo oltre IVA	€ 332.019,94	Decreto n. 186 del 30/04/2012	
2° SAL emesso il	25/09/2012	per lavori a tutto il	24/09/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	355.072,78	Decreto di liquidazione SAL n. 2	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	14/09/2012			importo oltre IVA	€ 203.954,14	Decreto n. 291 del 25/09/2012	
3° SAL emesso il	11/09/2012	per lavori a tutto il	10/09/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	597.020,80	Decreto di liquidazione SAL n. 3	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	24/09/2012			importo oltre IVA	€ 241.120,59	Decreto n. 498 del 21/09/2012	
4° SAL emesso il	01/11/2012	per lavori a tutto il	01/10/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	794.286,93	Decreto di liquidazione SAL n. 4	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/11/2012			importo oltre IVA	€ 156.790,77	Decreto n. 476 del 07/11/2012	
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
Numero 7	01/08/2012	STATO FINALE emesso il	06/11/2012	importo oltre IVA	€ 794.286,93		
COLLAUDO STATICO							
DATA visita Collaudo n. 1	24/05/2012	DATA visita Collaudo n. 2	24/05/2012	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PA 141		Capaci		Consolidamento centro abitato" – "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffa Rosso"											
CUP		I15012000480001								DG		45520094A8			
Decreto n. 410 del 02/08/2012		Decreto n. 477 del 18/09/2012		Decreto n. 522 dell'8 ottobre 2012		Sottoscrizione Contratto		In corso di stipula		Registrazione Contratto		Decreto di impegno a seguito dell'iscrizione			
DATI FINANZIARI															
Importi Decreto di Finanziamento				€ 1.200.000,00				Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato							
a1	Importo a base d'asta			€ 661.497,02			a1	Importo a base d'asta			29,3630% € 467.256,36				
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 22.283,67			a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 22.283,67				
a3	Oneri Speciali per la sicurezza			€ 10.343,69			a3	Oneri Speciali per la sicurezza			€ 10.343,69				
Somma a disposizione di cui:				€ 505.875,62				Somma a disposizione di cui:							
b1	I.V.A. sui lavori (21% su A)			€ 145.766,12			b1	I.V.A. sui lavori (21% su A)							
b2	Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice RACF			€ 7.500,00			b2	Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice RACF							
b3	Indennità di espropriazione e occupazione temporanea			€ 11.714,80			b3	Indennità di espropriazione e occupazione temporanea							
b4	Oneri di pubblicazione in GURS			€ 2.000,00			b4	Oneri di pubblicazione in GURS							
b5	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 2% A			€ 13.882,49			b5	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 2% A							
b6	Competenze progettazione			€ 95.950,09			b6	Competenze progettazione							
b7	D.L. - Misura e cont. - Coord. in fase di esecuzione			€ 61.538,68			b7	D.L. - Misura e cont. - Coord. in fase di esecuzione							
b8	Piano Particolare d'esproprio			€ 13.376,20			b8	Piano Particolare d'esproprio							
b9	Collaudo Statico			€ 12.467,07			b9	Collaudo Statico							
b10	Collaudo tecnico amministrativo			€ 4.032,54			b10	Collaudo tecnico amministrativo							
b11	Monitoraggio			€ 124.099,90			b11	Monitoraggio							
b12	Imprevisti			€ 13.347,73			b12	Imprevisti							
totale				€ 1.200.000,00				Totale						€ 499.883,72	
FIGURE TECNICHE															
RUP	Arch. Giovan Battista Dragotta (Comune)			Decreto di nomina		Decreto Commissariale n.197 del 02/05/2012		Supporto al RUP		Geom. Giuseppe Ferrante		Decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012			
Coord. Sicurezza fase Progett.				Decreto di nomina				Coord. Sicurezza fase Esecuzione				Decreto di nomina			
Coordinatore Lavori				Decreto di nomina				Assistente al DL				Decreto di nomina			
Collaudatore Statico								Nota di nomina				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo								Nota di nomina				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
AFFIDATARIA															
Affidataria	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl														
SUBAPPALTI AUTORIZZATI															
TEMPISTICA															
Data inizio cantiere				Data di completamento lavori				Scadenza ultima utile alla Predisposizione del cantiere				Data Notifica			
Data Emisione Scelta	A. 04.0000000000000000			Data di approvazione	04/01/2012			Data di approvazione	04/01/2012			Data Emisione di	04/01/2012		
VARIANTE															
STATO DI AVANZAMENTO EMESI:															
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE															
Importo #				STATO FINALE emissione #				Importo oltre 100							
COLLAUDO STATICO															
DATA visita Collaudo n. 1				DATA visita Collaudo n. 2				DATA visita Collaudo n. 3				CERTIFICATO di collaudo Statico emissione #	Certificato		
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO															
DATA visita Collaudo n. 1				DATA visita Collaudo n. 2				DATA visita Collaudo n. 3				CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emissione #	Certificato		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1										REGIONE SICILIANA	
PA 154 A	Polizi Genovesa	Opere di consolidamento - Zona via Borgese											
CUP	I33810000540001										CK	1845916212	
Decreto Finanziamento	Decreto n. 039 del 31/3/2011	Decreto n. 115 del 30/06/2011	Decreto n. 115 del 30/06/2011	Decreto n. 115 del 30/06/2011	Decreto n. 168 del 03/08/2011	Sottoscrizione Contratto	10/08/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 17623 serie 3	Decreto di Impegno e Impegni Aggiudicazione	Decreto n. 245 del 28/09/2011		
DATI FINANZIARI													
Importi Decreto di Finanziamento				€ 500.000,00				Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 407.390,10	
a1	importo a base d'asta			€ 349.131,58			a1	importo del conto attio al netto del ribasso			€ 276.954,56		
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 30.797,88			a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 30.797,88		
Somma a disposizione di cui:				€ 340.070,54				Somma a disposizione di cui:				€ 120.237,66	
b1	spese di progettazione			€ 7.198,59			b1	Somma a disposizione di cui:					
b2	Prove e indagini sulle opere			€ 2.000,00			b2	spese di progettazione			€ 7.198,59		
b3	Oneri per conferimento in dicitaria			€ 3.000,00			b3	Prove e indagini sulle opere			€ 2.000,00		
b4	Spese di pubblicazione bando			€ 10.000,00			b4	Oneri per conferimento in dicitaria			€ 2.000,00		
b5	Collaudo statico			€ 6.000,00			b5	Spese di pubblicazione bando e Commissione gara			€ 4.000,00		
b6	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94			€ 34.386,77			b6	Collaudo statico			€ 6.000,00		
b7	IVA 20% di A.			€ 71.985,89			b7	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94			€ 34.386,77		
b8	Collaudo Tecnico Amministrativo			€ 2.500,00			b8	IVA 21% di A.			€ 60.428,01		
b9	Contributo autorità di vigilanza			€ 400,00			b9	Collaudo Tecnico Amministrativo			€ 0,00		
b10	Spese Generali e tecniche			€ 3.599,29			b10	Contributo autorità di vigilanza			€ 225,00		
totale				€ 500.000,00				b11	Spese Generali e tecniche			€ 3.599,29	
								Totale				€ 407.390,10	
FIGURE TECNICHE													
RUP	Ing. Vincenzo Di Rosa		Genio Civile di PA	nota di comunicazione di nomina	nota prot. Commissario n. 483/AJC del 3 novembre 2011	Progettista		Genio Civile di Palermo		nota di comunicazione di nomina	nota prot. Commissario n. 483/AJC del 3 novembre 2011		
Capofila/Responsabile dei Progetti				Decreto di nomina		Capo Sicurezza/Ass. Funzionaria		Ing. Giuseppe Nogara		Genio Civile di PA	nota di comunicazione di nomina	nota prot. Commissario n. 483/AJC del 3 novembre 2011	
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Nogara		Genio Civile di PA			Assistente al DL					Decreto di nomina		
Collaboratore Statico			Ing. Giuseppe Dragotta			nota di nomina					nota prot. Commissario n. 2374/AJC del 7 novembre 2011		
Collaboratore Tecnico Amministrativo						Decreto di nomina a seguito di accettazione					Decreto n. 359 del 02/12/2011		
AFIDATARIA													
Affidataria	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL												
SUBAPPALTI AUTORIZZATI													
TEMPISTICA													
DATA DELLA COMPAGNA	04/06/2011	DATA DEL COMPLETO PAGAMENTO		INDAGINE TECNICA PER L'ESISTENZA DEI SOGGETTI	05/06/2012	PRIMO SOGGETTO							
DATA DI INIZIO DEI LAVORI	31/04/2012												
DATA DI FINE DEI LAVORI													
DATA DI PAGAMENTO EMERSONI SAL SUP IN DATA													
VARIANTE													
STATO DI AVANZAMENTO EMERSONI													
1° SAL emesso il:	06/11/2011	per lavori a tutto il:	06/11/2011	importo stato di avanzamento altro lotto	98.544,91	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 349 del 25/12/2011	importo altro lotto	98.052,19		98.052,19	Percentuale di avanzamento di SAL n.1	34,2%
CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO EMERSONI SAL SUP IN DATA	12/11/2011			importo altro lotto	98.052,19								
2° SAL emesso il:	26/02/2012	per lavori a tutto il:	26/02/2012	importo stato di avanzamento altro lotto	153.896,61	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 156 del 04/04/2012	importo altro lotto	55.128,87		55.128,87	Percentuale di avanzamento di SAL n.2	33,5%
CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO EMERSONI SAL SUP IN DATA	01/03/2012			importo altro lotto	55.128,87								
3° SAL emesso il:	04/05/2012	per lavori a tutto il:	23/04/2012	importo stato di avanzamento altro lotto	287.514,30	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 272 del 11/06/2012	importo altro lotto	132.895,77		132.895,77	Percentuale di avanzamento di SAL n.3	91,8%
CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO EMERSONI SAL SUP IN DATA	29/05/2012			importo altro lotto	132.895,77								
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - STATO FINALE													
Certificato Emerso il:	24/04/2012												
STATO FINALE emerso il:	08/04/2012	per lavori a tutto il:	23/04/2012	importo stato finale altro lotto	287.514,30	Importo finale da liquidare	€ 1.423,57	Decreto di liquidazione stato finale	Decreto n. 375 del 19/07/2012			Percentuale di avanzamento stato finale	100,0%
COLLAUDO STATICO													
DATA visita Collaudo n. 1	22/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2	06/12/2011	DATA visita Collaudo n. 3	23/01/2012	CERTIFICATO di Registro Edilizio del:	13/07/2012	Certificato					
DATA visita Collaudo n. 4	08/04/2012												
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO													
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico Interessi:		Certificato					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 10.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.1888 art 1										REGIONE SICILIANA
PA 156	Termini Imerese - Risagomatura argini e opere di pultura - Zona foce Fiume Torto											
CLP	R52L2000020001										CS	426400895
Decreto n. 108 del 18/01/2012	Decreto n. 174 del 18/04/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 215 del 11/06/2012	Decreto n. 445 del 06/09/2012 Come rimodulato con Decreto n. 606 del 15/11/2012
DATI FINANZIARI												
Importi Decreto di Finanziamento € 800.000,00 Importi PRIMO Decreto di impegno con relativa approvazione GE Rimodulato € 671.846,81												
a1	importo lavori a base d'asta	€ 405.841,96	a1	importo del contratto al netto del ribasso	25,9214%	€ 300.642,04						
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.551,81	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.551,81						
Somma a disposizione di cui:		€ 381.606,23	Somma a disposizione di cui:			€ 358.652,96						
b1	IVA sui lavori	€ 87.862,69	b1	IVA sui lavori		€ 65.770,71						
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006	€ 8.367,88	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 8.367,88						
b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata	€ 4.183,94	b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 4.183,94						
b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica	€ 8.000,00	b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica		€ 8.000,00						
b5	Pubblicità di gara	€ 10.000,00	b5	Pubblicità di gara		€ 10.000,00						
b6	Contributo Stazione appaltante AVCP	€ 225,00	b6	Contributo Stazione appaltante AVCP		€ 224.000,00						
b7	Oneri conferimento a discarica	€ 234.000,00	b7	Oneri conferimento a discarica		€ 234.000,00						
b8	Imprevisti	€ 28.966,72	b8	Imprevisti		€ 38.335,43						
totale		€ 800.000,00	Totale			€ 671.846,81						
FIGURE TECNICHE												
RUP	Ing. Calogero Foti		Decreto di nomina	Decreto n. 116 del 26/03/2012	Supporto al RUP	DRPC Palermo		Decreto di nomina	Prot n. 298/A/C del 28/05/2010			
Coord. Sicurezza Fase Progett.	DRPC Palermo		Nota di nomina	Prot n. 298/A/C del 28/05/2010	Coord. Sicurezza Fase Esecuzione			Decreto di nomina				
Direttore Lavori	Ing. Angelo Benedetto Affari DRPC PA		Nota di nomina	Nota DRPC PA prot. n. 28/70 del 08/07/2011	Assistente al DL	geom. Francesco Paolo Blandino geom. Mario Geraci		Nota di nomina	Nota DRPC PA prot. n. 28/70 del 08/07/2011			
Collaboratore Statico			Nota di nomina					Decreto di Nomina a seguito accettazione				
Collaboratore Tecnico Ampliamento/Tratto			Nota di nomina					Decreto di Nomina a seguito accettazione				
AFFIDATARIA												
Affidataria	SILGEO s.r.l.											
SUBAPPALTI AUTORIZZATI												
TEMPORALITÀ												
Catasto di progetto	28/06/2012		Costo del contratto in % del lotto			Costo del contratto in % del lotto	26/20/2012		DATA ULTIMAZIONE	26/06/2012		
n. di Esecuzioni Definitive	12		Costo di gestione Progett.	130		Costo di gestione Progett.	0		Costo di gestione Progett.	0		
VARIANTE												
PRONUNCIA DI VARIANTE N.1	05/11/2012	Decreto presa atto pareri variante	Decreto n. 608 del 15/11/2012	importo pareri variante	€ 92.496,37	Importi Decreto approvazione Variante GE Rimodulato € 547.274,70						
tempo utile per pubblicazione	0	Modo Scadenza		importo contrattuale dopo 1 giorno	€ 343.690,02	di cui		importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.551,81	importo Variante € 1.222,19		
1° atto applicativo in data	22-ott-12	data di Registrazione	23/10/2012	Numero di registrazione	Agente di Aggiunta n. 3459 anno 2			Incremento oneri di Sicurezza a seguito Variante	€ 1.222,19	importo dei lavori dopo PUS € 329.516,02		
Somma a disposizione di cui:				€ 203.584,68				importo oneri di Sicurezza dopo PUS	€ 13.774,00			
b1	IVA sui Lavori			€ 72.174,81								
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006			€ 9.382,67								
b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata			€ 4.591,50								
b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica			€ 8.000,00								
b5	Pubblicità di gara			€ 10.000,00								
b6	Contributo Stazione appaltante AVCP			€ 225,00								
b7	Oneri conferimento a discarica			€ 109.835,80								
b8	Imprevisti			€ 0,00								
Totale				€ 547.274,70								
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:												
1° SAL emesso il	04/08/2012	per lavori a tutto d.	06/08/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 155.908,71	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 476 del 18/09/2012	importo oltre IVA	€ 155.137,17	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	47,78%	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSE DAL RUP IN DATA	13/09/2012			importo oltre IVA	€ 155.129,17							
2° SAL emesso il	04/10/2012	per lavori a tutto d.	26/10/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 128.817,94	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 620 del 05/12/2012	importo oltre IVA	€ 120.674,58	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	51,10%	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSE DAL RUP IN DATA	22/11/2012			importo oltre IVA	€ 120.674,58							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE												
Emesso il	26/11/2012 (Superi concetti il 25/10/2012)		STATO FINALE emesso il				Importo oltre IVA					
COLLAUDO STATICO												
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il		Certificato					
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO												
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il		Certificato					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3884 art.1								REGIONE SICILIANA		
PA 157	Valledolmo	Opere di Consolidamento contraeda Renella (strada comunale "circonvallazione nord-Parco urbano")										
CLUP	F3761000010003				CSU	058655045E						
Decreto di finanziamento	Decreto n. 2 del 23/11/2010	Determinazione Dirigenziale del Comune di Valledolmo n. 254 del 30/11/2010	Decreto aggiudicazione definitivo	Determinazione Dirigenziale del Comune di Valledolmo n. 273 del 07/04/2011	Settore tecnico costituito	30/03/2011	Apposizione Contratto	Registrato ai Termini Invenni al n. 145 del 14/04/2011	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 50 del 18/04/2011		
DATI FINANZIARI												
Importi Decreto di Finanziamento					€ 500.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione CE Rimodulato					€ 465.000,00	
a1	importo a base d'asta				€ 336.183,43	a1	importo del contratto al netto del ribasso				26,9217% € 255.848,14	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso				€ 15.914,84	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso				€ 15.914,84	
Summa a disposizione di cui:					€ 347.801,73	Summa a disposizione di cui:					€ 183.237,02	
b1	Incentivi per la progettazione				€ 7.041,57	b1	Incentivi per la progettazione				€ 7.041,57	
b2	Attività di consulenza e supporto				€ 22.496,21	b2	Attività di consulenza e supporto				€ 22.496,21	
b3	Accertamento e indagini				€ 16.380,00	b3	Accertamento e indagini				€ 16.380,00	
b4	Pubblicità di gara				€ 7.000,00	b4	Pubblicità di gara				€ 7.000,00	
b5	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94				€ 8.687,09	b5	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94				€ 27.961,24	
b6	IVA 20% sui lavori				€ 70.419,65	b6	IVA 20% sui lavori				€ 56.352,60	
b7	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA				€ 5.876,81	b7	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico comp. IVA				€ 5.200,00	
b8	Spese per attività di supporto e funzionamento Strut. Comm.				€ 10.000,00	b8	Spese per attività di supporto e funzionamento Strut. Comm.				€ 41.000,00	
totale					€ 500.000,00	Totale					€ 465.000,00	
FIGURE TECNICHE												
CLUP	Geom. Orazio Pizzolanti		Nominia	Determinazione n. 227 del 10/08/2010 del Settore Tecnico del Comune di Valledolmo	Supporto al RUP / Direzione	Settore Tecnico del Comune di Valledolmo (Opera: Ing. Gioacchino Muscato)		Decreto di nomina	Incarico (incarico dell'Amministrazione Comunale di Valledolmo)			
Centri Sicurezza fase Progett.	Settore Tecnico del Comune di Valledolmo		Incarico	Incarico dell'Amministrazione Comunale di Valledolmo	Comit. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Gioacchino Muscato		Decreto di nomina				
Coordinatore Lavori	Ing. Gioacchino Muscato		Decreto di nomina		Assistente al DL			Decreto di nomina				
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Carollo		Nota di nomina		Nota prot. n. 442/UC del 07/04/2011							
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione							
AFFIDATARIA												
Affidataria	CO.GEN.LAP. S.r.l.											
SUBAPPALTI AUTORIZZATI												
TEMPORICA												
Contratti in corso	07/01/2011	Data dell'ultima modifica del bando	14/01/2011	Ultima modifica alla pubblica gara del 2011	04/01/2011	Tempo di durata	64					
Spese per l'attività di progettazione	€ 1.200,00		Spese per l'attività di esecuzione	€ 1.200,00								
VARIANTE												
PERIODO DI VARIANTE n. 1	08/06/2011	Decreto approvazione variante	Decreto n. 338 del 26/06/2011	Importo variante	€ 20.670,00	Importi Decreto approvazione Variante CE Rimodulato					€ 465.000,00	
Importo utile per l'attuazione	Ridotta nel contratto principale		Variazione contrattuale di importo principale	Importo contrattuale dopo il periodo	€ 302.383,64	1	Lavori al lordo				€ 377.866,38	
1° anno aggiuntivo in data	17/06/2011	data di Registrazione	17/06/2011	Numero di registrazione	Registrazione e Certificazione al n. 200 serie 3	2	Oneri di Sicurezza				€ 17.079,56	
						3	Importo lavori soggetti a ribasso				€ 360.786,82	
						4	Riduzione d'asta 20,9217%				€ 75.482,74	
						5	Importo lavori e oneri di sicurezza soggetti di periodo				€ 302.383,64	
						6	Importo lavori al netto della sicurezza dopo periodo				€ 283.304,08	
						Summa a disposizione di cui:						€ 162.434,34
						b1	Incentivi per la progettazione				€ 7.557,33	
						b2	Attività di consulenza e supporto				€ 22.496,21	
						b3	Accertamento e indagini				€ 16.380,00	
b4	Pubblicità di gara				€ 3.859,05							
b5	Collaudo Statico				€ 5.876,81							
b6	IVA 20% sui lavori				€ 60.478,73							
b7	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94				€ 4.985,23							
b8	Spese per attività di supporto e funzionamento Strut. Comm.				€ 41.000,00							
Totale						€ 465.000,00						
STATO DI AVANZAMENTO EMESSE												
1° SAL emesso il:	02/05/2011	per lavori a tutto B:	13/04/2011	importo stato di avanzamento oltre base	€ 171.136,13	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 68 del 24/05/2011	importo oltre IVA	€ 130.280,51	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	56,60%	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSE DAL RUP IN DATA	02/05/2011			importo oltre IVA	€ 130.280,51							
2° SAL emesso il:	05/07/2011	per lavori a tutto B:	05/06/2011	importo stato di avanzamento oltre base	€ 302.383,64	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 144 del 26/09/2011	importo oltre IVA	€ 130.388,84	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	85,89%	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSE DAL RUP IN DATA	05/07/2011			importo oltre IVA	€ 130.388,84							
STATO FINALE emesso il:	08/07/2011	per lavori a tutto B:	04/07/2011	importo stato di avanzamento oltre base	€ 302.383,95							
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSE DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA								
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE												
Emesso il:	08/07/2011	STATO FINALE emesso il:	08/07/2011	importo oltre base	€ 302.383,95							
COLLAUDO STATICO												
DATA visita Collaudo n. 1	12/04/2011	DATA visita Collaudo n. 2	28/04/2011	DATA visita Collaudo n. 3	01/06/2011	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	07/03/2011	Certificato	Acquisito al pret del Commissario n. 1207 del 12/08/2011: Collaudo delle opere in C.A. anche in parte somite, del Fuso in base al quale è stata progettata e realizzata l'opera stessa.			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO												
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 3		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SR 167		Resoloni		Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masicugno			
CLUP		J25012000150001		CG		4560432887	
Decreto n. 427 del 22/08/2012		Decreto n. 482 del 20/09/2012		Decreto n. 534 del 15/10/2012		Decreto n. 653 del 28/11/2012	
DATI FINANZIARI				Importi Decreto di Finanziamento			
Importi Decreto di Finanziamento				€ 1.315.000,00			
a1	Importo a base d'asta	€ 826.901,22		a1	Importo del contratto al netto del ribasso	€ 597.741,29	
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.682,52		a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.682,52	
Somma a disposizione di cui:				Somma a disposizione di cui:			
b1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 32.737,65		b1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO	€ 41.197,06	
b2	DIREZIONE LAVORI - CONTABILITÀ E MISURA	€ 39.550,08		b2	DIREZIONE LAVORI - CONTABILITÀ E MISURA	€ 36.616,67	
b3	COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	€ 28.015,25		b3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 4.512,27	
b4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 3.585,72		b4	COLLAUDO STATICO	€ 3.507,30	
b5	COLLAUDO STATICO	€ 2.787,11		b5	FRAZIONAMENTO	€ 3.146,00	
b6	FRAZIONAMENTO	€ 2.500,00		b6	COMPETENZE GEOLOGICO	€ 12.051,67	
b7	COMPETENZE GEOLOGICO	€ 10.181,12		b7	INCENTIVI ART. 93 D. LGS. 163/2006	€ 17.051,67	
b8	INARCASSA (4%), IVA COMPETENZE - 21%	€ 30.841,33		b8	INDAGINE GEONOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.205,14	
b9	COMPITI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP	€ 17.051,67		b9	SPESE DI GARA	€ 9.620,89	
b10	INDAGINE GEONOSTICHE (IVA inclusa)	€ 6.205,15		b10	IVA LAVORI (21 %)	€ 130.499,02	
b11	PUBBLICAZIONE BANDO	€ 10.000,00		b11	IMPREVISTI	€ 43.429,17	
b12	IVA LAVORI (21 %)	€ 179.042,59		b12	ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50	
b13	IMPREVISTI	€ 42.629,17		b13	ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 29.145,42	
b14	ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 12.083,50		b14	SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 9.000,00	
b15	ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 29.145,42		b15	SPESE DI CUI ALL'ART. 93, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/06	€ 7.000,00	
b16	SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06	€ 9.000,00					
b17	SPESE DI CUI ALL'ART. 93, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/06	€ 7.000,00					
totale				Totale			
				€ 975.912,96			
FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Vindigni Giuseppe	Decreto di nomina	Decreto n.225 del 16/05/2012	Supervite al RUP	Ing. Fabio Ferla	Decreto di nomina	Decreto n.225 del 16/05/2012
				Progettista	Ing. Corrado Mingo (Comune)	Determina affidamento	Determina Originariale n.4 del 04/01/2012
Capof. Sicurezza fase Progett.	Ing. Corrado Mingo (Comune)	Determina affidamento	Determina Originariale n.4 del 24/01/2012	Capof. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Giuseppe Calvo	Decreto di nomina	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo (Comune)	Determina affidamento	Determina Originariale n.4 del 24/01/2012	Assistente al DL	Arch. Giuseppe Calvo	Decreto di nomina	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
AFFIDATARIA							
Affidataria	UNIFICA SOC COOPERATIVA						
CONDIZIONATA OPERATIVA "DITTA CIANCIO FARATTIERE RICCARDO"							
SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
TEMPORALITÀ							
DATA INIZIO LAVORI		Data nella quale inizia l'attività		Scadenza temporale per l'ultimazione dei lavori		Periodo di durata in mesi	
1/1/2013		1/1/2013		180		18	
VARIANTE							
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre ha			
COLLAUDO STATICO							
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	