

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 10.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3588 art.1								REGIONE SICILIANA	
SR 177	Carlentini	<b>"Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)</b>									
CUP	I15D12000320001								CIG	43861694A3	
Decreto di Trasferimento	Decreto n. 247 del 28/05/2012	Decreto inviando	Decreto n. 289 del 23/06/2012	Decreto di approvazione definitiva	Decreto n. 429 del 23/08/2012	Sottoscrizione Contratto	26/09/2012	Registrazione Contratto	Agenda Roma 2 n. 21647 serie 3 del 10/10/2012	Decreto di Impegno a rifilato aggiudicazione	
<b>DATI FINANZIARI</b>											
<b>Importi Decreto di Finanziamento</b>				<b>€ 2.500.000,00 Importi Decreto di impegno con relativa approvazione CE Rimodulato</b>							
a1	Importo a base d'asta	€ 1.646.286,57		a1	Importo del contratto al netto del ribasso	26,9669%		€ 1.202.334,12			
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 98.833,69		a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 98.833,69			
Somma a disposizione di cui:				€ 754.879,74				Somma a disposizione di cui:			
b1	I.V.A. sui lavori 10%	€ 174.512,03		b1	I.V.A. sui lavori 10%			€ 1.801.167,81			
b2	Incentivi (l. b.a. + 2%+2%) (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 5.772,67		b2	Incentivi (l. b.a. + 2%+2%) (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)						
b3	RUP (25% + 2%)	€ 8.725,60		b3	RUP (25% + 2%)						
b4	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità	€ 83.697,84		b4	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità						
b5	C.S.P.	€ 34.780,44		b5	C.S.P.						
b6	Collaudo Amministrativo	€ 8.043,78		b6	Collaudo Amministrativo						
b7	Onorario per la redazione dei calcoli	€ 16.299,77		b7	Onorario per la redazione dei calcoli						
b8	Collaudo statico	€ 9.960,68		b8	Collaudo statico						
b9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 12.976,36		b9	Indagini geognostiche e di Laboratorio						
b10	Onorario per Supporto al RUP	€ 5.573,84		b10	Onorario per Supporto al RUP						
b11	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 97.200,00		b11	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti						
b12	Bando di gara ed autorizzazione	€ 15.000,00		b12	Bando di gara ed autorizzazione						
b13	Contributo AVCP	€ 600,00		b13	Contributo AVCP						
b14	Occupazione temporanea	€ 14.130,00		b14	Occupazione temporanea						
b15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 30.500,00		b15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri						
b16	Assicurazione - Progettisti interni	€ 3.000,00		b16	Assicurazione - Progettisti interni						
b17	Imprevisti	€ 86.824,73		b17	Imprevisti						
b18	Spese per commissione giudicatrice	€ 5.000,00		b18	Spese per commissione giudicatrice						
b19	Oneri per il conferimento in discarica	€ 135.000,00		b19	Oneri per il conferimento in discarica						
<b>Totale</b>				<b>€ 2.500.000,00</b>		<b>Totale</b>		<b>€ 1.301.167,81</b>			
<b>FIGURE TECNICHE</b>											
RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Diego Li Calfi	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012				
Coord. Sicurezza fase Progett.	Arch. Daniele Lentini	Determina di incarico	Determina Sindacale n.1 del 23/01/2012	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Santi di Stefano Geom. Francesco Incontro (Comune)	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011				
Direttore Lavori	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Agjudicazione servizio	Decreto n. 637 del 22/11/2012	Assistente al DL		Decreto di nomina					
Collaudo Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione					
Collaudo Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione					
<b>AFFIDATARIA</b>											
Affidatario	<b>URANIA COSTRUZIONI S.r.l.</b>										
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>											
<b>TEMPERISTICA</b>											
Data dell'incarico		Data del contratto		Importo complessivo dell'opera		Importo complessivo dell'opera					
Importo complessivo dell'opera		Importo complessivo dell'opera		Importo complessivo dell'opera		Importo complessivo dell'opera					
<b>VARIANTE</b>											
<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>											
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>											
<b>COLLAUDO STATICO</b>											
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso E.		Certificato			
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>											
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso E.		Certificato			

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SR 185		Buscemi		Consolidamento costone sottostante il Santuario	
CLP		R5012000500001		OC	
442699922					
Decreto n. 319 del 09/07/2012	Decreto avvio prog.	Decreto n. 353 del 16/03/2012	Decreto Agg. sul calcolo dell'asta	Decreto n. 449 del 07/09/2012	Sottoscrizione Contratti
26/09/2012					
Registrazione n. 23072 serie 3 del 11/10/2012		Agenzia Roma 2		Decreto di impegno n. 586 del 30/10/2012	
<b>DATI FINANZIARI</b>					
Imparti Decreto di Finanziamento			€ 200.000,00 Imparti Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
a1	Importo a base d'asta	€ 129.903,80	a1	importo del contratto al netto del ribasso	€ 94.548,12
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02
Somma a disposizione di cui:		€ 66.239,16	Somma a disposizione di cui:		€ 63.385,40
b1	IVA sui lavori	€ 28.089,77	b1	IVA sui lavori	€ 20.749,08
b2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.949,19	b2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.890,00
b3	Lavori in economia	€ 6.000,00	b3	Lavori in economia	€ 7.360,00
b4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 2.675,22	b4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 2.675,22
b5	Indagini e relazione geologica	€ 9.300,00	b5	Indagini e relazione geologica	€ 9.300,00
b6	Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00	b6	Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00
b7	Competenze per l'esistenza alla D.L.	€ 5.000,00	b7	Competenze per l'esistenza alla D.L.	€ 2.137,40
b8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori	€ 5.000,00	b8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori	€ 3.538,70
b9	contributo Autorità di Vigilanza	€ 223,00	b9	contributo Autorità di Vigilanza	€ 223,00
b10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 2.000,00	b10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 1.500,00
totale		€ 200.000,00	Totale		€ 162.190,54
<b>FIGURE TECNICHE</b>					
RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012	Supplente al RUP	Ing. Giovanni Donetti
				Comune	Decreto di nomina
					Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012
Coord. Sic. fase Progett.	Arch. Aldo Aprile	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 24 del 05/03/2012	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Aldo Aprile
					Decreto di nomina
					Decreto Commissariale n. 535 del 15/10/2012
Dirigente Lavori	Ing. Giovanni Donetti (Comune di Buscemi)	Nota di incarico		Direttore Operativo	Arch. Aldo Aprile
					Decreto di nomina
					Decreto Commissariale n. 535 del 15/10/2012
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bordinaro	Nota di nomina			Prof. n. 5271 del 11/12/2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina			
		Decreto di Nomina a seguito accettazione			
<b>AFFIDATARIA</b>					
Affidataria	TECNO COSTRUZIONI s.r.l.				
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>					
<b>TEMPERISTICA</b>					
Data inizio contratto	23/05/2012	Data conclusione lavori		Scadenza termine utile per l'ultimazione dei lavori	26/02/2013
Valore Contratto		Valore Contratto (prezzo)	130	Valore Contratto (prezzo)	
<b>VARIANTE</b>					
<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>					
N° SAi emessi di:	29/11/2012	per lavori a tutto d.	29/11/2012	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 42.136,94
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA	€ 41.520,29
				Decreto di liquidazione SAi n. 1	Decreto n. 708 del 13/12/2012
				importo oltre IVA	€ 41.520,29
				Percentuale di avanzamento al SAi n.1	41,64%
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>					
Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre IVA	
<b>COLLAUDO STATICO</b>					
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il	Certificato
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>					
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il	Certificato

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3888 art.1										REGIONE SICILIANA	
TP	168	Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice											
CUP	J5212000070001										CU	4405430307	
Decreto n. 223 del 16/05/2012	Decreto n. 331 del 10/07/2012	Decreto n. 428 del 23/08/2012	Sottoscrizione Contratto							09/10/2012	Registrazione n. 21882 serie 3 del 19/10/2012	Decreto di Impegno n. 104/10/2012	
<b>DATI FINANZIARI</b>													
Importi Decreto di Finanziamento			€ 500.000,00 Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato							€ 265.354,67			
a1	importo a base d'asta	€ 354.648,64	a1	importo del contratto al netto del ribasso	29.0332%	€ 251.582,79							
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.675,88	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.675,88							
Somma a disposizione di cui:		€ 131.675,49	Somma a disposizione di cui:			€ 0,00							
b1	IVA sui lavori	€ 77.348,15	b1	spese di progettazione									
b2	Incentivi 2% art. 52 c.5 D Lgs 163/2006	€ 7.306,49	b2	Attività di consulenza Geotecnica									
b3	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 3.683,25	b3	Accertamento e indagini compreso IVA									
b4	Imprevisti	€ 20.052,60	b4	Rilievi Topografici									
b5	Contributo Stazione appaltante AVCP	€ 225,00	b5	Rilievi aerofotogrammetrici									
b6	Studio geologico ed indagini geostruturali	€ 19.000,00	b6	Oneri per conferimento in discarica									
b7	Per IVA Tassa Ordine, ecc., voce B.6	€ 4.000,00	b7	Contributo Stazione appaltante									
Totale		€ 500.000,00	Totale			€ 265.354,67							
<b>FIGURE TECNICHE</b>													
RUP	Ing. Giovanni Infelicato (DRPC TP)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.107 del 15/03/2012	Supporto al RUP	Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di incarico	nota prot. n. 478 del 03 nov 2011	Ass. Amm. vs Antonina Minaudo	Nota di incarico	nota prot. n. 982 del 25/03/2012 confermata con nota prot. n. 56813 del 24/08/2012			
Coord. Sicurezza Fase Progett.	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di incarico	nota prot. n. 478 del 03 nov 2011	Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Decreto di nomina							
Direttore Lavori	Arch. Vincenzo Loria	Nota di incarico	nota DRPC TP prot. N. 56813 del 24/08/2012 acquisita al prot. 3319 del 24/08/2012	Assistente al DL	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di incarico	nota prot. n. 982 del 25/03/2012 confermata con nota prot. n. 56813 del 24/08/2012						
	Precedentemente incaricato Arch. Vincenzo Grammatico	Nota di incarico	nota prot. n. 982 del 25/03/2012		Funz. Dir. Giovanni Rasciano	Nota di incarico	nota prot. n. 982 del 25/03/2012 confermata con nota prot. n. 56813 del 24/08/2012						
Collaudatore Statico	Ing. Antonio Minutella	Nota di nomina				Decreto di nomina a seguito accettazione		prot. n. 5288 del 12/12/2012					
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina				Decreto di Nomina a seguito accettazione							
<b>AFFIDATARIA</b>													
Affidataria	RENZO COSTRUZIONI s.r.l.												
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>													
<b>TEMPORISTICA</b>													
Data della consegna	24/11/2012	Data dell'entrata in vigore del lavori		Scadenza tempo utile per l'affidamento del lavoro	24/02/2013	Nota di incarico							
N. di Estimato		N. di Deviazione Program.		giorni privilegiati	90	giorni privilegiati							
<b>VARIANTE</b>													
<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>													
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>													
Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre ha									
<b>COLLAUDO STATICO</b>													
DATA volta Collaudo n. 1		DATA volta Collaudo n. 2		DATA volta Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il		Certificata					
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>													
DATA volta Collaudo n. 1		DATA volta Collaudo n. 2		DATA volta Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il		Certificata					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3880 art.1										REGIME SICILIANO
TP 169	Maizara del Vallo	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture - Zona Tonnarella										
CLP	09701000000002										CG	4007689196
Decreto finanziamento	Decreto n. 216 del 11/05/2012	Gara PPOV OO.PP.	Effettuata dal Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria a seguito di nota del Commissario prot. 5 del 04/01/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Gara effettuata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria - Ufficio 4 Opere Maritime	Sottoscrizione Contratto	24/07/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Patti serie 3 n. 952 del 24/08/2012	Decreto di impegno a impegno applicativo	Decreto n. 603 del 13/11/2012	
<b>DATI FINANZIARI</b>												
Importo Decreto di Finanziamento				€ 800.000,00				Importo Decreto di impegno con relativa approvazione OE Rimodulato				€ 741.500,00
a1	Importo a base d'asta	€ 600.000,00		a1	Importo del contratto al netto dei ribassi	9,7500%		€ 541.500,00				
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00		a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 20.000,00				
Somma a disposizione di cui:		€ 180.000,00		Somma a disposizione di cui:		€ 180.000,00						
b1	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.400,00		b1	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.400,00						
b2	Oneri per conferimento in discarica	€ 1.000,00		b2	Oneri per conferimento in discarica	€ 1.000,00						
b3	Induzione progetto e gestione lavori ed assicurazione dipendenti	€ 6.200,00		b3	Induzione progetto e gestione lavori ed assicurazione dipendenti	€ 6.200,00						
b4	Spese per pubblicazione e gara ed autorità di vigilanza	€ 500,00		b4	Spese per pubblicazione e gara ed autorità di vigilanza	€ 5.000,00						
b5	Spese (fidej ed indagini biocostitiche e sedimentologiche)	€ 13.000,00		b5	Spese (fidej ed indagini biocostitiche e sedimentologiche)	€ 14.286,75						
b6	Spese (fidej ed indagini biocostitiche e sedimentologiche)	€ 2.200,00		b6	Spese (fidej ed indagini biocostitiche e sedimentologiche)	€ 2.200,00						
b7	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi e C.S.E.	€ 5.000,00		b7	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi e C.S.E.	€ 12.000,00						
b8	IVA 21% sui Lavori	€ 130.200,00		b8	IVA 21% sui Lavori	€ 117.915,00						
b9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.500,00		b9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.938,25						
totale		€ 800.000,00		b13		Totale		€ 741.500,00				
<b>FIGURE TECNICHE</b>												
RUP	Ing. Pietro Viviano		Nota di incarico	prot. N. 515/A/C del 04/11/2010	Supporto al RUP	Proveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff.4 OO.MM.Sicilia		Decreto di nomina	prot. N. 303 del 18/09/2010			
Coordinatore Fase Progettiva			Decreto di nomina			Coordinatore Fase Progettiva			Decreto di nomina			
Direttore Lavori	Ing. Leonardo Tallo		Nota di incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010	Assistente al DC	funzionario Provveditorato OO.PP. Ufficio genio civile OO.MM.		Nota di incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010			
Collaudatore Statico					Nota di nomina		Decreto di Nomina a legittimo accettazione					
Collaudatore Tecnico Amministrativo					Nota di nomina		Decreto di Nomina a legittimo accettazione					
<b>AFFIDATARIA</b>												
Affidataria	CONSORZIO STABILE VITRUVIO s.c.a.r.l.											
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>												
<b>TEMPISTICA</b>												
DATA DELLA SOMMUA	26/04/2012	DATA DEL PROVALETTA		DATA DELLA SOMMUA PER L'AMMISSIONE DEI SEI	23/09/2012	DATA DELLA SOMMUA						
DATA SOSPENSIONE	26/11/2012	DATA SOSPENSIONE		DATA SOSPENSIONE		DATA SOSPENSIONE						
DATA SOSPENSIONE		DATA SOSPENSIONE		DATA SOSPENSIONE		DATA SOSPENSIONE						
<b>VARIANTE</b>												
<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>												
1° SAL emesso il:	21/07/2012	per lavori a tutto il:	25/07/2012	Importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 209.389,42	Decreto di Equipollazione SAL n. 1	Decreto n. 630 del 20/11/2012	Importo oltre IVA	€ 208.800,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	27,38%	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	04/09/2012			Importo oltre IVA	€ 208.800,00							
2° SAL emesso il:	26/11/2012	per lavori a tutto il:	12/11/2012	Importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 493.904,45	Decreto di Equipollazione SAL n. 2	Decreto n. 704 del 17/01/2013	Importo oltre IVA	€ 282.600,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	61,90%	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	07/12/2012			Importo oltre IVA	€ 282.600,00							
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>												
Emesso il:	STATO FINALE emesso il:										Importo oltre IVA	
<b>COLLAUDO STATICO</b>												
DATA VISITA COLLAUDO n. 1		DATA VISITA COLLAUDO n. 2		DATA VISITA COLLAUDO n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato				
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>												
DATA VISITA COLLAUDO n. 1		DATA VISITA COLLAUDO n. 2		DATA VISITA COLLAUDO n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso il:		Certificato				

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REPUBLICA ITALIANA		UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010" Es. OPCM 09 luglio 2010, n. 3000 art. 1										REGIONE SICILIANA	
TP 172	San Vito Lo Capo	Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari											
CLP	R9M12000030001										CR	3951432956	
Decreto Finanziamento	Decreto n. 62 del 14/02/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 72 del 17/02/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 302 del 13/03/2012	Subscrittura Contratto	10/05/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 10780 serie 3 del 16/05/2012	Decreto di Impegno a studio approvato	Decreto n. 401 del 02/08/2012 come rimodulato dal Decreto n. 693 del 12/12/2012		
<b>DATI FINANZIARI</b>													
Importi Decreto di Finanziamento				€ 450.000,00				Importi Decreto di impegno 401/2012 con relativa approvazione CE Rimodulato				€ 734.088,04	
a1	importo lavori a base d'asta			€ 324.246,37	a1	importo del contratto al netto del ribasso			25,2644%	€ 242.327,47			
a2	importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 8.937,02	a2	importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 8.937,02			
Somma a disposizione di cui:				€ 116.816,61	Somma a disposizione di cui:				€ 487.823,59				
b1	IVA sui lavori			€ 69.968,51	b1	IVA sui lavori			€ 52.965,54				
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006			€ 6.663,67	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006			€ 6.663,67				
b3	per Espropriazioni frazionamenti e costi derivanti			€ 7.000,00	b3	per Espropriazioni frazionamenti e costi derivanti			€ 8.150,00				
b4	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata			€ 3.331,83	b4	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata			€ 3.331,83				
b5	Studio geologico compreso IVA			€ 9.190,14	b5	Studio geologico compreso IVA			€ 9.190,14				
b6	Indagini geostrukturali compresa IVA			€ 4.691,71	b6	Indagini geostrukturali compresa IVA			€ 3.753,37				
b7	Contributo Stazione appaltante AVCP			€ 225,00	b7	Contributo Stazione appaltante AVCP			€ 225,00				
b8	Collaudo statico compreso IVA e oneri			€ 7.000,00	b8	Collaudo statico compreso IVA e oneri			€ 7.000,00				
b9	Pubblicità di gara			€ 3.000,00	b9	Pubblicità di gara			€ 700,00				
b10	Imprevisti			€ 5.745,75	b10	Imprevisti			€ 24.000,00				
totale				€ 450.000,00	totale				€ 367.044,04				
<b>FIGURE TECNICHE</b>													
RUP	Ing. Giovanni Indelicato			Decreto di nomina	Decreto n. 70 del 15/02/2011	Supporto al RUP	Giuseppa Giacalone (DRPC TP)			nota di nomina	prot. DRPC n. 17961 del 14/03/2012 acquisita al prot. n. 983 del 23/03/2012		
Coordinatore Fase Progett.	DRPC Trapani			Nota di nomina	Prot. n. 296/A.C. del 28/09/2010	Coordinatore Fase Esecuzione	DRPC Trapani			Nota di nomina	Prot. n. 296/A.C. del 28/09/2010		
Devotore Lavori	Arch. Maria Giacomina Di Girolamo (DRPC TP)			nota di nomina	prot. DRPC n. 17961 del 14/03/2012 acquisita al prot. n. 983 del 23/03/2012	Assistente al DL	geom. Riccardo Grammatico geom. Pasquale Amodeo Giuseppa Giacalone (DRPC TP)			nota di nomina	prot. DRPC n. 17961 del 14/03/2012 acquisita al prot. n. 983 del 23/03/2012		
Collaudatore Statico	Arch. Stefano Lucido			Decreto di Nomina a seguito accettazione			Prot. N. 4061 del 15/10/2012				Decreto n. 575 del 06/11/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina a seguito accettazione									
<b>AFFIDATARIA</b>													
M/Capana	TORSTEN COSTRUZIONI S.r.l.												
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>													
S.liquidazione: <b>NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l.</b>													
<b>TEMPSTICA</b>													
data inizio consegna	20/09/2012			data del provvedimento di licenza				data di ultimazione lavori	18/11/2012				
data inizio lavori	12/10/2012			data fine lavori	05/11/2012			data di ultimazione lavori	05/01/2013				
n. gg. lavoro in cantiere	34			n. gg. lavoro in officina	20			data di ultimazione lavori	05/01/2013				
<b>VARIANTE</b>													
PRELIDA DI VARIANTE n.1	25/06/2012	Decreto presa atto perizia variante	Decreto n. 693 del 12/12/2012	importo perizia variante	€ 17.391,90			Importi Decreto approvazione Variante CE Rimodulato					
servizi alleati all'attuazione	20	data scadenza	01/01/2013	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 268.946,39			A.1	Importo lavori al lordo				
1° atto autorizzazione in data	02 nov-12	data di registrazione	31 corso di registrazione	Numero di registrazione				A.2	Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
								A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				
								A.4	Ribasso d'asta del 25,2644%				
								A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso				
								Somma a disposizione di cui:					
								€ 57.822,64					
								b1	IVA sui lavori				
								€ 56.489,24					
								b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006				
								€ 7.133,93					
								b3	per Espropriazioni frazionamenti e costi derivanti				
								€ 8.150,00					
								b4	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata				
								€ 3.566,96					
								b5	Studio geologico compreso IVA				
								€ 9.190,14					
								b6	Indagini geostrukturali compresa IVA				
								€ 3.753,37					
								b7	Contributo Stazione appaltante AVCP				
								€ 0,00					
								b8	Collaudo statico compreso IVA e oneri				
								€ 7.000,00					
								b9	Pubblicità di gara				
								€ 700,00					
								b10	Imprevisti				
								€ 1.839,00					
								Totale					
								€ 366.819,04					
<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>													
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>													
Emissione: 22/11/2012 emesso da: Impresa alterna													
<b>COLLAUDO STATICO</b>													
DATA visita Collaudo n. 1	22/11/2012	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso da:	Certificato						
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>													
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Tecnico emesso da:	Certificato						

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

## **Allegato 5**

### **QUADRO RIEPILOGATIVO degli interventi di cui all'elenco "B" dell'AdP**

Il Commissario Straordinario Delegato  
(*Dott. Maurizio Croce*)



ELENCO INTERVENTI B

PROV.	COD.	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DISIESTO	IMPORTO ADP	IMPORTO riodotato	IMP FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'opera	SAL	ALLIQUANTO LAVORI	
										n.	data			IMPORTO	Data inizio lavori
AG	002	Callabellotta	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato "Consolidamento a Monte e a Valle della Via Colonnella Vita-2"stralcio funzionale esecutivo"	061-1CB-042	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	624	18-ago-11	Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011. Il Primo Decreto è stato annullato a seguito di un rinvio della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per l'approvazione tecnica. I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. - San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985% e i lavori sono stati consegnati il 2/05/2012. E' ancora in corso di stipula il contratto.	Avvisi Lavori	Anzalone Luigi & Co.	02/05/2012
AG	003	Cammarata	COMUNE	B	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia		€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	159	9-mar-12	La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidare indagini geognostiche. Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla lettera B. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 26,5087%	Affidamento Lavori	Panepinto Costruzioni s.r.l.	
AG	004	Cattolica Eraclea	Commissario	B*	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Rocciolo Eraclea Minore		€ 1.480.000,00	€ 1.480.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AG	005	Cianciana	COMUNE	B	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	063-1C1-092	€ 942.838,00	€ 855.618,05	€ 855.618,05	194	1-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Forsten Costruzioni. Contratto sottoscritto il 30/03/2012. Lavori avviati in data 31/05/2012	Avvisi Lavori	Forsten Costruzioni	31/05/2012
AG	008	Montalegno	COMUNE	B	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	064-1M0-001	€ 2.407.326,00	€ 1.435.536,03	€ 1.435.536,03	236	13-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.435.536,03. A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla RCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da Cich Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 19/06/2012.	Avvisi Lavori	RCS COSTRUZIONI S.R.L.	19/06/2012
AG	009	Ravanusa	COMUNE	B	Consolidamento zona Est Centro abitato 1° stralcio	071-1RV-086	€ 1.000.000,00	€ 996.908,73	€ 996.908,73	28	2-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 996.908,73. Lavori aggiudicati con un ribasso pari a € 22.597%. Sono in corso le attività necessarie per lo stipula del contratto	Affidamento Lavori	Leetker Srl	
AG	012	Sambuca di Sicilia	COMUNE	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ SOTTERRANEE CON SOSTEGNI METALLICI E IN C.A. - CHIADFURE - QUARTIERE "SERRANO"	059-1SA-032	€ 1.025.000,00	€ 1.025.000,00	€ 991.047,67	55	6-feb-12	Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori aggiudicati da ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a € 26,6056%	Affidamento Lavori	ATI DAMIGA s.r.l.	
AG	013	San Giovanni Gemini	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato Viale Alessi	063-1SG-023	€ 2.500.000,00	€ 2.474.826,76	€ 2.474.826,76	55	10-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 35 del 10/2/2011 per un importo di euro 2.474.826,76. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 27/02/2012 con un ribasso del 53,1311%. Contratto in corso di stipula.	Affidamento Lavori	Idra Costruzioni Srl	
AG	014	Santo Stefano di Quinquina	Commissario	B*	Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona o valle villa comunale		€ 2.360.195,11	€ 2.360.195,11				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AG	174	Cattolica Eraclea	Commissario	B*	Crolli costone rocciolo Eraclea Minore	063-1CF-001	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AG	174_1H1	Naro	COMUNE		Area Via Vianello	068-1NA-074	€ 1.067.000,00	€ 1.067.000,00	€ 996.000,00	211	5-apr-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di gara	Affidamento Lavori		
AG	175_1H1	Palma di Montechiaro	COMUNE		Lavori di riqualificazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	011-5MB-017	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.782.329,33	160	9-mar-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
CL	016	Acquediva Patani	COMUNE	B	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marino Mistretta	063-2AQ-017	€ 1.000.000,00	€ 986.525,06	€ 986.525,06	185	29-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 986.525,06. Il contratto è stato stipulato in data 2/05/2012 ed i lavori sono avviati il 26/07/2012	Avvisi Lavori		
CL	017	Butera	Commissario	B*	Consolidamento centro abitato	075-2BT-194	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CL	018	Butera	Commissario	B*	Opere di consolidamento pendici del centro storico	075-2BT-178	€ 800.000,00	€ 800.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		



ELENCO INTERVENTI B

PROV.	COD.	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI AFFLUI	TITOLO	COD. PAI OMESSO	IMPORTO ADP	IMPORTO richieduto	IMP / HA	Decreto di finanziamento		Stato dell'opera	SA	ATTIVAZIONE DEI LAVORI	
										n.	data			INIZIATA	data inizio lavori
CL	019	Caltanissetta	Commissario	B*	Lavori di manutenzione, manutenzione e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna, Centro storico e quartiere	072-2CL-286	€ 4.160.000,00	€ 4.160.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CT	001	Acicatenà	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vespignieri		€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00				Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
CT	028	Licodia Eubea	Commissario	B*	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	078-3LE-039	€ 880.000,00	€ 880.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario		
CT	029	Marlone	COMUNE	B	Consolidamento Sponda sinistra T. Le Martello		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				Progetto ancora non pervenuto. in attesa procedure ambientali.	Progetto ancora non pervenuto		
CT	030	Marlone	COMUNE	B	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C.da Galatone		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
CT	032	Motta Sant'Anastasia	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	095-3MO-028	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.426.994,01	440	9-ago-12	L'intervento è stato finanziato e le procedure di gara sono state avviate nel mese di dicembre 2012	Adempimento Lavori		
CT	035	Raddusa	COMUNE	B	Trincea drenante a monte del centro abitato e parete di pali		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.389.815,78	158	9-mar-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 2.389.815,78.	Intervento finanziato		
CT	038	Santa Venerina	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Bedda-T. Fago	095-3IV-005	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CT	039	Sant'Agata Li Battiati	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Lucatino - Via Einaudi	095-3SI-001b	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CT	040	Trecastagni	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	095-3TB-001	€ 460.000,00	€ 446.849,79	€ 446.849,79	251	18-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 22/12/2011 con un ribasso del 34,0415%. Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012	Avviati lavori Contratto Luigi Rinaldo Castellanari	03/05/2012	
CT	176_int	Sant'Alfio	COMUNE		Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	095-3SF-001/003	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00				Progetto non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
EN	041	Barrafranca	COMUNE	B	Mitigazione del rischio zona Blvd. Catena	Rischio idraulico	€ 1.500.000,00	€ 1.608.973,06	€ 1.608.973,06	289	3-mag-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.608.973,06.	Intervento finanziato		
EN	043	Gagliano Castelferrato	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	094-4GA-011/009	€ 1.560.000,00	€ 1.557.285,46	€ 1.557.285,46	235	13-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011, a seguito dell'espletamento delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato stipulato il contratto in data 16/04/2012	Contratto stipulato		
EN	45_1	Leonforte	COMUNE	B	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante scuola Verga	094-4LE-158	€ 200.000,00	€ 400.000,00				Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralce relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
EN	45_2	Leonforte	COMUNE	B	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante lo via Trieste		€ 200.000,00	€ -				Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralce relativo alle scuole Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
EN	046	Piazza Armerina	COMUNE	B	Interventi nel quartiere Itrio	077-4PA-051	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	27	2-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galle S.c.a.r.l.-Esec. Kimissa costr. S.r.l. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011	Avviati lavori	Consorzio Galle S.c.a.r.l.-Esec. Kimissa costr. S.r.l.	05/09/2011



ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. AM. DISSESTO	IMPORTO ADP	IMPORTO rimborsato	IMP/FIN	Decreto di Finanziamento		Stato di l'erie	SAL	AFFIDAMENTO DEI LAVORI	
										n.	data			Incarico	Data Inizio lavori
ME	048	Alcara Li Fusi	COMUNE	B	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	017-SAF-429/430	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	485	19-lug-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 2.860.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sideri Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso del 53,7913%. I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2012.	Avvisti Lavori	Sideri Costruzioni Srl	07/03/2012
ME	050	AS	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato 1° stralcio	102-E08 102-E09	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 843.098,81	161	12-mar-12	Intervento finanziato con D.D.G. 161 del 12/03/2012	Intervento finanziato		
ME	054	Capizzi	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	094-SCA-044	€ 1.200.000,00	€ 1.192.623,56	€ 1.192.623,56	142	16-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 1.392.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Fortini Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4253%. Il contratto è stato firmato in data 26/03/2012. I lavori sono iniziati in data 09/05/2012.	Avvisti Lavori	Fortini Costruzioni	09/05/2012
ME	055	Capo d'Orlando	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	102-E04	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Istruzione in corso	Istruzione Progetto		
ME	060	Castel di Lucio	COMUNE	B	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Colvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S. D'Acquisto	024-SCT-047 024-SCT-046	€ 1.000.000,00	€ 999.676,87	€ 999.676,87	646	22-set-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "P.L.S.A.NI srl - Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012.	LAVORI LA TIRATI	P.L.S.A.NI srl - Mussomeli	05/07/2011
ME	064	Cesari	COMUNE	B	Consolidamento e sistemazione idraulica e salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello	094-SCE-073	€ 1.000.000,00	€ 965.547,00	€ 965.547,00	2	12-gen-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME). I lavori hanno avuto inizio il 7 settembre 2011.	Avvisti Lavori	B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME)	01/09/2011
ME	065	Ficarra	Commissario	B*	Opere di consolidamento e regolazione idraulica - Contrada grene		€ 1.028.981,00	€ 1.028.981,00				La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010. Il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n.1 del 23.11.10. I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11. A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B (copertura finanziaria regionale). I lavori sono stati conclusi in data 09/11/2011.	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	EDILTECNICA COSTRUZIONI I.L.R.I.	20/01/2011
ME	067	Fondachelli Fantina	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato	009-SFO-004	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 927.337,42	298	30-mag-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 927.337,42	Preposizione atti di gara	Ente Beneficiario Commissario	
ME	068	Forza D'Agrò	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato	097-SF2-015	€ 1.250.000,00	€ 414.163,28				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario		
ME	069	Frazzanò	COMUNE	B	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Frappalà - Zona Piazzale S.Lorenzo	016-SFN-020	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	54	6-feb-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	070	Frazzanò	COMUNE	B	Opere di consolidamento ad est del centro abitato		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	848	22-nov-11	Aggiudicazione UREGA Messina	Affidamento Lavori		
ME	074	Giardini Naxos	COMUNE	B	Consolidamento versante - Località Orto Grande		€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	9	18-gen-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	075	Guaiterli Sicaminò	COMUNE	B	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	005-SGU-011	€ 1.651.000,00	€ 1.651.041,00	€ 1.651.041,00	273	22-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 271 del 22/4/2011 per un importo di euro 1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. In corso di aggiudicazione	Affidamento Lavori		
ME	076	Itala	COMUNE	B	Opere di consolidamento e regolazione idraulica - Frazione Borgo	102-SIT-015 102-SIT-016	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.498.168,30	10	18-gen-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	077	Leni	COMUNE	B	Opere di difesa costiere a difesa del centro abitato		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	792	26-ott-11	A seguito di espletamento di procedure di gara il contratto è stato stipulato il 15/06/2012. I lavori sono stati consegnati in data 28/09/2012	Avvisti Lavori	Diapalo Costruzioni s.r.l.	28/09/2012
ME	082	Limina	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	098-SLM-016	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	301	30-mag-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		



ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DOSSISTO	IMPORTO A6P	IMPORTO Ammortato	IMP. FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'opera	SAL	AFFIDAMENTI LAVORI	
										nr.	data			provvisori	data inizio lavori
ME	083	Longi	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	0161-SLO-014	€ 1.503.100,00	€ 1.474.985,06	€ 1.474.985,06	153	18-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 2.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un ribasso del 24,16354% e consegnati in data 08/02/2012. Il Contratto è stato stipulato in data 17/04/2012	Avvisi Lavori	Demetra Lavori Srl	08/02/2012
ME	084	Malfa	COMUNE	B	Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Tonnello della	103-SMA-010	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 998.000,00	846	22-nov-11	Intervento finanziato	Affidamento Lavori		
ME	085	Melvagna	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	096-SMV-010	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	288	3-mag-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso d'asta pari al 23,44 e consegnati in data 30/12/2011. Sono in corso le attività necessarie per la sottoscrizione del Contratto	Avvisi Lavori	MICHELANGELO MAMMANA - Castel di Lucio (ME)	IN CORSO STIPULA
ME	086	Mandanici	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato	100-SMN-032	€ 1.170.000,00	€ 1.149.942,49	€ 1.149.942,49	74	22-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso d'asta pari al 22,832. I lavori sono in corso.	Avvisi Lavori	ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA	29/10/2011
ME	090	Mitello Resmario	COMUNE	B	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	017-SMB-046/047	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.441.161,25	584	29-ott-12	Intervento finanziato	Intervento finanziato		
ME	093	Monforte San Giorgio	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	004-SMF-010	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	360	6-giu-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. A seguito di procedure di gara il contratto è stato stipulato in data 22/11/2012	Contratto stipulato	Consorzio Cooperativa Costruzioni Bologna	
ME	094	Motta Camasra	COMUNE	B	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Moncusia	096-SMO-008	€ 1.000.000,00	€ 993.521,35	€ 993.521,35	425	10-giu-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 993.521,35. A seguito di procedure di gara il contratto è stato stipulato in data 22/02/2012 e i lavori consegnati il 12/09/2012	Avvisi Lavori	VERTICAL PROJECT s.r.l. Cesaro (ME)	12/09/2012
ME	096	Novara di Sicilia	COMUNE	B	Consolidamento del centro abitato	010-SNO-153	€ 400.000,00	€ 399.110,40	€ 399.110,40	196	1-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chieffalo Group con un ribasso d'asta pari a 23,9471%	Avvisi Lavori	CHIEFFALO GROUP srl - San Filippo	25/11/2011
ME	097	Pagliara	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	100-E-SPG-102	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 911.521,64	163	12-mar-12	Intervento finanziato	Intervento finanziato		
ME	098	Patti	COMUNE	B	Consolidamento frazione Sorrentino	013-SPT-031	€ 1.300.000,00	€ 1.085.544,63	€ 1.085.544,63	154	18-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.085.544,63. La gara è stata aggiudicata in data 04/11/2011. Il contratto è stato stipulato il 12/09/2012 e i lavori consegnati il 24/07/2012	Avvisi Lavori	ATI CO.I.V di Racheli S. - G.F. Costruzioni s.r.l. - euro infrastruttur s.r.l. -Patti Sorrentino s.r.l.	24/07/2012
ME	101	Reitano	COMUNE	B	Opere di consolidamento centro abitato		€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 966.114,00	849	22-nov-11	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	102	Roccalimera	COMUNE	B	Consolidamento del centro abitato	100-E-SRC-102	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	89	1-mar-11	I lavori sono stati consegnati il 12/10/2012 ed è in corso la stipula del contratto	Avvisi Lavori	Consorzio ARTEX Roccapietra Costruzioni	12/10/2012
ME	103	Roccalvina	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	004-SRV-001	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00	725	14-ott-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 725 del 14/10/2010 per un importo di euro 1.885.000,00. I lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 14/06/2012	Avvisi Lavori	SIDOTI COSTRUZIONI s.r.l. - Montagnareole (ME)	14/06/2012
ME	104	Roccella Valdemone	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato	096-SRL-021	€ 875.000,00	€ 875.000,00	€ 875.000,00	361	6-giu-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011	Affidamento Lavori		
ME	105	Rometta	Commissario	B*	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		



ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DOBBIATO	IMP. PIAI AGP	IMPORTE rimborsato	IMP. FIN	Decreto di finanziamento		Stato di parte	SM	AFFIDAMENTO LAVORI	
										n.	data			IMPRESA	DATA INIZIO LAVORI
ME	106	S. Alessio Sicula	Commissario	B*	Barriera sagfalta e radente a protezione del centro abitato		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 4.748.406,18	461	28-ago-12	Ente Beneficiaria Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
ME	108	San Pier Niceto	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	004-SSC-013	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.436.316,66	619	6-nov-12	Intervento finanziato	Intervento finanziato		
ME	110	San Piero Patti	COMUNE	B	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	012-SS1-122	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00				Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, A4P4 GP1, dalla lettera A alla lettera B, che di inserirlo nel PD FESR 2007/2011. Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accettato l'istanza del Comune nel corso della L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 11/8/2010 per un importo di euro 1.800.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. - Aci Castello" con un ribasso del 22,3802%. I lavori hanno avuto inizio il 28 agosto 2011.	Istruttoria Progetto		
ME	111	Santa Lucia del Mela	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	007-SS1-002	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	572	31-ago-10	Avanzi Lavori	UNICOS srl Aci Castello	18/08/2011	
ME	112	Santa Lucia del Mela	COMUNE	B	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro	007-SS1-001	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	88	1-mar-11	Avanzi Lavori	CHIFALDO COSTR. S.R.L. - S. Filippo del Mela (ME)	21/11/2011	
ME	114	Sant'Agata di Militello	COMUNE	B	Intervento di difesa idraulica del centro abitato		€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 1.698.113,43	881	25-nov-11	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	116	Savoca	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	098-SSX-009	€ 1.200.000,00	€ 1.195.875,88	€ 1.195.875,88	73	22-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadone Agafiti s.p.a. Belluno con un ribasso d'asta pari al 22,1%. Il contratto è stato stipulato in data 05/03/2012.	Contratto stipulato	Cadone Agafiti s.p.a. Belluno	
ME	117_1	Scaletta Zanclea	COMUNE	B	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scoletta Superiore, della fraz. Divieto e della c.da S. Giovanni. Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scoletta Superiore, della fraz. S. Giovanni.	102-SS2-016	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
ME	117_3	Scaletta Zanclea	COMUNE	B	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto Codice PAI 102-SS2-020	102-SS2-024	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
ME	118	Scaletta Zanclea	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	102-E005	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00				Nel corso della riunione del 23 settembre 2011 il Comitato decide di riaccredere il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve esplicita finanziaria con altri fondi è il ME117.	Progetto ancora non pervenuto		
ME	122	Spadafora	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	003-SS0-014	€ 1.330.000,00	€ 1.327.891,32	€ 1.327.891,32	571	31-ago-10	Avanzi Lavori	ATI Imp. Rubino s.r.l. Castel'Umberto - Imp. Trovati Teregolette	29/11/2011	
ME	123	Spadafora	COMUNE	B	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martina	003-SS0-039	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	847	22-nov-11	Lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.	Affidamento Lavori	PMP costruzioni srl	
ME	124	Terme Vigliatore	Commissario	B*	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesano		€ 3.823.875,00	€ 3.823.875,00	€ 3.707.641,48	289	23-mag-12	Ente Beneficiaria Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
ME	127	Tortorici	Commissario	B*	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S. Paolo		€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00				Ente Beneficiaria Commissario Straordinario	Istruttoria Progetto		
ME	129	Tortorici	COMUNE	B	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla		€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.897.104,56	393	9-lug-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 393 del 08/07/2012.	Affidamento Lavori		
ME	130	Tusa	Commissario	B*	Protezione della barriera sottopila a mare, interventi di riassetto della costa e consolidamento del Centro Urbano in località Vastello-Belvedere		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.114.839,16	290	24-mag-12	Ente Beneficiaria Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
ME	131	Licli	Commissario	B*	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	014-SUC-112 / 014-SUC-112	€ 1.261.000,00	€ 1.261.000,00				Ente Beneficiaria Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
ME	133	Valdina	COMUNE	B	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	003-SVA-009A	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	211	6-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 221 del 6/4/2011 per un importo di euro 2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 24,3987%.	Contratto stipulato	ATIN ASC srl	
ME	134	Venetico	COMUNE	B	Consolidamento del centro abitato	003-SVE-013	€ 1.554.100,81	€ 1.554.100,81	€ 1.554.100,81	492	6-lug-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 221 del 6/4/2011 per un importo di euro 1.554.100,81. In fase di espletamento le procedure per l'indizione della gara.	Affidamento Lavori		



ELENCO INTERVENTI B

FIRCV	CDO	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. FM DISSESTO	IMPORTO AMF	IMPORTO rimborsato	IMP. FIRV	Decreto di Finanziamento		Stato dell'opera	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
										n.	data			ingresso	data inizio lavori
ME	176	Giardini Naxos		B	Erezione costiere		€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
PA	135	Altofonte	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	028-6A0-017	€ 800.000,00	€ 789.270,00	€ 789.270,00	143	16-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Congemi con un ribasso d'asta pari al 23,8727%. Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012.	Avvii Lavori	Geom. Carmelo Congemi	11/04/2012
PA	138	Callivuturo	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	030-6CL-179	€ 811.000,00	€ 793.690,51	€ 793.690,51	252	18-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 793.690,51. I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553%. Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'02/02/2012.	Avvii Lavori	Torsten Costruzioni Srl	02/02/2012
PA	139	Campofelice di Roccella	COMUNE	B	Opere di consolidamento - C/da Belvedere		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
PA	140	Camporeale	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				L'intervento transita, in attesa delle determinazioni del Comitato del 15 settembre 2011 dalla lettera A alla lettera B. Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
PA	144	Castronovo di Sicilia	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato-versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	063-6CS-010	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	186	29-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 1.600.000,00. I lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 23,0625%. Il Contratto è stato stipulato in data 12/05/2012 e la consegna lavori è avvenuta il 22/06/2012.	Avvii Lavori	SCF Costruzioni s.r.l.	22/06/2012
PA	145	Castronovo di Sicilia	COMUNE	B	Opere di consolidamento centro urbano	063-6CS-003	€ 1.344.000,00	€ 1.344.000,00	€ 1.291.335,45	359	22-giu-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012 sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
PA	146	Gerao Siculo	COMUNE	B	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	026-6GE-108	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	909	2-dic-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo s.p.a." con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 ripartita gara a seguito ricorso della seconda classificata, nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. Lavori avviati il 23/04/2012; contratto firmato il 29/05/2012.	Avvii Lavori	Di Maria Costruzioni srl	13/04/2012
PA	147	Marineo	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	037-6MA-008	€ 2.257.528,00	€ 2.257.528,00	€ 2.257.528,00	290	3-mag-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 2.257.528,00. I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653%. I lavori sono stati avviati il 29/12/2011.	Avvii Lavori	ATI Costi, San Giuseppe di Lanza Vincenzo e C.	29/12/2011
PA	148	Mezzogioco	Commissario	B*	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna		€ 2.144.000,00	€ 2.144.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
PA	150	Palermo	Genio Civile PA	B	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli		€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	€ 4.106.186,56	880	25-nov-11	In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo, in corso di stipula contratto.	Affidamento Lavori	I.C.M. - Impresa Costruzioni Moderne - Agrigento	
PA	151	Partinico	Commissario	B*	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	042A-6PN-005	€ 950.000,00	€ 950.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
PA	152	Petralia Sottana	Commissario	B*	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavorella		€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	360	22-giu-12	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
PA	153	Palizzi Generosa	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	030-6PO-130	€ 920.000,00	€ 908.469,01	€ 908.469,01	753	25-ott-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. -Palizzi Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011.	Avvii Lavori	QUADRIFOGLIO s.r.l. - Palizzi Generosa	10/06/2011



ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. FM DISSESTO	IMPORTO ASP	IMPORTO rimborsato	IMP. FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'ente	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
										n.	data			Impresa	Data inizio lavori
PA	155	Termini Imerese	COMUNE	B	Intervento di monitoraggio del centro abitato	033-6T-014	€ 198.625,00	€ 198.196,38	€ 198.196,38	754	25-ott-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. - Commasata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	Bellino Costruzioni srl Commasata	
PA	182	Carleone	COMUNE		Messa in sicurezza casone racchiso Contrada S. Giovanni	057-6CO-050	€ 1.578.183,23	€ 1.578.183,23	€ 1.538.432,67	358	22-giu-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012 e sono in corso le procedure di gara	Affidamento Lavori		
PA	183	Pollina	COMUNE		consolidamento della rupe S. Pietro	026-6PL-015	€ 800.000,00	€ 800.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
RG	158_1	Modica	Commissario	B*	Consolidamento e messa in sicurezza collina Gioiata e Menserata	083-7MO-001	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
RG	158_2	Modica	COMUNE	B	Consolidamento e messa in sicurezza collina Gioiata e Menserata	083-7MO-002	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 999.095,22	804	28-ott-11	L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011. Sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
RG	160	Ragusa	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	082-7RG-060	€ 1.692.234,00	€ 1.674.051,32	€ 1.674.051,32	106	7-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 1.674.051,32. I lavori sono stati affidati alla "PRESAL COSTR. S.R.L. - S.Agata di Militello (ME)" con un ribasso del 23,2158% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	PRESAL COSTR. S.R.L. S.Agata di Militello (ME)	
SR	164	Portogallo di Capo Passero	COMUNE	B	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	085-8PO-001	€ 719.000,00	€ 719.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
SR	166	Rasolini	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato	086-8RO-006/007	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
TP	170	Peggarone	COMUNE	B	Consolidamento versante orientale dell'abitato	057-9PO-006	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	493	7-lug-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.500.000,00. I lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 24,1644%	Affidamento Lavori	Spallina Costruzioni	
TP	171	Salemi	COMUNE	B	Sistemazione del casone racchiso Monte Rose a monte della via Marsala - Zona C.da Monte Rose		€ 1.500.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	12	18-gen-12	In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene aumentata, attraverso l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione dell'intervento ME79A, Libritzi pari a € 150.000€, passando da 1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B.	Intervento finanziato		
TP	175	Trapani	GENIO CIVILE TP	B	Opere di regimazione idraulico - Zona Salingrande		€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	959	23-dic-11	L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica all'ARTA l'eventuale variazione e si trasmette tutta la documentazione. In data 28/9/2010 affidato la progettazione al Genio Civile di Trapani. L'intervento è stato finanziato	Intervento finanziato		
TP	190	San Vito Lo Capo	Commissario	B*	Erosione costiera	B4 EC	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010

30/04/2013  
Commissario Straordinario Delegato  
Prof. Ing. Pier Gino Megale  
**REGIONE TOSCANA**

## 1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

### Pier Gino MEGALE



e. mail: [pgmegale@lni.unipi.it](mailto:pgmegale@lni.unipi.it)

[www.adbarno.it/commissario/](http://www.adbarno.it/commissario/)

tel.: 335 455685

Nato a Pisa, 1946.

Ingegnere civile, sez. idraulica.

Professore associato di Idraulica agraria nell'Università di Pisa.

Membro esperto nel Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

Già membro della Segreteria tecnica della Direzione generale per la qualità della vita e successivamente della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## 2. LA MISSIONE

Nell'ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della regione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non compete quindi al commissario né l'individuazione degli interventi, né la destinazione delle risorse.

Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, affidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile.

A compimento dell'**Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico**, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, il commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.