


- 4 -

STATO DELL'INTERVENTO ALLA DATA DEL 31/12/2012	
PROGETTAZIONE	100%
GARA D'APPALTO	In corso
LAVORI IN CORSO (%)	0%
RENDICONTAZIONE	0%
COLLAUDO	0%

NOTE:
Eventuale ritardo rispetto alla data prevista per l'appalto e motivazioni: Nell'incertezza circa l'effettiva completa entrata in vigore del DPR 207/2010, in effetti rinviata con il D.L. 6 giugno 2012 n. 73, si è preferito differire di qualche settimana la stesura definitiva del bando di gara.
.....
Proroghe:
.....
Perizie:
.....



RESPONSABILE DEL PROGETTO	
DATA 11.01.2013	FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il primo impegno del Commissario straordinario delegato è quello di redigere e presentare ai soggetti responsabili dell'Accordo di programma un cronoprogramma di attuazione degli interventi e, qualora non sia possibile rispettarne i tempi stabiliti, comunicare tempestivamente le circostanze del ritardo al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente modello ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per l'approntamento di un realistico cronoprogramma.

Nella colonna in giallo della sezione Stato di avanzamento del progetto vanno indicati con una crocetta tutti i pareri, le autorizzazioni e le fasi del processo che portano all'approvazione del progetto da affidare, indipendentemente dalla fase progettuale a cui si riferiscono e dal fatto che siano state avviate o meno le pratiche relative, aggiungendo eventuali ulteriori soggetti interessati. Per quelle già avviate, la fase progettuale a cui si riferiscono si dedurrà dalla data o dalla notazione "in corso", riportate nelle colonne successive. La casella è lasciata in bianco qualora l'attività relativa non abbia ancora avuto inizio. Ovviamente non sarà riportata alcuna notazione per quei pareri o autorizzazioni che sono stati raccolti o sono in discussione in sede di conferenza di servizi.

La sezione Quadro economico va compilata, con le aggregazioni ivi indicate, con riferimento alla fase di progettazione più avanzata, anche quando questa non si possa considerare formalmente ultimata.

In fine, per quanto riguarda il riquadro Tempi previsti, l'indicazione delle date deve essere fatta con accortezza, tenendo conto del fatto che il Piano straordinario giustifica le procedure di urgenza ammesse dalla normativa. Qualora il soggetto che compila il questionario fosse nelle condizioni di non poter avviare alcune fasi del processo di attuazione senza il finanziamento necessario, il tempo sarà indicato in mesi a partire dal momento dell'accertamento del finanziamento.



SCHEDA MONITORAGGIO


Da inviare periodicamente
agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175 Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data Aggiornamento		31/12/2012		Tipo di Provvedimento:	
SEZIONE INTERVENTO		Legge	<input type="checkbox"/>	Numero	Data
		Ordinanza	<input type="checkbox"/>	195	18/10/2006
		Decreto	<input checked="" type="checkbox"/>	82	27/04/2009
Regione	Provincia	Comune		Località	
VENETO					
Codice intervento (*) 3 2 5 8 / VEN / / / /					
Titolo dell'intervento (**) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.					
Finanziamento DPC		Altri Finanziamenti(1)		Note	
7.500.000,00		11.000.000,00		Comune di Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione	
Livello di progettazione (2)		Progetto Esecutivo approvato		Data Approvazione	27/11/09
SEZIONE DATI PROGETTUALI D'APPALTO			ENTE ATTUATORE		
Responsabile del procedimento:			Consorzio di bonifica Bacchiglione		
Nome: Francesco Cognome: Veronese Tel/Fax: 049/ 8751133 049/655991 E-mail: bonifica@baccbrenta.it					
Progetto elaborato da:			Direttore lavori:		
Nordest Ingegneria s.r.l.					
Responsabile della sicurezza:			Ing. Capo:		
Quadro economico del progetto					
Importo totale lavori		Importo imprevisti		Spesa di gara	
18.500.000,00		116.014,38			
Di cui	Importo lavori a corpo	Importo rilievi e sondaggi		Importo IVA lavori	
	9.743.485,99	864.352,38		2.823.051,74	
	Importo lavori a misura	Importo spese generali		Importo IVA altre voci	
	2.686.617,54	1.297.510,35			
	Importo lavori in economia	Onci espropri			
		800.000,00			
	Oneri per la sicurezza	Competenze professionali			
	284.982,00				
Data gara appalto					
		Impresa aggiudicataria			
Classifica e categoria ai sensi DPR 25 gennaio 2000, n. 34					
Quadro economico a seguito della gara di appalto					
Importo netto lavori		Importo imprevisti		Spesa di gara	
Importo IVA lavori appaltati		Importo rilievi e sondaggi		Oneri espropri	
Competenze professionali		Importo spese generali		Importo IVA altre voci	

Timbro



(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento approvato.
(**)(2) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio



**SCHEDA
MONITORAGGIO**

Da inviare periodicamente
agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175
Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento	31/12/2012	Legge	<input type="checkbox"/>	Tipo di Provvedimento:	
		Ordinanza	<input type="checkbox"/>	Numero	Data
		Decreto	X <input type="checkbox"/>	195	18/10/2006
				82	27/04/2009

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*)

3	2	5	8	/	V	E	N	/				/		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--

Titolo dell'intervento (**)
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.

SEZIONE STATO DI ATTUAZIONE FISICO AMMINISTRATIVO INTERVENTO

Data affidamento lavori	Durata lavori contrattuale in gg. (3)
Data inizio lavori	N. Repertorio
Data contratto	


Stato avanzamento Fisico = $\frac{\text{Importo lavori eseguiti (4)}}{\text{Importo contrattuale lavori}}$ = %

Sospensioni		
Data Sospensione	Causa	Data Ripresa

Proroghe		
Data proroga	Causa ed estremi atto autorizzativo	N. Giorni prorogati

Perizie					
Tipologia (5)	Causa	Data	Aumento tempo utile esecuzione gg.	Variazione importo contrattuale	Note

Timbro



(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
 (**) (3) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio
 (4) Riportare l'importo lavori contabilizzato
 (5) Specificare se si tratta di perizia di variante, suppletiva o di variante e suppletiva



SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175
Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento	31/12/2012	Legge <input type="checkbox"/>	Tipo di Provvedimento:	
		Ordinanza <input type="checkbox"/>	Numero	Data
		Decreto <input checked="" type="checkbox"/>	195	18/10/2006
			82	27/04/2009

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*)


3	2	5	8	/	V	E	N	/					/		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--	--

Titolo dell'intervento (**)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.


SEZIONE PAGAMENTI

Data	Nr. Mandato	Descrizione	Importo (€)	IVA	Note
4/08/97	2065	Pubbl. bando progett. definit.	€ 2.707,74	€541,55	4/08/97
21/10/97	2716	Pubbl. bando progett. definit.	€ 2.905,96	€581,19	21/10/97
6/12/97	3152	Implem. Num mod idrolog ba	€18.875,99	€3.615,20	6/12/97
19/03/98	655	Comp. Comm. aggiud. Prog definit	€ 981,27	€ 0,00	19/03/98
19/03/98	656	Comp. Comm. aggiud. Prog definit	€ 981,27	€ 0,00	19/03/98
19/03/98	657	Comp. Comm. aggiud. Prog definit	€ 981,27	€ 0,00	19/03/98
17/04/98	999	Comp. Comm.. Prog definit	€ 1.032,91	€ 0,00	17/04/98
17/04/98	1000	Comp. Comm.. Prog definit	€ 1.187,85	€ 0,00	17/04/98
26/08/98	2321	Spese Progettazione	€6.766,04	€1.353,21	26/08/98
26/08/98	2322	Spese Progettazione	€ 6.766,04	€1.353,21	26/08/98
11/12/98	3368	Spese mod matemat idrolog	€ 18.875,99	€3.615,20	11/12/98
17/06/02	1703	Spese SIA	€ 10.957,15	€2.191,43	17/06/02
15/10/02	3821	Acconto progettaz definit	€ 52.046,46	€10.409,29	15/10/02
15/10/02	3822	Acconto progettaz definit	€ 54.128,32	€ 10.825,66	15/10/02
1/08/03	2617	Spese SIA	€ 25.822,84	€ 5.164,57	1/08/03
15/10/03	3817/ 3818	Spese SIA	€ 13.696,44	€ 2.739,29	15/10/03
04/11/03	3995	Spese consulenze esterne	€ 2.100,00	€ 420,00	04/11/03
3/12/03	4394	Spese pubblicaz annuncio VIA	€ 1.428,00	€ 285,60	3/12/03
3/12/03	4395	Spese pubblicaz VIA	€ 1.000,00	€ 200,00	3/12/03
3/12/03	4396	Versam spese VIA	€ 14.977,25	€ 0,00	3/12/03
15/12/03	4697	Spese noleggio schermo proiettore	€ 100,00	€ 20,00	15/12/03
14/07/04	2679	Spese Elaborati VIA	€ 2.103,50	€ 420,70	14/07/04
24/08/04	3237/3 238	Spese SIA	€ 2.739,29	€ 547,86	24/08/04




XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1/03/07	819	Copie copisteria	€ 47,66	€ 9,53	1/03/07
5/03/07	841	Spese Acconto Consulenza esterna computaz.	€ 6.120,00	€ 1.224,00	5/03/07
14/04/07	1358	Spese consulenza esterna per lavori di ricerca e ispez.	€ 4.900,00	€ 980,00	14/04/07
10/05/07	1775	Spese consulenza esterna-rep. Atti	€ 2.600,00	520,00	10/05/07
7/07/07	2654	Spese Progettazione Esec. ing. Bixio	€ 12.288,00	€ 2.400,00	7/07/07
7/07/07	2655	Spese Indag. Geotecniche Nord Est ingegneria	€ 10.200,00	€ 2.040,00	7/07/07
25/07/07	3056	Spese Supporto progettaz. Nord Est	€ 12.240,00	€ 2.488,00	25/07/07
27/09/07	4000	Spese indagini geotecniche Analis. Laborat.	€ 4.896,00	€ 979,20	27/09/07
24/10/07	4536	Spese consulenz prog manif. Idrovore - arch. Cartamaniglia	€ 3.072,00	€ 600,00	24/10/07
27/12/07	5654	Spese invio comunicaz. Indennità espropri ditte	€ 496,47		27/12/07
12/05/08	2298	Spese professionisti - consulenza Progettaz. Esecut.	€ 6.988,80	€ 1.747,20	
24/05/08	2531	Spese professionisti -- consul. Computaz. stima opere	€ 3.494,40	€ 873,60	
24/05/08	2532	Spese per progettaz. Strutturale. Prog Esecut.	€ 16.793,28	€ 4.198,32	
24/05/08	2533	Spese Progettazione Esecutiva	€ 19.584,00	€ 4.896,00	
24/05/08	2534	Spese Supp. Progettaz. Esecutiva	€ 19.584,00	€ 4.896,00	
9/04/08	1379	Indennizzi per espropri aree	€ 4.025,00		
9/04/08	1380	Indennizzi per espropri aree	€ 4.025,00		
9/04/08	1381	Indennizzi per espropri aree	€ 5.175,00		
9/04/08	1382	Indennizzi per espropri aree	€ 5.175,00		
10/04/08	1398	Spese notifiche	€ 105,17		
17/04/08	1438	Indennizzi per espropri aree	€ 22.576,68		
17/04/08	1439	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
17/04/08	1440	Indennizzi per espropri aree	€ 9.713,29		
17/04/08	1441	Indennizzi per espropri aree	€ 2.000,00		
17/04/08	1442	Indennizzi per espropri aree	€ 9.713,29		
17/04/08	1443	Indennizzi per espropri aree	€ 2.000,00		
17/04/08	1444	Indennizzi per espropri aree	€ 9.713,29		
17/04/08	1445	Indennizzi per espropri aree	€ 2.000,00		
17/04/08	1446	Indennizzi per espropri aree	€ 19.426,58		
10/05/08	2269	Indennizzi per espropri aree	€ 498,53		
10/05/08	2270	Indennizzi per espropri aree	€ 498,53		
10/05/08	2271	Indennizzi per espropri aree	€ 1.750,00		
10/05/08	2272	Indennizzi per espropri aree	€ 1.750,00		
10/05/08	2273	Indennizzi per espropri aree	€ 11.132,28		
10/05/08	2274	Indennizzi per espropri aree	€ 7.421,52		
10/05/08	2275	Indennizzi per espropri aree	€ 7.421,52		
10/05/08	2276	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
10/05/08	2277	Indennizzi per espropri aree	€ 2.508,00		
10/05/08	2278	Indennizzi per espropri aree	€ 2.508,00		
10/05/08	2279	Indennizzi per espropri aree	€ 850,00		
10/05/08	2280	Indennizzi per espropri aree	€ 850,00		
10/05/08	2281	Indennizzi per espropri aree	€ 17.201,28		
10/05/08	2282	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
10/05/08	2283	Indennizzi per espropri aree	€ 1.864,05		
10/05/08	2284	Indennizzi per espropri aree	€ 932,02		
10/05/08	2285	Indennizzi per espropri aree	3.728,10		
10/05/08	2286	Indennizzi per espropri aree	€ 850,00		
10/05/08	2287	Indennizzi per espropri aree	€ 425,00		
10/05/08	2288	Indennizzi per espropri aree	€ 425,00		
12/05/08	2290	Spese consulenze catastali Abano S.	€ 177,00	€ 35,40	
12/05/08	2292	Spese consulenze catastali Abano S.	€ 747,21	€ 186,80	
12/05/08	2294	Spese consulenze catastali Abano S.	€ 53,76	€ 13,44	
17/05/08	2405	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2406	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2407	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2408	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2409	Indennizzi per espropri aree	€ 3.375,52		



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17/05/08	2410	Indennizzi per espropri aree	€ 2.666,68		
17/05/08	2411	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2412	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2413	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2414	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2415	Indennizzi per espropri aree	€ 493,32		
17/05/08	2416	Indennizzi per espropri aree	€ 100,00		
17/05/08	2417	Indennizzi per espropri aree	€ 2.974,65		
17/05/08	2418	Indennizzi per espropri aree	€ 566,65		
17/05/08	2419	Indennizzi per espropri aree	€ 1.496,00		
17/05/08	2420	Indennizzi per espropri aree	€ 2.974,65		
17/05/08	2421	Indennizzi per espropri aree	€ 566,65		
17/05/08	2422	Indennizzi per espropri aree	€ 991,56		
17/05/08	2423	Indennizzi per espropri aree	€ 188,90		
17/05/08	2424	Indennizzi per espropri aree	€ 991,56		
17/05/08	2425	Indennizzi per espropri aree	€ 188,90		
17/05/08	2426	Indennizzi per espropri aree	€ 991,56		
17/05/08	2427	Indennizzi per espropri aree	€ 188,90		
23/05/08	2519	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
23/05/08	2520	Indennizzi per espropri aree	€ 16.473,00		
23/05/08	2521	Indennizzi per espropri aree	€ 2.641,75		
23/05/08	2522	Indennizzi per espropri aree	€ 698,25		
23/05/08	2523	Indennizzi per espropri aree	€ 2.349,11		
23/05/08	2524	Indennizzi per espropri aree	€ 620,89		
23/05/08	2525	Indennizzi per espropri aree	€ 3.962,64		
23/05/08	2526	Indennizzi per espropri aree	€ 1.047,35		
23/05/08	2527	Indennizzi per espropri aree	€ 2.641,75		
23/05/08	2528	Indennizzi per espropri aree	€ 698,25		
23/05/08	2529	Indennizzi per espropri aree	€ 2.641,75		
23/05/08	2530	Indennizzi per espropri aree	€ 698,25		
30/06/08	3144	Indennizzi per espropri aree	€ 374,48		
2/09/08	4308	Spese Consulenza esterna progettaz esecutiva	€ 9.996,00	€ 1.999,20	
19/09/08	4678	Spese Accanto Consulenza esterna progettaz esecutiva	€ 3.120,00	€ 624,00	
19/09/08	4679	Spese Accanto Consulenza esterna progett. progettaz esecutiva	€ 3.120,00	€ 624,00	
14/10/08	5068	Spese Consulenza esterna progett. Revisione progetto	€ 5.610,00	€ 1.122,00	
10/11/08	5582	Spese Consulenza esterna progett Coord. sicurezza	€ 4.080,00	€ 816,00	
5/12/08	6118	Spese Consulenza esterna progett Variante progetto	€ 6.528,00	€ 1.305,60	
10/07/08	3201	Indennizzi per espropri aree	€ 4.048,00		
10/07/08	3202	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
18/07/08	3404	Indennizzi per espropri aree	€ 140.000,00		
30/07/08	3766	Indennizzi per espropri aree	€ 1.739,19		
30/07/08	3767	Indennizzi per espropri aree	€ 2.470,81		
30/07/08	3768	Indennizzi per espropri aree	€ 1.956,59		
30/07/08	3769	Indennizzi per espropri aree	€ 2.781,41		
30/07/08	3770	Indennizzi per espropri aree	€ 144,93		
30/07/08	3771	Indennizzi per espropri aree	€ 205,07		
30/07/08	3772	Indennizzi per espropri aree	€ 144,93		
30/07/08	3773	Indennizzi per espropri aree	€ 205,07		
30/07/08	3774	Indennizzi per espropri aree	€ 144,93		
30/07/08	3775	Indennizzi per espropri aree	€ 205,07		
30/07/08	3776	Indennizzi per espropri aree	€ 2.391,39		
30/07/08	3777	Indennizzi per espropri aree	€ 3.398,61		
30/07/08	3778	Indennizzi per espropri aree	€ 73,00		
30/07/08	3779	Indennizzi per espropri aree	€ 103,00		
30/07/08	3782	Spese Consulenza esterna Visure ipotecarie	€ 830,01	€ 166,00	
05/08/08	3920	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 66.447,00		



06/12/2011	4449	Collaboraz progettaz CME O.E. geom. Maragotto	€ 1.040,00	€ 208,00	
06/12/2011	4453	Collabor progettaz CME O.C. PSO srl	€ 4.160,00	€ 873,60	
24/5/2012	1296	Spese progettaz. Opere strutt. -SiSt. srl	€ 7.800,00	€ 1.638,00	
14/09/2012	2242	Spese dis. Bonif bell. -Centro copie Berchet	€ 73,76	€ 15,49	
12/07/2012	1750	Spese Goodea SRL Concess pubblic.	€ 1.144,45	0,00	
22/08/2012	2139	Spese concess pubblicit� Manzoni & C	€ 800,00	€ 168,00	
22/08/2012	2140	Spese PIEMME pubblicit�	€ 692,60	€ 145,44	
29/10/2012	2682	Centro Copie Berchet -stampe	€ 853,25	€ 179,18	
08/11/2012	2782	Autorit� di Vigilanza	€ 800,00	€ 0,00	

Stato avanzamento Della spesa = $\frac{\text{Spese totali liquidate}}{\text{Importo totale intervento}}$ = $\frac{€ 1.364.460,95}{€ 18.500.000,00}$ = 7,4 %

SEZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

Importo netto lavori	Importo imprevisti	Spesa di gara
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo IVA lavori appaltati	Importo rilievi e sondaggi	Oneri espropri
<input type="text"/>	<input type="text"/>	€ 402.096,01
Oneri per la sicurezza	Importo spese generali	Importo IVA altre voci
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Competenze professionali	
	<input type="text"/>	

Data di ultimazione lavori Data collaudo

Timbro

Responsabile del procedimento
firma

- (*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
- (**) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio
- (6) Indicare importo al netto delle ritenute a garanzia





**SCHEDA
MONITORAGGIO**

Da inviare periodicamente
agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175
Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento	31/12/2012	Legge <input type="checkbox"/> Ordinanza <input type="checkbox"/> Decreto X <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo di Provvedimento:	
			Numero	Data
			195	18/10/2006
			82	27/04/2009

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*) **3 2 5 8 / V E N / / / / / / / /**

Titolo dell'intervento (**)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.

SEZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE

Ex ante (previsioni)

Cronoprogramma delle attività (da aggiornare in caso di sospensioni e proroghe)

Fase 1	Descrizione lavori:				
	Durata da		a	Lavori previsti	
Fase 2	Descrizione lavori:				
	Durata da		a	Lavori previsti	
Fase 3	Descrizione lavori:				
	Durata da		a	Lavori previsti	
Fase 4	Descrizione lavori:				
	Durata da		a	Lavori previsti	

Lavori in itinere (descrizione in riferimento al Cronoprogramma)

Lavori eseguiti %

Variazione tempi di realizzazione (dall'ultima rilevazione)

Eventuale scostamento dalle previsioni del cronoprogramma gg.

Eventuale scostamento dalle previsioni del cronoprogramma %

In caso di sospensione dei lavori

Nuovo termine ultimazione lavori

In caso di proroghe

Nuovo termine ultimazione lavori

SEZIONE MONITORAGGIO FISICO Da compilare per i soli interventi iscritti nel programma operativo Protezione Civile 1997-1999

Indicatori di realizzazione

Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Da contratto	Da collaudo
------------------------	-----------------	--------------	-------------

MISURA

Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Da contratto	Da collaudo
------------------------	-----------------	--------------	-------------

Indicatori di risultato

Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Ex ante	Ex post
------------------------	-----------------	---------	---------

MISURA

Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Ex ante	Ex post
------------------------	-----------------	---------	---------

Timbro

Responsabile del procedimento
firma

(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
(**) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio

Allegato B



Il Commissario straordinario delegato



PIANO STRAORDINARIO EX L. 191/2009, ART. 2, COMMA 240 - AdP MATTM - REGIONE DEL VENETO

TITOLO INTERVENTO			
Opere di consolidamento a valle dell'abitato di Rivali			
CODICE INTERV.	PROV. BELLUNO	COMUNE ARSIE'	PRIORITA'

ENTE RESPONSABILE			
Provincia di Belluno	Tel. 0437959240	Fax 0437959178	e.mail protocollo@provincia.belluno.it
Ing. Luca Soppelsa	Ruolo Dirigente Settore Tecnico	Cel. 3297606650	Fax 0437959178 e.mail l.soppelsa@provincia.belluno.it

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO					
FASE		PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	
PROGETTISTA		Dott. Mario Gaio	Dott. Mario Gaio	Dott. Mario Gaio	
ENTE DI APPARTENENZA		Prov. di Belluno	Prov. di Belluno	Prov. di Belluno	
CORSO PER OGNI FASE O PARERE INDICARE LA DATA DI ULTIMAZIONE O RILASCIO OPPURE PORRE "IN" AUTORIZZAZIONI/PARERI NECESSARI	PROGETTAZIONE	20/12/07	14/11/12	14/11/12	
	AUT.NE PAESAGGISTICA	X	16/11/12	16/11/12	
	VALUT.NE DI INCIDENZA	X	Non necessaria	Non necessaria	
	V.I.A.		"	"	
	VARIANTE URBANISTICA		"	"	
	AUTORITÀ DI BACINO		"	"	
	CONSORZIO DI BONIFICA		"	"	
	PARCO		"	"	
	ARPAV		"	"	
	PROVINCIA	X	08/01/08	23/11/12	23/11/12
	ESPROPRI	X		07/12/12	07/12/12
	OMOLOGAZIONE G.C.	X		20/11/12	20/11/12
	DEPOSITO G.C.			non necess.	non.necess.
	SERVIZI FORESTALI REGIONALI	X		16/11/12	16/11/12
	SOPRINTENDENZA BBAAA	X		16/11/12	16/11/12
CONFERENZA DI SERVIZI	X		16/12/12	16/11/12	
VALIDAZIONE DEL PROGETTO		21/12/07	14/11/12	14/11/12	
APPROVAZIONE		08/01/08	23/11/12	23/11/12	

- 2 -

QUADRO ECONOMICO							
PROGETTO		PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO	
TIPO DI GARA DI APPALTO						Procedura negoziata art.122 c.7 D.Lsg 163/06	
IMPORTO DEL PROGETTO		300000		300000		300000	
A) A BASE DI GARA			%	230000	76,70%	230000	76,70%
di cui	Lavori	225000	75,00%	222000	74,00%	222000	74,00%
	Oneri per la sicurezza	5000	1,57%	8000	2,67%	8000	2,67%
	Progetto esecutivo		%		%		%
B) SOMME A DISPOSIZIONE			%	70000	23,30%		23,30%
di cui	Imprevisti e economie	2075	0,69%	675	0,22%	675	0,22%
	Rilievi ed indagini	8500	2,83%	12000	4,00%	12000	4,00%
	Espropri	3500	1,17%	4000	1,33%	4000	1,33%
	Progettazione e sicurezza		%		%		%
	Direz. lavori e sicurezza		%		%		%
	Assicurazione/tasse/incentivo/oneri commissariali	7625	2,54%	5025	1,67%	5025	1,67%
	I.V.A. (21%)	48300	16,10%	48300	16,10%	48300	16,10%
TEMPO CONTRATTUALE		MESI		MESI		4 MESI	

TEMPI PREVISTI			
FASI DI ATTUAZIONE		DATA MESE/ANNO	MESI DAL FINANZIAMENTO
PRELIMIN.	INIZIO ATTIVITÀ	01/12/07	
	ULTIMAZIONE	21/12/07	
	APPROVAZIONE	08/01/08	
DEFINIT.	INIZIO ATTIVITÀ	01/05/12	Accorpamento delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva
	ULTIMAZIONE	30/05/12	
	APPROVAZIONE	23/11/12	
ESECUT.	INIZIO ATTIVITÀ	01/07/12	Approvazione prog. Esecutivo con Delibera Commissariale n. 23.11.2012 n. 204
	ULTIMAZIONE	14/11/12	
	APPROVAZIONE	23/11/12	
BANDO DI GARA		20/12/12	Bando In corso di pubblicazione
AGGIUDICAZIONE		31/01/12	
CONTRATTO		28/02/13	
CONSEGNA DEI LAVORI		01/04/13	
ULTIMAZIONE		30/09/13	
COLLAUDO		31/12/13	

- 3 -



NOTE

	RESPONSABILE DEL PROGETTO	
	DATA 0 DIC 2012	FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il primo impegno del Commissario straordinario Delegato è quello di redigere e presentare ai soggetti responsabili dell'Accordo di programma un cronoprogramma di attuazione degli interventi e, qualora non sia possibile rispettarne i tempi stabiliti, comunicare tempestivamente le circostanze del ritardo al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente modello ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per l'approntamento di un realistico cronoprogramma.

Nella colonna in giallo della sezione **Stato di avanzamento del progetto** vanno indicati con una crocetta tutti i pareri, le autorizzazioni e le fasi del processo che porta all'approvazione del progetto da affidare, indipendentemente dalla fase progettuale a cui si riferiscono e dal fatto che siano state avviate o meno le pratiche relative, aggiungendo eventuali ulteriori soggetti interessati. Per quelle già avviate, la fase progettuale a cui si riferiscono si dedurrà dalla data o dalla notazione "*in corso*", riportate nelle colonne successive. La casella è lasciata in bianco qualora l'attività relativa non abbia ancora avuto inizio. Ovviamente non sarà riportata alcuna notazione per quei pareri o autorizzazioni che sono stati raccolti o sono in discussione in sede di conferenza di servizi.

La sezione **Quadro economico** va compilata, con le aggregazioni ivi indicate, con riferimento alla fase di progettazione più avanzata, anche quando questa non si possa considerare formalmente ultimata.

In fine, per quanto riguarda il riquadro **Tempi previsti**, l'indicazione delle date deve essere fatta con accortezza, tenendo conto del fatto che il Piano straordinario giustifica le procedure di urgenza ammesse dalla normativa. Qualora il soggetto che compila il questionario fosse nelle condizioni di non poter avviare alcune fasi del processo di attuazione senza il finanziamento necessario, il tempo sarà indicato in mesi a partire dal momento dell'accertamento del finanziamento.

Allegato C



Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011

PIANO STRAORDINARIO EX L. 191/2009, ART. 2, COMMA 240 – AdP MATTM – REGIONE DEL VENETO
MONITORAGGIO AL 30/11/2012

TITOLO INTERVENTO: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 Primo lotto funzionale			
FONTE FINANZIAMENTO L.191/09		IMPORTO FINANZIAMENTO € 1.900.000,00 di cui € 1.000.000,00 Sezione attuativa - € 900.000,00 Sezione programmatica (€ 100.000,00 da finanziare con Prog. Triennale)	
CODICE INTERV. PD012A/10	PROV. PD	COMUNE Campo San Martino	PRIORITA'

ENTE RESPONSABILE			
Regione Veneto – U.P. Genio Civile di Padova			
RUP: Ing. Marco Dorigo	Responsabile Servizio Tecnico		

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO			
	FASE	PRELIMINARE	DEFINITIVO
		U. P. Genio Civile di Padova	U. P. Genio Civile di Padova
	ENTE DI APPARTENENZA	Regione Veneto	Regione Veneto
PER OGNI FASE O PARERE INDICARE LA DATA DI ULTIMAZIONE O RILASCIO OPPURE PORRE "IN CORSO"	PROGETTAZIONE	X	
	AUTORIZZAZIONI/PARERI NECESSARI ↓		
	AUT.NE PAESAGGISTICA	X	
	VALUT.NE DI INCIDENZA	X	
	V.I.A.		
	VARIANTE URBANISTICA		
	AUTORITÀ DI BACINO		
	CONSORZIO DI BONIFICA		
	PARCO		
	ARPAV		
	PROVINCIA		
	ESPROPRI		
	OMOLOGAZIONE G.C.		
	CONFORMITA' URBANISTICA	X	
	AUT.NE ARCHEOLOGICA		
	AUT.NE MONUMENTALE		
CONFERENZA DI SERVIZI			
VALIDAZIONE DEL PROGETTO			
APPROVAZIONE			

- 2 -

QUADRO ECONOMICO							
PROGETTO		PRELIMINARE		DEFINITIVO presunto		ESECUTIVO	
TIPO DI GARA							
IMPORTO DEL PROGETTO		2.000.000,00		1.000.000,00			
A) A BASE DI GARA							
di cui	Lavori	1.478.538,06	%	780.000,00	%		%
	Oneri per la sicurezza	45.000,00	%	10.000,00	%		%
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
di cui	Imprevisti e economie	11.283,57	%	10.141,00	%		%
	Rilievi ed indagini (IVA compresa)	55.000,00	%	9.559,00	%		%
	Espropri	40.000,00	%	10.000,00	%		%
	Progettazione e sicurezza	13.407,13	%	7.200,00	%		%
	Direz. lavori e sicurezza	17.063,63	%	7.200,00	%		%
	Altro (compensazione ambientale)	35.000,00	%		%		%
	I.V.A.	304.707,61	%	165.900,00	%		%
TEMPO CONTRATTUALE		MESI		MESI		MESI	

TEMPI PREVISTI			
FASI DI ATTUAZIONE		DATA MESE/ANNO	MESI DAL FINANZIAMENTO
PRELIMIN.	INIZIO ATTIVITÀ		
	APPROVAZIONE		
DEFINIT.	ULTIMAZIONE		4 mesi dal finanziamento
	APPROVAZIONE		8 mesi dal finanziamento
ESECUT.	ULTIMAZIONE		9 mesi dal finanziamento
	APPROVAZIONE		10 mesi dal finanziamento
BANDO DI GARA			
CONTRATTO			
CONSEGNA DEI LAVORI			
ULTIMAZIONE			
COLLAUDO			

- 3 -

STATO DELL'INTERVENTO ALLA DATA DEL	
PROGETTAZIONE	
GARA D'APPALTO	
LAVORI IN CORSO (%)	
RENDICONTAZIONE	
COLLAUDO	

NOTE:
Eventuale ritardo rispetto alla data prevista per l'appalto e motivazioni:
.....
Proroghe:
.....
Perizie:
.....



RESPONSABILE DEL PROGETTO	ing. Gianni Carlo Silveri m
DATA	10 DIC 2012
FIRMA	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il primo impegno del Commissario straordinario delegato è quello di redigere e presentare ai soggetti responsabili dell'Accordo di programma un cronoprogramma di attuazione degli interventi e, qualora non sia possibile rispettarne i tempi stabiliti, comunicare tempestivamente le circostanze del ritardo al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente modello ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per l'approntamento di un realistico cronoprogramma.

Nella colonna in giallo della sezione Stato di avanzamento del progetto vanno indicati con una crocetta tutti i pareri, le autorizzazioni e le fasi del processo che portano all'approvazione del progetto da affidare, indipendentemente dalla fase progettuale a cui si riferiscono e dal fatto che siano state avviate o meno le pratiche relative, aggiungendo eventuali ulteriori soggetti interessati. Per quelle già avviate, la fase progettuale a cui si riferiscono si dedurrà dalla data o dalla notazione "in corso", riportate nelle colonne successive. La casella è lasciata in bianco qualora l'attività relativa non abbia ancora avuto inizio. Ovviamente non sarà riportata alcuna notazione per quei pareri o autorizzazioni che sono stati raccolti o sono in discussione in sede di conferenza di servizi.

La sezione Quadro economico va compilata, con le aggregazioni ivi indicate, con riferimento alla fase di progettazione più avanzata, anche quando questa non si possa considerare formalmente ultimata.

In fine, per quanto riguarda il riquadro Tempi previsti, l'indicazione delle date deve essere fatta con accuratezza, tenendo conto del fatto che il Piano straordinario giustifica le procedure di urgenza ammesse dalla normativa. Qualora il soggetto che compila il questionario fosse nelle condizioni di non poter avviare alcune fasi del processo di attuazione senza il finanziamento necessario, il tempo sarà indicato in mesi a partire dal momento dell'accertamento del finanziamento.

Allegato D

N	Codice	Ente proponente	Pr	Comune	Titolo intervento	SEZIONE ATTUATIVA	SEZIONE PROGRAMM	Prioritari	STATO DI FATTO A GENNAIO 2013	PROG	IMPEGNATI DAL FONDO DI ROTAZIONE
1	BL001A/10	Provincia di Belluno	BL	Arsiè	Opere di consolidamento a monte dell'abitato	€ 300.000,00	€ 0,00	SI	Dr impegno Commissario n. 13 del 28/09/2012	Esecutivo approvato dalla Provincia	
2	BL004A/10	GC BL	BL	Selva di Cadore	Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Alva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore	€ 2.500.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo in procedura di VIA	€ 22.651,20
3	PD011A/101	GC PD	PD	Bovolenta	Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)	€ 1.200.000,00	€ 2.200.000,00	SI		Preliminare ...	€ 109.283,75
4	PD012A/101	GC PD	PD	Campo San Martino	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	SI	Dr impegno Commissario n. 14 del 28/09/2012	Definitivo in CTRD a fine gennaio	€ 9.559,00
5	RO018A/10	GC RO	RO	Rosolina	Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo	€ 1.980.000,00	€ 0,00	SI		Approvazione Definitivo prevista per Aprile	€ 25.168,00
6	TV021A/10	GC TV	TV	vari	Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticane e affluenti in comuni vari	€ 1.000.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo approvato, pronto per appalto	€ 24.386,65
7	TV023A/101	GC TV	TV	vari	Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari	€ 1.200.000,00	€ 800.000,00	SI		Definitivo andrà in CTRD a fine gennaio	
8	TV083A/10	GC TV	TV	Quinto di Treviso	Ripristino officiosità del fiume Sile	€ 200.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo approvato da CTRD	€ 14.520,00
9	VE024A/10	GC VE	VE	Vigonovo	Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Sira sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002	€ 2.000.000,00	€ 0,00	SI		Esecutivo da modificare dopo conclusione di primo stralcio (previsto per ottobre 2014)	€ 16.000,00
10	VE026A/10	GC VE	VE	vari	Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari	€ 600.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo/Esecutivo previsto per aprile	
11	VR037A/10	GC VR	VR	Arcola	Rilascio del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico	€ 2.570.000,00	€ 0,00	SI		Presi accordi con Modena per la redazione dell'Esecutivo. Preventivo service di circa 50 mila euro. Progetto disponibile in tre mesi a partire dal finanziamento.	€ 28.158,02
12	VI038A/10	GC VI	VI	Longare	Lavori di sovraincasso e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione tra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento	€ 1.038.000,00	€ 0,00	SI		Esecutivo. In grado di appaltare entro 30 gg	
13	VI039A/10	GC VI	VI	vari	Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratte di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza	€ 950.000,00	€ 0,00	SI		Lavori non complessi. Preliminare/definitivo in un paio di mesi.	
14	BL055A/10	SF BL	BL	Livinalongo del Col di Lana	Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale	€ 300.000,00	€ 0,00	SI		Gestione interna	
15	TV057A/10	Consorzio di Bonifica Piave	TV	San Vendemiano	Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse"	€ 300.000,00	€ 0,00	SI		Esecutivo pronto.	
16	TV058A/10	SF TV - VE	TV	Vittorio Veneto	Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane	€ 150.000,00	€ 0,00	SI		Gestione interna	
						€ 17.288.000,00	€ 3.900.000,00			€ 249.726,62	

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Dott. Vincenzo ALONZI codice fiscale 90151360279		31.12.2012
CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011		Esercizio finanziario 2011-2012

06/08/2012

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N° ord.	DATA	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA 2011
	0,00	SALDO INIZIALE												
23/06/2011	457.772,76	MINISTERO AMBIENTE												
			174.434,88	1 del 26/10/2011	Accanto e spese 2011 emolumenti									
						109.444,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	20/12/2011	Disposiz 10 12 2011	Accanto compenso 2011		1	
						109.444,59						5.348.861,01		109.444,59
totale accrediti	457.772,76	totale impegnato	174.434,88			totale pagamenti	109.444,59					TOTALI AL 31.12.2011	residuo cassa	5.348.861,01
													totale 2011	109.444,59
15/12/2011	3.669.753,63	MINISTERO AMBIENTE												SPESA 2012
			3.500.000,00	1 del 16/11/2012	Consorzio Bacchiglione Progetto Scolmatore									
			24.000,00	7 del 7/3/2012	Impegno straordinari									
						40.188,05	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	maggio 2012	Disposiz 15 5 2012	Saldo compenso 2011		1	
						40.188,05						5.308.672,96		40.188,05
			38.000,00	9 del 10/5/2012	Impegno cococo									
			24.802,24	11 del 17/5/2012	Economie 2011 su emolumenti e spese									
			68.500,00	10 del 17/5/2012	Impegno emolumenti e spese 2012									
						26.217,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	2	agosto 2012	Disposiz 6 8 2012	Primo acconto compenso 2012		2	26.217,59
						26.217,59								
18/09/2012	1.330.779,21	MINISTERO AMBIENTE												
			300.000,00	13 del 29/9/2012	Provincia Belluno Consolidamento abitato Arsiè									
			1.000.000,00	14 del 28/9/2012	Genio Civile PD Lavori fiume Brenta Roggia Conterina									
						15.918,01	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario e cococo	3	ottobre 2012	Disposiz 15 10 2012	Secondo acconto compenso 2012 Commissario			
						12.081,81					Primo acconto cococo			
						27.999,82						5.254.455,55	3	27.999,82
			20.000,00	20 del 20/12/2012	Impegno contratto a tempo determinato									
totale accrediti	5.458.305,60	totale impegnato	5.100.132,64			totale pagamenti	203.850,05					TOTALI AL 31.12.2012	residuo cassa	5.254.455,55
		resto da impegnare	368.172,96										totale 2012	94.405,48