

1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014*Compilare la tabella seguente*

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014
Attesa di avvio	<i>n. 0</i>
Esecuzione studi ed indagini	<i>n. 0</i>
In corso di progettazione	<i>n. 0</i>
Progettazione ultimata	<i>n. 15</i>
Lavori aggiudicati	<i>n. 15</i>
In esecuzione	<i>n. 1</i>
Lavori ultimati (collaudati e non)	<i>n. 14</i>
Totale interventi finanziati	15

1.8. CRITICITA'

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

Le più importanti criticità sopraggiunte nel corso dell'anno 2013 sono state dovute all'insorgenza di due eventi calamitosi su due distinti siti d'intervento:

il sito dell'intervento "Consolidamento Corona di Frana", posto nel Comune di Treglio (evento calamitoso registratosi nei primi giorni del mese di dicembre 2013, causante una frana importante, con conseguente compromissione di fabbricati posti in cima al versante franato);

il sito dell'intervento "Consolidamento Costone Orientale, zona Piazza Marconi/Loggia Amblingh", posto nel Comune di Vasto (evento calamitoso registratosi anch'esso nel mese di dicembre 2013, causante uno smottamento, con compromissione della sovrastante loggia pubblica).

Date le condizioni di allerta sopraggiunte con i citati eventi calamitosi, ho disposto lo stato di Somma Urgenza per ambedue gli interventi, ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010 e gli affidamenti in Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 125 del Dlg. 163/2006.

D'altro canto, gli eventi sono sopraggiunti quando era stata eseguita la progettazione definitiva e si era in procinto di indire la procedura di gara pubblica tramite appalto integrato. Infatti, prima dell'anno 2013 (Rif. Precedente Relazione Annuale) non era stato possibile avanzare nell'attuazione di questi ed alcuni altri interventi, non essendo ancora stata resa disponibile la copertura finanziaria relativa, a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome. L'accreditamento pari a € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM è giunto solo dopo ventitré mesi dalla mia nomina, e precisamente in data 1 febbraio 2013.

Ogni maggiore approfondimento è rilevabile all'interno della descrizione degli interventi.

In definitiva e a maggiore dettaglio, questi eventi di origine naturale hanno determinato la mutazione delle relative procedure di avanzamento dei lavori di mitigazione del dissesto. Gli stati di allerta che sono sopraggiunti nei Comuni di Treglio e di Vasto (ambedue Interventi di Difesa del Suolo), hanno incitato gli stessi Sindaci a muovere verso la indizione degli stati di emergenza, tramite atti pubblici (Ordinanza n.8 del 9 dicembre 2013 del Sindaco del Comune di Treglio e seguente Ordinanza n.9 di sgombero cautelare di edifici interessati al dissesto; Segnalazione del 23 gennaio 2014 del Sindaco del Comune di Vasto per richiesta Interventi in regime di emergenza). Pertanto, stante la situazione di avanzamento delle procedure propedeutiche alla cantierizzazione degli interventi suddetti (ribadisco, come già segnalato, che dette opere rientrano in quelle che hanno subito un grave slittamento nell'avvio, a causa del ritardo con cui sono stati accreditati i relativi fondi alla contabilità speciale aperta a mio nome), ho disposto che sia adottata ogni misura legale per la velocizzazione di tali azioni, assumendo di fatto (e di concerto con i Sindaci) il necessario stato di somma urgenza.

1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione

Allo scopo di fornire maggiore chiarezza in merito alle attività commissariali per l'anno 2013, di seguito si riportano gli schemi tabellari riguardanti le azioni di implementazione diretta del ReNDIS, quale sintesi degli stati d'avanzamento di ogni intervento al 31 dicembre 2013, cadenzati attraverso le informazioni più importanti, anche per confronto con le informazioni più dettagliate prima riportate.

Informo che, alla luce di quanto disposto dal I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 16/09/2010, e visto che il Sistema RendisWeb non veniva implementato dai soggetti preposti riguardo i lavori da eseguirsi nei Comuni di Martinsicuro, Corfinio, Isola del Gran Sasso, Roseto degli Abruzzi e Francavilla al Mare (passati, come detto, alla gestione diretta della Regione Abruzzo), ho formalmente chiesto all'ISPRA di creare una sezione totalmente distinta da quella di mia competenza, la cui attribuzione risultasse – come necessario – in capo alla Regione Abruzzo.

Le azioni di implementazione diretta del ReNDIS, invece, per i lavori ascritti alla mia gestione, hanno sempre avanzato regolarmente. La risorsa umana da me delegata a tale operatività, col supporto dei tecnici dell'ISPRA, aggiorna i dati ogni qualvolta insorge un evento da registrare.

QUADRO D'ATTUAZIONE SINTETICO – RIF. RENDIS WEB

DOCUMENTAZIONE	INTERVENTI DI DIFESA DEI FIUMI				
	Comune di Carsoli (AQ) - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali - Comune di Carsoli (AQ);	Comune di L'Aquila (AQ) - Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno (AQ);	Comune Pescara (PE) - intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo";	Provincia di Teramo (TE) - Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi;	Comuni di Francavilla al mare, Miglianico, Ortona (CH) "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo";
Codice Unico Progetto (CUP)	X	X	X	X	X
Dispositivo nomina del RUP	X	X	X	X	X
Atto di affidamento della progettazione (determina/delibera);	X		X	X	X
Atto di affidamento di eventuali studi (determina/delibera);					
Atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento (delibera);			X		
Atto di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico risultante (delibera);		X	X		
Verbale di consegna lavori;		X	X		
Verbali di sospensione/ripresa/proroga lavori;		X	X		
Perizie di variante;					

Comunicazione ultimazione lavori;					
Certificato di collaudo (o il CRE) con il quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie;					
Copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale (pdf);		X	X		

DOCUMENTAZIONE	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (GRUPPO 1)				
	Comune di Caramanico (PE) - <i>Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale);</i>	Comune di Civitella del Tronto – <i>intervento di completamento per la messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico a ridosso dell'abitato di Villa Carosi, (TE);</i>	Comune di Sant'Eufemia a Maiella - <i>Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo Ambito: Difesa del suolo – (PE)</i>	Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore loc. Cerrone Solcano - <i>Consolidamento movimento franoso nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);</i>	Comune di Raiano - <i>Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio" Provincia di L'Aquila;</i>
Codice Unico Progetto (CUP)	X	X	X	X	X
Dispositivo nomina del RUP	X	X	X	X	X
Atto di affidamento della progettazione (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di affidamento di eventuali studi (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento (delibera);	X				
Atto di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico risultante (delibera);	X				
Verbale di consegna lavori;	X				
Verbal di sospensione/ripresa/proroga lavori;					
Perizie di variante;	X				
Comunicazione ultimazione lavori;	X				
Certificato di collaudo (o il CRE) con il quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie;					
Copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale (pdf);	X				

DOCUMENTAZIONE	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (GRUPPO 2)				
	Comune di Aielli - Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone (AQ);	Comune di Roccasasale - Opere di consolidamento Sistemazione versanti del Centro Storico in Roccasasale (AQ);	Comune di Vasto - consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Amblygh (CH);	Comune di Castelli - consolidamento versante storico di Castelli (TE);	Comune di Treglio - Consolidamento corona di frana, Provincia di Chieti (CH);
Codice Unico Progetto (CUP)	X	X	X	X	X
Dispositivo nomina del RUP	X	X	X	X	X
Atto di affidamento della progettazione (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di affidamento di eventuali studi (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento (delibera);					
Atto di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico risultante (delibera);					
Verbale di consegna lavori;					
Verbali di sospensione/ripresa/proroga lavori;					
Perizie di variante;					
Comunicazione ultimazione lavori;					
Certificato di collaudo (o il CRE) con il quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie;					
Copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale (pdf);					

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

Cronoprogramma al 31.12.2013

ALLEGATO B

Gantt Slittamenti e Ritardi al 31.12.2013

PAGINA BIANCA

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

A cura del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo

CRONOPROGRAMMA

TASK 1 - INVARIATA

MODIFICHE PREVISIONALI TASK 1 bis – 30 Gennaio 2012

AGGIORNAMENTI TASK 2 – 31 dicembre 2013

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

IL DIAGRAMMA DI GANTT (note per la lettura)

In generale

- ❖ Il **diagramma di Gantt** mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione.
- ❖ Il **mese 1** corrisponde all'attivazione del procedimento Commissariale (nomina Commissario 8 marzo 2011).
- ❖ E' un diagramma attivo, con due **Task** per ogni opera:
 - l'una di **previsione** (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento)
 - l'altra di **esecuzione** (questa viene campita in corso d'opera).

LEGGENDA

	interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva)
	tempi finora spesi per la ricezione del materiale (nella Task 2)
	tempi di definizione progettuale (da disposizione commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell'azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare.
	tempi per gli espropri (e l'approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente)
	tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti)
	tempi per l'esecuzione degli interventi, incluse l'inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi(certificato di ultimazione)
	tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili
	ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventualità e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto.
	tempi per il collaudo
	Slittamento del Cronoprogramma
	Ritardi nell'esecuzione delle opere

- ❖ *La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione.*
- ❖ *Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (EE.LL.).*
- ❖ *I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici.*
- ❖ *la Task 1 (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avvalimento o in via di avvalimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori.*

Gantt per ogni opera

I Gantt specifici sono suddivisi in **WPs (pacchetti di lavoro)**, a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi.

In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata.

Ancora, vi sarà associata la tabella delle **Deliverables (momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi)**. I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

Per ultima, sarà associata la tabella delle **Milestones (o momenti di grande importanza)**, da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO																																				
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Opera n° 1 – Provincia AQ, Comune di Corfinio, Titolo Consolidamento e Rinforzi mediante opere di contenimento delle spinte ..., Importo € 1.000.000,00																																				
Task 1	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile																																			
Task 2	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Tempi effettivi (in progress)	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Task 3	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Slittamento del Cronoprogramma	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																			
Opera n° 2 – Provincia AQ, Comune di Aielli, Titolo Consolidamento versanti rocciosi e zona via Valone, Importo € 1.000.000,00																																				
Task 1	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile																																			
Task 2	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Tempi effettivi (in progress)	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Task 3	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Slittamento del Cronoprogramma	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Opera n° 3 – Provincia AQ, Comune di Roccasale, Titolo Sistemazione versanti del Centro Storico, Importo € 1.000.000,00																																				
Task 1	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Previsione temporale d'esecuzione	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile																																			
Task 2	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Tempi effettivi (in progress)	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Task 3	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Slittamento del Cronoprogramma	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Opera n° 4 – Provincia AQ, Comune di Raiano, Titolo Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Vittorio, Importo € 1.000.000,00																																				
Task 1	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile																																			
Task 2	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Tempi effettivi (in progress)	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Task 3	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Slittamento del Cronoprogramma	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Opera n° 5 – Provincia PE, Comune di Caramanico Terme, Titolo Intervento di risanamento del dissesto nel Centro Storico ..., Importo € 1.000.000,00																																				
Task 1	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Previsione temporale d'esecuzione	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) Previsio temporale d'esecuzione	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 2	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Tempi effettivi (in progress)	[Gantt bar: Months 1-7, 24-28]																																			
Task 3	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Slittamento del Cronoprogramma	[Gantt bar: Months 1-24]																																			
Opera n° 6 – Provincia PE, Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Titolo Consolidamento movimento franoso, Importo € 1.000.000,00																																				
Task 1	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	[Gantt bar: Months 8-20, 29-31, 32-34]																																			
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile																																			

INTERVENTI PER LA DIFESA DEI FIUMI																																							
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno														
Opera n° 1 – Provincia AQ, Comune di Carsoli, Titolo Realizzazione vasca di espansione sul torrente Valle Mura, Importo € 5.000.000,00																																							
Task 1																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 2																																							
Tempi effettivi (in progress)																																							
Task 3																																							
Slittamento del Cronoprogramma																																							
Opera n° 2 – Provincia AQ, Comune di L'Aquila, Titolo Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale ..., Importo € 3.800.000,00																																							
Task 1																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 2																																							
Tempi effettivi (in progress)																																							
Task 3																																							
Slittamento del Cronoprogramma																																							
Opera n° 3 – Provincia PE, Comune di Pescara, Titolo Opere idrauliche finalizzate al risanamento idrogeologico ... - Aterno/Pescara, Importo € 3.600.000,00																																							
Task 1																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 2																																							
Tempi effettivi (in progress)																																							
Task 3																																							
Slittamento del Cronoprogramma																																							
Opera n° 4 – Provincia TE, Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Atanasio, Notaresco, Morro d'oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, Titolo Ripristino difese spondali del Fiume Vomano ..., Importo € 3.600.000,00																																							
Task 1																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 2																																							
Tempi effettivi (in progress)																																							
Task 3																																							
Slittamento del Cronoprogramma																																							
Opera n° 5 – Provincia CH, Comuni di Francavilla al mare, Miglianico e Ortona, Titolo Realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro ..., Importo € 5.000.000,00																																							
Task 1																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012)																																							
Previsione temporale d'esecuzione																																							
Task 2																																							
Tempi effettivi (in progress)																																							
Task 3																																							
Slittamento del Cronoprogramma																																							

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA																																								
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno															
Opera n° 1 – Provincia TE, Comune di Martinsicuro, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 3.000.000,00																																								
Task 1																																								
Previsione temporale d' esecuzione																																								
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																								
Task 2																																								
Tempi effettivi (in progress)																																								
Task 3																																								
Slittamento del Cronoprogramma																																								
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																							
Opera n° 2 – Provincia TE, Comune di Roseto degli Abruzzi, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 3.000.000,00																																								
Task 1																																								
Previsione temporale d' esecuzione																																								
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																								
Task 2																																								
Tempi effettivi (in progress)																																								
Task 3																																								
Slittamento del Cronoprogramma																																								
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																							
Opera n° 3 – Provincia CH, Comune di Francavilla al mare, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 2.000.000,00																																								
Task 1																																								
Previsione temporale d' esecuzione																																								
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																								
Task 2																																								
Tempi effettivi (in progress)																																								
Task 3																																								
Slittamento del Cronoprogramma																																								
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																							

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 - "Consolidamento dei versanti rocciosi - Consolidamento zona in via Valone"																																														
Ambito: Difesa del suolo - Provincia di L'Aquila – Comune: Aielli – importo complessivo 1.000.000 € (progettazione definitiva).																																														
(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno												Quarto anno									
Cronoprogramma al 30 gennaio 2012	[Gantt chart showing project schedule with shaded bars]																																													
Tempi effettivi in progress	[Gantt chart showing active periods]																																													
Riferimenti importanti													A B		C														D		E F		G		H		I L		M N		O		P		Q	
Assenza fondi	[Gantt chart showing funding absence]																																													
Condizioni meteo	[Gantt chart showing weather conditions]																																													
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A o P	[Gantt chart showing impediments]																																													
Varianti in corso d'opera	[Gantt chart showing variants]																																													
Sopravvenute disposizioni normative	[Gantt chart showing normative changes]																																													
Cause impreviste e imprevedibili	[Gantt chart showing unforeseen causes]																																													

Marzo 2014

RITARDI

Ritardo	Note
1	Sitamento per: <ul style="list-style-type: none"> • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Iniziati dopo intersecurazioni prive di risultato, il 10.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora invase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso <u>confronto epistolare</u> , come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.5)
2	Ritardo per: avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo contenenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento delle risorse necessarie per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 81/1998 <i>Norme per il nesso organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i> . (All. da 3.1 - 3.2)

RIFERIMENTI

	Data	Documento	Contenuto
A	18.10.2011	Progettazione preliminare.	Trasmissione atti progettuali dal Comune di Aielli.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/8.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo - accreditamento il trancio di fondi da parte della Regione Abruzzo.	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli recentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	01.02.2013	Nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013. (All. 4)	Trasferimento fondi alla Contabilità Speciale n. 9631.
E	07.05.2013	Nomina RUP - Determinazione Commissariale n. 3 (All. 5)	L'ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006;
F	24.05.2013	Nomina supporto al RUP - incarico di supporto al Responsabile del Procedimento (All. 6)	L'ing. Mauro Contestabile, è incaricato, dal Responsabile del Procedimento per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
G	24.06.2013	Incarico di collaborazione - attività di supporto al Responsabile del Procedimento e coordinamento dei Supporti al Responsabile del Procedimento;	Il Commissario Straordinario conferisce all'arch. Francesco Saverio Migliaccio l'incarico di collaborazione per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto ai Responsabili del Procedimento e per il coordinamento dei Supporti al Responsabile del Procedimento;
H	05.08.2013	DPP	Il RUP e il supporto al RUP redigono il DPP ai sensi degli artt. art 10 comma 1, lett. c) e 15, comma 5 e 6, del regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
I	16.09.2013	Progetto Preliminare	L'arch. Pietro Massimo Cerasoni, incaricato ai sensi dell'artt. 125, c. 11, del D. Lgs. 163/2006 il giorno 05.08.2013 della progettazione preliminare e definitiva, consegna il progetto preliminare. Lo stesso progettista, il giorno 04.10.2013, avendo acquisito il 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna una <u>aggiornamento al progetto preliminare</u> .
L	28.09.2013	Indagini geologiche	Il geol. Alessandro Canavero, incaricato ai sensi dell'artt. 125, c. 11, del D. Lgs. 163/2006 il giorno 28.08.2013 delle indagini geologiche, consegna la relazione geologica come richiesto dal progettista.

M*	04.11.2013	Proroga (10+15) gg	Successivamente al sopralluogo il progettista ha ritenuto opportuno richiedere al RUP un approfondimento sulla natura geologica e geotecnica dei luoghi attraverso ulteriori indagini. L'affidamento e l'esecuzione di tali indagini hanno portato ad un necessario slittamento dei tempi previsti per la consegna delle progettazioni. Pertanto il RUP ha ritenuto opportuno assegnare al progettista una proroga di 10 gg per la redazione e consegna del progetto preliminare a far data dalla sottoscrizione della lettera di conferimento dell'incarico. Successivamente, su richiesta del geologo, il RUP ha concesso un'ulteriore proroga di 15 gg per la consegna delle indagini geologiche e geotecniche. Pertanto la data di consegna del progetto definitivo è prorogata al 04.11.2013.
N	12.11.2013	Progetto Definitivo	L'arch. Massimo Cerasoli consegna il progetto definitivo.
O	28.11.2013	1 Verifica tecnica del Progetto definitivo. (Alit. 7)	Durante la verifica tecnica è emersa la necessità di alcune modifiche ed integrazioni. Il RUP accetta la proposta di consegna entro il 6 dicembre 2013.
P	11.12.2013	11 Verifica tecnica del Progetto definitivo (Alit. 8)	Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Q	20.01.2014	Conferenza dei Servizi Decisoria.	Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 9, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

ALLEGATI AI RITARDI

Alit. n°	Data	Documento	Contenuto
1,1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e completati (Accordo di Programma).
1,2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma).
1,3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP	Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Alamo, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio, Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1,4	05.08.2011	Nota prot. 165860/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invia il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1,5	10.08.2011 -	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.
1,6	30.08.2011	Nota prot. 17524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo previsti dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionerabruzzo.org/meteo/ .
3,1	28.12.2011	Nota prot. 269648/RA – situazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 8/1998.
3,2	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non prevede applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Cerasoli) sono di competenza commissariale.
4	01.02.2013	Nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013	Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (salvo del pagamento della somma di € 30.750.000,00) a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.
5	07.06.2013	Nomina RUP - Determinazione Commissariale n. 3	Con Determinazione Commissariale n. 3 (ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006;
6	24.06.2013	Nomina supporto al RUP - incarico di supporto al Responsabile del Procedimento	Incontro presso il MATTM tra Ing. Russo e l'ing. Mauro Contestabile. Allo stesso il Responsabile del Procedimento conferisce l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.l., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.
7	28.11.2013	Verifica tecnica del Progetto definitivo, Verbale della prima seduta.	Il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 2013 alle ore 10:30 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario ha avuto luogo una riunione finalizzata alla verifica tecnica, alla presenza: ✓ per il Commissario Straordinario: dell'arch. Cecchi, dell'arch. Sara Francescon, dell'arch. Francesco Saverio Migliaccio e della Sig.a Anna Monti; ✓ del supporto al RUP ing. Giuseppe Russo; ✓ del supporto al RUP ing. Mauro Contestabile; ✓ del progettista arch. Massimo Cerasoli e del collaboratore ing. Luca Capuano; ✓ del professionista incaricato degli approfondimenti specialistici (studi geologici) dott. Alessandro Canavero; ✓ del professionista incaricato del Piano della Sicurezza ing. Antonino Proserpi. Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dall'arch. Massimo Cerasoli sono emerse le seguenti criticità: 1. la relazione tecnica e quella illustrativa devono confluire nella relazione generale che deve essere ricalibrata come sintesi di quanto approfondito in tutti gli elaborati in fase progettuale. L'intervento, deve essere descritto in modo più dettagliato e, per ciascuna zona, deve essere descritta puntualmente la scelta progettuale individuata; 2. deve essere presa in considerazione una bonifica selettiva dell'area chiedendo preventivamente un censimento delle piante insistenti sulla zona alla Guardia Forestale; 3. lo studio di fattibilità ambientale va approfondito con la valutazione delle scelte di progetto e circostanziato con riferimenti normativi; 4. gli elaborati grafici, in relazione a quanto emerso, devono essere rivisti e modulati alle scale adeguate; 5. la documentazione economica deve essere rivista alla luce delle considerazioni fatte e in collaborazione con il coordinatore della sicurezza, ricalcolando i costi per le occupazioni temporanee e le interferenze eventuali. Manca il censimento delle eventuali interferenze; 6. va riveduto il piano particolareggiato d'esproprio in quanto le valutazioni considerate sono apparse eccessive; 7. il PSO deve essere aggiornato alla luce delle interferenze e delle occupazioni temporanee. Nel Fascicolo dell'opera deve essere dato risalto all'importanza della manutenzione dell'area per ridurre la pericolosità della stessa; 8. le modifiche da apportare devono essere effettuate in stretta collaborazione tra il progettista, il geologo e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; Il RUP accetta la proroga entro il 9 dicembre 2013, purché tassativa:
8	11.12.2013	11 Verifica tecnica del Progetto definitivo, prendono parte:	✓ per il Commissario Straordinario: l'arch. Francesco Saverio Migliaccio, l'arch. Sara Francescon e la Sig.a Anna Monti; ✓ il progettista arch. Piero Massimo Cerasoli; ✓ il RUP ing. Giuseppe Russo.