



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



RG158_1	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 190 del 14/03/2013	Importo Finanziato	€ 86.920,77	Decreto di Impegno	COMITATO 24 MAR	Importo dell'impegno		
Decreto integrazione al Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 300 del 19/04/2013	Importo Finanziato	€ 22.950,48				Economie da finanziamento	
			€ 109.871,25				Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP		Incarico conferito tramite:		Assessore al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Assessore al RUP		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assessore al RUP		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/2011, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al Commissario in quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati progettuali.</p> <p>Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il giorno 26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse in merito al progetto.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artex Associati trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo validato e verificato.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>RG159</b>	<b>Modica</b>	<b>Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	<b>A</b>	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	<b>€ 800.000,00</b>	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	


<b>CONVENZIONI</b>	<b>GC</b>	<b>CGIAM</b>
--------------------	-----------	--------------

<b>Figure Tecniche</b>							
RUP			Nota di incarico		Responsabile RUP		Nota di Incarico
Progettista	GC RG		Nota di Incarico	nota prot. N. 465 del 27/10/2010	Consul. Ingegnere Progettista		Nota di Incarico
Geologo			Determina di Incarico				
Direttore Lavori			Nota di Incarico		Aspirante AI DL		Nota di Incarico
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico				
Collaudatore Statico			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto		data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



RG159	Modica	Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale	Importo ApQ	€ 800.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento NON E' RISOLUTIVO per l'intera problematica.</p> <p>A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da parte del Comitato.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che l'intervento risultava ancora in fase di progettazione.</p> <p>In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui si è ritenuto necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.</p> <p>Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al fine di definirne la fattibilità.</p> <p>In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo sviluppo di tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento dell'intervento RG 159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S. Liberale". Importo 800.000,00"</p>		SAL	<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</p> 

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

PA136	Belmonte Mezzagno	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano					Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	note: Comitato del 24 febbraio 2011: l'intervento passa alla lettera B Comitato del 24 marzo 2011: transita nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento Indagini	n.460 del 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 10.947,60	Decreto di Impegno	n.460 del 18/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 10.947,60	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>								
	DRPC							
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP	Ing. Angelo Alferi (DRPC PA)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n.42 del 22/01/2013	Disegno al RUP	Sig.ra Teresa Marano (DRPC)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n.42 del 22/01/2013	
Progettista	DRPC PA	Nota di Incarico	prot. n.694/UC del 24/11/2010	Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico		
Incarico		Determina di Incarico						
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assegnazione L.P.		Nota di Incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	05/06/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010. A seguito della nota del Commissario prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui sollecitava il DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo, con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013 si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.</p> <p>Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissario sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del parere di competenza</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%.</p> <p>Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a finanziare ed impegnare le somme necessarie per la realizzazione del piano di indagini.</p> <p>In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicatario delle indagini trasmette alla Struttura Commissariale i risultati delle stesse.</p>					SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA137_1	Blufi	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano						Importo ApQ	€ 1.310.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento originario di € 2.000.000,00 "consolidamento del Centro Urbano" viene, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato 24 febbraio 2011, stralciato in due progetti	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 67 del 24/05/2011	Importo Finanziato	€ 1.310.000,00	Decreto di Impegno	n. 348 del 30/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.067.015,52		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	n.193 del 10/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 991,76		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	n.304 del 04/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.104,91		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	n.312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.310.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 1.069.487,19		
								Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n.25 del 23/02/2011	Supplente al RUP	Geom G. Ferrante Geom P. Nicollicchia Dott. F. Barranco	Decreto di incarico	D.C. n.25 del 23/02/2011		
Progettista	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp area tecnica)	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.01 del 11/01/2011	Coord. Sicurezza Fase Progett.	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp area tecnica)	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.01 del 11/01/2011
Qualificati	Dott. Giuseppe Abbate	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.4 del 10/02/2011	Supplente n.3	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.3 del 10/02/2011		
Direttore Lavori	Ing Michele Zafonti	Decreto di Incarico	D.C. n. 208 del 31/08/2011	Supplente al DL		Nota di Incarico			
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing Michele Zafonti	Decreto di Incarico	D.C. n. 208 del 31/08/2011						
Collaudatore Statico	Arch. Laura Oleni	Decreto di incarico	D. C. n. 193 del 26.04.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Arch. Laura Oleni	Decreto di incarico	D. C. n. 193 del 26.04.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.300 del 27/10/2011	data contratto	15-nov-11	
contratto	data conclusione lavori				verbale Inizio attività	06-dic-11	data fine lavori	31-ott-12	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011.</p> <p>A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI; La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.</p> <p>A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 29/08/2012</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle somme.</p> <p>I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

PA137_2	Blufi Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli						Importo ApQ	€	690.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento originario di € 2.000.000,00 "consolidamento del Centro Urbano" viene, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato 24 febbraio 2011, stralciato in due progetti	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 87 del 10/6/2011	Importo Finanziato	€ 690.000,00	Decreto di impegno	n.246 del 28/09/2011 così come modificato dal Decreto n. 146 del 2/04/2012 di prescrizione PVS e rimodulazione QE	Importo dell'impegno	€ 558.878,57		
								Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	€ 131.121,43

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011	Supplente al RUP	Dott. Francesco Barranto Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicollicchia	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011	
Progettista	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (responsabile area tecnica)	Determina di Incarico	Determina sindacale n.2 del 11/01/2011	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Nota di Incarico		
Qualifico	Dott. Giuseppe Abbate	Determina di Incarico	Determina sindacale n.6 del 14/02/2011	Responsabile	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Determina sindacale n.6 del 14/02/2011	
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di incarico	D.C. n.207 del 31/08/2011	Validazione alibi		Nota di Incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti	Decreto di incarico	D.C. n.207 del 31/08/2011					
Collaudatore Statico	Prof. Angelo Milone	Decreto di incarico	D.C. n. 355 del 02/12/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Arcobaleno 3000 Srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.158 del 29/07/2011	data contratto	10-ago-11
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	7-set-11	fine lavori	29-mar-12

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011.</p> <p>A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/09/2011.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.493 del 16/02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.</p> <p>La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, approvata dal RUP in data 19/03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012. I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA140	Camporeale	<b>Opere di consolidamento centro abitato</b>					Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note: A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15/09/2011 l'intervento transita in B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Manlio Munafo (GC Pa)	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 139260 del 17/04/2013	Arch. Giovanni Lo Cascio	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
Progettista	Ing. Giuseppe Nogara GC Pa	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	Geom. Marco Imburgia	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
	Dott. Geol. Claudio Venturella	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	Sig. Francesco Sunseri	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere l'ampliamento dell'area PAI.	SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	---	-----	------------------------------------

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA141	Capaci	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 410 del 02/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.200.000,00	Decreto di Impegno	n. 179 del 11/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 944.262,41		
				Decreto di Impegno e pagamento progettazione geotecnica	n. 523 del 08/10/12	Importo dell'Impegno	€ 25.554,04		
				Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI	n. 537 del 16/10/12	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
				Impegno e pagamento spese di pubblicazione Publikompass Spa, Gruppo 24Ore Spa	n. 724 del 20/12/12	Importo dell'Impegno	€ 1.861,89		
				Impegno e pagamento espletamento dei servizi tecnico-amministrativi	n. 102 del 18/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 4.751,67		
Finanziamento polizze assicurative attività di RUP	n. 829 del 08/10/2013	Importo Finanziato	€ 522,75	Impegno polizze assicurative attività di RUP	n. 829 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 522,75		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.200.522,75</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 977.931,87</b>		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	


## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe Lo Iacono	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.131 del 22/02/2013	Supplente al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012		
Progettista	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	Delibera di Incarico	Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990	Coord. Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico			
Geologo	Dott.ssa Geol. Palma Pratini (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	ai sensi dell'art.9 del disciplinare di incarico del progettista	Geotecnico	Ingg. Proff. Guido Umiltà e Fabio Cafiso (fig. esterne)	Delibera di Incarico	Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990		
Direttore Lavori	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 29 del 16/01/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico			
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carlo Barbuza (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 29 del 16/01/2013						
Collaudatore Statico	Arch. Francesco Barbato	Nota di Incarico	D. C. n. 327 del 08/05/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Arch. Francesco Barbato	Nota di Incarico	D. C. n. 327 del 08/05/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.522 del 08/10/2012	data contratto	23/01/2013
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	24/05/2013	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA141	Capaci	Consolidamento centro abitato	Importo ApQ	€ 1.200.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18 /04/2011 ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento.</p> <p>La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.</p> <p>In data 07 /11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I stralcio esecutivo.</p> <p>A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria Costruzioni che in data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le Somme.</p> <p>A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione della Perizia di Variante.</p>		SAL	AVVIATI LAVORI 

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1


REGIONE  
SICILIANA

PA142	Carini		Barriere paramassi - Zona Industriale				Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 583 del 18/07/2013	Importo Finanziato	€ 976.967,14	Decreto di impegno		importo dell'Impegno		
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 589 del 07/11/2012	Importo Finanziato	€ 32.546,39	Decreto di impegno pagamento indagini preliminari	n. 318 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 22.941,53	
Decreto di finanziamento plottaggio tavole grafiche	n. 435 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 90,75	Decreto di Impegno plottaggio tavole grafiche	n. 435 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 90,75	
Decreto di definanziamento somma residua delle indagini	n. 583 del 18/07/2013	Importo Definanziato	€ 12.677,54	Decreto di Impegno pubblicazione GURI	n. 689 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 917,58	
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione quotidiano	n. 787 del 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10	
				Decreto di Impegno pagamento spese pubblicazione esito gara	n. 917 del 31/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 996.926,74</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 25.655,96</b>	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>	<b>CGIAM</b>	<b>INVITALIA</b>						
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP	Geom. Salvatore Bellia	Decreto di incarico	D.C. n. 850 del 11/10/2013	Responsabile RUP	Dott. Francesco Barrante Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di incarico	D.C. n.35 del 23/01/2012	
RUP	Ing. Antonino Cracchiolo	Decreto di incarico	D.C. n. 179 del 09/08/2011 (revocato con D.C. n. 850 del 11/10/2013)					
Progettista	INVITALIA	Ing. Marco Calogero @ Ing. Giuseppe Morganti	Nota di Incarico	prot. n.520/UC del 18/04/2011	Coord. Sicurezza fase Progett.		Nota di incarico	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM					
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti.	Decreto di Incarico	prot. n. 872 del 10/10/2013	Assistente a D.			Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti.	Decreto di Incarico	prot. n. 872 del 10/10/2013					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO R.A.S. S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 663 del 03/12/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO TRIVENETO	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 677 del 27/08/2013	data contratto
contratto	19/12/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA142	Carini	Barriere paramassi - Zona Industriale	Importo ApQ	€ 1.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare l'intervento per un importo complessivo pari ad € 976.967,14.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso pari al 35,8978%.</p>		SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1


REGIONE  
SICILIANA

PA143	Castelbuono						Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia			Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato			
Decreto di Finanziamento	n. 808 del 08/10/2013	Importo Finanziato	€ 1.978.972,49	Decreto di Impegno			Importo dell'Impegno				
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 203 del 19/03/2013	Importo finanziato	€ 38.862,54						Economie da finanziamento		
Definanziamento di cui al D.C. n.203 del 19/03/2013	n.480 del 26/06/2013	Importo Definanziato	€ 17.835,03	Impegno somme realizzazione piano di indagini	n.480 del 26/06/2013		Importo dell'Impegno	€ 21.027,51	Economie da ribasso		
				Disimpegno somme realizzazione piano di indagini	n.650 del 06/08/2013		Importo dell'Impegno	€ 289,37	Economie da ribasso		
				Impegno somme plottaggio	n. 912 del 30/10/2013		Importo dell'Impegno	€ 762,25	Economie da ribasso		
				Impegno somme pagamento GURI	n. 950 del 08/11/2013		Importo dell'Impegno	€ 861,46	Economie da ribasso		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>				<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 22.940,59</b>			
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA									
<b>Figure Tecniche</b>											
RUP	Ing. Santi Sottile	Decreto di Incarico	D.C. n. 576 del 06/11/2012	Supplente al RUP	Dot. Angelo Nicastro	Decreto di Incarico	D.C. n. 576 del 06/11/2012				
Progettista	INVITALIA	Ing. Rossella Zumbà © Ing. Adriano Grassi; Ing. Gianluca Coroneo; Ing. Fabio Ferla; Dot. Gianluca Sabatini.	Nota di Incarico	prot. n. 4370 del 29/10/2012	Coordinatore Tecnico		Nota di Incarico				
Coordinatore	Dott. Giuseppe Bonomo (informazione estrapolata dal verbale di riunione)	Determina di Incarico									
Direttore Lavori	Incarico revocato con nota prot. n. 4370 del 29/10/2012	Ingg. G. Nogara	Nota di Incarico	prot. n. 484/UC del 03/11/2010	Assistenti al D.L.		Nota di Incarico				
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico								
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico			Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico				
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	D. C. n. 273 del 11/04/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	FERRARO IGNAZIO	Decreto Affidamento Lavori	n.922 del 31/10/2013	data contratto			
contratto	16/04/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori			



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA143	Castelbuono	Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è affidata al GC di Palermo.</p> <p>Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo.</p> <p>Con nota del 02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott. Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico-tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva. A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati. Il Commissario, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012, con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia", con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP.</p> <p>Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore dell'Impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. (ribasso percentuale del 46,9999 %)</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del Commissario i documenti relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia nel Comune di Castelbuono".</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL. A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal RUP, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione IAP, trasmette gli elaborati integrativi.</p> <p>A seguito della CdS del 12/09/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 è stato finanziato l'intervento;</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n.922 del 31/10/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva a favore dell' impresa FERRARO IGNAZIO</p>		SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA148	Mezzojuso Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna							Importo ApQ	€ 2.144.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	n. 224 del 26/03/2013	Importo Finanziato	€ 129.278,25					Economie da finanziamento	
Decreto di finanziamento polizza assicurativa per le verifiche della progettazione	n. 868 del 17/10/2013	Importo Finanziato	€ 650,24	Decreto di impegno e pagamento polizza assicurativa per le verifiche della progettazione	n. 868 del 17/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 650,24	Eventuali Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 129.928,49</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 650,24</b>		

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Calogero Foti	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013	Numero di RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013
Progettista	Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl	Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza Fase Progettazione		Incarico conferito tramite:	
Collaudo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio possesso. L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota prot. n. 724 del 04/02/2013, trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione della pericolosità e del rischio geomorfologico.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la documentazione tecnica progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. salvatore Miliziano.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl ha trasmesso in formato cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed adeguato al nuovo prezzario regionale OO.PP. per l'anno 2013. A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota acquisita agli atti al prot. n. 4405 del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione dell'intervento e rimanda per le eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.</p> <p>Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 il Commissario comunica i componenti del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	--------------------------------

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA149	Misilmeri	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		
Decreto di finanziamento indagini preliminari	n. 678 del 27/08/2013	Importo Finanziato	€ 48.302,19				Economie da finanziamento	
Decreto di finanziamento pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo Finanziato	€ 30,00	Decreto di Impegno pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 30,00	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 48.332,19</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 30,00</b>	
							Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM							

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n. 126 del 22/02/2013	Approvato al RUP			Nota di Incarico
Progettista	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013	Com. Siciliano 22/04/2013	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013
Qualifica	Dott. Giorgio Milazzo (professionista esterno)	Determina di Incarico	Provvedimento del sindaco n.46 del 22/06/2011				
Direttore Lavori	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013	Applicazione di D.L.			Nota di Incarico
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID S.r.l	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 733 del 12/09/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	24/09/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA149	Misilmeri	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che con nota acquista al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.</p> <p>Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 Il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito negativo.</p> <p>Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012 con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo-l° lotto funzionale, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell'Associazione Temporanea di Professionisti ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO (ribasso percentuale pari al 51,1861 %).</p> <p>In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini preliminari.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso percentuale pari al 51,5000 %) In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.</p>		SAL	<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</p> 