



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA151	Partinico	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio					Importo ApQ	€ 950.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	Importo dell'impegno	Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso		
CONVENZIONI								
Figure Tecniche								
RUP		Incarico conferito tramite:		Supplente al RUP		Incarico conferito tramite:		
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza Fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologia		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente RUP		Incarico conferito tramite:		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informato di non essere in grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.</p> <p>Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente conferito alla CGIAM con nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di Partinico, la trasmissione del progetto preliminare.</p>					SAL	PROGETTAZIONE IN CORSO	

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

PA152	Petraia Sottana	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello					Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Comitato del 21 ott 2010: transita alla Lettera B; Comitato del 24 feb 2011: l'intervento transita nuovamente alla lettera A	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	433 - 29/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.200.000,00	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
				Decreto di Impegno pagamento GURI	S20 del 09/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.127,25	
				Decreto di Impegno pagamento pubblicazione gara	n.860 del 11/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.706,10	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.200.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.833,35	
								Economie da finanziamento
								Economie da ribasso

Figure Tecniche

RUP	Comune	Geom. Sabatino Giovanni	Decreto di Incarico	D.C. n. 488 del 27/06/2013	Impiegato RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	D.C. n.127 del 22/02/2013
RUP	Comune	Geom. Croce Salvatore Scelfo	Decreto di Incarico	D.C. n.137 del 20/07/2011	Supplente RUP (Comune)	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	prot. N. 5317/JC del 13/12/2012
Progettista	Comune	Ing. Alessandro Sammataro (UTC)	Nota di Incarico	prot. n.6086 del 30/05/2011	Responsabile Progettazione		Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Torre Alessandro		Determina di Incarico	Determina sindacale n.25 del 11/07/2011	Geologo	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Sindacale n. 24 del 11/07/2011
Direttore Lavori	Ing. Alessandro Sammataro		Nota di Incarico	D.C. n. 715 del 10/09/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Alessandro Sammataro		Nota di Incarico	D.C. n. 715 del 10/09/2013				
Collaudatore Statico			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 504 del 02/07/2013	data contratto 04/09/2013
contratto		data conclusione lavori			GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l.	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale.</p> <p>Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in lettera B.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver individuato il Commissario Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario</p> <p>In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.</p> <p>Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 dell'ARTA inerente il finanziamento dell'intervento</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette il verbale di attestazione sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 207/2010.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa aggiudicataria per il giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.</p>					SAL	AFFIDAMENTO LAVORI
-----------------	---	--	--	--	--	-----	--------------------

REPUBBLICA
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

PA154	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento – Zona via G. Borgese						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.39 del 31/03/2011	Importo Finanziato	€ 366.497,75	Decreto di Impegno	n.245 del 28/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 407.990,10		
				Decreto di Disimpegno	n. 632 del 20/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 41.492,35	Economie da finanziamento	€ 133.502,25
						Importo dell'Impegno dopo il disimpegno e defanziamento	€ 366.497,75	Economie da ribasso (definanziamento D.C. n. 632 del 20/11/2012)	€ 133.502,25

CONVENZIONI	GC
-------------	----

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Vincenzo Di Rosa (Ing. Capo GC PA)	Nota di Incarico	prot. n. 483/UC del 03 novembre 2010	Autore del RUP				Nota di Incarico	
Progettista	GC PA	Nota di Incarico	prot. n. 483/UC del 03 novembre 2010	Responsabile del Progetto				Nota di Incarico	
Geologo		Determina di Incarico							
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Nogara Genio Civile di PA	Nota di Incarico		Autore del DL				Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Dragotta	Decreto di Incarico	D.C. n. 359 del 02/12/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo				Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.168 del 03/08 2011	data contratto	10-ago
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	14/09/2011	fine lavori	23-apr-12

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03 /08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.</p> <p>Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 09/05/2012</p> <p>Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha trasmesso la Perizia di Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n.263 del 07 /06/2012.</p> <p>Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA156	Termini Imerese	Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:			Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.108 del 15/03/2012	Importo Finanziato	€ 800.000,00	Decreto di Rimodulazione Impegno	Decreto n. 606 del 15/11/2012	Importo dell'impegno	€ 547.274,70		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione Gara	n.317 del 06/07/2012	Importo dell'impegno	€ 636,30		
				Decreto di Impegno e Pagamento AVCP	n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'impegno	€ 225,00		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 800.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 548.136,00		
								Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	

CONVENZIONI	DRPC								
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Calogero Foti (DRPC Pa)	Decreto di incarico	D.C. n.116 del 20 marzo 2012	Supplente al RUP				Nota di Incarico	
Progettista	DRPC Pa	Nota di Incarico	prot. n. 298/UC del 28/09/2010	Coord. Sicurezza fase Progettazione				Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Rosario Di Praza	Nota di Incarico	prot. n. 6553 del 31/10/2013						
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL				Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo				Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SILGEO srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012	data contratto	08-giu-12
contratto	data conclusione lavori					verbale inizio attività	28-giu-12	data di termine lavori	25-ott-12

STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011 . A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto n.108 del 15/03/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.</p> <p>Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una rimodulazione e riduzione dell'impegno di spesa</p> <p>In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

PA157	Valledolmo	Opere di consolidamento - C.da Renella						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 02 del 23/11/2010	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	D.C. n.50 del 18/04/2011 come rimodulato dal D.C. n.108 del 29/06/2011	Importo dell'impegno	€ 465.000,00		
Decreto di Definanziamento	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo defanziato	43.212,35,	Decreto di disimpegno	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo disimpegnato	€ 8.212,35		
	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo a seguito definanziamento	€ 456.787,65				€ 456.787,65	Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	
								€ -	
CONVENZIONI									
COMUNE									
Figure Tecniche									
RUP	Geom. Orazio Pizzolanti (Capo UTC)	Determina di incarico	Determina sindacale n° 227 del 10 agosto 2010	Responsabile RUP				Nota di Incarico	
Progettista	Comune	Nota di Incarico		Com. di Progettazione Pizzolanti				Nota di Incarico	
Collaudo	Dott. Geol. Alfonso Spera	Determina di Incarico	Determina sindacale n. 21 del 27/08/2010	Collaudatore	Ing. Spina Pietro			Determina di Incarico	
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Muscato	Nota di Incarico		Responsabile DL				Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Carollo	Nota di Incarico	prot. n. 442/UC del 07/04/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo				Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CO.GEN.AP. Srl	Decreto Affidamento Lavori	Determina Dirigenziale n.65 del 18/02/2011; Determina di Modifica n.102 del 18/03/2011		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale Inizio attività	14-mar-11		fine lavori	
								04-lug-11	
STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione è stata affidata al Comune. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori. Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07/07/2011.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI	

REPUBBLICA
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

PA179	Altofonte	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto					Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 449 del 17/06/2013	Importo Finanziato	€ 578.022,01	Decreto di Impegno	n. 735 del 12/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 428.662,50	
Decreto di definanziamento	n. 449 del 17/06/2013	Importo Definanziato	€ 1.814,19					
Decreto di finanziamento specifiche tecniche	n. 233 del 21/05/2012	Importo Finanziato	€ 23.549,50	Decreto di Impegno e pagamento Indagini Preliminari	n. 652 del 28/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 21.735,31	
Decreto di finanziamento Polizza Assicurativa RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 242,68	Decreto di Impegno Polizza Assicurativa RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 242,68	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 603.628,38			TOTALE IMPEGNI	€ 450.640,49	
							Economie da finanziamento Economie da ribasso	

CONVENZIONI	CGIAM

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa		Decreto di incarico	D.C. n.211 del 10/05/2012	Supplente al RUP	Dott. Gaetano Vinci	Decreto di incarico	n.32 del 23/01/2012	
	Comune	Arch. Salvatore Butera	Nota di incarico	D.C. n.16 del 17.01.2012					
Progettista	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO		Decreto di incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012	Coord. Sicurezza fase Progett.	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	Nota di incarico	n. 3964 del 09/10/2012	
Studenti	CGIAM Dott. Geol Giacomo Anselmo		Determina di incarico						
Direttore Lavori	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO		Decreto di incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012	Assistenti all'ing.		Nota di incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO		Decreto di incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012					
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	CGIAM GEO R.A.S Srl (Indagini integrative preliminari)	Decreto di affidamento INDAGINI	CGIAM Accordo Quadro del 29/11/2011. (GEO RAS Srl D.C. n. 285 del 18 giugno 2012)	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	URANIA srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 561 del 15/07/2013	data contratto	10-set
contratto	GEO R.A.S. srl	data conclusione lavori	03/08/2012			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA179	Altofonte	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	Importo ApQ	€ 600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni. Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CGIAM che con nota assunta al prot. n. 1256 del 12/04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha chiesto all'impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni. L'impresa, con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla Relazione Geologica.</p> <p>Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013 trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo. A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12/06/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto esecutivo e il permanere delle condizioni di esecuzione dell'opera.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	

REPUBBLICA
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1


REGIONE
SICILIANA

PA180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita						Importo ApQ	€	90.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno				
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 502,72	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 502,72	Economie da finanziamento		
Finanziamento somme plottaggio tavole	Decreto n. 913 del 30/10/2013	Importo Finanziato	€ 16,48	Impegno somme plottaggio tavole	n. 913 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 16,48	Economie da ribasso		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 519,20			TOTALE IMPEGNI	€ 519,20			
								Economie da ribasso		
CONVENZIONI	CGIAM	INVITALIA								
Figure Tecniche										
RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di incarico	D. C. n. 71 del 01/02/2013	Suggerito al RUP		Decreto di Incarico				
	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di incarico	D.C. n.130 del 27/03/2012 (revocato con D.C. n. 71 del 01/02/2013)	Suggerito al RUP		Decreto di Incarico				
Progettista	INVITALIA	Arch Fabio Pullizzi Ing. Rossella Zumbie Dott. Gianluca Sabatini	Nota di Incarico	prot. 2494 del 04/07/2012	Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico				
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM							
Direttore Lavori		Nota di Incarico			Assistente ai DL	Nota di Incarico				
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico								
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico			Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico				
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto		
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori		



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita	Importo ApQ	€	90.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha incaricato la CGIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.</p> <p>In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.</p> <p>Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.</p> <p>A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.</p>		SAL	<p>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</p> 	




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco					Importo ApQ	€	400.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini	n.132 del 30-03-2012		€ 48.395,70	Decreto di Impegno e pagamento indagini	Decreto n. 444 del 06/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 30.827,42		
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 502,72	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 502,72		
Finanziamento somme plottaggio tavole	Decreto n. 913 del 30/10/2013	Importo Finanziato	€ 16,48	Impegno somme plottaggio	n. 913 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 16,48	Economie da ribasso	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 48.914,90			TOTALE IMPEGNI	€ 31.346,62		
								Economie da finanziamento Economie da ribasso	
CONVENZIONI	CGIAM	INVITALIA							
Figure Tecniche									
RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di incarico	D. C. n. 71 del 01/02/2013	Supplente al RUP		Decreto di incarico			
	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di incarico	D.C. n.130 del 27/03/2012 (revocato con D.C. n. 71 del 01/02/2013)	Supplente al RUP		Decreto di incarico			
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglia Ing. Gianluca Coroneo Arch. Fabio Pullizzi Ing. Rossella Zumbà Dott. Gianluca Sabatini	Nota di incarico	prot. n.2494 del 04/07/2012	Coord. Sicurezza e Progettista	Nota di incarico			
Coordinatore	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM						
Direttore Lavori		Nota di incarico			Assistente al DL			Nota di incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di incarico							
Collaudatore Statico		Decreto di incarico			Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 196 del 02/05/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	



PA181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	Importo ApQ	€ 400.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA In virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla CGIAM la redazione delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21/03/2012. Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari.</p> <p>Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.</p> <p>In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012 ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.</p> <p>A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.</p> <p>Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 70 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.</p> <p>In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico</p> <p>A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.</p>		SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE 

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

CT	Castel di Judica	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato					Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	-	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Domenico Faranda	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 06 del 29/02/2012	Comune di RUP	-	Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE Ing. Giovanni Amato, Ing. Giuseppe Vaccaro- Incarico esterno	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 1496 del 15/12/2010	Comune di Castel di Judica		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Cavallaro	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 1401 del 01/12/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assessorato di DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette all'Ufficio del Commissario, in quanto Ente Beneficiario, il progetto, e la relativa documentazione tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013, il RUP chiede al Commissario l'indizione della CdS. Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il Commissario con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la documentazione amministrativa e l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di finanziamento dell'intervento.</p>				SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	--	--	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT 022	Bronte	Consolidamento frana						Importo ApQ	€ 1.092.500,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
		TOTALE FINANZIAMENTI				TOTALE IMPEGNATO			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Santo Saitta (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012	Supplente al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012
Progettista	Comune	Nota di Incarico	Prot.n.559 del 10/11/2010	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Comune	Nota di Incarico	Prot.n.559 del 10/11/2010
Collaudatore	Dott. Geol. Giovanni Cavallaro	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 33 del 21/02/2011	Collaudatore Statico	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistenti all'OP		Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Decreto di incarico				Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il progetto esecutivo. Il Comune trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 15/12/2011. A seguito di incontri e colloqui, il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici. Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012, trasmette copia del progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 27/06/2012). In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative, come da documentazione trasmessa con nota acquisita al prot/UC n. 195 del 11/01/13.</p>					SAL	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT023	Calatabiano	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria						Importo ApQ	€ 250.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	note:	Nel comitato del 21/10/2010 l'intervento transita in lettera B Nel comitato del 24/02/2011 l'intervento transita di nuovo in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 374 del 22/05/2013	Importo Finanziato	€ 250.000,00	Decreto di Impegno	619 - 30/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 189.722,07		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 250.000,00			TOTALE IMPEGNATI			
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

CONVENZIONI	INVITALIA
-------------	-----------

Figure Tecniche

RUP	Dott. Gaetano Cani	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012	Responsabile RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012		
Progettista	INVITALIA	Arch. Fabio Pulizzi Ing. Alberto Peligra Ing. Gianluca Coroneo	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012	Responsabile Progettazione	INVITALIA	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011) prot. N. 667 del 28/02/2012		
Collaudatore	INVITALIA	Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012					
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Faro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 565 del 16/07/2013						
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Faro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 565 del 16/07/2013			Nota di Incarico			
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico			
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento		AFFIDATARIA	G.C. COSTRUZIONI S.R.L.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 508 del 04/07/2013	data contratto	23/07/2013
contratto		data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori		verbale inizio attività	06-ago-13	data presunta di termine lavori	29-gen-14

STATO DELL'ARTE	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la documentazione;</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale. A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.667 del 28/02/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del parere ambientale dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS.</p> <p>Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è necessario attivare le procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III e IV del suddetto decreto.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data odierna non risulta ancora pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende acquisito favorevolmente e lo invita a redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato l'intervento per un importo pari ad € 249.978,03.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Società "G.C. COSTRUZIONI S.R.L." (ribasso percentuale del 31,7898%), in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.</p> <p>In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	--	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT024	Castel di Iudica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 640 del 22/11/2012	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di impegno	Decreto n. 490 del 27/05/2013	Importo dell'impegno	€ 2.227.552,38		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 3.000.000,00	Decreto di impegno e pagamento GURI	Decreto n. 727 del 20/12/2012	Importo dell'impegno	€ 2.006,50	Economie da finanziamento	
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione avviso gara	Decreto n. 112 del 20/02/2013	Importo dell'impegno	€ 1.887,60		
				Decreto di impegno e pagamento MAV	Decreto n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 600,00		
				Decreto di impegno e pagamento relazione geologica	Decreto n. 237 del 28/03/2013	Importo dell'impegno	€ 61.181,44		
				Decreto di impegno pubblicazione quotidiano di sicilia	Decreto n. 260 del 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 605,00		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 297 del 08/04/2013	Importo dell'impegno	€ 916,20		
				Decreto di impegno e pagamento commissione di gara	Decreto n. 385 del 24/05/2013	Importo dell'impegno	€ 8.536,27		
				Decreto di impegno e pagamento coordin. Sicurezza. Fase progett.	Decreto n. 171 del 08/03/2013	Importo dell'impegno	€ 22.431,95		
				Decreto di impegno pubblicazione quotidiano	Decreto n. 492 del 28/06/2013	Importo dell'impegno	€ 1.706,10		
						TOTALE IMPEGNATO	€ 2.327.423,44		
								Eventuali Economie da ribasso	
								€ 0,00	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Domenico Faranda	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.096 del 16 giugno 2011 (revocato con Decreto n. 476 del 24/06/2013)	Supplente al RUP				
	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.476 del 24/06/2013	Ing. Federica Bottini	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.096 del 16 giugno 2011 (revocato con Decreto n. 476 del 24/06/2013)		
Progettista	COMUNE	Nota di Incarico	Da acquisire determine di incarico ai singoli professionisti	Capo Sicurezza Fase Progett.	Ing. Lorenzo Moschetto	Determina di Incarico	Determina U.T.C. n° 858 del 08/07/2011	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Determina di Incarico	Determina U.T.C. n° 856 del 08/07/2011	Giulio de Santis	Ing. Roberto Barbagallo	Determina di incarico	Determina U.T.C. n° 857 del 08/07/2011	
Direttore Lavori	Geom. Domenico Faranda	Decreto di nomina	Decreto n. 479 del 25/06/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Freni	Decreto di nomina	Decreto n. 479 del 25/06/2013					
Collaudatore Statico	Ing. Fabrizio Greco	Decreto di Incarico	Decreto n. 634 del 01/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Fabrizio Greco	Decreto di Incarico	Decreto n. 634 del 01/08/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 251 del 04/04/2013	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori



CT024	Castel di Iudica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	Importo ApQ	€ 3.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia del progetto esecutivo.</p> <p>Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 18/07/2012, la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente modificato ed integrato, così come richiesto, ai fini del rilascio di apposito parere, dal GC di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012</p> <p>Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità identificata nel vigente PAI e per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere da realizzare. Le relazioni Idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 10/09/2012.</p> <p>L'intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 viene disposta l'Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.</p>		SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 