



| AG001              | Agrigento   | Interventi di messa in sicurezza del centro abitato | Importo ApQ | € 2.000.000,00  |
|--------------------|---|---|-------------|-----------------|
| STATO<br>DELL'ARTE | <p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25/11/ 2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto Commissariale n. 394 del 21/12/2011 e ad oggi conclusi.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da realizzare.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del Commissario che, a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012, è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché adeguarla alla nuova situazione determinatasi.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di somma urgenza.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,8866%.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012.</p> <p>In data 12/12/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 150 naturali e consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07/05/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 511.376,29</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 04/06/2013.</p> <p>Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e rimodulazione impegno somme.</p> |   | SAL         | LAVORI ULTIMATI |




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



|   |                          |  |             |   |                      |                      |  |                               |
|---|--------------------------|--|-------------|---|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| <b>AG004</b>  | <b>Cattolica Eraclea</b> | <b>Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa</b> |             |   |                      |                      | Importo ApQ  | <b>€ 1.480.000,00</b>         |
| Lettera ATTUALE                                     | <b>B*</b>                | Lettera Originaria (APQ)   | A           | Eventuali variazioni determinate dal Comitato | COMITATO 21 OTT 2010 | note:                | A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B. | Importo Rimodulato            |
| Decreto di Finanziamento                            | -                        | Importo Finanziato   | -           | Decreto di impegno                            | -                    | Importo dell'impegno | -  |                               |
| Decreto di finanziamento acquisizione progettazione | n. 231 del 27/03/2013    | Importo Finanziato   | € 87.365,51 |   |                      |                      |  | Economie da finanziamento     |
|   |                          |  |             |   |                      |                      |  | Eventuali Economie da ribasso |
| <b>CONVENZIONI</b>                                  |                          | GC   |             |   |                      |                      |  |                               |

| Figure Tecniche                 |                                  |                             |   |                                     |                                     |                             |   |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| RUP                             | Arch. Caterina Stampone<br>GC Ag | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 482 del 26/06/2013 | Supporto al RUP                     | Geom. Francesco Mirabelli<br>GC Ag  | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 |
| RUP                             | Ing. Lorenzo Calamo<br>GC Ag     | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 |                                     |                                     |                             |   |
| Progettista                     | Esterna                          | Incarico conferito tramite: |   | Coord Sicurezza fase Progett.       |                                     | Incarico conferito tramite: |   |
| Geologo                         |                                  | Incarico conferito tramite: |   |                                     |                                     | Incarico conferito tramite: |   |
| Direttore Lavori                |                                  | Incarico conferito tramite: |   | Assistente al DL                    |                                     | Incarico conferito tramite: |   |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione |                                  | Incarico conferito tramite: |   | Collaboratore amministrativo        | Signora Croce Rita Di Caro<br>GC Ag | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 |
| Collaudatore Statico            |                                  | Incarico conferito tramite: |   | Collaudatore Tecnico amministrativo |                                     | Incarico conferito tramite: |   |

|                                  |                                 |  |                               |                            |  |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| INDAGINI preliminari affidate a: | Decreto di affidamento INDAGINI |  | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | Decreto Affidamento Lavori |  | data contratto                  |  |
| contratto                        | data conclusione lavori         |  |                               | verbale inizio attività    |  | data presunta di termine lavori |  |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| <b>STATO DELL'ARTE</b> | <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, L'ARTA Serv. 3 ha trasmesso due copie del progetto e la relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di Caro Collaboratore Amm.vo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP ha trasmesso l'elenco degli Enti preposti a salvaguardia dei vincoli insistenti sull'area di intervento, e pertanto questa struttura si accinge ad indire la conferenza dei servizi.</p> | <br>SAL | <b>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b> |
|------------------------|---|--|---|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




| AG006                    | Favara               | Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis |                       |   |                       |                       | Importo ApQ                   | €   | 1.500.000,00 |
|--------------------------|----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|--------------|
| Lettera ATTUALE          | A                    | Lettera Originaria (APQ)                                  | A                     | Eventuali variazioni determinate dal Comitato                 |                       | note:                 | Importo Rimodulato            |     |              |
| Decreto di Finanziamento | n.175 del 18/04/2012 | Importo Finanziato  | € 1.500.000,00        | Decreto di Impegno  | n. 581 del 06/11/2012 | Importo dell'Impegno  | € 1.192.811,88                |     |              |
|                          |                      |   |                       | Decreto di Impegno pubblicazione GURI                         | n. 271 del 11/06/2012 | Importo dell'Impegno  | € 937,17                      |     |              |
|                          |                      |   |                       | Decreto di Impegno e Pagamento Componenti Commissione di Gara | n.335 del 11/07/2012  | Importo dell'Impegno  | € 410,58                      |     |              |
|                          |                      |   |                       | Decreto di impegno e pagamento pubblicazioni esito quotidiani | n. 403 del 02/08/2012 | Importo dell'Impegno  | € 2.268,75                    |     |              |
|                          |                      |   |                       | Decreto di Impegno e pagamento AVCP                           | n.577 del 06/11/2012  | Importo dell'Impegno  | € 375,00                      |     |              |
|                          |                      | <b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>                               | <b>€ 1.500.000,00</b> |   |                       | <b>TOTALE IMPEGNI</b> | <b>€ 1.196.803,38</b>         |     |              |
|                          |                      |   |                       |   |                       |                       | Economie da finanziamento     | € - |              |
|                          |                      |   |                       |   |                       |                       | Eventuali Economie da ribasso |     |              |

|             |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| CONVENZIONI | GC |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|

## Figure Tecniche

|                                  |   |                              |                            |  |  |                            |                            |                                   |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| RUP                              | Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC Ag) | Nota di Incarico             | n. 369/UC del 12/10/2010   | Supporto al RUP                                  |  |                            |                            |                                   |
| Progettista                      | GC Ag                                   | Nota di Incarico             | n. 369/UC del 12/10/2010   | Coord Sicurezza fase Progett.                    | Genio Civile   | Nota di Incarico           | n. 369/UC del 12/10/2010   |                                   |
| Geologo                          | Genio Civile                            | Nota di Incarico             | n. 369/UC del 12/10/2010   | RUP Espropri                                     | Ing. Alberto Avenia<br>(Dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Favara) | Decreto di Incarico        | D.C. n.283 del 19/10/2011  |                                   |
| Direttore Lavori                 | Genio Civile                            | Nota di Incarico             | n.369 del 12/10/2010       | Tecnico per procedure catastali di frazionamento | Geom. Atanasio Piritore  | Nota di Incarico           | D.C. n. 724 del 11/09/2013 |                                   |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione  | Genio Civile                            | Nota di Incarico             | n.369 del 12/10/2010       |  |  |                            |                            |                                   |
| Collaudatore Statico             | Ing. Pietro Agnello                     | Decreto di Incarico          | D.C. n. 568 del 31/10/2012 | Collaudatore Tecnico amministrativo              | Ing. Pietro Agnello  | Decreto di Incarico        | D.C. n. 568 del 31/10/2012 |                                   |
| INDAGINI preliminari affidate a: | IMGA s.a.s                              | Nota di affidamento INDAGINI | n.3411 del 21/02/2011      | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori                    | BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.   | Decreto Affidamento Lavori | n. 251 del 30/05/2012      | data contratto 03/07/2012         |
| contratto                        |   | data conclusione lavori      |                            |  |  | verbale inizio attività    | 21-ago                     | data di termine lavori 04/10/2013 |

|                 |   |     |  |
|-----------------|---|-----|--|
| STATO DELL'ARTE | <p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 2000 del 5/10/2011, ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/02/2012 sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i lavori a favore della BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in data 06/06/2012 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare nonché il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori.</p> <p>In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.</p> <p>In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2 alla</p> | SAL | <br>LAVORI ULTIMATI |
|-----------------|---|-----|--|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



|  |                       |  |          |   |                       |                      |                    |                               |                       |
|--|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>AG007</b>                             | <b>Lucca Sicula</b>   | <b>Opere di consolidamento centro urbano</b> |          |   |                       |                      |                    | Importo ApQ                   | <b>€ 1.500.000,00</b> |
| Lettera ATTUALE                          | <b>A</b>              | Lettera Originaria (APQ)                     | A        | Eventuali variazioni determinate dal Comitato |                       | note:                | Importo Rimodulato |                               |                       |
| Decreto di Finanziamento                 | -                     | Importo Finanziato                           |          | Decreto di impegno                            | -                     | Importo dell'Impegno | -                  |                               |                       |
| Decreto di Finanziamento Attività di RUP | n. 326 del 08/05/2013 | Importo Finanziato                           | € 461,24 | Decreto di Impegno Attività di RUP            | n. 326 del 08/05/2013 | Importo dell'Impegno | € 461,24           |                               |                       |
|  |                       |  |          |   |                       |                      |                    | Economie da finanziamento     |                       |
|  |                       |  |          |   |                       |                      |                    | Eventuali Economie da ribasso |                       |

| Figure Tecniche                  |  |                                 |                                  |                                     |  |                             |                                 |
|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| RUP                              | Dott. Giuseppe Lombardo  | Decreto di Incarico             | D.C. n. 29 del 23-02-2011        | Supporto al RUP                     | Geom. Ferrante<br>Geom. Nicollicchia<br>Dott. Barranco | Decreto di Incarico         | D.C. n. 29 del 23-02-2011       |
| Progettista                      | Comune Geom. Silvestre Giarratano (resp UTC)   | Determinazione del Sindaco      | n. 11 del 31/08/2011             | Coord Sicurezza fase Progett.       |  | Determina di Incarico       |                                 |
| Geologo                          | Dott. Domenico Palumbo Piccionello   | Determinazione Dirigenziale     | n.94 del 01/09/2011              | Geotecnico                          | Ing. Michele Buscarnera                                | Determinazione Dirigenziale | n.95 del 01/09/2011             |
| RUP Espropri                     | Geom. Silvestre Giarratano (Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lucca Sicula) | Decreto di nomina               | D.C. n. 341 del 28 novembre 2011 |                                     |  |                             |                                 |
| Direttore Lavori                 |  | Decreto di nomina               |                                  | Assistente al DL                    |  | Nota di Incarico            |                                 |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione  |  | Decreto di nomina               |                                  |                                     |  |                             |                                 |
| Collaudatore Statico             |  | Decreto di Incarico             |                                  | Collaudatore Tecnico amministrativo |  | Nota di Incarico            |                                 |
| INDAGINI preliminari affidate a: |  | Decreto di affidamento INDAGINI |                                  | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori       |  | Decreto Affidamento Lavori  | data contratto                  |
| contratto                        |  | data conclusione lavori         |                                  |                                     |  | verbale inizio attività     | data presunta di termine lavori |

|                        |  |     |                                |
|------------------------|--|-----|--------------------------------|
| <b>STATO DELL'ARTE</b> | <p>La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula.</p> <p>Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato RUP per le procedure espropriative il Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale il Comune, con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la Determinazione dell'indennità di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011, già pervenuto al Comune di Lucca Sicula.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre Giarratano, trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, responsabile delle procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio del procedimento, per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti nel piano partecellare di esproprio.</p> | SAL | ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE |
|------------------------|--|-----|--------------------------------|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



| AG010   | Ribera                | Completamento consolidamento centro abitato secca grande |                       |   |                       |       |                       | Importo ApQ                   | € | 2.600.000,00 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|---|--------------|
| Lettera ATTUALE   | A                     | Lettera Originaria (APQ)                                 | B                     | Eventuali variazioni determinate dal Comitato         | COMITATO 24 FEB 2011  | note: |                       | Importo Rimodulato            |   |              |
| Decreto di Finanziamento                                      | n. 870 del 18/10/2013 | Importo Finanziato                                       | € 2.467.663,33        | Decreto di Impegno                                    |                       |       | Importo dell'Impegno  |                               |   |              |
| Decreto di Acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva | n. 350 del 11/07/2012 | Importo Finanziato                                       | € 130.119,12          |   |                       |       |                       |                               |   |              |
| Decreto di Finanziamento Attività di RUP                      | n. 326 del 08/05/2013 | Importo Finanziato                                       | € 806,16              | Decreto di Impegno Attività di RUP                    | n. 326 del 08/05/2013 |       | Importo dell'Impegno  | € 806,16                      |   |              |
|   |                       |  |                       | Decreto di Impegno pagamento spese pubblicazione GURI | n.903 del 28/10/2013  |       | Importo dell'Impegno  | € 2.145,65                    |   |              |
|   |                       | <b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>                              | <b>€ 2.598.588,61</b> |   |                       |       | <b>TOTALE IMPEGNI</b> | <b>€ 2.951,81</b>             |   |              |
|   |                       |  |                       |   |                       |       |                       | Economie da finanziamento     |   |              |
|   |                       |  |                       |   |                       |       |                       | Eventuali Economie da ribasso |   |              |

Figure Tecniche


|                                 |  |                             |   |                                     |                               |                             |   |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| RUP                             | Geom. Giuseppe Ferrante  | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013                                    | Supporto al RUP                     | Arch. Giovanni Piero Di Magro | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013                                    |
|                                 | Ing. Giuseppe La Placa   | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n.453 del 11/09/2012                                    | Supporto al RUP                     | Ing. Rossella Zumbè           | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 354 del 17/07/2012                                   |
| Progettista                     | Ing. M.Vella Arch. L. Foderà (Arch. Antonuccio: Delibera di G.M. n.152 del 25/05/2012 presa d'atto della sopravvenuta mancanza di partecipazione alla progettazione esecutiva) | Delibera di Incarico        | G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996; | Coord Sicurezza fase Progett.       | Ing. Maurizio Vella           | Delibera di Incarico        | G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996; |
| Geologo                         |  | Determina di Incarico       |   |                                     |                               |                             |   |
| Direttore Lavori                |  | Delibera di Incarico        |   | Assistente al DL                    |                               | Nota di Incarico            |   |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione | Ing. Maurizio Vella  | Delibera di Incarico        | G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996; |                                     |                               |                             |   |
| Collaudatore Statico            |  | Decreto di Incarico         |   | Collaudatore Tecnico amministrativo |                               | Nota di Incarico            |   |

|                                  |                                 |  |                               |                            |  |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| INDAGINI preliminari affidate a: | Decreto di affidamento INDAGINI |  | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | Decreto Affidamento Lavori |  | data contratto                  |  |
| contratto                        | data conclusione lavori         |  |                               | verbale inizio attività    |  | data presunta di termine lavori |  |



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



| AG010           | Ribera   | <b>Completamento consolidamento centro abitato secca grande</b> | Importo ApQ | € <b>2.600.000,00</b>   |
|-----------------|--|---|-------------|---|
| STATO DELL'ARTE | <p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Ribera.</p> <p>A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è stata effettuata l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 27/07/2012</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.</p> <p>Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario comunica i nominativi del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p> <p>Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento. In data 22 ottobre 2013 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare di gara.</p> |   | SAL         | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA<br><br> |



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




| AG011                    | Ribera          | Opere di consolidamento centro urbano |                     |   |                       |                       |                     | Importo ApQ                   | € 939.021,00 |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| Lettera ATTUALE          | A               | Lettera Originaria (APQ)              | A                   | Eventuali variazioni determinate dal Comitato |                       | note:                 |                     | Importo Rimodulato            |              |
| Decreto di Finanziamento | n.33 - 8/3/2011 | Importo Finanziato                    | € 939.021,00        | Decreto rimodulazione Impegno                 | n.183 del 12/03/2013  | Importo dell'Impegno  | € 640.129,86        |                               |              |
|                          |                 |                                       |                     | Decreto di Impegno                            | n.13 del 17/01/2012   | Importo dell'Impegno  | € 771.049,00        |                               |              |
|                          |                 |                                       |                     | Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI   | n.240 del 22/09/2011  | Importo dell'Impegno  | € 1.042,01          |                               |              |
|                          |                 |                                       |                     | Decreto di Impegno pagamento AVCP             | n.312 del 09/11/2011  | Importo dell'Impegno  | € 375,00            |                               |              |
|                          |                 |                                       |                     | Decreto di Impegno                            | n.280 del 14/06/2012  | Importo dell'Impegno  | € 640.129,86        |                               |              |
|                          |                 |                                       |                     | Decreto di Disimpegno                         | n. 280 del 14/06/2013 | Importo Disimpegnato  | € 625.900,81        |                               |              |
|                          |                 | <b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>           | <b>€ 939.021,00</b> |   |                       | <b>TOTALE IMPEGNI</b> | <b>€ 786.695,06</b> |                               |              |
|                          |                 |                                       |                     |   |                       |                       |                     | Economie da finanziamento     | € 0,00       |
|                          |                 |                                       |                     |   |                       |                       |                     | Eventuali Economie da ribasso |              |

## CONVENZIONI

## Figure Tecniche

|                                  |  |                       |   |  |  |                           |                                       |
|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| RUP                              | Arch. Gesua Palumbo<br>(a seguito revoca dell'Ing. Cimino) | Nota di incarico      | n. 39459 del 9 settembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC | Supporto al RUP  | Collaboratore amministrativo al RUP Coll. "B"<br>Giovanna Chianetta  | Nota di incarico          | n.13292 del 29/03/2011                |
|                                  | Ing. Maurizio Cimino                                       | Nota di incarico      | n. 5591 del 07 settembre 2008 del Dirigente Generale del DRPC |  |  |                           |                                       |
| Progettista                      | DRPC Ag  | Nota di incarico      | 314/UC del 29/09/2010   | Coord Sicurezza fase Progett.  | DRPC Ag  | Nota di incarico          | 314/UC del 29/09/2010                 |
| Geologo                          |  | Determina di Incarico |   |  |  |                           |                                       |
| Direttore Lavori                 | Ing. Carmelo Arcieri<br>DRPC                               | Nota di Incarico      | n. 171/UC del 23/02/2011<br>n. 13292 del 29/03/2011           | Assistente al DL   | Direttore di Cantiere e Coontabile: Geom Diego Sberna<br>Direttore Operativo e Contabile: Geom. Emanuele Milio | Nota di Incarico          | n. 13292 del 29/03/2011               |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione  | Arch. Davide Di Piazza<br>DRPC                             | Nota di Incarico      | n. 171/UC del 23/02/2011<br>n. 13292 del 29/03/2011           |  |  |                           |                                       |
| Collaudatore Statico             | Ing. Salvatore Di Mino                                     | Nota di Incarico      | D.C. 395 del 01/08/2012                                       | Collaudatore Tecnico amministrativo  | Ing. Salvatore Di Mino   | Nota di Incarico          | D.C. 395 del 01/08/2012               |
| INDAGINI preliminari affidate a: | Decreto di affidamento INDAGINI                            |                       |   | C. & P. SRL  | Decreto Affidamento Lavori   | D.C n. 200 del 03/05/2012 | data contratto 26/06/2012             |
| contratto                        | data conclusione lavori                                    |                       | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori                                 | GATTOPARDO COSTRUZIONI<br>D.C. n. 163 del 11/04 2012<br>Revoca provvedimento di aggiudicazione | verbale inizio attività  | 28-giu-12                 | data ultimazione dei lavori 31-gen-13 |




| AG011           | Ribera   | Opere di consolidamento centro urbano | Importo ApQ | € 939.021,00  |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------|---|
| STATO DELL'ARTE | <p>La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.<br/>                     Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure di gara, la realizzazione dei lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto Decreto n.237 del 21/09/2011.<br/>                     I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.<br/>                     Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della nota della Prefettura di Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012.<br/>                     Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa successiva in graduatoria C&amp;P srl.<br/>                     Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012.<br/>                     In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C&amp; P Srl.<br/>                     In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrebbero dovuto concludersi entro 120 giorni naturali e pertanto entro il 26/10/2012.<br/>                     Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&amp;P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.<br/>                     In data 31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.<br/>                     Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di ultimazione lavori e di avvenuta efficacia del certificato di ultimazione lavori.</p> |                                       | SAL         | <p>LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI</p>  |

|                          |                                   |  |   |   |                      |                      |  |                               |                |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------|
| <b>AG014</b>             | <b>Santo Stefano di Quisquina</b> | <b>Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale</b> |   |   |                      |                      | Importo ApQ  | <b>€ 2.360.195,11</b>         |                |
| Lettera ATTUALE          | <b>B*</b>                         | Lettera Originaria (APQ)   | A | Eventuali variazioni determinate dal Comitato | COMITATO 21 OTT 2010 | note:                | A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B. | Importo Rimodulato            | € 2.360.195,11 |
| Decreto di Finanziamento | -                                 | Importo Finanziato   | - | Decreto di Impegno                            | -                    | Importo dell'Impegno | -  | Economie da finanziamento     |                |
|                          |                                   |  |   |   |                      |                      |  | Eventuali Economie da ribasso |                |

| Figure Tecniche                 |         |                             |  |                                     |  |                             |  |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| RUP                             |         | Incarico conferito tramite: |  | Supporto al RUP                     |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Progettista                     | Esterna | Incarico conferito tramite: |  | Coord Sicurezza fase Progett.       |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Geologo                         |         | Incarico conferito tramite: |  |                                     |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Direttore Lavori                |         | Incarico conferito tramite: |  | Assistente al DL                    |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione |         | Incarico conferito tramite: |  |                                     |  |                             |  |
| Collaudatore Statico            |         | Incarico conferito tramite: |  | Collaudatore Tecnico amministrativo |  | Incarico conferito tramite: |  |

|                                  |                                 |  |                               |                            |  |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| INDAGINI preliminari affidate a: | Decreto di affidamento INDAGINI |  | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | Decreto Affidamento Lavori |  | data contratto                  |  |
| contratto                        | data conclusione lavori         |  |                               | verbale inizio attività    |  | data presunta di termine lavori |  |

|                        |  |  |   |
|------------------------|--|--|---|
| <b>STATO DELL'ARTE</b> | <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119 del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> | <p>SAL</p>  | <b>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b> |
|------------------------|--|--|---|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




| AG015                    | Sciacca | Opere di consolidamento parete Coda di Volpe |   |   |  |   | Importo ApQ                   | € 800.000,00 |
|--------------------------|---------|--|---|---|--|---|-------------------------------|--------------|
| Lettera ATTUALE          | A       | Lettera Originaria (APQ)                     | A | Eventuali variazioni determinate dal Comitato | COMITATO 24 FEB 2011<br>COMITATO 24 MAR 2011 | note:<br>Nel Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento originariamente in A transita in B.<br>Nel Comitato del 24 marzo 2011 l'intervento torna in A | Importo Rimodulato            |              |
| Decreto di Finanziamento | -       | Importo Finanziato                           |   | Decreto di Impegno                            | -  | Importo dell'impegno  |                               |              |
|                          |         |  |   |   |  |   | Economie da finanziamento     |              |
|                          |         |  |   |   |  |   | Eventuali Economie da ribasso |              |

|             |    |
|-------------|----|
| CONVENZIONI | GC |
|-------------|----|

| Figure Tecniche                 |                           |                       |                                   |                                     |  |                       |  |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| RUP                             |                           | Nota di incarico      |                                   | Supporto al RUP                     |  |                       |  |
| Progettista                     | GC Ag                     | Nota di incarico      | Nota prot. N. 5455 del 19/12/2012 | Coord Sicurezza fase Progett.       |  | Determina di Incarico |  |
| Geologo                         | Geologo Emanuele Siracusa | Determina di Incarico | Sindacale n.82 del 11/10/2007     |                                     |  |                       |  |
| Direttore Lavori                |                           | Decreto di nomina     |                                   | Assistente al DL                    |  | Nota di Incarico      |  |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione |                           | Decreto di nomina     |                                   |                                     |  |                       |  |
| Collaudatore Statico            |                           | Decreto di incarico   |                                   | Collaudatore Tecnico amministrativo |  | Nota di Incarico      |  |

|                                  |                                 |  |                               |                            |   |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| INDAGINI preliminari affidate a: | Decreto di affidamento INDAGINI |  | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | Decreto Affidamento Lavori |   | data contratto                  |  |
| contratto                        | data conclusione lavori         |  |                               | verbale inizio attività    | - | data presunta di termine lavori |  |

|                 |   |     |   |
|-----------------|---|-----|---|
| STATO DELL'ARTE | <p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS, da parte dei progettisti, il C.S. ha ritenuto opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte, chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 3.</p> <p>Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto al Comune l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati e la stesura finale del progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti con prot. n.460 del 14/02/2012 e con prot. n.1561 del 08/05/2012.</p> <p>A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC, con nota acquisita al prot. n. 3091 del 08.08.2012, comunica l'impossibilità di rielaborare il progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc del 11/09/ 2012 il Genio Civile di Agrigento si dichiara disponibile, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10, a collaborare per la definizione del progetto, così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 03/09/2012</p> <p>Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere celermente alle attività tecniche richieste.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto esecutivo. Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il giorno 19/11/2013</p> | SAL | <p>PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p>  |
|-----------------|---|-----|---|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




| AG174                             | Cattolica Eraclea     | Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella) |                    |   |                       |                       | Importo ApQ                   | € 1.170.000,00            |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lettera ATTUALE                   | B*                    | Lettera Originaria (APQ)                               | B                  | Eventuali variazioni determinate dal Comitato | COMITATO 24 MAR 2011  | note:                 | Importo Rimodulato            | € 1.170.000,00            |
| Decreto di Finanziamento          |                       | Importo Finanziato                                     | -                  | Decreto di Impegno                            |                       | Importo dell'Impegno  | -                             |                           |
| Decreto di Finanziamento Indagini | n. 206 del 21/09/2013 | Importo Finanziato                                     | € 48.189,82        | Decreto di Impegno Indagini                   | n. 713 del 10/09/2013 | Importo dell'Impegno  | € 23.995,13                   | Economie da finanziamento |
|                                   |                       | <b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>                            | <b>€ 48.189,82</b> |   |                       | <b>TOTALE IMPEGNI</b> |                               |                           |
|                                   |                       |  |                    |   |                       |                       | Eventuali Economie da ribasso |                           |
| CONVENZIONI                       | CGIAM                 | INVITALIA  | GC                 |   |                       |                       |                               |                           |

## Figure Tecniche

|                                 |  |                             |   |                                     |                           |                             |   |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| RUP                             | Arch. Caterina Stampone  | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 | Supporto al RUP                     | Geom. Francesco Mirabelli | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 |
| Progettista                     | INVITALIA<br>Ing. Gianluca Coroneo<br>G;<br>Arch. Fabio Pulizzi;<br>Ing. Rossella Zumbà;<br>Dott. Gianluca Sabatini. | Incarico conferito tramite: | nota prot. n.4263/UC del 23/10/2012,        | Coord Sicurezza fase Progett.       |                           | Incarico conferito tramite: |   |
| Geologo                         |  | Incarico conferito tramite: |   |                                     |                           | Incarico conferito tramite: |   |
| Direttore Lavori                |  | Incarico conferito tramite: |   | Assistente al DL                    |                           | Incarico conferito tramite: |   |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione |  | Incarico conferito tramite: |   | Collaboratore amministrativo        | Signora Carmelina Scifo   | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 |
| Collaudatore Statico            |  | Incarico conferito tramite: |   | Collaudatore Tecnico amministrativo |                           | Incarico conferito tramite: |   |

|                                  |                |                                 |                       |                               |                            |                                 |  |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| INDAGINI preliminari affidate a: | GEO GAV S.r.l. | Decreto di affidamento INDAGINI | n. 281 del 16/04/2013 | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | Decreto Affidamento Lavori | data contratto                  |  |
| contratto                        |                | data conclusione lavori         |                       |                               | verbale inizio attività    | data presunta di termine lavori |  |

|                 |  |     |   |
|-----------------|--|-----|---|
| STATO DELL'ARTE | <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa, l'UTC comunica, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4203 del 19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.</p> <p>Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro abitato - Loc. Zagarella" importo € 1.170.000,00</p> <p>Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, procederà alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla convenzione del 18/02/2011, delle attività di progettazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina Stampone RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Carmelina Scifo collaboratore amministrativa. Relativamente alle indagini geognostiche, a seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore della dell'impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione della relazione geologica.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP trasmette gli elaborati progettuali.</p> <p>Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS, indetta il giorno 19.11.2013 alle ore 12.00.</p> | SAL | <p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p>  |
|-----------------|--|-----|---|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



| ME049   | Alcara Li Fusi   | Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini |              |   |  |  |  | Importo ApQ                   | € 1.200.000,00 |
|---|------------------|---|--------------|---|--|--|--|-------------------------------|----------------|
| Lettera ATTUALE                               | A                | Lettera Originaria (APQ)  | A            | Eventuali variazioni determinate dal Comitato | COMITATO 24 FEB 2011<br>COMITATO 18 MAG 2012 |  | Nel corso del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento passa alla lettera B<br><br>Nel corso del Comitato di Indirizzo e note: Controllo del 18/05/2012 l'intervento torna sotto la copertura finanziaria ministeriale (A) | Importo Rimodulato            |                |
| Decreto di Finanziamento                      | 392 - 20/12/2011 | Importo Finanziato  | € 834.921,87 | Decreto di Impegno                            | 366 - 17/07/2012                             | Importo dell'Impegno   | € 677.774,45   |                               |                |
|   |                  |   |              | Decreto di Impegno pagamento GURI             | 30 - 23/01/2012                              | Importo dell'Impegno   | € 979,11   |                               |                |
| Decreto di Finanziamento Indagini Preliminari | 80 - 08/06/2011  | Importo Finanziato  | € 23.923,43  | Decreto di Impegno pagamento AVCP             | 95 - 07/03/2012                              | Importo dell'Impegno   | € 375,00   |                               |                |
|   |                  |   |              | Decreto di Impegno Indagini Preliminari       | 104 - 27/06/2011                             | Importo Impegnato € 16.617,67 poi disimpegnato con Decreto n. 366 del 17/07/2012 |  |                               |                |
|   |                  | TOTALE Finanziamenti  | € 858.845,30 |   |  | TOTALE IMPEGNI   | € 679.128,56   |                               |                |
|   |                  |   |              |   |  |  |  | Economie da finanziamento     | € 341.154,70   |
|   |                  |   |              |   |  |  |  | Eventuali Economie da ribasso |                |

CONVENZIONI INVITALIA

#### Figure Tecniche

|                                 |   |                             |   |                                     |  |                             |   |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| RUP                             | Ing. Basilio Sanseverino (UTC)                  | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 2011   | Supporto al RUP                     | Geom Salvatore Bontempo (UTC)                        | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 11   |
| Progettista                     | INVITALIA Ing. Pulizzi, Ing. Grassi, Ing. Zumbè | Incarico conferito tramite: | Notadi incarico prot.n. 253 del 08 marzo 2011 | Coord Sicurezza fase Progett.       |  | Incarico conferito tramite: |   |
| Geologo                         | Dott. Geol. G. Sabatini                         | Incarico conferito tramite: | CONVENZIONE INVITALIA                         |                                     |  | Incarico conferito tramite: |   |
| Direttore Lavori                | Arch. Fabio Pulizzi                             | Incarico conferito tramite: | decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012   | Assistente al DL                    | Ing. Rossella Zumbè<br>Dott. Geol. Gianluca Sabatini | Incarico conferito tramite: | decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012 |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione | Ing. Adriano Grassi                             | Incarico conferito tramite: | decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012   |                                     |  |                             |   |
| Collaudatore Statico            | Ing. Luciano Taranto                            | Incarico conferito tramite: | nota di incarico prot. 1405 del 24/04/2012    | Collaudatore Tecnico amministrativo | Ing. Luciano Taranto                                 | Incarico conferito tramite: | nota di incarico prot. 1405 del 24/04/2012  |

|                                  |            |                                 |                  |                               |           |                            |  |                     |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|--|---------------------|------------|
| INDAGINI preliminari affidate a: | S.G.M. Srl | Decreto di affidamento INDAGINI | 104 - 27/06/2011 | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | SA.MA srl | Decreto Affidamento Lavori | aggiudicazione Definitiva Decreto commissariale n. 18 del 18/01/2012 | data contratto      | 01/03/12   |
| contratto                        | 28/06/2011 | data conclusione lavori         | 15/07/2011       |                               |           | verbale inizio attività    | 13/04/2012   | data termine lavori | 26/10/2012 |

|                 |   |  |  |  |  |  |     |                 |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|-----|-----------------|
| STATO DELL'ARTE | <p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.<br/>           A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.<br/>           Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011.<br/>           A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18/01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.<br/>           La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.<br/>           Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le economie per estendere l'area di intervento.<br/>           Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012.<br/>           Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione a strutture ultimate e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione.</p> |  |  |  |  |  | SAL | LAVORI ULTIMATI |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|-----|-----------------|

*M.C.*




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



| ME051                    | Alì Terme | Interventi urgenti di consolidamento centro abitato |   |   |  |                      |   | Importo ApQ  | € 900.000,00   |
|--------------------------|-----------|---|---|---|--|----------------------|---|--|----------------|
| Lettera ATTUALE          | A         | Lettera Originaria (APQ)                            | B | Eventuali variazioni determinate dal Comitato | COMITATO 24 FEB 2011<br>COMITATO 18 MAG 2012 | note:                | Nel Comitato del 24.02.2012 si decide il transito dell'intervento in lettera A<br><br>Nel Comitato del 18.05.2012 viene rimodulato l'importo dell'intervento (€ 421.050,50) | Importo Rimodulato   | € 1.321.010,50 |
| Decreto di Finanziamento |           | Importo Finanziato                                  |   | Decreto di Impegno                            |  | Importo dell'Impegno |   | Economie da finanziamento<br>Eventuali Economie da ribasso |                |

| Figure Tecniche                  |                              |                             |                     |                                     |  |                             |  |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| RUP                              | Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)  | Incarico conferito tramite: | CONVENZIONE DRPC ME | Supporto al RUP                     |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Progettista                      | DRPC ME                      |                             |                     |                                     |  |                             |  |
| Geologo                          | Dott. Geol. Rosario Caminiti | Incarico conferito tramite: | CONVENZIONE DRPC ME |                                     |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Direttore Lavori                 |                              | Incarico conferito tramite: |                     | Assistente al DL                    |  | Incarico conferito tramite: |  |
| Coord. Sicurezza fase Esecuzione |                              | Incarico conferito tramite: |                     |                                     |  |                             |  |
| Collaudatore Statico             |                              | Incarico conferito tramite: |                     | Collaudatore Tecnico amministrativo |  | Incarico conferito tramite: |  |

|                                  |                                 |  |                               |                            |  |                                 |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| INDAGINI preliminari affidate a: | Decreto di affidamento INDAGINI |  | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori | Decreto Affidamento Lavori |  | data contratto                  |  |
| Contratto                        | data conclusione lavori         |  |                               | Verbale inizio attività    |  | data presunta di termine lavori |  |

|                    |  |     |   |
|--------------------|--|-----|---|
| STATO<br>DELL'ARTE | <p><i>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011. In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto generale ha un costo pari a circa 3.073.000 euro. Il Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore ad euro 1.321.010,50.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque".</i></p> <p><i>Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed i Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.</i></p> | SAL | PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN<br>ATTESA PARERI<br> |
|--------------------|--|-----|---|



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



| ME052                    | Basico          | Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza |                |   |  |                      |   | Importo ApQ               | € 300.000,00   |
|--------------------------|-----------------|--|----------------|---|--|----------------------|---|---------------------------|----------------|
| Lettera ATTUALE          | A               | Lettera Originaria (APQ)                           | A              | Eventuali variazioni determinate dal Comitato             | COMITATO 21 OTT 2010<br>COMITATO 24 FEB 2011 |                      | note:<br>Nel corso del Comitato del 21 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla lettera B.<br>Nel corso del Comitato del 24 febbraio 2011 transita nuovamente in A l'importo viene incrementato, passando da € 300.000 a € 1.300.000 | Importo Rimodulato        | € 1.300.000,00 |
| Decreto di Finanziamento | 65 - 14/02/2012 | Importo Finanziato                                 | € 1.291.603,12 | Decreto di Impegno (PVS e Rimodulazione)                  | 698 - 13/12/2012                             | Importo dell'Impegno | € 1.046.941,73  |                           |                |
|                          |                 |  |                | Decreto di Impegno pagamento GURI                         | 152 - 3/04/2012                              | Importo dell'Impegno | € 979,11  |                           |                |
|                          |                 |  |                | Decreto di Impegno pagamento post informazione quotidiani | 265 - 08/06/2012                             | Importo dell'Impegno | € 2.244,55  |                           |                |
|                          |                 |  |                | Decreto Impegno e pagamento AVCP                          | 387 - 24/07/2012                             | Importo dell'Impegno | € 375,00  |                           |                |
|                          |                 | TOTALE Finanziamenti                               | € 1.291.603,12 |   |  | TOTALE IMPEGNI       | € 1.050.540,39  |                           |                |
|                          |                 |  |                |   |  |                      |   | Economie da finanziamento | € 8.396,88     |
|                          |                 |  |                |   |  |                      |   | Eventuali Economie        |                |

## Figure Tecniche

|                                  |   |                                 |  |   |                            |                             |   |            |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|------------|
| RUP                              | Arch. Giuseppe Trifilò (UTC)              | Incarico conferito tramite:     | Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011    | Supporto al RUP                         | Ing. Giuseppe La Placa     | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011 |            |
| Progettista                      | Dott. Ing. Renato Cilona (Figura esterna) | Incarico conferito tramite:     | Determina Sindacale n.22 del 28.04.2011        | Coord Sicurezza fase Progett.           |                            | Incarico conferito tramite: |   |            |
| Geologo                          | Antonino Savoca (Figura esterna)          | Incarico conferito tramite:     | Determina Sindacale n. 23 del 28.04.2011       |   |                            | Incarico conferito tramite: |   |            |
| Direttore Lavori                 | Ing. Renato Cilona                        | Incarico conferito tramite:     | Decreto Commissariale n. 118 del 21 marzo 2012 | Direzione Lavori di carattere geologico | Dott. Antonino Savoca      | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 454 del 11/09/2012 |            |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione  | Ing. Renato Cilona                        | Incarico conferito tramite:     | Decreto Commissariale n. 118 del 21 marzo 2012 |   |                            |                             |   |            |
| Collaudatore Statico             | Ing. Maurizio Coroneo                     | Incarico conferito tramite:     | Decreto Commissariale n. 343 del 11/07/2012    | Collaudatore Tecnico amministrativo     | Ing. Maurizio Coroneo      | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 343 del 11/07/2012 |            |
| INDAGINI preliminari affidate a: |   | Decreto di affidamento INDAGINI |  | I.Co.Li di Li Destri                    | Decreto Affidamento Lavori | n. 128 - 26.03.2012         | data contratto                              | 04-apr     |
| Contratto                        |   | data conclusione lavori         |  |   | Verbale inizio attività    | 30/05/2012                  | data presunta di termine lavori             | 29/05/2013 |

|                 |  |  |  |  |  |  |     |                 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----------------|
| STATO DELL'ARTE | <p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina Sindacale n.22 del 28.04.2012.</p> <p>A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 65 del 14.02.2012, si è finanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.03.2012 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012 e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013. In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 10/04/2013 sono stati ripresi gli stessi.</p> <p>La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, comunica l'ultimazione dei lavori.</p> |  |  |  |  |  | SAL | LAVORI ULTIMATI |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----------------|

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

| ME053                    | Brolo            | Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello |                |  |                    |                      |                | Importo ApQ               | € 3.630.000,00 |
|--------------------------|------------------|---|----------------|--|--------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Lettera ATTUALE          | A                | Lettera Originaria (APQ)  | A              | Eventuali variazioni determinate dal Comitato  |                    |                      | note:          | Importo Rimodulato        |                |
| Decreto di Finanziamento | 237 - 24/05/2012 | Importo Finanziato  | € 3.630.000,00 | Decreto di Impegno   | 547 del 19/10/2012 | Importo dell'Impegno | € 2.813.578,07 |                           |                |
|                          |                  |   |                | Decreto di presa d'atto della PVS, rimodulazione QE ed integrazione Impegno di spesa | 481 del 26/06/2013 | Importo dell'Impegno | € 286.421,93   |                           |                |
|                          |                  |   |                | Decreto di impegno pagamento GURI  | 279 del 14/06/2012 | Importo dell'Impegno | € 2.069,39     |                           |                |
|                          |                  |   |                | Decreto di Impegno Pagamento spese di pubblicazione                                  | 412 del 06/08/2012 | Importo dell'Impegno | € 6.676,18     |                           |                |
|                          |                  |   |                | Decreto di Impegno pagamento GURI  | 439 del 04/09/2012 | Importo dell'Impegno | € 874,28       |                           |                |
|                          |                  |   |                | Decreto di Impegno pagamento AVCP  | 577 - 06/11/2012   | Importo dell'Impegno | € 600,00       |                           |                |
|                          |                  | TOTALE Finanziamenti  | € 3.630.000,00 |  |                    | TOTALE IMPEGNI       | € 3.110.219,85 |                           |                |
|                          |                  |   |                |  |                    |                      |                | Economie da finanziamento |                |
|                          |                  |   |                |  |                    |                      |                | Eventuali Economie        |                |

## Figure Tecniche

|                                  |  |                             |  |                                     |  |                             |   |                                 |            |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|------------|
| RUP                              | Arch. Mario Messina (UTC)                          | Incarico conferito tramite: | Determina n.05 del 08/03/2011                                | Collaboratore Tecnico RUP           | Geom. Adriano Giuseppe (UTC)           | Incarico conferito tramite: | Determina Dirigenziale n.140 del 28 giugno 2011 |                                 |            |
|                                  | Ing. La Placa Giuseppe                             | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n.47 del 06 febbraio 2012              | Supporto al RUP                     | Geom. Giuseppe Ferrante                | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n.346 del 11/07/2012      |                                 |            |
| Progettista                      | UTC Arch. Mario Messina                            | Incarico conferito tramite: | Atto n. 113/LL.PP. del 23.01.2012                            | Coord Sicurezza fase Progett.       | Geom. Carmelo Silvera (Figura esterna) | Incarico conferito tramite: | Determina Sindacale n. 19 del 12 aprile 2011    |                                 |            |
| Geologo                          | Dott.ssa Geol. Caterina Cucinotta (Figura esterna) | Incarico conferito tramite: | Determina Sindacale n. 14 del 21 marzo 2011                  | Ingegnere Geotecnico di supporto    | Ing. Gianluca Coroneo                  | Incarico conferito tramite: | Nota di Incarico prot.n.342 del 6 febbraio 2012 |                                 |            |
| Direttore Lavori                 | Ing. Basilio Ridolfo (UTC)                         | Incarico conferito tramite: | D. C. n. 519 del 08.10.2012                                  | Assistente al DL                    |  | Incarico conferito tramite: |   |                                 |            |
| Coord Sicurezza fase Esecuzione  | Geom. Carmelo Silvera                              | Incarico conferito tramite: | Determina Sindacale n. 45 del 18/10/2012                     |                                     |  |                             |   |                                 |            |
| Collaudatore Statico             | Ing. Basilio Ceraolo (Figura Esterna)              | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 05 del 08/01/2013                   | Collaudatore Tecnico amministrativo | Ing. Basilio Ceraolo (Figura Esterna)  | Incarico conferito tramite: | Decreto Commissariale n. 05 del 08/01/2013      |                                 |            |
| INDAGINI preliminari affidate a: | TRIGEO Srl   | Incarico conferito tramite: | Le indagini sono state seguite dall'amministrazione comunale | AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori       | Geo Perforazioni srl                   | Decreto Affidamento Lavori  | 431 - 29/08/2012                                | data contratto                  | 26-set     |
| Contratto                        |  | data conclusione lavori     |  |                                     |  | Verbale inizio attività     | 22/10/2012                                      | data presunta di termine lavori | 31/10/2013 |