



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME121	Sinagra	Drenaggi e gabbioni - C.da Mulinazzo						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 26 del 23.2.2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.26 del 23.02.2011
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	nota prot. N.156 del 26/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	SGM srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per conferimento incarico di revisione dello studio geologico. L'Ufficio del Commissario ha richiesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012, apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza. Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012. In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto Esecutivo. A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per adeguare il progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA.</p>	SAL	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO
-----------------	--	-----	-----------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME124	Terme Vigliatore	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana						Importo ApQ	€ 3.823.875,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'INTERVENTO TRANSITA DALLA LETTERA A ALLA B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
Decreto di Finanziamento attività specialistiche	Decreto n. 690 del 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 116.233,51					Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Campionamento ed Analisi	Decreto n. 731 del 20/12/2012	Importo Finanziato	€ 23.760,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Rilievi	Decreto n. 233 del 27/03/2013	Importo Finanziato	€ 12.584,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Studio Geologico	Decreto n. 304 del 19/04/2013	Importo Finanziato	€ 26.693,51	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno DHI Italia	Decreto n. 746 del 17/09/2013	Importo Finanziato	€ 13.189,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 779 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 9.075,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Catania	Decreto n. 777 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 22.800,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 116.233,51			TOTALE IMPEGNI	€ 108.101,51		
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI Provv.to Int.Le OO.PP.

Figure Tecniche

RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	REG (CARONTE)	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	
Progettista	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Pacos Srl	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	16/11/2012	data presunta di termine lavori	14/07/2013

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2011 Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha trasmesso il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1 in sede di Conferenza Servizi del 09.02.2012.</i></p> <p><i>Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 al fine dell'emissione del Decreto di finanziamento. In data 11-09-2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di finanziamento al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori .</i></p> <p><i>In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori a favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).</i></p> <p><i>I lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 giorni. Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Pacos srl.</i></p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	--	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME125	Tortorici	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche – Zona Lembo-Pellizza						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 592 del 08/11/2012	Importo Finanziato	€ 1.452.238,14	Decreto di Impegno	784 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.019.259,96		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	121 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 124.161,88	Decreto di Impegno PROGETTAZIONE - DL	182 - 09/08/2011	Importo dell'Impegno			
Decreto finanziamento indagini preliminari	220 del 09/09/2011	Importo Finanziato	€ 47.761,86	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
Decreto di revoca decreto n. 121 del 07/07/2012 finanziamento progettazione DL e sicurezza	n. 592 del 08/11/2012	Importo Revocato	€ 124.161,88	Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	110 - 16/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 31.730,78		
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara progettazione	338 - 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 136,35		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione GURI	296 - 18/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04		
				Decreto di impegno e pagamento Commissione gara	393 - 03/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.118,87		
				Decreto di impegno e pagamento Progettazione	473 - 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 43.959,61		
				Decreto di impegno e pagamento Avviso pubblicazione esito di gara	494 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.624.161,88			TOTALE IMPEGNI	€ 1.098.945,61		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 120 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori) Supporto al RUP	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC) Ing. Giampiero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 143 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10552 del 28.07.2010
Progettista	Ing. Mario Salita (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Mario Salita (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 02.04.2012	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011
Geologo	Geol. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 2271 del 26.10.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Mario Salita (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Resp. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Diego Mammo Zagarella	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 290 del 18.04.2013					
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 909 del 30.10.2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 909 del 30.10.2013	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 250 del 3 ottobre 2011	AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori	n. 271 del 11/04/2013	data contratto	
----------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------------------	-----------------------	----------------	--

Contratto	04/10/2011	data conclusione lavori	15/11/2011	Esecuzioni Lavori	ITAL PROGET S.R.L.	Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori
-----------	------------	-------------------------	------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------------

STATO DELL'ARTE	<p><i>A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.</i></p> <p><i>Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 2351 in data 27/06/2012.</i></p> <p><i>A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. (ribasso pari al 30,1982%).</i></p> <p><i>In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME126	Tortorici	Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio-Sciortino						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	573 - 06/11/2012	Importo Finanziato	€ 473.375,06	Decreto di Impegno	769 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 363.140,93		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	decreto n. 119 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 73.473,07	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
Decreto finanziamento indagini preliminari	decreto n. 307 del 04/11/2011	Importo Finanziato	€ 26.624,94	Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	273 - 11/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 14.738,78		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione gara progettazione	337 - 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 90,90		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	518 del 08/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 861,74		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 573.473,07			TOTALE IMPEGNI	€ 379.087,35		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP (Progettazione)	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori) Supporto al RUP	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 144 del 02.04.2012	nota del serv.3* Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10546 del 28.07.2010
Progettista	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	
Geologo	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.2741 del 02.12.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	Decreto di affidamento INDAGINI	decreto n. 334 del 24 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Matina Geom. Giovanni	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 242 del 02/04/2013	data contratto
Contratto	30/11/2011	data conclusione lavori	26/12/2011			Verbale inizio attività	06-giu	data presunta di termine lavori

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a professionista esterno.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 334 del 24.11.2011, è stata affidata la realizzazione del piano di indagini preliminari ad oggi completato.</i></p> <p><i>Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alle procedure espropriative.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.</i></p> <p><i>In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni</i></p> <p><i>In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	--	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME127	Tortorici	Muri e paratie monte valle e opere idrauliche – Zona S.Paolo					Importo ApQ	€ 2.300.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Calanni Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 489 del 27/06/2013	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:
Progettista	-	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:
Geologo	Geol. Filippo Cappotto	Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:			
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari/ affidate a:	GEO PLANTS S.r.l	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 563 del 15/07/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.</p> <p>Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta all'immediato avvio delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl - Studio Colonna srl.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il preventivo del programma delle indagini geognostiche integrative.</p> <p>Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini integrative a favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 47,2125%.</p> <p>In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, ed in data 04/09/2013 sono state ultimate le attività della stessa.</p>	SAL	PROGETTAZIONE IN CORSO
-----------------	---	-----	------------------------




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME128	Tortorici	Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	574 - 06/11/2012	Importo Finanziato	€ 476.038,45	Decreto di Impegno	n. 547 del 12/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 344.390,16		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	decreto n. 122 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 72.795,49	Decreto di Impegno PROGETTAZIONE - DL	181 - 09/08/2011	Importo dell'Impegno			
Decreto finanziamento indagini preliminari	decreto n. 219 del 09/09/2011	Importo Finanziato	€ 23.961,55	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
				Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	111 del 16/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 16.766,30		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	318 del 06/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 90,90		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	467 del 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 333,06		
		TOTALE Finanziamenti	€ 572.795,49			TOTALE IMPEGNI	€ 361.835,42		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche

RUP	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 117 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori) Supporto al RUP	Geom. Buttafaro Carmelo (UTC) Ing. Giampiero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10547 del 28.07.2010 Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012
Progettista	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	
Geologo	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.2271 del 26.10.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011					
Collaudatore Statico	Ing. Ignazio Cusmano (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1810 del 25/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 251 del 3 ottobre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	AVENI SRL	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	10/01/2013
Contratto	04/10/2011	data conclusione lavori	08/11/2011			Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p><i>A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidata con Decreto Commissariale n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.</i></p> <p><i>In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo.</i></p> <p><i>A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata eseguibilità degli stessi.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara.</i></p> <p><i>Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Aveni srl.</i></p> <p><i>In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto l Perizia di Variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme.</i></p>	SAL	AVVIATI LAVORI 
--------------------	--	-----	---




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME130	Castel di Tusa	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	B#	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	transitato dalla Lettera A alla Lettera B nel corso del Comitato di Coordinamento e Controllo del 24 febbraio	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011	Importo Finanziato	€ 280.137,46	Decreto di Impegno	Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011	Importo dell'Impegno	€ 280.137,46	LAVORI DI SOMMA URGENZA	
Decreto di Finanziamento attività specialistiche	Decreto n. 689 del 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 104.160,82	Decreto di Impegno Campionamento ed Analsi	Decreto n. 235 del 28/03/2013	Importo Finanziato	€ 17.820,00		
				Decreto di Impegno e pagamento DHI Italia	Decreto n. 749 del 17/09/2013	Importo Finanziato	€ 27.830,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 776 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 9.075,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Catania	Decreto n. 778 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 21.600,00		
Decreto di Finanziamento Integrativo ed Impegno per la Relazione Geologica	Decreto n. 424 del 07/06/2013	Importo Finanziato	€ 3.117,38	Decreto di Finanziamento Integrativo ed Impegno per la Relazione Geologica	Decreto n. 424 del 07/06/2013	Importo Finanziato	€ 20.953,20	Economie da finanziamento	
		TOTALE Finanziamenti	€ 387.415,66			TOTALE IMPEGNI	€ 377.415,66	Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI		Prov.to Int.le OO.PP.	
Figure Tecniche			
RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010
			REO (CARONTE)
			Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)
			Incarico conferito tramite:
Progettista	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010
			Coord Sicurezza fase Progett.
Geologo		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
			Assistente al DL
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:	
			Collaudatore Tecnico amministrativo
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		
Contratto	data conclusione lavori	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Costruzioni Bruno Teodoro spa
			Decreto Affidamento Lavori
			Verbale inizio attività
			16-nov
			data presunta di termine lavori
			14/07/2013

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2010. In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo. In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Provv. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il progetto rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento. In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmette i D.D.G. al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brev,i l'iter di affidamento dei lavori . In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori. I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni. Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento. Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Costruzioni Bruno Teodoro spa.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	---	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME131	Ucria	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile - Belvedere					Importo ApQ	€ 1.261.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno	Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Geom. Gianfranco Vincullo	Decreto di incarico		Supporto al RUP		Decreto di incarico
Progettista	Ing. Cosentini Matteo	Nota di Incarico	Delibera di G.M. n. 329 del 15/10/1985	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico
Geologo		Incarico conferito tramite:				
Direttore Lavori		Nota di incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti. In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA copia del progetto, affinché lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria competenza.

Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i requisiti di G.P.1.

SAL

PROGETTAZIONE IN CORSO




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME132	Ucria	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	458 - 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 959.845,87	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
				Decreto di Impegno e pagamento componente commis. Gara	Decreto n. 640 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.276,56		
				Decreto di Impegno e pagamento Indagini	Decreto n. 651 del 06/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 31.809,03		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 694 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.001,45		
				Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	Decreto n. 811 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.320,59		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione esito di Gara	Decreto n. 933 del 05/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10		
		TOTALE Finanziamenti	€ 959.845,87			TOTALE IMPEGNI	€ 37.024,73		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM						
Figure Tecniche								
RUP	Ing. Sidoti Pinto Benedetto	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012	Supporto al RUP	Geom. Domenico Rigoli	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012	
Progettista	Ing. Giuseppe Morganti, Ing. Marco Calogero, Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 652 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Antonino Scutteri	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	Direttore Operativo	Geom. Roberto Coppola	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Ispettore di Cantiere e RSE	Geom. Michele Quarto	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	
Collaudatore Statico	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 915 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 915 del 30/10/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M.srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 129 del 26/03/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Geo Drilling Srl	Decreto Affidamento Lavori n. 676 del 27/08/2013	data contratto	
Contratto	04/04/2012	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	30-ott	data presunta di termine lavori
								28-apr

STATO DELL'ARTE	<p><i>La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011.</i></p> <p><i>In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012 .</i></p> <p><i>In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica dell'intervento.</i></p> <p><i>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.</i></p> <p><i>A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 1790 del 25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</i></p> <p><i>In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457. trasmettono il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo rimodulato.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%).</i></p>	SAL	AVVIATI LAVORI 
--------------------	---	-----	---

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

ME177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	502 - 02/07/2013	Importo Finanziato	€ 599.808,08	Decreto di Impegno	766 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 432.876,41		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	434 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 191,12	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	434 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 191,12		
				Decreto di Impegno e pagam. Inagin. Prelimin.	D.C. n. 537 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 13.096,79		
		TOTALE Finanziamenti	€ 599.999,20			TOTALE IMPEGNI	€ 446.164,32	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

Figure Tecniche

RUP	Arch. Mario Messina (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 357 del 17.07.2012	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 357 del 17.07.2012		
Progettista	INVITALIA Ing. Morganti Ing. Imbroglia Ing. Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 1336/UC del 19/04/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 685 del 30/08/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 5123 del 30/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	Geo Plants srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	AEMME Srl	Decreto Affidamento Lavori	620 - 30/07/2013	data contratto	10/09/2013
Contratto	04/05/2013	data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	