

14.05.2014 Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella, con nota prot. 1928 del 14.04.2014, acquisita con prot. 214/CS, in riferimento alla richiesta commissariale, trasmessa con nota prot. 211/CS del 13.05.2014, comunica che, ogni attività svolta e, in corso di svolgimento, avviene nel pieno rispetto dei termini contenuti nella Convenzione; delle norme che disciplinano la materia dei contratti e nei tempi assolutamente necessari ed indispensabili al compimento di tutte le fasi prescritte. Trasmette alcune documentazioni tecnico-amministrative, tra cui:

- ✓ la determinazione dirigenziale n. 38 del 02.04.2014 di affidamento della progettazione esecutiva;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07.05.2014 di approvazione della progettazione esecutiva;
- ✓ il cronoprogramma esecutivo.

20.05.2014 Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 219/CS, in riferimento alla nota prot. 1928 del 14.04.2014, acquisita con prot. 214/CS, trasmessa dall'Ente espone quanto segue:

- ✓ l'art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE dispone che la progettazione va affidata, in caso di impossibilità di impiego di risorse interne alla pubblica amministrazione, al medesimo progettista che ha redatto il progetto definitivo;
- ✓ entro 10gg dalla stipula della Convenzione di Avvalimento il Comune avrebbe dovuto predisporre una articolazione del cronoprogramma e confrontarsi con l'ufficio commissariale, ai sensi degli artt. 4 e 6 della sopracitata Convenzione di Avvalimento;
- ✓ ogni impegno di spesa deve essere concordato anticipatamente;
- ✓ analogamente, la forma dell'appalto, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Avvalimento, deve essere concordata l'ufficio commissariale. Inoltre, il Documento Preliminare alla Progettazione che dispone la disciplina dell'affidamento, riportava esplicitamente l'intenzione di procedere mediante appalto integrato.

Per quanto esposto invita l'Ente a concordare un appuntamento presso gli uffici commissariali, in tempi oltremodo rapidi.

26.05.2014 Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella trasmette il progetto esecutivo.

07.05.2014 determinazione a contrarre n. 53 – individuazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e selezione n 10 ditte da invitare a presentare offerta per l'appalto dei lavori.

07.05.2014 trasmissione lettere invito alle ditte.

04.06.2014 espletamento procedure di gara e aggiudicazione provvisoria lavori.

18.06.2014 determinazione dirigenziale n. 63 – aggiudicazione definitiva lavori.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e approvazione aggiudicazione lavori.

INTERVENTO DENOMINATO “CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST CENTRO STORICO DI CASTELLI” - COMUNE DI CASTELLI (TE) -

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 10 si procede alla nomina del Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Castelli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 180/CS/RUP il Responsabile del Procedimento sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n. 16 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

28.09.2013 acquisite agli atti le Indagini Geologiche a cura del professionista incaricato.

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

04.10.2013 il RUP, conferisce incarico professionale, a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

04.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, consegna gli elaborati e la relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11.11.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo.

12.11.2013 istruttoria preliminare sul Progetto Definitivo consegnato dal progettista.

18.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

28.11.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il giorno 11.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 18.11.2013.

28.11.201 Verifica tecnica del Progetto definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

06.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 19 dicembre 2013 presso Castelli.

20.12.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.lgs n.163/2006.

23.12.2013 la Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – con *Nota prot. 863/BN 67012 del 13.12.2013, acquisita con prot. 350/CS* - al fine dell'emissione del parere di competenza, richiede idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di VA/VIA ai sensi del D. L.vo 152/2006.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo e ai pareri negativi espressi dalla stessa, motivati dalla presunta necessità di una ripermetrazione PAI delle aree oggetto d'intervento, comunica che tale attività di ripermetrazione non rientra nelle funzioni commissariali né trova un presupposto necessario nell'Accordo di Programma. Coglie inoltre l'occasione per segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

03.01.2014 Convocata II Conferenza dei servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 16 gennaio 2014 presso Castelli;

16.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

05.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale De L'Aquila – Ufficio Di Teramo, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 16.12.2013 ritiene di non dover esprimere alcun parere;

Nota prot. RA/29873 del 31.01.2014, acquisita con prot. 56/CS.

13.02.2014 L'ENEL RETE GAS spa in merito all'approvazione del PD dell'intervento esprime parere favorevole.

Nota prot. 8217 del 07.02.2014, trasmessa a mezzo PEC dal Comune di Castelli e acquista con prot. 448/CS/RUP.

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 485/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 Il Commissario Straordinario con determinazione n. 6 approva il progetto definitivo.

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

02.05.2014 Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 Il seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

Intervento denominato “Intervento di completamento per la messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico a ridosso dell’abitato di Villa Carosi” Comune di Civitella del Tronto, (TE)

Importo € 750.000,00

Opera gestita direttamente dall’Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

L’attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all’Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all’Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione per la nomina del Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

05.06.2013 il Comune di Civitella del Tronto trasmette il Progetto Preliminare.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 7, si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Civitella, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l’espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d’interesse per l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all’interno degli iscritti all’Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all’amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l’incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d’incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d’Interesse a tecnico individuato all’interno dell’Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall’art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per l’incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell’area d’intervento, è sottoscritto l’incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la

redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

18.09.2013 con determinazione n. 178/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n. 17 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

22.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

22.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione consegna gli elaborati e la relazione del PSC;

02.12.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo.

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. I seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

06.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. II seduta.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

09.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, comunica alla Regione Abruzzo la disponibilità ad un breve slittamento.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenze di Servizi.

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS, ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013;

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo - come d'accordo con il RUP che riceve la medesima nota per conoscenza - lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013, al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

27.12.2013 Esecuzione della I seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.

30.12.2013 Convocata la II seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, per il giorno 10 gennaio 2014 presso Carsoli.

09.01.2014 la Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con nota prot. RA/7045, del 09.01.2014, esprime parere non favorevole all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento.

10.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della “autorizzazione unica” di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/324144 del 24.12.2013, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 27.12.2013, sostiene, come già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2013, la non volontà di rilasciare il definitivo parere di competenza, sino alla definizione delle procedure di ripermetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio.

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua non* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, esprimerà parere negativo alla realizzazione delle opere progettate.

13.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la volontà di proseguire con le attività, in maniere celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova ripermetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino.

15.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato, segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di ripermetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi.

Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101

05.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale De L'Aquila – Ufficio Di Teramo, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 ritiene di non dover esprimere alcun parere;

Nota prot. RA/29848 del 31.01.2014, acquisita con prot. 57/CS

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 487/CS/RUP prende atto del “Rapporto conclusivo” dell’attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 il Commissario Straordinario con determinazione n. 7 approva il progetto definitivo.

17.04.2014 A seguito dell’individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall’Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d’invito e i relativi allegati. Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

02.05.2014 Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l’incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell’ art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell’attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell’art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 Il seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

INTERVENTO DENOMINATO CONSOLIDAMENTO CORONA DI FRANA, COMUNE DI TREGLIO, PROVINCIA DI CHIETI;

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall’Ufficio del Commissario

STATO DI SOMMA URGENZA

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

12.03.2013 sopralluogo tecnico – amministrativo dell'Ufficio Commissariale, per esaminare le aree interessate dall'intervento;

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede con nota prot. 68/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

15.04.2013 l'Ente, con nota acquisita con prot. 076/CS (rif. nota prot. 60/CS del 28.03.2013), comunica la carenza in organico di personale idoneo (laurea in architettura/ingegneria/geologia), ai sensi dell'art. 10, c. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e della determinazione AVCP n. 10/2001 del 23.01.2001.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 11, è nominato il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 incontro presso il MATTM tra il RUP e una figura interna all'Ente, cui è conferito l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

07.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare;

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

- 16.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.
- 18.09.2013** con determinazione n. 174/CS/RUP, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento
- 26.09.2013** con Determinazione n. 12, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.
- 22.10.2013** Acquisite le indagini geologiche e i rilievi tecnici.
- 22.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche e del rilievo, al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.
- 23.10.2013** il RUP conferisce l'incarico professionale per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, a professionista individuato all'interno dell'Albo pubblico.
- 19.11.2013** il tecnico incaricato trasmette la verifica di stabilità del pendio, come richiesta ad integrazione dal progettista incaricato di redigere il Progetto Definitivo.
- 09.12.2013** ORDINANZA n. 8 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22 a causa degli eventi meteorici che i giorni 1 e 2 dicembre 2013 hanno causato frane e smottamenti in diversi punti del territorio cittadino.
- 10.12.2013** il progettista, in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013, comunica al RUP di aver richiesto al geologo incaricato la conferma della validità dei risultati delle indagini commissionate e prodotte.
- 12.12.2013** il progettista richiede al RUP, con pec prot. n. 364/CS/RUP del 12/12/2013, la necessità di acquisire ulteriori e nuove informazioni dal punto di vista dei rilievi, e delle indagini geologiche e geotecniche.
- 13.12.2013** sopralluogo tecnico sulle aree oggetto della frana, su delega del Commissario Straordinario, da parte dell'Ufficio Commissariale e in presenza dei tecnici incaricati e dei responsabili dell'Ente Comunale.
- 14.12.2013** ORDINANZA n. 9 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22;
- 18.12.2013** il progettista incaricato trasmette il progetto definitivo in via provvisoria (essendo mutate le condizioni dell'ambiente).
- 20.12.2013** il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione trasmette il PSC.
- 23.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 348/CS del 23.12.2013 - in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013; alla necessità di effettuare nuove indagini specialistiche; all'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco - autorizza il RUP a intraprendere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza del sito.
- 23.12.2013** il RUP (con nota prot. n. 383/CS/RUP) conferisce a tecnico incaricato (società di servizi, regolarmente iscritta all'Albo pubblico) l'affidamento in somma urgenza dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche a seguito di smottamento di parte della corona di frana sottostante edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi del c. 11, art. 125 del D. Lgs. 163/2006;
- 24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.
- 11.02.2014** il tecnico incaricato delle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche e del rilievo trasmette gli elaborati oggetto dell'incarico e copia della comunicazione di fine lavori di cui alla legge n. 464 del 4 agosto 1984 inoltrata All'ISPRA.
- PEC acquisita con prot. 445/CS/RUP.*

13.02.2014 Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 75/CS, in seguito alla frana e agli smottamenti che hanno avuto luogo la notte tra il 2 e il 3.12.2013 sul luogo oggetto dei lavori; all'Emanazione dell'ORDINANZA n. 8 del 09.12.2013 del Sindaco avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22; all'Emanazione dell'ORDINANZA n. 9 del 14.12.2013 del Sindaco avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22 indice, per il giorno 19.02.2014 un sopralluogo tecnico concertatorio per condividere lo stato di somma urgenza e determinare i passi da compiere per la messa in sicurezza del sito e per l'avanzamento dei lavori alla presenza del MATTM, della Regione Abruzzo; della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Comune di Treglio; del RUP; del Progettista; del geologo; del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

La necessità di questo sopralluogo congiunto deriva dall'importanza improrogabile di conferire seguito alle Ordinanze n. 8 e n. 9 del Sindaco di Treglio e di adottare tutte le misure necessarie e concordate per scongiurare danno e salvaguardare la vita dei residenti, anche ai sensi degli artt. 175 e 176 del Codice degli Appalti.

19.02.2014 In seguito alla convocazione Commissariale si è svolto un sopralluogo alla presenza del progettista del geologo, del RUP, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del CSP, del Sindaco e, dei responsabili tecnico e amministrativo dell'Ufficio del Commissario, in via Roma n. 16, 18, 20 e 22.

Come verbalizzato: *si ravvisa la necessità di operare con procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area mediante:*

- ✓ *l'esecuzione di una perimetrazione dell'area;*
- ✓ *la previsione, a seguito di accurata progettazione sulla scorta delle indagini e studi geologici e geotecnici effettuati, di interventi miranti, nel breve e medio termine, a garantire la stabilità dell'edificio di via Roma attualmente lesionato mediante opere strutturali (terre armate su pali di grande diametro e micro pali di consolidamento);*

e aggiornarsi nuovamente per approfondire le tematiche e di procedere all'incarico dei professionisti e della ditta che dovrà effettuare l'intervento di somma urgenza.

Verbale lavori somma urgenza agli atti

28.02.2014 Il RUP, in seguito al sopralluogo effettuato il giorno 19.02.2014 e del verbale redatto dal progettista (trasmesso il 21.02.2014), al fine della prosecuzione della procedura di somma urgenza invita lo stesso a redigere e trasmettere la perizia giustificativa dei lavori (prevista dall'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) entro e non oltre il giorno 07.03.2014.

Prot. 470/CS/RUP

05.03.2014 il progettista trasmette la *previsione sommaria di spesa* redatta ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, con elencazione delle opere in progetto. Per un fronte di frana di mt 20, è computata una spesa totale di € 694.763,24 relativa ai seguenti lavori.

1. Il consolidamento del versante est avverrà con la realizzazione di opera di sostegno in terreno rinforzato, con paramento inerbito, inclinato di 65° sull'orizzontale, con altezza fino a metri 30, tramite la fornitura e posa in opera di terreno di riempimento, geogriglie di rinforzo, geocomposito antierosivo, sistema di cassetta metallica.

Detto intervento sarà fondato con paratia di pali trivellati del diametro di 80 cm e profondità di circa 25.

2. Il consolidamento degli edifici interessati dal dissesto avverrà con paratia di micropali trivellati, da realizzarsi successivamente all'intervento di consolidamento della scarpata.

Nota prot. 475/CS/RUP.

05.03.2014 Presa d'atto della perizia estimativa dei lavori – Richiesta approvazione copertura finanziaria dell'intervento.

Il RUP, con nota prot. 491/CS/RUP, propone al Commissario Straordinario:

1. di approvare il documento "previsione sommaria di spesa" trasmesso in data 05.03.2014 dal progettista contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare l'emergenza conseguente il nubifragio abbattutosi nel territorio Comunale di Treglio nei giorni 1 e 2 dicembre 2013;
2. di approvare il quadro economico proposto e stimato sulla base dell'importo lavori previsto nel suddetto documento per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
3. di prevedere che sia la specificazione delle opere a farsi sia la verifica dei costi sarà oggetto della perizia giustificativa e della successiva progettazione esecutiva;
4. di dare atto che per l'esecuzione degli interventi si provvederà a selezionare un'impresa dall'albo Commissariale costituito per gli interventi di competenza e ad incaricarla, previa accettazione manifestazione d'interesse, in sede di sopralluogo sui luoghi oggetto d'intervento da svolgere in forma congiunta con i soggetti interessati;

06.03.2014 Il Comune di Treglio, con nota prot. 1316 del 06.03.2014, acquisita con prot. 111/CS, trasmette la nota pervenuta dallo Studio Legale avv. Giuseppe Gialloredo di Tollo (CH), su incarico dei Sig.ri Santuccioni. I coniugi, dopo aver espresso il proprio disagio in seguito alla frana e alle conseguenti ordinanze, richiedono di essere convocati urgentemente in Comune nel termine di 10gg. Decorso tale termine si vedranno costretti ad agire attraverso le competenti sedi giudiziarie.

12.03.2014 Il responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo, facendo seguito alla precedente e-mail da parte dei legali dei coniugi Santuccioni invita questi, il progettista, l'arch. Franco Lombardi, il Commissario Straordinario per una riunione presso la sede Municipale, il giorno 18.03.2014 al fine di valutare congiuntamente le problematiche connesse alla frana che minaccia gli immobili di proprietà dei soggetti convocati.

Nota prot. 1440 (Rif. Nota prot. 1316 del 06.03.2014, acquisita con prot. 111/CS).

13.03.2013 Il RUP, in riferimento alla convocazione per il giorno 18.03.2014 presso il Comune di Treglio, comunica all'Ente che è stata già individuata e selezionata la ditta che effettuerà i lavori e si è prossimi alla conclusione del procedimento di affidamento e che, l'Ufficio Commissariale non potrà essere presente il giorno 18 p.v. per impegni istituzionali già fissati in precedenza.

Il RUP propone inoltre, il giorno 21 marzo 2014, alle ore 15.00 per il sopralluogo con i tecnici e la ditta individuata per la redazione del verbale previsto dall'art. 176 del Regolamento degli Appalti.

Il responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo, a mezzo PEC, conferma la disponibilità ad effettuare il sopralluogo il giorno 21.03.2014.

Con nota Prot. 499/CS/RUP del 13.03.2014 il RUP ha inviato richiesta di manifestazione d'interesse all'impresa Tenaglia srl per un importo complessivo pari a € 651.658,26.

17.03.2014 il RUP convoca per il giorno 21.03.2014, presso la sede Comunale di Treglio il progettista; il tecnico incaricato delle indagini geologiche; il CSP e la Ditta individuata al fine di effettuare un sopralluogo congiunto, redigere il verbale di cui all'art.176 del DPR 207/2010 e dar corso all'immediato inizio dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Nota prot. 509/CS/RUP.

21.03.2014 Sopralluogo - somma urgenza:

Con verbale redatto durante il sopralluogo, ai sensi degli artt. 176 del DPR 207/2010, e 125 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 41 del RD 827/1924, il RUP affida e consegna la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente dispone e ordina l'immediata esecuzione dei lavori all'impresa e la consegna del cantiere.

28.03.2014 il progettista, con nota prot. 512/CS/RUP, trasmette il progetto esecutivo.

31.03.2014 il RUP trasmette la notifica preliminare relativa ai lavori all'ASL 2 Lanciano - Vasto – Chieti e alla Direzione Provinciale del Lavoro. La data presunta di inizio lavori è il 2 aprile 2014 mentre la durata presunta lavori è di 90gg.

Nota prot. 526/CS/RUP

08.04.2013 Sopralluogo tecnico sulle aree oggetto dell'interventi da parte del progettista incaricato e del responsabile tecnico dell'Ufficio commissariale.

09.04.2014 il RUP affida i servizi di attività di collaudatore ai sensi dell' art. 125, c. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

Nota prot. 540/CS/RUP

14.04.2014 il progettista, a seguito della frana avvenuta il 2 dicembre 2013 comunica al RUP che l'indagine geologica ha posto in evidenza che l'instabilità del versante è decisamente più estesa di quanto compete il progetto esecutivo, limitato a mettere in sicurezza la sola porzione di versante franato. Il medesimo progetto esecutivo d'altro canto, non ha potuto interessare aree più estese e limitrofe, data la insufficiente disponibilità di spesa (1.000.000,00 €).

Per quanto sopra detto, allo scopo di informare l'Ufficio Commissariale, fa presente che la complessiva messa in sicurezza dell'intera corona di frana richiederebbe una spesa decisamente superiore, così da evitare l'innescarsi di processi di alterazione dello stato dei luoghi nelle zone limitrofe all'intervento, con potenziali danni alle abitazioni soprastanti. Questa non remota possibilità, potrebbe produrre alterazioni anche nell'area di intervento una volta eseguito (ad es. in caso di smottamento/frana delle porzioni di versante immediatamente contigue all'area di intervento, potrebbero generarsi processi geomorfologici di instabilità derivata, venendo a mancare le condizioni complessive sulle quali è stato impostato il progetto).

Nota acquisita con prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014

14.04.2014 il collaudatore, individuato dall'Albo dei prestatori di servizi dell'Ufficio commissariale, per sopravvenuti problemi personali rinuncia all'incarico.

Nota acquisita con prot. 555/CS/RUP

15.04.2014 Il RUP affida i servizi di attività di collaudatore statico, ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ad altro tecnico, individuato dall'Albo dei prestatori di servizi istituito presso l'Ufficio commissariale.

Nota acquisita con prot. 561/CS/RUP

17.04.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 164/CS (rif. nota prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014), richiede al progettista la stima della spesa necessaria a mettere in completa sicurezza la corona di frana, eccedente € 1.000.000,00 come impegnato in somma urgenza a seguito dell'evento franoso e disponibile in contabilità speciale commissariale.

06.05.2014 Previsioni di spesa per consolidamento intero versante.

Il progettista, con nota prot. 576/CS/RUP (rif. nota prot. 164/CS del 17.04.2014), facendo seguito alla richiesta di preventivo di spesa per il consolidamento dell'intero versante della corona di frana trasmessa dal Commissario Straordinario il 17.04.2014, in seguito alle indagini condotte per la predisposizione del progetto esecutivo e, in ragione delle risultanze delle nuove indagini strumentali (rilievo ed indagini geologiche e geotecniche), rende noto che la dimensione della corona di frana (di cui l'area franata è una parte limitata), rispetto alla quale esiste un pericolo anche per l'abitato, è decisamente più ampia.

Pertanto, utilizzando anche un metodo di approssimazione geometrica, la dimensione orientativa della spesa, ancora necessaria a mettere in sicurezza il versante, può valutarsi in circa € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

12.05.2014 il RUP, con nota prot. 580/CS/RUP, per il rispetto del criterio di urgenza, sollecita la Ditta individuata a formalizzare l'offerta, stante il tempo trascorso dalla sottoscrizione del verbale e, la somma urgenza dell'intervento da realizzare che non giustifica ulteriori ritardi o impedimenti.

14.05.2014 La Ditta individuata, con nota prot. 582/CS/RUP, offre per l'esecuzione dei lavori un ribasso pari al 15% da applicarsi sull'elenco prezzi al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

20.05.2014 In riferimento a quanto già segnalato (con nota prot. 357/CS del 24.12.2013, nonché attraverso le più recenti Relazioni Trimestrali e l'ultima Relazione Annuale, e a seguire come più circostanziatamente evidenziato dal progettista con nota prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014 a cui è seguita richiesta commissariale con nota prot. 164/CS del 17.04.2014 e successiva risposta del progettista prot. 576/CS/RUP del 06.05.2014) il Commissario Straordinario, con nota Prot. 217/CS, rappresenta nuovamente al MATTM; alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'urgenza e la necessità di dotare il territorio di Treglio (soggetto a pericolosa frana, con incidenza diretta sull'abitato sovrastante) di maggiore disponibilità economica al fine di porre definitivamente in sicurezza il territorio.

L'attuale disponibilità economica (euro 1.000.000,00 complessivi) è sufficiente esclusivamente a contrastare la limitata porzione franata per la solerte e relativa messa in sicurezza senza per questo poter investire l'intero versante che risulta perseverare in uno stato di pericolo.

23.05.2014 Incontro presso Chieti tra i responsabili tecnico e amministrativo dell'ufficio commissariale, il progettista e un rappresentante tecnico della Ditta incaricato dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

30.05.2014 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nota Prot. 594/CS/RUP.

10.06.2014 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è sottoscritto l'incarico.

Nota prot. 599/CS/RUP.

17.06.2014 Riunione di aggiornamento in merito ai lavori di somma urgenza, presso gli uffici commissariali, su convocazione del RUP prendono parte il progettista e DL, il CSE, la Ditta aggiudicataria.

In tale circostanza viene sottoscritto il Verbale Integrativo al Verbale di Somma Urgenza del 21.03.2014 (Allegati Ordine di Servizio n. 1 e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi).

30.06.2014 La Regione Abruzzo, con nota prot. 174275 del 30.06.2014, acquisita con prot. 275/CS, comunica la decisione di non destinare ulteriori fondi alla risoluzione del problema di dissesto idrogeologico presso il Comune di Treglio.

Segue la polemica regionale, circa la necessità di perimetrazione - rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3) - per Treglio (e altri 3 interventi) prima di procedere, assolutamente in contrasto con il ruolo di Ente Attuatore commissariale.

07.07.2014 Il Commissario uscente, con nota Prot. 294/CS, avverte – tra l'altro - la Direzione Regionale della responsabilità ricadente sulla medesima Direzione, in merito al diniego di destinare fondi al territorio di Treglio.

INTERVENTO DENOMINATO *CONSOLIDAMENTO COSTONE ORIENTALE ZONA PIAZZA MARCONI/LOGGIA AMBLIGH* - COMUNE DI VASTO – PROVINCIA DI CHIETI

Importo 1.000.000 €

Opera gestita direttamente dall'ufficio del Commissario

STATO DI SOMMA URGENZA

RUP: ing. Giuseppe Russo;

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori (arch. Elodia Rossi e rag. Ennio Antonetti).

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

18.04.2013 l'Ente, con provvedimento del 17.04.2013, nomina il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della *L. 241/90* e dell'art. 10 del *D. Lgs. 163/2006* e degli artt. 9 e 10 del *DPR 207/2010*;

24.04.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 86/CS, fa presente che con nota prot. 060/CS del 23.03.2013 si richiedeva la segnalazione di una figura interna all'Ente, affinché l'Ufficio Commissariale potesse procedere direttamente alla sua nomina, quale supporto al RUP. Pertanto, la nomina effettuata e comunicata deve ritenersi non valida.

06.05.2013 il Comune di Vasto, nota prot. 17499, acquisita con prot. 100/CS dell'08.05.2013, individua il tecnico interno all'Ente che possa ricoprire eventualmente il ruolo di supporto al RUP.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 6 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Vasto, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del *D. Lgs. 163/2006* e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

18.09.2013 con determinazione n. 177/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 11, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

11.10.2013 il Comune di Vasto, con nota prot. 38287 del 27.09.2013, acquisita con prot. 246/CS comunica che:

1. in data 19.10.2011 è stato trasmesso al Commissario Straordinario il Progetto Preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 12.10.2011, come richiesto dalla Regione Abruzzo;

2. in data 31.07.2013 sono state trasmesse al Commissario Straordinario le indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche in possesso dell'Ente;

Alla luce di quanto esposto l'Ente richiede di inserire tali spese all'interno del quadro economico di progetto.

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche.

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

23.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, preso atto dell'insistenza delle richieste fatte dall'Ente, esorta lo stesso a voler revocare ogni atto illecito (delibere di affidamento di incarichi, prive di copertura economica e di potere procedurale) prodotto in sostituzione della competenza e delle mansioni affidate agli Uffici Commissariali.

In alternativa l'Ente potrà assumere in proprio l'onere di tali spese, verificandone prima la correttezza contenutistica e procedurale.

In caso di ulteriori insistenze, l'Ufficio commissariale sarà costretto a trasmettere alla Corte dei Conti quanto in contestazione, per le definitive valutazioni.

23.10.2013 il RUP conferisce ad un tecnico abilitato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

14.11.2013 il tecnico incaricato delle verifiche archeologiche trasmette la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e), e art. 17 comma 1 lettera d) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.