

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
	Somme per ulteriori interventi Utilizzati L. 12.655.498 per 6 copertura sfondamento "ampliamento rete fognaria Via Bafille" (1/2.10a)		DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGR 4599 05/08/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02	0,00	Lavori ultimati
7	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 35 05/05/1999	Decreto Contabilità Finale 28 20/03/2007	6.527,10	6.527,10	6.527,10	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 12, 13
8	Interventi alle reti -parte 1 ^a / parte 2 ^a	1/1 4.3b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 71 23/06/1997	Decreto Contabilità Finale 105 26/10/1999	126.343,95	126.343,95	126.343,95	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5
9	Ampliamento della rete fognaria di via Bafille in Comune di Jesolo (VE)	1/2 10a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 14 16/04/1993	Decreto Contabilità Finale 34 21/06/2000	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	0,00	Contabilità finale
10	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.	1/2 10c	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 13 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 8 05/02/2003	1.080.850,81	1.080.850,81	1.080.850,81	61.822,47	Contabilità finale
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
11	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo	1/1.4.1 bis	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 25 25/03/2002	Decreto Contabilità Finale 99 08/06/2005	54.485,86	54.485,86	54.485,86	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 14
12	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	1/1 4.4a	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 27 12/03/2001	Decreto Contabilità Finale 28 20/03/2007	63.897,49	63.897,49	63.897,49	565,05	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 7, 13
Legge 57/88 Es. 1990										
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	1/1 4.4b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 27 12/03/2001	Decreto Contabilità Finale 28 20/03/2007	0,00	0,00	0,00	6.478,90	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 7, 12
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 25 25/03/2002	Decreto Contabilità Finale 99 08/06/2005	226.367,16	226.367,16	226.367,16	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 11
TOTALE al netto delle ECONOMIE (Comune Jesolo + ASI)						5.906.170,04	5.905.587,03	5.905.567,04	77.859,76	
TOTALE						5.986.029,80	5.983.446,79	5.905.587,04		
COMUNE DI MARCON										
Legge 798/94 Es. 1984-1985-1988										
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 950 21/10/1987	Decreto Contabilità Finale 7 28/03/2000	42.794,90	42.794,90	42.794,90	0,00	Contabilità finale
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4 7 2	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 48 25/06/1999	Decreto Contabilità Finale 103 23/06/2005	266.770,30	266.770,30	266.770,30	306,94	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 539/95 Es. 1997										
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 186 24/04/1996	Decreto Contabilità Finale 167 03/10/2005	1.488.601,72	1.488.601,72	1.488.601,72	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.798.166,92	1.798.166,92	1.798.166,92	308,94	
TOTALE						1.798.475,86	1.798.475,86	1.798.166,92		
COMUNE DI MASER										
Legge 244/2007 10^a Fase										
1	Adeguamento al D. M. 30/07/1999 dell'impianto di trattamento reflui sito in via Bosco a servizio della rete fognaria comunale	C-7	DGR Fin. 1169 25/06/2012			750.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						750.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						750.000,00	0,00	0,00		
COMUNE DI MEOLO										
Legge 57/88 Es. 1991										
1	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR Fin. 4375 02/11/1993	DDEA 7 20/01/1995	Decreto Contabilità Finale 38 17/06/2006	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo	B/19/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 11 05/05/1996	Decreto Contabilità Finale 166 13/11/2003	516.456,89	516.456,89	516.456,89	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	0,00	
TOTALE						1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79		
COMUNE DI MIRA										
Legge 345/97 Es. 1998										
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Cimò di Boriago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 148 12/12/2002		1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	0,00	Progetto approvato
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Parco lagunare di Mira	D/62	DGR Fin. 1834 23/06/2000			0,00	0,00	0,00	0,00	Finanziamento assegnato al 0,00 Cons. Borif. Acque Raccoglit con DGR 9/11/2012
Legge 388/00, 448/01										
3	Intervento di messa in sicurezza del deposito di carteri di pirite, ex discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Basselle a Mira (VE)	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DOPV 28 20/05/2003	Decreto Contabilità Finale 64 13/07/2011	199.190,65	199.190,65	199.190,65	809,35	Contabilità finale
4	Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DOPV 108 22/10/2007	Decreto Contabilità Finale 108 22/10/2007	250.000,00	218.603,68	218.603,68	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.585.395,83	531.414,83	531.414,83	809,35	
TOTALE						1.585.205,18	532.224,16	531.414,83		

INT.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economie	Situazione e note
COMUNE DI MOGLIANO VENETO										
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 875 12/09/1986	Decreto Contabilità Finale 407 14/11/1985	378.748,50	378.748,50	378.748,50	34.417,02	Contabilità finale
2	Fognatura frazioni di Borisolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 994 09/10/1986	Decreto Contabilità Finale 684 06/11/1991	231.666,14	231.666,14	231.666,14	26.562,31	Contabilità finale
Legge 139/92 Es. 1993										
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/interlevamento impianti di sollevamento	5/G/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 68 24/11/1994	Decreto Contabilità Finale 2 29/01/2006	3.019.793,65	3.019.793,65	3.019.793,65	78.947,74	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 84 09/12/1996	Decreto Contabilità Finale 113 11/07/2005	2.504.915,28	2.504.915,28	2.504.915,28	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						6.135.123,58	6.135.123,58	6.135.123,58	139.927,07	
TOTALE						6.275.050,65	6.275.050,65	6.135.123,58		
COMUNE DI MONASTIER										
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 29 05/08/1996	Decreto Contabilità Finale 36 14/04/2003	1.401.642,77	1.401.642,77	1.401.642,77	0,02	Contabilità finale
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento (Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003)	B/12/1.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 182 05/10/2004	Decreto Contabilità Finale 124 11/10/2011	128.998,20	128.998,20	128.998,20	18.729,71	Lavori ultimati
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.530.640,97	1.530.640,97	1.530.640,97	18.729,73	
TOTALE						1.549.370,70	1.549.370,70	1.530.640,97		
COMUNE DI MONSELICE										
Legge 138/92 Es. 1993										
1	Fognatura di Monselice	6/A/1	DGR Fin. 4877 02/11/1993	DPGR 103 24/01/1995	Decreto Contabilità Finale 41 29/04/2002	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/8/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 116 13/12/1999	Decreto Contabilità Finale 19 06/02/2005	2.575.114,19	2.575.114,19	2.575.114,19	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
3	Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione urbano - 1° stralcio	B1/65	DGR Fin. 1634 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 119 26/07/2006	753.623,33	753.623,33	753.623,33	20.862,02	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic	1/U/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 26 26/03/2003	Decreto Contabilità Finale 169 16/10/2008	275.582,16	275.582,16	275.582,16	8.489,13	Contabilità finale
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 197 14/10/2004	Decreto Contabilità Finale 42 27/05/2011	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	0,00	Contabilità finale
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in loc. Schiavonesca	4/A/1.6A	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2633 10/09/2004	Decreto Contabilità Finale 42 27/05/2011	718.367,98	718.367,98	718.367,98	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						8.712.771,16	8.712.771,16	8.712.771,16	29.331,15	
TOTALE						8.742.102,31	8.742.102,31	8.712.771,16		

COMUNE DI MORGANO

Legge 515/96 Es. 1996										
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongerie, via Zeriolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR Fin. 2924 03/06/1996	DDDA 62 01/09/2000	Decreto Contabilità Finale 146 13/09/2005	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
Legge 448/99 Es. 1999-2000-2001										
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nella via S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B/1/65	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 13 22/02/2002	Decreto Contabilità Finale 30 21/03/2006	514.653,49	514.653,49	514.653,49	1.803,41	Contabilità finale
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2621 10/10/2001	Decreto Contabilità Finale 195 16/11/2005	509.106,81	509.106,81	509.106,81	7.350,09	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
4	Progetto definitivo relativo all'ampliamento ed adeguamento del depuratore comunale, sistemazione tratti rete fognaria esistenti	1/H/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 53 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 58 04/07/2007	825.200,55	825.200,55	825.200,55	1.130,49	Contabilità finale
Legge 138/92 M+P 2ª fase										
5	Lavori di ampliamento della rete fognaria comunale sulle vie Levada, Statue e completamento via Zeriolo - 3ª straccio	6/G/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 222 22/11/2004	Decreto Contabilità Finale 57 04/07/2007	398.474,36	398.474,36	398.474,36	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						3.538.577,46	3.538.577,46	3.538.577,46	10.283,99	
TOTALE						3.548.861,45	3.548.861,45	3.538.577,46		

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Legge 910/86 Es. 1987-1988										
1	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/1 13 ECO	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 214 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 19 21/02/2007	26.788,59	26.788,59	26.788,59		Contabilità finale. C.00 Scheda collegata all'intervento 4

int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
2	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	PCR Fin. 744 01/07/1988	DPGR 2817 28/12/1990	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5
Legge 67/88 Es. 1990										
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 111 15/10/1992	Decreto Contabilità Finale 22 26/03/2003	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	0,00	Contabilità finale
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 214 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 19 21/02/2007	19.111,94	19.111,94	19.111,94	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
5	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 32 26/03/1997	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 515/96 Es. 1997										
6	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 93 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 2, 5
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85	0,00	
TOTALE						2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85		
COMUNE DI NOALE										
Legge 138/92 Es. 1992 II tranche										
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio	5/B/3.3	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 18 26/02/2001	Decreto Contabilità Finale 111 17/07/2006	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 18 26/02/2001	Decreto Contabilità Finale 111 17/07/2006	1.289.814,72	1.289.814,72	1.289.814,72	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
3	Benefica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 167 14/11/2003	Decreto Contabilità Finale 151 20/06/2010	1.339.835,36	1.339.835,36	1.339.835,36	2.952,64	Contabilità finale.
TOTALE al netto delle ECONOMIE						3.404.335,43	3.404.335,43	3.404.335,43	2.952,64	
TOTALE						3.407.289,07	3.407.289,07	3.404.335,43		
COMUNE DI PADOVA										
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nardo in Comune di Padova	A/5/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 213 03/05/1999	Decreto Contabilità Finale 355 18/11/2005	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	
TOTALE						2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione a note
COMUNE DI PIOVE DI SACCO										
Legge 139/92 Es. 1993										
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 80 24/11/1995	Decreto Contabilità Finale 19 26/03/2003	1.609.962,70	1.609.962,70	1.609.962,70	5,16	Contabilità finale
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 23 03/04/1995	Decreto Contabilità Finale 20 26/03/2003	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						3.615.193,13	3.615.193,13	3.615.193,13	5,16	
TOTALE						3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13		
COMUNE DI PREGANZIOL										
Legge 515/96 Es. 1998										
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/15 1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/09/1999	DDDA 46 27/07/2000	Decreto Contabilità Finale 53 29/03/2005	761.531,09	761.531,09	761.531,09	0,00	Contabilità finale
Legge 486/99 Es. 2002-2003										
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/R/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 30 27/03/2003	Decreto Contabilità Finale 115 31/10/2007	1.022.952,61	1.022.952,61	1.022.952,61	9.961,19	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.784.483,70	1.784.483,70	1.784.483,70	9.961,19	
TOTALE						1.794.444,89	1.794.444,89	1.784.483,70		
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO										
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 26 11/04/1991	Decreto Contabilità Finale 102 20/11/2000	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale
Legge 67/95 Es. 1990										
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1047 28/04/1993	Decreto Contabilità Finale 93 19/05/2004	2.259.776,30	2.259.776,30	2.259.776,30	131.778,86	Contabilità finale
3	Lavori di realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in prossimità di via Romagna.	1/2.12 ECO	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 143 18/12/2007	Decreto Contabilità Finale 143 18/12/2007	190.729,34	190.729,34	190.729,34	0,00	Contabilità finale
Legge 139/92 Es. 1993										
4	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (il stralcio)	5/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDETA 6 20/01/1995	Decreto Contabilità Finale 103 20/11/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						5.291.018,59	5.291.018,59	5.291.018,59	131.778,86	
TOTALE						5.422.797,45	5.422.797,45	5.291.018,59		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
COMUNE DI SALZANO										
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 185 07/10/2004		2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76	0,00	Lavori in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76	0,00	
TOTALE						2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76		
COMUNE DI SPINEA										
Legge 388/00, 448/01										
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Lunco - comune di Spinea (VE)	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DGR 1501 31/07/2012		34.668,00	34.668,00	0,00	0,00	Con DGR 1201/2012 cambio Sogg. Attuazione (Variaz) ed impegno spese progettazione
TOTALE al netto delle ECONOMIE						34.668,00	34.668,00	0,00	0,00	
TOTALE						34.668,00	34.668,00	0,00		
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA										
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 54 26/05/2003	Decreto Contabilità Finale 145 07/09/2010	749.912,40	749.912,40	749.912,40	87,60	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8B	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	Decreto Contabilità Finale 145 07/09/2010	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.249.912,40	1.249.912,40	1.249.912,40	87,60	
TOTALE						1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.912,40		
COMUNE DI VENEZIA										
Legge 790/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione della fognatura di TREPONTI		PCR Fin. 1175 25/03/1985	DDL 1190 23/12/1987	Decreto Contabilità Finale 55 09/02/1996	1.379.989,31	1.379.989,31	1.379.989,31	14.444,32	Contabilità finale
2	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1006 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 167 19/07/1994	1.587.990,21	1.587.990,21	1.587.990,21	7.861,61	Contabilità finale
3	Completamento scollatore bacino S. Gullano (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1003 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 208 23/06/1994	1.029.127,90	1.029.127,90	1.029.127,90	3.785,90	Contabilità finale
4	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1002 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 285 23/07/1997	605.927,75	605.927,75	605.927,75	13.820,53	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
5	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 1005 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 301 06/08/1997	823.357,07	823.357,07	823.357,07	28.796,81	Contabilità finale
6	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 949 21/10/1987	Decreto Contabilità Finale 95 11/05/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
7	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 999 22/10/1987	Decreto Contabilità Finale 322 10/11/1994	2.077.719,51	2.077.719,51	2.077.719,51	39.753,78	Contabilità finale
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 1000 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 32 23/02/1999	593.925,43	593.925,43	593.925,43	0,00	Contabilità finale.
9	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 1001 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 118 11/05/1994	1.523.547,86	1.491.506,77	1.491.506,77	0,00	Contabilità finale
10	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'Isola della Giudecca. Risanamento igienico di S. Pietro in Volta a Pellestrina	1/3.5	PCR Fin. 1175 26/03/1985	ODEA 54 17/10/1991		85.417,05	85.417,05	85.417,05	0,00	Lavori ultimati
11	Costruzione del collettore fognario principale sulla strada della laguna e collegamento alla rete di trasferimento sulla strada dei murazzi.	1/3.5 A	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDPV 39 23/03/2006	Decreto Contabilità Finale 188 26/10/2010	4.424.663,22	3.772.009,30	3.772.009,30	366.060,27	Contabilità finale
12	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 miliardi	1/4.2 bis	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 26 19/03/1999		675.558,54	675.525,62	675.525,62	0,00	Lavori ultimati Scheda interventi 12, 20, 36 e 63 collegata
13	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1A	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 51 25/06/1999		71.759,17	71.759,17	71.759,17	0,00	Lavori ultimati
14	Costruzione fognatura di via San Donà e Carpenedo - Mestre (VE)	758/84 ECO	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 55 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 20 07/03/2006	453.576,54	453.576,54	453.576,54	140.348,89	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 28
Legge 910/96 Es. 1987-1988										
15	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		PCR Fin. 744 01/07/1988	DDPV 130 20/11/2007	Decreto Contabilità Finale 189 26/10/2010	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all' intervento 35.
16	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere e completamento delle fognature consortili Mestre - Marghera (VE)		PCR Fin. 744 01/07/1988	DDLP 397 29/05/1989	Decreto Contabilità Finale 15 26/01/1999	3.296.188,29	3.296.188,29	3.296.188,29	319.010,00	Contabilità finale
17	Lavori di costruzione del collettore di via Paloscopa e via Canal - Marghera (VE)	1/1.5	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 9 12/05/1990	Decreto Contabilità Finale 5 19/01/2006	1.028.232,50	1.012.736,79	1.012.736,79	4.681,30	Contabilità finale
18	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 14 11/10/1990		1.601.016,39	133.601,63	133.601,63	0,00	Progettazione in corso
19	Costruzione della rete di fognatura di S. Maria (VE)	1/3.7	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 7 23/02/1993	Decreto Contabilità Finale 198 18/10/2004	2.028.110,08	2.028.110,08	2.028.110,08	37.717,52	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
20	Progetto delle opere di collegamento della fognature di Pelicciola alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 26 19/03/1999		877.976,73	877.976,73	877.976,73	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 35, 63, 64
Legge 67/88 Es. 1988										
21	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR Fin. 4442 27/07/1990			6.482.229,51	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
22	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea. Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DGR 4442 27/07/1990	Decreto Contabilità Finale 42 16/05/2012	231.710,18	231.710,18	231.710,17	0,00	Contabilità finale
23	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DPGR 207 26/01/1994	Decreto Contabilità Finale 203 22/10/2004	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
Legge 910/88 Es. 1989										
24	Costruzione della vasca di poggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 59 11/12/1991		3.795.958,21	379.595,82	379.595,82	0,00	Lavori in corso
25	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 63 11/06/1997	Decreto Contabilità Finale 17 02/03/1999	557.506,82	557.506,82	557.506,82	0,00	Contabilità finale
26	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 32 26/04/1999	Decreto Contabilità Finale 39 08/03/2010	1.961.022,81	1.644.434,53	1.644.434,53	1.513,81	Contabilità finale
27	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.6	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 37 26/05/1994		1.807.589,15	1.600.488,92	1.597.613,90	0,00	Lavori ultimati
28	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 55 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 20 07/03/2008	1.936.713,37	1.936.713,37	1.936.713,37	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 14
Legge 67/88 Es. 1990										
29	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDEA 24 07/04/1995	Decreto Contabilità Finale 36 08/03/2010	3.871.455,14	3.871.455,14	3.871.455,14	260.200,05	Contabilità finale
30	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1162 09/06/1994	Decreto Contabilità Finale 88 05/06/2008	3.597.546,42	3.597.546,42	3.597.546,42	17.651,87	Contabilità finale
31	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 2436 03/10/1994		722.403,66	722.403,66	722.403,66	0,00	Lavori in corso
32	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina")	1/2.5.B	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGR 4599 05/08/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	0,00	Progetto approvato
33	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDEA 23 15/04/1994	Decreto Contabilità Finale 221 28/11/2005	2.883.521,33	2.883.521,33	2.883.521,33	215.220,06	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
34	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - Il siralcio	1/2.7	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGCA 13/bis 18/04/1993	Decreto Contabilità Finale 21 07/03/2006	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Contabilità finale
35	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 130 20/11/2007	Decreto Contabilità Finale 189 28/10/2010	1.078.304,06	925.909,98	920.555,20	471.066,64	Contabilità finale. Scheda collegata all' intervento 15.
Legge 67/88 Es. 1991										
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo E 6,5 Mil	1/4.2 bis	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 26 19/03/1999		258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori ultimati Scheda collegata all'intervento 12
37	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zeranno - Il lotto	1b	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 12 12/02/1996		3.925.072,43	3.548.829,19	3.532.573,45	0,00	Lavori ultimati
Legge 67/88 Es. 1992 1° tranche										
38	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDEA 157 16/09/1996	Decreto Contabilità Finale 98 23/05/2006	2.823.752,20	2.823.752,20	2.823.752,20	16.760,75	Contabilità finale
39	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico	1/4.2 bis	DGR Fin. 2773 21/06/1994			2.324.056,05	0,00	0,00		Progettazione in corso. 0,00 Scheda collegata all'intervento 70
Legge 138/92 Es. 1992 II tranche										
40	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini Fusina e Campalto (ex completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta)	1/B/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 70 24/05/2006		2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate.
41	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995			2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
42	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 110 14/12/2000		3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,87	0,00	Lavori in corso
43	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto: lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 57 27/05/2002	Decreto Contabilità Finale 216 23/12/2010	0,00	0,00	0,00	258.228,45	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 78
44	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini Fusina e Campalto (ex razionalizzazione opere fognarie relative a tratti secondari e terminali reti fognarie Comune di Venezia)	1/E/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 70 24/05/2006		3.460.261,22	3.460.261,22	3.460.261,22	0,00	Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate.
45	PROGETTO INTEGRATO RI	3/A/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2203 21/05/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,72	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate.
46	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	5/B/6	DGR Fin. 6400 12/12/1995			1.981.175,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 138/92 Es. 1993										
47	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 17 12/02/1998	Decreto Contabilità Finale 37 06/03/2010	4.687.164,63	4.687.164,63	4.687.164,63	64.238,84	Contabilità finale
48	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	1/C/10	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 188 10/04/1998		1.755.953,46	1.755.953,46	13.578,74	0,00	Lavori in corso
49	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 528 01/12/1997		7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	0,00	Lavori in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
50	Lavori di risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 11 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 35 08/03/2010	4.534.932,73	4.534.932,73	4.534.932,73	423.053,50	Contabilità finale
51	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 133 08/08/1996		1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	0,00	Progetto approvato
52	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 21 12/02/1996		1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,41	0,00	Lavori in corso
53	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR Fin. 4977 02/11/1993			0,00	0,00	0,00	0,00	Fondi riallocati
54	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 20 12/02/1996		1.604.368,83	1.604.368,83	1.333.826,50	0,00	Lavori in corso
55	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 16 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 3 19/01/2006	2.886.040,40	2.886.040,40	2.886.040,40	0,00	Contabilità finale
56	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 13 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 4 19/01/2006	1.832.475,95	1.832.475,95	1.832.475,95	0,00	Contabilità finale
57	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimento - bacino Gazzera - Mestre	1/C/5	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 14 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 86 05/06/2006	1.925.147,00	1.925.147,00	1.925.147,00	0,00	Contabilità finale
58	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zalarino	1/C/6	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 22 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 224 28/11/2005	2.649.067,15	2.649.067,15	2.649.067,15	0,00	Contabilità finale
59	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 19 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 240 23/12/2005	3.419.977,75	3.419.977,75	3.419.977,75	0,00	Contabilità finale
60	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/6	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 18 12/02/1996		3.356.969,84	3.356.969,84	1.526.061,65	0,00	Lavori in corso
61	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/8	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 15 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 222 28/11/2005	2.140.491,59	2.140.491,59	2.140.491,59	0,00	Contabilità finale
62	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGR 4977 02/11/1993		16.075.991,47	16.075.991,46	16.075.991,46	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate. Lavori ultimati
63	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	5/B/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 26 19/03/1999		1.545.239,04	1.545.239,04	1.206.542,06	0,00	Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 35, 64
64	Fognature di Pellestrina (VE)	5/B/1.1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	Decreto 79 10/08/2011		520.588,55	520.588,55	0,00	0,00	Lavori in corso Scheda collegata agli interventi 11, 15, 20, 35, 63
65	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	5/B/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 115 23/06/2004	Decreto Contabilità Finale 14 08/02/2010	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 93

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	* Situazione e note
	80 PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDOA 22 07/03/2002		24.789.931,16	24.789.931,16	24.789.931,16	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate.

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
81	Fognature afferenti all'impianto di Fusina	B1/56	DGR Fin. 1834 23/06/2000			1.133.476,66	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
82	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6.	B1/56.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DODA 120 29/12/2000	Decreto Contabilità Finale 71 26/06/2009	962.755,79	962.755,79	962.755,79	105.793,53	Contabilità finale
83	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto	B1/56.2	DGR Fin. 1834 23/05/2000	DDPV 70 24/05/2006		5.131.661,99	5.131.661,99	0,00		Lavori in corso. 0,00 Schede 40, 44, 68, 72 e 83 collegate
84	Fognature afferenti all'impianto di Campalto	B1/57	DGR Fin. 1834 23/06/2000			1.865.819,05	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
85	Interventi di riqualificazione della fognatura di viale Garibaldi e Piazza Carpenedo.	B1/57.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 39 28/05/2007	1.254.768,03	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Contabilità finale
86	Bacino di Favaro. Ristrutturazione delle rete di fognature e costruzione del collettore di rete primaria.	B1/57.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 138 06/09/2006	Decreto Contabilità Finale 97 04/09/2012	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
87	Completamento rete di fognature nella zona di via Valfon a Carpenedo	B1/57.3	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2007		2.633.930,19	2.633.930,19	1.421.501,96	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 97
88	Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di disinquinamento esistente - 1ª e 2ª fase (interventi di fognatura al Lido di Venezia)	B1/58.1	DGR Fin. 1834 23/08/2000	DDPV 5 29/01/2007	Decreto Contabilità Finale 130 01/12/2008	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 98
89	Intervento di fognatura Lido di Venezia	B1/58.2	DGR Fin. 1834 23/08/2000			309.874,14	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
90	Bonifica area "ex - container" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi.	D/84	DGR Fin. 1834 23/08/2000	DGR 2621 10/10/2001	Decreto Contabilità Finale 107 22/09/2011	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
91	Interventi di fognatura nel territorio comunale	1/N/1	DGR Fin. 794 09/04/2002			9.487.693,02	0,00	0,00	0,00	Lavori in corso
92	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	1/N/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 22 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 14 08/02/2010	1.816.482,80	1.816.482,80	1.816.482,80	430.105,20	Lavori ultimati Scheda collegata all'intervento 85
93	Riqualificazione integrata Viale Don Sturzo. Opere di fognatura dall'intersezione di via Valfon con via Lavaredo	1/N/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 151 02/10/2006		762.469,94	782.489,94	543.664,33	0,00	Lavori in corso
94	Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di disinquinamento esistente - 1ª e 2ª fase. Lido di Venezia	1/N/1.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 5 29/01/2007	Decreto Contabilità Finale 130 01/12/2008	414.847,04	414.847,04	414.847,04	101.609,66	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 88

INT.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
95	Completamento della rete di fognatura nella zona di via Valion a Carpenedo.	1/N/1.4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 23 06/03/2007		1.859.869,81	1.859.869,81	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 87 Lavori in corso.
96	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 56 16/03/2004		20.658.275,96	20.658.275,96	20.658.275,96	0,00	Schede 45, 62, 66, 74, 75, 79, 80, 97, 96, 99, 102 collegate.
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
97	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 92 12/09/2011		3.550.000,00	3.550.000,00	2.218.977,43	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate.
Legge 139/02 M+F 2ª fase										
98	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 57 26/04/2006		4.038.597,75	4.038.597,75	4.038.597,75	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate.
Legge 360/01										
99	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR Fin. 6243 30/10/1991	DDPV 183 06/11/2006	Decreto Contabilità Finale 183 06/11/2006	1.032.913,80	1.014.806,25	1.014.806,25	0,00	Contabilità finale
100	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di proprietà comunale alla periferia Est di Mestre - Bonifica ex discarica di S. Giuliano (VE) Realizzazione del Parco di S. Giuliano	1/2.5	DGR Fin. 6243 30/10/1991	DDPV 83 23/10/2008	Decreto Contabilità Finale 83 23/10/2008	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
Legge 388/00, 448/01										
101	PROGETTO INTEGRATO RII	A/5	DGR Fin. 3094 01/10/2004	Decreto van		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 66, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 98, 101 collegate.
102	Redazione dei piani della caratterizzazione per i siti inquinati compresi nel territorio comunale	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 19 02/03/2009		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso
103	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino sciolante in Laguna di Venezia. OSSERVATORIO NATURALISTICO della Laguna	B/19	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 243 26/12/2005	Decreto Contabilità Finale 132 19/10/2011	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 105
104	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino sciolante in Laguna di Venezia. Osservatorio naturalistico della Laguna.	B/20	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 243 28/12/2005	Decreto Contabilità Finale 132 19/10/2011	576.603,57	576.603,57	576.603,57	23.396,43	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 104
105	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004			0,00	0,00	0,00	0,00	Cambio Soggetto 0,00, Attuazione con DDPV 138/2012
106	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e nqualificazione fognatura bianca	E/14.4	DGR Fin. 3094 01/10/2004			2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 388/00, 448/01 M+F 3ª 6ª 8ª Fase										
107	PROGETTO INTEGRATO RII	A-7	DGR Fin. 1169 25/06/2012			1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
108	Accordo di Programma per Pellestrine e S. Pietro in Volta.	C-1	DGR Fin. 1169 25/06/2012			3.031.175,30	0	0	0	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						353.202.191,77	313.626.763,38	281.359.342,37	4.985.511,56	
TOTALE						358.087.703,32	316.412.274,93	281.359.342,37		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
COMUNE DI ZERO BRANCO										
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale	2/A/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 21 07/03/2002	Decreto Contabilità Finale 10 21/01/2005	258.204,50	258.204,50	258.204,50	23,95	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 67 13/11/1998	Decreto Contabilità Finale 71 09/08/2007	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 4
Legge 515/96 Es. 1998										
3	Interventi di fognatura a depurazione	B/18 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 21 07/03/2002	Decreto Contabilità Finale 10 21/01/2005	258.228,46	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
Legge 139/92 M+F 2° fase										
4	Progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e conseguente adeguamento dello stesso al D. M. 30 luglio 1999.	6/V/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 52 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 71 09/08/2007	191.994,35	191.994,35	191.994,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.257.798,01	2.257.798,30	2.257.798,00	23,95	
TOTALE						2.257.821,96	2.257.821,95	2.257.798,00		