

Sezione 2: Aziende speciali consortili

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
ACEGAS - APS S.P.A.										
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo		PCR Fin. 1175 26/03/1995	DDLP 471 26/07/1986	Decreto Contabilità Finale 491 27/11/1996	1.285.338,08	1.285.338,08	1.285.338,08	5.804,17	Contabilità finale
Legge 87/88 Es. 1992 1^a tranche										
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Provese	1/4 4	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DPGR 1293 08/06/1995	Decreto Contabilità Finale 26 25/03/2002	1.549.568,48	1.549.568,48	1.549.568,48		0,00 Contabilità finale
3	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1 ^a stralcio - Impianti	1/4, 4bis	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 126 06/11/2002	Decreto Contabilità Finale 131 04/08/2005	103.093,60	103.093,60	103.093,60		Contabilità finale 0,00 Scheda collegata all'intervento 15
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
4	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 11 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 74 02/07/2001	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79		0,01 Contabilità finale
5	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 11 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 5 07/01/2004	516.456,90	516.456,90	516.456,90		0,00 Contabilità finale
6	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 11 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 38 14/04/2003	987.807,50	987.807,50	987.807,56		Contabilità finale 0,00 Scheda collegata all'intervento 7
7	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - Interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5 1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 251 23/12/2004	Decreto Contabilità Finale 176 11/10/2005	45.106,24	45.106,24	45.106,24		Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 6
Legge 138/92 Es. 1993										
8	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 2955 28/11/1994	Decreto Contabilità Finale 39 23/04/2002	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,67		Contabilità finale 0,00 Scheda collegata all'intervento 9
9	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1 ECO	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 169 13/09/2004	Decreto Contabilità Finale 227 05/12/2005	34.536,72	34.536,72	34.536,72		Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 8
Legge 538/95 Es. 1996										
10	Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo	1/E/5	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 85 16/02/1998	Decreto Contabilità Finale 98 08/06/2005	1.420.256,47	1.420.256,47	1.420.256,47		0,00 Contabilità finale
11	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola	1/E/5	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 24 22/06/1998	Decreto Contabilità Finale 37 14/04/2003	1.586.627,28	1.586.627,28	1.586.627,28		0,00 Contabilità finale
12	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	1/E/5	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 84 16/02/1998	Decreto Contabilità Finale 226 03/12/2005	1.248.823,93	1.248.823,93	1.248.823,93		0,00 Contabilità finale

nn	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
13	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 168 13/09/2004	Decreto Contabilità Finale 50 05/04/2006	169.326,17	169.326,17	169.326,17	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
14	Ampliamento delle reti di fognatura del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	A/4/1.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 68 07/09/2000	Decreto Contabilità Finale 228 05/12/2005	4.957.986,23	4.957.986,23	4.957.986,23	0,00	Contabilità finale
15	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio impianti	A/4/1.2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 39 10/04/2001	Decreto Contabilità Finale 131 04/08/2005	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3
Legge 345/97 Es. 1998										
16	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di Sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 106 14/12/2000	Decreto Contabilità Finale 186 21/10/2005	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
Legge 443/98 Es. 1999-2000-2001										
17	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 144 12/12/2002	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 20, 23, 24
18	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	B/28	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	671.393,57	671.393,97	671.393,97	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 19, 21, 22
19	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 21, 22
20	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 23, 24
21	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	1.549.370,70	1.549.003,44	1.549.003,44	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 19, 22
22	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 19, 20
23	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2009	593.925,43	593.925,43	593.925,43	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 20, 24
24	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2006	540.296,53	540.296,53	540.296,53	1.983,21	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 20, 23
25	Adeguamento impianti di depurazione minori	B/35	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 102 01/06/2004		1.549.370,70	1.549.370,70	1.385.903,74	0,00	Lavori ultimati

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 489/99 Es. 2002-2003										
26	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Pontelongo	1/E/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 63 09/05/2006		2.582.284,50	2.582.284,50	2.084.535,86	0,00	Lavori ultimati
27	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Corezzola, Cona, diversione scarico di Pontelongo - 3° lotto	1/E/2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 148 02/10/2006		4.648.112,09	4.648.112,09	3.320.726,56	0,00	Lavori in corso
28	Riqualificazione ed implementazione dell'intera rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 150 02/10/2006		516.456,90	516.456,90	418.472,35	0,00	Lavori in corso
29	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 103 05/07/2006	Decreto Contabilità Finale 14 29/02/2012	258.228,44	258.228,44	258.228,44	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 30
30	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 103 05/07/2006	Decreto Contabilità Finale 14 29/02/2012	258.228,44	258.228,44	258.228,44	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 29
31	Interventi di fognatura nel comune di Sant' Angelo di Piove - 2° lotto	1/E/6	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 149 02/10/2006	Decreto Contabilità Finale 15 29/02/2012	413.165,52	413.165,52	413.165,52	0,00	Contabilità finale
32	Interventi di fognatura nei comuni di Arzergrande, Codevigo, Pontelongo e Piove di Sacco - 4° lotto	1/E/7 A	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 101 05/07/2006	Decreto Contabilità Finale 85 16/08/2011	721.558,17	721.558,17	721.558,17	0,00	Contabilità finale.
33	Interventi nella rete fognaria del comune di Brugine, località Campagnola via Buffa - 5° lotto	1/E/7 B	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 102 05/07/2006	Decreto Contabilità Finale 167 22/12/2011	931.103,91	931.103,91	931.103,91	0,00	Contabilità finale.
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
34	Interventi di fognatura nei comuni di Brugine e Pontelongo (PD)	E/1	DGR Fin. 1270 05/05/2009			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 139/02 M+F 2° fase										
35	Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Corezzola e Cona (Ex adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotte)	6/D/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDPV 54 29/06/2007		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	Lavori in corso Scheda collegata all'intervento 36
Legge 388/00, 448/01										
36	Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Pontelongo e Cona.	E/6.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 54 29/06/2007		2.000.000,00	2.000.000,00	763.727,21	0,00	Lavori in corso Scheda collegata all'intervento 35
37	Impianto di depurazione di Pontelongo. Opere integrative.	E/6.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 22 14/05/2008		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
38	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 135 11/12/2007		2.100.000,00	2.100.000,00	1.864.117,20	0,00	Lavori ultimati.
39	Riqualificazione rete fognaria ed allacciamenti volti all'estensione del servizio di raccolta reflui ed all'implementazione delle reti fognarie nel comune di Pontelongo (PD) 1° stralcio.	E/7.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 64 27/07/2007		1.100.000,00	1.100.000,00	690.570,54	0,00	Lavori ultimati.
Legge 388/00, 448/01 M+F 3° e 4° Fase										
40	Progetto di estensione delle reti fognarie acque nere nei comuni serviti dall'impianto di depurazione di Codevigo	C-10	DGR Fin. 1169 25/06/2012			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						46.118.087,09	46.417.719,83	42.249.549,16	7.787,39	
TOTALE						48.125.874,48	46.425.507,22	42.249.549,16		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.										
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
1	Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Veduggio (TV).	E10	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 358/00, 448/01										
2	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Veduggio, Altivole, (concertata con il comune di Castelfranco) - 1° Lotto	E/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 46 05/05/2009		7.360.000,00	7.360.000,00	635.058,70	0,00	Lavori in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						8.460.000,00	7.360.000,00	635.058,70	0,00	
TOTALE						8.460.000,00	7.360.000,00	635.058,70		

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE S.P.A.

Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDOA 43 01/06/1999		115.508,77	115.508,77	115.508,77	0,00	Lavori ultimati
2	Progetto della fognatura del comune di San Biagio di Callalta - realizzazione del collegamento tra San Biagio di Callalta - Biancade - Stralcio A	B/13/1.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDPV 56 20/04/2006	Decreto Contabilità Finale 90 12/09/2011	1.433.861,93	1.433.861,93	1.433.861,93	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 6
Legge 515/96 Es. 1998										
3	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8 2 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 61 01/09/2000	Decreto Contabilità Finale 34 02/03/2005	1.542.032,77	1.542.032,77	1.542.032,77	0,00	Contabilità finale
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8 3 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 78 15/09/2000	Decreto Contabilità Finale 35 02/03/2005	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
5	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - II stralcio	A/8 4 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 94 30/10/2000		68.736,34	68.736,34	68.736,33	0,00	Lavori ultimati
6	Progetto della fognatura del comune di San Biagio di Callalta - realizzazione del collegamento tra San Biagio di Callalta - Biancade - Stralcio A	A/8.5 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 56 20/04/2006	Decreto Contabilità Finale 90 12/09/2011	471.005,20	471.005,20	471.005,20	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
7	Progetto della fognatura del comune di S. Biagio di Callalta - realizzazione del primo stralcio del collegamento tra Olmi e Biancade - Stralcio B	A/8 6 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 106 11/07/2006	Decreto Contabilità Finale 91 12/09/2011	666.703,50	666.703,50	666.703,50	0,00	Contabilità finale
8	Progetto della fognatura del comune di S. Biagio di Callalta - realizzazione del secondo stralcio del collegamento tra Olmi e Biancade - Stralcio C	A/8.7 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 107 11/07/2006		476.216,78	476.216,78	407.945,46	0,00	Lavori ultimati
9	Progetto della fognatura del comune di San Biagio di Callalta - realizzazione della rete interna di San Biagio di Callalta - Stralcio D	A/8.8 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 108 11/07/2006		641.394,23	641.394,23	540.103,49	0,00	Lavori ultimati
10	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/9 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 63 01/09/2000	Decreto Contabilità Finale 229 03/12/2004	2.052.399,45	2.052.399,45	2.052.399,45	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
11	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d'Altino - 3° stralcio	B/22	DGR Fin. 1834 23/08/2000	DDDA 88 12/08/2002	Decreto Contabilità Finale 37 17/06/2006	1.743.563,21	1.743.563,21	1.743.563,21	12.380,25	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
12	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 51 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 56 14/07/2008	1.072.705,29	1.072.705,28	1.072.705,28	63.499,89	Contabilità finale
13	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 86 12/08/2002	Decreto Contabilità Finale 210 15/11/2005	736.199,14	736.199,14	736.199,14	38.486,21	Contabilità finale
14	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 100 14/10/2002	Decreto Contabilità Finale 94 15/06/2006	770.350,17	770.350,17	770.350,17	4.335,18	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
15	Ampliamento impianto Quarto D'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 86 23/05/2005	Decreto Contabilità Finale 170 22/12/2011	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
16	Realizzazione condotta fognaria di collegamento dall'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di Quarto D'Altino	1/C/2.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 1 07/01/2004	Decreto Contabilità Finale 138 25/10/2011	2.485.158,63	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Contabilità finale
17	Collegamento fognario tra Monastier e Roncade (tratto Monastier - Vallo e tratto Via Pantiera bis)	1/C/2.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 53 26/07/2007		407.000,00	407.000,00	315.900,00	0,00	Lavori ultimati. 0,00 Scheda collegata all'intervento 21
Legge 138/92 M+F 2^a fase										
18	Progetto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - tratto tra la frazione di Vallo e Roncade.	6/C/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	Decreto Contabilità Finale 89 20/05/2010	176.888,30	176.888,30	176.888,30	23.111,70	Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 20
19	Progetto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - tratto tra la frazione di Vallo e Roncade.	6/C/2.1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	Decreto Contabilità Finale 89 20/05/2010	796.000,00	796.000,00	796.000,00	0,00	Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 19
20	Collegamento fognario tra Monastier e Roncade (tratto Monastier - Vallo e tratto Via Pantiera bis)	6/C/2.2	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDPV 53 26/07/2007		504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	Lavori ultimati. 0,00 Scheda collegata all'intervento 17
21	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo	6/C/3	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 178 24/09/2004	Decreto Contabilità Finale 4 29/01/2009	1.287.787,27	1.287.787,27	1.287.787,27	12.212,73	Contabilità finale
Legge 388/00, 448/01										
22	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - 4 ^a stralcio - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e IV Novembre	E/16.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 135 06/09/2006		779.520,00	779.520,00	622.562,83	0,00	Lavori in corso.
23	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in vie Carboncine e via Dary.	E/16.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 137 06/09/2006		666.080,00	666.080,00	599.472,00	0,00	Lavori ultimati.
24	Intervento in comune di Marcon: riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente	E/16.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 136 06/09/2006		853.200,00	853.200,00	607.043,00	0,00	Lavori in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 294/08 Es. 2007-08-09										
25	Completamento rete fognaria in via Pralongo a Monastier di Treviso (TV).	E12.1	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 53 04/06/2012		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
26	Ampliamento rete fognaria Marcon 5° stralcio.	E12.2	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 130 14/11/2012		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
27	Ampliamento rete fognaria Marcon 6° stralcio.	E12.3	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 130 14/11/2012		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						23.445.052,37	23.359.893,73	22.029.509,52	154.035,96	
TOTALE						23.599.088,33	23.513.929,69	22.029.509,52		

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.

Legge 57/88 Es. 1992 2ª tranche										
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/5.2	DGR Fin. 8752 28/12/1994	DDDA 148 12/12/2002	Decreto Contabilità Finale 4 04/02/2008	1.549.370,70	1.549.370,00	1.548.370,00	0,00	Contabilità finale
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiano, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR Fin. 6752 28/12/1994	DDDA 101 18/10/2002	Decreto Contabilità Finale 43 16/05/2012	3.596.080,52	3.596.080,52	3.596.080,52	19.117,78	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
3	Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselve (PD)	A/2/1	DGR Fin. 2813 22/07/1997	DPGR 83 12/11/1998	Decreto Contabilità Finale 30 05/04/2002	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	0,00	Contabilità finale
Legge 345/97 Es. 1998										
4	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.880 A.E. - 1° stralcio	A/5.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 89 26/06/2002	Decreto Contabilità Finale 102 02/12/2006	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Contabilità finale
5	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 25 26/03/2003	Decreto Contabilità Finale 44 16/05/2012	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 12
6	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Conselve - II° stralcio	B/25 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 8 18/01/2005	Decreto Contabilità Finale 58 21/06/2010	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale Scheda collegata all'intervento 18
Legge 315/98 Es. 1999										
7	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiano, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa F., Tribano.	A/3 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 217 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 10 07/02/2007	3.821.781,05	3.821.781,05	3.821.781,05	0,00	Contabilità finale
8	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 171 12/12/2004	Decreto Contabilità Finale 45 12/08/2007	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
9	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este	A/5 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 211 06/11/2004	Decreto Contabilità Finale 46 12/06/2007	1.446.079,32	1.446.079,32	1.446.079,32	0,00	Contabilità finale
10	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/6 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 114 19/12/2000	Decreto Contabilità Finale 147 20/10/2003	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
11	Opere di ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione del comune di Este, III° lotto, 1° stralcio	B1/64 A CVS	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 121 09/08/2006		1.254.732,05	1.254.732,05	1.129.258,92	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata alla B1/64 A comune di Este
Legge 448/98 Ex. 2002-2003										
12	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/B/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 25 26/03/2003	Decreto Contabilità Finale 44 16/05/2012	493.668,63	493.668,63	493.668,63	22.786,27	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5
13	Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nella via Massimo D'Azeglio, Peschiera Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature	1/7/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 116 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 192 02/11/2010	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
14	Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca	1/V/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 14 21/02/2003	Decreto Contabilità Finale 94 06/11/2006	506.379,29	506.379,29	506.379,29	10.077,61	Contabilità finale
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
15	Eliminazione impianto di depurazione della frazione San Cosma e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Monselice	E1	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 68 22/07/2011		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
16	Eliminazione impianto di depurazione della frazione Valle San Giorgio di Baone e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Este	E2	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 151 09/11/2011		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
17	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E3	DGR Fin. 1270 05/05/2009	DDPV 33 24/04/2012		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
Legge 136/92 M+F 2° fase										
18	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Conselve - II° stralcio	6/B/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 6 18/01/2005	Decreto Contabilità Finale 98 21/03/2010	667.086,20	667.086,20	667.086,20	0,00	Contabilità finale 0,00 Scheda collegata all'intervento 5
19	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	6/B/2	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 96 06/06/2005	Decreto Contabilità Finale 11 17/02/2009	445.179,96	445.179,96	445.179,96	4.820,04	Contabilità finale
20	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l'impianto di depurazione di Conselve. Manufatti fognari di completamento	6/B/3	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 95 01/06/2005	Decreto Contabilità Finale 141 06/09/2010	391.191,68	391.191,68	391.191,68	8.808,32	Contabilità finale
21	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna. Manufatti fognari di completamento	6/B/4	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 102 15/06/2005	Decreto Contabilità Finale 142 06/09/2010	286.442,72	286.442,72	286.442,72	13.557,28	Contabilità finale
22	Interventi di fognatura nel comune di Curtara (PD)	6/B/5	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 250 23/12/2004	Decreto Contabilità Finale 140 06/09/2010	609.055,93	609.055,93	609.055,93	30.944,07	Contabilità finale
23	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Via del Borgo in comune di Monselice.	6/H/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDPV 155 03/12/2006		5.400.000,00	5.400.000,00	4.851.937,44	0,00	Lavori in corso

Int	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 388/00, 448/01										
24	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili di Monselice	E/9.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 76 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 28 13/04/2012	392.800,00	392.800,00	392.800,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 34, 43, 48
25	Interventi di fognatura in via Via Bologna, in Comune di Ponte S. Nicolò	E/9.10	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 73 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 88 01/09/2011	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 26, 30, 46
26	Interventi di fognatura in via - Via Bologna laterale, in Comune di Ponte S. Nicolò	E/9.11	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 73 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 88 01/09/2011	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 25, 30, 46
27	Interventi di fognatura in via Cà Erizzo, in Comune di Bovolenta	E/9.12	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 5 20/01/2011	115.360,00	115.360,00	115.360,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 42, 39, 52, 54
28	Interventi di fognatura in via Rezzole laterale, in Comune di Pozzonovo	E/9.13	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 79 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 113 05/07/2010	92.160,00	92.160,00	92.160,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 31, 35
29	Interventi di fognatura in via S. Trinità, in Comune di Pernumia	E/9.14	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 77 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 102 14/09/2011	228.160,00	228.160,00	228.160,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 53
30	Comune di Ponte S. Nicolò - Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scottante della Laguna di Venezia	E/9.15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 73 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 88 01/09/2011	328.619,05	328.619,05	328.619,05	31.360,95	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 25, 26, 46
31	Interventi di fognatura in via Argine, in comune di Pozzonovo	E/9.16	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 79 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 113 05/07/2010	90.680,00	90.680,00	90.680,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 28, 35
32	Interventi di fognatura in via Rovere prolungamento, in Comune di Anguillara	E/9.17	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 74 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 97 25/09/2009	67.680,00	67.680,00	67.680,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 40
33	Interventi di fognatura in via Monte Grappa laterale, in comune di Conselve	E/9.18	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 75 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 114 05/07/2010	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 37, 47
34	Interventi di fognatura in via Boana Polito, in comune di Arquà	E/9.19	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 78 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 28 13/04/2012	33.840,00	33.840,00	33.840,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 24, 43, 48
35	Interventi di fognatura in via Paratso, in Comune di Pozzonovo	E/9.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 79 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 113 05/07/2010	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 28, 31
36	Interventi di fognatura in via Cà Borin laterale, in comune di Bagnoli	E/9.20	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 68 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 27 13/04/2012	225.600,00	225.600,00	225.600,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 44, 45, 50
37	Interventi di fognatura in via Arre prolungamento - S.P., in comune di Conselve	E/9.21	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 75 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 114 05/07/2010	90.240,00	90.240,00	90.240,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 33, 47

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
38	Lavori di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggiaro	E/9.22	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 67 24/05/2006		2.600.000,00	2.600.000,00	2.520.000,00	0,00	Lavori in corso
39	Interventi di fognatura in via Stanga prolungamento. In Comune di Arre	E/9.23	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 5 20/01/2011	201.120,00	201.120,00	201.120,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 27, 42, 52, 54
40	Interventi di fognatura in via Santo, in Comune di Anguillara	E/9.24	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 74 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 97 25/09/2009	223.040,00	223.040,00	223.040,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 32
41	Interventi di fognatura in via Maserallino, in comune di Cantura	E/9.25	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 76 05/06/2006		169.200,00	169.200,00	130.199,74	0,00	Lavori in corso Scheda collegata all'intervento 51
42	Interventi di fognatura in via Corso - Ponte de Riva laterale, in Comune di Due Carrare	E/9.26	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 5 20/01/2011	66.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 27, 39, 52, 54
43	Interventi di fognatura in via Chiaviche, in Comune di Arquà	E/9.27	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 78 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 28 13/04/2012	66.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 24, 34, 48
44	Interventi di fognatura in via S.P. 21 prolungamento, in Comune di Baone	E/9.28	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 68 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 27 13/04/2012	66.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 36, 45, 50
45	Interventi di fognatura in via Rana Camori, in Comune di Este	E/9.29	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 68 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 27 13/04/2012	464.800,00	464.800,00	464.800,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 36, 44, 50
46	Interventi di fognatura in via Roma prolungamento lato Dx, in Comune di Ponte S. Nicolò	E/9.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 73 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 98 01/09/2011	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 25, 26, 30
47	Interventi di fognatura in via Fossalta prolungamento, in Comune di Conselve	E/9.30	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 75 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 114 05/07/2010	197.920,00	197.920,00	197.920,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 33, 37
48	Completamento rete fognatura vecchia zona industriale e Via Umbria di Monselice	E/9.31	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 78 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 26 13/04/2012	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 24, 34, 43
49	Suddivisione acque nere e bianche nel centro e nel nucleo del centro storico di Monselice.	E/9.4	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 80 05/06/2006		2.561.626,00	2.561.626,00	2.305.463,40	0,00	Lavori ultimati
50	Interventi di fognatura in via - Via Rana Camori laterale in Comune di Este	E/9.5	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 68 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 27 13/04/2012	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 36, 44, 45
51	Interventi di fognatura in via - Via Ponte de Riva - S.P. , in Comune di Cantura	E/9.6	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 76 05/06/2006		310.400,00	310.400,00	310.400,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 41
52	Interventi di fognatura in via Via Marconi laterale, in Comune di Terrassa Padovana	E/9.7	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 24/05/2006	Decreto Contabilità Finale 5 20/01/2011	47.680,00	47.680,00	47.680,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 27, 39, 42, 54
53	Interventi di fognatura in via Via S. Pietro - S.P. 14, in comune di Pernumia	E/9.8	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 77 05/06/2006	Decreto Contabilità Finale 102 14/09/2011	235.200,00	235.200,00	235.200,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 29

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale Decreto Contabilità Finale 5 20/01/2011	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
54	Interventi di fognatura in via Via Rialto laterale, in Comune di Candiana	E/9.9	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 24/05/2006		46.400,00	46.400,00	46.400,00		Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata agli interventi 27, 39, 42, 52
Legge 244/2007 10^a Fase										
55	Interventi di ampliamento, adeguamento rete fognaria e suddivisione acque nere e bianche nei comuni del comprensorio ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	C-9	DGR 1169 25/06/2012			1.000.000,00	0,00	0,00		0,00 Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						52.317.799,04	51.317.796,35	47.519.095,60	141.494,32	
TOTALE						52.459.293,36	51.459.292,67	47.519.099,60		

ETRA S.P.A.

Legge 87/88 Es. 1991										
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR Fin. 4975 02/11/1993	DPGR 2267 06/11/1995	Decreto Contabilità Finale 4 15/01/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 8
2	Impianto di biotratamento di Camposampiero (ex interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana).		DGR Fin. 4975 02/11/1993	DGR 561 02/03/1999		2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50		Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 9, 32, 71, 87, 130, 139, 148
Legge 87/88 Es. 1992 2^a tranche										
3	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR Fin. 6752 28/12/1994	DPGR 2267 31/10/1995	Decreto Contabilità Finale 155 30/10/2003	1.239.496,58	1.239.496,56	1.239.496,56		0,00 Contabilità finale
4	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tomolo	1/4.6	DGR Fin. 6752 28/12/1994	DDDA 70 19/10/1995	Decreto Contabilità Finale 47 09/05/2002	2.633.907,51	2.633.907,51	2.633.907,51		22,68 Contabilità finale
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
5	Collettore Campretto - Lova in comune di S. Martino di Lupari	1/D/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGCA 380 02/10/1997	Decreto Contabilità Finale 83 30/03/2004	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44		0,00 Contabilità finale
6	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/D/2	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGCA 387 02/10/1997	Decreto Contabilità Finale 177 11/10/2005	2.194.941,82	2.194.941,82	2.194.941,82		0,00 Contabilità finale
Legge 139/92 Es. 1993										
7	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 51 21/06/1995	Decreto Contabilità Finale 95 23/09/2002	16.165.100,94	16.165.100,94	16.165.100,94		0,00 Contabilità finale
8	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 2267 06/11/1995	Decreto Contabilità Finale 4 15/01/2001	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93		Contabilità finale. 0,00 Scheda collegata all'intervento 1
9	Impianto di biotratamento di Camposampiero (Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero)	1/A/3	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 2391 24/11/1995		4.336.237,95	4.336.237,95	4.336.237,95		Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 32, 71, 87, 130, 139, 148

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e nota
10	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 54 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 45 09/05/2002	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale
11	Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	1/A/5	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 53 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 14 15/01/2004	1.651.834,57	1.651.834,57	1.651.834,57	827,51	Contabilità finale
Legge 539/95 Es. 1998										
12	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 124 13/03/1998	Decreto Contabilità Finale 113 18/10/2002	201.418,19	201.418,19	201.418,19	0,00	Contabilità finale
13	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Marganise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 82 09/12/1998	Decreto Contabilità Finale 57 16/03/2004	110.005,32	110.005,32	110.005,32	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 29
14	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Messanzago	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 18 12/01/1998	Decreto Contabilità Finale 69 08/06/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Contabilità finale
15	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsegno	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 53 02/02/1998	Decreto Contabilità Finale 46 09/05/2002	380.628,73	380.628,73	380.628,73	0,00	Contabilità finale
16	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 54 02/02/1998	Decreto Contabilità Finale 5 15/01/2001	356.355,26	356.355,26	356.355,26	0,00	Contabilità finale
17	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgonovo	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 17 12/01/1998	Decreto Contabilità Finale 13 21/02/2001	129.114,22	129.114,22	129.114,23	0,00	Contabilità finale
18	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 17 27/05/1998	Decreto Contabilità Finale 70 08/06/2001	289.215,88	289.215,88	289.215,86	0,00	Contabilità finale
19	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1 ^a in comune di Campodarsegno	1/E/4	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 160 01/04/1998	Decreto Contabilità Finale 152 30/10/2003	335.696,96	335.696,96	335.696,98	0,00	Contabilità finale
20	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 28 26/03/2003	Decreto Contabilità Finale 12 20/03/2008	56.810,28	56.810,28	56.810,26	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 84
Legge 515/96 Es. 1997										
21	Progetto n. 7. Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella	A/3/1 a	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 60 04/11/1998	Decreto Contabilità Finale 164 31/08/2004	369.156,83	369.156,83	369.156,83	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 22, 23
22	Progetto n. 8. Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	A/3/1 b	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 60 04/11/1998	Decreto Contabilità Finale 164 31/08/2004	1.996.105,92	1.996.105,92	1.996.105,92	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 21, 23
23	Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara	A/3/1 c	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 60 04/11/1998	Decreto Contabilità Finale 164 31/08/2004	436.406,08	436.406,08	436.406,08	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 21, 22

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione impegno	Decreto Contabilità Finale Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
24	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/7/2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 568 22/08/2000	Decreto Contabilità Finale 57 05/06/2006	550.970,88	550.970,88	550.970,88	0,00	Contabilità finale
Legge 539/95 Es. 1997										
25	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/5.2	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 33 05/05/1999	Decreto Contabilità Finale 178 11/10/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 38
26	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/5.3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 1 03/02/1999	Decreto Contabilità Finale 143 12/11/2001	281.469,01	281.469,01	281.469,01	0,00	Contabilità finale
27	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 52 25/06/1999	Decreto Contabilità Finale 100 10/06/2005	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	Contabilità finale
28	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/5.3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 18 02/03/1999	Decreto Contabilità Finale 94 23/09/2002	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	Contabilità finale
29	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margatse e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/5.3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 82 09/12/1998	Decreto Contabilità Finale 57 16/03/2004	122.400,29	122.400,29	122.400,29	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 13
30	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	A/5.3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 83 09/12/1998	Decreto Contabilità Finale 12 31/01/2005	299.545,00	299.545,00	299.545,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 90
31	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebasleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 50 25/06/1999	Decreto Contabilità Finale 154 30/10/2003	1.259.121,92	1.259.121,92	1.259.121,92	0,00	Contabilità finale
32	Impianto di biotratamento di Camposampiero	A/5/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGR 581 02/03/1999		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 9, 71, 87, 133, 139, 148
33	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C/30/2	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 126 13/03/1998	Decreto Contabilità Finale 32 02/04/2003	428.659,23	428.659,23	428.659,23	0,00	Contabilità finale
34	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/31/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 527 01/12/1997	Decreto Contabilità Finale 62 30/03/2004	1.652.682,08	1.652.682,08	1.652.682,08	0,00	Contabilità finale
35	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 28 19/01/1998	Decreto Contabilità Finale 112 18/10/2002	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,23	0,00	Contabilità finale
36	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani.	C/32/1.1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 27 26/03/2003	Decreto Contabilità Finale 66 02/08/2007	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 43, 94, 117

INT.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 515/96 Es. 1998										
37	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1.24 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 61 12/06/2011		420.701,74	420.701,74	0,00		Lavori in corso, Scheda collegata agli interventi 52, 104, 139, 144
38	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 54 18/03/2004	Decreto Contabilità Finale 176 11/10/2005	772.525,63	772.525,63	772.525,63		Contabilità finale 0,00 Scheda collegata all'intervento 25
39	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stropan e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 55 18/03/2004	Decreto Contabilità Finale 212 18/12/2006	206.582,76	206.582,76	206.582,76		Contabilità finale 0,00 Scheda collegata all'intervento 83
40	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantori e Muson in comune di Borgoricco	A/1.11 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 85 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 207 11/12/2006	774.685,35	774.685,35	774.685,35		Contabilità finale 0,00 Scheda collegata agli interventi 85, 101
41	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 88 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 208 11/12/2006	224.658,75	224.658,75	224.658,75		Contabilità finale, 0,00 Scheda collegata agli interventi 89, 91
42	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2ª fase	A/1.13 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 175 22/09/2004	Decreto Contabilità Finale 110 28/09/2011	2.117.473,29	2.117.473,29	2.117.473,29		Contabilità finale, 0,00 Scheda collegata agli interventi 88, 103
43	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	A/1.14 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 151 03/12/2001	Decreto Contabilità Finale 66 02/06/2007	258.228,45	258.228,45	258.228,45		Contabilità finale, 0,00 Scheda collegata agli interventi 36, 94, 117
44	Realizzazione della fognatura per acque nere in via Capriccio in comune di Vigonza	A/1.15 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 72 13/06/2003	Decreto Contabilità Finale 112 29/12/2008	151.089,05	151.089,05	151.089,05		Contabilità finale, 0,00 Scheda collegata all'intervento 98
45	Realizzazione della rete fognaria nelle vie Stradelle, Bonora, S. Pietro, Stradelle di Rustegia e del Graticciolo Romano nei comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massenzago - 1ª stralcio.	A/1.16 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 13 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 110 29/12/2008	51.645,69	51.645,69	51.645,69		Contabilità finale, 0,00 Scheda collegata all'intervento 102
48	Estensione della fognatura nera in via Frattina e laterale, via Parpaola, laterale via Bassa Iª in comune di Campodarsego e in via Rostrola in comune di Camposampiero	A/1.17 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 123 10/09/2003	Decreto Contabilità Finale 111 29/12/2008	516.456,90	516.456,90	516.456,90		0,00 Contabilità finale
47	Collegamento stradale fognario ed idrico della zona industriale - via Visentin con via Stradelle San Pietro in comune di Camposampiero (PD)	A/1.18 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 35 04/02/2004	Decreto Contabilità Finale 88 08/09/2009	88.425,43	88.425,43	88.425,43		0,00 Contabilità finale
46	Estensione fognatura nera lungo la strada regionale 245 "Castellana" in comune di Trebaseleghe	A/1.19 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 21 09/02/2005	Decreto Contabilità Finale 116 08/07/2010	155.000,00	155.000,00	155.000,00	10.000,00	Contabilità finale
49	Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massenzago.	A/1.2 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 56 22/08/2000	Decreto Contabilità Finale 96 18/08/2003	404.385,75	404.385,75	404.385,75		0,00 Contabilità finale
50	Realizzazione rete di fognatura nera nelle vie Trivisan, Manara ed Umberto Iª in comune di Vigonza	A/1.20 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 25 14/02/2005	Decreto Contabilità Finale 115 06/07/2010	350.000,00	350.000,00	350.000,00		0,00 Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
51	Costruzione fognatura nera nelle vie Buonarroti, Antoniana, Marnelli, Camporese ed Acquario in comune di Cadoneghe.	A/1.21 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 64 09/05/2006	Decreto Contabilità Finale 92 06/11/2006	44.771,55	44.771,55	44.771,55	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 72
52	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	A/1.22 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 85 05/06/2006		405.629,30	405.629,30	405.629,30	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 37, 104, 139, 144
53	Riquilifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe.	A/1.23 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 129 25/08/2006		804.596,27	804.596,27	436.827,46	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 109
54	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 57 22/08/2000	Decreto Contabilità Finale 97 18/08/2003	65.073,57	65.073,57	65.073,57	0,00	Contabilità finale
55	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Camposampiero alla rete consortile principale	A/1.4 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 54 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 114 17/07/2006	619.748,28	619.746,28	619.746,28	0,00	Contabilità finale
56	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.5 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 133 25/09/2003	Decreto Contabilità Finale 9 21/01/2005	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
57	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.6 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 134 25/09/2003	Decreto Contabilità Finale 29 21/03/2006	144.607,93	144.607,93	144.607,93	0,00	Contabilità finale
58	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	A/1.7 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 132 25/09/2003	Decreto Contabilità Finale 238 17/12/2004	165.266,21	165.266,21	165.266,21	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 81
59	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Fuccini in comune di Camposampiero	A/1.8 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 116 19/12/2000	Decreto Contabilità Finale 91 15/06/2006	69.347,04	69.347,04	69.347,04	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 73
60	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/1.9 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 118 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 112 11/07/2005	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 64, 75
61	Progetto "Laguna 9". Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella	A/10.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 135 25/09/2003	Decreto Contabilità Finale 246 30/12/2005	2.014.181,91	2.014.181,91	2.014.181,91	0,00	Contabilità finale
62	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupatari.	A/10.2 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 119 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 7 27/01/2006	1.910.890,52	1.910.890,52	1.910.890,52	0,01	Contabilità finale
63	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 54 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 245 28/12/2005	1.910.890,52	1.910.890,52	1.910.890,52	0,01	Contabilità finale
64	Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 118 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 112 11/07/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 80, 75
65	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.2 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 77 15/09/2000	Decreto Contabilità Finale 170 17/11/2003	387.342,67	387.342,67	387.342,67	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
66	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	A/2 3 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 115 19/12/2000	Decreto Contabilità Finale 93 15/06/2006	247.899,31	247.899,31	247.899,31	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 92
67	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	A/2 4 ECO IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 179 12/10/2005	Decreto Contabilità Finale 28 12/04/2011	35.408,86	35.408,86	35.408,86	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 79, 123
68	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle	A/2 4 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 179 12/10/2005	Decreto Contabilità Finale 144 02/10/2006	2.030.418,74	2.030.418,74	2.030.418,74	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 78
69	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	A/2 5 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 88 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 206 11/12/2006	139.443,36	139.443,36	139.443,36	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 41, 91
70	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T.	B/12 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 78 11/05/2005	Decreto Contabilità Finale 126 14/11/2007	1.029.750,84	1.029.750,84	1.029.750,84	0,00	Contabilità finale
71	Completamento centro di biotattamento di Camposampiero	B/20 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 50 23/03/2005		6.249.128,48	6.187.921,21	3.689.225,98	0,00	Lavori in corso Scheda collegata agli interventi 2, 9, 32, 87, 130, 139, 147
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
72	Fognatura nera nelle vie Buonarroti, Antoniana, Mameli, Camporese ed Acqueno in comune di Cadoreghe.	B/10	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 58 27/05/2003	Decreto Contabilità Finale 92 06/11/2008	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 51
73	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero.	B/11	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 116 19/12/2000	Decreto Contabilità Finale 91 15/06/2006	413.165,52	413.165,52	413.165,52	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 59
74	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 105 18/10/2002	Decreto Contabilità Finale 39 17/06/2008	308.794,95	308.794,95	308.794,95	1.079,19	Contabilità finale
75	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana.	B/13.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 118 20/08/2003	Decreto Contabilità Finale 112 11/07/2005	330.532,42	330.532,42	330.532,42	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 60, 64
76	Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana.	B/13.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 86 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 3 22/01/2007	547.444,31	547.444,31	547.444,31	0,00	Contabilità finale
77	Rete fognaria nella via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffoni e villaggio Europa in comune di Piombino Dese	B/14	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 35 03/04/2001	Decreto Contabilità Finale 145 02/10/2006	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	Contabilità finale
78	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle.	B/15.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 179 12/10/2005	Decreto Contabilità Finale 144 02/10/2006	359.157,14	359.157,14	359.157,14	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 88
79	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	B/15.1 ECO	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 179 12/10/2005	Decreto Contabilità Finale 28 12/04/2011	260.591,14	260.591,14	260.591,14	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 67, 123