



N. Progetto	Descrizione	Termine ultimazione lavori	Termine procedure espropriative (da rinnovare ante scadenza)	NOTE
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano 1° lotto	Ultimati	30.7.2017	Espropri da completare
60/6057/2	Viabilità Nerico-Muro Lucano 2° lotto	Dicembre 2016	30.7.2017	Espropri da completare
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga		30.7.2017	In corso procedure di gara
60/6057/3/1	Svincolo Castelgrande – impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria - 3° lotto 1° stralcio	Dicembre 2016	30.7.2017	Espropri da completare
60/6057/3/2	Svincolo Muro Lucano – 3° lotto 2° stralcio		30.7.2017	In corso di progettazione – espropri da completare
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia		30.7.2017	In corso procedure di gara – espropri da completare
60/6062	Viabilità Muro Lucano – Baragiano	Ultimati	21.12.2017	Espropri da completare
60/6062/2	Ripristino Viadotto Platano – collegamento SS. 94	Ultimati	21.12.2017	Espropri da completare
40/6063	Viabilità Calitri – S.S. 401 Ofantina	Ultimati	21.12.2017	Espropri da completare
40/6064	Svincolo sulla Viabilità Calitri – S.S. 401 Ofantina	Ultimati	21.12.2017	Espropri da completare
40/270005	Viabilità Lioni - Grottaminarda	In corso n.2 stralci – scadenze anni 2017 e 2019	Verificare scadenze occupazioni varie e p.u.	In corso attività espropriative

Altre scadenze importanti:

- data Relazione alla Corte dei Conti per l'anno di esercizio 2016: 31.3.2017
- data richiesta ulteriori rimesse finanziarie:
  - al raggiungimento dell'80% dell'attuale assegnazione di cassa per ciascuno stralcio (vale solo per la viabilità Lioni – Grottaminarda).

## 12) Le problematiche esistenti

Il settore dei LL.PP. rappresenta certamente uno dei più complessi in cui è impegnata la Pubblica Amministrazione ed è naturale che gli aspetti da affrontare siano molteplici, non solo in termini tecnici.

Esistono tuttavia nella gestione de qua problemi legati a fattori di ostacolo e/o rallentamento, la cui sussistenza non appare sempre giustificata.

Ma se nella Regione Basilicata e nella stessa Campania il completamento dei lavori abbandonati è sotto pieno controllo ed i risultati positivi sono evidenti, i lavori relativi alla Lioni – Grottaminarda rappresentano punte di grave anomalia per i motivi meglio rappresentati nella Relazione che segue.

In generale motivi di ostacolo e/o di ritardo sono a titolo esemplificativo relativi a:

- riduzione drastica ed immotivata delle spese di funzionamento dell'Ufficio, già ampiamente segnalata;
- difficoltà di reperimento di atti e documentazioni precedenti per dispersione degli archivi ministeriali;



- tempi eccessivi e spesso non compatibili nel rilascio di n.o. ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti, e molto spesso delle stesse Amministrazioni avvalse;
- blocco di fatto del pagamento dell'incentivo con ovvie conseguenze sull'umore e sulla disponibilità dei funzionari aventi titolo;
- difficoltà di conciliazione di normative successive con i principi base di cui alla L. 219/81 e scarsa coerenza interpretativa da parte di Amministrazioni diverse;
- scarsità complessiva di personale pubblico utilizzabile;
- percorsi burocratici tortuosi, inutilmente pesanti e non sovrapponibili perché da effettuarsi in serie;
- imprevedibilità dei finanziamenti, ritardi inammissibili nell'effettiva erogazione, necessità di adeguare i lavori realizzabili alle tranches finanziarie e non viceversa.

**Elenco Allegati:**

1. Contabilità ordinaria 2244, somme restituite
2. e 2.1 note di apprezzamento del territorio
3. Elenco versamenti in c.s. 3250 per completamenti infrastrutturali
4. Elenco movimentazione fondi tra progetti
5. Nota Commissariale 23.917
6. Transazioni in materia non espropriativa
- 6.1 Transazioni con Ditte espropriate
7. Stato analitico delle transazioni per espropri
8. Scheda subappalti
9. Nota Concessionario 1068
10. Nota Commissariale 24.773
11. Elenco incarichi esterni
12. Nota Commissariale 24.658



## RELAZIONE

### “Rapporto Semestrale n.5”

La presente Relazione costituisce RAPPORTO SEMESTRALE n.5 sull'attività Commissariale svolta nel periodo 1.4.16 – 30.9.16, ed è redatta secondo lo schema finora seguito per facilità di lettura e di confronto.

Alcune informazioni potranno risultare pertanto ripetitive ma comunque utili ad evitare di dover necessariamente risalire a precedenti Relazioni e documentazioni ovvero opportune perché riportate in contesti diversi.

Stante la imminente (31.12.2016) soppressione dell'Ufficio Commissariale, è stata anteposta una PREMESSA di carattere generale. La relazione finale al 31.12.16 sarà pertanto limitata all'aggiornamento della presente.

Ai sensi dell'art. 2 L. 97 del 2.7.14, di conversione con modifiche del D.L. 73 del 12.5.2014, il sottoscritto “...invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (n.d.r.: oggi ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con periodicità semestrale ed al termine dell'incarico commissariale (n.d.r.: 31.12.2016 giusta L. 97/14), un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sui lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente ed almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento degli interventi, nonché in maniera dettagliata, sull'utilizzo di risorse a tal fine stanziato.”

Si sottolinea che con nota prot. 20.710 dell'8.1.15 il sottoscritto medesimo ha proposto di trasmettere a codesto Parlamento il Rapporto in questione aggiornato alle scadenze del 30 settembre e del 31 marzo di ogni anno.

Non essendo intervenuta alcuna diversa indicazione sono stati regolarmente inviati i Rapporti n.1 (prot. 20.077 del 30.9.14), n.2 (prot. 21.257 dell'1.4.15), n.3 (prot. 22.222 dell'1.10.15) e n.4 (prot. 23.480 del 31.3.16) alle scadenze indicate.

La presente costituisce pertanto la quinta Relazione semestrale, redatta come la precedente inserendo tabelle e quadri sinottici nel corpo della relazione medesima ed ove necessario per questioni di spazio, in allegato. Ovviamente, per questione di volume, gli inserti sono ridotti al minimo, ma sono a disposizione ad horas tutte le documentazioni grafiche e descrittive di dettaglio, pertinenti all'incarico commissariale, che venissero richieste.

Si è ritenuto ancora, sempre per maggior facilità di eventuale confronto, di seguire lo schema generale utilizzato per le relazioni bimestrali al MiSE che vengono regolarmente prodotte alla DGLAI che legge p.c.<sup>14</sup>

Il sottoscritto resta chiaramente a disposizione anche per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione che risultasse da fornire di persona.

<sup>14</sup> Per completezza si segnala che relazioni bimestrali, nel numero totale di circa 80, recanti gli elementi più significativi dell'attività commissariale sono state in passato regolarmente trasmesse al Ministro dello Sviluppo Economico tramite il GAB/MiSE (per il periodo di attività dall'1.1.13 al 31.12.14 oltre che al GAB MiSE (v. nota 3294 del 21.3.13) anche al GAB MIT e al Dipartimento per le Infrastrutture del MIT) consentendo così un monitoraggio senza soluzioni di continuità. Tuttavia con nota n. 4211 del 23.2.15 il Gabinetto MiSE ha disposto l'invio delle relazioni bimestrali alla sola DGLAI/MiSE “Direzione Generale Incentivi alle Imprese”, disposizione che viene regolarmente adempiuta. La Relazione bimestrale più recente reca la data del 9.9.16, prot. 24.907, a riprova della assoluta continuità informativa prodotta da questo Ufficio sulla propria attività.





Ulteriori relazioni e rapporti vengono ovviamente trasmessi annualmente entro il 31.3 alla Corte dei Conti tramite l'U.C.B. (rendicontazione annuale) ed alle scadenze previste, direttamente e/o tramite gli Uffici preposti o avvalsi in qualità di Stazioni Appaltanti, l'elenco degli incarichi professionali, le documentazioni conformi al comunicato ANAC del 17.9.14 e quant'altro di volta in volta fosse dovuto in termini di aggiornamenti e monitoraggio.

Ciò detto, e come riportato anche in Premessa, seguendo uno schema ormai consolidato, si riportano in sintesi, come in precedenza, per comodità di lettura, le principali attività di competenza commissariale come assegnate con L. 289/02 con D.N. 21.2.2003 e con D.M. 21.12.2005 e si forniscono gli eventuali aggiornamenti registrati nel semestre di riferimento:

- A) interventi di ripristino su opere di competenza MiSE danneggiate alla data di trasferimento a questo Ufficio, da consegnare agli Enti gestori (c.1 art. 86);
- B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere una volta collaudate (c.1 art. 86);
- C) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo di infrastrutture di completamento funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 ma non incluse nel programma finanziario ex L. 219/81, comprese attività per l'acquisizione delle risorse e tutte le incombenze connesse con le attività autorizzative ed espropriative (c.1 art. 86);
- D) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento infrastrutturale ricompresi nell'ambito di concessioni revocate dal MAP (oggi MiSE) e rimasti abbandonati da anni compresi attività espropriativa residua e contenzioso (c.2 art. 86) da completare con risorse residue ex art. 32 L. 219/81;
- E) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa incompiuta e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche già di competenza dell'Ufficio B5/DGSAI (v. DM 21.12.2005) con una sola eccezione (prog. 6053) in quanto alla data del 21.2.2003 già in istruttoria la certificazione di collaudo presso il MiSE (c.1 e c.2 art. 86);
- F) organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Commissariale (c.3 art. 86; v. anche art. 49 L. 134/12).

Al fine di consentire la più agevole lettura della complessa materia e della sua evoluzione, si ribadisce anche in questa sede che i progetti per n 71 totali di completamenti infrastrutturali e/o amministrativi, di cui alla specifica tabella che segue (più il completamento funzionale Lioni - Grottaminarda) assegnati nel tempo alla competenza del sottoscritto sono così suddivisibili:

- 1) **N. 4** progetti ex MiSE da completare costruttivamente (n. 6057, 6062, 6063, 6064) essendo rimasti abbandonati per anni i relativi lavori per lo più in corso avanzato (c. 2 art. 86 citato)<sup>15</sup>; si riportano aggiornate al 30.9.20106, sub **A** e **A1**, le tabelle generali e quelle analitiche concernenti specificamente gli impegni, le spese sostenute e lo stadio esecutivo per detti progetti, così come ridistribuite da questo Ufficio, come noto oggetto di notevoli interventi progettuali, amministrativi e costruttivi;
- 2) **N. 67** progetti ex MiSE da completare in termini soprattutto amministrativi (espropri, ripristini localizzati, adeguamenti a norme, contenziosi, formalizzazione consegne, chiusure contabili, chiusure contratti)<sup>16</sup>; segue il Quadro Generale sub **B**, recante ogni informazione utile sui singoli progetti, inclusi i 4 di cui al punto 1) che precede;

<sup>15</sup> L'Ufficio Commissariale, direttamente ovvero con il supporto dei Provveditorati avvalsi (v. art. 33 c.3 D.Lgs. 163/2003 già art. 19 c.3 L. 109/94) ha provveduto a completare tutti gli adempimenti di cui al punto D che precede per i progetti 6063 e 6064 (in Campania), ivi inclusa consegna delle opere collaudate per l'esercizio rispettivamente ad ANAS e alla Provincia di Avellino. Analogamente per i progetti 6057/1 e 6062 1° e 2° lotto in Basilicata, ivi incluse consegne per la gestione. Sono in corso i lavori di cui ai progetti 6057/2 e 6057/3/1, ed in fase progettuale i lavori del prog. 6057/3/2 (Svincolo Muro Lucano).

In fase di affidamento sono gli interventi definitivi sul Viadotto Ficocchia (denominato prog. 6057/SF), già oggetto di lavori di urgenza e somma urgenza, e sul Viadotto Farenga (nelle somme a disposizione del progetto 6057/2).

Si rammenta infatti che per ragioni tecniche, economiche e strategiche il progetto 6057 è stato suddiviso in più lotti ed il prog. 6062 in due lotti.

<sup>16</sup> Di tali progetti n. 51 sono stati chiusi da questo Ufficio relativamente all'aspetto contabile (n.1 nell'ultimo semestre), per i restanti 16 sussistono contenziosi e/o adempimenti amministrativi o contabili in corso e/o ricostruzioni documentali di particolare complessità per carenze di archivio. Per 52 è stata effettuata anche la chiusura della concessione (compresi n.4 progetti con concessione revocata).





3) N. 1 progetto nuovo rientrante nei completamenti funzionali (c.1 art. 86 citato) <sup>17</sup>

Per completezza si ribadisce (v. punto E) che precede) che un progetto ex art. 32 L. 219/81 è rimasto nelle competenze della DGIAI/MiSE. Trattasi del progetto 36/40/6053 per il quale questo Ufficio ha tuttavia fornito collaborazioni e consulenza quando richiesta.

TAB A

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Importo totale di progetto comprese somme a disposizione dell'Amm.ne
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano Lavori principali	2.540.780,03	5.306.734,09
	Lavori di prima somma urgenza al Viadotto Ficocchia	158.870,45	
	Lavori di seconda somma urgenza al Viadotto Ficocchia	98.543,78	
	Lavori di completamento 1° lotto	570.672,72	
	Lavori in economia per traslazione campata Viadotto Ficocchia	19.940,00	
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	
	Lavori in economia supporto campagne di indagini sul Viadotto Ficocchia	23.749,51	
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	
	Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45	
60/6057/2	Lavori principali	15.400.128,47	22.776.273,63
	Lavori di somma urgenza per frana inloc. Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	
	Lavori di 1^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	423.857,90	
	Lavori di 2^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	400.109,34	
	Danni di forza maggiore dal Km.18+420 al Km. 27+400	150.844,90	
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00	
	Segnaletica orizzontale e verticale Svincolo di Rapone	16.269,56	
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga	15.391.561,83	

Le relative opere sono state tuttavia messe in regolare esercizio previo trasferimento agli Enti aventi causa per tutti i progetti (n. 67) oggetto di lavori per lo più modesti di completamento.

<sup>17</sup> Trattasi della importante Viabilità "Lioni (S. Angelo) – Grottaminarda" di cui si dirà appresso. Importo 430 M€, in parte finanziato in parte da finanziare dalla Regione Campania (280M€) e dal MIT (150M€).



60/6057/3	Svincolo Castelgrande – impianti nelle gallerie e cavalcavia viabilità secondaria	18.061.384,21	24.072.974,87
1° stralcio	Lavori principali		
60/6057/3	Svincolo Muro Lucano -	6.439.914,00	7.415.648,67
2° stralcio	Lavori principali		
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78	1.985.528,22
60/6062	Viabilità Muro Lucano-Baragiano – Lavori principali	2.276.163,25	5.267.107,00
	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacoia	689.580,26	
	Lavori in economia allacciamento provvisorio alla viabilità comunale	89.712,33	
	Rotatoria Muro Lucano – Innesto SS. 7 Appia	128.178,76	
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano - innesto SS. 7 Appia	5.978,66	
	Lavori in economia illuminazione svincolo SS. 7 Appia	34.881,65	
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	
60/6062/2	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	472.951,99
40/6063	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina -- Lavori principali	1.435.585,03	2.661.864,38
	Opere complementari	57.182,73	
	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in Galleria Gagliano	12.500,00	
40/6064	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina - lavori principali	593.420,36	1.336.634,70
	Opere complementari	132.966,65	
	Lavori ripristino viabilità svincolo Calitri /A.I. Nerico	106.100,39	
<b>TOTALI</b>		<b>67.891.170,94</b>	<b>71.295.717,55</b> <sup>18</sup>

<sup>18</sup> A fronte degli impegni riportati, la spesa effettiva sostenuta all'attualità per i suddetti progetti corrisponde ad € 40.197.812,41 come da tabella analitica A1 che segue.

TABELLA ANALITICA PROGETTI EX C. 2 ART. 86 L.289/02

TAB. A1

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano	2.540.780,03	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)	5.306.734,09	4.773.158,36	In corso compl. proced.espropr.		16.7.2009	Si	27.5.2011	28/29.11.2013	5.12.2012 Anas
	Lavori principali										5.12.2012	16.7.2014 *
	Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia	158.870,45	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					5.5.2010	Si	20.10.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia	98.543,78	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					11.12.2009	=====	14.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori di completamento 1° lotto	570.672,72	Basso Costr.srl Melfi (PZ)					27.10.2012	=====	16.7.2014	28/29.11.2013	5.12.2012
	Lavori in economia per traslazione campata viadotto Ficocchia	19.940,00	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					26.1.2010	=====	28.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					16.2.2011	=====	7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					22.3.2011	=====	23.12.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	C.A.I. s.r.l. Potenza					17.9.2004	=====	22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	La Castellense s.r.l. Castelfranci (AV)					6.11.2008	Si	6.11.2009	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					15.2.2008	=====	23.2.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					22.3.2010	=====	24.2.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					5.4.2011	=====	28.6.2011		
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					12.4.2011	=====	28.6.2011		
	Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45	Basso Costr.srl Melfi (PZ)					08.08.2013	=====	01.10.2013	28/29.11.2012	5.12.2012
	Lavori principali	15.400.128,47	ATI Akei s.r.l. Napoli			Emesso 26° SAL Proced.espropr.	Dicembre 2016				Parziale 1) 24.7.2014	16.7.2014 *

Elenco progetti ex c. 2 (Settembre 2016)



N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/2	Lavori di somma urgenza per frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	ATI Akei s.r.l. Napoli	22.776.273,63	16.609.090,40			18.3.2011	==	17.1.2012	==	==
	Lavori di 1^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	423.857,90	ATI Akei s.r.l. Napoli					10.8.2011	Si	22.3.2012	==	==
	Lavori di 2^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	400.109,34	ATI Akei s.r.l. Napoli					14.9.2011	Si	22.3.2012	==	==
		150.844,90	ATI Akei s.r.l. Napoli				==	==	==	24.10.2011	==	==
	al Km.27+400											
	Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellicano Verde Muro Lucano (PZ)					23.6.3008	==	14.8.2008	==	==
	Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systems Muro Lucano (PZ)					10.7.2007	==	31.7.2007	==	==
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					6.4.2011	==	28.6.2011	==	==
	Segnaletica orizzontale e verticale svincolo di Rapone	16.269,56	C.G.A. s.r.l.					20.12.2014	==	7.1.2015	==	==
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga	15.391.561,83				Approvato progetto In corso proced. gara						
60/6057/3 1° stralcio	Svincolo Castelgrande- impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria Lavori principali	18.061.384,21	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)	24.072.974,87	14.970.078,66	Emesso 22° SAL Proced.esprop.	Dicembre 2016				Parziale 2) 24.7.2014	
60/ 6057/3 2° stralcio	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00		7.415.648,67	28.927,33	Appr.prog.prel. In corso proced. Confer.Servizi						
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78		1.985.528,22	35.301,16	Approvato progetto In corso proced. gara						
*	Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali	2.276.163,25	ATI Lopardo V. Buonabitacolo (SA)	Elenco progetti ex c. 2 (Settembre 2016)		In corso compl. proced.esprop.		30.10.2007	Si	21.5.2008		20.7.2009 *

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Provv.	Definit.
60/6062	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacoia	689.580,26	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)	5.267.107,00	4.268.501,96			14.9.2010	Si	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					21.5.2009	=====	1.7.2009		20.7.2009 *
	Rotatoria Muro Lucano - Innesto SS. 7 Appia	128.178,76	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					5.4.2011	=====	1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano Innesto SS.7 Appia	5.978,66	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					29.4.2011	=====	6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					29.9.2010	=====	14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					8.2.2011	=====	22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
60/6062/2	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	Bohicchio N. Bella (PZ)	472.951,99	368.634,34			27.6.2011	Si	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012 *
40/6063	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali	1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)	2.661.864,38	1.965.505,47	In corso compl. procedure espropriative		14.3.2009	Si	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010 Com.Calitri 18.10.2011 *
	Opere complementari	57.182,73	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)					2.1.2010	=====	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012 *
	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano	12.500,00	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)					10.7.2010	=====	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011 *
40/6064	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina Lavori principali	593.420,36	Edil Viro	1.336.634,70	956.193,41	In corso compl. espropriative			Si		25.8.2010	2.9.2011 *
	Opere complementari	132.966,65	Ciardiello A. Avellino					1.9.2011	=====	27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012 *
	Lavori ripristino viabilità svincolo Calitri/A.I.Nerico	106.100,39	Ediltecnostade s.r.l. Quarto (NA)					27.4.2012	=====	26.11.2012		15.1.2014 *
<b>TOTALI</b>		<b>67.891.170,94</b>		<b>71.295.717,55</b>	<b>43.975.391,09</b>							

\* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario

- 1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)
- 2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)



**TAB. B**  
**QUADRO GENERALE PROGETTI**



Commissario ad Acta - Legge 27.12.2002 n. 289 art. 86 e D. M. 21.12.2005																									
Progetti ex art. 32 L. 219/81 (trasferimenti da c.2 art. 86 L. 289/02 ed a seguito del D.M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lioni - Grottaminarda"																									
Trasferimento iniziale - A.I.A. - A.I.B.	num. progetto	PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione	Chiusura progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Chiuso - Aperto	Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto									
					Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250						Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per esproprio	Altra natura								
1	A	39	60	6001	PZ	Infrastrutture N.I. Balvano e Acquedotto	Consorzio per il Nucleo di Balvano			190.789,06	X	542	16/06/2009	X	580	07/10/2009	190.789,06	C		1					
2	A	39	60	6002	PZ	N.I. Bragiano	MALTAURO			5.437,31	X	1449	09/11/2015	X	1457	30/11/2015	5.437,31	C		1					
3	A	39	40	6003	SA	Infrastrutture N.I. Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno			15.239.426,48	X	1535	11/05/2016	X	1543	08/08/2016	13.897.038,82			strada di accesso al serbatoio idrico	Comune di Buccino	Consegna provvisoria con verbale in data 19/03/1997			1
																				Infrastrutture A.I.	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99			
																				Campo Pazzi	Regione Campania	Consegna definitiva in data 12/07/06 con approvazione collaudo finale. Approvata con Decreto Commissariale n.254 del 12/07/06			
																				Condotta adduttore, serbatoio Condotta a gravità	Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1357 del 20.4.2015 - GURI n.176 del 31.7.2015			
4	A	39	40	6003/2	SA	Approvvigionamento idrico A.I. Buccino - Pozzi Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno			2.023.199,06	X	1000	22/12/2011	X	1503	13/04/2012		C		1					
5	A	39	40	6004	AV	Infrastrutture N.I. Calabritto	COINSUD			5.479,92	X	547	30/06/2009	X	583	08/10/2009	5.479,92	C		1					
6	A	39	40	6005	AV	Infrastrutture N.I. CALABGIO	INCOMIR			0,00	X	1454	18/11/2015	X	1461	15/12/2015		C		1					
7	B	39	40	6006	AV	Infrastrutture N.I. Calitri	ICLA Costituzioni Generali SpA in Liquidazione			3.710.587,83								A	1	In corso completamento esproprio					
8	A	39	40	6007	SA	N.I. Contursi	COINFRA			192.873,31								A	1	Contenzioso per esproprio (Citta Di Menza)					
9	A	39	40	6008	AV	Infrastr. Nucleo Corva della Campana	GI.IT.			3.649,53	X	633	19/01/2010	X	638	18/02/2010	3.649,53	C		1					
10	A	39	60	6009	PZ	N.I. ISCA PANTANELLE	PIZZAROTTI			0,00	X	324	20/12/2008	X		(unico decreto)		C		1					
11	A	39	40	6010	AV	Infrastr. N.I. Lioni - Nusco - S. Angelo	INFR.AV.			38.009,86	X	307	01/12/2006	X	479	18/10/2008	38.009,86	C		1					
12	A	39	40	6011	AV	Infrastr. N.I. Morra de Sanctis	GI.IT.			99.952,44	X	633	19/01/2010	X	639	18/02/2010	99.952,44	C		1					
13	B	39	40	6012	AV	Infrastrutture N.I. di Nerco	ICLA Costituzioni Generali SpA in Liquidazione			1.138.355,19	X		Revocato					A	1	In corso completamento esproprio					
14	A	39	40	6013	SA	Infrastrutture N.I. di Oliveto Citra	COINSUD			0,00	X	481	28/10/2008	X		D.M. 38 del 7.4.2003		A	1						
15	A	39	40	6014	SA	Infrastr. N.I. PALOMONTE bretella di collegamento	COMPA			0,00	X	377	18/09/2007	X		D.M. 20 del 24.2.2004			Infrastrutture N.I. di Palomonte	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99				
																			Bretella di collegamento A.I. Palomonte e p.c.d.c. Scigliano degli Aburni	Provincia di Salerno	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.3 del 16/5/03 - Guri n.228 del 1/10/03				
																			Svincolo sul raccordo autostradale di Scigliano-Potenza e impianto illuminazione	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.5 del 3/11/03 - GURI n.268 del 19/11/03				
16	A	39	40	6015	AV	Infrastrutture N.I. di Piana	INFRASUD			17.132,50	X	630	08/01/2010	X	640	18/02/2010	17.132,50	C		1					
17	A	39	40	6016	AV	Infrastrutture N.I. S. MANGO sul CALORE	INCOMIR			0,00								A	1	In corso completamento esproprio					
18	A	39	60	6017	PZ	Infrastr. N.I. S. Nicola di Melfi + F.Z.	PIZZAROTTI			44.884,07	X	817	07/02/2011	X	842	28/02/2011	44.884,07	C		1					
19	A	39	60	6018	PZ	Infrastrutture N.I. di Tito	MELANDRO - VIGGIANO			0,00	X	1462	18/12/2015	X	1468	19/01/2016		C		1					
20	A	39	60	6019	PZ	Infrastrutture N.I. Valle Viotta	PIZZAROTTI			20.141,82	X	1328	22/12/2014	X	1332	28/01/2015	20.141,82	C		1					







Trasferimento iniziale - A.I.A - A.I.B		num. progetto	PROV.	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione		Chiusura progetto		Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Chiuso - Aperto	Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto			
						Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 98	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla c.s. 3250								Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna				
									Per espropri	Altra natura												
40	A	39	40	6066	AV	Strada Ofantina S. Mango	INCOMIR	267.449,90	X	808	10/01/2011	X	824	11/02/2011	48.396,22	C	1	Strada Ofantina S. Mango	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.49 del 15/7/04 - GURI n.186 del 10/8/04	1	
																		Sovrappassi progr. 2181 - 2552 - 512 + sottopassi e viabilità secondaria	Comune di San Mango sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 8/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.90 del 15/2/05 - GURI n.52 del 4/3/05		
																		Sovrappassi progr. 3830 e 4148	Comune di Castelvetere sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 15/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.57 del 6/4/05 - GURI n.106 del 3/5/05		
																		Viabilità secondaria progr. 0,00 + 113,40	Comune di Chiusano San Domenico	Consegna definitiva con verbale del 7/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 15/2/05 - GURI n.51 del 3/3/05		
																		Sovrappassi alla progr. 3830.31 e 512 + Breteola A.I. S. Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 8/4/05 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 11/4/05 - GURI n.107 del 10/5/05		
																		Strada di collegamento tra la S.P. 39 e l'A.L. di S.Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 16/10/09 approvato con Decreto Commissariale n.600 del 30/10/09 - GURI n.282 del 3/12/09		
41	A	39	60	6067	PZ	Valle di Viabata - Ofantina	PIZZAROTTI	2.790.718,95	X	880	24/05/2011	X	896	19/07/2011	713.360,99	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.44 del 16/4/04 - GURI n.101 del 30/4/04		
42	A	39	40	6068	SA	F.V.S. - Oliveto Citra	COINFRA	480.247,21								A	1	Contenzioso COINFRA - Contenzioso espropri (Pezzuoli)	Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.2 dell'18/03 - GURI n.215 del 16/9/03		
43	A	39	60	6069	PZ	Rapone - Ofantina - Muro Lucano	ICLA Costruzioni Generali SPA in Liquidazione	4.999.481,14								A	1	In corso completamento espropri	Provincia di Potenza	Consegna definitiva 11/11/099	48	1
44	A	39	60	6070	PZ	Rapone - Ofantina - Viabata	PIZZAROTTI	56.550,12	X	1333	26/01/2015	X	1349	20/02/2015	56.550,12	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva 111.10.99		
45	A	39	40	6071	AV	Svincolo ferroviario S. Mango sul Calore	INCOMIR	101.011,85								A	1	In corso ultimazione espropri	Consorto ASI di Avellino	In corso		
46	A	39	40	6075	SA	F.V.S. Ospedale Oliveto Citra	COINFRA	1.132.241,72								A	1	Contenzioso COINFRA - Contenzioso espropri (Cogliandro Padella) - Stato a debito del Concessionario non corrisposto	Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva il 27/9/00		
47	A	39	60	6076	PZ	Balvano Basentana Baragiano	MALTAURO	583.567,86	X	652	31/03/2010	X	658	28/04/2010	583.567,86	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva il 24/1/96		
48	A	39	60	6076/2	PZ	Balvano Basentana Baragiano II lotto (L. 286/96)	MALTAURO	25.914,78	X	1353	13/03/2015	X	1385	04/05/2015	25.914,78	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.46 del 24/5/04 - GURI n.146 del 26/6/04		
49	A	39	60	6077	PZ	Isca - Polla	PIZZAROTTI	1.035.047,59	X	648	22/03/2010	X	654	12/04/2010	965.478,89	C	1	Pagamento saldo lavori sospeso per inadempimento contributivo - CONTENZIOSO	Strada Isca - Pola tratto Km.04000 / Km.1+500	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 13/6/04 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 27/6/04 - GURI n.238 del 9/10/04	
																			Tratto Km.1+500 / Km.5+715	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 27/6/04 approvato con Decreto Commissariale n.62 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04	
																			Tratto Km.5+715 / Km.6+199,50	Provincia Salerno	Consegna definitiva con verbale del 2/9/04 approvato con Decreto Commissariale n.63 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04	
																			Controstrada a valenza comunale	Comune S. Angelo Le Fratte (PZ)	Consegna definitiva con verbale del 23/3/05 approvato con Decreto Commissariale n.94 del 31/05/05 - GURI n.80 del 19/4/05	
50	B	39	60	6077/2	PZ	Isca-Pola II lotto	PIZZAROTTI	5.951.922,02								A	1		Provincia di Salerno Comune di Caggiano	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.346 del 16/04/07 - GURI n.117 del 22/5/07		
51	A	39	40	6080	SA	Svincolo ferroviario N.I. di Buccino	Consortio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno	636.401,58								A	1	Pagamento saldo lavori sospeso per inadempimento contributivo	Consortio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/5/99		
52	A	39	40	6091	AV	Acq. principale Alta Ippona	SNAM PROGETTI	1.916.417,53	X	661	10/05/2010	X	1075	21/08/2012	1.896.417,53	C	1		Regione Basilicata Regione Puglia Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.041 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04		
53	A	39	40	6094	SA	Acq. Area Industriale di Buccino	COINSUD	460.468,56	X	491	01/12/2008	X	500	14/01/2009	460.468,56	C	1		Consortio Acquedotto Valle del Sele	Consegna definitiva il 29/10/97		
54	A	39	40	6095	AV	Acq. Ippona II Valatella/Montelesone	SNAM PROGETTI	208.588,07	X	655	28/04/2010	X	665	31/05/2010	208.588,07	C	1		Regione Campania Regione Puglia	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.042 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04		
55	A	39	40	6096	SA	Condotta Reflui Palomonte - Buccino	SNAM PROGETTI	0,00								C	1		Consortio ASI di Salerno	Consegna definitiva il 24/1/01	1	
56	A	39	40	6097	SA	Condotta Reflui Castibrito Battipaglia	SNAM PROGETTI	0,00								C	1		Consortio ASI di Salerno	Consegna definitiva il 24/1/01	1	

Trasferimento iniziale - AILA - AILB	num. progetto	PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione	Chiusura progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residue (o Lavori In Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto								
					Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per aspropr	Altra natura							
57	A	39	60	6101	SA	Impianto depurazione N.I. Salerno	Consorzio per il Nucleo di Salerno			2.042,61	X	552	10/07/2008	X	561	07/10/2009	2.042,61	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 27/99			
58	A	39	40	6102	AV	Impianto depurazione N.I. Calabria	COINLUD			0,00	X	541	15/06/2009	X	553	10/07/2009		C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
59	A	39	40	6103	SA	Impianto depurazione N.I. Contursi	COINFRA			0,00	Delibera ex Agendum n. 2350 del 17.3.1993			Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003			C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99				
60	A	39	40	6104	AV	Impianto depurazione N.I. Crotone	GLIT.			6.832,39							A	1		In corso verifica trasferimento suoli	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
61	A	39	40	6105	AV	Impianto depurazione N.I. Lioni (Fi)	SNAM PROGETTI			7.101,32	X	809	10/01/2012	X	840	25/02/2011	7.101,32	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n.157 del 27/99 - integrazione D.M. n.137 a cura MAP (part. Catasta)			
62	A	39	40	6106	AV	Impianto depurazione N.I. Morre	GLIT.			8.664,38	X	1117	14/11/2012	X	1128	31/12/2012	8.664,38	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
63	A	39	40	6107	SA	Impianto depurazione N.I. Palomonte	COMPA			0,00	X	378	18/09/2007			Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003		C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99			
64	A	39	40	6108	AV	Impianto depurazione N.I. Portici	INFRAIUD			12.130,35	X	631	08/01/2010	X	637	16/02/2010	12.130,35	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
65	A	39	60	6109	PZ	Impianto depurazione N.I. Viaggiano	MELANDRO - VIOGGIANO			64.468,79	X	Concessionario decaduto - D.M. 233 del 30.11.95		X	1458	07/12/2015	64.468,79	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 27/99			
66	A	39	99	6150		Opere di elettrificazione	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI			97.260,85	X	308	01/12/2006	X	374	18/09/2007	97.260,85	C	1						
67	A	39	99	6151		Eliminazione interferenze	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI			1.320.541,88	X	309	01/12/2006	X	375	18/09/2007	1.320.541,88	C	1						
68	gestione	39	60	6202	PZ	INVASO PIGNOLA	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00	X	678	13/07/2010	X		(unico decreto)		C	1		Consorzio ASI di Potenza	Opera già trasferita all'attuale gestione (v. comunicazione commissariale n.870 del 27/2/04)			
69	gestione	39	40	6203	SA	Condotta forata Buttepiaga	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO			66.154,59	X	361	08/05/2007	X		(unico decreto)	66.154,59	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n.26 del 15/2/2000			
70	gestione	39	40	6205	SA	Adeguamento depuratore di Buttepiaga	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO			0,00	X	340	28/03/2007	X		(unico decreto)		C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n.107 del 27/6/95		1	
71	gestione	39	40	6207	SA	Collet. Reflui acque alte SELE/USC	CONSORZIO DESTRA SELE			761,97	X	341	28/03/2007	X		(unico decreto)	761,97	C	1		Consorzio Destra Sele	Consegna D. Comitato Gestione "Agenzia" n.880 del 19/12/92			
72	A	39	40	6208	SA	By pass Ponte Canale	EAAP-ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE			12.453,85	X	684	28/05/2010	X		(unico decreto)	12.453,85	C	1		Ente Acquedotto Pugliese	Opera già trasferita all'attuale gestione (v. comunicazione commissariale n.858 del 26/2/04)			
73	A	39	60	6209	PZ	Lavori idrici Melfi	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00	X	817	07/02/2011	X	680	13/07/2010		C	1		Consorzio ASI di Potenza	Opera già trasferita all'attuale gestione (v. comunicazione commissariale n.871 del 27/2/04)			
74	c. 1	39	40	270001	AV	Viaibilità Lioni - Grottolemaria 1° lotto 1° stralcio	Concessionario INFR.AV.			29.448.000,00							A	1							
75	c. 1	39	40	310001	AV	Viaibilità Lioni - Grottolemaria 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo	Concessionario INFR.AV.			Versamento MIT 25/07/2016							A	1							
75					TOTALI				71.295.717,56	44.434.476,95	131.412.814,99	Totale Economie			25.326.139,60									568	13
					Sommano:				arrottondamento effettuato dal MAP sull'importo totale versato progetti revocati	76,02															
									Recuperi effettuati dall'Ufficio Commissariato per totali	53.705,05							53								
					TOTALE COMPLESSIVO					131.466.596,06							70,67	%							
																	22								
																	29,33	%							



Un aspetto assai importante della gestione Commissariale è rappresentato dalla chiusura di molti contenziosi attivati e/o potenziali da parte di terzi nei confronti del MAP (oggi MiSE), fermo restando che, a parte quanto appresso specificato, i due soli contenziosi attivati contro la gestione Commissariale sono risolti a totale vittoria dell'Ufficio<sup>19</sup>.

Con riferimento alle transazioni concluse, si rinvia alla tabella allegata sub 6 delle Premesse con riferimento alle 11 soluzioni concordate con professionisti, Enti pubblici, imprese (escluse quindi le 567 transazioni connesse ad espropri)<sup>20</sup>, e sub 6.1 con riferimento alle transazioni (n. 567) finora sottoscritte con Ditte espropriate che dimostra come, a richieste per circa 13 Milioni di € al netto degli oneri accessori (a volte dell'ordine di grandezza della sorte capitale) l'Ufficio abbia concordato corrispettivi per circa la metà (si ripete: della sola sorte capitale con esclusione sempre di riconoscimento di ogni somma accessoria). Di fatto le transazioni concluse portano ad una media complessiva di economia valutabile ben oltre il 50% rispetto alle pretese sostenibili dalle controparti, oneri accessori sempre esclusi.

Si segnala altresì l'assenza di qualsiasi incidente sui lavori e di qualsiasi problematica giudiziaria a tutt'oggi.

Si procede quindi all'esame punto per punto dell'attività commissariale più significativa aggiornata alla data del 30.9.2016. Per comodità di lettura e continuità logica, si riportano alcune informazioni di carattere generale seppure già in parte fornite con precedenti Relazioni e/o accennate nella Premessa generale.

La presente Relazione può apparire quindi, come già detto, per vari aspetti ripetitiva ma viene preferito il mantenimento degli schemi precedenti, anche nella successione dei periodi e degli inserti, perché più agevoli possano risultare la lettura, i confronti, gli aggiornamenti.

Inoltre, alla presente Relazione dovrà fare riferimento la Relazione Finale al 31.12.2016, che recherà per questioni di tempo solo l'aggiornamento dell'ultimo trimestre.

#### *A) Interventi di ripristino opere danneggiate*

Gli interventi di ripristino e recupero ad oggi realizzati su opere già concluse e/o collaudate sono stati posti in generale a cura e carico di Concessionari e/o degli Enti destinatari pur se di entità comunque singolarmente contenuta<sup>21</sup>. Ciò ha tuttavia fatto conseguire un sensibile risparmio, in totale, a favore dello Stato.

Di fatto possono essere considerati comunque veri e propri interventi di recupero i lavori eseguiti in gestione diretta sul Viadotto Platano (prog. 6062/2) e sul Viadotto di accesso all'Area Industriale di Calitri (nell'ambito del prog. 6064), ovviamente a carico dello Stato trattandosi di lavori collaudati da precedenti Amministrazioni ma rimasti nella titolarità del MiSE, privi però di manutenzione.

<sup>19</sup> Si ribadisce infine come non sussistano contenziosi attivati nei confronti del Commissario e/o del suo Ufficio, a parte un unico caso (Ditta espropriata) che tuttavia si è concluso presso il TAR competente con piena vittoria dell'Ufficio Commissariale (vedasi Decreto Commissariale n. 1506 del 16.3.16 a seguito di verbale di restituzione suoli). La Sentenza del TAR è stata tuttavia impugnata dalla Ditta ricorrente. Precedente contenzioso attivato dalla Provincia di Potenza si è da anni concluso con piena vittoria Commissariale presso il TAR ed il C.S.

Contenzioso attivato da cittadino e coinvolgente anche notevoli questioni demaniali viene seguito con la Divisione Contenzioso del MiSE/DGIAI, ma anch'esso origina da attività ante incarico Commissariale.

<sup>20</sup> Si ricorda che a fronte di richieste complessive per oltre 47M€ risalenti tutte a situazioni precedenti all'incarico Commissariale, l'importo globale transatto dallo scrivente Ufficio con i suddetti soggetti (escluse, si ripete, transazioni con Ditte espropriate di cui appresso) ammonta a meno di 20M€, in qualche caso in presenza di sentenze, decreti ingiuntivi o pignoramenti in atto.

<sup>21</sup> Spesso a seguito di difficili contraddittori, l'Ufficio è riuscito a dimostrare qualche vecchia carenza costruttiva nei confronti dei Concessionari ancora presenti e carenza manutentiva a carico degli Enti destinatari, ove già trasferitari delle opere in via provvisoria, addebitando quindi ad essi tutti gli oneri relativi ai ripristini.

Globalmente tali interventi operati a cura e spese di terzi ammontano comunque a qualche centinaio di migliaia di Euro.