

Interventi in progettazione "da bandire"	Importo
GPP "M". Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni I-III-IV-V-IX	19.354.614,55
N. 10 Interventi di cui Invitalia è Centrale di committenza. "Lavori"	15.574.929,60
Laboratorio di ricerca applicata	2.500.000,00
Fornitura laser scanner e drone	100.000,00
Fornitura e posa in opera di container per la conservazione e la sicurezza dei reperti archeologici.	750.000,00
Adeguamento dei locali di "Capodimonte", in Napoli, per Data Center e Disaster Recovery;	215.000,00
Sistema Antincendio dell'intero sito.	Da quantificare
Sistemi anti-intrusione per Uffici e Depositi.	Da quantificare
Itinerari tematici: risistemazione giardini pompeiani e creazione punti di sosta.	Da quantificare
Convegno dal titolo "Pompei e l'Europa: memoria e riuso dell'antico dal neoclassico al post-classico".	Da quantificare

Alla luce delle disponibilità e degli importi sinora quantificati, è stato ritenuto opportuno, oltre che finanziariamente sostenibile, prevedere l'appostamento a copertura dell'intervento n. 39 "Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi annessi", anche per la sua rilevanza sotto il profilo degli impegni più volte ribaditi dal MiBACT e dalla SSPES nei confronti del personale e delle Organizzazioni Sindacali (il connesso intervento 37 "Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne" è stato già bandito.

Residuerrebbero in tal caso circa 3,2 M€ reimpiegabili (7,4 – 4,2) e resterebbero dunque sospesi altri interventi, pure ricompresi nella originaria progettazione GPP e di rilevanza fondamentale, quali l'intervento M (*Messa in sicurezza dei fronti di scavo*) e l'intervento 15 (*Insula della domus dei Casti Amanti*), quest'ultimo affidato a Invitalia. Al riguardo, la SSPES ha già inserito nella propria programmazione finanziaria triennale l'intervento M, mentre l'appostamento dei fondi per i restanti progetti potrà essere determinato nel prosieguo, in relazione alle dinamiche delle economie di gara e di lavori del GPP e sentito il Soprintendente.

Si tratta di problematica:

- che, sotto il profilo tecnico-finanziario, comporta difficoltà legate all'esatta quantificazione del residuo disponibile, soggetto a un continuo "ricalcolo" a mana a mano che si conoscono i ribassi delle gare in corso e si concludono i cantieri;
- la cui soluzione, sotto il profilo metodologico, esula dalle competenze del Direttore Generale di progetto, al pari delle scelte concernenti gli interventi da privilegiare, trattandosi di aspetto che riguarda essenzialmente il passaggio dal FESR 2007-2013 al FESR 2014-2020, nonché le valutazioni tecnico-scientifiche di pertinenza del Ministero e della SSPES.

PAGINA BIANCA

TERZA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(I / 2015)

ALLEGATO 3

Tabelle “Ipotesi completamento interventi GPP”

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 3

GPP - ipotesi completamento interventi

(al 30 giugno 2015)

(subordinate all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi al gara / all'effettiva disponibilità finanziaria)

	Interventi di prevedibile conclusione entro il 30 ottobre 2015 D.L. CIRCA 146 / 147 / 148 / 149 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Chiusura Cantiere (effettiva / presumibile)	Nota	Q.E. rimoscolato Q.E. pre-gara (per gli interventi con gara in corso)	Spesa al 30 giugno 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo di possibile "scavato" SALDO	Ipotesi residuo di possibile "scavato" Somme a disposizione	
Piano delle Opere	9	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	giu-14	313	ott-15	Intervento in atto	€ 3.779.158,81	€ 1.252.953,87	€ 950.000,00	€ 213.882,20	€ 940.273,31	
	10	Restauri strutturali ed estetici della Casa di Sesto (*)	giu-13	730	giu-15	Intervento in atto (concessa proroga 6 mesi - art. 139)	€ 913.347,56	€ 1.106.234,18	€ 230.000,00	€ 101.709,55	€ 265.935,75	
	11	Restauri e consolidamento strutture Casa del Municipio (**)	ago-13	550	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 6 mesi - art. 139)	€ 990.787,82	€ 981.273,14	€ 0,00	€ 251.892,26	€ 276.621,06	
	12	Restauri strutturali e estetici della Casa dei Diletti (***)	feb-13	730	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 7 mesi - art. 139)	€ 1.137.835,34	€ 476.803,98	€ 340.000,00	€ 58.632,84	€ 273.378,81	
	13	Restauri arch. e messa in sic. Casa delle Papii Roma	lug-13	275	ago-14	Intervento concluso	€ 327.432,83	€ 361.806,74			€ 69.628,19	
	14	Restauri arch. e strutturali della Casa del Consorzio	feb-13	870	feb-14	Intervento concluso	€ 544.988,01	€ 397.285,00			€ 150.435,96	
	15	Restauri strutturali e estetici della Casa dei Diletti (***)	mar-14	730	ott-14	Intervento concluso	€ 536.897,66	€ 408.503,87			€ 131.523,66	
	16	Adempiti: decorati Palazzo di Sesto	mag-15	180	ott-15	Intervento in atto	€ 482.347,20	€ 100.016,52	€ 121.360,00	€ 113.353,29	€ 28.196,79	
	17	Consolidamento e messa in sic. Casa Rocca Pignola	nov-14	120	mar-15	Intervento concluso	€ 281.361,71	€ 309.010,44			€ 61.344,28	
	18	Messa in sic. appar. decorativi Casa Pagliaro (****)	giu-14	300	lug-15	Intervento in atto	€ 911.488,17	€ 449.611,12	€ 151.744,27	€ 0,00	€ 180.022,27	
	19	Appalti decorativi, proposti e pagamenti Casa dell'Acciaio	mag-15	184	ott-15	Intervento in atto	€ 390.748,50	€ 141.829,42	€ 120.000,00	€ 80.479,81	€ 68.243,55	
	20	Attività di protezione del restauro e adiacenti	mag-15	120	ago-15	Intervento in atto	€ 314.180,84	€ 141.093,21	€ 181.512,33	€ 0,00	€ 53.845,12	
	21	Adempimenti art. 115 missione dell'art. 15 del D. legge	mag-15	145	set-15	Intervento in atto	€ 2.500.466,87	€ 126.927,40	€ 600.000,00	€ 1.302.310,18	€ 381.408,58	
	22	Lavori di restauro del Museo "S. della Regia M.I.	feb-14	340	ago-15	Intervento in atto	€ 641.453,40	€ 58.875,05	€ 684.905,30	€ 0,00	€ 99.775,05	
	23	Restauri appar. decorativi stanza Papii Roma (****)	gen-15	135	giu-15	Intervento in atto	€ 251.346,21	€ 186.950,17	€ 34.394,41	€ 0,00	€ 30.411,43	
	24	Restauri appar. decorativi stanza Cristoforico (tra la per Pompei)	gen-15	110	ago-15	Intervento in atto	€ 660.543,79	€ 294.465,71	€ 311.292,25	€ 0,00	€ 74.917,82	
	25	Tra la per Pompei (Cavotti e trascorrenza)	10-13	130	set-15	Intervento in atto	€ 811.023,90	€ 128.973,90	€ 180.000,00	€ 318.085,59	€ 200.962,71	
	Piano della Conoscenza	Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio di tutti	mar-15	330	ott-15	Intervento in atto	€ 6.114.129,54	€ 174.028,18	€ 2.250.000,00	€ 3.119.294,84	€ 452.895,71
Linea 2		Indagini geotecniche e studi di rischio idrogeologico	lug-14	60	set-14	Intervento concluso	€ 177.648,96	€ 329.318,11			€ 18.570,84	
Piano della Sicurezza	1	Cooperativa "Vivi - cooperativa per la vita in città"	ago-15	70	ott-15	Aggiudicata Verifiche di appalto	€ 519.103,51	€ 10.854,16	€ 0,00	€ 33.813,21	€ 41.936,04	
	2	Infrastruttura di trasporto wireless per videosorveglianza e gestione dati tramite client web dei cantieri				Intervento concluso	€ 357.938,71	€ 357.874,34			€ 45,00	
	3	Rafforzamento tecnologico II (C3)				Intervento concluso					€ 0,00	
	4	Rafforzamento tecnologico III (C3)				Intervento concluso					€ 0,00	
Piano della Capacity building	1	Sistema Informativo Unitario SIOFF	ott-14	365	ott-15	Intervento in atto	€ 444.124,03	€ 151.297,31	€ 0,00	€ 151.091,19	€ 0,00	
	2	ALIS - supporto alla fruizione - sistema (****)	ago-14		ott-15	Intervento in atto	€ 1.978.850,39	€ 123.340,92	€ 0,00	€ 76.490,33	€ 0,00	
	3	Ulteriore acquisto attrezzature informatiche e software (SBI)	lug-15		ago-15	Gara in corso	€ 111.965,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.805,09	€ 0,00	
	4	Data center e disaster recovery (DR)	lug-15	30	ago-15	Aggiudicata Non avviato servizio	€ 300.847,04	€ 83.831,57	€ 0,00	€ 17.116,17	€ 46.747,30	
	5	Acquisto di server (SBI) e di periferiche	ago-15	30	set-15	Gara da avviare su MEPA					€ 0,00	
Piano della Fruizione e comunicazione	1	Convegno "Matera e Uffizi"	giu-13		giu-13	Intervento concluso	€ 18.380,00	€ 18.380,00			€ 0,00	
	2	Mostra "Roma e Firenze - Trapianti"	giu-15	120	ott-15	Intervento in atto	€ 624.792,18	€ 125.640,40	€ 0,00	€ 38.151,28	€ 0,00	
	3	Mostra "Roma e Firenze - Apprendistato"	giu-15	110	ott-15	Intervento in atto	€ 44.417,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.417,62	€ 0,00	
	4	Trasmissione e comunicazione	giu-15	115	ott-15	Intervento in atto	€ 851.079,05	€ 9.285,10	€ 0,00	€ 81.383,95	€ 0,00	
(*) Lavori feriti al colata finale, per gli interventi di presumibile collaudo tra ottobre e dicembre 2015.						100001 A	€ 27.538.485,04	€ 8.275.805,49	€ 6.084.528,05	€ 3.157.798,91	€ 0,00	€ 3.904.773,03

(*) Lavori feriti al colata finale, per gli interventi di presumibile collaudo tra ottobre e dicembre 2015.

(**) Per tali interventi si assume probabile che - se risolve entro la fine del mese di luglio - governo consentirà la chiusura del cantiere entro ottobre 2015.

(***) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di colata finale.

	Interventi di prevedibile conclusione tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2015 D.L. CIRCA 150 / 151 / 152 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Nota	Q.E. rimoscolato Q.E. pre-gara (per gli interventi con gara in corso)	Spesa al 30 giugno 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo di possibile "scavato" SALDO	Ipotesi residuo di possibile "scavato" Somme a disposizione	
Piano delle Opere	1	Messa in sic. terreni demaniali cantiere area scavo (Reg. 10-2)	feb-14	590	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 6 mesi - art. 139) proposta di variante all'ordine della SOGEO	€ 2.045.239,79	€ 905.681,17	€ 0,00	€ 393.056,17	€ 0,00	€ 180.531,42
	2	Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	giu-14	510	nov-15	Intervento in atto	€ 4.079.177,33	€ 673.012,35	€ 1.320.000,00	€ 330.000,00	€ 908.704,79	€ 347.456,59
	3	Addebiamento e nuova radiazione perimetrale S. Giovanni	mar-15	218	nov-15	Intervento in atto	€ 4.918.746,20	€ 418.049,13	€ 1.800.000,00	€ 400.000,00	€ 1.192.382,95	€ 806.331,02
	4	Restauri appar. decorativi della Casa del Municipio di Corchiglia	mag-15	210	dic-15	Intervento in atto	€ 974.844,51	€ 103.635,21	€ 208.770,17	€ 100.000,00	€ 168.297,86	€ 137.180,77
	5	Restauri appar. decorativi Casa del Municipio di S. I. O.	lug-15	180	dic-15	Aggiudicata Verifiche in corso	€ 202.216,05	€ 0,00	€ 88.207,29	€ 44.000,00	€ 95.270,07	€ 34.218,20
Piano della Capacity building	1	ALIS - supporto amministrativo - informatico (****)	ott-14		nov-15	Intervento in atto	€ 1.948.040,07	€ 1.347.968,15	€ 589.030,00	€ 11.143,92	€ 0,00	€ 0,00
	2	ALIS - Decoro e pulizia art. vitali (****)	mag-15		nov-15	Intervento in atto	€ 1.260.543,09	€ 0,00	€ 372.674,30	€ 387.148,79	€ 0,00	€ 0,00
****) Importi feriti al colata finale, nell'eventualità che le attività di collaudo si prolunghino oltre il corrente anno.						Subtot. B	€ 15.792.530,11	€ 3.254.516,37	€ 4.839.586,45	€ 2.767.669,89	€ 3.165.574,11	€ 2.165.243,30

(****) Importi feriti al colata finale, nell'eventualità che le attività di collaudo si prolunghino oltre il corrente anno.

(*****) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di colata finale.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 3

PREVISIONE SULLA BASE DEI DATI REGISTRATI AL 30.06.2015

	Interventi di prevedibile conclusione dopo il 31 dicembre 2015 D.E. C/DA ME S2 / ME S9 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note	C.E. rimborsato Q.E. pre-gara (per gli interventi con gara in corso)	Spesa al 30 giugno 2015	ipotesi di ulteriore spesa dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2015	ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	ipotesi residuo di possibile "scavato" SAL / SALDO	ipotesi residuo di possibile "scavato" Somme a disposizione	
Piano delle Opere	7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	mar-15	510	lug-14	Intervento in atto	€ 2.456.814,77	€ 213.053,95	€ 1.152.000,00	€ 970.000,00	€ 846.250,05	€ 607.910,17
	2+2+4	Lavori di messa in sicurezza Regiones I-III-IV	set-15	750	set-17	Gara in corso	€ 10.008.234,04	€ 5.405,00	€ 1.129.509,08	€ 1.400.000,00	€ 2.960.127,76	€ 5.313.204,00
	10 5+9	Lavori di messa in sicurezza Regiones IV-V-VI	giu-15	140	gen-16	Intervento in atto	€ 4.540.351,18	€ 816.066,79	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 1.390.056,68	€ 474.229,62
	21+24	Ancorati decorativi e consolidamento e restauro architettonico-strutturale della chiesa VIII del scudo di Chamolonne alle Terme del Sarnio scure	giu-15	164	feb-14	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con art. 509 S.F. Usca 1)	€ 2.808.070,74	€ 809.945,58	€ 1.140.000,00	€ 980.000,00	€ 906.962,93	€ 851.141,25
	25	Restauro degli apparati decorativi della Chiesa di Santa Caterina (Regio II, D)	giu-15	188	giu-14	Intervento in atto	€ 170.892,10	€ 1.184,79	€ 281.482,00	€ 340.000,00	€ 292.154,10	€ 155.031,21
	33	Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Chiesa dell'Orto	ago-15	170	gen-16	Intervento in atto	€ 816.233,17	€ 58.346,63	€ 280.000,00	€ 340.000,00	€ 230.210,30	€ 96.078,22
	35	Ricostruzione coperture e interventi di valorizzazione della Chiesa del Vite	set-15	170	mag-16	Gara in corso (preliminare)	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 310.800,00	€ 950.000,00	€ 1.089.200,00	€ 592.000,00
	37	Adeguamento case demaniali - LOTTO L (Piazza Stabia)	nov-15	437	gen-17	Gara in corso	€ 11.150.878,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.723.785,30	€ 7.718.887,87	€ 1.728.225,86
	39	Adeguamento case demaniali - LOTTO L (S. Pasolini)	nov-15	437	gen-17	Progetto in fase di verifica						
	E	Restauro apparati decorativi della chiesa del Discorso (Regio VI)	lug-15	146	giu-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza postale con art. 509 S.F.)	€ 1.001.427,44	€ 318,72	€ 336.594,44	€ 370.000,00	€ 361.034,20	€ 105.481,08
	G	Restauro apparati decorativi della chiesa del Marinaro (Regio VI)	set-15	140	apr-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con art. 509 S.F.)	€ 457.891,46	€ 147,31	€ 80.882,04	€ 80.000,00	€ 247.291,08	€ 49.071,08
	N	Personi di visita e realizzazione percorsi per persone disabili	giu-15	170	feb-14	Intervento in atto	€ 4.218.136,41	€ 917.038,75	€ 1.400.000,00	€ 700.000,00	€ 1.063.625,40	€ 727.473,24
	TP	Italia per Pompei (Coperture)	lug-15	240	feb-16	Aggiudicato non consegnato cantiere	€ 2.462.792,18	€ 12.891,80	€ 762.847,72	€ 380.000,00	€ 772.737,35	€ 538.423,02
	Legni	Restauro dei Legni di Monopine	ago-15	400	set-16	Aggiudicato verifiche in corso	€ 1.426.319,46	€ 0,00	€ 387.459,00	€ 280.000,00	€ 407.130,96	€ 361.729,53
Piano della Consapevolezza	Linea 3	Digitalizzazione archivi	ago-15	210	feb-16	Aggiudicato verifiche in corso	€ 1.114.457,30	€ 3.571,94	€ 413.404,84	€ 360.000,00	€ 290.720,40	€ 46.390,00
Piano della Sicurezza	MCA	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale scartato in cantiere	giu-15	302	mar-16	Intervento in atto	€ 1.031.921,18	€ 12.969,28	€ 315.522,75	€ 320.000,00	€ 385.986,97	€ 121.336,18
Piano della Produzione e Comunicazione		Funzione Adeguamento servizi al pubblico		210		data non stimabile, in pendente corso giurisdizionale	€ 2.219.675,77	€ 135.299,00	€ 550.983,70	€ 410.000,00	€ 1.103.382,08	€ 0,00
		Restauro laboratorio ricerche applicate	dic-15	220	giu-16	in progettazione						
subtot. C							€ 51.987.460,52	€ 3.614.851,38	€ 10.501.480,75	€ 8.977.765,30	€ 18.729.164,59	€ 11.764.094,51
Totale (subtot. A + subtot. B + subtot. C)							€ 95.118.436,68	€ 13.045.213,21	€ 21.425.595,26	€ 19.809.130,08	€ 22.894.838,70	€ 17.934.116,84

						Spesa al 30 giugno 2015	
Piano delle Opere (affidato a Invitalia quale Centrale di committenza, per il quale l'Agenzia assicura la teorica possibilità di contrattualizzazione entro il 2015)	15	Restauro del prospetto e riconfigurazione scarpata dell'insula del Capit Amant			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	€ 7.687,61
	18	Restauro della Casa di Cervere			2016	Aggiudicato (servizi di progettazione)	
	27	Consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'insula Occidentale			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	€ 7.687,61
	29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro			2014	Aggiudicato (servizi di progettazione)	
	35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali			2016	Aggiudicato (servizi di progettazione)	
	B	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio VI)			2015	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	€ 7.625,87
	D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei			2015	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	€ 7.706,19
	I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei e Ville di Domene			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)	€ 7.697,03
	P	Servizi igienici a servizio area arch. di Pompei e sistemazione Autogrill			2015	Aggiudicato (servizi di progettazione)	
	Casa Rosalina	Restauro Casa di Rosalina			2015	Aggiudicato (servizi di progettazione)	

€ 13.083.585,52 TOTALE SPESA

Legende:

Interventi conclusi
Interventi in atto / di prossima cantierizzazione
Interventi aggiudicati / con gara in corso
Interventi in progettazione
Interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza

PAGINA BIANCA

TERZA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(I / 2015)

ALLEGATO 4

Disposizioni Dirz.GP circa le modalità
di pagamento su piattaforma IGRUE



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

PROT. 870 DEL 28 MAG 2015

ALLEGATI N. _____ CLASSE 22.13.01/3

Elenco indirizzi in **allegato A**

Oggetto: Grande Progetto Pompei. Nuove modalità di pagamento su piattaforma IGRUE.

Si comunica che, avuto riguardo al concorde parere del Soprintendente e in sostituzione di ogni diversa precedente disposizione, con decorrenza dal 3 giugno p.v., per tutte le attività che riguardino le procedure di pagamento su piattaforma IGRUE, relative a interventi finanziati con fondi a valere sul GPP, il referente di codesti RUP/DL sarà il Capitano CC Antonio Giordano, facente parte della Struttura di supporto dello scrivente.

Pertanto, tutti i certificati di pagamento e le richieste di anticipo afferenti ad interventi GPP dovranno essere presentati direttamente, a cura del RUP interessato, alla suddetta Struttura di supporto per essere istruiti ed avviati a liquidazione.

L'Ufficio Bilancio, di volta in volta e con immediatezza, inoltrerà, all'indirizzo PEC di questa DGP **mbac-gpp@mailcert.beniculturali.it**, le fatture elettroniche pervenute su piattaforma SDI, in modo da consentirne una rapida definizione.

Completata l'istruzione della procedura, comprensiva della richiesta DURC e della verifica Equitalia, la Struttura di supporto provvederà alla predisposizione del mandato di pagamento, tramite piattaforma IGRUE, e all'invio al Soprintendente per l'apposizione della firma digitale e consequenziale inoltro.

Al termine della procedura, l'intero incartamento sarà trasmesso alla SSPES, Ente beneficiario, per la protocollazione e la custodia agli atti.

Infine, e a parziale modifica della nota n. 84 del 28 gennaio 2015, l'inserimento in "Community Rendicontazione" dei documenti di cui sopra verrà curata direttamente da questa DGP, restando in capo all'Ufficio Bilancio l'onere del caricamento dei documenti oggetto di liquidazione fino alla data del 2 giugno p.v., significando che manterrà la piena competenza per tutte le operazioni concernenti documenti di pagamento ivi giunti sino a tale data.

Per l'assolvimento del compito conferitogli, il Cap. Giordano si avvarrà del supporto esecutivo del:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

- Personale Ales assegnato a questa Struttura di supporto, nelle persone del dott. Davide Previtera e della D.ssa Noemi Perlingieri;
- Personale Ales assegnato all'Ufficio Bilancio SSPES per le esigenze GPP, che, a motivo di tale nuova configurazione, verrà definitivamente dislocato presso Casina Pacifico;
- Personale di questa Struttura di supporto, individuato nei funzionari Giovanna Rao e Laura Landi.

In ossequio al protocollo d'intesa tra questa DGP e la SSPES del settembre 2014, restano esclusi dalla suddetta procedura i pagamenti riguardanti le missioni GPP, che continueranno ad essere liquidate, pagate ed inserite in "Community" dalla SSPES.

Rg

Il Direttore Generale di progetto
Gen. D. CC Giovanni Nischi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Nischi', positioned below the typed name.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

Allegato A al f.n. 870 del 28.05.2015

Elenco indirizzi

Alla Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia
- Ufficio Bilancio - POMPEI

Ai RUP e DL degli interventi GPP interessati - LORO SEDI

E, p.c.

Al Gruppo di Lavoro per la legalità e la sicurezza del "Progetto Pompei"
c/o la Prefettura di Napoli - NAPOLI

Alla ALES – Arte, Lavoro e Servizi S.p.a. - ROMA
- D.ssa Alessandra Faini -

Al Rup della Capacity Building
- Arch. Vincenzo Magnetta - POMPEI

TERZA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

(I / 2015)

ALLEGATO 5

Procedura per la rendicontazione, tramite *community*, delle spese sostenute



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

d) indicato le priorità e le tempistiche per l'inserimento della documentazione in parola (vds. tabelle A e B dell'allegato 4 alla citata nota n. 4145).

Con riferimento all'*alert* circa l'attuazione delle previsioni del Piano di Azione (PdA) riguardanti i livelli di spesa al 30 aprile 2015, nel richiamare integralmente quanto riportato, in merito alla fattibilità tecnica di perseguire gli obiettivi indicati, nelle Relazioni sul Monitoraggio del PdA al 30 settembre 2014 e al 31 dicembre 2014, si assicura che questa Direzione Generale di progetto, unitamente alla Soprintendenza, sta impegnandosi per raggiungere gli obiettivi medesimi, compatibilmente con le risorse disponibili e le evenienze verificatesi tanto nello sviluppo delle gare quanto nell'avanzamento dei lavori, per come sarà più dettagliatamente illustrato nella Relazione sul Monitoraggio del PdA al 30 aprile p.v..

Il Direttore Generale
Gen. D. CC Giovanni Nistri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Nistri', positioned below the typed name.

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei*PROT. 537 DEL 14 APR 2015

ALLEGATIN. _____ CLASS. 01.01.13/1.1 SEGR

ALL. D al f.n. 1018 del 17/06/2015

Alla Soprintendenza Speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia
Via di Villa dei Misteri, 2 - POMPEI (NA)
ssba-pes@beniculturali.it

Al Segretariato Generale
Organismo Intermedio POIn – SEDE
oi-poin@beniculturali.it

E, p.c.:

Al Capo di Gabinetto – SEDE
giampaolo.dandrea@beniculturali.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione ex DPCM 1 giugno 2014
Autorità di gestione del POIn “Attrattori
culturali, naturali e turismo
c.a. Dott. Giampiero Marchesi
giampiero.marchesi@dps.gov.it

Oggetto: POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR 2007-2013) – Certificazione degli interventi del Grande Progetto Pompei – rif. nota DGP – GPP prot. n. 345 del 19/03/2015.

Seg. f.n. 345 in data 19.03.2015

Si rimette a codesta Soprintendenza, per il seguito di competenza ai sensi di quanto precisato con foglio a seguito, la nota n. 4145 datata 10 aprile 2015 con la quale il Segretariato Generale - Organismo intermedio POIn ha:

- a) dato il proprio assenso a procedere alla condivisione sulla piattaforma *community* di tutta la documentazione utile per la certificazione, indicando la procedura da seguire per detta condivisione;
- b) fornito l'elenco della documentazione da inserire in *community* (check list di autocontrollo; rendiconto di dettaglio delle spese; scansione della documentazione riepilogata nell'allegato 3 alla citata nota n. 4145);
- c) chiarito che i suddetti documenti devono essere debitamente compilati, timbrati e sottoscritti dal responsabile del “Soggetto Beneficiario (Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia)”;

Legenda:

(*) Si prega di replicare i campi contrassegnati per ogni procedura di appalto (lavori, servizi o forniture) avviata nell'ambito dell'intervento, indicando i riferimenti dell'aggiudicatario.

(**) Si prega di replicare i campi contrassegnati per ogni contratto sottoscritto dalla Stazione Appaltante e caricato in community, indicando i riferimenti della Parte sottoscrittente.

(***) in caso di documenti contabili prodotti da più soggetti, si prega di replicare i campi contrassegnati specificando di volta in volta gli intestatari cui fa riferimento la documentazione contabile caricata in community

FORNITURA

IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI SPESE MISSIONE:

Atto di autorizzazione della Stazione appaltante alla missione, con indicazione del nominativo del soggetto; durata della missione; motivazione; destinazione.

Attestazione della Stazione Appaltante della coerenza dell'importo rendicontato con i massimali di spesa di missione previsti per i suoi funzionari e dirigenti;

Copia di tutti i giustificativi di spesa relativi alla missione

Altro, specificare.....

IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI AL PERSONALE:

Documento sottoscritto dal responsabile nel quale sono specificati i nominativi del personale coinvolto, i compiti da svolgere nell'ambito dell'intervento, il tempo complessivo (espresso in giornate/uomo) dedicato allo svolgimento dell'incarico, la categoria di appartenenza del dipendente


Timesheet con chiara indicazione del tempo dedicato all'intervento (eventuale)

Altro, specificare.....

data

Il Responsabile

nominativo, timbro e firma



Contratto di appalto sottoscritto e completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti
Indicazione (anche in caso negativo) di appalti analoghi eventualmente affidati un anno prima ed un anno dopo dalla conclusione del contratto oggetto di controllo - Barrare Sì oppure No
Garanzie presentate dall'impresa aggiudicataria (copia di polizza fideiussoria o assicurativa)
Informazioni su eventuali proroghe accordate (ad esempio note da parte del Responsabile Unico di Procedimento) o su lavori aggiuntivi o complementari effettuati.
Informazioni riguardo eventuali contratti di subappalto
Altro, specificare.....

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE

Verbale di consegna dei lavori
Stati di avanzamento lavori - SAL (specificare se, I, II, III...)
Verbale di sospensione (eventuale)
Verbale di ripresa (eventuale)
Verbale di chiusura lavori
Atto di proroga (eventuale)
Relazione di collaudo
Documentazione attestante l'avvenuta adozione delle misure di pubblicità obbligatorie (es. fotografie attestanti la predisposizione della pannellistica di cantiere con logo Poin e UE)
Documentazione attestante l'adempimento obblighi informativi verso SIMOG
Eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria in materia di conflitti di interesse
Altro, specificare.....

IN CASO DI PERIZIE DI VARIANTE:

Relazione del RUP che evidenzia ed accerti ricorrenza presupposti legittimanti la variante
Decreto di approvazione della perizia di variante
Atto/i di sottomissione
Atto/i aggiuntivi
Altro, specificare.....

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI:

DURC relativo a ciascuna fattura (***)
Fatture (***)
Ordinativi di pagamento quietanzati o, in assenza di quietanze, estratto conto della Banca d'Italia (***)
Controllo Equitalia per ogni fattura trasmessa di importo superiore a € 10.000,00 (***)
Evidenza delle garanzie bancarie prestate dagli aggiudicatari (in caso di pagamento anticipato)
Relazione sul conto finale
Altro, specificare.....