



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR163	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi						Importo ApQ	2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Comitato di Indirizzo e Controllo del 24/02/2011 l'intervento transita dalla lettera B alla lettera A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di finanziamento DHI Italia rilievi batimetrici	Decreto n. 208 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 35.090,00	Decreto di impegno e pagamento DHI Italia rilievi batimetrici	Decreto n. 208 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 35.090,00		
Decreto di finanziamento Università di catania DICA	Decreto n. 302 del 28/06/2012	Importo finanziato	€ 24.200,00	Decreto di impegno e pagamento Università di catania DICA	Decreto n. 302 del 28/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 24.200,00		
Decreto di finanziamento Università di Messina	Decreto n. 228 del 27/03/2013	Importo finanziato	€ 18.150,00	Decreto di impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 228 del 27/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 18.150,00		
Decreto di Finanziamento polizze assicurative per le attività dei R. U.P. eper le verifiche della progettazione	Decreto n. 326 del 08/05/2013	Importo finanziato	€ 631,10	Decreto di impegno e pagamento polizze assicurative per le attività dei R. U.P. eper le verifiche della progettazione	Decreto n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 631,10		
Decreto di Finanziamento plottaggio tavole	Decreto n. 437 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 893,71	Decreto di Impegno plottaggio tavole	Decreto n. 437 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 893,71		
Decreto di Finanziamento avviso procedura VIA	Decreto n. 730 del 12/09/2013	Importo Finanziato	€ 1.234,20	Decreto di impegno e pagamento avviso procedura VIA	Decreto n. 730 del 12/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.234,20		
		TOTALE FINANZIATO	€ 80.199,01			TOTALE IMPEGNATO	€ 80.199,01		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	€ 0,00
CONVENZIONI	INVITALIA	Università degli Studi Catania	Università degli Studi Messina	Università degli Studi Palermo	DHI Italia	CNR			
Figure Tecniche									
	Dott. Giuseppe Lombardo	Nota di incarico	Decreto n. 74 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Dott. Gaetano Vinci	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 78 del 31 maggio 2011		



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR163	Pachino							Intervento in Contrada Raneddi		Importo ApQ	2.000.000,00
RUP	Ing. Marco Calogero Dott. Maurizio Liberatore		Nota di incarico	D.C. n. 29 del 23 gennaio 2012 (revoca con D.C. n. 74 del 01/02/2013) D.C. n.78 del 31 maggio 2011 (revoca con D.C. n. 29 del 23 gennaio 2012)	Comune di Pachino	Ing. Pietro Viviano		Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 235 del 20/09/2011		
Progettista	INVITALIA	Imbroglia © Peligra Pulizzi	Nota di incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011	Comune di Pachino	INVITALIA	Imbroglia © Peligra Pulizzi	Nota di incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011		
Collaboratore	INVITALIA	Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Nota di incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011							
Direttore Lavori			Nota di incarico					Nota di incarico			
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di incarico								
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di incarico			

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Formiche", la DHI Italia acquisita al prot 363 del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per tre celle situate a largo della costa Sud-Orientale della Sicilia".</p> <p>Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie relitte sulla piattaforma siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela" e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione del 30/03/2012.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove ipotesi d'intervento.</p> <p>Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA - DAP di Ragusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo, a supporto delle scelte progettuali che dovranno essere definite dai tecnici incaricati dal Commissario.</p> <p>Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri di assenso per la realizzazione dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3, peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	---	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR165	Portopalo di Capo Passero	Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale – Zona C.da Casuzze-Scalo mandrie					Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno		
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Mario Poidomani (Comune)	Decreto di incarico	D.C. n. 147 del 02/04/2012	Supplente al RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Nota di incarico	D.C. n.300 del 27-06-2012	
Progettista	COMUNE	Ing. Antonio Lanza	Nota di incarico	Determina Dirigenziale n. 3/70 del 06/03/2012	Coord. Sicurezza fase Progett.	Ing. Antonio Lanza	Nota di incarico	Determina Dirigenziale n. 3/70 del 06/03/2012
Geologo	Dott. Geol. Corrado Avarino	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 27/376 del 16/11/2010					
Direttore Lavori		Nota di incarico		Aspirante al DL			Nota di incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di incarico						
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità alla VIA presso il Servizio 1 VIA-VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 12/09/2012. Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012. L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato ed il ripristino dei luoghi.</p>					SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	--	--	--	--	-----	--

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

SR166	Rosolini	Opere di consolidamento del centro abitato					Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	€ 1.500.000,00
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Arch. Giovanni Calabrese (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 687 del 11/12/2012	Supplente al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 687 del 11/12/2012
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase progetto		Incarico conferito tramite:	
Calcolo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario invitando il Comune di Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.</p> <p>Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.</p> <p>Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 il RUP Arch. Giovanni Calabrese trasmette il parere favorevole del GC di Siracusa</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'approvazione del progetto.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
-----------------	--	-----	---

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

SR167	Rosolini	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 427 del 22/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.315.000,00	Decreto di Impegno	n. 653 del 28/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 975.912,96		
		TOTALE FINANZIATO	€ 1.315.000,00	Decreto di Impegno e pagamento spese di pubblicazione GURI	Decreto n. 555 del 23/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11	Economie da finanziamento	
						TOTALE IMPEGNATO	€ 976.892,07		
								Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Vindigni Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n.225 del 16/05/2012	Supplente al RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 30/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n.225 del 16/05/2012	
Progettista	COMUNE	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Coord. Sicurezza e Direzione Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012
Progettista			Determina di Incarico					
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Avvisi n. 1/01	Arch. Giuseppe Calvo	Nota di Incarico	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Giuseppe Calvo	Nota di Incarico	prot. n. 33731 del 30/10/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Tabacco	Decreto di incarico	D.C. n. 100 del 18/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Francesco Tabacco	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 100 del 18/02/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Unifica Soc Coop.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. 534 del 15/10/2012	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	19-dic-12	data presunta di termine lavori

SR167	Rosolini	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno	Importo ApQ	€ 1.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 del 12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto nonchè della comunicazione del RUP relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi.</p> <p>Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.</p> <p>Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.</p>		SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR177	Carlentini	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)					Importo ApQ	2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SET 2011	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 247 del 28/05/2012	Importo Finanziato	€ 2.500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 307 del 06/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.047.454,02	
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	Decreto n. 307 del 29/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.027,47	
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione PubliKompas Spa e A. Manzoni & C. Spa	Decreto n. 415 del 08/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.820,58	
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI esito gara	Decreto n. 435 del 03/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 895,23	
				Decreto Impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 377 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00	
		TOTALE FINANZIATO	€ 2.500.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 2.047.454,02	
						Economie da finanziamento		
						Economie da ribasso		€ 0,00

Figure Tecniche

RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Nota di Incarico	D.C. n. 191 del 26/04/2012	Supplente RUP	Ing. Diego Li Calzi	Nota di Incarico	D.C. n. 191 del 26/04/2012
Progettista	COMUNE Geom. Santi di Stefano Geom. Francesco Incontro	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011	Ass. S. Paolo Taro Progetto	Arch. Daniele Lentini	Determina di incarico	Determina Sindacale n.1 del 23/01/2012
Collaudatore	Dott. Geol. Salvatore Antonio Sciara	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011				
Direttore Lavori	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Incarico	D.C. n. 637 del 22/11/2012	Ass. Diaria S. G.		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Incarico	D.C. n. 637 del 22/11/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Gaetano Montana	Decreto di Incarico	D.C. n. 108 del 20/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Gaetano Montana	Nota di Incarico	D.C. n. 108 del 20/02/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Urania Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 429 23/08/2012	data contratto	26-set-12
controllo	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



SR177	Carlentini	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)	Importo ApQ	2.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area oggetto di intervento.</p> <p>A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a procedere alle modifiche progettuali richieste.</p> <p>Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato. In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012.</p> <p>Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.</p>		SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 

REPUBBLICA ITALIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA



SR184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
Decreto di Finanziamento e Impegno acquisizione progettata. Esecut.	n. 268 del 10/04/2013	Importo Finanziato	€ 35.156,27	Decreto di Finanziamento e Impegno acquisizione progettata. Esecut.	n. 268 del 10/04/2013	Importo dell'impegno	€ 35.156,27	Economie da finanziamento	
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	n. 509 del 04/07/2013	Importo Finanziato	€ 44.492,23						
		TOTALE FINANZIATO	€ 79.648,50			TOTALE IMPEGNATI	€ 35.156,27		
								Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche

RUP	Arch. Gaetano Brex (Dirigente Area 4 del Comune di Avola)	Decreto di Incarico	D.C. n. 358 del 17/07/2012	Responsabile DU	Geom. Romina Sparacino	Decreto di Incarico	D.C. n. 358 del 17/07/2012
Progettista	COMUNE	Nota di Incarico	prot. n. 231 del 25/01/2012	Responsabile APQ		Nota di Incarico	
Profilo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Responsabile DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Geomerid srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 597 del 25/07/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rappresentato di essere in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 2.000.000,00.</p> <p>Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e impegno per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari a favore della Geomerid srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 40,2000%. In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.</p>		SAL	<p>INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO</p> 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario						Importo ApQ	€ 200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n.319 del 09/07/2012	Importo Finanziato	€ 200.000,00	Decreto di Impegno	n. 566 del 30/10/2012	Importo dell'impegno	€ 162.190,54		
						TOTALE IMPEGNATI	€ 162.190,54		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	€ 0,00	

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di incarico	D.C. n. 176 del 19/04/2012	Supplente al RUP	Ing. Giovanni Donetti	Nota di incarico	D.C. n. 176 del 19/04/2012
Progettista	COMUNE	Nota di incarico	prot. n.2888 del 15/12/2011	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Aldo Aprile	Nota di incarico	Determina Dirigenziale n. 24 del 05/03/2012
Geologo	Dott. Geol. Giuseppe Peluso	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 198 del 28/12/2011	Geologo		Nota di incarico	convenzione CIAM
Direttore Lavori	Ing. Giovanni Donetti	Nota di incarico	prot. n. 4144 del 18/10/2012	Assistente al DL		Nota di incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Aldo Aprile	Nota di incarico	D.C. n. 535 del 15/10/2012	Direttore Operativo	Arch. Aldo Aprile	Decreto di incarico	D.C. n. 535 del 15/10/2012
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bordonaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 28 del 16/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Bordonaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 28 del 16/01/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TECNO COSTRUZIONI S.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2012	data contratto	26-set-12
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	23-ott-12	data di fine lavori	29-gen-13



SR185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	Importo ApQ	€ 200.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione è stata affidata al Comune.</p> <p>L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento. Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 16/02/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 del 25/06/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca dell'incarico conferito per SR 185 .</p> <p>Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 29/01/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR186	Portopalo di Capo Passero		Regimazione acque e consolidamento scarpata					Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 498 del 28/06/2013	Importo Finanziato	€ 397.797,49	Decreto di Impegno	n. 908 del 28/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 319.038,58		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	Decreto n. 452 del 11/09/2012	Importo Finanziato	€ 18.028,15	Decreto di Impegno e Pagamento Indagini Preliminari	Decreto n. 92 del 08/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 11.786,20		
Decreto di finanziamento plottaggio tavole di progetto	Decreto n. 438 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 248,29	Decreto di impegno plottaggio tavole di progetto	Decreto n. 438 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 248,29		
Decreto di defianziamento differenza tra il D.C n.452 e il D.C. n. 92	Decreto n. 498 del 28/06/2013	Importo Defianziato	€ 6.241,95	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 539 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 38,30		
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 539 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 38,30	Decreto di impegno e pagamento commissione gara	Decreto n. 641 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.774,66		
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara	Decreto n. 812 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.334,20		
		TOTALE FINANZIATO	€ 409.870,28			TOTALE IMPEGNATO	€ 334.220,23		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	€ 0,00	

CONVENZIONI	CGIAM	INVITALIA
-------------	-------	-----------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Mario Poidomani	Decreto di incarico	D.C. n.313 del 06/07/2012	Assistente al RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Decreto di Incarico	D.C. n.313 del 06/07/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglio Ing. Alberto Peligra Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	prot. n. 533 del 20/02/2012	Coord. Sicurezza Lavori Progettisti	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico D.C. n. 853 del 11/10/2013
Geologo	INVITALIA CGIAM	Dott. Geol. Gianluca Sabatini Dott. Geol. Alessio D'urso	Determine di incarico	convenzione CGIAM			
Direttore Lavori	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico	D.C. n. 853 del 11/10/2013	Assistente al DL			Nota di Incarico
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico	D.C. n. 853 del 11/10/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 511 del 04/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	PULLARA CALOGERO	Decreto Affidamento Lavori	n. 595 del 24/07/2013	data contratto	24-set-13
contratto	09/10/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività	05-nov-13	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR186	Portopalo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	Importo ApQ	€ 600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 20/02/2012. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati. Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini. Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012. Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto. I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012. Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi. Con nota protocollo n. 3018 del 21 maggio 2013 il Commissario trasmette il verbale della CdS tenutasi in data 21/05/2013 e rimane in attesa delle integrazioni da parte dei progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente. Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di valutazioni. A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine di superare le prescrizioni del sopracitato servizio. Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto. Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 397.797,49. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 595 del 24/07/20123 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Pullara Calogero che ha offerto un ribasso pari al 31,2727%. In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto. Con Decreto Commissariale n. 908 del 28/10/2013 sono state impegnate le somme. Il RUP con nota prot. n. 6484 del 29/11/2013 invita l'Impresa ed il DL per il giorno 05 Novembre 2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale consegna dei lavori. Con nota prot. n. 6778 del 12/11/2013 il Commissario invita il RUP a sospendere ulteriori attività propedeutiche all'inizio dei lavori, nelle more dell'acquisizione di comunicazione da parte della Prefettura di Palermo.</p>		SAL	AVVIATI I LAVORI 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato					Importo ApQ	€ 1.800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di impegno	-	Importo dell'impegno		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 434 del 31/08/2012		€ 38.614,00					
Decreto di Finanziamento intervento	Decreto n. 867 del 18/10/2013		€ 1.800.000,00					
		TOTALE FINANZIATO	€ 1.800.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 0,00	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	€ 0,00

CONVENZIONI	CGIAM
-------------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto di incarico	D.C. n. 198 del 02/05/2012	Supplente al RUP	Ing. Fabio Fera (FINO AL 30/01/2013)	Decreto di Incarico	D.C. n. 198 del 02/05/2012
Progettista	COMUNE Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	determina n. 3 del 24/01/2012	Coord. Sicurezza Progetto		Nota di Incarico	
Progetto	Dott. Geol. Alessio D'Urso (CGIAM)	Determina di Incarico	convenzione CGIAM				
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	determina n. 3 del 24/01/2012	Assistenti al DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 485 del 21/09/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	26/09/2012	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	



SR187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	Importo ApQ	€ 1.800.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune.</p> <p>Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinamento della sicurezza) e ha chiesto autorizzazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenze specifiche richieste.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 485 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012 l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato di non essere ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori.</p> <p>A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.</p> <p>Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere favorevole, precisando che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si richiederà un adeguato studio idraulico.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 1.800.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e avvio della Procedura di gara.</p>		SAL	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 