



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT025	Giarre	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato TOTALE FINANZIAMENTI		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno TOTALE IMPEGNATO		
						Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

Figure Tecniche							
RUP	Precedente R.U.P. Ing. Giuseppe Rita Leonardi	Nota di incarico	Nomina: determina sindacale n.88 del 8.10.2010 (Revocato con determina n. 111 del 2.12.2011)	Comitato di OD	Ing. Antonino Cancelliere	Determina di incarico	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012
	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012				
Progettista	Comune	Nota di incarico	prot. N. 414 del 19/10/2010	Consorzio di OD	Comune	Determina di incarico	prot. N. 414 del 19/10/2010
Coordinatore		Determina di incarico					
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assemblea (OD)		Nota di incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina					
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.</p> <p>Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC del 12.06.2012, adempimento cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota prot. n. 4024 del 12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12, i chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli elaborati progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che l'intervento non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 il RUP chiede ai progettisti di procedere alla validazione del progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire l'emissione del Decreto Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.</p>	SAL	AFFIDATARIA	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	-------------	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT026	Giarre	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 695 del 13/12/2012	Importo Finanziato	€ 1.000.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 446 del 14/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 734.670,35	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.000.000,00	Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 295 del 18/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94	
						TOTALE IMPEGNATO	€ 735.754,29	
						Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso		€ 0,00
Figure Tecniche								
RUP	nomina di R.U.P. all'Ing. Giuseppa Rita Leonardi	Nota di incarico	Determina sindacale n.88 del 8.10.2010 (revocato con determina n. 111 del 2.12.2011)	Comune di Giarre	Ing. Enrico Foti	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012	
	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012					
Progettista	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 413 del 19/10/2010	Comune di Giarre	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 413 del 19/10/2010	
Geologo		Determina di Incarico						
Direttore Lavori	Ing. Leonardi Giuseppa Rita	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013	Comune di Giarre	Geom. Rompineve Sorbello Roberto Geom. Torrissi Carmelo	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Licciardello Vito	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013					
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Caradonna	Decreto di Incarico	Decreto n. 332 del 10/05/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giuseppe Caradonna	Decreto di Incarico	Decreto n. 332 del 10/05/2013	
INDAGINI preliminari affidate ai:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Soc. Operae srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 270 del 11/04/2013	data contratto 09/05/2013
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	17/05/2013	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT026	Giarre Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe	Importo ApQ	€ 1.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste, ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti. Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2135/UC del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12. Le pubblicazioni sono state effettuate sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dettando tuttavia delle prescrizioni.</p> <p>Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un importo pari a € 1.000.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 30,2283%.</p> <p>Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 734.344,35.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT027	Grammichele Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi							Importo ApQ	€ 700.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012	Importo Finanziato	€ 700.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 549.978,26		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 700.000,00	Decreto di impegno e pagamento MAV	Decreto n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
						TOTALE IMPEGNI	€ 550.203,26		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Michele Iudica UTC	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012	Responsabile RUP	Ing. Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012
Progettista	Comune	Ing. Biagio Ventura UTC	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003	Coord. Tecnico e RUP	Comune Geom. Michele Iudica UTC	Determina di Incarico Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003
Coordinatore			Determina di Incarico				
Direttore Lavori	Ing. Biagio Ventura	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 107 del 19/02/2013	Assessore ADL			Nota di Incarico
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Franco Giuseppe	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 216 del 25/03/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Celona	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 402 del 05/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	GLOBALGEO S.R.L.	Decreto Affidamento Lavori n. 27 del 15/01/2013	data contratto	10-apr
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	24/06/2013	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile del 2011. Da una prima visione del progetto sono emerse delle criticità.</p> <p>Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del progetto, rielaborato con integrazioni richieste.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato con le integrazioni richieste.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di monitoraggio dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 10/04/2013;</p> <p>In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.</p>				SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	--	--	--	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT028	Licodia Eubea	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi					Importo ApQ	€ 880.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno		
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Arch. Salvatore Lentini	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012	Responsabile RUP	Sig.ra Stefania Vallone	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord. Tecnico Fase Progettata		Incarico conferito tramite:	
Coordinatore		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è in capo al Comune.</p> <p>Con nota prot. n.2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Con nota prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il Comune trasmette al Commissario copia del verbale di sopralluogo congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli Abruzzi".</p> <p>Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato. In sede di CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne quello dell'ARTA serv. 3 che il Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera comunque acquisito positivamente, stante la mancata ricezione nel termine assegnato di 7 gg.</p> <p>Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 19/12/2013.</p> <p>Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p>	SAL	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p>
-----------------	--	-----	-------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT031	Misterbianco Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo							Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 130 del 13/7/2011	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 331 del 21/11/2011 come modificato dal Decreto n. 371 del 18/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 387.388,21		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	Decreto Commissariale n. 312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno Somma aggiuntiva Collaudatore	Decreto Commissariale n. 494 del 26/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.157,99		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 500.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 388.771,20		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 112.386,79

CONVENZIONI	DRPC CT
--------------------	---------

Figure Tecniche									
DIR.	Dott. Aldo Bonina(DRPC)	Nota di incarico	prot. n. 53823 del 14.12.2010	Responsabile di RUP	Ing. Gioacchino Marino Geom. Antonino Sciuto	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011		
Progettista	DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzi, Arch. Paolo Licandri)	Nota di Incarico	prot. n. 305 del 28/09/2010	Coordinatore Tecnico Progettista	DRPC di Catania	Nota di Incarico	prot. n. 305 del 28/09/2010		
Coordinatore		Determina di incarico		RUP incarico	responsabile UTC (ing. Vincenzo Orlando)	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 109 del 29/06/2011		
Direttore Lavori	Arch. Fabio Borzi(DRPC) Paolo Licandri	Arch.	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011	Responsabile di DL	Geom. Antonio Sciuto	Nota di Incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011	
Coord. Sicurezza Fase Esecuzione			Decreto di nomina						
Collaudatore Statico	Ing. Giovanna Baratta	Nota di incarico	Prot. N. 298 del 31/01/2012	Decreto Conferma incarico	Decreto Commissariale n. 149 del 02/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	SGM srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Pippo Pizzo	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 249 del 03/10/2011	data contratto	15/11/2011
contratto	08/02/2011	data conclusione lavori	11/03/2011			verbale inizio attività	07/11/2011	data termine lavori	25/05/2012



CT031	Misterbianco	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupò	Importo ApQ	€ 500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati ultimati in data 25/05/2012. Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. <u>Con Decreto n. 494 del 26/09/2012 i è ulteriormente modificato il Q.E, a seguito dell'impegno della somma aggiuntiva di € 1.157,99 relativo alla voce B/5 (Collaudo Statico e prove su materiali).</u> Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione-certificato di collaudo statico. A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. n. 4792 del 19/11/12, il RUP Espropri comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12, di aver eseguito lo stato di consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di espropriazione nonché di aver calcolato l'indennità di espropriazione, di occupazione e di servitù da corrispondere ai proprietari delle aree espropriate</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT033	Piedimonte Etneo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 265 del 07/10/2011	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 36 del 25/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 402.969,16		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 500.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 402.969,16		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 97.030,84	

CONVENZIONI	DRPC CT
-------------	---------

Figure Tecniche									
RUP	Dott. Aldo Bonina (DRPC)	Nota di incarico	prot. n. 54711 del 20/12/2010	Direttore RUP	Ing. Gioacchino Marino Antonino Sciuto	Geom.	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	
Progettista	DRPC CT	Nota di incarico	prot. n. 364/UC del 12/10/2010	Coord. Sicurezza Fase Progettazione	Dipartimento Protezione Civile Catania		Nota di incarico	prot. n. 364/UC del 12/10/2010	
Geologo		Determina di incarico		DRPC CT	Geom. Giuseppe Del Popolo UTC		Decreto Commissariale	Decreto Commissariale n. 211 del 06/09/2011	
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Marino	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	Assistente al D.L.	Geom. Antonino Sciuto		Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	DRPC CT	Decreto di nomina	prot. n. 364/UC del 12/10/2010						
Collaudatore Statico	Ing. Maurizio Artale	Nota di incarico	prot. n. 294 del 31/01/2012	Decreto Conferma incarico	Decreto Commissariale n. 150 del 02/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ARCHAS s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 303 del 03/11/2011	data contratto	18/01/2012
contratto	28/04/2011	data conclusione lavori	15/03/2011			verbale inizio attività	25/01/2012	data conclusione lavori	09/08/2012

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/08/2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012. I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto, era fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/07/2012, il DRPC di Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP. Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto Commissario n. 409 del 02/08/2012. Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012, il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012. Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo Stato Finale e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT034	Raddusa	Opere di consolidamento del versante						Importo ApQ	2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		importo dell'impegno			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Roberto Antonio La Mastra	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012	Capogruppo RUP	Ing. Federica Bottini	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012	
Progettista	Comune	Nota di Incarico		Capogruppo della Fase Progett.		Determina di incarico		
Coordinatore		Determina di incarico						
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Appaltatore (Art. 101)		Nota di incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina						
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 27/07/2011.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere all'ARTA la documentazione progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.</p> <p>Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto necessaria l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06, richiedendo la necessaria documentazione.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, nonché dell'Ispr. Ripartimentale delle Foreste di Catania.</p> <p>Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha comunicato la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.</p> <p>Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, ha chiesto, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente revocata, con nota prot. n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di progettazione, affidato invece, in forza della convenzione del 18/02/2011, ad Invitalia. Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal Commissario, con nota prot.482 del 23/01/13, in considerazione della nota del Comune, assunta al prot. n. 457/UC del 22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il Capogruppo della R. T.P. a presentare nel più breve tempo possibile tutta la documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che alla stessa saranno assegnati come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione esecutiva.</p> <p>Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto Esecutivo.</p> <p>Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013 al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. N. 6441 del 28/10/2013 esaminati gli elaborati progettuali ritiene che non si debbattivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

CT036	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012	Importo Finanziato	€ 1.176.008,88	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 458 del 12/09/2012	Importo dell'impegno	€ 951.340,42		
				Decreto di Impegno somme integrativo	n.830 del 08/10/2013	Importo dell'impegno	€ 46.634,65		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto Commissariale n. 170 del 03/08/2011	Importo Finanziato	€ 23.991,12	Decreto di Impegno indagini preliminari	n.224 del 14/09/2011	Importo dell'impegno	€ 19.088,12		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	n.151 del 03/04/2012	Importo dell'impegno	€ 958,14		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione quotidiani	n. 266 del 08/06/2012	Importo dell'impegno	€ 3.115,75		
				Impegno e pagamento Commissione di Gara	n.334 del 10/07/2012	Importo dell'impegno	€ 307,93		
				Decreto di Impegno e pagamento contributo AVCP	n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'impegno	€ 375,00		
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.200.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 1.021.820,01		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

CONVENZIONI INVITALIA

Figure Tecniche

RUP	Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/201	Subordinata a RUP	Ing. Federica Bottini Rag. Domenica Patrizia Arcidiacono	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/2011		
Progettista	INVITALIA	Ing. Fabio Ferla © Ing. Gianluca Coroneo Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011	Coord. Sicurezza fase Progettazione	INVITALIA	Ferla © Coroneo Zumbè	Nota di Incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011
Geologo	INVITALIA	Dott. Geol. Matteo Del Mastro	Determina di incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011					
Direttore Lavori	Ing. G. Coroneo	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012	Assistente al DL	Ing. R. Zumbè	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. D. Imbroglia	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012	Collaboratore Tecnico Amministrativo al D.L.	Geom. Domenico La Piana (in servizio presso l'UTC di Ramacca)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.288/bis del 22/06/2012		



CT036	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato					Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Collaudatore Statico	LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI	Decreto di nomina	D.C. n. 312 del 06/07/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI	Decreto di nomina	D.C. n. 312 del 06/07/2012	

INDAGINI preliminari affidate a:	I.G.E.M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 224 del 14 settembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CO.E.S.I srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 125 del 26/03/2012	data contratto	10/05/2012
contratto	21/09/2011	data conclusione lavori	21/11/2011			verbale inizio attività	08/06/2012	data presunta di termine lavori	21/03/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia.</p> <p>A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione.</p> <p>A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota acquisita al prot.n. 95 del 16/01/2012, la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.</p> <p>Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.</p> <p>Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012.</p> <p>Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione.</p> <p>A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, ha richiesto ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con nota acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell' espletamento delle indagini, così come attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12, e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto, con nota prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la risoluzione della problematica.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 15/11/2012. <u>Con nota prot. 525 del 11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle spese, per trasmetterlo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle risorse residue dei lavori.</u></p> <p>I lavori - sospesi come da verbale del 19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di media tensione - sono stati ripresi il 15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal D.L. con nota n. 271/UC del 16/01/13.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------

REPUBBLICA
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE
SICILIANA

CT037	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato					Importo ApQ	€ 960.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	A seguito del Comitato del 24 Febbraio 2011 l'intervento transita dalla lettera B alla lettera A	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	197 - 23/8/2011	Importo Finanziato	€ 960.000,00	Decreto di Impegno	83 del 27/02/2012	Importo dell'impegno	€ 765.181,07	
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	336 del 28/11/2011	Importo dell'impegno	€ 1.042,01	
				Decreto di Impegno spese progettazione	388 del 19/12/2011	Importo dell'impegno	€ 60.808,04	
				Decreto di Rimodulazione Impegno dopo PVS	553 del 24/10/2012	Importo dell'impegno	€ 102.248,40	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 960.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 929.279,52	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Vincenzo Patorniti	Nota di incarico	Decreto n. 340 del 28 novembre 2011 (Rinuncia all'incarico con nota prot. N. 2706 del 01.12.2011)	Segretario RUP	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011		
	Ing. Domenico Imbroglia	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011						
Progettista	COMUNE	Ing. Antonino Romano	Nota di incarico	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	Consulente Tecnico Amministrativo	Ing. Romano Antonino	Nota di incarico	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	
Geologo		Dott.ssa Geol. Sabrina Foti	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 18 del 10/05/2007 incarico studio geologico;	Consulente Tecnico Amministrativo	Ing. Antonino Romano	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 624 del 31 luglio 2013	
Direttore Lavori	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto N. 374 del 13 dicembre 2011	Assegnato all'ID			Nota di incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto N. 374 del 13 dicembre 2011						
Collaudatore Stativo	Ing. Clemente Francesco	Decreto di incarico	Decreto N. 219 del 14 maggio 2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Clemente Francesco	Nota di incarico	Decreto N. 219 del 14 maggio 2012		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	Decreto n.333 del 24 novembre 2011	data contratto	29/11/2011
contratto		data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	COTESP SRL	verbale inizio attività	20-dic-11	data conclusione lavori	07-set-12



CT037	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato	Importo ApQ	€ 960.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011. La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era fissata entro il 18/04/2012; A seguito del verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersa la necessità di una Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012. La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 09/09/2012. I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012. Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12, ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT038	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto Commissariale n. 862 del 14/10/2013	Importo Finanziato	€ 48.721,92				Economie da finanziamento	
Decreto di Finanziamento acquisizione studio geologico	Decreto Commissariale n. 863 del 14/10/2013	Importo Finanziato	€ 47.689,67				Eventuali Economie da ribasso	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 96.411,59					

Figure Tecniche							
RUP	-	Incarico conferito tramite:	-	Comune di Santa Venerina	Incarico conferito tramite:		
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Comune di Santa Venerina	Incarico conferito tramite:		
Geologo		Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Avanzato d'ini.	Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:		
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 vengono acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.				SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	--	--	--	-----	------------------------------------

REPUBBLICA
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE
SICILIANA

CT039	Sant'Agata Li Battiati	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di impegno	-	Importo dell'impegno	-	
Decreto di finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 292 del 18/04/2013	Importo Finanziato	€ 43.314,79	Decreto di Impegno acquisizione progettazione	Decreto N. 367 del 20/05/2013	Importo dell'impegno	€ 43.314,79	
Decreto di finanziamento acquisizione studio geologico	Decreto n. 293 del 18/04/2013	Importo Finanziato	€ 29.664,42	Decreto di Impegno acquisizione studio geologico	Decreto N. 366 del 20/05/2013	Importo dell'impegno	€ 29.668,42	
		TOTALE FINANZIATO	€ 72.979,21			TOTALE IMPEGNATO	€ 72.983,21	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Ing. Adele Giusto	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 314 del 07/05/2013	Responsabile RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE (Ing. Pietro Agnello, Studio Di Mino Ing. Ass., Ing. Vincenzo Miceli)	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Dirigenziale n. 542 R.G. del 21/05/2010	Responsabile Fase Progetto		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Dirigenziale n. 552 R.G. del 27/05/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente all'DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnica/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo. I progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS tenutasi in data 04/06/2013, pertanto sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento</p>					SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	--	--	--	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



TP168	Erice		Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello					Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	-	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 223 del 16/05/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	n. 90 del 08/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 389.833,73		
		TOTALE FINANZIATO	€ 500.000,00	Decreto impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Integrazione Impegno	n. 427 del 12/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 40.103,16		
						TOTALE IMPEGNATO	€ 430.161,89		
						Economie da finanziamento			
						Economie da ribasso		€ 0,00	

CONVENZIONI DRPC

Figure Tecniche

RUP	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.107 del 15/03/2012	Supporto al RUP	Ass. Amm.vo Antonina Minaudo	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Progettista	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di incarico	nota prot. N. 478 del 03 nov 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio (DRPC TP)	Nota di Incarico	nota prot. N. 478 del 03 nov 2011
Geologo	Dott. Geol. Giuseppe Baiata	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 42 del 20/08/2010	direttore operativo	Funz. Dir. Giovanni Basciano	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Direttore Lavori	Arch. Vincenzo Loria	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012	ispettore di cantiere	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico	Ing. Antonio Minutella	Decreto di Incarico	n. 07 del 08/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	428 - 23/08/2012	data contratto 09/10/2012
contratto	data conclusione lavori			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori Renzo Costruzioni srl	verbale inizio attività	28/11/2012	data presunta di termine lavori 25-feb-13

<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di TP. Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, successivamente integrati dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 2106/UC del 14/10/2011. In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012, trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso. Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo. Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo di Direzione Lavori. Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012 e dovranno concludersi entro il 25/02/2013. Il Commissario, con Decreto n. 90 del 08/01/2013, ha preso atto della perizia di variante e suppletiva - approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs.163/2006, dal DRPC con determina n. 122 del 20/12/2012 - provvedendo all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 389.833,73 L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.</p>	SAL	LAVORI CONCLUSI
---	-----	-----------------