

- i tempi lunghi che sono occorsi per avviare la fase di progettazione di molti interventi a seguito dell'indisponibilità iniziale di molti Comuni a collaborare con il Commissario Delegato;
- alla fase di istruttoria di diversi progetti che si è dovuta necessariamente protrarre per più tempo del previsto per giungere ad un livello degli elaborati progettuali tale da poter essere portato in approvazione da parte del Commissario e degli Enti competenti.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Avv. Francesco Paolo Campo)



ALLEGATO 1 – Stato degli interventi al 30.06.2014

Commissario Straordinario Delegato Dissesto Idrogeologico Puglia (al 30.06.2014)

COD. INTERVENTO /CUP	Comune	Titolo intervento	Costo Totale da AdP	Stato dell'arte Intervento	IMPORTO FINANZIATO (Approvazione del progetto acquisita/proce- dura gara avviata)	A. IMPORTO IMPEGNATO (Contratto con Aggiudicataria stipulato) (7) (in bordo dove il contratto è già stipulato)	B. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (come da progetto appalto) - IVA compresa	TOTALE INTERVENTI POST- GAR. (A + B)
FG009A/10 J2SD12000120003	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	660.000	Progettazione in corso (4)				0,00
FG054A/10 J2SD12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	700.000	Procedura di gara in corso	700.000	in corso	206.975,58	0,00
BA011A/10 J6SD12000100003	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	1.720.000	Cantiere in corso (6)	1.720.000	742.997,05	585.000,00	1.327.997,05
FG002A/10 J3SD12000060001	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	1.200.000	Cantiere in corso	1.200.000	569.468,89	372.320,00	941.788,89
FG021A/10 J4SD12000200003	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	1.200.000	Cantiere in corso (6)	1.200.000	580.582,79	397.310,30	977.893,09
FG068A/10 J4SD12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	1.000.000	Procedura di gara in corso	1.000.000	in corso	308.597,73	0,00
BA046A/10 J7SD12000020001	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	3.000.000	Cantiere in corso (6)	3.000.000	1.354.567,99	1.106.872,65	2.461.440,64
FG051A/10 J5SD12000160003	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	5.250.000	Cantiere in corso (6)	5.250.000	2.425.960,18	1.269.007,36	3.694.967,54

FG050A/10 J65D12000110003	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	1.800.000	Cantiere in corso (6)	1.800.000	834.199,38	560.786,54	1.394.985,92
BA049A/10 J95D12000060001	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	4.430.000	Progettazione in corso				0,00
FG010A/10 J75D12000040001	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	4.000.000	Progettazione in corso				0,00
FG055A/10 J75D12000130003	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	3.250.000	Cantiere in corso (6)	3.250.000	1.436.429,59	1.098.000,00	2.534.429,59
BA069A/10 J45D12000240003	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	1.720.000	Procedura di gara in corso	1.720.000		423.121,97	423.121,97
FG018A/10 J85D12000120001	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	790.000	Cantiere in corso (6)	790.000	335.781,21	289.034,85	624.816,06
FG028A/10 J95D12000070003	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	1.500.000	Cantiere in corso (6)	1.500.000	674.825,99	500.625,13	1.175.451,1
FG006A/10 J15D12000060003	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	3.300.000	Cantiere in corso (6)	3.300.000	1.572.122,72	937.445,95	2.509.568,6
BT012A/10 J25D12000090001	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	2.000.000	Cantiere in corso (6)	2.000.000	967.955,81	592.855,88	1.560.811,6
FG029A/10 J35D12000170003	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	2.000.000	Cantiere in corso (6)	2.000.000	927.930,91	614.109,68	1.542.040,5
FG008A/10 J45D12000120001	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	4.000.000	Progettazione in corso (4)				0,00

FG070A/10 J55D12000170003	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara" (1)	2.500.000	Progettazione in corso				0,00
da richiedere	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio Idrogeologico In loc. "Creta Rossa" - Completamento (2)	2.500.000	Progettazione in corso				0,00
FG031A/10 J85D12000180003	Castelluccio Valmaggione	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	720.000	Cantiere in corso	720.000	316.458,34	247.750,30	564.208,64
FG071A/10 J85D12000210003	Castelluccio Valmaggione	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	700.000	Cantiere in corso	700.000	311.409,42	232.137,00	543.546,42
FG007A/10 J15D12000090003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	2.270.000	Cantiere in corso (6)	2.270.000	1.061.053,67	679.378,74	1.740.432,4
FG084A/10 J15D12000160003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	2.600.000	Cantiere in corso (6)	2.600.000	1.219.134,37	789.141,48	2.008.275,8
FG003A/10 J25D12000080001	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	950.000	Cantiere in corso	950.000	468.567,19	280.000,00	748.567,19
FG056A/10 J25D12000150003	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	2.240.000	Cantiere in corso	2.240.000	1.093.451,78	621.000,00	1.714.451,78
FG032A/10 J35D12000180003	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	2.500.000	Progettazione in corso				0,00
FG022A/10 J45D12000160003	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	2.290.000	Progettazione in corso (4)				0,00
FG065A/10 J45D12000230003	Chieuti	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	950.000	Progettazione in corso				0,00
BR013A/10 J35D12000190003	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	1.500.000	Cantiere in corso (6)	1.500.000	735.564,55	412.289,21	1.147.853,76

BA014A/10 J55D12000100003	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	2.000.000	Cantiere in corso (6)	2.000.000	957.968,20	567.725,64	1.525.693,84
FG001A/10 J55D12000040001	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	2.500.000	Cantiere in corso (6)	2.500.000	1.162.566,72	763.663,73	1.926.230,45
FG057A/10 J55D12000130003	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gaville	3.750.000	Cantiere in corso (6)	3.750.000	1.792.323,08	1.059.054,94	2.851.378,02
FG030A/10 J95D12000050001	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto	5.000.000	Progettazione in corso				0,00
FG019A/10 J65D12000070001	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	800.000	Cantiere in corso (6)	800.000	365.768,60	255.000,00	620.768,60
FG067A/10 J65D12000120003	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	1.200.000	Procedura di gara in corso (5)	1.200.000			0,00
BR015A/10 J55J12000000001	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	1.500.000	Cantiere terminato	1.500.000	669.565,15	570.011,66	1.239.576,81
BR016A/10 J55D12000050001	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	6.180.000	Procedura di gara in corso	6.180.000	2.859.803,36	2.057.756,28	4.917.559,64
BR017A/10 J55D12000110003	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	5.450.000	Progettazione in corso (4)				0,00
BR058A/10 J55D12000140003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	5.800.000	Cantiere in corso (6)	10.480.000	3.612.797,80	2.735.394,84	6.348.192,64
BR059A/10 J55D12000150003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	4.680.000					

FG020A/10 J75D12000120003	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	800.000	Cantiere in corso (6)	800.000	397.649,03	220.452,04	618.101,07
BA033A/10 J85D12000190003	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)	1.720.000	Progettazione in corso (4)	1.720.000			0,00
TA072A/10 J45D12000260003	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	3.960.000	Progettazione in corso (4)	3.690.000			0,00
BA073A/10 J95D12000150003	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	3.520.000	Procedura di gara in corso	3.520.000	1.591.639,35	1.137.069,89	2.728.709,2
FG034A/10 J95D12000090003	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	2.000.000	Progettazione in corso				0,00
TA048A/10 J95D12000130003	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi	1.500.000	Progettazione in corso				0,00
TA047A/10 J25D12000140003	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	2.500.000	Progettazione in corso (5)	2.500.000			0,00
LE035A/10 J15D12000140003	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	400.000	Cantiere in corso (6)	400.000	191.486,33	115.859,61	307.345,94
FG036A/10 J85D12000200003	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	1.430.000	Progettazione in corso				0,00
FG074A/10 J85D12000220003	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	3.080.000	Progettazione in corso				0,00
FG075A/10 J95D12000140003	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	700.000	Progettazione in corso				0,00
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	3.420.000	Progettazione in corso				0,00

FG004A/10 J25D12000070001	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni	1.500.000	Cantiere in corso (6)	1.500.000	696.233,75	456.836,38	1.153.070,1
FG038A/10 J35D12000210003	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena	2.500.000	Progettazione in corso				0,00
FG060A/10 J35D12000230003	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale	2.500.000	Procedura di gara in corso	2.500.000	1.234.155,03	649.014,94	1.883.169,9
FG023A/10 J45D12000170003	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	2.900.000	Cantiere in corso (6)	2.900.000	1.390.878,12	811.760,98	2.202.639,1
FG062A/10 J45D12000250003	Pietramontecorvino	Intervento di messa in sicurezza del versante collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale (1)	2.800.000	Progettazione in corso				0,00
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT (Aut. Di Bacino)	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	5.000.000	Progettazione in corso				0,00
BA076A/10 J35D12000220003	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	3.390.000	Cantiere in corso (6)	3.390.000	1.704.778,18	1.013.049,01	2.717.827,1
FG077A/10 J65D12000150003	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	4.570.000	Progettazione in corso				0,00
FG039A/10 J75D12000090001	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in Ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	870.000	Cantiere in corso (6)	870.000	403.241,39	257.393,95	660.635,3
FG078A/10 J75D12000140003	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	1.300.000	Cantiere in corso (6)	1.300.000	602.751,32	350.535,73	953.287,0
FG044A/10 J95D12000100003	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	1.200.000	Progettazione in corso				0,00
FG040A/10 J35D12000200003	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	1.800.000	Progettazione in corso				0,00

FG026A/10 J45D12000190003	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	1.430.000	Cantiere in corso (6)	1.430.000	626.348,03	494.682,02	1.121.030,05
FG056A/10 J65D12000140003	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	1.500.000	Progettazione in corso				0,00
FG079A/10 J65D12000130003	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	1.270.000	Progettazione in corso				0,00
BR053A/10 J55D12000120003	San Pietro Vernotico	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci	1.250.000	Cantiere in corso (6)	1.250.000	667.405,26	278.813,33	946.218,59
FG052A/10 J85D12000230003	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento versante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	1.650.000	Progettazione in corso				0,00
LE083A/10 J15D12000170003	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	2.700.000	Progettazione in corso				0,00
LE045A/10 J25D12000040001	Secil	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secil	3.690.000	Cantiere in corso (6)	3.690.000	1.708.627,61	1.176.679,67	2.885.307,28
FG041A/10 J95D12000120003	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento	750.000	Cantiere in corso (6)	750.000	327.564,44	277.678,03	605.242,47
FG061A/10 J95D12000170003	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento	540.000	Cantiere in corso (6)	540.000	234.605,07	184.703,76	419.308,83
BA042A/10 J15D12000100003	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonaslere - Lotto di Completamento	1.550.000	Progettazione in corso				0,00
FG024A/10 J55D12000090003	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	2.500.000	Cantiere in corso (6)	2.500.000	1.197.344,89	708.910,00	1.906.254,89
FG063A/10 J55D12000180003	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	3.000.000	Cantiere in corso (6)	3.000.000	1.429.550,35	860.350,00	2.289.900,35

LE080A/10 J25D12000150003	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale	2.800.000	Progettazione in corso				0,00
FG043A/10 J65D12000080001	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menalo. Stralcio funzionale	850.000	Cantiere in corso (6)	850.000	358.178,81	367.130,01	725.308,8
FG081A/10 J65D12000160003	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	4.220.000	Progettazione in corso				0,00
FG005A/10 J85D12000170003	Volturnara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento (3)	1.440.000	Progettazione in corso (4)				0,00
FG005_1A/10 J84B12000420006	Volturnara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio (3)	1.500.000	Progettazione in corso				0,00
FG064A/10 J85D12000240003	Volturnara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. Interessanti la strada comunale Amborchia	600.000	Cantiere terminato	600.000	286.994,63	189.106,51	476.101,1
FG025A/10 J95D12000110003	Volturnino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	3.290.000	Progettazione in corso				0,00
FG082A/10 J95D12000160003	Volturnino	Sistemazione e consolidamento versante In frana Loc. Lame-Fontana Vecchia	1.200.000	Progettazione in corso				0,00
TOTALI			194.690.000		109.520.000	44.098.686,33	30.082.393,30	73.665.506,6

NOTE

- (1) Progetto traslato rispetto a quanto sottoscritto in AdP, previa aut. Comitato di Ind. e Coordinamento
- (2) Progetto originario previsto in AdP, da realizzarsi seguito della traslazione dei fondi sulla loc. Pagliara, con le economie di gara rinvenienti, e pertanto non si aggiunge al valore complessivo dell'importo dell'AdP.
- (3) In origine un unico progetto da € 2.940.000, che il Comitato di Ind. e Coordinamento ha autorizzato come traslazione "parziale"
- (4) Progetto già terminato, istruito e consegnato in forma definitiva, da approvare in CdS (o direttamente con i nuovi poteri Commissariali)
- (5) Progetto già approvato, in fase di verifica istruttoria e di pre-gara di appalto
- (6) Gara di appalto già svolta, con contratto già stipulato e/o con cantiere in fase di avvio per completamento procedure di esproprio
- (7) L'importo riportato si riferisce al solo importo per LAVORI, contrattualizzato o aggiudicato in via definitiva con Decreto Commissariale e in attesa di stipula contrattuale, E NON COMPRENDE LE SOMME A DISPOSIZIONE PERTANTO CONSIDERATE COME ULTERIORI SOMME IMPEGNATE

PAGINA BIANCA

m_ante.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0007220.07-03-2014

*Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna*

(D.P.C.M. del 21.01.2011)

Prot. n. 187

Cagliari 06.03.2014

> Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
DGTri@pec.minambiente.it

Esclusivamente via PEC

OGGETTO: *trasmissione della relazione finale sulla gestione del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, Dr. Efisio Orrù - art. 2, comma 3, Dpcm 21.01.2011.*

Si trasmette la Relazione finale sull'attività del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, predisposta dallo scrivente in ottemperanza all'art. 2, comma 3, DPCM 21.01.2011 (trasmissione al Parlamento).

Per ogni comunicazione al riguardo, si ricorda il nuovo indirizzo e-mail: efisioorru@gmail.com.

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario Delegato

Efisio Orrù



Funz. Amm.

Avv. Sergio Isola

PAGINA BIANCA



*Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2011)*

RELAZIONE FINALE

SULL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, D.P.C.M. 21 GENNAIO 2011
PERIODO 21 GENNAIO 2011 - 6 MARZO 2014

PAGINA BIANCA

INDICE**1. INTRODUZIONE**

1.1. Relazioni finale del Commissario straordinario delegato

1.2. Compiti del Commissario delegato

2. SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

2.1. Potere di avvalimento

2.2. Impossibilità sostanziale di ricorrere a consulenti esterni

2.3. Ordinanze di avvalimento per costituire la dotazione organica e i beni strumentali

2.4. L'utilizzo del personale in regime di "distacco"

2.5. Organico a supporto del Commissario straordinario delegato

2.6. Possibilità di conferire incarichi comportanti posizione organizzativa e non al personale in regime di utilizzo

3. MODULO PROCEDURALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

3.1 Premessa

3.2. Scelta tra l'attuazione diretta e l'attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni.

3.3. Schema procedurale dell'attuazione per mezzo di delega

4. RISORSE FINANZIARIE

4.1. Assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e previa disponibilità delle risorse

4.2. Mancato accredito tempestivo delle risorse da parte delle Amministrazioni contraenti l'Accordo di Programma

4.3. Tentativi di soluzione da parte del Commissario Straordinario

4.3.1 Richieste di accredito

4.3.2 Istanza per il tentativo di conciliazione

4.3.3. Interpelli e soluzioni prospettate

4.4. Accredito delle risorse CIPE e rispetto del patto di stabilità

4.5. Supporto giuridico offerto dal Ministero dell'Ambiente sulle questioni contabili e finanziarie

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

5.1. riepilogo dello schema procedurale prescelto

5.1.2. Schema del flusso di attività per la realizzazione degli interventi

5.2. Attuazione dei singoli interventi

5.3. Modifica della localizzazione degli interventi, con eliminazione di alcuni territori comunali

5.3.1. Intervento Cod. OT002A/10 - Comuni interessati: "Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola"

5.3.2. Intervento cod. NU003A/10 - Comune di Orosei, Irgoli, Loculi, Onifai e Galtelli

5.4. Modifica della sola descrizione degli interventi

5.4.1. - Intervento cod. SS017A/10 - Comune di Sorso

5.4.2. - Intervento cod OG010A/10 - Comune di Gairo

5.5. Suddivisione dell'intervento in due distinti interventi, lasciando inalterata la loro ubicazione territoriale

5.5.1 - Intervento cod. NU005A/10 - Comuni di Posada e Torpè

5.6. Interpretazione autentica dell'esatta portata degli interventi

5.6.1. - Intervento codice CA006C/10 - Comune di Capoterra

5.7. Restanti interventi

5.7.1 Supporto giuridico agli Enti delegati

A1) Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultimo capoverso, D.lvo 163/06.

A2) Nozione di stazione appaltante ed inapplicabilità della normativa regionale.

A3) Supporto al RUP.

A4) Estensione di precedenti appalti.

A5) Conferenze dei servizi.

A6) Consulenza in materia di appalti.

A7) Varie.

5.7.2 Criteri di valutazione utilizzati per esaminare le progettazioni preliminari integrati

5.7.3 Ordinanze di deroga in materia di appalti integrati

6. SOTTOSCRIZIONI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 31.12.2010

6.1. Sottoscrizione del primo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 31 ottobre 2013

6.2. Sottoscrizione del secondo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 3 dicembre 2013

6.3. Piano d'interventi previsto dall'art. 1, comma 118, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)

7. RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

7.1. Potere di coordinamento e di controllo del Ministero dell'Ambiente

7.2. Ispezione Uver del 5/6 novembre 2013

8. DATI RIASSUNTIVI

8.1 Generale

8.1.1 Flussi finanziari di cassa in entrata

8.1.2. Flussi finanziari di cassa in uscita

8.2. Interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014

8.3. Ammontare e fonti di finanziamento degli interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014

8.4. Stato dell'arte al 6 marzo 2014

8.5. Elenco cronologico delle ordinanze di deroga emesse al 6 marzo 2014

9. CONCLUSIONI