

INTERVENTO 9

Lavori di messa in sicurezza Regio IX

VEDI INTERVENTO 5

INTERVENTO 10

Restauro architettonico e strutturale della Casa di Sirico

Scopo dell'intervento

Restauro delle strutture della Casa di Sirico

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SANP	Arch. Ernesto De Carolis	
Ufficio Direzione Lavori		Direttore Lavori:	Anna Maria Mauro
		Archeologi:	Annalisa Capurso
		Ispettore cantiere:	Vincenzo Pagano

Data	Step	Note
06.12.2004	Nomina RUP (delibera n. 1725)	
28.03.2012	Verbale di validazione del progetto	
30.03.2012	Determina a procedura di gara	
03.04.2012	Pubblicazione bando	
24.04.2012	Termine di ricezione offerte	
03.05.2012	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
26.02.2013	Fine operazioni Commissione/Seggio Verbale con graduatoria finale	
?	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
?	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
12.03.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori (prot. 664)	
15.03.2013	Decreto di aggiudicazione definitiva	
27.06.2013	Contratto (rep. n. 316)	
28.06.2013	Consegna lavori sotto riserva di legge	Da contratto 730 gg.
17.01.2014	Nomina collaudatore	Ing. Caterina Rubino

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina commissione verifiche sismiche	
Termine lavori previsto	28.06.2015
Collaudo	

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
PERILLO COSTRUZIONI S.r.l.	54,95

INTERVENTO 11

Restauro architettonico e strutturale della Casa del Marinaio

Scopo dell'intervento

Restauro delle strutture della Casa del Marinaio

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SANP	Arch. Ernesto De Carolis	
Ufficio Direzione Lavori	SANP	Direttore Lavori:	Bruno De Nigris
		Archeologi:	Roberta Pardi
		Ispettore cantiere:	Vincenzo Sabini

Data	Step	Note
23.01.2003	Nomina RUP (delibera n. 980)	
28.03.2012	Verbale di validazione del progetto	
30.03.2012	Determina a procedura di gara	
03.04.2012	Pubblicazione bando	
24.04.2012	Termine di ricezione offerte	
04.05.2012	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
29.11.2012	Fine operazioni Commissione/Seggio Verbale con graduatoria definitiva	ATI Edil RE.Co.S. S.r.l. (ribasso 44,05 %)
?	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
23.01.2013	Nota dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli I/31711	Comunicata necessità di esclusione per infiltrazioni
14.05.2013	Verbale aggiudicazione provvisoria	
22.05.2013	Risposta Avvocatura Generale	Parere positivo all'aggiudicazione della gara alla II classificata
?	Verifica requisiti	Ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
18.06.2013	Decreto di aggiudicazione definitiva	
26.07.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori	
05.08.2013	Consegna lavori sotto riserva di legge	Da contratto 550 gg.
26.08.2013	Inizio lavori	
13.11.2013	Contratto (rep. n. 346)	
17.01.2014	Nomina collaudatore	Ing. Paolo Iannelli

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina commissione verifiche sismiche	
Nomina grafico per ricostruzione porticato nel giardino	URGE
Termine lavori previsto	06.02.2015

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
FORTE COSTRUZIONI S.R.L.	42,19

INTERVENTO 12

Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri

Scopo dell'intervento

Restauro delle strutture della Casa dei Dioscuri

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SA_NP	Arch. Ernesto De Carolis	
Gruppo progettazione	SA_NP	Architetti:	Emma Pirozzi
	Esterno	Ingegnere:	Filippo Cavuoto
Ufficio Direzione Lavori	SA_NP	Direttore Lavori:	Stefania Argenti
		Archeologi:	Fabio Galeandro
		Ispettore cantiere:	Gennaro Di Martino

Data	Step	Note
21.10.2003	Nomina RUP (delibera n. 1226)	
28.03.2012	Verbale di validazione del progetto	
30.03.2012	Determina a procedura di gara	
03.04.2012	Pubblicazione bando	
24.04.2012	Termine di ricezione offerte	
07.05.2012	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
20.12.2012	Fine operazioni Commissione/Seggio	
?	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
?	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
29.01.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori	
31.01.2013	Decreto di aggiudicazione definitiva	
04.02.2013	Consegna lavori sotto riserva di legge	
14.05.2013	Contratto (rep. n. 297)	da contratto 730 gg.
16.09.2013	Nomina supporto al RUP (contratto rep. 333)	ing. Filippo Cavuoto
17.01.2014	Nomina collaudatore	ing. Paolo Iannelli
11.02.2014	I visita di collaudo	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina commissione verifiche sismiche	Ingegnere strutturista da richiedere a INVITALIA
Termine lavori previsto	04.02.2015
Collaudo	

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
PERILLO COSTRUZIONI S.r.l.	52,11

INTERVENTO 13

Restauro architettonico e strutturale della Casa delle Pareti Rosse

Scopo dell'intervento

Restauro delle strutture della Casa delle Pareti Rosse

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SANP	Arch. Ernesto De Carolis	
Ufficio Direzione Lavori	SANP	Direttore Lavori:	Carmela Mazza
		Archeologi:	Serena De Caro
		Ispettore cantiere:	Vincenzo Pagano

Data	Step	Note
21.10.2003	Nomina RUP (delibera n. 1226)	
28.03.2012	Verbale di validazione del progetto	
30.03.2012	Determina a procedura di gara	
03.04.2012	Pubblicazione bando	
24.04.2012	Termine di ricezione offerte	
08.05.2012	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
09.07.2012	Fine operazioni Commissione/Seggio	
19.10.2012	Verbale commissione con graduatoria definitiva	Edil Re.Co.S. S.r.l. FORTE COSTRUZIONI S.r.l.
23.11.2012	Verifica anomalie	
12.12.2012	Decreto di aggiudicazione provvisoria (n. 104)	Edil Re.Co.S. S.r.l. con ribasso 44,93 %
13.12.2012	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
?	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
23.01.2013	Provvedimento ostativo UTG Napoli	
30.05.2013	Decreto di aggiudicazione definitiva	FORTE COSTRUZIONI S.r.l.
15.07.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori	
18.07.2013	Consegna lavori sotto riserva di legge	
06.11.2013	Contratto (rep. n. 345)	Da contratto 275 gg.

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina collaudatore strutturista	URGE
Incarico per redazione Certificato Regolare Esecuzione (lavoro sotto soglia)	Arch. Mazza
Nomina commissione verifiche sismiche	Ingegnere strutturista da richiedere a INVITALIA
Termine lavori previsto	19.04.2014
Collaudo	

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
FORTE COSTRUZIONI S.r.l.	42,22

INTERVENTO 14

Restauro architettonico e strutturale della Casa del Criptoportico

Scopo dell'intervento

Restauro delle strutture della Casa del Criptoportico

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SA_NP	Dott. Ernesto De Carolis	
Gruppo progettazione	SA_NP	Architetti:	Giuseppe Mollo
Ufficio Direzione Lavori	SA_NP	Direttore Lavori:	Maria Previti
		Archeologi:	Giovanna Patrizia Tabone
		Ispettore cantiere:	Enrico Elefante

Data	Step	Note
21.10.2003	Nomina RUP (delibera n. 1226)	
28.03.2012	Verbale di validazione del progetto	
30.03.2012	Determina a procedura di gara	
03.04.2012	Pubblicazione bando	
24.04.2012	Termine di ricezione offerte	
09.05.2012	Inizio operazioni Commissione/Seggio Apertura offerte	
20.12.2012	Fine operazioni Commissione/Seggio	
?	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
?	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006
29.01.2013	Nomina Ufficio Direzione Lavori	
31.01.2013	Decreto di aggiudicazione definitiva	
01.02.2013	Consegna lavori sotto riserva di legge	
14.05.2013	Contratto (rep. n. 297)	Da contratto 370 gg. Termine lavori previsto: 05.02.2014
16.09.2013	Nomina supporto al RUP Contratto (rep. n. 332)	Arch. Giuseppe Mollo
18.02.2014	Termine lavori prorogato di 10 gg.	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	
Nomina collaudatore strutturista	ing. Tommaso D'Apolito INVITALIA
Incarico per redazione Certificato Regolare Esecuzione (lavoro sotto soglia)	Arch. Maria Previti
Nomina commissione verifiche sismiche?	
Collaudo	

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
PERILLO COSTRUZIONI S.r.l.	56,70

INTERVENTO 15

Riconfigurazione scarpate e restauro del prospetto dell'insula dei Casti Amanti

Scopo dell'intervento

L'intervento mira alla riconfigurazione dei due fronti di scavo a Nord e ad Ovest dell'insula oltre che i quelli confinanti, la revisione e messa in sicurezza della copertura "provvisoria" che copre l'intera insula e il restauro sia del prospetto che dell'insula. L'intervento sarà rivolto alle strutture a ridosso dei fronti scavo ovvero alle pareti perimetrali dell'area non scavata, che risultano particolarmente eterogenee sia in relazione all'inclinazione delle scarpate stesse e dei relativi sistemi di stabilizzazione.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- *stabilizzazione dei fronti di scavo;*
- *attenuazione della spinta provocata dal terreno di riporto accostato alle strutture;*
- *consolidamento ed eventuale restauro delle strutture riportate in luce durante i lavori di contenimento dei fronti di scavo (attività di scavo controllato);*
- *consolidamento ed eventuale restauro delle strutture fuori terra immediatamente aderenti alla scarpata e di quelle retrostanti che subiscono indirettamente gli effetti della spinta del terreno;*
- *salvaguardia degli elementi di pregio presenti nella fascia immediatamente aderente alla scarpata;*
- *Revisione e manutenzione e/o sostituzione della copertura provvisoria;*
- *Restauro degli ambienti prospicienti Via dell'Abbondanza e del prospetto*

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Arch. Annamaria Mauro
Gruppo di progettazione	da nominare	

Data	Step	Note
23.01.2014	Nomina RUP	
	Nomina Gruppo di progettazione	Con nota del 25.02.2014 prot. 2287 ho fatto richiesta di nomina di figure specialistiche e di figure tecnico-scientifiche; Con nota del 27.02.2014 Il Direttore Generale per le Antichità L. Malnati ha proposto di affidare ad INVITALIA l'incarico.
	Inizio della progettazione	Le indagini geologiche sono state già eseguite a cura di INVITALIA per l'intervento 1 "Assetto idrogeologico" e possono pertanto essere utilizzate per l'intervento in esame. Si rende necessario il rilievo dei fronti, dell'insula e della copertura.

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Conclusione della progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Predisposizione decreto di aggiudicazione definitiva	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 16

Restauro della Casa di Cerere

Scopo dell'intervento

Restauro degli apparati decorativi parietali e pavimentali della Casa di Cerere.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

Step	Note
Nomina RUP	
Gruppo di progettazione	
Inizio della progettazione	
Conclusione della progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	

E' UNO DEGLI INTERVENTI AL MOMENTO NON REALIZZABILI IN QUANTO PRESUPPONGONO LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO.

INTERVENTO 17

Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Casa di D. Octavius Quarto, detta "di Loreio Tiburtino

Scopo dell'intervento

Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP		Dott.ssa Anna Maria Sodo	
Gruppo di progettazione	L'Officina di Restauro di Francesco Esposito		
Ufficio Direzione Lavori		Direttore Lavori:	Giuseppe Zolfo
		Direttori operativi:	Stefania Giudice Manuela Valentini
		Assistente contabile:	Nunzio Vitiello
		Ispettore cantiere:	Gennaro Di Martino

Data	Step	Note
21.10.2003	Nomina RUP	Dott. Ernesto De Carolis
22.12.2011	Sequestro dell'AG	
11.07.2013	Dissequestro	
23.07.2012	Verbale di validazione del progetto	Effettuato dalla ditta "L'Officina di Restauro di Francesco Esposito"
30.07.2012	Nomina RUP (prot. n. 28938) sostituzione	Dott.ssa Anna Maria Sodo
24.06.2013	Determina a procedura di gara	
11.07.2013	Pubblicazione bando	Procedura aperta ex art. 55c.5E 122 D.legs.163
30.07.2013	Termine di ricezione offerte	
01.08.2013	Inizio operazioni Commissione/Seggio	
09.10.2013	Fine operazioni Commissione/Seggio	
Novembre 2013 - Gennaio 2014	Richiesta documentazione agli O.E.	
	Invio documentazione a U.T.G. della Prefettura di Napoli	ex art. 91 D.Lgs. 159/2011
	Verifica requisiti	ex artt. 38 e 48 D.Lgs. 163/2006

22.01.2014	Nomina Ufficio Direzione Lavori	
13.02.2014	Decreto di aggiudicazione definitiva (prot. n. 1750)	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	richiesto
Nomina commissione di collaudo in c.o.	Da nominare
Consegna lavori	Dal 21 marzo p.v.
Termine lavori	210 giorni
Collaudo	

O.E. AGGIUDICATARIO	RIBASSO IN %
CBC CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SOC. COOP. & CONSORZIO ARKÉ	29,475