

	159/2011	
18.12.2013	Aggiudicazione provvisoria	Consorzio Cooperative Costruzioni-ccc soc.coop con ribasso del 32,726 %

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE	
Determina aggiudicazione definitiva	in attesa di notizie relative a carichi pendenti	
Nomina Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori:	Stefano Vanacore
	Ispettore di cantiere:	Stefania Giudice Vincenzo Pagano
	Contabilità:	Nunzio Vitiello
Nomina collaudatore	a cura di INVITALIA	
Nomina archeologo	Maria Stella Pisapia	
Nomina responsabile per la sicurezza in corso d'opera (ingegnere)	Camillo Guerra	
Consegna lavori		
Termine lavori		
Collaudo		

INTERVENTO 32

Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Ancora, regio VI, insula 10, civico 7.

Scopo dell'intervento

Il restauro strutturale alla Casa dell'Ancora è attualmente in corso (in fase conclusiva). Sarà quindi probabilmente possibile mettere in cantiere anche il progetto sugli apparati decorativi. Per questo motivo il progetto è attualmente in fase di revisione.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	arch. Carmela Mazza

Data	Step	Note
21.10.2003	Nomina RUP	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

INTERVENTO 33

Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo.

Scopo dell'intervento

Restauro degli apparati decorativi della Casa dell'Efebo.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Arch. Carmela Mazza
Gruppo di progettazione	Progettista esterno	Giancarlo Napoli

Data	Step	Note
21.10.2003	Nomina RUP	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

E' UNO DEGLI INTERVENTI SOSTITUITI IN QUANTO LA SUA REALIZZAZIONE PRESUPPONE I LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO.

INTERVENTO 34

Attività di protezione dei reperti e dei calchi

La progettazione è a livello preliminare

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Progettazione	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di gara	
Aggiudicazione provvisoria	
Firma decreto di aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Pubblicazione sulla piattaforma informatica "GareMiBAC" dei verbali di gara	

E' UNO DEGLI INTERVENTI SOSTITUITI IN QUANTO LA SUA REALIZZAZIONE PRESUPPONE LA PROGETTAZIONE E, IN OGNI CASO, PREVEDE UN MINIMO IMPEGNO ECONOMICO.

INTERVENTO 35

Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali.

Scopo dell'intervento

Il Progetto, realizzato nel 2009 da un tecnico esterno all'amministrazione, l'arch. Alfredo Carosella, prevedeva, fra l'altro, un allestimento museale che attualmente non è ritenuto idoneo dai tecnici della Soprintendenza e deve essere quindi espunto dalla progettazione. Deve inoltre essere redatto il piano della sicurezza.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Dott.ssa Caterina Cicirelli

Data	Step	Note
25.02.2014	Nomina RUP	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina Gruppo di Progettazione	Al momento in corso di individuazione per provvedere all'adeguamento del progetto.
Aggiornamento progettazione esecutiva	
Piano di sicurezza	
Gara	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO 36

Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti.

Scopo dell'intervento

Il progetto prevede il completamento del rifacimento delle coperture della casa. La progettazione va rivista alla luce delle osservazioni avanzate dalla Direzione degli Scavi al fine di conservare l'immagine storicizzata dell'edificio e di migliorare una serie di problemi di deflusso delle acque evidenziatisi negli ambienti restaurati di recente.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Dott.ssa Grete Stefani

Data	Step	Note
07.10.2013	Nomina RUP	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina Gruppo di progettazione	Da incaricare
Aggiornamento progettazione	La revisione della progettazione esistente comporterà un allungamento dei tempi previsti, anche alla luce del monitoraggio, recentemente condotto sullo stato di conservazione dell'edificio da parte degli incaricati, archeologi (F. Galeandro e E. Santaniello) ed architetti (S. Argenti e B. De Nigris) della Soprintendenza.
Redazione Piano di sicurezza	
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di Gara	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO 37 e 39

Lavori di adeguamento delle case demaniali a servizio dell'area archeologica e completamento pavimentazione e piccole riprese murarie di Casina Pacifico.

Scopo dell'intervento

Adeguamento degli edifici di Porta Stabia e San Paolino con annessa casina Tramontano. Verrà completata e sistemata l'area esterna a Casina Pacifico.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SSBA_PES	Arch. Maria Teresa Minervini	
Gruppo di progettazione	SSBA_PES	Architetti:	Stefania Argenti, M. Adelaide Ricciardi
		Archeologi:	Fabio Galeandro
	INVITALIA	?	?
	IAP	?	?

Data	Step	Note
Dicembre 2013	Nomina RUP	L'arch. M. Teresa Minervini viene nominata RUP in sostituzione dell'arch. Doriana De Tommasi, entrata in maternità.
14.11.2013	Nomina Gruppo di progettazione	L'arch. M. Adelaide Ricciardi dai primi di marzo si è dimessa dall'incarico.
Novembre 2013 - Gennaio 2014	Inizio della progettazione	Nei mesi di novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 sono state effettuate le indagini geotecniche, indagini strutturali sugli edifici oggetto di interventi e attività propedeutiche alla progettazione. Da gennaio è iniziata la progettazione coordinata tra i gruppi coinvolti.
20 maggio 2014	Conclusione della progettazione	Data prevista in subordine ai riscontri della stazione appaltante inerenti la risoluzione delle criticità emerse: - sistema antincendio - cabine elettriche

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Verbale validazione progetto definitivo	
Procedure di Gara	
Consegna lavori	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 1

Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO 38

Realizzazione di nuovi depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola – Completamento I lotto.

Scopo dell'intervento

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di progettazione	
Piano di sicurezza	
Procedure di gara	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO A1

Adeguamento e revisione della recinzione perimetrale degli scavi.

Scopo dell'intervento

L'intervento mira alla revisione, alla manutenzione, all'integrazione e all'ampliamento della recinzione del Parco archeologico di Pompei.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- *la manutenzione della recinzione esistente, con eventuale sostituzione di elementi se necessaria per motivi tecnico-funzionali;*
- *la modifica della perimetrazione della recinzione in alcuni tratti, al fine di aumentarne l'efficacia in termini di sicurezza, utilizzando la medesima tipologia di cancellata;*
- *la risistemazione di via Villa dei Misteri;*
- *la rimozione di tratti di recinzione di cui il sito non necessita;*
- *la revisione, la manutenzione e, ove necessario, l'automazione degli accessi;*
- *la recinzione di nuove aree a nord del Parco archeologico in previsione di un futuro utilizzo come aree a servizio degli Scavi;*
- *il nuovo ingresso all'edificio demaniale di Porta Stabia - varco 24;*
- *la sistemazione del verde in prossimità della recinzione, anche in relazione al posizionamento delle telecamere di videosorveglianza.*

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SANP	Arch. Annamaria Mauro	
Gruppo di progettazione	SSBA_PES	Architetti:	Maria Previti
		Archeologi:	Roberta Pardi,
		Diagnosta:	Michele Borgongino
	IAP	Architetti:	Giulia Leoni
		Ingegneri:	Letterio Sonnessa, Andrea Ferruzzi

Data	Step	Note
18.06.2013	Nomina RUP	
04.07.2013	Nomina Gruppo di progettazione	
Luglio 2013	Inizio della progettazione	
Febbraio 2014	Conclusione della progettazione	

01.03.2014		Il progetto è stato inviato per la verifica a IAP: ing. S. Acampora
11.03.2014		Il progetto è stato inviato al Gruppo di legalità per il controllo previsto dal Protocollo di legalità

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Verbale validazione progetto definitivo	Si attende il report di verifica da parte del gruppo in capo a IAP /ing. Acampora
Gara	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO A2

Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi.

Scopo dell'intervento

L'intervento è finalizzato alla revisione e all'adeguamento di tutti i corpi illuminanti esistenti (pali perimetrali e nuovi apparecchi) ed alla realizzazione dei nuovi pali illuminanti lungo i tratti di nuova recinzione perimetrale.

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi	
RUP	SSBA_PES	Arch. Maria Adelaide Ricciardi	
Gruppo progettazione	SSBA_PES	Architetti:	Maria Previti
		Archeologi:	Roberta Pardi,
		Diagnosta:	Michele Borgongino
	IAP	Ingegnere impiantistica:	Massimo Lobina
		Ingegnere strutturista:	Letterio Sonnessa
		Ingegnere sicurezza:	Andrea Ferruzzi

Data	Step	Note
18.06.2013	Nomina RUP (prot. n. 19908)	
26.07.2013	Nomina Gruppo di progettazione (prot. n. 24222)	
	Avvio della progettazione	Il progetto si avvale del supporto tecnico e progettuale di INVITALIA Attività Produttive S.p.A.
21.11.2013	Indizione conferenza di servizi (prot. n. 35289)	
05.12.2013	I seduta Conferenza di servizi	Esito: parere favorevole
20.12.2013	Invio progetto definitivo ad INVITALIA per verifica	Referente del Gruppo di verifica: ing. S. Acampora (IAP)
10.02.2014	Redazione verbale di verifica Progetto Definitivo	Gruppo di verifica IAP (Ing. S. Acampora)
13.02.2014	Decreto di determina della conclusione	

	del procedimento (Conferenza di Servizi) (prot. n. 1767)	
28.02.2014	Consegna a INVITALIA del progetto esecutivo (prot. n. 2604)	
14.03.2014	Verbale di rapporto intermedio di verifica del progetto esecutivo	Gruppo di verifica IAP (Ing. S. Acampora)

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Verbale di validazione	
Procedure di gara	Procedura di gara ad evidenza pubblica per progetto esecutivo a misura
Nomina Ufficio Direzione Lavori	<i>Direttore Lavori;</i> <i>Direttore Operativo</i> <i>Assistente</i>
Nomina collaudatore	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO B

Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (regio V)

Scopo dell'intervento

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	<i>da nominare</i>

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina RUP	
Nomina Gruppo di Progettazione	
Aggiornamento progettazione	
Piano di sicurezza	
Gara	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO C

Lavori di restauro dell'isola 15 della regio VII.

Scopo dell'intervento

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Dott. Ernesto De Carolis
Gruppo di Progettazione		

Data	Step	Note
?	Aggiornamento progetto	
28.03.2012	Verbale di validazione	
18.06.2013	Nomina RUP (prot. n. 20634)	
27.06.2013	Determina avvio procedure di gara	
09.12.2013	Pubblicazione bando	
23.01.2014	Termine di ricezione offerte	
30.01.2014	Apertura offerte	
14.02.2014	Richiesta di integrazione documentale	
24.02.2014	Termine per ricezione integrazioni	
28.02.2014	Seduta per esame documentazione prodotta	Già fissata
05.03.2014	Seduta pubblica	Già fissata
<i>In corso</i>	<i>Valutazione commissione</i>	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Nomina Ufficio Direzione Lavori	
Determina aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	

INTERVENTO D

Progetto di restauro delle fortificazioni di Pompei (escluso il rilievo, previsto nel Piano della Conoscenza).

Scopo dell'intervento

Funzione	Struttura di appartenenza	Nominativi
RUP	SANP	Arch. Valerio Papaccio

Data	Step	Note
	Nomina RUP	
	Nomina Gruppo Progettazione	

ULTERIORI FASI PROCEDURALI	NOTE
Progettazione	
Validazione progetto	
Procedure di gara	
Nomina Ufficio Direzione Lavori	
Determina aggiudicazione definitiva	
Consegna lavori	
Termine lavori	
Collaudo	