



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

1.1 **attività propedeutiche alle progettazioni** su progetti non ancora approvati: n. 3
incarichi per complessivi **€ 11.879,42** sui fondi delibera CIPE n.8/2012

La Tabella n.3 riporta l'elenco dei progetti per i quali le attività propedeutiche sopra indicate sono state avviate e gli importi programmati per gli interventi relativi:

Tabella n. 3 – Progetti attivati escluso gli approvati al 31/12/2013

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Codice finanziamento	Comune	Importo Intervento Euro		
					MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT045A/10	BASFV65	Cipe	Nova Siri		500.000,00	
Totale					0,00	500.000,00	0,00

Tabella n. 4 – Progetti con aggiudicazione definitiva/provvisoria al 31/12/2013

Numero	Codice Lavoro	Codice finanziamento	Comune	Codice CIPE	Aggiudicazione		Importo Intervento Euro		
					tipo	data	MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT001B/10	B	Accettura		definitiva	15/07/2013			200.000
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	BASFV56	definitiva	24/07/2013		200.000	
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania		definitiva	22/02/2013			180.000
4	MT004B/10	B	Aliano		definitiva	15/06/2012			60.000
5	PZ005B/10	B	Avigliano		definitiva	01/03/2013			200.000
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	BASFV57	provvisoria	21/12/2013		300.000	
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	BASFV26	definitiva	02/12/2013		500.000	
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	BASFV58	definitiva	04/06/2013		300.000	
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	BASFV59	definitiva	08/07/2013		300.000	
10	MT010A/10	A	Bernalda	BASFV02	definitiva	17/02/2012	100.000		
11	MT011B/10	B	Bernalda		definitiva	27/08/2013			190.000
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	BASFV03	definitiva	18/05/2012	500.000		
13	PZ013B/10	B	Brienza		definitiva	19/07/2013			200.000
14	MT014B/10	B	Calciano		definitiva	03/09/2012			190.000
15	PZ015B/10	B	Calvello		definitiva	03/07/2012			190.000
16	PZ016B/10	B	Calvera		provvisoria	12/12/2013		330.000	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

17	PZ017B/10	B	Campomaggiore		definitiva	31/07/2012			80.000
18	PZ018B/10	B	Carbone		definitiva	12/04/2013			215.000
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano		definitiva	27/08/2013			100.000
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	BASFV27	definitiva	31/10/2013		150.000	
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte		definitiva	03/07/2013			220.000
22	MT022B/10	B	Cirigliano		definitiva	13/07/2012			190.000
23	PZ023A/10	Cipe	Galicchio	BASFV60	definitiva	03/09/2013		300.000	
24	MT024B/10	B	Garaguso		definitiva	04/09/2012			190.000
25	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania		definitiva	31/07/2012			140.000
26	MT027B/10	B	Gorgoglione		provvisoria	13/12/2013	190.000		
27	MT028B/10	B	Grassano		provvisoria	23/12/2013			
28	MT029A/10	Cipe	Grottole	BASFV28	definitiva	27/08/2013		250.000	
29	MT030A/10	Cipe	Irsina	BASFV13	definitiva	24/06/2013		168.296,40	
		A					31.703		
30	PZ031C/10	Cipe	Latronico	BASFV17	definitiva	03/05/2013		170.000	
		B							330.000
31	PZ032B/10	B	Lauria		definitiva	24/07/2012			330.000
32	PZ033A/10	Cipe	Lauria	BASFV29	definitiva	10/06/2013		450.000	
33	PZ034B/10	B	Lavello		definitiva	03/09/2013			330.000
34	PZ035A/10	Cipe	Maschito	BASFV62	definitiva	03/09/2013		400.000	
35	MT036A/10	A	Matera	BASFV04	definitiva	02/05/2013	450.000		
36	MT038B/10	B	Miglionico		definitiva	04/11/2013			80.000
37	PZ039A/10	Cipe	Missanello	BASFV61	definitiva	19/10/2012		270.000	
38	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV63	definitiva	16/10/2013		350.000	
39	PZ042B/10	B	Montemurro		definitiva	31/07/2012			180.000
40	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	BASFV64	definitiva	01/10/2013		300.000	
41	PZ044B/10	B	Nemoli		definitiva	24/08/2012			130.000
42	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	BASFV30	definitiva	04/12/2013		400.000	
43	PZ047B/10	B	Oppido Lucano		provvisoria	07/12/2013			200.000
44	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	BASFV66	definitiva	12/12/2013		200.000	
45	PZ049A/10	Cipe	Palazzo S. Gervaso	BASFV21	definitiva	21/06/2013		100.000	
46	PZ050A/10	Cipe	Picerno	BASFV31	definitiva	03/09/2013		250.000	
47	PZ051A/10	Cipe	Picerno	BASFV32	definitiva	23/08/2013		400.000	
48	PZ052A/10	Cipe	Pignola	BASFV33	definitiva	20/12/2013		350.000	
49	MT053A/10	A	Pomarico	BASFV08	definitiva	09/10/2012	200.000		
50	PZ054B/10	B	Potenza		definitiva	13/07/2012			190.000
51	PZ055A/10	Cipe	Potenza	BASFV34	provvisoria	18/11/2013		450.000	
52	PZ056B/10	B	Rapolla		definitiva	18/07/2013			200.000
53	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	BASFV67	definitiva	27/08/2013		200.000	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

54	PZ059A/10	Cipe	Rivello	BASFV68	definitiva	11/09/2013		350.000	
55	MT060A/10	Cipe	Rotondella	BASFV35	provvisoria	29/11/2013		200.000	
56	PZ061B/10	B	San Costantino Alb.		definitiva	27/05/2013			200.000
57	PZ062A/10	Cipe	San Fele	BASFV36	definitiva	21/01/2013		350.000	
58	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	BASFV69	definitiva	10/12/2012		300.000	
59	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV37	definitiva	26/06/2013		400.000	
60	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV38	definitiva	30/09/2013		400.000	
61	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV39	provvisoria	28/12/2013		450.000	
62	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV19	definitiva	10/07/2013		100.000	
63	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	BASFV70	definitiva	11/09/2012		40.457	
					definitiva	03/06/2013		159.543	
64	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	BASFV71	definitiva	04/06/2013		200.000	
65	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda		definitiva	12/04/2013			200.000
66	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania		definitiva	21/01/2013			220.000
67	MT072B/10	B	Stigliano		definitiva	05/07/2012			255.000
68	PZ074A/10	Cipe	Tito	BASFV40	definitiva	27/08/2012		400.000	
69	PZ075A/10	Cipe	Tolve	BASFV41	provvisoria	12/12/2013		350.000	
70	PZ076C/10	B	Trecchina	BASFV14	definitiva	10/12/2012			300.000
		Cipe						200.000	
71	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	BASFV25	definitiva	13/07/2012		80.000	
72	MT078A/10	A	Tricarico	BASFV01	definitiva	13/07/2011	399.000		
					definitiva	20/11/2012	401.000		
73	MT079A/10	Cipe	Tricarico	BASFV16	definitiva	04/12/2013		380.000	
74	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	BASFV73	definitiva	02/09/2013		400.000	
75	MT081A/10	A	Tursi	BASFV05	definitiva	04/01/2013	700.000		
76	MT082A/10	Cipe	Valsinni	BASFV74	definitiva	03/09/2013		400.000	
77	PZ083A/10	Cipe	Venosa	BASFV42	provvisoria	06/12/2013		350.000	
78	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	BASFV43	provvisoria	23/12/2013		250.000	
79	MT085A/10	A	Metaponto	BASFV07	definitiva	18/03/2013	300.000		
		Cipe		BASFV15				2.700.000	
80	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	BASFV75	provvisoria	06/12/2013		1.373.000	
81					provvisoria	06/12/2013		627.000	
82	MT087A/11	Cipe	Grassano	BASFV44	definitiva	18/07/2013		400.000	
83	MT088A/11	Cipe	Miglionico	BASFV45	definitiva	21/08/2013		200.000	
84	MT089A/11	A	Nova Siri	BASFV06	definitiva	18/09/2013	200.000		
85	MT091A/11	A	Agri	BASFV09	definitiva	14/12/2012	500.000		
86	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	BASFV24	provvisoria	20/12/2013		150.000	
87	MT093A/11	Cipe	Colobraro	BASFV47	definitiva	11/11/2013		500.000	
88	PZ094A/11	Cipe	Maratea	BASFV48	definitiva	03/09/2013		700.000	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

89	PZ095A/11	Cipe	Melfi	BASFV22	provvisoria	16/12/2013		500.000	
90	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV49	provvisoria	05/12/2013		200.000	
91	MT097A/11	Cipe	Pisticci	BASFV50	provvisoria	30/12/2013		150.000	
92	MT099A/11	Cipe	Salandra	BASFV52	definitiva	11/11/2013		100.000	
93	MT0100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	BASFV53	definitiva	19/07/2013		400.000	
94	PZ0101A/11	Cipe	Tito	BASFV54	definitiva	04/11/2013		400.000	
95	PZ0102A/11	Cipe	Vaglio	BASFV23	definitiva	24/06/2013		300.000	
96	PZ0103A/11	A	Vaglio	BASFV55	definitiva	18/06/2013		500.000	
97	MT0104A/11	A	Fiume Bradano	BASFV10	definitiva	23/10/2013	339.000		
98	MT0105A/11	A	ss 407 Basentana	BASFV11	provvisoria	22/11/2013	200.000		
99	MT0106A/11	A	SS 106 - Fiume Sinni	BASFV12	definitiva	01/08/2013	200.000		
Aggiudicazione definitiva						81	4.710.703	22.048.296	5.690.000
Aggiudicazione provvisoria						18			

Totale progetti finanziamento tipo A (MATTM)

13

Totale progetti finanziamento CIPE

55

Totale progetti finanziamento PO-FESR

31



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Somme **spese**, al 31 dicembre 2013:

1. **LAVORI € 8.178.609,42**, di cui:
 - 1.1 € 2.823.581,49 sui fondi MATTM
 - 1.2 € 2.745.906,23 sui fondi PO FESR Basilicata
 - 1.3 € 2.609.121,70 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

2. **ATTIVITA' PROPEDEUTICHE alla progettazione € 1.093.679,69** di cui:
 - 2.1 € 128.373,35 sui fondi MATTM
 - 2.2 € 168.425,96 sui fondi PO FESR Basilicata
 - 2.3 € 796.880,38 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

3. **"SPESE GENERALI"** di funzionamento: (compenso al Commissario, missioni, straordinari, forniture, etc.) sono stati liquidati **€ 326.339,89** di cui:
 - 3.1 € 165.068,66 per compenso al Commissario
 - 3.2 € 18.859,61 per missioni e rimborsi al Commissario
 - 3.3 € 124.239,14 per lavoro straordinario al personale interno agli Enti pubblici di supporto al Commissario
 - 3.4 € 18.172,48 per forniture e servizi vari



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Tabella n. 5 – Spesa sostenuta su ciascun intervento e per tipologia

Numero	Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO SPESO (Euro)					
					Attività propedeut.	Importo SAL	AVCP	Attività interne	Oneri DPCM 21/01/2011	TOTALE
1	MT001B/10	B	Accettura	200.000	12.501,79	0,00	30,00	0,00		12.531,79
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	200.000	1.153,13	0,00	225,00	0,00		1.378,13
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania	180.000	6.103,72	0,00	30,00	0,00		6.133,72
4	MT004B/10	B	Aliano	60.000	0,00	35.191,05	0,00	0,00		35.191,05
5	PZ005B/10	B	Avigliano	200.000	10.459,40	141.312,42	30,00	0,00	4.000,00	151.801,82
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	300.000	3.441,64	0,00	0,00	0,00		3.441,64
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	300.000	4.944,94	279.479,22	225,00	6.251,49	6.000,00	290.900,65
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	300.000	10.774,00	0,00	0,00	0,00		10.774,00
10	MT010A/10	A	Bernalda	100.000	9.627,47	84.231,34	30,00	1.788,94	2.000,00	95.677,75
11	MT011B/10	B	Bernalda	190.000	3.393,78	0,00	0,00	0,00		3.393,78
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	500.000	17.283,08	369.223,91	225,00	3.833,94		390.565,93
13	PZ013B/10	B	Brienza	200.000	4.341,77	0,00	30,00	0,00		4.371,77
14	MT014B/10	B	Calciano	190.000	183,68	114.955,29	30,00	1.780,38		116.949,35
15	PZ015B/10	B	Calvello	190.000	0,00	178.523,69	30,00	4.355,31	3.800,00	182.909,00
16	PZ016B/10	B	Calvera	330.000	13.164,56	0,00	0,00	0,00		13.164,56
17	PZ017B/10	B	Campomaggiore	80.000	5.785,55	34.316,16	30,00	0,00		40.131,71
18	PZ018B/10	B	Carbone	215.000	7.396,35	165.912,98	30,00	1.820,81	4.300,00	175.160,14
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano	100.000	9.196,91	0,00	30,00	0,00		9.226,91
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	150.000	18.038,14	0,00	0,00	0,00		18.038,14
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte	220.000	21.688,88	0,00	0,00	0,00		21.688,88
22	MT022B/10	B	Cirigliano	190.000	0,00	155.566,24	30,00	1.412,40	3.800,00	157.008,64
23	PZ023A/10	Cipe	Gallicchio	300.000	21.217,15	0,00	225,00	0,00		21.442,15
24	MT024B/10	B	Garaguso	190.000	5.033,60	110.278,39	0,00	0,00		115.311,99
25	PZ025A/10	Cipe	Genzano di Lucania	300.000	5.548,14	0,00	0,00	0,00		5.548,14
26	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania	140.000	301,36	120.301,38	30,00	0,00		120.632,74
27	MT027B/10	B	Gorgoglione	190.000	1.808,04	0,00	0,00	0,00		1.808,04
28	MT028B/10	B	Grassano	185.000	13.552,00	0,00	0,00	0,00		13.552,00
29	MT029A/10	Cipe	Grottole	250.000	30.280,46	0,00	0,00	0,00		30.280,46
30	MT030A/10	A	Irsina	31.703,60	12.720,02	161.264,00	0,00	0,00		173.984,02
		Cipe		168.296,40						
31	PZ031C/10	B	Latronico	330.000	21.600,32	181.344,93	225,00	0,00		203.170,25
		Cipe		170.000						
32	PZ032B/10	B	Lauria	330.000	0,00	190.271,35	225,00	0,00		190.496,35
33	PZ033A/10	A	Lauria	450.000	0,00	416.846,97	225,00	0,00		417.071,97
34	PZ034B/10	B	Lavello	330.000	4.334,16	118.239,96	225,00	0,00		122.799,12
35	PZ035A/10	Cipe	Maschito	400.000	188,72	0,00	225,00	0,00		413,72
36	MT036A/10	A	Matera	450.000	20.476,62	139.150,00	0,00	2.477,71		162.104,33
37	PZ037A/10	Cipe	Melfi	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38	MT038B/10	B	Miglionico	80.000	1.007,76	0,00	0,00	0,00		1.007,76
39	PZ039A/10	A	Missanello	270.000	6.795,36	158.643,10	225,00	1.710,79		167.374,25
40	PZ040A/10	Cipe	Moliterno	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

41	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	350.000	0,00	0,00	225,00	0,00		225,00
42	PZ042B/10	B	Montemurro	180.000	8.203,35	113.460,71	30,00	2.775,59	3.600,00	124.469,65
43	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
44	PZ044B/10	B	Nemoli	130.000	3.311,18	118.675,46	0,00	0,00		121.986,64
45	MT045A/10	Cipe	Nova Siri	500.000	7.138,62	0,00	0,00	0,00		7.138,62
46	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	400.000	8.590,11	0,00	0,00	0,00		8.590,11
47	PZ047B/10	B	Oppido Lucano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
48	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	PZ049A/10	Cipe	Palazzo San Gervasio	100.000	2.522,97	56.956,91	0,00	1.198,75	2.000,00	60.678,63
50	PZ050A/10	Cipe	Picerno	250.000	36.368,39	158.624,45	0,00	0,00		194.992,84
51	PZ051A/10	Cipe	Picerno	400.000	70.369,55	0,00	0,00	0,00		70.369,55
52	PZ052A/10	Cipe	Pignola	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
53	MT053A/10	A	Pomarico	200.000	8.229,31	179.540,85	0,00	2.579,89	4.000,00	190.350,05
54	PZ054B/10	B	Potenza	190.000	5.000,00	125.435,03	30,00	3.053,08	3.800,00	133.518,11
55	PZ055A/10	Cipe	Potenza	450.000	33.782,57	0,00	0,00	0,00		33.782,57
56	PZ056B/10	B	Rapolla	200.000	12.348,51	73.453,76	0,00	0,00		85.802,27
57	PZ057B/10	B	Rionero in Vulture	340.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
58	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	200.000	13.799,32	66.803,54	30,00	0,00		80.632,86
59	PZ059A/10	Cipe	Rivello	350.000	6.626,59	0,00	225,00	2.627,14		9.478,73
60	MT060A/10	Cipe	Rotondella	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61	PZ061B/10	B	San Costantino Albanese	200.000	4.668,69	185.848,74	30,00	1.782,50	4.000,00	192.329,93
62	PZ062A/10	Cipe	San Fele	350.000	3.524,06	329.392,25	225,00	3.068,10	7.000,00	336.209,41
63	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	300.000	7.493,09	79.142,11	225,00	2.603,21		89.463,41
64	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	400.000	24.435,84	248.582,41	0,00	0,00		273.018,25
65	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	400.000	26.910,23	0,00	0,00	0,00		26.910,23
66	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	600.000	38.332,42	0,00	0,00	0,00		38.332,42
67	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	100.000	4.722,91	0,00	0,00	0,00		4.722,91
68	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	200.000	0,00	159.094,49	30,00	1.952,56	4.000,00	165.077,05
69	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	200.000	4.581,48	111.143,34	30,00	0,00		115.754,82
70	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda	200.000	5.406,89	74.804,30	30,00	0,00		80.241,19
71	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania	220.000	0,00	163.779,32	30,00	0,00		163.809,32
72	MT072B/10	B	Stigliano	255.000	0,00	243.563,10	225,00	4.171,00	5.100,00	247.959,10
73	PZ073A/10	Cipe	Terranova di Pollino	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	PZ074A/10	Cipe	Tito	400.000	9.953,79	366.000,15	0,00	6.993,97		382.947,91
75	PZ075A/10	Cipe	Tolve	350.000	9.961,46	0,00	0,00	0,00		9.961,46
76	PZ076C/10	B	Trecchina	300.000	1.773,64	270.548,74	225,00	4.359,88		276.907,26
		Cipe		200.000						
77	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	80.000	0,00	68.795,45	30,00	1.583,03	1.600,00	70.408,48
78	MT078A/10	A	Tricarico	800.000	6.347,36	392.907,01	30,00	6.790,00	5.754,83	406.074,37
		A			7.852,42	150.857,46	225,00	5.649,97		164.584,85
79	MT079A/10	Cipe	Tricarico	380.000	25.241,57	0,00	0,00	0,00		25.241,57
80	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	400.000	28.844,01	0,00	225,00	0,00		29.069,01
81	MT081A/10	A	Tursi	700.000	23.280,28	604.389,68	225,00	15.825,29	14.000,00	643.720,25
82	MT082A/10	Cipe	Valsinni	400.000	22.555,95	0,00	0,00	0,00		22.555,95
83	PZ083A/10	Cipe	Venosa	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
84	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85	MT085A/10	A	Bernalda	300.000	21.127,39	178.189,25	600,00	13.162,39		213.079,03



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

		Cipe		2.700.000	141.171,41	21.296,00	225,00	0,00		162.692,41
86	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	2.000.000	20.891,47	0,00	0,00	0,00		20.891,47
87	MT087A/11	Cipe	Grassano	400.000	2.064,74	0,00	0,00	802,05		2.866,79
88	MT088A/11	Cipe	Miglionico	200.000	8.081,72	0,00	0,00	58,97		8.140,69
89	MT089A/11	A	Nova Siri	200.000	906,40	0,00	30,00	0,00		936,40
90	PZ090A/11	Cipe	Pignola	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91	MT091A/11	A	Bacino del Fiume Agri	500.000	523,00	0,00	225,00	0,00		748,00
92	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
93	MT093A/11	Cipe	Colobraro	500.000	28.044,38	0,00	0,00	143,71		28.188,09
94	PZ094A/11	Cipe	Maratea	700.000	0,00	0,00	375,00	0,00		375,00
95	PZ095A/11	Cipe	Melfi	500.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
96	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
97	MT097A/11	Cipe	Pisticci	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
98	PZ098A/11	Cipe	Rapone	180.000	9.106,45	0,00	0,00	0,00		9.106,45
99	MT099A/11	Cipe	Salandra	100.000	0,00	82.572,93	0,00	0,00		82.572,93
100	MT100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	400.000	21.320,20	0,00	0,00	113,19		21.433,39
101	PZ101A/11	Cipe	Tito	400.000	20.875,48	0,00	0,00	0,00		20.875,48
102	PZ102A/11	Cipe	Vaglio	300.000	10.757,97	140.554,00	0,00	87,10		151.399,07
103	PZ103A/11	Cipe	Vaglio	500.000	18.290,02	135.104,02	0,00	131,73		153.525,77
104	MT104A/11	A	Provincia di Matera	339.000	0,00	124.041,58	225,00	0,00		124.266,58
105	MT105A/11	A	Ferrandina, Salandra, Calciano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
106	MT106A/11	A	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	200.000	0,00	0,00	225,00	0,00		225,00
Totale Euro					1.093.679,69	8.178.609,42	6.840,00	106.944,87	78.754,83	9.390.073,98



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad € 26.935.000,00 di cui:

- € 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191
- € 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013

L'Atto integrativo ha previsto un ulteriore impegno di € 8.269.000,00 da finanziare con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012 ha poi indicato come nuova fonte di finanziamento il FSC ed i programmi PAN e PAIN.

I primi accreditamenti da parte del **MATTM** sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

- 1° accreditamento: di € 501.378,98 in data 29.06.2011
- 2° accreditamento: di € 3.356.186,08 in data 15.12.2011
- 3° accreditamento: di € 960.361,88 in data 19.09.2012 (CIPE)
- 4° accreditamento: di € 663.138,54 in data 19.09.2012
- 5° accreditamento : di € 663.138,54 in data 10.12.2012 (CIPE)
- 6° accreditamento : di € 541.166,81 in data 10.12.2012 (CIPE)

per un totale di € 6.685.370,83 di cui € 2.164.667,23 derivante dalla delibera CIPE n. 8/2012 e pari all'intero finanziamento programmato a carico del MATTM.

La **Regione Basilicata** ha effettuato il suo primo accreditamento in data 17.02.2012 per € 371.574,00, in data 11.09.2012 ha provveduto ad effettuare un secondo accreditamento di € 638.676,00, in data 25.02.2013 ha provveduto ad accreditare il terzo di € 918.593,60, in data 29.11.2013 ha infine accreditato € 1.038.214,47 per un totale di € **2.967.058,07** sui fondi FESR a fronte di € **6.735.000,00**.

Mentre il MATTM, come sopra riportato, ha tempestivamente accreditato € 2.164.667,26, la **Regione Basilicata** solo in data 30.09.2013 ha provveduto ad accreditare un primo importo di € 1.000.000,00 sui fondi CIPE ed in data 27.11.2013 un secondo importo di € 400.000,00 a fronte di € 23.948.296,40 previsto ed assegnato con la citata delibera CIPE n. 8/2012 anche in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione n. 286 in data 12 marzo 2013 avente ad oggetto: "Piano Nazionale per il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE NEL MEZZOGIORNO.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di trasferimento delle risorse", con la quale la stessa Giunta della Regione Basilicata aveva, tra l'altro:

- *preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12.2012 redatta dal Commissario Straordinario delegato da cui si evince la situazione finanziaria degli interventi e l'impegno a soddisfare la prescrizione dell'art. 6 della delibera CIPE 8/2012 nell'ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di € 10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad € 11.783.629,18 nel primo semestre del 2014;*

e **deliberato**

- *di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario l'importo di € 10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad € 11.783.629,18 nel primo semestre dell'anno 2014.*

Tabella 5 – Riepilogo somme accreditate al 31/12/2013

Numero	Data	MATTM	CIPE/Regione	Regione Basilicata PO-FESR 07/13	Importo
		codice A		codice B	
1	29/06/2011	€ 501.378,98			€ 501.378,98
2	15/12/2011	€ 3.356.186,08			€ 3.356.186,08
3	17/02/2012			€ 371.574,00	€ 371.574,00
4	11/09/2012			€ 638.676,00	€ 638.676,00
5	19/09/2012		€ 960.361,88		€ 960.361,88
6	19/09/2012	€ 663.138,54			€ 663.138,54
7	10/12/2012		€ 663.138,54		€ 663.138,54
8	10/12/2012		€ 541.166,81		€ 541.166,81
9	25/02/2013			€ 918.593,60	€ 918.593,60
10	30/09/2013		€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
11	27/11/2013		€ 400.000,00		€ 400.000,00
12	29/11/2013			€ 1.038.214,47	€ 1.038.214,47
		€ 4.520.703,60	€ 3.564.667,23	€ 2.967.058,07	€ 11.052.428,90



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

5. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 31 dicembre 2013

In merito allo stato di attuazione dell'A.d.P. e quindi della delibera CIPE n. 8 sopra richiamata che ha recepito e confermato la programmazione dei due atti sottoscritti dal MATTM e dalla Regione Basilicata, si è riferito tempo per tempo al Ministero con relazioni trimestrali e con la Relazione annuale al Parlamento.

La deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2012 ha approvato il programma di seguito riportato al netto degli interventi finanziati con il P.O. FESR Basilicata 2007/2013.

Da detta deliberazione si rileva sostanzialmente quanto segue:

1. gli interventi da finanziare con fondi regionali mantengono inalterata la fonte di finanziamento che è il PO-FESR Basilicata 2007-2013 per complessivi €. 6.735.000,00;
2. gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 12 e parzialmente il 13° per un importo complessivo di €. 6.685.370,83 tutti accreditati;
3. Tutti gli altri interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 23.948.296,40 rinvenienti dai PAR e dai PAIN;
4. Detti fondi, come riportato al punto 7.2 della deliberazione, saranno accreditati alla Regione Basilicata per essere da questa poi, nel rispetto del patto di stabilità, trasferiti al Commissario con le modalità e secondo le quote richiamati al punto 7.3;
5. L'intero programma costruttivo doveva definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013, successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 ed ulteriormente prorogato, nella seduta del 17 dicembre u.s. del Comitato, al 31 dicembre 2014, pena la revoca dei finanziamenti!

La delibera di G.R. n.286/2013 e la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che: "...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...", hanno consentito pur in attesa del trasferimento delle risorse, l'approvazione di nuovi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori, diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la G.R. si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve , massimo sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, l'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che comincia ad assumere caratteri "concreti" in quanto, ad oggi, risulta pervenuto solo un parziale modesto accredito pari ad € 1.400.000,00 da parte della Regione Basilicata, a fronte degli impegni assunti con la richiamata D.G.R. n. 286 del 12.03.2013. Ove non dovesse verificarsi una immediata e tempestiva modifica di comportamento si sarà costretti a sospendere le attività.

Di non minore importanza è la definizione della eventuale proroga dell'incarico a Commissario Straordinario delegato, la cui scadenza è fissata al 20 gennaio prossimo.

A fronte della necessità ed obbligo di dare sollecita attuazione degli interventi programmati, permangono situazioni di evidente contrasto:

- Ritardo nel trasferimento delle risorse da parte della Regione Basilicata;
- Scadenza dell'incarico senza alcuna indicazione per una eventuale proroga;
- Mancata risposta alla richiesta di devoluzione delle risorse programmate per Moliterno;
- Rischio di non poter disporre più delle pur modeste collaborazioni poste a disposizione da Enti pubblici quali l'Autorità di Bacino della Basilicata ed il Consorzio di Bonifica.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

6. BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente influenzata dalla effettiva **disponibilità** delle risorse oltre che dalla organizzazione funzionale a disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace spesa.

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla volontà del Commissario, si è verificata con entità e tempi ad esso estranee condizionandone non poco decisioni e scelte.

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere all'avvio concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un senso all'attuazione.

Dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile autorizzare indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle progettazioni stesse e procedere di conseguenza all'approvazione dei primi progetti individuati come prioritari o, dopo quello della Regione Basilicata, approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 2006 2013 Basilicata.

La TABELLA RIASSUNTIVA sullo stato di attuazione della spesa sugli interventi previsti dall'A.d.P. al 31 dicembre 2013, evidenzia il succedersi temporale della "spesa" e la disponibilità di cassa. Preme evidenziare che, negli ultimi mesi ed in relazione alla esecuzione degli interventi, la spesa è notevolmente cresciuta e, ove non dovessero determinarsi nuovi accreditamenti, potrebbe verificarsi il temuto spostamento in negativo tra disponibilità e spesa.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Tabella 6 – Riepilogo attuazione della spesa al 31/12/2013

ordinativo	data	Decreto Comm.	Creditore	Codice Intervento	Codice CIPE	MATTM	Regione PO-FESR	CIPE	Totale progressivo (Euro)	DISPONIBILITÀ DI CASSA (Euro)
	29/06/2011		Direzione generale MATTM						0,00	501.378,98
1	20/10/2011	4	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	155.269,33			155.269,33	346.109,65
2	21/10/2011	5	Petrocelli Costruttori s.r.l.	MT010A/10	BASFV02	9.627,47			164.896,80	336.482,18
3	01/12/2011	6	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	225,00			165.121,80	336.257,18
4	02/12/2011	7	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	5.936,77			171.058,57	330.320,41
5	13/12/2011	8	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	195.137,91			366.196,48	135.182,50
	15/12/2011		Direzione generale MATTM						366.196,48	3.491.368,58
1	03/02/2012	2	Negrone Key Engineering	MT012A/10	BASFV03	14.108,60			380.305,08	3.477.259,98
2	03/02/2012	3	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	2.405,64			382.710,72	3.474.854,34
3	03/02/2012	3	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	615,29			383.326,01	3.474.239,05
4	03/02/2012	4	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	2.281,77			385.607,78	3.471.957,28
5	03/02/2012	4	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	2.280,32			387.888,10	3.469.676,96
6	03/02/2012	4	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	MT085A/10	BASFV07	253,51			388.141,61	3.469.423,45
7	03/02/2012	5	Studio Tecnico Geom. Giuseppe Buonsanti - Via V.zo Caropreso, 9 - 75100 Matera	PTSG		2.600,00			390.741,61	3.466.823,45
8	03/02/2012	6	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		3.898,76			394.640,37	3.462.924,69
	17/02/2012		Regione Basilicata						394.640,37	3.834.498,69
9	21/02/2012	9	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	PTSG		268,14			394.908,51	3.834.230,55
10	21/02/2012	10	Timbro Print di Patruno Anna	PTSG		216,00			395.124,51	3.834.014,55
11	23/02/2012	13	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		52.174,00			447.298,51	3.781.840,55
12	23/02/2012	13	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		37.917,07			485.215,58	3.743.923,48
13	08/03/2012	17	Geological & Geophysical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ054B/10			5.000,00		490.215,58	3.738.923,48
14	08/03/2012	18	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C	PZ057B/10			8.000,00		498.215,58	3.730.923,48



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

			Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)						
15	08/03/2012	20	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	1.642,77		499.858,35	3.729.280,71
16	03/04/2012	24	Regione Basilicata	PTSG		2.116,12		501.974,47	3.727.164,59
17	03/04/2012	26	Regione Basilicata	PTSG		14.260,85		516.235,32	3.712.903,74
18	03/04/2012	27	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		1.895,39		518.130,71	3.711.008,35
19	06/04/2012	28	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	853,23		518.983,94	3.710.155,12
20	17/04/2012	29	Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	524,88		519.508,82	3.709.630,24
21	17/04/2012	33	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera	PTSG		379,34		519.888,16	3.709.250,90
22	23/04/2012	34	Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ)	PZ063A/10	BASFV69		5.000,00	524.888,16	3.704.250,90
23	23/04/2012	39	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		1.964,52		526.852,68	3.702.286,38
24	27/04/2012	40	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	MT053A/10	BASFV08	2.722,50		529.575,18	3.699.563,88
25	27/04/2012	41	Validaprogetti - Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	3.359,93		532.935,11	3.696.203,95
26	27/04/2012	42	Laser Graphic di Alliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	1.126,13		534.061,24	3.695.077,82
27	27/04/2012	43	Lazzari Maurizio	MT081A/10	BASFV05	12.058,80		546.120,04	3.683.019,02
28	27/04/2012	43	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05	2.941,20		549.061,24	3.680.077,82
29	16/05/2012	49	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	5.705,86		554.767,10	3.674.371,96
30	16/05/2012	50	Il Sole 24ore S.p.A. - Milano Filiale sud	PTSG		2.420,00		557.187,10	3.671.951,96
31	16/05/2012	51	Agebas S.r.l. - Agenzia di informazione multimediale - 85025 Melfi (PZ)	PTSG		1.452,00		558.639,10	3.670.499,96
32	23/05/2012	52	Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	2.696,49		561.335,59	3.667.803,47
33	23/05/2012	52	Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	111,12		561.446,71	3.667.692,35
34	23/05/2012	52	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	433,36		561.880,07	3.667.258,99
35	23/05/2012	52	Dott.ssa Teresa Trabaci - Ill Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT)	MT012A/10	BASFV03	340,77		562.220,84	3.666.918,22
36	23/05/2012	52	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	85,19		562.306,03	3.666.833,03
37	23/05/2012	54	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ020A/10	BASFV27		3.250,00	565.556,03	3.663.583,03



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

38	23/05/2012	55	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza	PZ018B/10			2.112,00		567.668,03	3.661.471,03
39	23/05/2012	55	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ018B/10			398,00		568.066,03	3.661.073,03
40	23/05/2012	56	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza	PZ016B/10			3.493,00		571.559,03	3.657.580,03
41	23/05/2012	56	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ016B/10			660,00		572.219,03	3.656.920,03
42	23/05/2012	59	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 84 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69			1.450,00	573.669,03	3.655.470,03
43	23/05/2012	58	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 84 - 85100 Potenza	PZ042B/10			2.111,00		575.780,03	3.653.359,03
44	04/06/2012	60	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	153,55			575.933,58	3.653.205,48
45	04/06/2012	61	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c. Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PZ019B/10			3.375,00		579.308,58	3.649.830,48
46	18/06/2012	29	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02	164,29			579.472,87	3.649.666,19
47	18/06/2012	62	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ067A/10	BASFV19			4.722,91	584.195,78	3.644.943,28
48	18/06/2012	64	Geom. Francesco Antonio Vigna - Castelmezzano (PZ)	PZ005B/10			3.920,00		588.115,78	3.641.023,28
49	18/06/2012	66	Studio Geologico di Dilucchio Gennaro - Via Galliano, 31 - 85028 Rionero (PZ)	PZ005B/10			3.457,01		591.572,79	3.637.566,27
50	18/06/2012	66	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ005B/10			668,54		592.241,33	3.636.897,73
51	18/06/2012	67	La Stamperia S.n.c. di Gaetano e Rosalba Liantonio	PTSG		2.364,34			594.605,67	3.634.533,39
52	18/06/2012	63	Ing. Gianluca Rospi - Via Dante, 9 - 75100 Matera	PZ024B/10			4.233,60		598.839,27	3.630.299,79
53	18/06/2012	69	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ024B/10			800,00		599.639,27	3.629.499,79
54	21/06/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36			2.987,04	602.626,31	3.626.512,75
55	21/06/2012	74	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ062A/10	BASFV36			512,95	603.139,26	3.625.999,80
	05/07/2012		Sorno ordinativo n. 54 del 21/06/12	PZ062A/10	BASFV36			- 2.987,04	600.152,22	3.628.986,84
56	06/07/2012	77	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	PZ042B/10			6.092,35		606.244,57	3.622.894,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ054B/10				30,00	606.274,57	3.622.864,49