

**COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02  
D.M. 21.12.2005**

**Comma 1: Elenco progetti con contenzioso (ex MiSE)**

	raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto		PROV	Concessionario	LAVORI	OGGETTO CONTENZIOSO
									<b>SORTO ANTE NOMINA COMMISSARIO</b>
1	39	40		6006		AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	<i>Espropriazioni (Gervasi c/MISE)</i>
2	39	40		6007		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	N.I. Contursi	<i>Espropriazioni (Di Menza c/MISE)</i>
3	39	40		6053		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Fondo Valle Sele 1° lotto	<i>Lavori (COINFRA c/MISE) - Espropriazioni (vari c/MISE)</i>
4	39	40		6055		AV	CONSORZIO IN.FRAV.	Fondo Valle Sele 3° lotto	<i>Espropriazioni (Comune di Caposele c/MISE)</i>
5	39	40		6068		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Oliveto Citra	<i>Lavori (COINFRA c/MISE)</i>
6	39	60		6077	02	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 2° lotto	<i>Lavori (Pizzarotti c/MISE) - (riserve- pag.saldo)</i>

2b.6)

**COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02**

**D.M. 21.12.2005**

**Comma 1: ELENCO PROGETTI CON ATTIVITA' CONTABILI E CONCESSORIE DA CONCLUDERE**

	raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	NOTE
1	39	40		6006	AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	In corso completamento espropri
2	39	40		6012	AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Nerico	In corso completamento espropri
3	39	40		6016	AV	CONSORZIO INCOMIR	N.I. S.Mango sul Calore	In corso completamento espropri
4	39	40		6053	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada Fondo Valle Sele 1° lotto	Collaudo - Pagamento professionisti
5	39	40		6068	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada Fondo Valle Sele-Oliveto Citra	Pagamento professionisti
6	39	60		6069	PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Strada Rapone-Ofantina-Muro Lucano	In corso completamento espropri
7	39	40		6071	AV	CONSORZIO INCOMIR	Svincolo ferroviario S.Mango sul Calore	In corso completamento espropri
8	39	40		6075	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra	Restituzione saldo a debito del Concessionario
9	39	40		6104	AV	CONSORZIO GI.IT	Impianto depurazione N.I.Conza	Verifica per eventuale trasferimento suoli al Consorzio ASI di Avellino



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Il Commissario ad Acta L. 289/09 art. 86*

## **2b.7) GLI ESPROPRI E LE TRANSAZIONI**

Come più volte relazionato, il settore espropriativo è risultato assai insidioso sia per la frammentazione delle documentazioni ricevute in sede di trasferimento, sia per la vastità della materia.

Decine di migliaia di particelle sono state oggetto di ricognizioni (presso più archivi) da parte di questo Ufficio, di verifiche, di frazionamenti ecc.

Ovviamente per alcune attività specialistiche (immissioni in possesso, frazionamenti ecc.) si è ricorsi a professionalità esterne, attentamente selezionate.

Ma soprattutto, una volta definite le problematiche e le procedure specifiche, si è provveduto a centinaia di transazioni con un enorme impegno professionale e temporale ma anche con economie per svariati milioni di Euro.

Questioni ancora non del tutto risolte concernono le questioni demaniali mai affrontate dal 1981 all'anno 2003.

Cronoprogrammi attendibili anche se non dotati di certezze profetiche sono stati forniti al MIT per eventuale subentro e, naturalmente, al MiSE.

In relazione alle nuove acquisizioni di aree questo Ufficio ha provveduto direttamente a tutte le incombenze, mentre per le questioni annose ed irrisolte riguardanti in particolare le Concessioni revocate dal MiSE, ci si è avvalsi della collaborazione della Soc. Areateknica rimasta a carico del Concessionario ICLA revocato, grazie ad atto transattivo Commissariale che ha anche ridotto il pignoramento esecutivo vigente presso il MiSE di svariati milioni di Euro.

Per quanto possa sembrare non credibile, si sottolinea che tale indiscutibile successo, passato sotto assoluto silenzio da parte del MiSE, è stato ottenuto grazie ai riconoscimenti di stima e di affidabilità nei confronti di questo Ufficio, che ha fondato la propria azione sulla disponibilità, sulla lealtà, sulla tempestività e sulla ricerca dell'efficienza operativa a favore di ogni interlocutore e soggetto terzo.

**ESPROPRI EX ART. 32 LEGGE 219/1981**  
**SITUAZIONE AL 31/05/2018**

N.	Progetto	Riferimento Progetto	Totale Particelle da definire	Pratiche con superfici in variante di competenza diretta MISE	Particelle Da Definire	Particelle da Definire					Totale
						Decreti in fase di predisposizione	Offerte Indennità Proposte	Ditte Contattate in attesa della documentazione per la stipula della transazione	In corso deposito nella ex Cassa DD.PP.	In attesa di stime commissione (Potenza - Avellino)	
1	Nucleo Industriale di Nerico	39/40/6012	4	0	4	0		4			4
2	Nucleo Industriale di Calitri	39/40/6006	129	0	129		18	8	27	76	129
3	Svincolo Calitri - Ofantina	39/40/6064	10	0	10			7	3		10
4	Strada Calitri Ofantina	39/40/6063	77	0	77	15	5	32	25		77
5	Strada Rapone	39/60/6069	36	0	36	16		11	4	5	36
6	Strada Baragiano	39/60/6062	57	7	50	15	9	14		12	50
7	Strada Muro Lucano	39/60/6057	561	85	476	82	161	50	21	162	476
			<b>874</b>	<b>92</b>	<b>782</b>	<b>128</b>	<b>193</b>	<b>126</b>	<b>80</b>	<b>255</b>	<b>782</b>
				(*)		(**)	(***)	(****)	(*****)	(*****)	

- (\*) Trattasi di particelle in variante di diretta competenza della struttura commissariale (Es. Prat. Ferrara - Prog. 6062 - Prat. Cesaro - prog. 6057 etc.)
- (\*\*) Comprende ditte proprietarie che hanno stipulato atto di transazione a saldo e ditte che hanno ricevuto acconto ma redigendo la stima definitiva non devono percepire alcun ulteriore importo
- (\*\*\*) Sono in corso le offerte delle indennità - Circa il 50% già eseguite ed in attesa di risposte da parte degli aventi diritto- Per le restanti sono in corso le stime a saldo da validare da parte della struttura commissariale - Successivamente si procederà all'invio agli aventi diritto.
- (\*\*\*\*) Ditte che hanno comunicato la loro volontà di definire ma che devono completare l'invio della documentazione
- (\*\*\*\*\*) E' in corso il deposito nell'ex cassa DD.PP. per le ditte non concordatarie
- (\*\*\*\*\*) Sono state richieste alle commissioni espropri di Potenza e di Avellino già da diversi anni. Solo adesso la commissione di Potenza sta cominciando a provvedervi ma con molta lentezza. La commissione di Avellino vi ha provveduto in un primo momento ma attualmente si è completamente fermata.

CRONOPROGRAMMA SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER DEFINIZIONE PROCEDURE EX ART. 32		GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEME	OTTOBRE	NOVEME	DICEMBR
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'							
1A	Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula degli atti di transazione.							
1C	Inviò e firma degli atti di transazione a saldo da sottoscrivere presso la struttura commissariale.							
2A	Predisposizione delle schede di valutazione per le ditte che hanno ricevuto (da IC LA e/o dalla Struttura Commissariale) un acconto delle indennità.							
2C	Approvazione delle stime a saldo redatte da (A) per le ditte che hanno concordato l'indennità e ricevuto acconto							
3A	Predisposizione offerte indennità a saldo ed invito alla definizione dell'atto transattivo a saldo							
3C	Tramissione delle offerte indennità a saldo per le ditte concordatarie							
4A	Predisposizione dei documenti necessari al deposito delle indennità espropriative presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DD.PP.) per le ditte che nei termini stabiliti non producono la documentazione necessaria per la stipula dell'atto transattivo							
4C	Deposito presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DD.PP.) delle indennità non accutate mediante bonifico							
5A	Predisposizione offerte indennità determinata dalle commissioni espropri (Potenza - Avellino)							
5C	Invio offerte indennità determinata dalle commissioni espropri (Potenza - Avellino)							
6A	Predisposizione dei documenti necessari al deposito delle indennità espropriative presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DD.PP.) per le ditte che ricevuta la stima della commissione espropri, nei termini stabiliti, non producono la documentazione necessaria per la stipula dell'atto transattivo							
6C	Deposito presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DD.PP.) delle indennità non accutate di cui al punto 6A							
7A	Predisposizione dei decreti definitivi di esproprio							
7C	Emissione decreti definitivi di esproprio							
8A	Registrazione - Trascrizione - Voltura e Notifica dei decreti definitivi di esproprio							

**A** Attività di ricognizione e verifica

**C** Attività di deliberazione

Nota 1 Il rispetto dei termini del cronoprogramma sono direttamente subordinati, soprattutto, alle attività di competenza delle commissioni espropri

Il punto 5C, in assenza delle stime delle commissioni entro il 15.09.2018, può essere sostituito dall'offerta dell'indennità

Nota 2 provvisoria al fine di consentire entro il 31.12.2018 la definizione anche di queste procedure mediante emissione del decreto definitivo di esproprio

ESPROPRI EX ART. 32 LEGGE 219/1981													
Progetto 39/60/6057													
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 31 AGOSTO 2018													
N	Progetto	Riferimento Progetto	Totale Dime interessate dalla procedura	Dime per le quali sono stati emessi i Decreti	Dime per le quali è in fase di predisposizione il decreto definitivo	Dime per le quali sono state proposte le trattative	Dime che non devono percepire alcun ulteriore importo	Dime interessate della nuova convenzione Maggio 2018 a seguito dei frazionamenti tra Ufficio Commissariale e geom. Della Foru	Dime in attesa della documentazione per la stipula della transazione	Dime che hanno percepito importi superiori a quanto dovuto e devono restituire	Dime per le quali è in corso il deposito nella ex Cassa DD.PP. Oggi Regione Territoriale dello Stato	Dime non concordatarie o attese di istruzione commissione (Potenza)	Totale Dime
1	Strada Muro Lucano	39/60/6057/II.1.	136	42	4	0	10	23	30	10	15	0	136
2	Strada Muro Lucano	39/60/6057/III.1.	86	34	0	0	4	24	14	4	6	0	86
3	Strada Muro Lucano	39/60/6057/2° P.1'	23	8	1	0	3	0	4	0	7	0	23
4	Strada Muro Lucano	39/60/6057/Franchi Raicelle	5	3	0	0	0	0	2	0	0	0	5
5	Strada Muro Lucano	39/60/6057/Franchi Cavetto	8	3	0	0	0	0	0	0	5	0	8
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
				(***)	(****)		(**)	(*)		(*****)	(*****)	(*****)	
(*)	Trattati di dite in variante a seguito dei frazionamenti redati e della convenzione sottoscritta in data 23/05/2018. Sono in corso la redazione degli accordi bonari e la redazione delle stime a saldo da validare da parte della struttura commissariale. A seguito delle verifiche si provvederà alla notifica delle indennità alle 49 ditte interessate												
(**)	Comprende ditte proprietarie che hanno stipulato atto di transazione a saldo e ditte che hanno ricevuto accanto ma redigendo la stima definitiva non devono percepire alcun ulteriore importo												
(***)	Ditte per le quali sono stati emessi i Decreti Definitivi												
(****)	Ditte per le quali sono in fase di predisposizione i Decreti Definitivi												
(*****)	A seguito delle verifiche dell'ufficio commissariale si definiscono le Ditte che dovranno essere inviate alla Ragioneria Territoriale di Potenza ex DD.PP.												
(*****)	A seguito delle verifiche dell'ufficio commissariale si definiscono le Ditte che dovranno essere inviate alla Commissione Provinciale Espropri												
(*****)	Ditte che hanno percepito importi superiori a quanto dovuto; devono restituire												

<b>CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'</b> <b>PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE 49 DITTE</b> <b>INTERESSATE DALLA CONVENZIONE DEL 23 Maggio 2018</b>		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'																			
1	Ditte per le quali si prevede la sottoscrizione degli accordi bonari e l'avvio della procedura						20													
	Ditte per le quali si prevede la sottoscrizione degli accordi bonari e l'avvio della procedura						29													
	Ditte per le quali si prevede la possibilità di sottoscrivere la transazione							39												
2	Predisposizione offerte indennità determinata dalle commissioni espropri (Potenza) per le ditte non concordatarie							10												
	Invio alle ditte delle offerte determinate dalle commissioni espropri (Potenza) entro 90 giorni dal deposito											10								
3	Deposito presso la Ragioneria Territoriale della Stato (ex Cassa DD.PP.) delle indennità non accettate																			
	Predisposizione dei decreti definitivi di esproprio relativi alle ditte concordatarie presentavate											39		10						
	Emissione decreti definitivi di esproprio relativi alle ditte concordatarie presentavate												39		10					
	Registrazione - Trascrizione - Voltura e Notifica dei decreti definitivi di esproprio													39		10				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				

*Nota 1* Il rispetto dei termini del cronoprogramma sono direttamente subordinati, alla sottoscrizione delle transazioni, ai pagamenti delle indennità di corrispondere ed alle attività di competenza della Commissione Provinciale Espropri

<b>CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'</b> <b>PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE 108 DITTE</b> <b>NON INTERESSATE DALLA CONVENZIONE DEL 23 Maggio 2018</b>		GIUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	61-2018	61-2019	61-2020	61-2021	61-2022	61-2023	61-2024	61-2025
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'														
1	Ditte per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 (Ditte decise di emettere n. 3 - Ditte per le quali si potrà sottoscrivere la transazione ed emettere decreto definitivo n. 24 - Ditte per le quali è stato disposto il deposito presso la rogatoria Territoriale dello Stato e dovrà essere emesso il decreto definitivo n. 33)						62								
	Ditte per le quali si prevede la definizione della procedura entro Marzo 2019 (Ditte per le quali si potrà sottoscrivere la transazione ed a seguito dei pagamenti si potrà emettere decreto definitivo n. 50)								30						
2	Preclusione offerte indennità di termination delle comunicazioni espropri (Provincia) per le ditte non concordatarie  Invio alle ditte delle offerte di terminazione delle comunicazioni espropri di urgenza entro 90 giorni dal deposito					16			16						
3	Deposito presso la rogatoria Territoriale dello Stato (o Cassa D'APP) delle istanze in materia  Preclusione dei decreti definitivi di esproprio  Emissione di decreti definitivi di esproprio  Registrazione - Immatricolazione - Volture e Sanzioni dei decreti di finanza di esproprio									16			16		16
4															
5															
6															
7															
8															
9															

Il rispetto dei termini del cronoprogramma sono direttamente subordinati, alla sottoscrizione delle transazioni, ai pagamenti delle indennità da Nona 1 corrispondere ed alle attività di competenza della Commissione Provinciale Espropri

Report Decreti definitivi di esproprio

24/09/2018

Numero Decret	Data Decreto	N Progetto
1355	09/04/2015	60/6057/2
1382	22/04/2015	60/6062
1386	04/05/2015	060/6062
1387	11/05/2015	60/6062
1388	26/05/2015	60/6057
1389	08/06/2015	40/6064
1410	21/07/2015	40/6063
1411	27/07/2015	40/6063
1413	28/07/2015	06057/2
1414	04/08/2015	60/6057/1
1417	14/09/2015	40/6006
1420	16/09/2015	40/6006
1438	28/09/2015	60/6057/2
1440	06/10/2015	60/6057/2
1442	14/10/2015	60/6057/2
1443	22/10/2015	060/6057/2
1445	28/10/2015	60/6057/2
1453	16/11/2015	60/6057/2
1456	25/11/2015	60/6057/3/1
1460	15/12/2015	060/6057/1
1469	07/01/2016	60/6057/2
1470	07/01/2016	60/6057/2
1471	11/01/2016	60/6062
1495	13/01/2016	60/6069
1497	03/02/2016	40/6006
1498	03/02/2016	40/6006
1499	19/02/2016	60/6057/3/1
1502	01/03/2016	60/6057/2
1503	01/03/2016	60/6057/2
1532	02/05/2016	40/6063
1536	12/05/2016	40/6064
1537	18/05/2016	40/6006
1538	18/05/2016	40/6012
1541	06/06/2016	60/6057/1
1547	12/07/2016	60/6057/2
1548	18/07/2016	60/6057/2
1568	12/09/2016	60/6057/1
1569	12/09/2016	60/6062
1571	19/09/2016	60/6057/2
1572	19/09/2016	60/6062
1573	28/09/2016	60/6069
1574	03/10/2016	60/6057/2
1575	03/10/2016	60/6057/2
1576	10/10/2016	60/6057/3
1579	19/10/2016	60/6062
1580	28/10/2016	40/6063
1581	28/10/2016	60/6057/2

## Report Decreti definitivi di esproprio

24/09/2018

Numero Decreto	Data Decreto	N Progetto
1582	28/10/2016	60/6057/1
1583	02/11/2016	60/6057/2
1617	09/01/2017	60/6057/3/1
1620	07/02/2017	60/6057/3/1
1635	08/03/2017	60/6057/2
1645	11/04/2017	40/6006
1646	11/04/2017	60/6057/1
1647	11/04/2017	60/6057/2
1649	19/04/2017	60/6057/2
1650	19/04/2017	60/6062
1707	28/08/2017	60/6057/2
1713	20/09/2017	60/6057/2
1714	20/09/2017	60/6057/3/1
1715	21/09/2017	60/6057/3/
1717	27/09/2017	060/6057/2
1718	27/09/2017	60/6062
1719	02/10/2017	60/6057/3/1
1730	03/11/2017	60/6057/3/1
1805	15/12/2017	60/6057/2
1810	18/12/2017	60/6057/3/1
1811	18/12/2017	60/6057/1
1814	29/12/2017	60/6057/1
1815	29/12/2017	60/6057/1
1816	29/12/2017	60/6057/3/1
1817	29/12/2017	60/6062
1820	08/01/2018	040/6012
1821	08/01/2018	040/6063
1822	12/01/2018	60/6057/2
1823	12/01/2018	60/6069
1824	12/01/2018	40/6006
1825	12/01/2018	40/6064
1829	30/01/2018	60/6057/2
1831	30/01/2018	60/6062
1832	30/01/2018	040/6063
1834	12/02/2018	60/6069
1835	12/02/2018	60/6062
1844	15/02/2018	40/6006
1849	19/03/2019	60/6057/2
1850	19/03/2018	60/6057/3/1
1856	20/04/2018	40/6003
1857	20/04/2018	40/6006
1859	26/04/2018	40/6006
1860	26/04/2018	40/6012
1874	15/05/2018	40/6063
1877	18/05/2018	60/6057/3/1
1878	18/05/2018	60/6057/3/1
1891	30/05/2018	60/6057/1

## Report Decreti definitivi di esproprio

24/09/2018

Numero Decreto	Data Decreto	N Progetto
1892	01/06/2018	60/6057/2
1897	04/06/2018	40/6063
1898	04/06/2018	60/6057/2
1903	11/06/2018	60/6069
1909	04/07/2018	40/6063
1910	04/07/2018	60/6069
1911	04/07/2018	60/6057/3/1
1926	13/07/2018	40/6006
1928	18/07/2018	60/6069
1935	31/07/2018	60/6057/1
1951	18/09/2018	60/6062
1952	20/09/2018	60/6057/2

PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		TRANSAZIONI		
			DITTE	IMPORTI	DITTE	IMPORTI RICHIESTI	NUMER O	PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
				RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e		€.			
6057	2	Pescopagano	Comune di Pescopagano (PZ)	342.508,64			1	220.954,87	
6057	1	Pescopagano	Di Napoli Antonia	2.641,00			2	1.690,78	
6057	1	Pescopagano	Borea Pietro	36.737,04			3	15.759,47	
6057	1	Pescopagano	Masini Margherita	3.079,87			4	1.737,77	
6057	2	Muro Lucano	Melucci Antonio	77.150,41			5	26.076,95	
6057	2	Castelgrande	Coppola Teresa	5.797,59			6	5.240,53	
6057	3	Castelgrande	Federici Vito, Muro Angela Maria	20.990,70			7	10.211,38	
6057	1	Pescopagano	Angiolillo Chiara	6.928,24			8	3.477,93	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Santo Giovanni	13.563,13			9	5.164,19	
6057	2	Castelgrande	Coppola Vito	10.673,86			10	11.235,64	
6057	2	Castelgrande	Greco Agatina	8.324,41			11	5.458,63	
6062		Muro Lucano	Pepe Franco, Coca Russo Rosaria	686.635,54			12	497.083,04	
6057	2	Pescopagano	Pinto Giuseppina	26.170,23			13	10.673,26	
6057	2	Muro Lucano			Rendina Gerardo	rapporto mesi 231/96*	14		26.759,14
6057	2	Muro Lucano			Tarricone Mario	rapporto mesi 242/96*	15		8.749,85
6057	3	Muro Lucano	Carone Vita Maria	59.038,04			16	20.267,81	
6057	2	Muro Lucano			Altieri Luigi (Rosario)	rapporto mesi 239/96*	17		4.115,60
6057	1	Pescopagano	Roselli Francesco P., Pinto Teresa	9.738,62			18	6.345,07	
6057	1	Pescopagano	Roselli Arcadio Gerardo	7.302,32			19	2.973,41	
6057	1	Pescopagano	Zarrilli Giuseppe	6.868,94			20	3.223,91	
6057	1	Calitri	Metallo Michelina	18.920,24			21	18.920,64	
6083		Calitri	Maffucci Teresa	30.191,55			22	13.041,80	
6084		Calitri	Maffucci Teresa	15.568,28			23	6.715,00	
6083		Calitri	Pastore Antonio Raffaele	15.909,12			24	15.909,12	
6057	1	Pescopagano	Errico Maria Lucia	45.620,37			25	24.553,42	
6083		Calitri	Zarrilli Vincenzo	4.287,83			26	1.626,45	
6083		Calitri	Santoro Iolanda, Capossela Giuseppe	29.087,15			27	10.617,46	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Gerardo e Magro Carmela	10.604,04			28	3.366,36	
6057	3	Castelgrande	Gasparini Maria	14.229,64			29	5.951,79	

0MISSIS

OBASSIS

PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		NUMERO	TRANSAZIONI	
			DITTE	IMPORTI RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e €.	DITTE	IMPORTI RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria €.		PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
								importo lordo	
			<b>TOTALI</b>	<b>6.350.513,46</b>				<b>3.349.631,21</b>	<b>4.408.043,82</b>
								NON QUANTIFICATO ma di importo presuntivo di circa 7.500.000 €	
								Euro	
			<b>TOTALI GENERALI</b>		<b>Euro 13.850.513,46</b>			<b>Euro 8.257.876,03</b>	

\* a fronte dei mesi soprariportati di effettiva occupazione delle particelle sono stati riconosciuti n.96 mesi



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Il Commissario ad Adita L. 289/02 art. 86*

## **2b.8) I PARERI CONSULTIVI**

Si è già accennato in questa sede ed ampiamente detto nelle precedenti Relazioni Commissariali circa l'assoluta necessità di disporre di una consulenza giuridica specialistica per i LL.PP., diretta ed immediatamente consultabile.

Fino all'anno 2012 tale consulenza (assegnata a professionista di riconosciuta competenza) ha prodotto un notevole numero di circostanziati pareri, a volte definitivamente chiarificatori, a volte inviati da questo Ufficio all'AGS, per conferma della base conoscitiva e della situazione proposta.

Aggiungendo a detta condizione essenziale la competenza indiscussa dell'Ufficio e la instaurazione di rapporti leali e costruttivi con i terzi, può affermarsi che non solo non sono stati avanzati contenziosi, ma si è goduto di una credibilità sul territorio che ha semplificato le relazioni interpersonali e con ogni Ente pubblico, ottenendo risultati in ordine soprattutto temporale di sicuro rilievo.

La forzata cessazione del rapporto di consulenza di cui sopra per incomprensibili motivazioni attribuite ad un insano (nella fattispecie) principio di spending-review<sup>1)</sup>, certamente suggerito da funzionari ministeriali superficiali e non responsabili ha causato sicure difficoltà all'Ufficio, più volte peraltro evidenziate.

A parte ciò, vari pareri sono stati richiesti dal sottoscritto alle Avvocature ed anche all'ANAC, alcuni dei quali fondamentali.

Tra i pareri resi dall'ANAC figura tuttavia quello concernente la non complementarietà dei lavori dello Svincolo per Muro Lucano che, come già detto, non trova condivisione da parte del sottoscritto che lo giudica quanto meno precipitoso.

Alla replica pertanto avanzata non è stato dato ulteriore riscontro.

Nel rispetto di tale parere è stato quindi ridotto il lavoro già appaltato ed in corso, nei confronti del quale lo Svincolo suddetto doveva essere considerato complementare in base al quesito ed avviata la procedura per la relativa gara, tuttora non perfezionata dal Provveditorato avvalso con evidenti ripercussioni negative.

<sup>1</sup> Si è ripetutamente segnalato come il sottoscritto abbia applicato i principi della spending-review con provvedimenti ben precedenti, tanto da restituire all'Amministrazione oltre 100.000 €/anno sulle spese di funzionamento. La riduzione delle risorse a tal fine del **66%** dimostra inequivocabilmente la miopia di una burocrazia di immagine e nel contempo di assoluta e dannosa inefficienza.



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86*

## **2b.9) L'INCENTIVO**

Ben diverso è stato il comportamento dei funzionari del Provveditorato sede di Potenza rispetto a quanto riportato nell'analogo paragrafo riguardante i lavori della Lioni-Grottaminarda.

Si rinvia tuttavia a quanto in detto paragrafo riportato, per non appesantire la presente Relazione.



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86*

## **2b.10) LE RELAZIONI SULL'ATTIVITA'**

L'Ufficio Commissariale, a partire dal mese di giugno 2003, ha prodotto le seguenti relazioni e rendiconti:

<b>Al MiSE (inizialmente GAB poi DGIAD)</b>	<b>Alla Corte dei Conti</b>	<b>Al Parlamento, Commissioni, MIT, ANAC</b>
112 relazioni con cadenza bimestrale	14 relazioni annuali, a partire dall'esercizio 2014 a tutto il 2017	2 semestrali e 1 di fine anno, per un totale dal 2016 di 8 compresa la presente

Su richiesta della Regione Basilicata sono state prodotte nel corso degli anni Relazioni di aggiornamento sui lavori.