

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-ter
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI
FUORI DEL LAZIO

(al 31 marzo 1999)

(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma capitale e Giubileo del 2000
(BORDON)**

Trasmessa alla Presidenza il 19 aprile 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI	»	7
2.1. La prima relazione trimestrale	»	7
2.2. La seconda relazione trimestrale	»	8
2.3. La terza relazione (30 settembre 1999 - 31 dicembre 1999)	»	8
2.4. Gli interventi definanziati	»	9
2.4.1. <i>Il D.P.C.M. n. 234/RC del 19 gennaio 2000</i>	»	13
LA GESTIONE FINANZIARIA	»	15
3.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 marzo 2000	»	15
LA VIGILANZA	»	129
4.1. Il 4° Rapporto del Monitore (al 31 dicembre 1999)	»	129
APPENDICE.	»	135
D.P.C.M. n. 234/RC del 19 gennaio 2000	»	135

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Nel corso del primo trimestre del 2000 non vi sono state riunioni della Commissione ex art. 2 legge 270/1997.

Nella presente Relazione Trimestrale al Parlamento, pertanto, oltre a fornire una sintesi del contenuto delle precedenti Relazioni ed un riepilogo dell'ultimo rapporto del soggetto Monitore, si offre un quadro della situazione finanziaria aggiornato al 31.03.2000.

In tale periodo, inoltre, è intervenuto il D.P.C.M. del 19.01.2000, con il quale è stato decretato che: "I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999."

PAGINA BIANCA

2. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI

2.1. La prima relazione trimestrale

Con la Prima Relazione al Parlamento, si è dato conto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, delle attività svolte al 31.12.1998 dalle istituzioni di governo, dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dagli enti regionali e locali. Tali organismi hanno partecipato, nei termini e nei modi indicati dalla Legge 270, ad una efficace realizzazione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

In particolare nella prima parte della Relazione sono stati riportati i contenuti e gli aspetti giuridici della Legge 7 agosto 1997 n° 270, le modalità attraverso cui sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi da inserire nel Piano (Decreto Ministeriale n. 115 del 17 settembre 1997), nonché la strumentazione approntata da parte dell'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per quanto attiene la modulistica, il sistema informativo, il sistema di proiezione territoriale degli interventi, gli strumenti di comunicazione ed il sistema di monitoraggio.

Nella seconda parte della Relazione sono state invece poste in evidenza procedure e metodologie adottate per l'elaborazione del Piano, di cui vengono presentate dettagliatamente le caratteristiche.

Infine nell'ultimo paragrafo della Relazione è stato riportato lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Piano e la situazione dei flussi finanziari al 31.12.1998.

La prima Relazione al Parlamento ha dato conto in maniera completa e diffusa, delle diverse attività svolte sia per la attuazione della Legge n. 270 che per l'avvio operativo degli interventi.

Il Piano fu, infatti, adottato dalla Commissione il 28 marzo 1998 e definitivamente approvato con D.M. 21 aprile 1998. In soli sette mesi (dall'agosto 1997 al marzo 1998) sono state approntate le procedure per la selezione delle richieste di finanziamento, diffuse le strumentazioni necessarie alla presentazione delle domande, effettuata l'istruttoria sulle circa 7.000 richieste pervenute e definito il Piano.

La precedente Relazione fornisce al Parlamento lo stato di avanzamento degli interventi compresi a quella data: 1.115 interventi per un investimento complessivo di 3.673 miliardi di lire di cui 1.955 miliardi di lire finanziati dallo Stato.

Il ritardo nell'avvio delle impegnative operazioni di monitoraggio non ha privato, tuttavia, la Prima Relazione al Parlamento di un quadro complessivo e per singolo intervento dello stato di attuazione, effettuato direttamente dall'Ufficio che ha surrogato funzioni previste per il soggetto monitore, il cui incarico è stato definitivamente approvato successivamente al periodo di riferimento.

2.2. La seconda relazione trimestrale

Il lasso di tempo intercorso a far data dall'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, avvenuta con D.M. in data 21 aprile 1998, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità e con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000.

La seconda relazione trimestrale è stata strutturata in cinque sezioni ed un'Appendice nella quale sono raccolti i principali provvedimenti assunti in attuazione della legge stessa.

La prima parte – dopo una breve sintesi della Relazione precedente – è stata dedicata ai lavori della Commissione ed alle diverse sedute attraverso le quali sono state deliberate le successive riprogrammazioni del Piano.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano, fotografando la situazione alla scadenza dei primi tre trimestri del 1999. La terza parte è stata dedicata allo stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999, attraverso una serie di grafici e tabelle suddivisi per Regioni e per singoli interventi. La quarta parte riguarda gli strumenti di controllo del Piano ed i soggetti ad esso deputati; l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei lavori della "task force" per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

La necessità di riferire al Parlamento sulla base di dati certificati dallo specifico servizio di monitoraggio ha suggerito di riunire le prime tre Relazioni Trimestrali per il 1999 in un unico Rapporto al fine di una più completa visione dello stato di avanzamento del Piano.

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse pubbliche rese disponibili dalla legge 270/97 pari a 2.000 miliardi, al 3° trimestre risultavano attivati programmi per 1.446,1 miliardi di lire pari al 72,3%, mentre le risorse trasferite rappresentavano, con 937,8 miliardi di lire, il 46,9% del fondo disponibile.

In termini di opere fisiche e servizi al 30 settembre 1999 risultavano in fase di realizzazione o completati complessivamente l'82,3% degli interventi (96 ultimati e 843 in fase di realizzazione su 1.128). In termini di finanziamento pubblico l'ammontare reso operativo è pari al 94,3%, mentre sull'investimento totale la quota attivata è dell'85,3%.

2.3. La terza relazione (30 settembre 1999 – 31 dicembre 1999)

La terza relazione ha preso in esame il periodo dal 30 settembre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale trimestre la Commissione ex art. 2 legge 270/1997 si è riunita una volta, in data 28 ottobre 1999.

Nel corso dell'ultimo trimestre 1999 la Commissione medesima ha proseguito

nell'azione di modifica ed integrazione del Piano, per renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere, anche per sopravvenute esigenze, non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, è stata possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture.

2.4. Gli interventi definanziati

Nel corso dell'attività di modifica ed integrazione al Piano attuata dalla Commissione ex L. n. 270/1997 a tutto il dicembre 1999, sono stati definanziati, totalmente, o parzialmente i seguenti interventi:

Cod. URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Estremi del provvedimento	Importo del definanziamento
198	Napoli	"Costruzione nuovo parcheggio bus turistici"	Min. Trasporti e della Navigazione	D.M. del 05.08.1999	5.600.000.000 (definanziamento totale)
510	Napoli	"Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	Arcidiocesi di Napoli	D.M. del 22.10.1999	4.500.000.000 (definanziamento totale)
897	Vicenza	"Restauro e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del convento da adibire a ricettività in comunità religiosa e relativi servizi"	Comunità ordine francescani minori conventuali	D.M. del 09.02.1999	1.620.000.000 (definanziamento parziale)
928	Venosa (Potenza)	"Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto"	Curia Vescovile	D.M. del 22.10.1999	2.550.000.000 (definanziamento parziale)
1313	Montoro Superiore (Avellino)	"Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli"	Comunità Montana Serinese Solofrana	D.M. del 05.08.1999	200.000.000 (definanziamento totale)
1676	Udine	"Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi"	Comune di Udine	D.M. del 05.08.1999	1.400.000.000 (definanziamento totale)
1678	Udine	"Ostello per la gioventù"	Comune di Udine	D.M. del 22.10.1999	840.000.000 (definanziamento totale)
1681	Udine	"Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi"	Istituto Mons. F. Tomadini I.P.A.B.	D.M. del 09.02.1999	960.000.000 (definanziamento totale)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2770	Napoli	"Sistemazione di aree attrezzate per sosta e ristoro in località Arenella"	Provincia Napoletana dei Padri Scolopi	D.M. del 16.11.1999	715.250.000 (definanziamento parziale)
------	--------	--	--	---------------------	---

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2803	Venezia	"Realizzazione servizi igienici"	A.M.A.V. Azienda multiservizi ambientali veneziana	D.M. del 01.06.1999	176.000.000 (definanziamento totale)
3018	Verbania (Verbano)	"Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali"	Opera Diocesana della preservazione della fede	D.M. del 05.08.1999	965.000.000 (definanziamento parziale)
3133	Ventimiglia (Imperia)	"Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia	Parrocchia Nostra Signora Assunta Cattedrale	D.M. del 01.06.1999	1.010.000.000 (definanziamento parziale)
3173	Loreto (Ancona)	"Centro Casa del Carmelo"	Delegazione Pontificia per il Santuario della S. Casa	D.M. del 09.02.1999	2.100.000.000 (definanziamento totale)
3224	Pitigliano (Grosseto)	"Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisognosi e scopi sociali"	Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello	D.M. del 22.10.1999	196.410.000 (definanziamento parziale)
3362	Venezia	"Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico"	Congregazione Armena Mechitarista	D.M. del 05.08.1999	2.663.000.000 (definanziamento totale)
3638	Napoli	"Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili"	Comune di Napoli	D.M. del 01.06.1999	177.680.000 (definanziamento parziale)
3958	Brescia	"Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività"	Ordine Frati Minori Conventuali di S. Francesco	D.M. del 05.08.1999	3.804.000.000 (definanziamento totale)
3997	Padova	"Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda"	Pia Fondazione V.S. Breda	D.M. del 05.08.1999	1.000.000.000 (definanziamento parziale)
4530	Padova	"Recupero della cripta medievale per l'accoglienza dei pellegrini"	Monastero S. Giustina	D.M. del 09.02.1999	561.000.000 (definanziamento parziale)
4732	Catania	"Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	Basilica Cattedrale S. Agata	D.M. del 22.10.1999	2.342.000.000 (definanziamento totale)
4741	Massa (Massa Carrara)	"Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale"	Comune di Massa	D.M. del 05.08.1999	1.120.000.000 (definanziamento totale)
4817	Gorizia	"Museo dell'Arcidiocesi e del Tesoro di Aquileia"	Comune di Gorizia	D.M. del 16.11.1999	475.157.370 (definanziamento parziale)
5406	San Giovanni Rotondo (Foggia)	"Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie"	Ente Monastico Provincia dei Frati minori Cappuccini	D.M. del 22.10.1999	600.000.000 (definanziamento totale)
5556	Serralunga di Crea (Alessandria)	"Riqualificazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea"	Santuario Diocesano Madonna di Crea	D.M. del 01.06.1999	340.000.000 (definanziamento totale)
5645	Vicenza	"Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto di servoscala"	Provincia veneta dell'Ordine dei Servi di Maria	D.M. del 09.02.1999	131.000.000 (definanziamento totale)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5815	Milano	"Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni interne ed esterne alla stazione"	Ferrovie dello Stato	D.M. del 16.11.1999	2.993.000.000 (definanziamento parziale)
5816	Milano	"Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni interne ed esterne alla stazione"	Ferrovie dello Stato	D.M. del 16.11.1999	2.055.400.000 (definanziamento parziale)
6240	Bologna	"Villa Guastavillani, una residenza Rinascimentale immersa nel verde collinare restituita a nuova vita culturale e di accoglienza"	Università degli studi di Bologna	D.M. del 16.11.1999	3.363.000.000 (definanziamento parziale)
6333	Assisi	"Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio in località Mojano"	Comune di Assisi	D.M. del 16.11.1999	2.325.000.000 (definanziamento parziale)
6405	Ancona	"Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco"	Autorità portuale di Ancona	D.M. del 22.10.1999	245.111.441 (definanziamento parziale)
6523	Fabriano (Ancona)	"Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo"	Seminario Vescovile	D.M. del 05.08.1999	1.900.000.000 (definanziamento totale)
6681	Loreto (Ancona)	"Ammodernamento della casa di S. Francesco"	Prov. Picena S. Giacomo della Marca - Frati Minori	D.M. del 01.06.1999	320.000.000 (definanziamento parziale)

2.4.1. Il D.P.C.M. n. 234/RC del 19.01.2000

Con la legge 16 dicembre 1999, n. 494 sono state varate una serie di "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000".

In particolare, tale legge ha previsto, all'art. 7, co. 4, che il termine della lettera d), dell'art. 1, co. 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270 è prorogato al 31.12.1999.

In ossequio a tale disposizione ed in coerenza con la volontà espressa dalla Commissione che, nella deliberazione 13/99 del 28.10.1999, ha inteso assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi compresi nel Piano stabilendone il differimento al 31.12.1999 *sub condizione* dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 19.01.2000, ha approvato il D.P.C.M. n. 234/RC con il quale è stato decretato che: "I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.

PAGINA BIANCA

3. LA GESTIONE FINANZIARIA

3.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 marzo 2000

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziare in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme resesi così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.


La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

- anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;
- anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;
- anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;
- saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli Indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:



L'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

A) Esame preliminare delle istanze pervenute : una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

B) Inserimento delle istanze nella banca dati: una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;
- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

C) Istruttoria tecnica amministrativa : l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 1) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 2) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 3) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

D) Decretazione: redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;


E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni : una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;

Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:

- 1) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 2) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche (parrocchie, piccoli comuni ecc.). Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;
- 3) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 4) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;
- 5) le perizie di variante con le conseguenti modifiche dei quadri tecnici economici che hanno comportato la necessità di una verifica di congruità rispetto ai precedenti ;
- 6) le modifiche di piano quali per esempio le integrazioni finanziarie e le disaggregazioni. Le prime hanno comportato la necessità di provvedere ad ulteriori pagamenti o, in alcuni casi, hanno reso l'istruttoria più complessa;
- 7) l'avvicinarsi della scadenza dei termini prorogati con la legge n. 494/99 al 31.12.1999 che ha reso necessaria un supplemento di istruttoria atta a verificare la credibile ultimazione degli interventi oggetto di erogazione finanziaria entro i termini suddetti.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano al 31 marzo 2000, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha attivato finanziamenti attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 1.128 decreti di impegno per £. 1.539 miliardi e di n. 1.682 titoli di pagamento per complessive £. 1.241 miliardi.

Per meglio rappresentare quanto sopra indicato, si è predisposto un apposito grafico di seguito riportato:



Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 204,237 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	188.967.000.000
Ministero degli Interni:	11.670.000.000
Ministero delle Finanze:	1.100.000.000
Ministero dei Trasporti:	860.000.000
Ministero di Grazia e Giustizia:	1.577.000.000
TOTALE:	204.237.000.000

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999, al 31.12.1999 ed al 31.03.2000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
	0
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

TAV. V (situazione finanziaria al 31 marzo 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.539.484.392.199
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.743.721.392.199
Pagamenti	1.241.243.265.249
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.445.480.265.249



BC Roma. Capitale
e Grandi Eventi

Legge 7 agosto 1997, n. 270 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVO A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO

Faithful and Obedient Son

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, INLEVA, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	ESERCIZI EFFETTUATI IN UNICA EMISSIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO				
0001	Ambito Nazionale			04/03/99	1000/99								
					1000/99								
					940 000 000		470 000 000						
0002	Ambito Nazionale			20/10/99									
				03/12/99			03/12/99						
					2 242 580 024		1 121 293 012						
0002/A	Ambito Nazionale			08/03/99			08/03/99						
				01/04/99			01/04/99						
					10 700 000 000		5 350 000 000						
0002/A	Ambito Nazionale			11/03/99			11/03/99						
				10/04/99			10/04/99						
					1 826 864 325		914 432 180						
					12 526 864 325		6 264 432 180						
Totale per l'Interente													
0004	Ambito Nazionale												
186	Napoli												
181	Framura			04/03/99			25/03/99					24/03/99	
				24/11/99			24/11/99						
					174 709 950		157 238 955						
200	Ovanto			08/11/99			08/11/99						
				19/03/99			19/03/99						
					600 848 194		300 474 560						
203	Ospedaletto Lodigiano						08/11/99						
203	Ospedaletto Lodigiano												
Totale per l'Interente													

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	ESERCIZI EFFETTUATI IN UNICA SOLUZIONE		NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE		FORNITURA SALDO	AMMI. STATO	
204	Brindisi												
227	Calandaro			22.000.000		22.000.000					24.01.000		
				08/11/98		08/11/98					24.02.000		
		245.486.550		122.743.275		98.194.820							
233	Padova			12.000.000		12.000.000					06.03.99		
				21.04.98		21.04.98					07/10.98		
237	Genova			4.343.130.473		2.171.565.240		1.737.252.190					
				30/06/98		30/06/98		10/11/98					
				03/08/98		03/08/98		24/01.000					
245	Padova			2.968.600.000		1.483.300.000		1.186.640.000					
				12/03/98		12/03/98		06/03.99					
				21/04/98		21/04/98		07/10.98					
249	Ambro Nazionale			4.454.964.791		2.227.482.390		1.781.985.915					
260	Maglianico			25.000.000		25.000.000							
				30/06/98		30/06/98							
		1.482.660.000		741.330.000									
272	Matera			25.000.000		25.000.000					25.08.98		
				30/11/98		30/11/98					30/11.98		
		998.410.000		898.569.000									
272	Matera			31/03/98		28/09/98					25.08.98		
		450.000.000		450.000.000		3.411.560.000		1.705.780.000			30/11.98		
		450.000.000		450.000.000		4.408.970.000		1.705.780.000			2.263.193.000		
Totale per l'Anno													
288	Nuori			07/07/98		07/07/98		17/11/98					
		21/03/98		14/10/98		14/10/98		24/02.000					
		30.000.000		30.000.000		118.188.000		92.850.400					
314	Pesca												
320	Genova			24/11/98		24/11/98							
		780.000.000		390.000.000									
323	Genova			08/05/98		08/05/98							

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	NOTE
		ONT. IMPEGN. DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%			LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
331	Modena	28/10/98	28/10/98	28/11/98	28/11/98	24/11/98	08/07/98						
		28/02/98	28/02/98	23/03/98	13/10/98								
		154.700.000	154.700.000	1.078.243.756	539.121.880	431.297.500							
332	Torricella	10/11/98	10/11/98	01/02/98	08/07/98	22/11/98	20/04/98						
		83.900.000	83.900.000	608.603.879	303.300.440	121.320.176							
370	San Gimignano	28/07/98	07/10/98	28/07/98	28/07/98	20/07/98	07/10/98						
				50.000.000									
376	San Gimignano	08/07/98	08/07/98	19/10/98	19/10/98	20/07/98							
		31/08/98	31/08/98	19/11/98	19/11/98	07/10/98							
		38.500.000	38.500.000	755.127.151	377.563.570	302.050.860							
Totale per l'intervento		38.500.000	38.500.000	805.127.151	377.563.570	302.050.860							
375	Venezia	24/08/98	08/02/00	08/02/00	18/01/98	24/08/98							
				789.800.000	394.800.000								
394	Forino Modenese	18/01/98	11/02/98	11/02/98	11/02/98	18/01/98							
				800.000.000	400.000.000								
396	Modena	15/02/98	17/02/98	19/02/98	28/12/98	19/02/98							
				843.358.000	321.679.500	257.343.600							
387	Nonantola	19/12/98	19/12/98	19/12/98	11/02/00								
				3.084.000.000	1.542.000.000								
399	Sassuolo												
400	Modena	23/12/98	25/01/00	23/12/98	23/12/98	23/12/98							
				136.347.300									
400	Modena	25/01/98	03/02/98	25/01/98	10/11/98								
				1.309.999.240	694.999.620	555.999.896							
Totale per l'intervento		1.528.346.540	694.999.620	694.999.620	555.999.896								
415	Manoppello	29/10/98	24/01/00	29/10/98	24/01/00	29/10/98							
				87.962.400	43.981.200								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVEI, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	FORNITURA SALDO		
415	Maronepello			1711/98		1711/98	07/00/98						
				252.993.700		128.498.850	101.197.200						
				340.956.100		128.498.850	101.197.200						
434	Arzachena										43.981.200		
435	Golfo Aranci												
440	Piacenza	13/10/98		1400/98		1400/98	22/08/98				08/11/98		
		13/10/98		1000/98		1000/98	26/11/98				23/02/00		
		7.000.000		141.322.000		70.661.000	56.528.800				13.692.200		
450	Modena	03/12/98		07/00/98		07/00/98	28/12/98						
				05/00/98		05/00/98	24/02/00						
				155.362.690		77.661.340	62.145.072						
455	Livorno	21/12/98		18/05/98		18/05/98							
				08/11/98		08/11/98							
				485.978.748		242.980.375							
461	Varallo			12/05/98		12/05/98	08/02/00						
				19/02/98		19/02/98							
				792.320.000		396.160.000							
462	Varallo	14/00/98		28/00/98		28/00/98							
		17/02/98		22/11/98		22/11/98							
		45.000.000		384.811.500		192.305.750							
464	Varallo												
470	Codogno	15/10/98		15/03/98		15/03/98							
		08/02/98		29/04/98		29/04/98							
		144.500.000		1.192.096.723		596.048.360							
474	Aquileia			02/02/00		02/02/00							
				23/02/00		23/02/00							
				289.615.679		144.807.839							
475	Aquileia			22/02/98		22/02/98	11/02/00						
				08/11/98		08/11/98							
				444.475.374		222.237.887							
476	Aquileia	15/02/98		15/02/98		15/02/98	21/10/98						
		13/04/98		12/07/98		12/07/98	03/12/98						
		58.100.000		573.948.898		338.634.449	188.091.559						

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	OVER IN NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RINVI, ECC.)	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	AMM. STATO	NOTE
1059	Conegliano	12/10/98	500 000 000	500 000 000	15/03/99	03/03/99	15/03/99	22/03/99	11/11/99				
1088	San Giovanni Rotondo	12/10/98	3 433 049 747	1 716 524 870	1 373 219 899	04/03/99	04/03/99	04/03/99	04/03/99				
1088	Lecco	18/01/99	1 927 027 840	963 513 920	18/01/99	08/07/99	18/01/99	08/07/99	28/12/99				
1100	Cavallino	08/10/98	1 083 529 084	541 764 540	03/05/99	11/11/99	03/05/99	11/11/99	08/07/99				
11028	Padova	21/08/98	154 000 000	154 000 000	17/11/98	04/11/99	17/11/98	04/11/99	08/07/99				
11028	Padova	21/08/98	2 412 304 894	1 208 152 500	08/10/98	08/07/99	08/10/98	08/07/99	08/07/99				
11028	Padova	22/02/00	-915 000 000		22/02/00								
11028	Padova	28/07/98	3 784 400 000	3 784 400 000	25/11/98	25/11/98	25/11/98	25/11/98	25/11/98				
Totale per l'Interente			3 784 400 000	3 784 400 000	18 315 700 000	9 615 350 000	9 615 350 000	9 615 350 000	9 615 350 000				
11028/A	Padova												
11028/B	Padova	18/10/98	6 534 000 000	3 267 000 000	18/10/98	03/12/98	18/10/98	03/12/98	03/12/98				
11028/B	Padova	18/10/98	9 111 495 000	4 555 747 500	18/10/98	03/12/98	18/10/98	03/12/98	03/12/98				
Totale per l'Interente			15 645 495 000	7 822 747 500	15 645 495 000	7 822 747 500	15 645 495 000	7 822 747 500	7 822 747 500				
11080	Concordia Sagittaria	30/04/99	5 848 215 862	2 924 107 990	30/04/99	22/08/99	30/04/99	22/08/99	22/08/99				
1111	Pierrelona	08/04/99	3 298 983 390	1 648 481 690	08/04/99	25/03/99	08/04/99	25/03/99	24/02/00				
1118	San Giovanni Rotondo	01/12/98			01/12/98	24/02/00	01/12/98	24/02/00	24/02/00				
1118	San Giovanni Rotondo	27/01/99			27/01/99	1 100 000 000	27/01/99	1 100 000 000	1 100 000 000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	OPERE DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE ANNI. STATO	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%			LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
1121	Catolica	18/05/98	18/05/98	14/10/98	14/10/98	00/00/98	00/00/98						10% con cofinanziamento - non spetta
					1.703.982.248	851.991.120							
1124	Arzignano	18/05/98	18/05/98	08/10/98	08/10/98	08/10/98	08/10/98						
		07/07/98	07/07/98	13/01/00	13/01/00								
		52.800.000	52.800.000	436.628.008	218.313.004								
11243	Liponegro	18/05/98	18/05/98	20/11/98	20/11/98	20/11/98	20/11/98						
					5.339.831.989	2.669.915.960							
1125	Arzignano	18/05/98	18/05/98	04/11/98	04/11/98	04/11/98	04/11/98						
		07/07/98	07/07/98	20/01/00	20/01/00								
		47.300.000	47.300.000	449.477.166	224.738.583								
1132	Carosio Di Pavlo			01/08/98	01/08/98	01/08/98	22/08/98						
				28/10/98	28/10/98	196.722.936	156.978.387						
1133	Carrognio	05/10/98	05/10/98	23/11/98	23/11/98	23/11/98	08/07/98						
		138.000.000	138.000.000	1.242.000.000	621.000.000	498.800.000							
1136	Bonassola						01/12/98						
				25/01/98	25/01/98	25/01/98							
				186.328.012	94.164.010								
1138	Napoli	26/07/98	26/07/98	15/02/98	15/02/98	15/02/98	03/08/98						
		31/08/98	31/08/98	31/03/98	31/03/98	25/11/98							
		367.300.000	367.300.000	2.972.953.942	1.486.478.970	1.189.181.576							
1139	Capua	24/07/98	24/07/98	14/04/98	14/04/98	14/04/98	28/12/98						
		21/08/98	21/08/98	18/03/98	18/03/98	24/02/00							
		318.400.000	318.400.000	2.830.878.417	1.415.339.208	1.132.271.387							
1143	San'Anastasio						18/04/98						
				17/11/98	17/11/98	20/05/98							
				4.581.257.788	2.290.628.890	1.832.503.110							
1148	Foggia			20/07/98	20/07/98	05/11/98							
				22/08/98	22/08/98								
				997.375.900	498.687.950								
1182	Capotele			17/11/98	17/11/98	01/12/98							
		28/03/98	28/03/98	27/05/00	27/05/00								
		2.540.788.392	1.270.394.200	1.016.307.357									
11822	Vercelli			12/05/98	12/05/98	04/11/98							
				31/05/98	31/05/98	30/03/00							
				3.706.471.845	1.853.235.620	1.462.588.658							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVEI, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE		NOTE
		ONT IMPEGNI	ONT ANTICIP.		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE		FORNITURA SALDO	AMM. STATO	
1255	Aosta												
1256	Montpovet			07/12/96	07/12/96	06/10/96							
				06/04/99	06/04/99	25/01/00							
1257	Elroubas			482 950 000	241 475 000	241 475 000							
						28/12/96							
1264	Portogruaro			17/11/98	17/11/98								
				150 682 745	75 341 370								
				18/11/98	18/11/98	04/08/98							
				06/03/99	06/03/98	11/11/99							
1268	Asti			2 241 224,811	1 120 612 410	896 489 924							
				20/10/96				20/10/96					
				01/12/99				01/12/99					
1268	Asti			369 000 000				332 100 000					
				24/11/98	24/11/98	20/10/98							
				23/03/99	23/03/99	01/12/99							
				4 893.327.391	2 446 663 690	1 957 330 956							
				5 262.327.381	2 446 663 690	1 957 330 956							
Totale per l'intervento													
1268A	Asti							332 100 000					
1268/B	Asti												
1270	Pompei												
1274	Napoli			14/01/99	14/01/99	01/12/99							
				14/04/99	14/04/99								
1280	Peschici			1 615 824 650	807 812 325								
1282	Marzabotto			21/12/96	21/12/96								
				28/04/98	28/04/98								
				1 588 715 000	783 356 500								
13058	Alessandria			06/04/98	06/04/98	05/11/98							
				07/07/99	07/07/99	08/12/99							
				2 408.791.823	1 204 395 910	963 518 729							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
1514	Cogorno			21/1/99		21/1/99							
				15/04/99		15/04/99							
				24/1/99		24/1/99							
1528	San Giovanni Rolando			5 345 458 877		2 672 729 440		2 138 183 551					
1534	Trele												
1535	Piacenza			07/10/99		07/10/99							23/1/98
				20/1/90		20/1/90							500 000 000
1535	Piacenza			315 469 900									
				13/10/98		13/10/98							
				278 300 000		278 300 000							
				3 967 878 176		1 903 939 090		1 567 151 270					
				278 300 000		278 300 000							
				4 293 347 876		1 903 939 090		1 567 151 270					
1537	Fuscinio			17/6/00		17/6/00							
				92 433 500		92 433 500							
1537	Fuscinio			17/1/98		17/1/98							
				15/1/98		15/1/98							
				1 909 870 882		954 835 330		763 868 285					
1537	Fuscinio			20/10/99		20/10/99							
				29/02/00		29/02/00							
				893 200 840		803 880 576							
				2 895 304 802		954 835 330		1 567 748 841					
1549	Alberobello												
1552	Foggia												
1554	Taranto												
1576	Modica			08/11/98		08/11/98							
				08/11/98		08/11/98							
				283 000 000		283 000 000							
				3 217 703 328		1 608 851 865		1 287 081 332					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA INTERIORE	FORNITURA SALDO	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO		
1583	Torino												
1589	Torino			1500/99		1500/99	01/12/99						
				05/06/99		05/06/99	25/02/00						
1683	Chiusa Di Paso			2 612 447,120		1 306 223 560	1 044 978 868						
				30/12/98		30/12/98	22/09/99						
1684	Vicoforte			1407/99		1407/99	08/02/00						
				343 000 000		171 500 000	171 500 000						
				09/07/99		09/07/99	01/12/99						
1870	Gravina In Puglia			10/11/99		10/11/99	10/01/00						
				485 606 427		242 803 213	194 242 571						
				03/12/98		03/12/98	22/09/99						
1876	Udine			1803/99		1803/99							
				2 363 698 156		1 181 944 080							
				10/11/98		10/11/98							
1877	Udine			07/02/00		07/02/00							
				1 235 233 400		617 816 700							
				20/10/98		20/10/98	04/01/00						
1881	Udine			29/11/98		29/11/98							
				674 594 727		337 267 364							
1683	Udine			05/10/98		05/10/98	29/05/99						
				1 341 214 400		670 807 200	05/07/99						
1684	Udine			11/02/98		11/02/98	08/07/99						
				26/05/98		26/05/98	15/10/99						
				371 000 000		185 500 000	148 400 000						
1685	Udine			14/05/98		14/05/98	10/11/99						
				14/07/99		14/07/99	03/02/00						
1882	Gemona Del Friuli			209 500 000		104 750 000	104 750 000						
				23/02/98		23/02/98	08/10/98						
				05/11/98		05/11/98	22/02/00						
1709	Tarvisio			23/02/98		23/02/98							
				13/05/99		13/05/99							
				2 774 298 000		1 387 149 000							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 30%	FORNITURA ACCO. 40%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
17729	Arbitrio Nazionale			22/11/99	100/000			22/11/99				
				285.875.280				147.937.840				
1773	Padova			12/03/99		12/03/99	21/10/99	100/000				
		31/05/99	31/05/99	21/04/99		21/04/99	24/11/99					
		31.000.000	31.000.000	302.947.444		151.473.720	121.178.978					
1778	Empoli			15/02/99		15/02/99	08/03/99					
		28/03/99		28/03/99		28/03/99	11/11/99					
		491.478.000		245.739.000		196.591.200						
1806	Nuoro			25/03/99		25/03/99	22/01/00					
		08/10/99		08/10/99		08/10/99	16/02/00					
		1.840.755.392		920.377.698		738.304.155						
1820	Milano			18/12/98		18/12/98	08/03/99					
		05/10/99		28/03/99		28/03/99	28/11/99					
		253.700.000		1.937.540.000		968.770.000	775.018.000					
1825	Chioggia			21/05/99		21/05/99	02/02/00					
1852	Ponte Torinese			29/11/99		29/11/99	17/02/00					
		19/10/98		03/12/98		03/12/98						
		534.000.000		4.220.039.984		2.110.019.982						
1857	Chioggia			07/05/99		07/05/99						
		05/05/99		05/05/99		05/05/99						
		482.582.500		241.291.250								
1869	Acqui			08/05/99		08/05/99						
		03/11/98		03/11/98		03/11/98						
		1.368.785.342		684.382.870								
1873	Siracusa			11/03/99		11/03/99	02/08/99					
		28/04/99		28/04/99		28/04/99	25/11/99					
		474.905.750		237.452.875		189.962.300						
1875	Pont-Saint-Martin			03/12/98		03/12/98	13/12/99					
		18/02/99		14/07/99		14/07/99	18/11/99					
		57.200.000		437.078.492		218.539.245	174.831.387					
1888	Carrefo Guido			08/12/98		08/12/98	16/04/99					
		21/12/98		21/12/98		21/12/98	12/07/99					
		239.725.000		119.862.500		95.890.000						
1912	San Marco in Lamis			31/03/00		31/03/00						
		154.595.295		139.135.739								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria														
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	17/03/98	31/03/98	18/12/98	30/12/98	LAVORI ACC. 30%	LAVORI ACC. 30%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%			
2107/A	Milano	1.211.000.000	1.211.000.000	17/03/98	31/03/98	18/12/98	30/12/98	08/03/99	08/03/99	01/03/00				
2107/B	Milano													
		1.211.000.000	1.211.000.000	17/03/98	31/03/98	18/12/98	30/12/98	08/03/99	08/03/99	01/03/00				
2111	Confenti													
		8.078.423.383	8.078.423.383	07/03/99	07/03/99	07/03/99	07/03/99	3.230.569.353	3.230.569.353	25/02/00				
2114	Doggiano													
		385.156.713	385.156.713	03/03/99	03/03/99	03/03/99	03/03/99	192.578.356	192.578.356					
2118	Pentone													
		431.113.714	431.113.714	20/03/99	20/03/99	01/10/99	01/10/99	215.556.857	215.556.857	05/11/99				
2120	San Luca													
		490.623.069	490.623.069	21/10/99	21/10/99	21/10/99	21/10/99	196.249.228	196.249.228	09/02/00				
2123	San Sost													
		407.439.250	407.439.250	05/10/99	05/10/99	05/10/99	05/10/99	162.975.700	162.975.700	24/02/00				
2125	Seminara													
		50.000.000	50.000.000	23/03/99	23/03/99	07/05/99	07/05/99	224.040.000	224.040.000	09/11/99				
2128	Serra San Bruno													
		428.708.870	428.708.870	20/01/00	20/01/00	20/01/00	20/01/00	179.232.000	179.232.000	21/03/00				
2131	Torre Di Ruggiero													
		475.039.721	475.039.721	12/11/99	12/11/99	12/11/99	12/11/99	190.015.880	190.015.880	21/02/00				
2132	Vallonga													
		437.119.431	437.119.431	20/10/99	20/10/99	20/10/99	20/10/99	216.559.725	216.559.725					
2142	Pompei													
2146	Venezia													
		1.476.000.000	1.476.000.000	31/03/98	31/03/98	03/03/99	03/03/99	6.642.000.000	6.642.000.000	26/12/99				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. EGG. ONT. IMPEGNI DI SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	
2155	Lodi Vecchio			02/09/98		02/09/98	130/100					
				31/12/98		130/100						
				395.728.002		197.864.000						
2163	Callagrone			25/09/98		25/09/98	25/09/98					
				20/1/98		20/1/98	01/09/98					
				670.291.000		335.145.950	268.118.760					
2181	Nolo			28/09/98							28/09/98	
				22/10/98							22/10/98	
				240.920.353							216.828.317	
2181	Nolo			05/01/98		05/01/98	28/09/98					
				12/10/98		28/09/98	22/10/98					
				182.500.000		1.594.225.354	797.112.875					
				182.500.000		1.594.225.354	837.690.141					
				182.500.000		1.835.145.707	837.690.141					
											216.828.317	
2184	Ponpa											
2181	Concordia Sagittaria											
2187	Vercosa											23/1/98
												2.000.000.000
2210	Capri											
2213	Firenze											
2216	Lanuse			24/11/98		24/11/98	01/12/98					
				18/03/98		18/03/98	28/02/98					
				1.011.313.123		505.856.650	348.722.019					
2220	Venezia			30/04/98		30/04/98	01/03/98					
				15/05/98		15/05/98						
				1.074.370.000		537.185.000						
2228	Castelluccio Don Bosco											
2235	Alghero			28/09/98		28/09/98						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ETC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	NOTE		
2250	Acerenza					08/07/99	08/07/99						
				1.124.425.476		03/12/98	03/12/98						
2276	Venezia					08/07/99	08/07/99			25.020.000			
				544.406.917		18/11/99	18/11/99			24.020.000			
2278	Venezia					08/07/99	08/07/99			217.763.567			
						08/07/99	08/07/99			116.010.000			
2280	Prato					18/11/99	18/11/99			24.020.000			
				453.718.332		22/11/99	22/11/99			181.487.332			
2284	Venezia					08/07/99	08/07/99						
				447.800.000		22/11/99	22/11/99			402.840.000			
2284	Venezia					08/07/99	08/07/99			25.020.000			
				2.242.784.700		20/11/98	20/11/98			897.113.880			
				2.890.384.700		1.121.392.350	1.121.392.350			897.113.880			
Totale per l'intervento													
2296	Isola Del Gran Sasso d'Italia					12/06/98	13/01/99						
				28.000.000		21/04/99	21/04/99						
				1.157.600.000		1.157.600.000	4.217.669.840						
2297	Isola Del Gran Sasso d'Italia					08/07/99	08/07/99						
				598.715.000		23/04/99	23/04/99			19/11/99			
						23/04/99	23/04/99			234.886.000			
2309	Isola Del Gran Sasso d'Italia					03/12/98	03/12/98			28/09/99			
2313	Isola Del Gran Sasso d'Italia					08/10/99	08/10/99						
				127.809.000		22/02/00	22/02/00			115.028.100			
2315	Riese Pio X					08/10/99	08/10/99						
2315/A	Riese Pio X					08/10/99	08/10/99						
						22/02/00	22/02/00						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE ANEE	NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.	ONT. ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 90%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
2315/A	Riese Pio X				3000,00	3000,00	90%						
					1000,00	1000,00	22/02/00						
					1.764.882.952	882.441.475	705.953.181						
					1.992.891.952	992.441.475	705.953.181						
												115.028.100	
Totale per l'intervento													
2315/B	Riese Pio X												
2329	Fiesole				04/03/99	04/03/99							
					07/03/99	07/03/99							
					400.000.000	200.000.000							
2337	San Sost				18/02/99	18/02/99	17/11/99						
		21/09/99	21/09/99		08/03/99	08/03/99							
		250.000.000	250.000.000		1.918.238.710	959.119.350							
2357	Piazza Armerina				21/12/99	21/12/99	02/09/99			04/02/00			
		20/11/99	20/11/99		31/07/99	21/07/99	13/10/99						
		73.300.000	73.300.000		734.700.000	367.350.000	293.880.000						
2358	Udine				18/03/99	18/03/99	06/10/99						
					27/10/99	27/10/99	24/01/00						
					199.557.159	99.778.579	79.822.864						
2367	San Giovanni Rotondo												
2368	San Giovanni Rotondo												
2372	San Giovanni Rotondo												
2382	Firenze												
2386	Genova												
2388	Biadene				22/03/99	22/03/99	29/12/99						
					29/10/99	29/10/99							
					1.997.860.375	998.930.185							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA / PROGETTAZIONI, BILIVI, ECC.		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 30%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
2383	Bari	31/08/98 115.200.000	31/08/98 115.200.000	07/08/99 21/01/99	07/08/99 21/01/99	07/08/99 21/01/99	07/08/99 21/01/99						
2386	Romagnese	22/08/99 163.900.000	22/08/99 163.900.000	22/08/99 15/02/99	22/08/99 15/02/99	22/08/99 15/02/99	22/08/99 15/02/99						
2387	Romagnese	07/12/98 1.095.384.000	07/12/98 1.095.384.000	07/12/98 04/11/98	07/12/98 04/11/98	07/12/98 04/11/98	07/12/98 04/11/98						
2403	Ruino	07/12/98 47.928.000	07/12/98 47.928.000	07/12/98 03/12/98	07/12/98 03/12/98	07/12/98 03/12/98	07/12/98 03/12/98						
2405	Ruino	22/03/99 453.452.500	22/03/99 453.452.500	22/03/99 22/03/99	22/03/99 22/03/99	22/03/99 22/03/99	22/03/99 22/03/99						
Totale per l'Interente		501.360.500	501.360.500	228.726.250	228.726.250								
2406	Ruino	01/12/98 27.215.000	01/12/98 27.215.000	03/12/98 07/12/98	03/12/98 07/12/98	03/12/98 07/12/98	03/12/98 07/12/98						
2408	Ruino	18/03/98 365.548.000	18/03/98 365.548.000	18/03/98 18/03/98	18/03/98 18/03/98	18/03/98 18/03/98	18/03/98 18/03/98						
Totale per l'Interente		392.763.000	392.763.000	182.774.000	182.774.000								
2407	Ruino	01/12/98 30.000.000	01/12/98 30.000.000	03/12/98 03/12/98	03/12/98 03/12/98	03/12/98 03/12/98	03/12/98 03/12/98						
2407	Ruino	03/11/98 30.800.000	03/11/98 30.800.000	28/11/98 28/11/98	28/11/98 28/11/98	28/11/98 28/11/98	28/11/98 28/11/98						
Totale per l'Interente		30.800.000	30.800.000	276.976.000	276.976.000								
2418	Ancona												
2418/A	Ancona	11/08/98 1.752.364.845	11/08/98 1.752.364.845	11/08/98 08/08/98	11/08/98 08/08/98	11/08/98 08/08/98	11/08/98 08/08/98						
2418/B	Ancona	11/08/98 300.303.374	11/08/98 300.303.374	11/08/98 08/08/98	11/08/98 08/08/98	11/08/98 08/08/98	11/08/98 08/08/98						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONER DI NATURA TECNICA / PROGETTAZIONI, BILIEV.ECC.		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	ENGAZION EFFETTUAITA UNICA SOLUZIONE AMMI STATO	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
2498	San Giovanni Rotondo											
2502	Gallia	21.000.000	21.000.000	23.000.000	23.000.000	06/10/99						
2515	Venezia	28.500.000	28.500.000	393.467.112	196.733.556	157.366.845						
2515/A	Venezia					11/02/00						
2515/B	Venezia			1.738.027.250	869.013.625							
2516	Venezia			1.038.980.000	519.490.000							
2516	Venezia			135.000.000								
2516	Venezia			1.768.040.196	864.020.093	707.216.074						
Totale per l'incremento				1.903.040.196	864.020.093	707.216.074						
2517	Venezia			12.000.000	12.000.000	06/07/99						
2520	Venezia			2.409.166.566	1.204.583.283							
2531	San Giovanni Rotondo			168.000.000	168.000.000							
2533	San Giovanni Rotondo			170.000.000								
2533	San Giovanni Rotondo			11.020.000	11.020.000	23/11/99						
Totale per l'incremento				2.463.921.040	1.231.960.520	985.568.416						
Totale per l'incremento				2.463.921.040	1.231.960.520	985.568.416						

lunedì 3 aprile 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO		NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.		LAVORI ACC. 90%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 90%	FORNITURA ULTERIORE		FORNITURA SALDO		
2542	Caprese Michelangelo			20/11/98		20/11/98	18/02/00						
				156.400.000		79.200.000	63.360.000						
2552/A	Bologna			02/02/99		02/02/99	25/05/99	29/12/99					
				13/05/99		13/05/99	23/11/99						
				1.500.762.896		750.361.450	620.305.158						
2552/B	Bologna			15/02/99		15/02/99	25/05/99	29/12/99					
				13/05/99		13/05/99	23/11/99						
2558	Orto Lilla			14/04/98		14/04/98							
				25/05/99		25/05/99							
2559/A	Castell'Arquato			1.509.111.091		754.555.540							
2559/B	Castell'Arquato			18/05/99		18/05/99							
				04/10/99		04/10/99							
2569	San Giovanni Valdarno			154.457.145		77.228.570							
2570	Napoli			24/11/98		24/11/98	03/05/99						
				552.600.000		276.300.000	221.040.000						
				21/07/98		21/07/98	29/12/98						
				31/03/99		31/03/99	13/05/99						
				268.400.000		2.018.655.195	1.009.327.597						
2578	Aquila			01/03/98		21/12/98	08/07/99						
				13/10/98		17/03/99	20/10/99						
				332.400.000		2.721.258.474	1.360.629.240						
2581	Carrara			06/05/99		06/05/99	18/12/99						
				02/03/99		02/03/99	18/02/00						
2609	San Giovanni Rotondo			14/11/98		14/11/98							
				21/03/98		23/02/99							
				1.357.300.000		9.583.208.865	4.781.804.430						
2811	Pienza			08/10/99		08/10/99							
				22/11/99		22/11/99	06/10/99						
				250.000.000		250.000.000	01/03/00						
2811	Pienza			30/12/98		30/12/98	06/10/99						
				04/05/99		04/05/99	22/11/99						
				550.000.000		275.000.000	220.000.000						

lunedì 3 aprile 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONER DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC.)	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE: ANEE	EROGAZIONI ESERCIZIO: UNICA ROLUZIONE	NOTE		
				LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%				FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO
2817	Messina		600 000 000	275 000 000	220 000 000							
			13/12/99									
			07/02/00									
2817	Messina		490 705 800									
			14/01/99	14/01/99	22/06/99							
			18/03/99	18/03/99	05/11/99							
			2 860 447 865	1 430 223 940	1 144 179 154							
			3 351 153 665	1 430 223 940	1 144 179 154							
2824	Palermo											
			10/11/98	08/02/99	17/11/99							
			483 000 000	2 003 755 840	1 603 004 672							
2830	Capriati											
			24/02/98	24/02/98	04/11/98							
			26/10/98	26/10/98	02/12/99							
			892 842 850	448 421 425	357 137 140							
2842	Rocchella Tanaro											
			08/03/99	08/03/99								
			28/10/98	28/10/98								
			1 358 551 971	679 275 985								
2846	Portofino											
2887	Portofino											
			19/01/00	19/01/00								
			17/03/00	17/03/00								
			19 893 752	9 848 876								
2888	Pierrelione											
			17/03/00	17/03/00								
			10 512 520	10 512 520								
2870	Napoli											
			17/03/00	17/03/00								
			18 127 331	9 063 866								
2871	Napoli											
			17/03/00	17/03/00								
			17 769 866	8 864 933								
2873	Napoli											
			17/03/00	17/03/00								
			9 988 102	4 994 051								
2874	Napoli											
			17/03/00	17/03/00								
			11 448 864	5 732 332								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
2687	Correggio			02/03/99		02/03/99	01/12/98						
				3003/99		3003/99	15/02/00						
				536 599 700		268 299 850	214 639 880						
2688	Rubiera			12/10/98		12/10/99							
				02/03/99		02/03/99							
				3 287 838 595		1 643 919 485							
2693	Chieti	05/05/99	05/05/99	08/03/99		08/03/99	13/12/98						
		14/06/99	14/06/99	08/10/99		08/10/99	21/02/00						
		180 800 000	180 800 000	1 625 208 711		812 803 350	650 082 884						
2695	Castelnovo Ne' Monti			18/02/99		18/02/99	14/05/99						
				2901/99		2901/99	20/09/99						
				350 000 000		175 000 000	140 000 000	35 000 000					
2714	San Giovanni Rotondo												
2719	Perito			18/11/98		18/11/98	08/07/99						
				965 000 000		482 500 000	386 000 000						
2732	Canara												
2739	Sarzana			08/12/98		08/12/98	02/02/00						
				2805/99		2805/99							
				380 063 500		190 048 750							
2751	Anghari			08/07/99		08/07/99							
				1001/00		1001/00							
				94 000 000		47 000 000							
2751	Anghari			18/12/98		18/12/98							
				2403/99		2403/99							
				395 968 000		197 984 000							
				489 968 000		244 984 000							
Totale per l'intervento													
2754	Brindisi			01/06/99		01/06/99	28/12/99						
				18/11/99		18/11/99							
				296 127 000			148 063 500						
2754	Brindisi			22/10/99		22/10/99	04/03/00						
				27/01/00		27/01/00	17/05/99						
				1 668 487 857		844 248 930	675 399 140						
Totale per l'intervento													
				1 964 624 857		844 248 930	675 399 140						
							148 063 500						

lunedì 3 aprile 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	OPERE DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
2783	Sansepolcro			08/07/99	31/01/00					08/07/99	31/01/00		NOTE
				183.870.000						91.935.000			
2783	Sansepolcro			18/12/98	18/12/98			21/02/00					
				691.130.000		345.565.000							
				875.000.000		345.565.000							
2784	Napoli			08/07/99	28/12/98								
				7.195.000.000		3.597.500.000		2.878.000.000					
2770	Napoli			10/02/99	10/02/99								
				1.229.500.000		814.750.000							
2771	Sansepolcro			12/10/99	12/10/99			21/02/00					
				399.785.400		214.882.700							
2775	Sarzana			15/06/99	15/06/99								
				1.432.330.829		716.165.314							
2777	La Spezia			15/06/99	15/06/99								
				457.800.000		3.169.891.538		1.584.945.789					
2781	Bughrato			08/12/98	08/12/98								
				135.000.000		1.168.364.000		584.182.000		467.345.600			
2797	Venezia			01/12/98									
2802	Venezia												
2804	Venezia												
2805	Venezia												
2811	Ferrara			13/11/98	13/11/98			01/12/99					
				3.540.260.336		1.770.034.170		1.416.107.334					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT. IMPEGN. DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 95%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
2815	Isernia			2500/96			2500/96	2700/00					
				29/11/99			29/11/99	01/03/00					
				1 228 784 792			613 382 398	490 705 917					
2832	Poppi			18/12/96			18/12/96						
				1602/00			1602/00						
2839	Cagliari			01/04/96			01/04/96						
				2500/96			2500/96						
				1 827 787 000			913 693 500						
2842	Cagliari			26/08/96			26/08/96	26/12/98					
				31/12/98			1301/00						
				1 062 783 980			541 381 990						
2843	Cagliari			26/12/96			26/12/96						
				06/03/00			06/03/00						
				3 673 669 625			3 306 302 843						
2847/A	Cagliari			06/05/96			06/05/96	26/11/99					
				15/06/98			15/06/98	28/02/00					
				4 184 505 600			2 093 252 800	1 673 802 240					
2847/B	Cagliari			04/03/96			04/03/96	26/11/99					
				15/06/98			15/06/98	28/02/00					
				2 362 003 200			1 181 001 800	944 801 280					
2847/C	Cagliari			06/05/96			06/05/96	26/11/99					
				15/06/98			15/06/98	28/02/00					
				888 251 200			444 125 600	355 300 480					
2848	Cagliari			14/06/96			14/06/96	26/12/99					
				26/02/98			26/02/98	02/03/00					
				1 704 557 620			852 278 910	661 623 128					
2853	Lanciano			13/06/96			13/06/96	20/07/99					
				18/10/98			18/10/98	18/11/99					
				5 037 568 098			2 518 794 050	2 015 035 239					
2858	Napoli												
2864	San Marco in Lamis			05/11/99			05/11/99						
				1301/00			1301/00						
				475 000 000			427 500 000						
2864	San Marco in Lamis			01/06/98			01/06/98	05/11/99					
				21/06/98			26/03/98	1301/00					
				529 000 000			529 000 000	1 692 849 990					
				529 000 000			529 000 000	1 354 119 990					
				529 000 000			3 860 299 975	2 120 149 990					
								1 354 119 990					
note per l'intervento													

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORO PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	NOTE	
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	50%	90%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 30%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
2810	Mogliano Veneto	1900/96	1900/96	2500/96	2500/96	2400/96	2400/96			1903/96			
		1202/96	1202/96	0300/96	0300/96	3011/96	3011/96			1305/96			
2819	Mogliano Veneto	232 500 000	232 500 000	1 452 665 369	726 332 684	581 066 146				480 000 000			
		232 500 000	232 500 000	1 452 665 369	726 332 684	581 066 146				480 000 000			
2872	Siena	2007/96	2007/96	06/10/96						2007/96			
				239 576 473						05/10/96			
2872	Siena	3102/96	3102/96	2101/96	2101/96	05/10/96				215 618 820			
		190 300 000	190 300 000	1 418 510 000	708 255 000	566 604 000							
		190 300 000	190 300 000	1 418 510 000	708 255 000	566 604 000				215 618 820			
2877	Venezia	13/12/96											
		2902/96		620 000 000	310 000 000								
2878	Venezia	30/12/96	30/12/96										
		1902/96	1902/96	306 133 184	153 068 592								
2879	Venezia												
				451 642 943	227 421 472								
2880	Venezia	01/12/96	01/12/96										
		2102/96	2102/96	390 934 190	195 467 095								
2881	Capua	06/03/96	06/03/96										
		23/10/96	23/10/96	100 000 000						02/02/96			
2881	Capua	31/07/96	31/07/96	31/03/96	31/03/96	2303/96							
		31/03/96	31/03/96	23/11/96	23/11/96	05/03/96							
		150 000 000	150 000 000	1 249 389 680	624 694 840	499 755 870							
		150 000 000	150 000 000	1 249 389 680	624 694 840	499 755 870				50 000 000			
2882	Carraro	31/03/96	31/03/96	18/02/96	18/02/96	02/03/96							
		100 000 000	100 000 000	861 634 459	430 817 230	344 653 780							
2885	Firenze	14/04/96	14/04/96	02/12/96	02/12/96	01/03/96							
		07/03/96	07/03/96	706 820 972	353 410 480	262 726 399							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria														
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI STATO	NOTE	
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 40%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO					
2896	Mogliano Veneto			3004/96		1900/96	1900/96	03/12/96	28/12/96					
				1900/96		1900/96	1900/96	19/02/00						
				441 511,105		220 755 550	178 604,442							
3008	Padova			06/07/96	06/07/96	19/05/96	19/05/96	21/10/96						
		31/08/96	31/08/96	05/08/96	05/08/96	28/11/96	28/11/96							
		74 000 000	74 000 000	653 562 227	328 781,113	281 424 891								
3018	Verbania			30/07/96		30/07/96	30/07/96	06/03/00						
				28/11/96		28/11/96	28/11/96							
				635 000 000		571 500 000								
3030	Verona			06/07/96		06/07/96	06/07/96							
				08/11/96		08/11/96	08/11/96							
				454 000 000			408 600 000							
3030	Verona			03/12/96		03/12/96	25/06/99							
				14/04/96		14/04/96	06/11/96							
				2 181 810 000	1 080 905 000	864 724 000								
Totale per l'intervento				2 615 810 000	1 080 905 000	864 724 000								
3034	Firenze										06/11/99			
				14/04/96		14/04/96	05/11/99				03/12/96			
				19/06/96		19/06/96	03/12/96				1 325 929 176			
Totale per l'intervento				1 247 214 800	623 607 400	496 885 920								
				1 247 214 800	623 607 400	496 885 920					1 325 929 176			
3046	Torino			17/11/96		17/11/96								
3048/A	Verona													
3048/B	Verona			06/12/96	06/12/96	28/06/99								
				05/08/96	05/08/96	10/01/00								
				2 942 044 036	1 471 022 020	1 176 817 614								
3048/C	Verona			23/06/96	23/06/96	19/12/96								
				20/10/96	20/10/96	12/01/00								
				313 056 560	156 529 280	125 223 432								
3057	Genova			18/06/96	18/06/96	17/11/96								
				07/10/96	07/10/96	09/02/00								
				219 386 000	109 693 000	87 754 400								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROG.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, ANALISI, ETC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	15/03/98	30/06/98	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
3088	Genova			08/10/98	08/10/98	18/03/98	01/12/98						
				387 247 200	183 823 600	154 898 800							
3089	Siena			28/10/98	28/10/98	08/03/00							
				4 084 029 856	2 042 014 978								
3090	Siena			28/10/98	28/10/98	08/03/99							
				1 393 868 270	698 833 120								
Totale per l'incremento				5 477 898 220	2 738 848 098								
3093	Siena			08/02/98	08/02/98	15/11/98	23/03/98						
				12 540 240 000	6 270 120 000	5 016 096 000							
3095	Siena			24/11/98	24/11/98	23/03/99							
		21/03/98	21/03/98	19/03/98	19/03/98	15/11/98							
		700 000 000	700 000 000	5 319 833 000	2 659 966 500	2 127 973 200							
3096	Siena			11/03/98	24/11/98	23/03/99							
		13/10/98	13/10/98	18/03/98	18/03/98	12/11/98							
		400 000 000	400 000 000	3 341 025 800	1 870 512 850	1 336 410 360							
3098	Suzzara			11/12/98	11/12/98								
				210 287 375	105 143 685								
3099	Sassari			08/03/98	08/03/98								
3118	Pompei												
3119	Pompei												
3130	Capua			24/03/98	24/03/98	28/09/98	28/10/98						
		24/03/98	24/03/98	07/10/98	07/10/98	28/11/98							
		130 000 000	130 000 000	488 079 350	243 039 870	194 431 740							
3131	Verdaro			02/12/98	02/12/98								
				1 749 868 044	874 934 022								
3132	Borghese			28/10/98	28/10/98	20/07/98	04/02/00						
				870 860 000	435 380 000	348 224 000							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. EGG. ONT. IMPEGNI DI SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE ANNI/STATO	NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO				
31174	Loreto											2204/99 4 752 000 000	
31175	Loreto											2204/99 10 748 000 000	
31185	Cesalu'	2205/99 1805/99		2205/99 1805/99	2302/00								
31186	San Giovanni Rolando	225 586 907		112 793 453	90 234 783								
31184	Firenze	1400/98 2505/98		1400/98 2505/98	2010/98 3011/98								
31195	Firenze	1 768 916 317		884 459 860	707 567 727								
3224	Piugiano	874 089 500		337 044 750	269 635 800								
3253	Venezia	618 590 000		309 295 000									
3256	Callianissetta	5 580 800 000		2 790 300 000	2 232 240 000								
3260	Bari	1 987 761 730		993 880 865	795 004 892								
3284	Ospedaletto D'Aliprada	3 673 504 950		1 836 752 475	1 469 401 980								
3276	Ravenna	1804/98 1504/98		1804/98 1504/98	2110/98 2511/98								
3277A	Ravenna	3 699 187 881		1 849 593 940	1 479 675 152								
		525 753 716		262 876 856									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	RISOLUZIONE EFFICACE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	50%	50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
3314	Firenze			04/03/99	21/10/99								
				21/04/99	21/04/99	21/04/99	01/12/99						
				630.700.000	315.350.000	252.304.000							
3315	Firenze			23/02/99	23/02/99	23/02/99	12/11/99						
				03/03/99	03/03/99	03/12/99							
				1.198.566.380	584.763.180	487.826.552							
3316	Castigiano Del Capo			05/03/99	05/03/99	01/05/99							
				18/10/99	18/10/99	20/05/99							
				3.510.034.540	1.755.017.270	1.404.013.815							
3318	Montoro Inferiore			23/10/99	23/10/99	01/10/99							
				23/02/99	23/02/99	08/11/99							
				1.842.306.000	921.150.000	736.820.000							
3319	Venezia			26/03/99	26/03/99	12/05/99							
				28/01/99	28/01/99	03/03/99							
				1.817.426.561	908.714.280	726.971.425							
3320	Palermo			11/03/99	13/02/99	25/06/99							
				18/10/99	27/04/99	28/10/99							
				95.000.000	573.414.000	458.731.200							
3376	Nova Ponente			11/02/00									
				13/03/00									
				591.960.000									
3370	Nova Ponente			27/11/99	27/11/99	11/02/00							
				27/04/99	27/04/99	13/03/00							
				3.981.382.186	1.990.691.095	1.592.552.874							
Totale per l'Intervento				4.573.342.186	1.990.691.095	1.592.552.874							
3371	Nova Ponente			03/12/99	03/12/99	30/12/99							
				17/05/99	17/05/99	21/02/00							
				2.457.524.200	1.228.782.100	983.009.690							
3372	Nova Ponente			06/04/99	06/04/99	08/10/99							
				25/11/99	25/11/99								
				1.087.869.000	533.944.500								
3373	Nova Ponente			20/07/99	20/07/99	03/12/99							
				18/10/99	18/10/99	21/02/00							
				2.618.506.289	1.306.253.144	1.047.402.515							
3387	Prato			18/12/99	18/12/99								
				07/03/00	07/03/00								
				183.666.780	96.833.390								
3387	Prato			10/11/99	10/11/99								
				13/01/00	13/01/00								
				350.000.000	175.000.000								

Situazione finanziaria

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria														
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%			LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO				
3687	Camposampiero				18/02/98	18/02/98								
					10/04/98	10/04/98	28/11/98							
					358.790.280	178.395.140	142.716.112							
3700	Padova				30/03/98	30/03/98								
					02/04/98	02/04/98	07/03/00							
		110.000.000	110.000.000		989.460.000	494.730.000								
3703	Paria				11/02/98	01/02/98								
					28/10/98	28/10/98								
		168.800.000	168.800.000		1.272.250.000	636.125.000								
3711	Abbadia San Salvatore				18/12/98	18/12/98								
					18/02/98	18/02/98								
					130.769.860	65.384.940								
3714	Verona				24/12/98	24/12/98								
					28/03/98	28/03/98								
					4.091.661.572	2.045.830.790								
3719	Camposampiero				30/12/98	30/12/98	01/10/98							
					24/08/98	24/08/98	24/11/98							
					1.796.497.600	898.248.800	898.248.800							
3725	Livorno													
3731	Taranto				24/12/98	20/10/98								
					13/01/00	13/01/00								
					1.661.075.110	630.537.555								
3747	Firenze				25/04/98	25/04/98								
					08/12/98	08/12/98								
					808.235.957	404.117.878								
3750	Anversa				08/03/98	08/03/98	21/12/98							
					03/11/98	03/11/98	21/02/00							
					1.077.510.155	538.755.075	431.004.082							
3761	Champorcher				20/07/98	20/07/98	01/12/98							
					21/03/98	21/03/98	15/02/00							
					993.517.500	496.758.750	397.407.000							
3754	Ponpel													
3761	Susa				14/01/98	14/01/98	08/03/98							
					12/04/98	12/04/98	23/11/98							
					820.000.000	410.000.000	328.000.000							

10% con Co-finanziamento - non spetta

10% con Colfinanziamento - non spetta

Situazione finanziaria

Situazione finanziaria														
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		LAVORI ACC.		LAVORI ACC.		ACQUISIZIONE ANEE		NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.	ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
3768	Donatocoste			1905/96	1805/96	18/12/96								
				27/10/96	27/10/96	24/02/00								
3771	Firenze			617.639.921	308.819.960	247.055.968								
				26/05/96	26/05/96	02/02/00								
				07/08/96	07/08/96									
3773	Trapani			883.990.960	441.485.480									
				01/03/96	01/03/96	17/11/96								
3792	Bonifazi			779.225.000	389.612.500	311.690.000								
				24/12/96	24/12/96	04/08/99								
				01/03/96	01/03/96	27/06/96								
3868	Arzignano			2.264.272.659	1.132.136.329	905.709.060								
				21/09/96	21/09/96									
				616.900.000	616.900.000									
3868/A	Arzignano			06/11/96	06/11/96	09/10/96								
				04/08/96	04/08/96	26/11/96								
3868/B	Arzignano			2.895.195.594	1.447.567.787	1.156.070.238								
				06/11/96	06/11/96	09/10/96								
				04/08/96	04/08/96	26/11/96								
3868/C	Arzignano			1.972.862.200	986.341.100	769.072.860								
				06/11/96	06/11/96	09/10/96								
				04/08/96	04/08/96	26/11/96								
3868/D	Arzignano			219.325.032	106.662.516	87.730.013								
				06/10/96	06/10/96	09/10/96								
				26/11/96	26/11/96	04/02/00								
3885	Siena			405.650.000										
				20/07/96	20/07/96	20/07/96								
				22/06/96	22/06/96	23/06/96								
3885	Siena			195.200.000										
				21/01/96	21/01/96	23/06/96								
				539.170.000	269.565.000	215.668.000								
				734.370.000	269.565.000	215.668.000								
3902	Grosseto			24/12/96	24/12/96	01/02/00								
				26/04/96	26/04/96	23/06/96								
				203.964.366	101.962.190									
				15/10/96										
3914	Montemarlo			24/01/00										
				15/10/96										
				24/01/00										
				287.260.000										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI STATO	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%			LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCQ. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
4247	Agrigento			08/07/98									
				29/10/98									
				387 400 000									
4247	Agrigento												
		23/06/98	23/06/98	01/03/99			06/07/98						
		150 000 000	150 000 000	945 900 000		472 950 000	378 360 000						
		150 000 000	150 000 000	1 313 300 000		472 950 000	378 360 000						
4248	Vittoria			30/04/98			06/10/98						
				28/06/98			12/01/00						
				982 824 600		491 412 300	393 129 840						
4248	Vittoria			18/12/98			18/12/98						
				09/03/00			09/03/00						
				179 250 087			161 325 060						
				1 162 074 667		491 412 300	554 454 900						
4252	Monza			18/12/98			01/03/99						
		28/06/98	28/06/98	25/03/99									
		167 500 000	167 500 000	1 239 249 932		619 624 970							
4254	Callianissetta			08/09/98									
				10/02/00									
				443 583 256									
4254	Callianissetta			08/02/98			08/03/98						
				01/04/98			10/02/00						
				2 633 416 744		1 316 708 370	1 053 366 698						
				3 077 000 000		1 316 708 370	1 053 366 698						
4282	Modica			30/04/98									
		31/08/98	31/08/98	18/10/98			22/07/98						
		142 500 000	142 500 000	1 508 780 340		753 395 170	602 716 140						
4271	Nicosia			19/01/98			04/08/98						
				13/04/98			18/11/98						
				1 019 025 832		509 512 920	407 610 332						
4275	Venezia			24/11/98			18/05/98						
				1 833 758 059		916 879 050	733 503 240						
4279	Cava De' Tirreni			24/08/98			08/07/98						
				10/11/98			10/11/98						
				3 442 855 963		1 721 427 980	1 377 142 385						
4296	San Gimignano			30/04/98			04/11/98						
				08/05/98			02/12/98						
				2 711 253 910		1 355 628 750	1 084 501 564						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORO PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE		NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 30%		FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	
464/A	Varallo												
464/B	Varallo	08/04/98		08/04/98		08/04/98	28/12/98						
		18/05/98		18/05/98		18/05/98	24/02/00						
4680	Lucca	506 649 300		293 324 650		234 659 720							
		11/05/98		11/05/98		10/08/98							
		10/09/98		10/09/98		08/02/00							
4686	Mercogliano	5 132 448 000		2 566 224 000		2 052 979 200							
		21/12/98		21/12/98		04/11/98							
		23/08/98		23/08/98		08/07/98	27/01/00						
4689	Isola Del Gran Sasso d'Italia	46 500 000		398 500 000		198 750 000	159 800 000						
		28/12/98		28/12/98		28/12/98							
4707	Firenze	08/03/00		08/03/00		08/03/00							
		198 010 000		198 010 000		178 209 000							
4707	Firenze	27/11/98		27/11/98		03/12/98							
		28/03/98		28/03/98		08/03/00							
		2 196 528 000		1 098 264 000		878 611 200							
		2 394 538 000		1 098 264 000		878 611 200							
Totale per l'Intermento		22/08/98		22/08/98		18/08/98							
4708	San Giovanni Rotondo	01/02/00		01/02/00		01/02/00							
		774 620 000		774 620 000		387 310 000							
4708	San Giovanni Rotondo	27/01/98		27/01/98		15/08/98							
		4 503 141 000		2 251 570 500		1 601 256 400							
		5 277 761 000		2 251 570 500		1 601 256 400							
Totale per l'Intermento		25/08/98		25/08/98		30/12/98							
4732	Catania	20/01/00		20/01/00		20/01/00							
		2 575 285 923		1 287 632 962		08/04/98	07/08/98						
4734	Montalto Uffugo	13/11/98		13/11/98		20/05/98	08/12/98						
		1 442 000 000		721 000 000		576 800 000	144 200 000						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, EGG, ONT IMPEGNI DI SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICI SOLLECITI	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP.	19/05/99	30/04/99	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCQ. 50%	FORNITURA ULTERIORE			
4739	Massa Marittima											
4740	Massa				300/99	300/99						
					19/01/00	19/01/00						
4745	Carara			105.245.800	52.822.800							
		23/09/98	23/09/98	01/12/99	01/12/99							
4756	Siena											
				21/12/98	21/12/98							
4764	San Giovanni Rotondo											
				135.618.137	87.809.065							
4767	Bari											
				02/05/99	02/05/99							
				02/12/99	02/12/99							
4767	Bari											
				2.200.600.000								
				20/12/98	20/12/98							
				01/04/99	01/04/99							
				9.847.980.031	4.923.990.010							
				12.048.780.031	4.923.990.010							
				04/05/99	04/05/99							
4770	Firenze											
				19/11/99	19/11/99							
4781	San Giovanni Rotondo											
				372.608.000	186.304.000							
4808	Marcigliano											
				25/09/98	25/09/98							
				19/11/99	19/11/99							
				208.000.000	208.000.000							
				1.748.774.419	874.887.209							
4809	Vesola											
4814	Corbis											
				29/07/98	29/07/98							
				04/10/99	04/10/99							
				308.135.778	154.087.890							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, INVESTIMENTI, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	NOTE	
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE				FORNITURA SALDO
sede per l'incremento													
4878	Milano	316.800.000	316.800.000	2.475.827.438	18/11/98	08/03/99	21/02/00						
				664.000.000	08/03/98	18/11/98							
4882	San Giuliano Milanese			13/11/98	13/11/98	25/03/99	04/01/00						
				01/03/98	01/03/98	03/09/99							
4884	Saludecio			1.203.333.057	29/01/98	29/01/98	08/07/99						
				12/04/98	12/04/98	03/09/99							
4888	Monza Colombo	39.000.000	39.000.000	317.768.509	07/04/98	11/01/99							
				25/03/98	25/03/98	18/10/99							
4892	Genzano	75.200.000	75.200.000	542.883.015	24/11/98	24/11/98	20/07/99						
				12/04/98	12/04/98	18/10/99							
4897	Rimini			907.436.873	24/09/98	01/08/99							
				17/08/98	07/12/98	07/12/98	13/12/99						
4899	Montebello Conca	147.000.000	147.000.000	1.234.035.854	21/05/98	20/05/99							
				21/05/98	20/05/98	23/11/99							
4910	Cagliari	320.000.000	320.000.000	697.046.783	02/02/00	02/02/00							
				28/12/98	28/12/98	13/12/99							
4915	Cagliari			1.394.083.567	28/03/00	28/03/00							
4924	Lecco			2.849.407.508	12/10/98	12/10/98	21/10/99						
				01/03/99	01/03/99	11/39.363.003							
4943	Varese			08/03/99	08/03/99	25/11/99							
4949	Venezia			214.002.829	20/07/99	20/07/99	85.001.171						
				30/08/99	30/08/99	30/08/99							
4950	Salzano			208.000.000	08/07/99	08/07/99	100/000						
				96.912.000	10/02/00	10/02/00	1.38.912.000						

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%			LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE			
5014	Milano												
5015	Venezia												
5016	Firenze												
5018	Padova												
5020	Bari												
5023	Bologna	1.501.000		1.501.000		1.501.000		0.001.000					
		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.201.000					
		1.855.548.939		927.774.470		742.219.576							
5024	Bologna	1.500.000		1.500.000		1.500.000		0.001.000					
		2700.000		2700.000		2700.000		1.301.000					
		1.842.181.044		821.090.520		656.872.418							
5025	Bologna	0.007.000		0.007.000		0.007.000		0.001.000					
		0.000.000		0.000.000		0.000.000		23.002.000					
		2.767.588.428		1.383.794.215		1.107.035.371							
5027	Bologna	1.401.000		1.401.000		1.401.000		1.312.000					
		0.007.000		0.007.000		0.007.000		21.002.000					
		1.550.000.000		775.000.000		620.000.000							
5033	Bologna	1.801.000		1.801.000		1.801.000		0.001.000					
		2000.000		2000.000		2000.000		11.001.000					
		571.930.000		285.965.000		228.772.000							
5036	Bologna	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
5038	Bologna	2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
5038	Bologna	2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
Totale per l'Interente													
5038	Bologna	2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.88.858.100		1.802.000		1.802.000		0.001.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.301.000					
		1.982.158.750		991.078.370		792.862.700							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		2.312.000		2.312.000		2.312.000		0.001.000					
		1.300.000		1.300.000		1.300.000		27.010.000					
		1.499.870.200		749.985.100		598.988.080							
		2.271.015.850		991.078.370		792.862.700							
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					
		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000					
		1.301.000		1.301.000		1.301.000		1.301.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVA. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
5039	Bologna	1801/98		2004/98		1801/98	08/10/98						
		248 655.780		2004/98		123 327 890	98 682 312						
5042	Bobbio	2802/98		08/08/98		2802/98	08/11/98						
		414 235.935		207 117 970		185 684 374							10% con Cofinanziamento - non spesa
5046	Bobbio	23/10/98		1304/98		23/10/98	01/12/98						
		103 260.000		51 630 000									
5050	Ottone	23/10/98		17/02/98		23/10/98	23/08/98						
		78 354 800		38 177 400		37 435 324							
5052	Ottone	24/12/98		03/05/98		24/12/98	25/08/98						
		35 000 000	18/10/98	112 747 253		112 747 253							
5054	Ottone	14/05/98		07/07/98		14/05/98	01/12/98						
		877 744 526		338 872 283		271 097 810							
5055	Ottone	23/10/98		17/02/98		23/10/98	21/08/98						
		178 882 800		88 441 400		88 016 948							
5063	Ottone	23/10/98		28/04/98		23/10/98	16/10/98						
		110 348 720		55 173 350		55 137 799							
5083	Calanzano	24/12/98		31/03/98		24/12/98	04/11/98						
		2 199 475 000		1 099 737 500		879 790 000							
5091	Aquila											23/11/98	
												650 000 000	
5094	Aquila											23/11/98	
												1 845 000 000	
5103	Venezia	30/04/98		29/05/98		30/04/98							
		1 723 759 468		861 879 730									
5103/A	Venezia						23/11/98						
							25/02/00						
							689 503 787						

Situazione finanziaria

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ETC.)	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONE EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE		NOTE
				LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO		
5200	Cannaro		2904/98 11/03/98 1 378 224 112	2904/98 08/11/98 689 112 000	551 289 845								
5200	Cannaro		08/11/98 01/12/98 136 824 220	08/11/98 01/12/98 689 112 060	551 289 845								
Totale per l'intervento													
5214	Genova												
5215	Genova												
Totale per l'intervento													
5219	Napoli		03/12/98 18/02/00 1 255 200 000	03/12/98 18/02/00 3 799 273 180	3 039 418 545								
5219	Napoli		11/11/98 10/02/98 7 586 546 390	11/11/98 10/02/98 3 799 273 180	3 039 418 545								
Totale per l'intervento													
5229	San Marino		07/12/98 04/02/98 309 256 335	07/12/98 04/02/98 154 628 170	123 702 534								
5232	San Marino		21/09/98 08/10/98 436 831 245	21/09/98 08/10/98 219 315 823	175 452 490								
5236	Bagno Di Romagna		06/06/98 29/11/98 1 461 990 325	06/06/98 29/11/98 730 995 162									
5236	Grosseto		08/03/98 20/05/98 442 920 472	08/03/98 20/05/98 221 460 240	177 168 189								
5237	Grosseto		24/11/98 28 096 926	24/11/98 28 096 926									
5237	Grosseto		08/04/98 19/05/98 290 860 000	08/04/98 19/05/98 140 430 000	112 344 000								
Totale per l'intervento													

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVATECC, ONT IMPIANTI, DI SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPIANTI	DI SPESA	ONT ANTICIP.	10%	LAVORI ACC.	50%	LAVORI ACC.	80%			
5260	San Giovanni Rotondo											
5284	San Giovanni Rotondo											
5285	Campobasso											
5301	Sinacua											
		12/10/98	429 600 000	12/10/98	4 166 678 390	08/03/99	2 083 314 190	20/07/99				
								22/09/99				
5311	Ruggello											
5321	Bologna											
5322/A	Bologna											
5322/B	Bologna											
5322/C	Bologna											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. EGG.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	
		ONT. IMPEGN. DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE		FORNITURA SALDO	
5326	Palma			1800/96	1800/96	1800/96	2500/96					NOTE
				1800/96	1800/96	19/11/96						
				1 010 868 000	505 434 000	404 347 200						
5330	Palma			30/12/96	30/12/96	01/03/00						
				2800/96	2800/96	12/11/96						
				2 634 457 000	1 317 728 500	1 053 782 000						
				18/12/96	19/12/96	21/06/96						
5331	Fornovo Di Taro			27/04/96	27/04/96	23/11/96						
				1 907 454 149	953 727 070	762 981 660						
5333	Palma			30/12/96	30/12/96	26/12/96						
				31/03/96	31/03/96							
				232 279 000	116 139 500							
5334	Terenzo			06/05/96	06/05/96	26/11/96						
				01/10/96	01/10/96	16/02/00						
				484 249 039	242 124 520	193 699 615						
5335	Medesano			06/10/96	06/10/96	06/10/96						
				01/12/96	01/12/96	208 800 000						
				232 000 000								
5335	Medesano			19/09/96	19/09/96	06/10/96						
				24/03/96	24/03/96	01/12/96						
				600 000 000	300 000 000	240 000 000						
				832 000 000	300 000 000	448 800 000						
Totale per l'Interrete												
5340	Berceto			24/03/96	24/03/96	06/03/96						
				22/02/96	22/02/96	06/11/96						
				1 048 426 096	524 213 050	419 370 435						
5340	Berceto			22/07/96	22/07/96							
Totale per l'Interrete												
				1 048 426 096	524 213 050	419 370 435						
5342	Fontanello			29/10/96	29/10/96	12/09/96						
				17/02/96	17/02/96	16/11/96						
				756 075 000	376 037 500	302 429 996						
5343	Corpiano			24/09/96	24/09/96	16/01/00						
				17/05/96	17/05/96	25/02/00						
				596 872 122	298 436 060	236 748 849						
5343	Corpiano			18/01/00	18/01/00	25/02/00						
				386 123 481		356 511 132						
Totale per l'Interrete												
				992 995 603	298 436 060	595 259 981						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.	30%	50%	LAVORI ACC. 30%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
5349	Fidenza			24/11/99	24/11/99	22/09/99	28/12/99						NOTE
5386	Vieste			991.677.812	485.838.905	08/11/99	306.871.124						
5375	Incas in Val D'Arno			01/06/99	01/06/99	28/09/99							
5388	Faenza			272.000.000	300.000.000	03/02/00	108.800.000						
5389	Faenza			11/02/99	11/02/99								10% con Colfinanziamento - non spetta
5394	San Giovanni Rotondo			23/02/00	23/02/00								
5398	San Giovanni Rotondo			358.534.540	179.267.270								
5400/A	Belluno			15/02/99	15/02/99	04/08/99	22/01/00						
5400/B	Belluno			22/04/99	22/04/99	18/11/99							
5400/C	Belluno			2.172.611.154	1.086.305.500	869.044.461							
5400/D	Belluno			30/01/99	30/01/99	04/08/99	22/01/00						
5400/E	Belluno			22/04/99	22/04/99	18/11/99							
5400/F	Belluno			600.473.375	300.236.680	24/01/99	350						
5401	Casina			25/09/99	25/09/99	21/02/00							
5405	Vibo Valentia			13/07/98	13/07/98	06/04/99	25/08/99						
5427	Gimigliano			13/11/98	13/11/98	19/05/99	22/11/99						
5436	Vieste			2.911.440.000	1.455.720.000	1.164.576.000	291.144.000						
5437	Gimigliano			25/08/99	25/08/99	25/08/99							
5438	Vieste			28/10/98	28/10/98	19/02/00							
5439	Vieste			485.920.000	242.960.000	194.368.000							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO		NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO				
5437	Peschia												
5451	Bard			2200/99						2200/99			
				08/11/98						08/11/98			
5451	Bard			2801/99		2801/99	2200/99			01/03/00	71 941 000		
				14/03/99		14/03/99	08/11/98						
				1 065 418 705		532 709 350	428 187 482						
				1 065 418 705		532 709 350	428 187 482				71 941 000		
sede per l'incremento													
5452	San Giovanni Rotondo												
5457	Rodi Garganico												
5464	Pila			06/05/99		06/05/99	06/05/99						
				03/02/00		03/02/00							
5469	Firenze			250 000.000		125 000.000							
				18/03/98		18/03/98	08/02/00			04/03/00			
				2 957 480 316		1 478 740 158							
5464	Trieste			07/12/98		18/04/99	05/11/98						
				12/04/99		25/05/99	18/02/00						
				145 000 000		614 730 400	491 784 320						
5485	Trieste			25/11/98		30/04/99	05/11/98						
				18/02/99		27/03/99	18/02/00						
				70 200 000		291 040 340	232 832 274						
5486	Trieste			08/04/99		09/04/99	11/05/99			22/01/00			
				22/05/99		22/05/99	23/11/99			21/03/00			
				723 448 328		361 724 819	289 379 695			72 344 925			
5487	Trieste			25/11/98		30/03/99	08/05/99			04/11/99			
				18/02/99		20/03/99	10/05/99			08/02/00			
				7 800 000		30 447 740	24 356 195			6 089 555			
5488	Trieste			25/03/99		23/03/99				25/02/00			
				19/05/99		19/05/99							
				484 304 000		242 152 000							
5489	Trieste			25/11/98		30/03/99	21/05/99						
				18/02/99		20/03/99	20/03/99			04/11/99			
				30 800 000		128 253 150	102 602 515						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria														
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE		
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCOGL. 50%	FORNITURA ULTERIORE				FORNITURA SALDO	
5492	Treviso				01/12/99									
				1802000		1802000								
				161 150 000		145 035 000								
5492	Treviso				12/03/99									
				2505099		2505099								
				629 315 182		314 657 590								
				790 465 182		314 657 590								
					01/12/99									
				1802000		1802000								
5493	Treviso													
				2003000										
				466 380 000										
5493	Treviso				12/03/99									
				2505099		2505099								
				1 437 971 227		718 965 615								
				1 904 351 227		718 965 615								
					05/11/99									
				1803099		1803099								
5498	Casina				17/11/98									
				2503099		2503099								
				213 750 000		106 875 000								
				2308099										
				3011099										
				522 093 240		805 042 590								
5502	Orvieto				03/11/98									
				1802099		1802099								
				2 066 478 000		1 033 239 000								
				2 588 571 240		1 033 239 000								
					04/02/00									
				0402099		0402099								
				931 136 241		465 568 120								
					13/12/99									
				2102000		2102000								
				114 960 000										
5514	Sepino				02/12/98									
				2505099		2505099								
				109 800 000		735 000 013								
				109 800 000		849 960 013								
					24/12/98									
				0603099		0603099								
				1 067 968 661		533 984 330								
5523	Montecosaro Al Mare				26/11/98									
			</											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C. ONT. IMPEGNI D.L. SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	NOTE
		ONT. IMPEGNI D.L. SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	01/01/98	31/12/98	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
5530	Mercogliano			01/01/98	31/12/98	27/04/98	25/11/98						
				627 048.232	313.524.115	250.819.282							
5552	Cernusco			01/01/98	31/12/98	28/11/98	20/03/00						
				2.454.712.802	1.227.356.401	981.885.120							
5552	Cernusco			01/01/98									
				2.454.712.802	1.227.356.401	981.885.120							
Totale per Intervento													
5559	Tortona			18/12/98	18/12/98	23/04/98	12/11/98						
				1.508.511.743	754.255.870	603.404.897							
5561	Tortona			18/01/98	25/06/98	25/06/98	18/11/98						10% con Colfinanziamento - non spetta
				188.992.135	94.498.070	75.596.854							
5564	Bosco Marengo			08/07/98	08/07/98	20/08/98	20/08/98						
				1.813.487.043	808.743.520								
5564	Bosco Marengo			14/10/98	14/10/98	21/02/00	21/02/00						
				531.021.884	285.510.840	857.803.480							
Totale per Intervento													
5593	Paiva			25/06/98	25/06/98	05/11/98	01/03/00						
				750.188.490	375.099.250	300.079.400							
5596	Venezia			23/11/98	23/11/98	06/02/99							
				1.837.403.800	818.701.900	654.981.520							
5599	Venezia			31/08/98	31/08/98	12/10/98							
				41.600.000	41.600.000	180.689.030							
5624	Pompei												
5628	Aosta			24/11/98	24/11/98	20/10/98							
				1.227.688.000	613.844.000	491.075.200							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
5721	Liguria		24/11/98 31/03/99 1 141.259.211 1 207.417.545	24/11/98 31/03/99 570.629.605 570.629.605	13/12/99 21/02/00 456.503.684 456.503.684							
Totale per l'Interregio												
5725	Finanze								59.542.500			
5726	Taranto											
5748A	Casalepovo		06/07/98 13/06/99 1 547.332.100	06/07/98 13/06/99 773.666.050	06/11/98 03/02/00 618.932.840	25/02/00						
5748B	Casalepovo		06/07/98 13/06/99 2 557.517.975	06/07/98 13/06/99 1 278.756.965	06/11/98 07/02/00 1 023.007.190	25/02/00						
5749	Acilia											
5753	Genova		13/12/98 14/02/00 142.702.042							13/12/98 14/02/00 128.431.838		
5755	Genova		15/02/99 18/04/99 93.300.000	15/02/99 18/04/99 328.728.940	13/12/98 14/02/00 262.983.153							
Totale per l'Interregio												
5759	Molise		01/06/98 24/11/98 438.098.878	01/06/98 24/11/98 218.048.438								
5763	Savona									05/11/98 07/03/00 368.939.460		
5764	Monsalice		01/02/98 02/05/98 3.399.886.310	01/02/98 02/05/98 1.689.843.150	09/11/98 15/03/00 1.359.874.524							
5768	Monsalice		24/12/98 19/05/99 221.641.395	24/12/98 19/05/99 110.820.700	08/06/99 24/11/98 88.656.558	11/01/00						10% con Co-finanziamento - non spetta

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%			LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE		
5888A	Carrara			3004/99		2705/99	2705/99	1101/00				
				3 305.528.553		1.852.764.280	1.322.211.421					
5888B	Carrara			1103/99		1305/99	1305/99	1201/00				
				874.882.734		437.441.365	349.953.093					
5888C	Carrara			2405/99		1201/00						
				85.000.000								
				959.862.734		437.441.365	349.953.093					
Totale per l'intervento												
5888C	Carrara			2505/99		1201/00						
				103.285.000								
5888C	Carrara			2105/99		0305/99	2505/99	1201/00				
				1.419.960.837		709.830.420	567.964.334					
Totale per l'intervento				1.522.945.837		709.830.420	567.964.334					
5873	Napoli			2204/99		1207/99	1207/99	1702/00				
				2.420.703.208		1.210.351.600	968.281.283					
5885	Isola			0812/99		1803/99	1803/99	1903/00				
				141.842.844		70.921.470	56.737.180	10.062.129				
5918	Firenze			3005/99	3005/99							10% con Conferimento - non spetta
5949	Sotto il Monte Giovanni XXIII			0105/99		2305/00	2305/00					
				628.275.000		313.137.500						
5950	Bergamo			1801/99		2505/99	2505/99	2611/99				
				2.537.844.240		1.268.922.120	1.015.137.896					
5951	Brescia			0802/99		0705/99	0705/99					
				149.975.304		2610/99	2610/99	149.975.300				
5954	Brescia			3005/99		3005/99	3005/99	0602/00				
				425.000.000		212.500.000	170.000.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. EGG. ONT. IMPEGN. DI SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE ANNI STATO
		ONT. IMPEGN. DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	25/03/98	22/11/98	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 30%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		
5842	Nocero			25/03/98	22/11/98	25/03/98						
					320.437.130	160.218.565						
5843	Nocero		27/11/98	06/04/98		06/04/98	04/11/98					
				02/03/98	10/01/00							
5844	Fontenovo			298.920.466	148.460.230	118.768.186						10% con Colfinanziamento - non spetta
						14/03/98						
5845	Fontanello			2.383.666.667	1.191.833.330	953.466.670						
				22/03/98	22/03/98	23/03/98						
5872	Fidenza			524.304.000	262.152.000	209.721.600						
				16/03/98	16/03/98	11/03/98						
5873	Bore			675.330.956	337.665.480	270.132.360						
				25/01/98	25/01/98	01/03/98						
				08/07/98	08/07/98							
5876	Terenzo			368.246.666	184.123.330							
				11/03/98	11/03/98	11/03/98						
				07/10/98	07/10/98	07/10/98						
5880	Bologna			77.700.000	398.742.085							
				13/01/98	13/01/98	08/07/98						
				12/04/98	14/10/98	07/02/00						
5881	Inda			100.000.000	50.000.000	40.000.000						10% con Colfinanziamento - non spetta
				03/12/98	03/12/98	02/02/00						
5887	Bologna			26/11/98	08/04/98	08/04/98						
				10/02/98	04/03/98	24/01/00						
6006	Pontremoli			418.800.000	3.013.984.849	1.506.992.320	1.205.593.859					
				25/03/98	25/03/98							
6003	Pontremoli			990.424.000	445.212.000							
				04/11/98	04/11/98	19/11/98						
				11/03/98	11/03/98	15/02/00						
6012	Matera			482.950.840	241.475.420	193.180.336						
				19/07/98	19/07/98							
				20/11/98	20/11/98	213.510.997						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC. ONT. IMPEGNI DI SPESA, 10%)	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 30%	LAVORI ACC. 20%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO	NOTE
6219	Firenze		12/11/99		12/11/99								
			06/12/99		06/12/99								
			110.000.000		99.000.000								
6219	Firenze		12/03/99		12/11/99								
			06/07/99		06/12/99								
			1.049.581.150		524.790.575		419.832.460						
			1.159.581.150		524.790.575		518.632.460						
Totale per l'Interrete													
6220	Firenze		21/02/99		21/02/99								
			24/01/00		24/01/00								
			294.000.000		264.600.000								
6220	Firenze		18/04/99		18/04/99		04/11/99						
			13/06/99		13/06/99		24/01/00						
			543.605.000		271.803.000		217.442.400						
			637.605.000		536.403.000		217.442.400						
Totale per l'Interrete													
6222	Firenze		21/02/99		21/02/99		20/01/00						
			21/02/99		21/02/99		20/03/00						
			977.741.633		486.870.916		391.096.733						
6227	Firenze		11/03/99		11/03/99		12/11/99						
			28/04/99		28/04/99		01/12/99						
			2.908.184.000		1.454.092.000		1.183.273.600						
6229	Chioggia		01/03/99		01/03/99		04/11/99						
			08/03/99		08/03/99		28/01/00						
			3.085.928.400		1.542.963.200		1.234.370.560						
6230	Cesena		08/03/99		08/03/99								
			08/11/99		08/11/99								
			49.455.450										
6230	Cesena		25/03/99		30/11/99		06/05/99		05/11/99				
			23/03/99		21/01/00		25/05/99		01/02/00				
			153.600.000		1.310.881.977		655.440.866		524.352.790				
			153.600.000		1.360.337.427		655.440.968		524.352.790				
Totale per l'Interrete													
6231	Como		12/11/99		12/11/99		25/08/99		30/12/99				
			24/03/99		24/03/99		28/10/99						
			567.378.145		263.888.070		226.951.250						
6233	Crema		08/11/99		08/11/99		04/08/99		11/01/00				
			12/04/99		12/04/99		18/11/99						
			1.478.808.980		739.904.490		591.923.552						
6239	Bologna		11/02/99		11/02/99								
			28/07/99		28/07/99								
			622.185.117		311.092.560								

10% con Colfinanziamento - non spetta

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 30%	LAVORI ACC. 40%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCQ. 90%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	
6290	Loreto											22/11/98 1 000 000 000
6291	Loreto											22/11/98 800 000 000
6292	Loreto											22/11/98 1 200 000 000
6293	Loreto											22/11/98 1 500 000 000
6294	Loreto											22/11/98 750 000 000
6295	Loreto											22/11/98 1 150 000 000
6296	Loreto											22/11/98 1 200 000 000
6297	Loreto											22/11/98 1 100 000 000
6298	Loreto											22/11/98 1 150 000 000
6300	Loreto											22/11/98 1 200 000 000
6301	Loreto											22/11/98 1 900 000 000
6302	Loreto											22/11/98 750 000 000
6306	Loreto											21/06/98 21/06/98 21/06/98 21/06/98

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORMITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMM. STATO	NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.	ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP.	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORMITURA ACCO. 50%	FORMITURA ULTERIORE	FORMITURA SALDO			
6386	Periciale												
6376	Lorato	1400/98		1400/98		04/11/98							
		3000/98		3000/98		25/01/00							
6387	Casola	4.349.005.574		2.174.704.767		1.739.763.830							
6388	Orvieto	01/12/99		01/12/99									
		21/02/00		21/02/00									
6389	Orvieto	5.944.874		5.944.874									
		01/10/99		01/10/99									
		22/10/99		22/10/99									
6390	Orvieto	33.900.000		33.900.000									
		23/03/99		23/03/99		06/07/99							
		13/02/98		13/02/98		31/03/99							
		703.858.000		351.928.000		281.542.400							
		743.700.874		351.928.000		281.542.400							
6390	Lorato	2800/98		2800/98		28/12/98							
		02/06/99		02/06/99		29/02/00							
6404	Ancona	339.415.410		169.707.705		135.756.154							
		11/01/00		11/01/00									
6405	Ancona	37.795.001		18.897.500									
		20/07/98		20/07/98									
6407	Ancona	486.198.958		233.093.479									
		28/03/99		28/03/99		25/02/00							
		28/11/98		28/11/98									
6408	Ancona	566.293.375		283.148.687									
		13/12/98		13/12/98									
		23/02/00		23/02/00									
6409A	Norcia	52.192.001		26.096.000									
6409B	Norcia	01/10/98		01/10/98		21/06/99							
		21/12/98		21/12/98		08/02/00							
		3.885.085.040		1.942.542.000		1.554.034.018							

23/11/98

3.800.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria															
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIO. AREE		EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	30/1/98	24/03/98	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO				
8558	Foligno			30/1/98	24/03/98	1.290.702.800	1.032.582.243								
8564	Cingoli														
8565	Sesto			28/10/98	28/03/98										
8589	Pievebovigliana			18/10/98	11/05/98	472.428.829	235.214.410								
8598	Camerino			05/10/98	05/11/98										
8598	Camerino			05/10/98	05/11/98										
8602	Perugia			07/10/98	07/10/98										
8603	Perugia			18/11/98	08/03/98										10% con Confinamento - non spetta
8608/A	Perugia														
8608/B	Perugia			01/12/98	01/12/98										
8609	Perugia			18/01/98	18/01/98										
8611	Perugia			24/11/98	24/11/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/01/98	14/01/98										
8615	Perugia			03/12/98	03/12/98										
8615	Perugia			14/											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI MATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO	NOTE		
				LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE				FORNITURA SALDO	
6426	Perugia		11/03/99	07/05/99	24/02/00								
			12 877 000 000	6 438 500 000	5 150 800 000								
6452	Sironio		02/09/98	08/04/99	25/08/99								
			02/09/98	02/09/98	03/12/98								
		40 000 000	337 758 326	168 878 660	135 103 730								
6456	Citta' Di Castello		14/04/99										
			01/08/99										
			240 590 000										
6458	Citta' Di Castello		27/10/98	23/11/98	02/03/00								
			510 790 500	255 395 250									
			751 380 500	255 395 250									
Totale per l'Incremento													
6459	Todi		20/10/98	20/11/98									
			352 000 000										
6459	Todi		18/12/98	19/12/98	20/10/99								
		13/10/98	01/04/99	01/04/99	28/11/99								
		469 400 000	469 400 000	4 011 032 807	2 005 516 400	1 604 413 123							
		469 400 000	469 400 000	4 363 032 807	2 005 516 400	1 604 413 123							
Totale per l'Incremento													
6459	Umbertide		23/10/98	23/10/98	18/08/99								
			05/03/99	30/09/99									
			729 326 960	364 663 480	291 730 765								
6463	Citta' Di Castello		09/07/98										
			10/11/98										
			89 500 000										
6463	Citta' Di Castello		20/11/98	20/11/98	10/11/98								
			1 354 745 500	677 372 750	541 898 200								
			1 444 245 500	677 372 750	541 898 200								
Totale per l'Incremento													
6464	San Gualdo		22/12/98	22/12/98									
			14/04/99	14/04/99									
			60 883 200	30 441 600									
6468	Santa Vittoria in Marellano		22/11/98										
			18/02/00										
			25 840 000										
6468	Santa Vittoria in Marellano		04/11/98	04/11/98	28/05/99								
			18/02/99	18/02/99	02/09/99								
			837 371 416	418 685 710	334 946 570								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC. ONT. IMPEGNI DI SPESA)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE		NOTE
		ONT. IMPEGNI DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCQ. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO		AMMI. STATO		
Totale per l'intervento													
6888	San Benedetto Del Tronto	863.011.418		418.685.710	334.948.570		12.820.000						
		09/07/98								09/07/98			
		24/11/98								24/11/98			
6889	San Benedetto Del Tronto	154.964.000											
		31/10/98		31/10/98	08/10/98								
		1304/98		1304/98	24/11/98								
		621.000.000		310.500.000	248.400.000								
		775.964.000		310.500.000	248.400.000								
Totale per l'intervento													
6881	Lorato												
		12/10/98		12/10/98									
6882	San Benedetto Del Tronto												
		10/11/98		10/11/98									
		730.000.000		365.000.000									
6893	Carniano												
		09/10/98		09/10/98	29/05/99								
		01/03/99		01/03/99	05/04/99								
		899.152.835		449.578.420	359.861.130								
8705	Montebelluco												
		09/03/98		09/03/98	04/02/00								
		14/07/98		14/07/98	29/02/00								
		1.127.565.267		563.782.635	451.028.107								
8706	Foligno												
		01/10/98		01/10/98	09/02/99								
		12/02/98		12/02/98	20/04/99								
		400.000.000		400.000.000	1.129.106.910								
8709	Assisi												
		14/04/98		14/04/98									
		11/11/98		11/11/98									
		17.676.000											
8712	Città Di Castello												
		20/11/98		20/11/98									
		209.336.100		104.668.050	83.734.440								
		227.012.100		104.668.050	83.734.440								
Totale per l'intervento													
8717	Assisi												
		25/06/98		25/06/98	05/11/98								
		15/08/98		15/08/98	03/02/00								
		1.984.647.381		982.323.690	785.658.952								

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	AMM. STATO	NOTE	
		ONT IMPEGN. DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.30%					FORNITURA ULTERIORE
8718	Terni												
8734	Spello			18/11/98	18/11/98	24/06/99							
				11/02/99	11/02/99	12/11/99							
8787	Jesi		14/01/99	23/03/99	1 075 592 500	537 796 250	430 237 000					10% con Cofinanziamento - non spetta	
			14/01/99	23/03/99	01/10/99	23/11/99							
8775	Jesi			27/06/99	1 985 360 344	992 680 170	794 144 138						
				01/03/99	227 500 000								
8782	Gubbio			07/07/99	455 000 000	227 500 000							
				12/11/99	01/03/99	06/09/99							
8790	Spello			15/12/99	700 000 000	350 000 000	280 000 000						
				11/03/99	11/03/99	23/02/00							
8800	Guardo Tadino			18/10/98	431 650 000	215 825 000	172 660 000						
				01/03/99	163 132 130								
8804	Norcia			22/09/98	3 630 102 202	1 815 051 100	1 452 040 880						
8805	Spoleto			08/07/99									
8808	Cornatolo			22/09/98	22/09/98	06/07/99							
				28/01/99	28/01/99	11/11/99							
8821	Loreto		08/07/99	08/07/99	1 904 332 142	952 166 070	761 732 856					10% con Cofinanziamento - non spetta	
			08/07/99	08/10/99	08/10/99	06/10/99							
8884	Spoleto			18/11/98	1 978 249 613	965 124 805							
				12/01/00									
8884	Spoleto			28/02/00									
				65 581 220									
8884	Spoleto			18/01/98	18/01/98	17/11/98							
				27/04/99	27/04/99	28/02/00							
				2 136 307 781	1 066 153 690	654 523 116							
				2 201 899 011	1 066 153 690	654 523 116							
Totale per l'Intervento												59 032 098	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVATI, ECC.)	IMPEGNI DI SPESA (ONT IMPEGNI ONT ANTICIP.)	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	AMM. STATO	NOTE
Totale per Intervento				1.344.946.789	634.038.395	507.230.716		89.183.000					
6880	Todi			07/05/99	07/05/99	01/12/99			21/02/00				
				07/05/99	07/05/99	31/01/00			13/03/00				
				2.525.659.987	1.282.829.990	1.010.283.995			252.568.002				
6884	Terni			21/10/98	21/10/98	09/09/99							
				24/11/98	24/11/98	08/11/99							
				787.349.187	393.874.590	314.939.687							
6886	Loreto			14/05/99	14/05/99	05/11/99							
				21/05/99	21/05/99	15/02/00							
				434.180.000	217.060.000	173.664.000							
6889	Lupatone in Teverina					18/05/99							
				22/11/98	22/11/98	17/08/99							
				2.523.352.068	1.281.076.040	1.009.340.835							
6897	Pred					11/01/00							
				01/03/99	01/03/99	31/01/00							
				3.987.283.044	1.933.631.520	1.548.905.218							
7014	Montecassini			25/03/99	25/03/99								
				07/07/98	07/07/98								
				93.517.554	46.750.780								
7031	Amelia			25/03/99	25/03/99	01/12/99							
				04/10/99	04/10/99	10/02/00							
				2.138.834.258	1.088.487.130	854.773.702							
7038	Givone			24/03/99	24/03/99	24/02/00							
				08/10/98	08/10/98	07/03/00							
				528.993.502	263.498.750	210.787.401							
7041	Montecassini			01/03/99	01/03/99								10% con Cofinanziamento - non spesa
				27/05/99	27/05/99								
				293.052.290	146.528.145								
7049	Assisi												
7052	Assisi			23/03/99	23/03/99	08/02/00							
				13/10/98	13/10/98	08/03/00							
				17.400.000	17.400.000	55.109.400			44.087.519				
7053	Assisi												
7065	Cegli			18/11/98		18/11/98							
				194.000.000		174.600.000							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIO. AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE			
Totale per l'Intervento				1.316.470.000	18/12/96	656.235.000	528.588.000			100.000.000		
7086	Assisi			18/12/96	30/03/96	18/12/96	11/01/00					
				244.000.000	300.000	122.000.000						
7100	Assisi											
7102	Assisi			01/10/96	01/10/96	01/10/96	11/02/00					
				03/12/96	03/12/96	24/02/00						
				3.000.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000						
7102	Assisi			20/07/96						20/07/96		
				07/09/96						07/09/96		
				775.500.000						697.950.000		
7102	Assisi			24/11/96	24/11/96	07/09/96						
				17.807.562.490	8.903.781.240	7.123.024.996						
Totale per l'Intervento				21.563.062.490	10.403.781.240	8.323.024.996				697.950.000		
7129	Polverigi			20/07/96	20/07/96							
				20/11/96	20/11/96							
7141	Bastia			268.369.200	134.184.600							
7143	Porto Recanati			20/07/96	20/07/96							
				18/09/96	18/09/96							
				265.207.000	132.603.500							
7163	Foligno			14/09/96	14/09/96							
				28/10/96	28/10/96							
				647.400.000	323.700.000							
7163A	Foligno											
7163B	Foligno			25/09/96	25/09/96		22/01/00					
				18/04/96	18/04/96							
				1.307.324.276	653.802.140							
7167	Sant'Anastasia D. Narco						25/08/96					
				20/11/96	20/11/96							
				1.598.396.415	799.698.210	639.758.566						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. E.C.C.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIO. AREE	NOTE
		ONT. IMPEGN. DI SPESA	ONT. ANTICIP. 10%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO 50%	LAVORI SALDO 50%	FORNITURA ACCUMULATA	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE		
7171	Gubbio			10/11/98	10/11/98	10/11/98	10/11/98	21/02/00					
		4.074.000.213		2.037.000.110	1.629.600.065								
7176	Foligno			01/12/99									
		39.613.000											
7176	Foligno			15/12/98	15/12/98	15/12/98	15/12/98						
		6.900.000		259.010.710	207.208.567								
Totale per l'intervento		6.900.000		259.010.710	207.208.567								
7201	Gubbio			28/10/99									
		100.000.000											
7201	Gubbio			08/08/98	08/08/98	08/08/98	08/08/98						
		203.500.000		1.321.687.370	1.037.357.898								
Totale per l'intervento		203.500.000		1.321.687.370	1.037.357.898								
7227	Assisi			23/11/98									
		400.000.000											
7235	Assisi			07/12/98	07/12/98	07/12/98	07/12/98						
		779.770.000		389.885.000									
7238	Assisi			28/04/99	28/04/99	28/04/99	28/04/99						
		1.694.508.538											
7241/A B	Assisi			08/07/99	08/07/99	08/07/99	08/07/99						
		2.738.900.000		9.131.648.440	7.305.317.152								
Totale per l'intervento		2.738.900.000		9.131.648.440	7.305.317.152								
7245	Fossombrone			21/03/99	21/03/99	21/03/99	21/03/99						
		1.007.000.000		503.500.000	402.800.000								
7257	Montelupone			02/08/98	02/08/98	02/08/98	02/08/98						
		2.890.595.400		1.345.297.700	1.076.238.160								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVATE, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	00/00/99	50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO			
7258	Gubbio			00/00/99		00/00/99	13/12/99						
				23/00/99		23/00/99	26/02/00						
		2.452.199.987				1.337.099.993	692.079.995						
7285	Terni			10/11/98		10/11/98	26/00/99						
		1.590.000.000				795.000.000	636.000.000						
7286	Terni			00/00/99		00/00/99	26/12/99						
		882.000.000				441.000.000	352.800.000						
7288	Spoleto			23/11/98		23/11/98	18/10/99						
		1900/99				1900/99	06/02/00						
		4.257.854.000				2.128.827.000	1.703.081.800						
7271	San Severino Marche			22/00/98		22/00/98	01/02/00						
7278	Assisi			12/03/99		12/03/99	01/10/99						
		311.070.000				155.535.000	10/11/99						
		2.652.126.302					2.422.913.872						
7278	Assisi			01/10/98		01/10/98	01/10/99						
		1.805.571.000				947.785.500	758.228.400						
Totale per l'intervento		4.587.897.302				947.785.500	3.181.142.072						
7287	Fermo			24/00/99		24/00/99	02/12/99						
		160.802.400					144.542.180						
7287	Fermo			01/03/99		01/03/99	23/00/99						
		1.289.435.000				634.717.500	507.774.000						
Totale per l'intervento		1.430.037.400				634.717.500	507.774.000						
7301	Pieve Torina			14/01/98		14/01/98	23/00/99						
		2300/99				2300/99	26/11/99						
		321.560.561				160.790.280	128.632.224						
7308	Monte Cavallo			18/01/98		18/01/98	23/00/99						
		2200/99				2200/99	01/12/99						
		390.100.000				180.050.000	152.040.000						
7323	Cascia			19/10/98		19/10/98	18/05/99						
		5.952.898.000				2.976.349.000	2.381.079.200						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria																
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		LAVORI ACC.		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%		FORNITURA DI BENI		ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE		FORNITURA SALDO						
7334	Sanigallia				19/11/99		19/11/99		20/07/99					20/07/99		
					19/03/99		19/03/99		08/11/99							
					6 126 425 127		3 063 212 560		2 450 570 050							
7335	Macerata				08/09/99		08/09/99		28/12/99							
					19/03/99		19/03/99									
					3 977 656 204		1 988 628 100									
7351	Loreto				21/10/98								21/10/99			
					01/02/00								01/02/00			
					260 974 620								234 877 156			
7351	Loreto				08/01/98		08/01/98		23/09/99							
					23/04/99		23/04/99		01/02/00							
					2 290 249 310		1 145 124 655		916 099 724							
					2 551 223 930		1 145 124 655		916 099 724				234 877 156			
Totale per l'intervento																
7352	Assisi				01/05/99		01/05/99		08/11/99							
					08/03/99		08/03/99		02/12/99							
					46 200 000		46 200 000		205 988 230							
7358A	Terni															
7358B	Terni				08/04/99		08/04/99		08/09/99							
					17/05/99		17/05/99		29/11/99							
					2 656 231 235		1 328 115 620		1 062 492 494							
7357	Perugia															
7374	Spoleto				01/12/99				01/12/99						29/11/98	
					24/02/00				24/02/00						5 457 000 000	
					509 619 100				254 909 550							
7374	Spoleto				13/11/98		13/11/98		29/05/99							
					29/03/99		29/03/99		03/09/99							
					3 597 064 201		1 798 542 100		1 438 633 660							
					4 106 903 301		1 798 542 100		1 438 633 660				254 909 550			
Totale per l'intervento																
7377	Perugia				19/01/00				19/01/00							
					29/01/00				29/01/00							
					434 250 000				390 825 000							
7377	Perugia				09/10/98		09/10/98		21/10/99							
					19/03/99		19/03/99		29/01/00							
					1 501 125 000		750 562 500		600 450 000							
					1 935 375 000		750 562 500		600 450 000				390 825 000			
Totale per l'intervento																

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria												
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEV. ECC.)		IMPEGNI DI SPESA		LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%	ONT IMPEGNI DI SPESA	18/10/98	LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 50%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO	
7502	Tolentino	19/10/98 92 800 000	19/10/98 92 800 000	19/10/98 754 775 000	18/01/99 2204/99	03/12/98 301 910 000	03/12/98 301 910 000					
7503	Tolentino	14/05/98 68 000 000	18/10/98 69 000 000	18/01/99 538 564 000	18/01/99 2904/99	13/12/98 215 425 600	13/12/98 215 425 600					
7505	Tolentino	20/10/98 74 000 000	20/10/98 74 000 000	18/01/99 643 321 000	18/01/99 2904/99	01/12/98 257 406 400	01/12/98 257 406 400					
7506	Tolentino	20/10/98 39 200 000	20/10/98 39 200 000	03/12/98 3103/98	03/12/98 3103/98	20/10/98 2601/00	20/10/98 2601/00					
7507	Tolentino	20/10/98 32 100 000	20/10/98 32 100 000	03/12/98 285 018 054	03/12/98 3003/98	00/12/98 114 407 222	00/12/98 114 407 222					
7509	Tolentino	07/05/98 577 560 504	07/05/98 577 560 504	07/05/98 1800/98	07/05/98 07/05/98	13/12/98 02/03/00	13/12/98 02/03/00					
7513	Tolentino	15/07/98 398 599 515	15/07/98 398 599 515	07/12/98 1507/98	07/12/98 1507/98	23/11/98 1201/00	23/11/98 1201/00					
7514	Foligno	04/05/98 5 927 766 227	19/10/98 5 927 766 227	04/05/98 2 963 899 110	04/05/98 18/10/98	07/05/98 11/10/98	07/05/98 11/10/98	01/03/00				
7516	Foligno	07/10/98 5 678 087 988	07/10/98 5 678 087 988	07/10/98 2 839 033 990	07/10/98 08/02/98	21/06/98 21/10/98	21/06/98 21/10/98					
7528	Spoleto	17/11/98 174 315 000	17/11/98 174 315 000	17/11/98 17/11/98	17/11/98 17/11/98	17/11/98 17/11/98	17/11/98 17/11/98					
7528	Spoleto	27/01/98 1 705 476 629	27/01/98 1 705 476 629	27/01/98 852 738 310	27/01/98 04/05/98	11/02/00 682 190 652	11/02/00 682 190 652					
Totale per l'Interregio		1 879 781 629	1 879 781 629	852 738 310	852 738 310	682 190 652	682 190 652					
7560	Camp Salentina	18/02/98 695 000 000	18/02/98 695 000 000	18/02/98 347 500 000	18/02/98 347 500 000	02/02/00	02/02/00					
7570	Bevegna	24/12/98 1 624 818 869	24/12/98 1 624 818 869	24/12/98 812 458 430	24/12/98 14/04/98	05/11/98 21/01/00	05/11/98 21/01/00					
						648 987 548	648 987 548					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria													
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILEVE, ECC.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI		FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE AREE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE		NOTE
		ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE		FORNITURA SALDO	AMMI. STATO	
7901	Aquileia												
7902	Aquileia												
7903	Aquileia												
896/A	Vicenza			24/11/98	24/11/98	24/11/98	24/11/98	24/11/98	04/02/00			23/11/98 900 000 000	
				29/04/98	29/04/98	24/11/99							
				1 111 116 865	555 556 430	444 445 746							
896/B	Vicenza			24/11/98	24/11/98	24/09/99	24/11/99	04/02/00				23/11/98 900 000 000	
				29/04/98	29/04/98	24/11/99							
				3 440 535 500	1 720 267 500	1 376 214 000							
8976	Assisi			01/04/99	01/04/99	04/11/99							
				22/06/98	22/06/98	27/01/00							
				632 400 000	316 200 000	252 960 000							
9001	Assisi												
9377	Spello												
9700	Ambito Nazionale			15/03/98	25/10/99	22/11/99	22/11/99	28/01/00					
				5 356 570 251	1 300 415 920	1 697 175 080	1 796 061 610						

10% con Cofinanziamento - non spetta

Situazione finanziaria															
N° PROT.	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONE, DIREZIONE E C.C.)		IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI				ACQUISIZIONE DI AREE	EROGAZIONE DI BENI IN UNICA SOLUZIONE	AMM. STATO	NOTE
		ONT. IMPEGN. DI SPESA	ONT. ANTICIP. DI SPESA		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 80%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE	FORNITURA SALDO					
		47.935.900.000	47.935.900.000	1.481.508.957.796	717.515.947.676	425.451.520.780	11.914.617.504	5.109.736.982	23.501.141.046	1.722.446.383	9.068.892.376	204.237.000.000			

Totale complessivo:

Tot. Impegni:	1.539.484.450.174	Tot. Pagamenti:	1.241.190.902.677
Variaz. Comp.:	204.237.000.000	Variaz. Comp.:	204.237.000.000
Risorse Attivate:	1.743.721.450.174	Risorse Trasferite:	1.445.427.902.677

PAGINA BIANCA

4. LA VIGILANZA

4.1. Il 4° Rapporto del Monitore (al 31.12.1999)

Il 4° Rapporto elaborato dall'a.t.i. SOVIS - TECNIC nell'ambito del Servizio di Monitoraggio del Piano degli interventi del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, fa riferimento al periodo 1 novembre - 31 dicembre 1999 e tiene conto di tutte le variazioni/rimodulazioni del Piano intervenute sino alla data del 28 ottobre 1999, come da tabella riepilogativa che segue:

Estremi dei provvedimenti di modificazione ed integrazione del Piano

Delibera Commissione		Dec. Min.	Reg. Corte dei conti		Gazzetta Ufficiale	
Num.	Del	Del	Num.	Del	Num.	Del
3/98	28/03/98	21/04/98	1 Pres./258	20/05/98	122	28/05/98
4/98	13/05/98	02/06/98	2 Pres./274	03/07/98	171	24/07/98
5/98	16/07/98	06/08/98	3 Pres./ 27	10/10/98	252	28/10/98
6/98	08/10/98	20/11/98	3 Pres./173	23/12/98	31	08/02/99
7/98	10/12/98	27/01/99	1 Pres./115	12/03/99	76	01/04/99
8/98	16/12/98	27/01/99	1 Pres./116	12/03/99	77	02/04/99
9/99	27/01/99	09/02/99	1 Pres./142	31/03/99	91	20/04/99
10/99	04/05/99	01/06/99	2 Pres./278	30/07/99	191	16/08/99
11/99	19/05/99	05/08/99	3 Pres./99	11/10/99	247	20/10/99
12/99	28/07/99	13/09/99	3 Pres./141	22/10/99	260	05/11/99
13/99	28/10/99	16/11/99	3 Pres./342	16/12/99	19	25/01/2000

in particolare si fa riferimento alla legge n° 494/99 approvata in data 16/12/99 che ha fissato il termine di completamento degli interventi al 31/12/1999.

In base ai provvedimenti elencati nella tabella precedente, risultano inclusi nel Piano n. 1.108 interventi.

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, sono rimasti esclusi dal servizio di monitoraggio:

- gli interventi di competenza dell'ENIT;
- l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.);
- gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);
- l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

Risultano inclusi, invece, nel servizio di monitoraggio i n. 51 interventi dell'Ente Poste distribuiti su tutto il territorio nazionale che, ai soli fini amministrativi, sono stati accorpati con Delibera n. 10/99 ma che, ai fini del monitoraggio, continuano ad essere considerati separatamente.

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. **1.151** interventi soggetti a monitoraggio come da tabella che segue:

Descrizione	Protocollo	Num.
Interventi ricompresi nel Piano al 28.10.99		1.108
Interventi ENIT	0001-0002-0003A	-3
Intervento Ambito Nazionale	249	-1
Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97	10484-10484/A	-2
Monitoraggio interventi	9700	-1
Intervento Ente Poste unico ex Delibera 10/99	17729	-1
Interventi Ente Poste accorpati nel prot. 17729		+51
Interventi soggetti a monitoraggio		1.151

L'attività di raccolta delle informazioni e loro verifiche presso i Beneficiari, è proseguita durante il presente periodo 01/11/99 - 31/12/99 secondo i criteri e le modalità illustrate nei precedenti Rapporti.

Secondo quanto stabilito con l'U.R.C.G.E., le verifiche hanno avuto cadenza mensile per n°710 interventi, e relativi lotti, risultati, al termine del periodo precedente, ad Alta Criticità ed a Rischio Elevato, e bimestrale per tutti gli interventi e relativi lotti ricadenti nel Piano.

Ciò ha permesso di formulare con ottima approssimazione la percentuale di avanzamento di ciascun intervento al 31/12/99, anche in relazione ai nuovi contenuti della Legge n°494/99 che era in via di approvazione (e poi approvata in data 16/12/99).

La data del 31/12/99 è stata individuata come termine ultimo per la realizzazione degli

interventi inseriti nel Piano dalla Legge 494/99, e pertanto tutti gli interventi non ultimati a tale data sarebbero risultati dal calcolo a «criticità infinita»; si è proceduto quindi a raggruppare i n°172 interventi, non completati a tale data in 4 gruppi caratterizzati da una stima avanzamento compresa tra:

- 0% e 49% : n° 39
- 50% e 69% : n° 38
- 79% e 89% : n° 62
- 90% e 99% : n° 78

A causa della brevità del presente periodo, non è stato prodotto alcun Rapporto Intermedio (i c.d. *termometrini*), quali si erano invece elaborati al 15/04/99 (**Rapporto Intermedio n°1**), al 15/07/99 (**Rapporto Intermedio n°2**), ed al 15/09/99 (**Rapporto Intermedio n°3**).

Nel complesso, la ripartizione degli interventi per categoria è la seguente:

Categoria	Interventi		Finanziamenti	
	Num.	%	L./Mld.	%
Lavori	831	77.2%	1619.2	86.8%
Forniture	71	6.6%	128.7	6.9%
Beni Culturali	56	5.2%	117.2	6.3%
Totale	958	89.0%	1865.1	100.0%
Privati	119	11.0%	0	0.0%
Totale generale	1077	100.0%	1865.1	100.0%

La ripartizione in ambito regionale degli interventi finanziati, quindi esclusi INAIL (n. 23), ENTE POSTE (n.51) e Privati, in funzione della fase in corso di attuazione, è la seguente:

Fase	Lavori		Forniture		Beni culturali		Totale	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
T1/nd	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%
T2	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
T3	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.1%
T4	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
T5	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%
T6	1	0.1%	1	1.4%	0	0.0%	2	0.2%
T7	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
T8 < 100%	155	18.7%	12	16.9%	5	8.9%	172	18.0%
T8 = 100%	374	45.0%	51	71.8%	26	46.4%	451	47.1%
T9	264	31.8%	3	4.2%	25	44.6%	292	30.5%
TF	21	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	21	2.2%
Compl.	10	1.2%	3	4.2%	0	0.0%	13	1.4%
Totale	831	100.0%	71	100.0%	56	100.0%	958	100.0%

Il Piano comprende:

- 831 interventi della categoria Lavori, per un costo totale stimato di L./Mld. 2.124,6 e

Finanziamenti per L./Mld. 1.619,2

- 71 interventi della categoria Forniture, per un costo totale stimato di L./Mld. 179,7 e Finanziamenti per L./Mld. 128,7
- 56 interventi della categoria Beni culturali, per un costo totale stimato di L./Mld. 126,3 e Finanziamenti richiesti per L./Mld. 117,2.

Nel complesso, dunque, il 18% degli interventi finanziati si trova in fase di esecuzione lavori (rispetto all' 81,9% della rilevazione al 31.10.1999) e l' 81,2% risulta in una fase successiva o ultimato (rispetto al 15,9% della rilevazione al 31.10.1999).

Per completezza di informazione, infine, sono state altresì presentate le informazioni alla data del 31/12/99 relative a:

- Interventi di competenza INAIL: n° 23;
- Interventi di competenza ENTE POSTE accorpati: n° 51.

Sono in corso di svolgimento le attività di ricerca, indagini ed elaborazioni convenute con l'URCGE:

Elaborazione del Rapporto Intermedio n°4 al 15/01/2000;

Adattamento del Sistema informatico progettuale sviluppato autonomamente dal Monitore per l'esecuzione delle attività di monitoraggio.

- Redazione di Schede aggiornate relative ai n° 887 interventi (cat. Lavori e Beni Culturali) con le seguenti informazioni aggiornate:

- nome dei progettisti
- nome del progettista responsabile

- nomi delle imprese esecutrici

- Redazione di Schede aggiornate relative a n° 71 interventi (cat. Forniture) con le seguenti informazioni aggiornate:

- nome del responsabile del procedimento
- nomi delle ditte fornitrici

- Rielaborazione dei Rapporti Intermedi per la creazione di un unico elaborato di insieme;

- Rilevazione, sviluppo, stampa e fornitura della documentazione relativa alle circa 5.000 immagini fotografiche riferite ai n° 1200 interventi monitorati con relative schede di riferimento locale e regionale;

- Monitoraggio e archiviazione della documentazione di supporto della autocertificazione da parte dei beneficiari sulla consistenza dei cantieri e forniture al 31/12/99, per gli interventi, risultati non completati alla data del 31/12/99;

- Ricerca analisi ed elaborazioni delle idonee informazioni per la «misurazione» ed il riscontro degli obiettivi programmati e la valutazione degli effetti socioeconomici degli investimenti, relativi ai n° 702 interventi completati al 31/12/99 di cui n° 651 di Cat. L e n° 51 di Cat. BC.

Per sviluppare l'analisi e la **elaborazione valutativa** di cui sopra sarà seguita la seguente **metodologia**:

Per ogni intervento sono state individuate tre diverse fasi temporali di valutazione:

La **prima fase** valuterà l'impatto economico-sociale dell'intervento nel corso della sua realizzazione. Il primo indicatore sarà espresso in termini di occupazione di cantiere attivata; il secondo gruppo di indicatori si riferisce agli effetti indotti dall'attività di cantiere e sarà espresso in termini di Produzione effettiva stimolata e di Valore Aggiunto.

La **seconda fase** valuterà sia la redditività del progetto che l'impatto economico-sociale di esso nel corso del suo primo anno di operatività (anno giubilare).

La redditività del progetto sarà misurata (ove applicabile) tramite l'utilizzo di due quozienti di redditività del capitale investito, da intendersi in senso economico più che in quello strettamente aziendalistico. Tali indici, rotazione del capitale investito e indice di intensità del capitale, per una maggiore oggettività del dato verranno calcolati sulla quota di ammortamento annuo del bene realizzato (sulla base di un termine di vita utile standardizzato a quindici anni) e, per praticità, senza la stima del valore residuo del bene.

Per la valutazione dell'impatto economico-sociale dell'investimento verrà considerata la capacità occupazionale della spesa generata dall'intervento stesso in un settore a buona attivazione come quello turistico. In questo caso il numero dei nuovi posti di lavoro creati verrà calcolato sulla base dei moltiplicatori dell'occupazione regionali generati da un miliardo di spesa aggiuntiva di consumi delle famiglie, così come valutati nell'ambito della ricerca FORMEZ «La distribuzione regionale della spesa sotto il profilo della capacità di attivazione del reddito e dell'occupazione».

La **terza fase** valuterà sia la redditività del progetto che l'impatto economico-sociale di esso nel corso del suo primo anno di operatività a regime (anno 2001), che verrà considerato come «anno tipo» per tutto il corso della vita economica dell'investimento realizzato. Le modalità per il calcolo degli indicatori saranno le stesse utilizzate nella seconda, tenendo conto delle nuove ipotesi di domanda previste nella situazione a regime.

PAGINA BIANCA

5. APPENDICE

D.P.C.M. n. 234/RC del 19.01.2000

Rep. N. 234/RC

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di modificazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, relative alla proroga dei termini di cui alla lett. d) dell'art. 1, CO. 4, della legge n. 270/1997.

VISTA La legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante:

"Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999 con la quale, al punto 5 del dispositivo, la Commissione ex lege n. 270/1997, nell'intento di assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi ricompresi nel Piano, ha stabilito il differimento al 31 dicembre 1999 del termine di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), della legge 7 agosto 1997, n. 270, subordinandolo all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge concernente "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo del 2000";

VISTO il parere favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494 recante: "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";

CONSIDERATO che la suddetta legge, all'art. 7, co. 4, prevede che il termine della lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270 è prorogato al 31 dicembre 1999;

RITENUTO, in coerenza con la volontà espressa dalla Commissione, di dover assentire il differimento dei termini di cui alla lett. d) dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997, al 31 dicembre 1999, per tutti gli interventi ricompresi nel Piano;

DECRETA

1 . I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.

Roma, li 19.01.2000

f.to Massimo D'Alema